

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ								หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ปรับ		วิกฤต		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
กทม	11	1,942.73	7	1,643.63	2	293.37	2	5.73	-	-	
1	9	674.76	7	487.91	1	159.85	-	-	1	27.00	
2	9	1,635.73	8	1590.73	-	-	1	45.00	-	-	
3	11	1,526.45	10	1,489.45	1	37.00	-	-	-	-	
4	21	1,959.06	17	1854.37	2	99.00	1	6.19	1	5.70	
5	20	1,981.07	14	1,698.01	3	188.53	2	23.84	1	70.70	
6	26	2,399.07	22	2,193.12	3	200.19	-	-	1	5.77	
7	15	1,347.25	11	824.12	3	488.22	-	-	1	34.91	
8	19	2,188.60	14	1,720.74	3	425.60	1	25.28	1	16.97	
9	16	1,785.11	15	1,763.55	-	-	-	-	1	21.56	
10	8	801.05	6	573.95	2	227.10	-	-	-	-	
11	15	3,074.89	11	1710.44	-	-	1	900.00	3	1095.56	
12	13	1,371.67	11	1,085.23	1	278.65	1	7.78	-	-	
รวมทั้งหมด	193	22,687.44	153	18,635.25	21	2,397.50	9	1,007.63	10	1,278.17	
ร้อยละ	100		79.27		10.88		4.66		5.18		

สรุป จำนวนงานทั้งหมดมี 193 งาน งบประมาณจำนวน 22,687.44 ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการปกติมี 153 งาน งบประมาณจำนวน 18,635.25 ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการล่าช้ามี 21 งาน งบประมาณจำนวน 2,397.50 ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการปรับมี 9 งาน งบประมาณจำนวน 1,007.63 ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการวิกฤตมี 10 งาน งบประมาณจำนวน 1,278.17 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  
กรุงเทพมหานคร

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
กทม.	1	68/2559 (พ)	สถาบันโรคผิวหนัง (พ)	อาคารสถาบันโรคผิวหนัง พร้อมรถถอน	22	10892	947.00	40/62	1,849	3 ต.ค. 62	14 พ.ค. 64	ปกติ	อยู่ระหว่างขั้นตอนเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการพิจารณางานเพิ่มลด ขยายเวลาครั้งที่ 4	-	สุพร 081-8442981	
	2	16/2563 ลว.13 ส.ค.63	สถาบันโรคผิวหนัง	งานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารใหม่	-	-	3.857	-/1	210	11 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	สุพร 081-8442981	
	3	6/2561	วพบ.กรุงเทพมหานคร	อาคารศูนย์การเรียนรู้	10	10755	265.00	17/22	900	11 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	สุพร 081-8442981	
	4	113/2562	รพ.นพรัตนราชชนนี (พ)	อาคารสถานีเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศูนย์ประชุม และห้องตรวจ	-	9133	229.88	12/15	635	16 มี.ค. 64	30 เม.ย. 64	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ไม่ปฏิบัติตามงวดงานล่าช้ามา 86 วัน	ส่งมอบพื้นที่ล่าช้า, ล่าช้ามา 86 วัน	เสรี+ปริยาภรณ์ 086-4450095	
	5	83/2561(พ)	รพ.เลิดสิน	อาคารสนับสนุนบริการ 28 ชั้น	28	แบบเอกชน	406.95	27/33	1,020	15 ม.ค. 64	12 ก.ย. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	แมน+กวดช 081-8558182	
	6	17/2562	สถาบันราชานุกูล(จ)	อาคารส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูล(คลองกุ่ม)	-	-	5.15	4/6	360	19 มี.ย. 63	19 ก.ค. 63	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	-	กวดช 087-2153599	
	7	11/2563	สถาบันราชานุกูล	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725,ช.109/ก.ค./62	63.49	4/14	500	26 ก.ย. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ไม่ปฏิบัติตามงวดงานล่าช้ามา 67 วัน	-	กวดช+โชยทัศน์ 087-2153599	
	8	13/2563	สถาบันราชานุกูล	ปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำอาคารอำนวยการ	-	-	1.039	1/3	210	2 ก.พ. 64	13 มี.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	โชยทัศน์ 089-5128333	
	9	23/2563	สถาบันราชานุกูล	งานซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วยชาย-หญิง หอผู้ป่วยอุบัติเหตุ 1	-	ก.69/ก.ค./62	0.579	1/2	120	21 ธ.ค. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	ผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงาน	โชยทัศน์ 089-5128333	
	10	32/2563	สถาบันราชานุกูล	ปรับปรุงอาคารราชาวดี ชั้น 1 และชั้น 2	-	-	4.880	2/5	150	13 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	โชยทัศน์ 089-5128333	
	11	113/2564(ร)	รพ.ราชวิถี	ตกแต่งภายในศูนย์เทียม ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี	-	-	14.90	-/5	180	21 มี.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ภูสกร+บรรณวิฑิต 089-4770890	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,942.73									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้ไขแบบ,ส่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เขตสุขภาพที่ 1

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขตร่วมกับกองแบบแผน		
เชียงใหม่	1	68/2562	โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ (พ)	อาคารพักพิักพยาบาล 32 หน่วย	4	8821	27.00	9/10	450	30 ก.ย. 63		วิกฤต	อยู่ในช่วงปรับ มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10	ผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงาน,ขาดสภาพคล่อง	สุระเชษฐ์ 098-3852416			
	2	7/2564 ลว.1 ธ.ค 64	โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ (พ)	โดมเอนกประสงค์	-	แบบโรงพยาบาล	3.66	1/3	150	30 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา		สุระเชษฐ์ 098-3852416			
	3	11/2563 ลว.16 มี.ค 64	รพ.สวนปรุง (จ)	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง	3	9555,ข.354/ส.ค./54	8.514	7/8	360	11 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา		สุระเชษฐ์+ภัทรพล 098-3852416			
	4	11/2564 ลว.14 ธ.ค.63	รพ.สวนปรุง (จ)	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง	3	9555,ข.100/ก.ค./63	8.500	-/8	360	9 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา		สุระเชษฐ์ 098-3852416			
เชียงใหม่	5	6/2563 ลว. 24 ส.ค 63	รพ.แม่สาย	อาคารผู้ป่วยใน (156 เตียง) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	7	10945	162.98	1/20	690	15 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา		สุระเชษฐ์ 098-3852416			
แม่ฮ่องสอน	ไม่มีงาน																	
ลำพูน	ไม่มีงาน																	
ลำปาง	6	300/2562	รพ.ลำปาง	อาคารเจ้าหน้าที่	6	9669/44,ข.263/ทค/61	51.79	11/14	640	11 มี.ย. 64		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา		สุระเชษฐ์ 098-3852416			
พะเยา	7	รพ.พย.9/2563 ลว.28 พ.ค 63	รพ.พะเยา	อาคารผู้ป่วยนอก (6 ชั้น)	6	10904,ข.167/พ.ย./62	159.85	3/6	320	13 เม.ย. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญา ล่าช้ากว่าสัญญา 40 วัน		สุรศักดิ์+ภาณุวัฒน์ 088-2821570			
แพร่	8	14/2563 ลว.26 พ.ย. 62	รพ.สูงเม่น	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43+ธส.ข.258/ส.ค./52	188.02	7/16	800	3 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา		สุรศักดิ์+ภาณุวัฒน์ 088-2821570			
	9	26/2563ลว.29 พ.ค.63	รพ.แพร่	อาคารสนับสนุนบริการ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	5	10153,ข.156/พ.ย./62	64.44	4/10	750	18 มี.ย. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา		สุรศักดิ์+ภาณุวัฒน์ 088-2821570			
น่าน	ไม่มีงาน																	
							รวมมูลค่างานทั้งหมด	674.76										

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้ไข,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เขตสุขภาพที่ 2

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานศบส.เขตร่วมกับกองแบบแผน
ตาก	1	107/2564 ลว 29 ธค.63	รพ.แม่สอด	ติดตั้งระบบปรับอากาศ,เติมอากาศ,ระบายอากาศและระบบแก๊สทางการแพทย์ผู้ป่วยหนักเด็ก	-	โรงพยาบาล	4.90	-/3	90	29 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ภัทรพล 093-2925919	
	2	8/2563 ลว.2พ.ย.63	รพ.ท่าสองยาง	อาคารผู้ป่วยพระราชทาน	5	11111	135.700	1/26	730	30 พ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	เสรี,ภัทรพล 086-4450095	
เพชรบูรณ์	3	8/2561	รพ.เพชรบูรณ์	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448	239.00	31/34	1050	23 มี.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	เสรี 086-4450095	
	4	2/2564 ลว.4 ธ.ค.63	รพ.เพชรบูรณ์	อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น	6	10554,ช.160/พ.ย/62,ช.266/ส.ค/61	224.90	-/25	910	2 มี.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	เสรี 086-4450095	
	5	16/2562	รพ.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง	6	9073	62.90	12/14	680	19 มี.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อมชัย 081-2843306	
	6	2/2563 ลว.19 พ.ย 62	รพ.หล่มสัก	อาคาร 144 เตียง	5	62001(แก๊ส)	45.00	8/10	450	11 ก.พ. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	-	อมชัย 081-2843306	
อุดรธานี	ไม่มีงาน															
สุโขทัย	7	123/2562 ลว.12 มี.ย. 62	รพ.ศรีสังวรสุโขทัย	อาคารบำบัดรักษา	6	10554	231.20	15/25	920	8 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	สุรศักดิ์ 088-2821570	
พิษณุโลก	8	804/2561	รพ.พุทธชินราช	อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก	11	10969	629.23	27/36	1,270	19 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อมชัย 081-2843306	
	9	730/2562	รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย	อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง	6	9073,ช.146/มี.ย/61 จำนวน 8 แผ่น	62.90	11/14	680	24 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อมชัย 081-2843306	

รวมมูลค่างานทั้งหมด 1,635.73

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้ไขแบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เขตสุขภาพที่ 3

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานคส.เขตร่วมกับกองแบบแผน
กำแพงเพชร	1	206/2560	รพ.กำแพงเพชร	อาคารบริการและจอดรถ	10	9034,9034/52,ช.258/บ.ค/62	163.50	-/22	1,000	27 มี.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	ภาณุพันธ์ 081-9733918	
พิจิตร	2	124/2563 ลว.21 ก.ย. 63	รพ.พิจิตร	อาคารแพทย์ 2 ยูนิต	5	10482,ช.14/ม.ค/63	34.50	-/12	470	4 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	จ.อ.โสภณ 063-6299516	
นครสวรรค์	3	16/2561	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารรังสีและผ่าตัด 6 ชั้น	6	แบบเอกชน	481.46	16/19	975	18 ก.พ. 64		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	จ.อ.โสภณ+ไชยวัฒน์ 063-6299516	
	4	2/2563	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารรังสีรักษา 2	-	แบบเอกชน	37.00	6/13	360	21 พ.ย. 63	4 มี.ค. 64	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ไม่เป็นไปตามวงเงิน	ผู้ว่าจ้างต่อสัญญาถึง 4 มี.ค. 64 และผู้รับจ้างสามารถดำเนินงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ไชยวัฒน์ 089-6409266	
	5	30/2563	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10953	349.40	2/18	650	15 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	จ.อ.โสภณ+ไชยวัฒน์ 063-6299516	
	6	31/2563	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	ทางเดินเชื่อม	-	ก.88 มีช.61,ช.13/ม.ค/63	15.459	2/10	316	5 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	ไชยวัฒน์ 089-6409266	
	7	10/2563	รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่	5	8057	16.88	5/8	420	14 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	ไชยวัฒน์ 089-6409266	
	8	90/2563	สสจ.นครสวรรค์	อาคาร สสจ.คสส	4	10628	32.96	5/8	360	10 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	ไชยวัฒน์ 089-6409266	
ชัยนาท	9	1/2564 ลว.25 ม.ค.64	รพ.หันคา	อาคารพระมงคลกัจจโกศล (เทพิรินทร์ มหามงคลรัฐ)	1	เอกชน	17.00	-/12	รอข้อมูล			ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	จ.อ.โสภณ 063-6299516	
อุทัยธานี	10	8/2563	รพ.อุทัยธานี	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838,ช.493/ช.ค./59	309.00	3/21	570	3 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	พัชร์ 081-4746110	
	11	2/2563	รพ.อุทัยธานี	อาคารจอดรถ	4	11050	69.30	4/13	530	5 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	พัชร์ 081-4746110	

รวมมูลค่างานทั้งหมด 1,526.45

หมายเหตุ : สี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลขชื่อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละวงงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เขตสุขภาพที่ 4

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบ.ส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
นนทบุรี	1	12/2563 ลว.16 มี.ค.63	รพ.ศรีธัญญา	อาคารพิทยบาล 24 ห้อง 2 หลัง (12 ครอบครั้ว)	-	9555 ,ข.114/ส.ค/62	17.319	6/8	360	12 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา ,ล่าช้ากว่ากำหนด 74 วัน	-	ประทัย 090-9286655	
	2	9/2564 ลว.23 พ.ย 63	รพ.ศรีธัญญา	ปรับปรุงนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 ม. ความยาว 820 ม. พร้อมผนังกันดิน	-	เอกชน	8.437	1/3	120	23 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา ,ล่าช้ากว่ากำหนด 18 วัน	-	ประทัย 090-9286655	
	3	11/2564 ลว.27 พ.ย 63	รพ.ศรีธัญญา	ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,000 ม.	-	เอกชน	7.909	1/4	220	23 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ประทัย 090-9286655	
	4	61/2563 ลว.29 ก.ย. 63	รพ.พระนั่งเกล้า	อาคารเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพิษผู้ป่วย	9	เอกชน	337.000	-/28	900	23 มี.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา, ล่าช้ากว่ากำหนด 68 วัน,ผู้รับจ้าง เริ่มงานช้า,ปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง	-	ประทัย+สิมเสกุล 090-9286655	
	5	1/2564 ลว.17 พ.ย. 63	สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	งานปรับปรุงตกแต่งสำนักงานวิทยาลัยนักษัตรบริหารสาธารณสุข	-	ก.107/ส.ค/63	3.198	-/4	160	26 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	วชิราพร 093-3145999	
	6	44/2562 ลว. 2พค.62	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	10	-	219.79	13/22	900	31 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	วริชญ์+วชิราพร 085-1122422	
	7	57/2563	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	อาคารจอดรถสำนักงานฯ	6	เอกชน	96.70	-/14	730	13 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	วริชญ์ +มังกร 085-1122422	
	8	15/2564	สถาบันบำราศนราดูร	ปรับปรุงหอแยกโรคผู้ป่วย	4	-	49.93	-/7	215	20 มี.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	วริชญ์ +มังกร 085-1122422	
	9	78/2563 ลว.14 ก.ย.63	สถาบันบำราศนราดูร	อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725,ข.134/ต.พ/62	61.00	-/16	500	27 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	มังกร 089-6966597	
	10	269/2563	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	งานปรับปรุงศูนย์รวมบริการกองการแพทย์จีโนมิกส์ และสนับสนุนนวัตกรรม	-	-	6.19	2/3	120	30 ธ.ค. 63	6 ก.พ. 64	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10		ภูสกร+พรรณวิฑิต 089-4770890	
	11	25/2563ลว.5 กพ. 62	รพ.พระนั่งเกล้า 2 (วัดลานนาบุญ)	ปรับปรุงอาคาร รพ.พระนั่งเกล้า 2	-	แบบโรงพยาบาล	5.70	1/4	240	2 ต.ค. 63		วิกฤต	อยู่ในช่วงปรับ มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10	ส่วนเกินที่ชำระมีการแก้ไขแบบโดย โรงพยาบาล,ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง	ปริญญ์ 097-0738668	
	12	10/2563	รพ.ปากเกร็ด 2	หอผู้ป่วย ชักฟอก จ่ายกลาง โรงครัว 30 เตียง	5	10400+ก.146/ก.ย/53 1 แผ่น ,ข.406/ต.ค/56 62 แผ่น ,ข.262/ส.ค/63 3 แผ่น	24.2	-/8	270	24 พ.ค. 64		ปกติ	คณะกรรมการสั่งหยุดงานแก้ไข สัญญาตามวันที่หยุด	ส่วนเกินที่ชำระมีการแก้ไขแบบโดย โรงพยาบาล,ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง	ธีรธันต์	

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้ไขแบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  
เขตสุขภาพที่ 4(ต่อ)

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คส.เขตร่วมกับกองแบบแผน
ปทุมธานี	13	40/2563	รพ.ราชวิถี	งานระบบสาธารณูปการ รพ.ทั่วไปและอุบัติเหตุ	-	-	44.40	5/7	365	26 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อำพร 099-7359484	
	14	10/2563	รพ.คลองหลวง	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน	10	11097,ข. 259/ธ.ค./62	268.885	4/32	1,095	11 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อำพร 099-7359484	
	15	161/2563	รพ.ประจักษ์ศิลปชัย	ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดฝังใต้ดิน	-	-	6.300	1/4	180	29 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อำพร 099-7359484	
	16	165/2563	รพ.ประจักษ์ศิลปชัย	ปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุ	-	-	4.700	2/5	120	3 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อำพร 099-7359484	
	17	88/2561	รพ.ปทุมธานี	อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น	18	10706	623.00	28/36	1,080	20 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	กิริธน์ 089-9517951	
อยุธยา	18	1/2562	รพ.วังน้อย	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	-	9893	87.30	5/12	640	21 ส.ค. 63	7 มี.ย. 64	ปกติ	ขยายระยะเวลา 100 วัน	-	สุชาติ 081-9804914	
สิงห์บุรี	ไม่มีงาน															
สระบุรี	19	256/2563	รพ.พระพุทธบาท	ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศและระบายอากาศ	4	ก.146 ก.ย 53	18.50	2/3	210	26 พ.ย. 63	23 เม.ย. 64	ปกติ	ผู้จ้างต่อสัญญาให้ผู้รับจ้างถึง 23 เม.ย 64 คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	กิตติพงษ์ 086-6646598	
ลพบุรี	20	สธ10/2561	รพ.ชัยบาดาล	อาคารหอผู้ป่วยใน (จำนวน 114 เตียง)	5	10944	91.20	5/14	650	7 ม.ค. 63	9 เม.ย. 63	ล่าช้า	ไม่มีการดำเนินงานเนื่องจากรอแก้ไขสัญญา	เนื่องจาก รพ. ขอปรับพื้นที่ใช้สอยชั้น 1 และชั้น 2 จึงทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามวงเงิน	สุชาติ+กิตติพงษ์ 081-9804914	
	21	152/2563(พ)	รพ.มะรังลพบุรี	ปรับปรุงอาคารบำบัดรักษา	-	ก.29 มี.ค.63	7.800	1/2	100	8 ธ.ค. 63		ล่าช้า	งด เว้น ค่าปรับ ไม่มีการดำเนินงานเนื่องจากรอแก้ไขสัญญา	อยู่ในช่วงแก้ไขสัญญาและต่อสัญญา	กิตติพงษ์ 086-6646598	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,959.06									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เขตสุขภาพที่ 5

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่/เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ตัวเนื้องานก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/บอริโทร	ผู้ควบคุมงาน คส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
นครปฐม	1	2/2564	วิทยาลัยนักรบริหารสาธารณสุข(หลวงพ้อเป็นอุปถัมภ์)	งานซ่อมแซม หลังคา ฝ้าเพดาน อาคารพระครูอนุกุลพิศาลกิจ	2	รายการประกอบแบบงานซ่อมแซม-ปรับปรุงชั้นที่ 3	0.1495	-/1	70	21 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา		พงศศักดิ์ศักดิ์	081-2088738
กาญจนบุรี	2	316/2560	รพ.มะการักษ์	อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรฯ	8	แบบเอกชน	70.70	16/18	700	28 ก.พ. 62	30 ก.ย. 62	วิกฤต	อยู่ในช่วงปรับแก้ไขร้อยละ 10	คาดการณ์ว่างานงวดสุดท้ายส่งมอบได้ต้นเดือนก.พ.2564 เหตุล่าช้าจากการบริหารจัดการของ ผรจ. และปัญหาขาดแคลนแรงงานจากผลกระทบโควิด-19/ประชุมเร่งรัดการก่อสร้างประจำ	มงคล	085-3978918
	3	10/2563	รพ.สังขละบุรี	อาคารผู้ป่วยพระราชทาน		7919	28.50	1/8	360	2 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา		มงคล	085-3978918
	4	136/2564	รพ.พหลพลพยุหเสนา	ปรับปรุงห้องพักรักษาพิเศษ ชั้น 9 อาคารสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช		-	ก.117/ก.ย/63	6.80	-/3	120	23 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา		มงคล
ประจวบคีรีขันธ์	5	428/2560	รพ.บางสะพาน	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 5 ชั้น	5	8708/43	165.70	11/16	800	5 ต.ค. 62	24 ก.พ. 64	ล่าช้า	ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดในงวดงาน งดลดค่าปรับ310 วัน เริ่ม 21เม.ย.63 - 24 ก.พ. 64	1.ผรจ.ขาดแคลนแรงงาน(ต่างตัว)ในการทำงาน 2.ผรจ.ได้รับผลกระทบจากเหตุโควิด-19 แรงงานโดนกักตัวตามจังหวัดที่มีการควบคุม 3.ผรจ.ส่งงานล่าช้า 4. อยู่ระหว่างพิจารณาขยายเวลาจากเหตุโควิด-19	กิตติพัฒน์	085-9535659
	6	14/2564	รพ.บางสะพาน	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944,ช.170/พ.ย/62	84.00	-/14	650	18 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา		กิตติพัฒน์	085-9535659
	7	564/2564	รพ.บางสะพาน	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย		ช.24.1/มี.ค/37	14.65	-/7	450	19 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา		กิตติพัฒน์	085-9535659
ราชบุรี	8	001/2563 ลว. 3 ต.ค 62	ศูนย์อนามัยที่ 5 (ว)	ต่อเติมพื้นที่ทำงานแผนกเอกซเรย์ พยาธิ	-	ก.48/เม.ย/61	12.06	4/7	300	18 ก.ค. 63	102 วัน	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแก้ไขร้อยละ 10	ได้รับการขยายเวลาจากเหตุโควิด-19	จสอ.ทงศักดิ์	089-2007229
	9	8/2563	ศูนย์อนามัยที่ 5 (ว)	ต่อเติมอาคารชั้น 5 (ปรับจากแบบอาคารผู้ป่วยนอกแบบเลขที่10719)		ก.114/ก.ย/61	14.688	1/5	300	30 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา		จสอ.ทงศักดิ์	089-2007229
	10	77/2563	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.ราชบุรี	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ		ก.93/ก.ค/61	11.780	2/5	160	6 ก.พ. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแก้ไขร้อยละ 10		จสอ.ทงศักดิ์	089-2007229

หมายเหตุ : แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้ไขแบบ,ส่งหุตุงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น



งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เขตสุขภาพที่ 5(ต่อ)

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่/เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน	
ราชบุรี	11	50/2561	รพ.ราชบุรี	อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก	11	10969	674.88	27/36	1,330	17 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา		จสอ.ทงศักดิ์+วัชรระ 089-2007229		
	12	7/2562 28 ก.พ.62	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	อาคารเรียนและนอน	-	9039 และ 9039/พิเศษ	118.00	14/22	1,095	10 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา		จสอ.ทงศักดิ์+วัชรระ 089-2007229		
	13	45/2562 ลว. 30 ก.ค. 61	รพ.บ้านโป่ง	อาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา	9	แบบเอกชน,ช. 195/มิ.ย/61	297.90	9/30	1,000	4 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา		จสอ.ทงศักดิ์+มงคล 089-2007229		
	14	34/2564 ลว.16 ธ.ค.63	รพ.ราชบุรี(ที่คอนตะโก)	อาคารพักเจ้าหน้าที่4ชั้นยกพื้นชั้นล่าง(48ห้อง)	5	8057	15.70	-/10	420	9 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา		จสอ.ทงศักดิ์+วัชรระ 089-2007229		
	15	256/2563	รพ.โพธาราม	อาคารเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725,ช. 464/ต.ค/59	64.40	1/15	580	21 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา		พงศ์ศักดิ์ 081-2088738		
	16	11/2562	รพ.สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	57.60	3/10	490	2 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา		พงศ์ศักดิ์+วัชรระ 081-2088738		
สมุทรสาคร	17	1/2563	รพ.บ้านแพ้ว	โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว	9	แบบเอกชน	246.24	8/10	440	4 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา		พงศ์ศักดิ์+อณิษฐ์ 081-2088738		
สมุทรสงคราม	18	133/2563 ลว 7/ส.ค./63	รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	74.50	8/12	450	31 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา		อณิษฐ์ 090-8501019		
	19	2/2563	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	3	ช.11/ม.ค/63	8.4079	2/8	360	19 พ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากแรงงานหลักเป็นแรงงานต่างด้าวโดนมาตรการป้องกัน โควิด-19	อณิษฐ์ 090-8501019		
	20	3/2563	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	อาคาร สนง.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	2	9636,ช.12/ม.ค/63	14.4178	2/8	360	19 พ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากแรงงานหลักเป็นแรงงานต่างด้าวโดนมาตรการป้องกัน โควิด-19	อณิษฐ์ 090-8501019		
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,981.07										

หมายเหตุ : แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เขตสุขภาพที่ 6

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ส่วนบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบ.เขตร่วมกับกองแบบแผน
ฉะเชิงเทรา	1	2/2563	รพ.บางปะกง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	9055,ข.180/พ.ย/62	118.78	1/16	720	18 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ไกรสุรีย์ 089-0411649	
	2	176/2563	รพ.พุทธโสธร	อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ	10	9906,ข.64/ม.ย./63	314.80	-/29	1,210	12 ม.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	นพดล 081-8890442	
ชลบุรี	3	79/2562 ลว.7/สค/62	รพ.บางละมุง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725,ข.464/ค.ค/59,ข.ม.ค/61	57.39	14/15	580	10 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ดำรงเกียรติ+ พิษณุ	
	4	45/2563	รพ.บางละมุง	อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน 10 ชั้น	10	10097,ก.53/ม.ย/58+ข.582/ส.ค/58+ข.20/ก.พ/63	135.80	10/14	450	20 มี.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ดำรงเกียรติ+ พิษณุ 063-2314265	
	5	77/2563	รพ.บางละมุง	อาคารสร้างเสริมสุขภาพและโภชนาการ	7	พิเศษ/2561 กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองหนองปรือ	32.99	-/11	550	9 ม.ค. 65		ล่าช้า	ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดในงวดงาน	มีการแก้ไขแบบเสาเข็ม ฐานราก และส่วนอื่นๆ รูปแบบชัดเจน	ดำรงเกียรติ+ พิษณุ 063-2314265	
	6	24/2563	รพ.แหลมฉบัง	อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น	-	10014,ข.242/ก.ค/61	37.24	2/9	475	8 ก.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	นพดล 081-8890442	
	7	43/2562	รพ.บ้านบึง	อาคารหอผู้ป่วยใน 114 เตียง	5	10944	87.00	7/14	650	4 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	นพดล 081-8890442	
	8	36/2563	รพ.พนัสนิคม	อาคารอุบัติเหตุ	4	10007,ข.172/พ.ย/62	137.560	1/14	820	24 พ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	นพดล 081-8890442	
	9	54/2564	รพ.ชลบุรี	ทางเดินเชื่อมอาคาร 10 ชั้น		รายละเอียดคุณสมบัติของเสาพักงานที่ 10 ชั้น ๑.24 ม.	3.000	-/2	40	21 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	นพดล 081-8890442	
ระยอง	10	03/2563	รพ.ระยอง	ต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกเป็นศูนย์อายุรเวชศาสตร์	5	8254,ข.142/ค.ค/62	44.445	-/16	550	8 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ดำรงเกียรติ 063-2314265	
	11	154/2562 ลว25.ค62	รพ.ระยอง	ทางเดินเชื่อมและทางลาดชั้นเดียว	-	ก37/เม.ย/62 แบบปรับปรุงเลขที่ 11031	5.77	2/3	160	11 พ.ค. 63	19 พ.ค. 63	วิกฤต	อยู่ในช่วงปรับกันรอยละ 10	ผู้รับจ้างใช้แรงงานต่อวันในจำนวนที่น้อย	ดำรงเกียรติ 063-2314265	
	12	73/2564	รพ.แกลง	อาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยหนัก	6	10178,ข.179/พ.ย/62	137.500	-/22	809	24 ก.พ. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ส.อ.บุญศักดิ์+แมน 081-4949948	
	13	810/2563	รพ.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา	4	9843,ข.181/พ.ย/62	88.450	1/14	540	24 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ดำรงเกียรติ 063-2314266	
ตราด	14	145/2560	รพ.ตราด	อาคารจอดรถ	7	9043	40.5	7/9	360	14 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ส.อ.บุญศักดิ์ 081-4949948	

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้ไขแบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้จ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เขตสุขภาพที่ 6(ต่อ)

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่/เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขตร่วมกับกองแบบแผน
จันทบุรี	15	9/2562 ลว.30 กย. 62	วพ.พระปกเกล้า	อาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์	7	10309	62.81	9/14	530	15 มี.ค. 64		ล่าช้า	ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดในงวดงาน	ขาดแคลนแรงงานเหตุโควิด-19 และมีวัสดุสิ่งนำเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น ลิฟต์ อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายเวลา 95 วัน	ส.อ.บุญศักดิ์+แมน 081-4949948	
ปราจีนบุรี	16	251/2562 ลว 22/กค/62	รพ.กบินทร์บุรี	อาคารอุบัติเหตุ	4	10491	80.64	6/15	800	29 ก.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ธรรมรัตน์ 085-0194955	
สระแก้ว	17	97/2563	รพ.อรัญประเทศ	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 10 ชั้น	10	10097	135.00	9/14	450	20 มี.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สมภาชน์ 095-2973927	
	18	3/2562 ลว4/มิ.ย.	รพ.สมเด็จพระพุทธราชตระนัถ	อาคารจอดรถ 8 ชั้น พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย	8	10965	96.59	7/20	840	1 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สมภาชน์ 095-2973927	
	19	132/2562 ลว 30/พ.ค/62	รพ.สมเด็จพระพุทธราชตระนัถ	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	104.39	13/20	720	19 พ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	สมภาชน์ 095-2973927	
	20	163/2562 ลว. 9 ก.ย 62	รพ.สมเด็จพระพุทธราชตระนัถ	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน	10	10097	308.19	4/32	1090	3 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สมภาชน์ 095-2973927	
สมุทรปราการ	21	4/2562	รพ.บางพลี	อาคารบริการและจอดรถ	9	9034	179.99	8/20	850	20 มี.ย. 64	ขยายเวลา179วัน	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ขยายระยะเวลาก่อสร้าง 179 วัน	ไกรสุรีย์ 089-0411649	
	22	51/2563	รพ.บางพลี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	63.40	2/15	580	11 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ไกรสุรีย์ 089-0411649	
	23	58/2563 ลว. 22 ม.ค.63	รพ.สมุทรปราการ	งานปรับปรุงห้องผ่าตัด 1 หลัง	-	-	24.30	2/4	280	29 ต.ค. 63	20 เม.ย. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ขยายระยะเวลาก่อสร้าง	ไกรสุรีย์ 089-0411649	
	24	79/2563	สถาบันราชประชาสมาสัย	อาคารศูนย์สุขภาพดีวันทำงาน(Wellness Center) พร้อมทั้งจอดรถ	7	9043+ข.53/ก.พ/63	65.95	1/16	628	6 มี.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ไกรสุรีย์ 089-0411649	
	25	80/2563	ด่านควบคุมโรคติดต่อทั่วไป	อาคารสำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และที่พักบุคลากรด่านควบคุมโรคฯ	-	10947,ก.77/มี.ย/61	34.589	-/14	680	27 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ไกรสุรีย์+จักรภพ 089-0411649	
	26	4/2564	รพ.ยูวประสาทไวทยโยปถิม์	ปรับปรุงระบบระบายอากาศ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ	-	แบบโรงพยาบาล	1.9999	-/3	120	30 มี.ค. 64	3 พ.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	จักรภพ 099-9341541	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							2,399.07									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่โดยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  
เขตสุขภาพที่ 7

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ลานบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/ เภรโทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
ขอนแก่น	1	ขก0032/17/2563	รพ.บ้านไผ่	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	8708/พิเศษ,ข.215/น.บ./57	45.26	3/9	420	14 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		สุกิจ 089-6442559	
	2	ขก 0032.1/143/2561	รพ.ขอนแก่น	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448	235.00	31/34	1,090	16 ก.พ. 64	14 มี.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		อดุล 081-2614386	
	3	ขก.0032.1/206/2563	รพ.ขอนแก่น	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950, ข.147/ท.บ./62	93.70	-/20		8 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		อดุล 081-2614386	
	4	116/2562(พ)	ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค	อาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค	-	ข.232/ท/61 จำนวน 204 แผ่น	399.00	2/22	750	29 ก.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาค่าจ้างยังไม่เป็นไปตามงวดงาน		อดุล 081-2614386	
	5	ขก 0032/27/2562	รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน	อาคารผู้ป่วยนอก	5	8708	152.49	6/16	800	8 ธ.ค. 64		ปกติ	อยู่ในสัญญาค่าจ้างยังไม่เป็นไปตามงวดงาน		อดุล 081-2614386	
	6	ขก.0032.2/45/2563	รพ.สิรินธร	อาคารคลอด ผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก(ICU)	4	8832	113.72	-/16	815	23 ธ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		อดุล+พิเชษฐ 081-2614386	
	7	e080/2563	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ (รวมได้ถุน)	5	-	16.766	8/10	420	16 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		พิเชษฐ 087-4916224	
	8	e081/2563	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง	2	-	13.40	6/8	360	17 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		พิเชษฐ 087-4916224	
	9	e058/2564	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	อาคารพัสดุ	2	เอกชน	6.34	-/6	300	12 ก.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		พิเชษฐ 087-4916224	
	10	42/2563	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	อาคารแพลตฟอร์มบุคลากรขนาด 20 ยูนิต	6	8440,ข.122/ท.ค./62	24.416	-/12	400	3 ก.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาค่าจ้างยังไม่เป็นไปตามงวดงาน		พิเชษฐ 087-4916224	
มหาสารคาม	11	62/2562	รพ.มหาสารคาม	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต	4	-	34.91	4/11	365	8 ก.พ. 63		วิกฤต	อยู่ในช่วงปรับเกินร้อยละ 10	เข้างานเข้าผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง, คณะกรรมการกำลังทำหนังสือยกเลิกสัญญา	ศรีนัย 087-9196567	
	12	47/2564	รพ.มหาสารคาม	หอพักแพทย์	10	10095,ข.150/ท.บ./62	94.45	-/23	860	8 ก.พ. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		ศรีนัย 087-9196567	
	13	10/2563	วิทยาลัยพยาบาลสิริสารคาม	อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง	3	9555,ข.15/น.ค./63	8.488	3/8	360	25 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		ศรีนัย 087-9196567	
กาฬสินธุ์	14	12/2560	รพ.ร.กนิรายณ์	อาคารสนับสนุนบริการประกอบด้วยระบบซักirts ระบบงานครัว ระบบพัสดุและระบบหน่วยจ่ายกลาง	5	แบบเอกชน	64.80	3/15	1,138	6 ม.ค. 63	27 มี.ย. 64	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาค่าจ้างยังไม่เป็นไปตามงวดงาน		สุรัตน์ 081-7171075	
ร้อยเอ็ด	15	รอ0032/43/2561	รพ.สุวรรณภูมิ	อาคารผู้ป่วย 114 เตียง	5	8605	44.51	12/17	600	11 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		นกกศักดิ์ 084-4791595	

รวมมูลค่างานทั้งหมด 1,347.25

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่โดยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้ไขแบบ,ส่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เขตสุขภาพที่ 8

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ลิ้นบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบ.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
อุดรธานี	1	อศ0032/81/2562	รพ.หนองหาน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	8708/คคช/43	70.47	13/15	750	21 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		ศุภมี 081-9751906	
	2	7/2563 ลว.27 เม.ย.63	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง	-	9555	9.340	5/8	365	30 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		ศุภมี 081-9751906	
	3	18/2564 ลว.3 ธ.ค. 63	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี	อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง	3	9555	7.888	-/8	360	28 พ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		ศุภมี 081-9751906	
	4	อศ0032/85/2563	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี	อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอกประสงค์(แบบแพทย์แผนไทย/จิตเวชและยาเสพติด)	-	9638.ข.166/ท.ย/62	10.550	5/7	360	8 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		ศุภมี 081-9751906	
	5	154/2563 ลว.3 ส.ค.63	รพ.มะเร็งอุดรธานี	ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าโรงพยาบาล	-	-	23.049	2/13	330	8 เม.ย. 64	ก.ค. 64	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เข้าเป็นไปตามงวดงาน		ศุภมี 081-9751906	
	6	177/2563 ลว.30 ก.ย. 63	รพ.มะเร็งอุดรธานี	ปรับปรุงคุณภาพอากาศอาคารอำนวยการ และผู้ป่วยนอก ชั้น 1-3	-	-	15.454	-/3	210	28 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		ศุภมี 081-9751906	
	7	อศ.0032/92/2563 ลว. 24 ก.ย.63	รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944	78.80	1/14		6 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		ศุภมี 081-9751906	
	8	อศ.0032.1/0225/2563 ลว.1ก.ย. 63	รพ.อุดรธานี	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 44 ยูนิต	-	-	23.55	1/12		27 ส.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เข้าเป็นไปตามงวดงาน		ศุภมี 081-9751906	
	9	7/2564 ลว.9 ธ.ค. 63	อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ (BSL3)	-	-	6.19	-/3	180	7 มิ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		ศุภมี 081-9751906	
หนองคาย	10	นค.0032/01/2563	รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด และ ICU	10	แบบเอกชน.ข.57/มิ.ย/61	739.836	-/19	915	28 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		สุกิจ 089-6442559	
เลย	11	14/2562	รพ.เชียงคาน	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ	5	8708/41	73.37	9/14	1,105	10 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		สุกิจ 089-6442559	
	12	8/2562	รพ.จิตเวชเลยราชชนครินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่	5	8057	16.97	8/10	423	23 มี.ค. 63	20 ส.ค. 63	วิกฤต	อยู่ในช่วงปรับเกินร้อยละ 10	โรงพยาบาลทำหนังสือติดตามงานทุกเดือน ผู้รับจ้างยินยอมให้ปรับ	สุกิจ 089-6442559	
บึงกาฬ	13	44/2563 ลว.13 ส.ค. 63	รพ.บึงกาฬ	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน	-	10327.ข.152/ท.ย/62	377.608	1/24	1000	10 พ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		ศุภมี 081-9751906	
สกลนคร	14	สน.0032/4/2562	รพ.วานรนิวาส	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	4	8821	25.28	8/10	364	25 ก.พ. 63	22 ธ.ค. 63	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10		วราวุฒิ 082-8492994	
	15	สน.21/2563	รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน	อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	4	-	35.866	-/7	505	16 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		วราวุฒิ 082-8492994	
	16	171/2562	รพ.สกลนคร	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	119.99	7/20	700	14 ก.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		สำเริง 062-8959596	
นครพนม	17	นพ.50/2561	รพ.นครพนม	อาคารรักษาโรคระดับสูง-ศูนย์หัวใจ-ศูนย์มะเร็ง-ผ่าตัดและวินิจฉัยโรค	11	10506	379.00	18/23	1,095	9 พ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เข้าเป็นไปตามงวดงาน		สำเริง 062-8959596	
	18	นพ.26/2563	รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43.ข.258/ส.ค/52	174.243	-/16	800	10 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		สำเริง 062-8959596	
	19	5/2564	รพ.จิตเวชนครพนมราชชนครินทร์	อาคารพักชยะ	-	11015.ข.86/ก.ค/63	1.138	-/2	100	22 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		สำเริง 062-8959596	

รวมมูลค่างานทั้งหมด 2,188.60

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลขข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,ส่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เขตสุขภาพที่ 9

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานคสส.เขตร่วมกับกองแบบแผน
ชัยภูมิ	1	12/2563	รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ	แพลตฟอร์มพยาบาล 40 ยูนิต	7	10535	50.88	1/15	570	1 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		อภิชาติ 084-5172691	
นครราชสีมา	2	56/2561	รพ.มหาราชนครราชสีมา	อาคารพักคนไข้ 596 เตียง	8	9448	459.41	29/34	1,090	24 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		อดิสร + อภิชาติ 089-9478439	
	3	7/2560	รพ.เทพรัตนนครราชสีมา	อาคารแพลตฟอร์มแพทย์ 20 ยูนิต	6	8440,ช.489/พ.ย/59	21.56	12/12	685	4 พ.ค. 61		วิกฤต	ผู้รับจ้างส่งงานงวดสุดท้ายเมื่อ 15 ก.ย.63 คณะกรรมการไม่ตรวจรับงานเนื่องจากงานไม่แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขตามบันทึกคณะกรรมการ แต่ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการแก้ไขงานก่อสร้างตั้งแต่ 15 ก.ย. 63 จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการเตรียมประชุมยกเลิกสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างต่อไป		ธนาเวช 087-5736889	
	4	7/2564	รพ.เทพรัตนนครราชสีมา	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	57.72	-12	450	24 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		ธนาเวช 087-5736889	
	5	5/2564	รพ.ปักธงชัย	อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง	7	10945	114.00	-20	690	8 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		ธนาเวช 087-5736889	
	สุรินทร์	6	14/2562	รพ.ปราสาท	อาคารอุบัติเหตุ	4	10007	142.80	12/14	1,000	10 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		สมชาย 081-4169492
7		21/2563	รพ.ลำโรงทาน	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์)	2	7919+ช.244/ก.ค./62	16.49	3/8	360	24 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		สมชาย 081-4169492	
8		22/2563	รพ.โนนนารายณ์	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์)	2	7919+ช.243/ก.ค./62	16.39	3/8	360	24 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		สมชาย 081-4169492	
9		23/2563	รพ.ศรีณรงค์	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์)	2	7919+ช.246/ก.ค./62	16.75	4/8	360	24 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		สมชาย 081-4169492	
10		24/2563	รพ.สุรินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	61.61	2/15	580	10 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		สมชาย 081-4169492	
11		17/2563	รพ.สุรินทร์	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	62.345	4/12	450	19 ส.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		สมชาย 081-4169492	
12		25/2563	รพ.ศรีขรภูมิ	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43	62.500	3/5	240	3 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		สมชาย 081-4169492	
บุรีรัมย์	13	12/2563	รพ.บุรีรัมย์	อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	9	-	582.86	2/22	1,065	21 ก.พ. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		อดิสร+กฤษฎา 089-9478439	
	14	19/2562	รพ.บุรีรัมย์	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	27.70	-/6	330	24 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		อดิสร+กฤษฎา 089-9478439	
	15	11/2563	รพ.นาโพธิ์	อาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง	2	10464,ช.242/ส.ค/62	27.695	3/8	360	24 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		อดิสร 089-9478439	
	16	30/2561	รพ.สตึก	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	8708	64.40	12/15	650	8 ต.ค. 63	3 มี.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		กฤษฎา 085-8672716	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,785.11									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่โดยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เขตสุขภาพที่ 10

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
มุกดาหาร	1	45/2561	รพ.มุกดาหาร	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717	292.207	20/21	1,095	10 ก.ค. 64	5 ธ.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		รัตนพล+ทศพร 084-9363132	
อุบลราชธานี	2	11/2563	รพ.พระศรีมหาโพธิ์	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 2 หลัง	-	9555	14.60	5/8	360	8 มี.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจางาน	อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายสัญญา 30 วัน	รัตนพล 084-9363132	
	3	32/2563	รพ.ตระการพิภพผล	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	69.48	1/15	580	28 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		รัตนพล 084-9363132	
	4	15/2562	รพ.พิบูลมังสาหาร	อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง	6	9073	73.00	13/14	680	4 ก.พ. 64	30 มี.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		เจษฎา 083-0765622	
ศรีสะเกษ	5	240/2563	รพ.ศรีสะเกษ	อาคารโรงครัว-อาหาร	3	8957	43.96	1/9	450	10 พ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		เจษฎา 083-0765622	
อำนาจเจริญ	6	63/2562	รพ.อำนาจเจริญ	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	5	9035	212.50	10/15	800	14 เม.ย. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจางาน	อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายสัญญา 82 วัน	รัตนพล+ทศพร 084-9363132	
	7	130/2563	รพ.อำนาจเจริญ	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง	6	10135	52.80	1/14	550	20 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		รัตนพล+ทศพร 084-9363132	
ยโสธร	8	36/2563	รพ.ยโสธร	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง	6	10135	42.50	1/14	480	31 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		รัตนพล+ทศพร 084-9363132	

รวมมูลค่างานทั้งหมด 801.05

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,ส่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เขตสุขภาพที่ 11

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง(ชั้น)	แบบเลขที่/ เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
ชุมพร	1	227/2561	รพ.หลังสวน	อาคารบูรณาการ 7 ชั้น	7	ข.192/กค/60	268.89	34/34	900	17 ก.ย. 63	15 ต.ค. 63	ปรับ	งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญาและการพิจารณาของคณะกรรมการ		อนุกุล 088-121-3971	
	2	318/2563 ลว. 22 ก.ค.63	รพ.ท่าแซะ	อาคารผู้ป่วยหนักฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ	5	10003,ข. 208/พ.ย/62	43.77	-/14	720	12 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		อนุกุล 088-121-3971	
ระนอง	ไม่มีงาน															
สุราษฎร์ธานี	3	423/2557	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารพักคนไข้ 596 เตียง ( 8 ชั้น)	8	9448	531.70	33/34	1,376	-	3 ก.ค. 61	วิกฤต	กรรมการเสนอผู้จ้างเพื่อพิจารณาก่อน ปบให้ผู้รับจ้างดำเนินการได้ตั้ง 31 ธ.ค. 63	ผู้รับจ้างสามารถดำเนินงานแล้วเสร็จ ก.พ. 64 (มีค่าปรับเกินกว่า 400 กว่า ล้าน)	สมศักดิ์ 093-5843234	
	4	289/2559	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) 9 ชั้น	9	10804	524.11	16/34	1,366	27 ธ.ค. 62		วิกฤต	กรรมการเสนอผู้จ้างเพื่อพิจารณาก่อน ปบให้ผู้รับจ้างดำเนินการได้ตั้ง 10 ม.ค. 64	กรรมการเสนอผู้จ้างเพื่อพิจารณาก่อน ปบให้ผู้รับจ้างดำเนินการได้ตั้ง ก.พ. 65 (จากเหตุที่ปรับเกินร้อยละ 10 )	สมศักดิ์ 093-5843234	
	5	111/2563(พ) ลว.28 พ.ค.63	รพ.มะเร็ิงสุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น	5	10943,ข.135/ ต.ค/62	185.00	2/16	660	19 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		สมศักดิ์ 093-5843234	
	6	2/2563 ลว.30 ธ.ค 63	รพ.สวนสราญรมย์	โรงอาหารและร้านค้า	2	10567,ข.25/ ส.ค/63	14.96	-/8	360	25 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	-	*วารุทธิ์

หมายเหตุ : ผู้ควบคุมงาน คส.เขต \*นายวารุทธิ์ หล้าคำ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สังกัด คส.เขต 11

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,ส่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น



งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เขตสุขภาพที่ 11 (ต่อ)

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานศบส.เขตร่วมกับกองแบบแผน
นครศรีธรรมราช	7	171/2561	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารผู้ป่วยนอก	8	10804	490.00	28/34	1,050	9 มิ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา		นัฐกฤต 088-493-8386	
	8	163/2562 ลว.30มค62	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4	10847,ช.123/น.ย/61 จำนวน8แผน	39.75	9/12	360	31 ม.ค. 63		วิกฤต	อยู่ในช่วงปรับเกินมากกว่า ร้อยละ10	ผู้รับจ้างยืนยันจะทำงานต่อและยอมให้ปรับ ผู้ควบคุมงานลงบันทึกให้กรรมการฯเร่งรัดงานแล้ว	นัฐกฤต 088-493-8386	
	9	112/2564 ลว. 23 ธ.ค.63	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารสนับสนุนบริการ	8	เอกชน,ช.190/ก.ค./60,ช.รพ.ม.ม.ค./ก.ค/63	95.40	2/11	560	27 มิ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา		นัฐกฤต 088-493-8386	
	10	671/2563 ลว.30 ก.ย. 63	รพ.ร่อนพิบูลย์	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	8708,ช.201/พ.ย/62	74.780	-/15	620	12 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา		นัฐกฤต 088-493-8386	
	11	76/2563 ลว.15 พ.ค.63	สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จ. นครศรีธรรมราช	อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค	3	10951,ช.210/ธ.ค/62 จ.9 แห่ง	32.20	2/11	400	12 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา		นัฐกฤต 088-493-8386	
	12	125/2564 ลว.18 ธ.ค.63	รพ.ทุ่งสง	อาคารพหุพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง)	4	8821,ช. 355/ส.ค./55	24.981	-/8	365	18 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา		นัฐกฤต 088-493-8386	
กระบี่	ไม่มีงาน															
ภูเก็ต	13	38/2564 ลว24 ม.ค64	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินหัวใจและชั้นใต้ดิน	10	11041,ช.200/พ.ย/62	583.20	-/36	1,095	22 ม.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา		ประกอบ+สุทัศน์ 088-7687523	
	14	18/2564 ลว.23 มี.ค.63	รพ.ฉลอง	อาคารผู้ป่วยใน	7	10945,ช.207/พ.ย/62	156.80	-/20	690	13 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา		ประกอบ+สุทัศน์ 088-7687523	
	15	5/2564 ลว.22 ก.พ64	รพ.สต.กะทู้	อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว	3	5462/2536,ช. 215/ก.ย/63	9.35	-/8	360	17 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา		สุทัศน์ 087-4570157	

รวมมูลค่างานทั้งหมด

3,074.89

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ10 (สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  
เขตสุขภาพที่ 12

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ลานบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กอแบบแผน/ เบอรโทร	ผู้ควบคุมงาน คบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน	
สตูล	1	143/2563 ลว.8 ก.ย.63	รพ.ละงู	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944,ท.205/ท.๖/62	95.39	-/14	446	20 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		โชคชัย 061-9291615		
สงขลา	2	900/2560	รพ.สะเดา	อาคารอุบัติเหตุ 4 ชั้น	4	10941	88.48	14/15	800	30 ต.ค. 62	6 ก.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		โชคชัย 061-9291615		
	3	11/2563 ลว.18 มี.ค. 63	รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ (จ)	อาคารพักพยาบาล 16 ห้อง (8 ครอบครั้ว) (โครงสร้างต้นแผ่นดินไหว) เฟส 3	2	9555	7.78	4/6	340	21 ก.พ. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกี่ยวข้องกับ 10			*กาญจน์ 087-6322653	
	4	120/2563 ลว.15 มิ.ย. 63	รพ.ธัญญารักษ์สงขลา	อาคารเรือนนอนและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหญิง	3	10776,ท.16/ท.พ/63,ท.554/ท.ค/58	54.590	1/12	470	28 ก.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		โชคชัย 061-9291615		
	5	160/2563	รพ.จะนะ	อาคารบริการ	8	แบบเอกชน	80.00	2/23	900	3 พ.ค. 65	18 ธ.ค. 65	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		โชคชัย 061-9291615		
	6	578/2563 ลว.23 ก.ย.63	รพ.บางกล่ำ	อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู(ส่วนที่เหลือ)	3	แบบเอกชน	22.19	4/7	270	20 มี.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		โชคชัย 061-9291615		
	7	38/2564 ลว.15 มี.ค. 64	รพ.นาหม่อม	รั้วตาข่ายถัก 370 เมตร	-	-	1.33	-/3	150	12 มี.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		โชคชัย 061-9291615		
	พัทลุง	8	202/2563 ลว.3 ก.ย.63	รพ.ควนขนุน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	63.49	2/10	450	27 พ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		โชคชัย 061-9291615	
ตรัง	9	103/2562 ลว.2 ก.ย. 62	รพ.ตรัง	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805+ท.127/มิ.ย/61	518.00	9/32	1,070	7 ส.ค. 65	26 ต.ค. 65	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		ประกอบ 088-7687523		
	10	188/2563 ลว.31 มี.ค.62	รพ.ตรัง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน(ส่วนที่เหลือ)	7	10327	278.653	1/17	730	31 มี.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามความหมายงานที่วางไว้และเปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อย ผู้ควบคุมงานส่งบันทึกให้กรรมการฯ เร่งรัดงาน		ประกอบ 088-7687523		
ปัตตานี	ไม่มีงาน																
ยะลา	11	1/15 ลว.30/สค/62	รพ.ยะลา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950,ท.131/มิ.ย/61 10 แผ่น	135.66	6/18	1,080	14 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		ประยุทธ+สิทธิโชค 081-5412404		
	12	93/2563 ลว.5พ.ค 63	ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	อาคารที่พักพยาบาล 32 ห้อง	4	8813,ท.77/มิ.ย/61	12.10	3/8	540	27 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		ประยุทธ 081-5412404		
	13	สข.ท.10/2563	วสส.ยะลา	อาคารพักบุคลากร 12 ครอบครั้ว	8	8079,ท.17/ก.พ/63	14.00	1/8	540	20 พ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		ประยุทธ 081-5412404		
นราธิวาส	ไม่มีงาน																
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,371.67										

บส.เขต \*นายกาญจน์ ชุมวงศ์ วิศวกรโยธา สังกัด คบส.เขต 12

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่โดยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ10 (สีแดง)
- สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน
- สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการเก็บเบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้จ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น