

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ								หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ปรับ		วิกฤต		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
กทม	14	2,112.82	9	1,812.68	2	293.37	3	6.77	-	-	
1	7	639.24	6	479.39	1	159.85	-	-	-	-	
2	10	2,073.75	9	2,068.85	1	4.90	-	-	-	-	
3	12	1,518.45	10	967.69	1	69.30	1	481.46	-	-	
4	25	2,008.80	21	1,897.92	2	99.00	1	6.19	1	5.70	
5	22	1,995.31	17	1,724.02	2	22.83	1	165.70	2	82.76	
6	27	2,361.57	23	2,155.62	2	137.38	1	62.81	1	5.77	
7	15	1,352.75	10	594.62	3	488.22	1	235.00	1	34.91	
8	18	2,163.32	14	1,720.74	3	425.60	-	-	1	16.97	
9	16	1,785.11	13	1,304.14	-	-	2	523.81	1	21.56	
10	9	817.54	7	590.44	1	212.50	1	14.60	-	-	
11	14	2,522.97	11	1,689.97	-	-	1	268.89	2	564.11	
12	13	1,372.02	12	1,093.37	1	278.65			-	-	
รวมทั้งหมด	202	22,723.65	162	18,099.45	19	2,191.60	12	1,765.23	9	731.78	
ร้อยละ	100		80.20		9.41		5.94		4.46		

สรุป จำนวนงานทั้งหมดมี 202 งาน งบประมาณจำนวน 22,723.65 ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการปกติมี 162 งาน งบประมาณจำนวน 18,099.45 ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการล่าช้ามี 19 งาน งบประมาณจำนวน 2,191.60 ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการปรับมี 12 งาน งบประมาณจำนวน 1,765.23 ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการวิกฤตมี 9 งาน งบประมาณจำนวน 731.78 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564
กรุงเทพมหานคร

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่าจ้าง/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กอแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศนส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
กทม.	1	68/2559 (พ)	สถาบันโรคผิวหนัง (พ)	อาคารสถาบันโรคผิวหนัง พร้อมรถอเนก	22	10892	947.00	41/62	1,849	3 ต.ค. 62	14 พ.ค. 64	ปกติ	อยู่ระหว่างขั้นตอนเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการพิจารณางานเพิ่มลด ขยายเวลาครั้งที่ 4	-	สุพร 081-8442981	
	2	16/2563 ลว.13 ส.ค.63	สถาบันโรคผิวหนัง	งานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารใหม่	-	-	3.857	-/1	210	11 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	สุพร 081-8442981	
	3	6/2561	วพ.กรุงเทพมหานคร	อาคารศูนย์การเรียนรู้	10	10755	265.00	19/22	900	11 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	สุพร 081-8442981	
	4	113/2562	รพ.นพรัตนราชชนนี (พ)	อาคารสถานีเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศูนย์ประชุม และห้องจัดอรรถ	-	9133	229.88	12/15	635	16 มี.ค. 64	30 เม.ย. 64	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ไม่เป็นไปตามงวดงานล่าช้ามา 86 วัน	ส่งมอบพื้นที่ล่าช้า,ล่าช้ามา 86 วัน	เสรี+ปริยาภรณ์ 086-4450095	
	5	60/2564 ลว.5 กพ.64	รพ.นพรัตนราชธานี (พ)	ปรับปรุงอาคาร 4 ตึกผู้ป่วยใน สูดินรื้อเวชกรรมและกุมารเวชกรรม	-	โรงพยาบาล	159.995	-/12	480	31 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	เสรี+ปริยาภรณ์ 086-4450095	
	6	83/2561(พ)	รพ.เลิดสิน	อาคารสนับสนุนบริการ 28 ชั้น	28	แบบเอกชน	406.95	29/33	1,020	15 ม.ค. 64	12 ก.ย. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	แมน+ภูวดช 081-8558182	
	7	17/2562	สถาบันราชานุกูล(จ)	อาคารส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูล(คลองกุ่ม)	-	-	5.15	4/6	360	19 มี.ย. 63	19 ก.ค. 63	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ปรับ คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งงวดงานทั้งหมดคืนเดือน พ.ค. 64	-	ภูวดช 087-2153599	
	8	11/2563	สถาบันราชานุกูล	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725,ช.109/ก.ค./62	63.49	6/14	500	26 ก.ย. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ไม่เป็นไปตามงวดงานล่าช้ามา 67 วัน	-	ภูวดช+โชติพันธ์ 087-2153599	
	9	13/2563	สถาบันราชานุกูล	ปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำอาคารอำนวยการ	-	-	1.039	1/3	210	2 ก.พ. 64	13 มี.ค. 64	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10 คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งงวดงานทั้งหมดภายในวันที่ 9 เม.ย.64	-	โชติพันธ์ 089-5128333	
	10	23/2563	สถาบันราชานุกูล	งานซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วยชาย-หญิง ห้องผู้ป่วยออทิสติก 1	-	ก.69/ก.ค./62	0.579	1/2	120	21 ธ.ค. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10 คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งงวดงานทั้งหมดภายในวันที่ 9 เม.ย.64	ผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงาน	โชติพันธ์ 089-5128333	
	11	32/2563	สถาบันราชานุกูล	ปรับปรุงอาคารราชาวดี ชั้น 1 และชั้น 2	-	-	4.880	1/5	150	13 เม.ย. 64	31 พ.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	โชติพันธ์ 089-5128333	
	12	22/2564	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 (ภายในสถาบันราชานุกูล)	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง	-	9555	9.599	-/8	365	28 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	โชติพันธ์ 089-5128333	
	13	113/2564(ร)	รพ.ราชวิถี	ตกแต่งภายในศูนย์เฝ้าไข้ ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี	-	-	14.90	-/5	180	21 มี.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ภูวดช+ปรนวิจิต 089-4770890	
	14	8/2564 ลว. 5 กพ.64	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	ปรับปรุงห้องกลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ	-	เอกชน	0.495	-/1	60	6 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	กิลิติก 081-4062476	
							รวมมูลค่างานทั้งหมด	2,112.82								

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลขข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564

เขตสุขภาพที่ 1

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่าจ้าง/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน		
เชียงใหม่	1	7/2564 ลว.1 ธ.ค 64	โรงพยาบาลรัฐญารักษ์เชียงใหม่ (พ)	โคมเอนกประสงค์	-	แบบโรงพยาบาล	3.66	1/3	150	30 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	สุระเชษฐ์ 098-3852416			
	2	11/2564 ลว.14 ธค.63	รพ.สวนปรุง (จ)	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง	3	9555.ข.100/ก.ค/63	8.500	-/8	360	9 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	สุระเชษฐ์ 098-3852416			
เชียงราย	3	6/2563 ลว. 24 ส.ค 63	รพ.แม่สาย	อาคารผู้ป่วยใน (156 เตียง) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	7	10945	162.98	1/20	690	15 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	สุระเชษฐ์ 098-3852416			
แม่ฮ่องสอน	ไม่มีงาน																	
ลำพูน	ไม่มีงาน																	
ลำปาง	4	300/2562	รพ.ลำปาง	อาคารเจ้าหน้าที่	6	9669/44.ข.263/ทพ/61	51.79	11/14	640	11 มี.ย. 64		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	สุระเชษฐ์ 098-3852416			
พะเยา	5	รพ.พย.9/2563 ลว.28 พ.ค 63	รพ.พะเยา	อาคารผู้ป่วยนอก (6 ชั้น)	6	10904, พ. 167/พ.ย./62	159.85	2/6	320	13 เม.ย. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาดังงานล่าช้า.ผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงาน,แจ้งเร่งรัดงานและปรับแผนงาน	-	สุรศักดิ์-ภาณุวัฒน์ 088-2821570			
แพร่	6	14/2563 ลว.26 พ.ย. 62	รพ.สูงเม่น	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43+อ.ส.พ.258/ส.ค./52	188.02	7/16	800	3 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	สุรศักดิ์-ภาณุวัฒน์ 088-2821570			
	7	26/2563ลว.29 พ.ค.63	รพ.แพร่	อาคารสนับสนุนบริการ (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	5	10153.ข.156/พ.ย/62	64.44	3/10	750	18 มี.ย. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	สุรศักดิ์-ภาณุวัฒน์ 088-2821570			
น่าน	ไม่มีงาน																	
							รวมมูลค่างานทั้งหมด	639.24										

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564

เขตสุขภาพที่ 2

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานศบส.เขตร่วมกับกองแบบแผน
ตาก	1	107/2564 ลว.29 ธ.ค.63	รพ.แม่สอด	ติดตั้งระบบปรับอากาศ,เติมอากาศ,ระบายอากาศและระบบแก๊สทางการแพทย์ผู้ป่วยหนักเด็ก	-	โรงพยาบาล	4.90	-/3	90	29 มี.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจรงาน	-	ภัทรพล 093-2925919	
	2	8/2563 ลว.2พ.ย.63	รพ.ท่าสองยาง	อาคารผู้ป่วยพระราชทาน	5	11111	135.700	1/16	730	30 พ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	เสรี,ภัทรพล 086-4450095	
เพชรบูรณ์	3	8/2561	รพ.เพชรบูรณ์	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448	239.00	31/34	1050	23 มี.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	เสรี 086-4450095	
	4	2/2564 ลว.4 ธ.ค.63	รพ.เพชรบูรณ์	อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น	6	10554,ช.160/พ.ย/62,ช.266/ส.ค/61	224.90	-/25	910	2 มี.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	เสรี 086-4450095	
	5	16/2562	รพ.สมเด็จพระพรหมสมเภา	อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง	6	9073	62.90	12/14	680	19 มี.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อมชัย 081-2843306	
อุดรธานี	6	133/2564 ลว.19 ต.ค.63	รพ.อุดรธานี	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805,ช.161/พ.ย/61	455.82	-/32	1,070	24 ก.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อมชัย 081-2843306	
สุโขทัย	7	123/2562 ลว.12 มี.ย. 62	รพ.ศรีสังวรสุโขทัย	อาคารบำบัดรักษา	6	10554	231.20	16/25	920	8 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	สุรศักดิ์ 088-2821570	
พิษณุโลก	8	804/2561	รพ.พุทธชินราช	อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก	11	10969	629.23	27/36	1,270	19 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อมชัย 081-2843306	
	9	730/2562	รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย	อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง	6	9073,ช.146/พ.ย/61 จำนวน 8 หน้า	62.90	11/14	680	24 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อมชัย 081-2843306	
	10	419/2564 ลว.2 พ.ย.63	รพ.เนินมะปราง	อาคารอุบัติเหตุ-อำนวยการ	3	10512,ช.148/ก.ย/63	27.199	-/10	365	29 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อมชัย 081-2843306	
							รวมมูลค่างานทั้งหมด	2,073.75								

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละวงจรงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้ไขแบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้จ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564

เขตสุขภาพที่ 3

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานคส.เขตร่วมกับกองแบบแผน
กำแพงเพชร	1	206/2560	รพ.กำแพงเพชร	อาคารบริการและจอดรถ	10	9034,9034/52,ช.258/ค.ค./62	163.50	-/18	1,000	27 มี.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	ภาณุพันธ์ 081-9733918	
พิจิตร	2	124/2563 ลว.21 ก.ย. 63	รพ.พิจิตร	อาคารแพทย์32 ยูนิต	5	10482,ช.14/ม.ค./63	34.50	-/12	470	4 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	จ.อ.โสภณ 063-6299516	
นครสวรรค์	3	16/2561	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารรังสีและผ่าตัด 6 ชั้น	6	แบบเอกชน	481.46	17/19	975	18 ก.พ. 64		ปรับ	มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10	อยู่ระหว่างพิจารณาลดหรือลดค่าปรับ โรคระบาดโควิด 19	จ.อ.โสภณ+ไชยวัฒน์ 063-6299516	
	4	30/2563	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10953	349.40	2/18	650	15 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	จ.อ.โสภณ+ไชยวัฒน์ 063-6299516	
	5	31/2563	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	ทางเดินเชื่อม	-	ก.88 มี.ย.61,ช.13/ม.ค/63	15.459	2/10	316	5 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	ไชยวัฒน์ 089-6409266	
	6	10/2563	รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่	5	8057	16.88	5/8	420	14 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	ไชยวัฒน์ 089-6409266	
	7	90/2563	สสจ.นครสวรรค์	อาคาร สสจ.คสส	4	10628	32.96	5/8	360	10 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	ไชยวัฒน์ 089-6409266	
	8	39/2564	รพ.หนองบัว	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	2	7919,ช.162/มี.ย/61,ช.230/ก.ย/57,ก.39/ม.ย/53,ก.77/มี.ย/61,ก.88/มี.ย/61	20.00	-/8	360	3 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	ไชยวัฒน์ 089-6409266	
	9	40/2564	รพ.หนองบัว	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	1	10404,ก.39/ม.ย/53,ก.77/มี.ย/61,ก.88/มี.ย/61	9.00	-/8	300	5 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	ไชยวัฒน์ 089-6409266	
ชัยนาท	10	1/2564 ลว.25 ม.ค.64	รพ.หันคา	อาคารพระมงคลกัจจโกศล (เทพที่ริณย์ มหามงคลรัฐ)	1	เอกชน	17.00	-/12	รอข้อมูล			ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	จ.อ.โสภณ 063-6299516	
อุทัยธานี	11	8/2563	รพ.อุทัยธานี	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838,ช.493/ค.ค./59	309.00	3/21	570	3 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	พชัย 081-4746110	
	12	2/2563	รพ.อุทัยธานี	อาคารจอดรถ	4	11050	69.30	4/13	530	5 พ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้า ไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	พชัย 081-4746110	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,518.45									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลขข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,ส่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564

เขตสุขภาพที่ 4

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ค่าเงินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานคส.เขตร่วมกับกองแบบแผน
นนทบุรี	1	12/2563 ลว.16 มี.ค.63	รพ.ศรีธัญญา	อาคารพิทยบาล 24 ห้อง 2 หลัง (12 ครอบครั้ว)	-	9555 ,ข.114/ส.ค/62	17.319	7/8	360	12 มี.ค. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	-	ประทัย 090-9286655	
	2	9/2564 ลว.23 พ.ย 63	รพ.ศรีธัญญา	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 ม. ความยาว 820 ม. พร้อมผนังกันดิน	-	เอกชน	8.437	1/3	120	23 มี.ค. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	-	ประทัย 090-9286655	
	3	11/2564 ลว.27 พ.ย 63	รพ.ศรีธัญญา	ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,000 ม.	-	เอกชน	7.909	1/4	220	23 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ประทัย 090-9286655	
	4	61/2563 ลว.29 ก.ย. 63	รพ.พระนั่งเกล้า	อาคารเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพิษผู้ป่วย	9	เอกชน	337.000	-/28	900	23 มี.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา, ล่าช้ากว่ากำหนด 68 วัน, ผู้รับจ้าง เริ่มงานช้า, ปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง	-	ประทัย+สิบลกุล 090-9286655	
	5	1/2564 ลว.17 พ.ย. 63	สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	งานปรับปรุงตกแต่งสำนักงานวิทยาลัยนักษิณบริหารสาธารณสุข	-	ก.107/ส.ค/63	3.198	-/4	160	26 เม.ย. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	วชิราพร 093-3145999	
	6	8/2564 ลว.15 ก.พ 64	กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	ตกแต่งห้องประชุม 2 ชั้น 1	-	กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	6.900	1/4	160	25 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	วชิราพร 093-3145999	
	7	9/2564 ลว.19 ก.พ 64	กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องผู้บริหาร อาคาร1 ชั้น 2	-	กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	0.494	-/1	60	20 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	วชิราพร 093-3145999	
	8	44/2562 ลว. 2พค.62	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	10	-	219.79	15/22	900	31 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	วรวิชัย+วชิราพร 085-1122422	
	9	57/2563	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	อาคารจอดรถสำนักงาน	6	เอกชน	96.70	-/14	730	13 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	วรวิชัย+มังกร 085-1122422	
	10	15/2564	สถาบันปราชญ์รัตนสุโขด	ปรับปรุงหอแยกโรคผู้ป่วย	4	-	49.93	2/7	215	20 มี.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	วรวิชัย+มังกร 085-1122422	
	11	78/2563 ลว.14 ก.ย.63	สถาบันปราชญ์รัตนสุโขด	อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725,ข.134/ต.ค/62	61.00	3/16	500	27 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	มังกร 089-6966597	
	12	269/2563	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	งานปรับปรุงศูนย์รวมบริการรองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม	-	-	6.190	2/3	120	30 ธ.ค. 63	6 ก.พ. 64	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	-	กุศลาร+บรรณวิศิต 089-4770890	
	13	7/2564	กรมอนามัย	งานปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาและสิ่งเก็บน้ำ	-	เอกชน	3.077	-/4	180	7 ส.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อชิป 081-5532783	
	14	25/2563 ลว.5 กพ. 62	รพ.พระนั่งเกล้า 2 (วัดสนามบุญ)	ปรับปรุงอาคาร รพ.พระนั่งเกล้า 2	-	แบบโรงพยาบาล	5.70	-/4	240	2 ต.ค. 63		วิกฤต	อยู่ในช่วงปรับ มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10	ส่งมอบพื้นที่ดำเนินการในแบบโดยโรงพยาบาล, ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง	ปิยภรณ์ 097-0738668	
	15	10/2563	รพ.ปากเกร็ด 2	หอผู้ป่วย ชักฟอก จ่ายกลาง โรงครัว 30 เตียง	5	10400+ก.146/ก.ย/53 1 เส้น , ข.406/ท.ค/56 62 แผ่น , ข.262/ค.ค/63 3 แผ่น	24.200	-/8	270	24 พ.ค. 64	พ.ย. 64	ปกติ	คณะกรรมการสั่งหยุดงานแก้ไขสัญญาตามวันที่หยุด	ส่งมอบพื้นที่ดำเนินการในแบบโดยโรงพยาบาล, ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง	ทิริธานันต์ 089-9517951	

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาข้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้จ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564
เขตสุขภาพที่ 4(ต่อ)

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่/เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานคส.เขตร่วมกับกองแบบแผน
ปทุมธานี	16	40/2563	รพ.ราชวิถี	งานระบบสาธารณูปการ รพ.ทั่วไปและอุบัติเหตุ	-	-	44.40	6/7	365	26 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อำพร 099-7359484	
	17	10/2563	รพ.คลองหลวง	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน	10	11097,ข.259/ธ.ค./62	268.885	4/32	1,095	11 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อำพร 099-7359484	
	18	161/2563	รพ.ประจักษ์ศิลปชัย	ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดฝังใต้ดิน	-	-	6.300	1/4	180	29 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อำพร 099-7359484	
	19	165/2563	รพ.ประจักษ์ศิลปชัย	ปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุ	-	-	4.700	2/5	120	3 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อำพร 099-7359484	
	20	88/2561	รพ.ปทุมธานี	อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น	18	10706	623.00	29/36	1,080	20 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	กิริธานันต์ 089-9517951	
	21	4/2564	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	อาคารสำนักงาน พร้อมที่จอดรถ 8 คัน	2	10109,ข.82/พ.ค./62	8.879	-/5	330	1 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	กิริธานันต์ 089-9517951	
อยุธยา	22	1/2562	รพ.วังน้อย	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	-	9893	87.30	5/12	640	21 ส.ค. 63	7 มี.ย. 64	ปกติ	ขยายระยะเวลา 100 วัน	-	สุชาติ 081-9804914	
สิงห์บุรี	ไม่มีงาน															
สระบุรี	23	256/2563	รพ.พระพุทธบาท	ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศและระบายอากาศ	4	ก.146 ก.ย 53	18.50	2/3	210	26 พ.ย. 63	23 เม.ย. 64	ปกติ	ผู้จ้างต่อสัญญาให้ผู้รับจ้างถึง 23 เม.ย 64 คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	-	กิตติพงษ์ 086-6646598	
ลพบุรี	24	สธ10/2561	รพ.ชัยบาดาล	อาคารหอผู้ป่วยใน (จำนวน 114 เตียง)	5	10944	91.20	5/14	650	7 ม.ค. 63	9 เม.ย. 63	ล่าช้า	ไม่มีการดำเนินงานเนื่องจากรอแก้ไขสัญญา	เนื่องจาก รพ. ขอปรับพื้นที่ใช้ขอชั้น 1 และชั้น 2 จึงทำให้การดำเนินงานไม่ขึ้นไปตามรคงาน	สุชาติ+กิตติพงษ์ 081-9804914	
	25	152/2563(พ)	รพ.มะเริงลพบุรี	ปรับปรุงอาคารบำบัดรักษา	-	ก.29 มี.ค.63	7.800	1/2	100	8 ธ.ค. 63		ล่าช้า	งค เว้น ค่าปรับ ไม่มีการดำเนินงานเนื่องจากรอแก้ไขสัญญา	อยู่ในช่วงแก้ไขสัญญาและต่อสัญญา	กิตติพงษ์ 086-6646598	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							2,008.80									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้ไขแบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้จ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564

เขตสุขภาพที่ 5

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ลานบาท	ค่าเงินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/บอโร	ผู้ควบคุมงาน คส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
นครปฐม	1	2/2564	วิทยาลัยนักษิณบริหารสาธารณสุข(หลวงพ่อบึงฉลวย)	งานซ่อมแซม หลังคา ฝ้าเพดาน อาคารพระครูอนุกุลพิศาลกิจ	2	รายการประกอบแบบงานซ่อมแซม-ปรับปรุงชั้นที่ 3	0.1495	-/1	70	21 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	พงศ์ศักดิ์ศักดิ์ 081-2088738	
กาญจนบุรี	2	316/2560	รพ.มะการักษ์	อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรฯ	8	แบบเอกชน	70.70	16/18	700	28 ก.พ. 62	30 ก.ย. 62	วิกฤต	อยู่ในช่วงปรับเก็บร้อยละ 10	เหตุล่าช้าจากการบริหารจัดการของ ผรจ.และปัญหาขาดแคลนแรงงานจากผลกระทบโควิด-19/ประชุมเร่งรัดการก่อสร้างประจำ	มงคล 085-3978918	
	3	10/2563	รพ.สังขละบุรี	อาคารผู้ป่วยพระราชทาน		7919	28.50	2/8	360	2 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	มงคล 085-3978918	
	4	136/2564	รพ.พหลพลพยุหเสนา	ปรับปรุงห้องพัสดุผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 9 อาคารสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช	-	ก.117/ก.ย/63	6.80	-/3	120	23 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	มงคล 085-3978918	
	5	193/2564	รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	1	แบบเอกชน	5.98	-/4	210	1 ก.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	มงคล 085-3978918	
	ประจวบคีรีขันธ์	6	428/2560	รพ.บางสะพาน	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 5 ชั้น	5	8708/43	165.70	14/16	800	5 ต.ค. 62	24 ก.พ. 64	ปรับ	ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดในวงงาน จด ลด ค่าปรับ310 วัน เริ่ม 21 เม.ย.63 - 24 ก.พ. 64	1.ผรจ.ขาดแคลนแรงงานต่างด้าวในการทำงาน 2.ผรจ.ได้รับผลกระทบจากเหตุโควิด-19 แรงงานโดนกักตัวตามจังหวัดที่มีการควบคุม 3.ผรจ.ส่งงานล่าช้า 4.อยู่ระหว่างพิจารณาขยายเวลาจากเหตุโควิด-19	กิตติพัฒน์ 085-9535659
7		14/2564	รพ.บางสะพาน	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944,ข.170/พ.ย/62	84.00	-/14	650	18 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	กิตติพัฒน์ 085-9535659	
8		564/2564	รพ.บางสะพาน	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย		ข.24.1/มี.ค/37	14.65	-/7	450	19 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	กิตติพัฒน์ 085-9535659	
ราชบุรี	9	001/2563 ลว. 3 ต.ค 62	ศูนย์อนามัยที่ 5 (ว)	ต่อเติมพื้นที่ทำงานแผนกเอกซเรย์ พยาธิ	-	ก.48/เม.ย/61	12.06	5/7	300	18 ก.ค. 63	102 วัน	วิกฤต	อยู่ในช่วงปรับเก็บร้อยละ 10	ได้รับการขยายเวลาจากเหตุโควิด-19	จสอ.ทนงศักดิ์ 089-2007229	
	10	8/2563	ศูนย์อนามัยที่ 5 (ว)	ต่อเติมอาคารชั้น 5 (ปรับจากแบบอาคารผู้ป่วยนอก)แบบเลขที่10719)		ก.114/ก.ย/61	14.688	1/5	300	30 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	จสอ.ทนงศักดิ์ 089-2007229	
	11	77/2563	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.ราชบุรี	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ	-	ก.93/ก.ค/61	11.780	3/5	160	6 ก.พ. 64	42 วัน	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	จสอ.ทนงศักดิ์ 089-2007229	

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564
เขตสุขภาพที่ 5(ต่อ)

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่/เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คสส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน	
ราชบุรี	12	50/2561	รพ.ราชบุรี	อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก	11	10969	674.88	27/36	1,330	17 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	จสอ.ทงนศักดิ์+วัชรระ 089-2007229		
	13	7/2562 28 ก.พ.62	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	อาคารเรียนและทอนอน	-	9039 และ 9039/พิเศษ	118.00	14/22	1,095	10 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	จสอ.ทงนศักดิ์+วัชรระ 089-2007229		
	14	45/2562 ลว. 30 ก.ค 61	รพ.บ้านโป่ง	อาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา	9	แบบเอกชน,ช. 195/มิ.ย/61	297.90	10/30	1,000	4 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	จสอ.ทงนศักดิ์+มงคล 089-2007229		
	15	34/2564 ลว.16 ธ.ค.63	รพ.ราชบุรี(ที่คอนตะโก)	อาคารพักเจ้าหน้าที่4ชั้นยกพื้นชั้นล่าง(48ห้อง)	5	8057	15.70	-/10	420	9 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	จสอ.ทงนศักดิ์+วัชรระ 089-2007229		
	16	256/2563	รพ.โพธาราม	อาคารเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725,ช. 464/ต.ค./59	64.40	3/15	580	21 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	พงศศักดิ์ 081-2088738		
	17	11/2562	รพ.สมเด็จพระพุทธราชาจอมบึง	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	57.60	3/10	490	2 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	พงศศักดิ์+วัชรระ 081-2088738		
	18	164/2564	รพ.ดำเนินสะดวก	ระบบประปาบาดาล 1 ระบบ	-	1221/020/ตำบ.บริหาร จัดการบึง1,7041,7042,ก. 88/20/ธ.ก.140/ก.ม.53	8.25	-/5	240	3 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	วัชรระ		
สมุทรสาคร	19	1/2563	รพ.บ้านแพ้ว	โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว	9	แบบเอกชน	246.24	9/10	440	4 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	พงศศักดิ์+อนันต์ฐ์ 081-2088738		
สมุทรสงคราม	20	133/2563 ลว 7/ส.ค./63	รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	74.50	8/12	450	31 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อนันต์ฐ์ 090-8501019		
	21	2/2563	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	3	ช.11/ม.ค/63	8.4079	2/8	360	19 พ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากแรงงานหลักเป็นแรงงานต่างด้าว โดนมาตรการป้องกัน โควิด-19	อนันต์ฐ์ 090-8501019		
	22	3/2563	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	อาคาร สนง.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	2	9636,ช.12/ ม.ค/63	14.4178	3/8	360	19 พ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากแรงงานหลักเป็นแรงงานต่างด้าว โดนมาตรการป้องกัน โควิด-19	อนันต์ฐ์ 090-8501019		
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,995.31										

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564

เขตสุขภาพที่ 6

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ส่วนบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน	
ฉะเชิงเทรา	1	2/2563	รพ.บางปะกง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	9055,ช.180/พ.ย/62	118.78	1/16	720	18 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ไกรสุรีย์ 089-0411649		
	2	176/2563	รพ.พุทธโสธร	อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ	10	9906,ช.64/มี.ย/63	314.80	-/29	1,210	12 ม.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	นพดล 081-8890442		
ชลบุรี	3	45/2563	รพ.บางละมุง	อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน 10 ชั้น	10	10097,ก.53/มี.ย/58+ช.582/ก.ค/58+ช.20/ก.พ/63	135.80	10/14	450	20 มี.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ดำรงเกียรติ+ พิษณุ 063-2314265		
	4	77/2563	รพ.บางละมุง	อาคารสร้างเสริมสุขภาพและโภชนาการ	7	พิเศษ/2561 กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองหนองปรือ	32.99	-/11	550	9 ม.ค. 65		ล่าช้า	ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดในงวดงาน	มีการยกเลิกแบบเสาเข็ม ฐานราก และส่วนอื่นๆ รูปแบบขัดแย้ง	ดำรงเกียรติ+ พิษณุ 063-2314265		
	5	35/2564	รพ.บางละมุง	ต่อเติมโครงสร้างและกันห้องเก็บของ หอผู้ป่วย ศัลยกรรมชาย ชั้น 4 อาคารอุบัติเหตุบำบัดรักษาและห้องประชุม	-	08/2563รพ.บางละมุง	0.36	-/1	60	29 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	พิษณุ 081-0362022		
	6	24/2563	รพ.แหลมฉบัง	อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น	-	10014,ช.242/ก.ค/61	37.24	2/9	475	8 ก.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	นพดล 081-8890442		
	7	43/2562	รพ.บ้านบึง	อาคารหอผู้ป่วยใน 114 เตียง	5	10944	87.00	7/14	650	4 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	นพดล 081-8890442		
	8	36/2563	รพ.พนัสนิคม	อาคารอุบัติเหตุ	4	10007,ช.172/พ.ย/62	137.560	1/14	820	24 พ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	นพดล 081-8890442		
	9	54/2564	รพ.ชลบุรี	ทางเดินเชื่อมอาคาร 10 ชั้น	-	รายละเอียดคู่มือและเอกสารจ้างทำงานเดินเชื่อมอาคาร 10 ชั้น 9.24 น.	3.000	-/2	40	21 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	นพดล 081-8890442		
	ระยอง	10	03/2563	รพ.ระยอง	ต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกเป็นศูนย์อายุรเวชศาสตร์	5	8254,ช.142/ต.ค/62	44.445	1/16	550	8 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ดำรงเกียรติ 063-2314265	
		11	154/2562 ภา2ข.ค62	รพ.ระยอง	ทางเดินเชื่อมและทางลาดชั้นเดียว	-	ก37/เม.ย/62 แบบปรับปรุงเลขที่ 11031	5.77	2/3	160	11 พ.ค. 63	19 พ.ค. 63	วิกฤต	อยู่ในช่วงปรับกันรั้วละ 10	ผู้รับจ้างใช้แรงงานต่อวันในจำนวนที่น้อย	ดำรงเกียรติ 063-2314265	
12		73/2564	รพ.แกลง	อาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยหนัก	6	10178,ช.179/พ.ย/62	137.500	-/22	809	24 ก.พ. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ส.อ.บุญศักดิ์+แมน 081-4949948		
13		810/2563	รพ.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา	4	9843,ช.181/พ.ย/62	88.450	1/14	540	24 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ดำรงเกียรติ 063-2314266		
ตราด	14	145/2560	รพ.ตราด	อาคารจอดรถ	7	9043	40.5	8/9	360	14 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ส.อ.บุญศักดิ์ 081-4949948		

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้จ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564

เขตสุขภาพที่ 6(ต่อ)

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่/เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขตร่วมกับกองแบบแผน
จันทบุรี	15	9/2562 ลว.30 กย. 62	วพบ. พระปกเกล้า	อาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์	7	10309	62.81	10/14	530	15 มี.ค. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	ขาดแคลนแรงงานเหตุโควิด-19 และมีวัสดุสิ่งนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ลิฟต์ อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายเวลา 95 วัน	ส.อ.บุญศักดิ์+แมน 081-4949948	
ปราจีนบุรี	16	251/2562 ลว 22/กค/62	รพ.กบินทร์บุรี	อาคารอุบัติเหตุ	4	10491	80.64	7/15	800	29 ก.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ธรรมรัตน์ 085-0194955	
สระแก้ว	17	97/2563	รพ.อรัญประเทศ	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 10 ชั้น	10	10097	135.00	10/14	450	20 มี.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สมภาชน์ 095-2973927	
	18	8/2562 ลว4/มิ.ย.	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	อาคารจอดรถ 8 ชั้น พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย	8	10965	96.59	7/20	840	1 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สมภาชน์ 095-2973927	
	19	132/2562 ลว 30/พ.ค/62	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	104.39	12/20	720	19 พ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ล่าช้าไม่ไปในตามงวดงาน	-	สมภาชน์ 095-2973927	
	20	163/2562 ลว. 9 ก.ย 62	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน	10	10097	308.19	5/32	1,090	3 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สมภาชน์ 095-2973927	
	21	10/2564	รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 52 ห้อง	4	10468,ข. 101/ก.ค/63	19.53	-/10	420	14 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สมภาชน์ 095-2973927	
สมุทรปราการ	22	4/2562	รพ.บางพลี	อาคารบริการและจอดรถ	9	9034	179.99	8/20	850	20 มี.ย. 64	7 ธ.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ไกรสุรีย์ 089-0411649	
	23	51/2563	รพ.บางพลี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	63.40	1/15	580	11 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ไกรสุรีย์ 089-0411649	
	24	58/2563 ลว. 22 ม.ค. 63	รพ.สมุทรปราการ	งานปรับปรุงห้องผ่าตัด 1 หลัง	-	-	24.30	2/4	280	29 ต.ค. 63	20 เม.ย. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ไกรสุรีย์ 089-0411649	
	25	79/2563	สถาบันราชประชาสมาสัย	อาคารศูนย์สุขภาพดีวันทำงาน(Wellness Center) พร้อมทั้งจอดรถ	7	9043+ข.53/ ก.พ/63	65.95	1/16	628	6 มี.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ไกรสุรีย์ 089-0411649	
	26	80/2563	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ	อาคารสำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และที่พักบุคลากรด่านควบคุมโรคฯ	-	10947.ก.77/ มี.ย/61	34.589	-/14	680	27 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ไกรสุรีย์+จักรภพ 089-0411649	
	27	4/2564	รพ.ยูวประสาทไวทยโยภิมร์	ปรับปรุงระบบระบายอากาศ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ	-	แบบโรงพยาบาล	1.9999	-/3	120	30 มี.ค. 64	3 พ.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	จักรภพ 099-9341541	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							2,361.57									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564

เขตสุขภาพที่ 7

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/ เภรโทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
ขอนแก่น	1	ขก0032/17/2563	รพ.บ้านไผ่	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	8708/พิเศษ.ข.215/น.บ./57	45.26	3/9	420	14 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สุกิจ 089-6442559	
	2	ขก 0032.1/143/2561	รพ.ขอนแก่น	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448	235.00	32/34	1,090	16 ก.พ. 64	14 มี.ค. 64	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแก้ไขร้อยละ 10	-	อดุล 081-2614386	
	3	ขก.0032.1/206/2563	รพ.ขอนแก่น	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิท	8	10950, ข.147/ท.บ./62	93.70	-/20		8 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	อดุล 081-2614386	
	4	116/2562(พ)	ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค	อาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค	-	ข.232/ท.บ./61 จำนวน 204 แผ่น	399.00	2/22	750	29 ก.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	อดุล 081-2614386	
	5	ขก 0032/27/2562	รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน	อาคารผู้ป่วยนอก	5	8708	152.49	6/16	800	8 ธ.ค. 64		ปกติ	อยู่ในสัญญาดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	อดุล 081-2614386	
	6	91/2564(พ)	รพ.ธัญบุรีขอนแก่น	อาคารศูนย์เตรียมความพร้อมกักสับสูบล้าง	-	ข.342/ธ.ค./63	18.90	-/10	400	12 มี.ค. 65		ปกติ	อยู่ในสัญญาดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	อดุล 081-2614386	
	7	ขก.0032.2/45/2563	รพ.สิรินธร	อาคารคลอด ผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก(ICU)	4	8832	113.72	-/16	815	23 ธ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	อดุล+พิเชษฐ 081-2614386	
	8	e080/2563	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ (รวมใต้ถุน)	5	-	16.766	8/10	420	16 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	พิเชษฐ 087-4916224	
	9	e058/2564	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	อาคารพัสดุ	2	เอกชน	6.34	-/6	300	12 ก.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	พิเชษฐ 087-4916224	
	10	42/2563	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	อาคารแพลตฟอร์มบุคลากรขนาด 20 ยูนิท	6	8440,ข.122/ธ.ค./62	24.416	-/12	400	3 ก.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	พิเชษฐ 087-4916224	
มหาสารคาม	11	62/2562	รพ.มหาสารคาม	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิท	4	-	34.91	5/11	365	8 ก.พ. 63		วิกฤต	อยู่ในช่วงปรับแก้ไขร้อยละ 10	เข้างานช้า ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง, คณะกรรมการกำลังทำหนังสือยกเลิกสัญญา	ศรีนัย 087-9196567	
	12	47/2564	รพ.มหาสารคาม	หอพักแพทย์	10	10095,ข.150/ท.บ./62	94.45	-/23	860	8 ก.พ. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ศรีนัย 087-9196567	
	13	10/2563	วิทยาลัยพยาบาลสิริสารคาม	อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง	3	9555,ข.15/น.ค./63	8.488	3/8	360	25 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ศรีนัย 087-9196567	
กาฬสินธุ์	14	12/2560	รพ.กุฉินารายณ์	อาคารสนับสนุนบริการประกอบด้วยระบบซักล้าง ระบบงานครัว ระบบพัสดุและระบบหน่วยจ่ายกลาง	5	แบบเอกชน	64.80	3/15	1,138	6 ม.ค. 63	27 มี.ย. 64	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	สุรัตน์ 081-7171075	
ร้อยเอ็ด	15	รอ0032/43/2561	รพ.สุวรรณภูมิ	อาคารผู้ป่วย 114 เตียง	5	8605	44.51	15/17	600	11 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	กนกศักดิ์ 084-4791595	

รวมมูลค่างานทั้งหมด 1,352.75

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่โดยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้ไขแบบ,ส่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564

เขตสุขภาพที่ 8

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบริโทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
อุดรธานี	1	อค0032/81/2562	รพ.หนองหาน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	8708/คคช/43	70.47	14/15	750	21 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ศุภมี 081-9751906	
	2	7/2563 ลว.27 เม.ย.63	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง	-	9555	9.340	5/8	365	30 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ศุภมี 081-9751906	
	3	18/2564 ลว.3 ธ.ค. 63	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี	อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง	3	9555	7.888	1/8	360	28 พ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ศุภมี 081-9751906	
	4	อค0032/85/2563	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี	อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอกประสงค์(แบบแพทย์แผนไทย/จิตเวชและยาเสพติด)	-	9638.ข.166/ท.ย/62	10.550	6/7	360	8 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ศุภมี 081-9751906	
	5	154/2563 ลว.5 ส.ค.63	รพ.มะเร็งอุดรธานี	ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าโรงพยาบาล	-	-	23.049	2/13	330	8 เม.ย. 64	ก.ค. 64	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เข้าไปตามงวดงาน	-	ศุภมี 081-9751906	
	6	177/2563 ลว.30 ก.ย. 63	รพ.มะเร็งอุดรธานี	ปรับปรุงคุณภาพอากาศอาคารอำนวยการ และผู้ป่วยนอก ชั้น 1-3	-	-	15.454	-/3	210	28 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ศุภมี 081-9751906	
	7	อค.0032/92/2563 ลว. 24 ก.ย.63	รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944	78.80	1/14		6 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ศุภมี 081-9751906	
	8	อค.0032.1/0225/2563 ลว.1ก.ย. 63	รพ.อุดรธานี	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 44 ยูนิต	-	-	23.55	3/12		27 ส.ค. 64	1 พ.ย. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ศุภมี 081-9751906	
	9	7/2564 ลว.9 ธ.ค. 63	อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ (BSL3)	-	-	6.19	-/3	180	7 มิ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ศุภมี 081-9751906	
หนองคาย	10	นค.0032/01/2563	รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด และ ICU	10	แบบเอกชน.ข.57/มิ.ย/61	739.836	-/19	915	28 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สุกิจ 089-6442559	
เลย	11	14/2562	รพ.เชียงคาน	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ	5	8708/41	73.37	9/14	1,105	10 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สุกิจ 089-6442559	
	12	8/2562	รพ.จิตเวชเลยราชชนครินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่	5	8057	16.97	8/10	423	23 มี.ค. 63	20 ส.ค. 63	วิกฤต	อยู่ในช่วงปรับเกินร้อยละ 10	โรงพยาบาลทำหนังสือติดตามงานทุกเดือน ผู้รับจ้างยินยอมให้ปรับ	สุกิจ 089-6442559	
บึงกาฬ	13	44/2563 ลว.13 ส.ค. 63	รพ.บึงกาฬ	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน	-	10327.ข.152/ท.ย./62	377.608	1/24	1000	10 พ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ศุภมี 081-9751906	
สกลนคร	14	สน.21/2563	รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน	อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	4	-	35.866	-/7	505	16 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	วราวุฒิ 082-8492994	
	15	171/2562	รพ.สกลนคร	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	119.99	8/20	700	14 ก.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สำเริง 062-8959596	
นครพนม	16	นพ.50/2561	รพ.นครพนม	อาคารรักษาโรคระดับสูง-ศูนย์หัวใจ-ศูนย์เร่งรัด-ผ่าตัดและวินิจฉัยโรค	11	10506	379.00	19/23	1,095	9 พ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เข้าไปตามงวดงาน	-	สำเริง 062-8959596	
	17	นพ.26/2563	รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43.ข.258/ส.ค./52	174.243	-/16	800	10 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สำเริง 062-8959596	
	18	5/2564	รพ.จิตเวชนครพนมราชชนครินทร์	อาคารพักชาย	-	11015.ข.86/ก.ค/63	1.138	-/2	100	22 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สำเริง 062-8959596	

รวมมูลค่างานทั้งหมด 2,163.32

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้ไขแบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564

เขตสุขภาพที่ 9

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขตร่วมกับกองแบบแผน
ชัยภูมิ	1	12/2563	รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ	แพลตฟอร์มพยาบาล 40 ยูนิต	7	10535	50.88	1/15	570	1 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	อภิชาติ 084-5172691	
นครราชสีมา	2	56/2561	รพ.มหาสารคามนครราชสีมา	อาคารพักคนไข้ 596 เตียง	8	9448	459.41	30/34	1,090	24 มี.ค. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	-	อดิสร + อภิชาติ 089-9478439	
	3	7/2560	รพ.เทพรัตนนครราชสีมา	อาคารแพลตฟอร์มแพทย์ 20 ยูนิต	6	8440,ช.489/พ.ย/59	21.56	12/12	685	4 พ.ค. 61		วิกฤต	ผู้รับจ้างส่งงานงวดสุดท้ายเมื่อ 15 ก.ย.63 คณะกรรมการไม่ตรวจรับงานเนื่องจากงานไม่แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขตามบันทึกคณะกรรมการ แต่ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการแก้ไขงานก่อสร้างตั้งแต่ 15 ก.ย. 63 จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการเตรียมประชุมยกเลิกสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างต่อไป	-	ธนาเวช 087-5736889	
	4	7/2564	รพ.เทพรัตนนครราชสีมา	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	57.72	-/12	450	24 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ธนาเวช 087-5736889	
	5	5/2564	รพ.ปักธงชัย	อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง	7	10945	114.00	-/20	690	8 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ธนาเวช 087-5736889	
	6	14/2562	รพ.ปราสาท	อาคารอุบัติเหตุ	4	10007	142.80	12/14	1,000	10 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สมชาย 081-4169492	
สุรินทร์	7	21/2563	รพ.ลำโรงทาน	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์)	2	7919+ช.244/ก.ค./62	16.49	4/8	360	24 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สมชาย 081-4169492	
	8	22/2563	รพ.โนนนารายณ์	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์)	2	7919+ช.243/ก.ค./62	16.39	4/8	360	24 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สมชาย 081-4169492	
	9	23/2563	รพ.ศรีณรงค์	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์)	2	7919+ช.246/ก.ค./62	16.75	4/8	360	24 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สมชาย 081-4169492	
	10	24/2563	รพ.สุรินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	61.61	2/15	580	10 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สมชาย 081-4169492	
	11	17/2563	รพ.สุรินทร์	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	62.345	6/12	450	19 ส.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สมชาย 081-4169492	
	12	25/2563	รพ.ศรีขรภูมิ	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43	62.500	4/5	240	3 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สมชาย 081-4169492	
บุรีรัมย์	13	12/2563	รพ.บุรีรัมย์	อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	9	-	582.86	3/22	1,065	21 ก.พ. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	อดิสร+กฤษฎา 089-9478439	
	14	19/2562	รพ.บุรีรัมย์	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	27.70	-/6	330	24 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	อดิสร+กฤษฎา 089-9478439	
	15	11/2563	รพ.นาโพธิ์	อาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง	2	10464,ช.242/ส.ค/62	27.695	5/8	360	24 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	อดิสร 089-9478439	
	16	30/2561	รพ.สตึก	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	8708	64.40	15/15	650	8 ต.ค. 63	3 มี.ค. 64	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	งานแล้วเสร็จ ปรึกษา นั้ตตรวจรับงานงวดสุดท้ายวันที่ 8 เม.ย. 64	กฤษฎา 085-8672716	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,785.11									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ลำช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่โดยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564

เขตสุขภาพที่ 10

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ส่วนบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เปรอทอร์	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
มุกดาหาร	1	45/2561	รพ.มุกดาหาร	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717	292.207	19/21	1,095	10 ก.ค. 64	5 ธ.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	รัตนพล+ทศพร 084-9363132	
อุบลราชธานี	2	11/2563	รพ.พระศรีมหาโพธิ์	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 2 หลัง	-	9555	14.60	5/8	360	8 มี.ค. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายสัญญา 30 วัน	รัตนพล 084-9363132	
	3	25/2564	รพ.พระศรีมหาโพธิ์	อาคารโรงครัวและร้านค้า	2	10567	16.49	1/8	360	14 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	รัตนพล 084-9363132	
	4	32/2563	รพ.พระพิฆเนศวร	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	69.48	1/15	580	28 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	รัตนพล 084-9363132	
	5	15/2562	รพ.พิบูลมังสาหาร	อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง	6	9073	73.00	13/14	680	4 ก.พ. 64	30 มี.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	เจษฎา 083-0765622	
ศรีสะเกษ	6	240/2563	รพ.ศรีสะเกษ	อาคารโรงครัว-อาหาร	3	8957	43.96	1/9	450	10 พ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	เจษฎา 083-0765622	
อำนาจเจริญ	7	63/2562	รพ.อำนาจเจริญ	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	5	9035	212.50	10/15	800	14 เม.ย. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามวงเงิน	อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายสัญญา 82 วัน	รัตนพล+ทศพร 084-9363132	
	8	130/2563	รพ.อำนาจเจริญ	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง	6	10135	52.80	1/14	550	20 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	รัตนพล+ทศพร 084-9363132	
ยโสธร	9	36/2563	รพ.ยโสธร	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง	6	10135	42.50	1/14	480	31 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	รัตนพล+ทศพร 084-9363132	

รวมมูลค่างานทั้งหมด 817.54

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลขข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10 (สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564

เขตสุขภาพที่ 11

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง(ชั้น)	แบบเลขที่/ เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
ชุมพร	1	227/2561	รพ.หลังสวน	อาคารบูรณาการ 7 ชั้น	7	ข.192/กค/60	268.89	34/34	900	17 ก.ย. 63	15 ต.ค. 63	ปรับ	งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญาและการพิจารณาของคณะกรรมการฯ	-	อนุกุล 088-121-3971	
	2	318/2563 ลว. 22 ก.ค.63	รพ.ท่าแซะ	อาคารผู้ป่วยหนักฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ	5	10003,ข. 208/พ.ย/62	43.77	-/14	720	12 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	อนุกุล 088-121-3971	
ระนอง	ไม่มีงาน															
สุราษฎร์ธานี	3	289/2559	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) 9 ชั้น	9	10804	524.11	17/34	1,366	27 ธ.ค. 62		วิกฤต	กรรมการเสนอผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาถอนปนให้ผู้รับจ้างดำเนินการได้ถึง 10 ม.ค. 64	กรรมการเสนอผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาถอนปนให้ผู้รับจ้างดำเนินการได้ถึง 10 ม.ค. 65 (จากเหตุที่ปรับเกินร้อยละ 10)	สมศักดิ์ 093-5843234	
	4	111/2563(พ) ลว.28 พ.ค.63	รพ.มะเร็ตสุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น	5	10943,ข.135/ ต.ค/62	185.00	3/16	660	19 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สมศักดิ์ 093-5843234	
	5	2/2563 ลว.30 ธ.ค 63	รพ.สวนสราญรมย์	โรงอาหารและร้านค้า	2	10567,ข.25/ ส.ค/63	14.96	-/8	360	25 ธ.ค. 64	13 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	-

หมายเหตุ : ผู้ควบคุมงาน คส.เขต *นายวรารุทธิ์ หล้าคำ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สังกัด คส.เขต 11

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,ส่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564

เขตสุขภาพที่ 11 (ต่อ)

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานศบส.เขตร่วมกับกองแบบแผน	
นครศรีธรรมราช	6	171/2561	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารผู้ป่วยนอก	8	10804	490.00	31/34	1,050	9 มิ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	-	นัฐกฤต 088-493-8386		
	7	163/2562 ลว.30มค62	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4	10847,ช.123/ฉ.ย/61 จำนวน8แผน	40.00	9/12	360	31 ม.ค. 63		วิกฤต	อยู่ในช่วงปรับเกินมากกว่า ร้อยละ10	ผู้รับจ้างยืนยันจะทำงานต่อและยอมให้ปรับ ผู้ควบคุมงานส่งบันทึกให้กรรมการฯเร่งรัดงานแล้ว	นัฐกฤต 088-493-8386		
	8	112/2564 ลว. 23 ธ.ค.63	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารสนับสนุนบริการ	8	เอกชน,ช.190/ก.ค./60,ช.รพ.ม.ม.ค./ก.ค/63	90.00	-/11	560	27 มิ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	-	นัฐกฤต 088-493-8386		
	9	671/2563 ลว.30 ก.ย. 63	รพ.ร่อนพิบูลย์	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	8708,ช.201/พ.ย/62	74.780	1/15	620	12 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	-	นัฐกฤต 088-493-8386		
	10	76/2563 ลว.15 พ.ค.63	สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จ. นครศรีธรรมราช	อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค	3	10951,ช.210/ธ.ค/62 จ.9 แห่ง	32.20	4/11	400	12 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	-	นัฐกฤต 088-493-8386		
	11	125/2564 ลว.18 ธ.ค.63	รพ.ทุ่งสง	อาคารพหุพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดิน)	4	8821,ช. 355/ส.ค./55	24.981	-/8	365	18 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	-	นัฐกฤต 088-493-8386		
กระบี่	ไม่มีงาน																
ภูเก็ต	12	38/2564 ลว24 ม.ค64	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินหัวใจและชั้นใต้ดิน	10	11041,ช.200/พ.ย/62	583.20	-/36	1,095	22 ม.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ประกอบ+สุทัศน์ 088-7687523		
	13	18/2564 ลว.23 มี.ค.63	รพ.ฉลอง	อาคารผู้ป่วยใน	7	10945,ช.207/พ.ย/62	141.73	-/20	690	13 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ประกอบ+สุทัศน์ 088-7687523		
	14	5/2564 ลว.22 ก.พ64	รพ.สต.กะทู้	อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว	3	5462/2536,ช. 215/ก.ย/63	9.35	-/8	360	17 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สุทัศน์ 087-4570157		
รวมมูลค่างานทั้งหมด							2,522.97										

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ10 (สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564

เขตสุขภาพที่ 12

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ลานบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กอแบบแผน/ เบอริทอร์	ผู้ควบคุมงาน คบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน	
สตูล	1	143/2563 ลว.8 ก.ย.63	รพ.ละงู	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944.ช.205/พ.บ/62	95.39	-/14	446	20 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	-	โชคชัย 061-9291615		
สงขลา	2	900/2560	รพ.สะเดา	อาคารอุบัติเหตุ 4 ชั้น	4	10491	88.48	14/15	800	30 ต.ค. 62	6 ก.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	-	โชคชัย 061-9291615		
	3	120/2563พ ลว.15 มิ.ย. 63	รพ.ธัญญารักษ์สงขลา	อาคารเรือนนอนและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหญิง	3	10776.ช.16/ท.พ/63.ช.554/ก.ค./58	54.590	2/12	470	28 ก.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	-	โชคชัย 061-9291615		
	4	160/2563	รพ.จะนะ	อาคารบริการ	8	แบบเอกชน	80.00	2/23	900	3 พ.ค. 65	18 ธ.ค. 65	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	-	โชคชัย 061-9291615		
	5	578/2563 ลว.23 ก.ย.63	รพ.บางกล่ำ	อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู(ส่วนที่เหลือ)	3	แบบเอกชน	22.19	4/7	270	20 มิ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	-	โชคชัย 061-9291615		
	6	38/2564 ลว.15 ม.ค. 64	รพ.นาหม่อม	รั้วชายวัยถัก 370 เมตร	-	-	1.33	-/3	150	12 มิ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	-	โชคชัย 061-9291615		
	7	388/2564 ลว.9 มี.ค. 64	รพ.หาดใหญ่	ปรับปรุงห้องฉุกเฉิน	-	เอกชน	8.14	-/6	180	6 ก.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	-	โชคชัย 061-9291615		
	พัทลุง	8	202/2563 ลว.3 ก.ย.63	รพ.ควนขนุน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	63.49	2/10	450	27 พ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	-	โชคชัย 061-9291615	
ตรัง	9	103/2562 ลว.2 ก.ย. 62	รพ.ตรัง	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805+ช.127/มิ.บ/61	518.00	10/32	1,070	7 ส.ค. 65	26 ต.ค. 65	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ประกอบ 088-7687523		
	10	188/2563 ลว.31 มี.ค.62	รพ.ตรัง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน(ส่วนที่เหลือ)	7	10327	278.653	1/17	730	31 มี.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามความหมายที่จ้างไว้และเปลี่ยนแปลงงบประมาณโดยผู้ควบคุมงานส่งบันทึกให้กรรมการฯ เร่งรัดงาน	ประกอบ 088-7687523			
ปัตตานี	ไม่มีงาน																
ยะลา	11	1/15 ลว.30/สค/62	รพ.ยะลา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950.ช.131/มิ.บ/61 10 แผ่น	135.66	7/18	1,080	14 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ประยุทธ+สิทธิโชค 081-5412404		
	12	93/2563 ลว.5พ.ค 63	ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	อาคารที่พักพยาบาล 32 ห้อง	4	8813.ช.77/มิ.ย/61	12.10	4/8	540	27 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ประยุทธ 081-5412404		
	13	สขช.10/2563	วสส.ยะลา	อาคารพักบุคลากร 12 ครอบครัว	8	8079.ช.17/ก.พ/63	14.00	1/8	540	20 พ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ประยุทธ 081-5412404		
นราธิวาส	ไม่มีงาน																
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,372.02										

บส.เขต *นายกาญจน์พรค์ ชูวงศ์ วิศวกรโยธา สังกัด คบส.เขต 12

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่โดยข้อจำกัดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ10 (สีแดง)
- สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน
- สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการเก็บแบบ,ส่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้จ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น