

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน ธันวาคม 2563

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่างาน ทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ								จำนวนงาน/ยกเลิก สัญญา(รอประมูลใหม่)	หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ปรับ		วิกฤต			
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท		
กทม	14	1,978.53	8	1,634.23	2	293.37	4	50.93	-	-	-	
1	10	681.98	5	427.62	2	211.64	2	42.72	-	-	1	
2	10	1,429.23	6	548.80	1	231.20	2	639.13	1	10.10	-	
3	14	1,781.37	11	1,608.48	-	-	2	172.89	-	-	1	
4	27	2,539.15	12	1,774.94	2	99.00	13	665.22	-	-	-	
5	20	2,008.17	14	1,709.96	1	165.70	1	12.06	3	120.44	1	
6	27	2,394.69	23	2,151.89	2	242.80	-	-	-	-	2	
7	16	1,347.25	10	461.05	4	851.29	-	-	1	34.91	1	
8	18	2,250.62	11	1,655.71	3	475.42	2	102.12	2	17.37	-	
9	14	1,739.01	14	1,739.01	-	-	-	-	-	-	-	
10	12	821.95	6	578.18	2	227.10	1	16.67	-	-	3	
11	18	2,078.11	6	982.55	-	-	-	-	3	1095.56	9	
12	15	1,458.30	11	1,089.52	3	368.78	-	-	-	-	1	
รวมทั้งหมด	215	22,508.36	137	16,361.94	22	3,166.29	27	1,701.74	10	1,278.39	19	
ร้อยละ	100		63.72		10.23		12.55		4.65		8.83	

สรุป จำนวนงานทั้งหมดมี 215 งาน เป็นเงินมูลค่า 22,508.36 ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการปกติมี 137 งาน เป็นเงินมูลค่า 16,361.94 ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการล่าช้ามี 22 งาน เป็นเงินมูลค่า 3,166.29 ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการปรับมี 27 งาน เป็นเงินมูลค่า 1,701.74 ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการปรับมี 10 งาน เป็นเงินมูลค่า 1,278.39 ล้านบาท

จำนวนงานที่ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)มี 19 งาน

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

## งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำเดือน ธันวาคม 2563

กรุงเทพมหานคร

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบ.ส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน	
														กองแบบแผน	เบอร์โทร		
กทม.	1	68/2559 (พ)	สถาบันโรคผิวหนัง (พ)	อาคารสถาบันโรคผิวหนัง พร้อมเรือดอน	22	10892	947.00	40/62	1,849	3 ต.ค. 62	14 พ.ค. 64	ปกติ	อยู่ระหว่างขั้นตอนเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการพิจารณางานเพิ่ม ลด ขยายเวลาครั้งที่ 4	สุพร	081-8442981		
	2	16/2563 ลว.13 ส.ค63	สถาบันโรคผิวหนัง	งานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารใหม่	-	-	3.857	-/1	210	11 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุพร	081-8442981		
	3	6/2561	วพบ.กรุงเทพมหานคร	อาคารศูนย์การเรียนรู้		10	10755	265.00	16/22	900	11 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุพร	081-8442981	
	4	148/2564	สถาบันประสาทวิทยา	ปรับปรุงห้องศัลยกรรมผู้ป่วย		-	แบบสถาบันฯ	0.349	-/1	60	16 ม.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุพร	081-8442981	
	5	113/2562	รพ.นพรัตนราชชนนี (พ)	อาคารสถานีเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศูนย์ประชุม และที่จอดรถ		-	9133	229.88	10/15	635	16 มี.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ไม่เข้าไปตามงวดงาน ค่าข้ามมา 67 วัน	เสรี+ปริยาภรณ์	086-4450095	
	6	83/2561(พ)	รพ.เลิดสิน	อาคารสนับสนุนบริการ 28 ชั้น		28	แบบเอกชน	406.95	17/33	1,020	15 ม.ค. 64	12 ก.ย. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	แมน+ภูวเดช	081-8558182	
	7	17/2562	สถาบันราชานุกูล(จ)	อาคารส่งเสริมพัฒนการราชานุกูล(คลองกุ่ม)		-	-	5.15	4/6	360	19 มิ.ย. 63	19 ก.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ภูวเดช	087-2153599	
	8	11/2563	สถาบันราชานุกูล	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง		7	10725,ช.109/ก.ค./62	63.49	1/14	500	26 ก.ย. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ไม่เข้าไปตามงวดงาน ค่าข้ามมา 67 วัน	ภูวเดช+ไชยพัฒน์	087-2153599	
	9	13/2563	สถาบันราชานุกูล	ปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำอาคารอำนวยการ		-	-	1.039	-/1	210	2 ก.พ. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ไชยพัฒน์	089-5128333	
	10	23/2563	สถาบันราชานุกูล	งานซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วยชาย-หญิง หนึ่งผู้ป่วยออกัสติก 1		-	ก.69/ก.ค./62	0.579	1/2	120	21 ธ.ค. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	ไชยพัฒน์	089-5128333	
	11	32/2563	สถาบันราชานุกูล	ปรับปรุงอาคารราชาวดี ชั้น 1 และชั้น 2		-	-	4.880	-/5	150	13 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ไชยพัฒน์	089-5128333	
	12	29/2563	ศูนย์แม่ข่ายแค สถาบันราชานุกูล	งานจ้างเปลี่ยนหลังคาอาคารศูนย์แม่ข่าย		-	-	0.292	-/1	40	23 พ.ย. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	ไชยพัฒน์	089-5128333	
	13	332/2563(ร)	รพ.ราชวิถี	ตกแต่งภายในศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหารชั้น 16 อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี		-	-	40.50	3/5	180	13 ธ.ค. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	ภูสกร+บรรณวิจิตร	089-4770890	
	14	35/2563	สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง	ห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและความดันลบ		2	ต.11/มี.ค./63	9.56	2/3	120	14 พ.ย. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	ไกรสร	098-2570059	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,978.53										

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน ธันวาคม 2563  
เขตสุขภาพที่ 1

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่/เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงานสพ.เขตร่วมกับกองแบบแผน
														กองแบบแผน	เบอร์โทร	
เชียงใหม่	1	68/2562	โรงพยาบาลอัญญารักษ์เชียงใหม่ (ท)	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	4	8821	27.00	9/10	450	30 ก.ย. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	สุระเชษฐ์	098-3852416	
	2	7/2564 ลว.1 ส.ค 64	โรงพยาบาลอัญญารักษ์เชียงใหม่ (ท)	โดมเอนกประสงค์	-	แบบโรงพยาบาล	3.66	-/3	150	30 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุระเชษฐ์	098-3852416	
	3	11/2563 ลว.16 มี.ค 64	รพ.สวนปรุง (จ)	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง		3	9555,ช.354/ร.ค/54	8.514	6/8	360	11 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุระเชษฐ์+ภัทรพล	098-3852416
เชียงราย	4	6/2563 ลว. 24 ส.ค 63	รพ.แม่สาย	อาคารผู้ป่วยใน (156 เตียง) (โครงสร้างต้นแผ่นดินไหว)	7	10945	162.98	-/20	690	15 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุระเชษฐ์	098-3852416	
แม่ฮ่องสอน	ไม่มีงาน															
ลำพูน	ไม่มีงาน															
ลำปาง	5	300/2562	รพ.ลำปาง	อาคารเจ้าหน้าที่	6	9669/44,ช.263/รค/61	51.79	5/14	640	11 มี.ย. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญา ล่าช้ากว่าสัญญา 40 วัน	สุระเชษฐ์	098-3852416	
พะเยา	6	รพ.พย.9/2563 ลว.28 พ.ค 63	รพ.พะเยา	อาคารผู้ป่วยนอก (6 ชั้น)	6	10904 ,ช.167/พ.ย./62	159.85	2/6	320	13 เม.ย. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญา ล่าช้ากว่าสัญญา 40 วัน	สุรศักดิ์+ภาณุวัฒน์	088-2821570	
แพร่	7	44/2562	รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	2	7919,ช.157/มี.ย./61	15.72	7/8	360	30 ก.ย. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	สุรศักดิ์+ภาณุวัฒน์	088-2821570	
	8	-	รพ.แพร่	อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว	3	8079							ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)			
	9		รพ.สูงเม่น	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43+บข.ช.258/ส.ค./52	188.02	6/16				รอข้อมูล	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุรศักดิ์+ภาณุวัฒน์	088-2821570
	10	26/2563ลว.29 พ.ค.63	รพ.แพร่	อาคารสนับสนุนบริการ (โครงสร้างต้นแผ่นดินไหว)	5	10153,ช.156/พ.ย/62	64.44	1/10	750	18 มี.ย. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุรศักดิ์+ภาณุวัฒน์	088-2821570	
น่าน	ไม่มีงาน															

รวมมูลค่างานทั้งหมด 681.98

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน ธันวาคม 2563  
เขตสุขภาพที่ 2

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง(ชั้น)	แบบเลขที่/ เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณื	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สพ.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
														กองแบบแผน	เบอร์โทร	
ตาก	1	151/2563 ลว.28/พ.ค./ 2563	รพ.แม่สอด	ปรับปรุงผู้ป่วยหนักเด็ก	-	แบบเอกชน	9.90	4/6	180	24 พ.ย. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	ภัทรพล	093-2925919	
	2	107/2563 ลว.13 เม.ย.63	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง	อาคารที่พักคนไข้ 298 เตียง		8732,ช.25/น.ค./43	3.298	4/6	300	7 ก.พ. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ภัทรพล	093-2925919	
	3	8/2563	รพ.ท่าสองยาง	อาคารผู้ป่วยพระราชทาน		5	11111	135.700	-/16	730	30 พ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	เสรี,ภัทรพล	086-4450095
เพชรบูรณ์	4	8/2561	รพ.เพชรบูรณ์	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448	239.00	29/34	1050	23 มิ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	เสรี	086-4450095	
	5	16/2562	รพ.สมเด็จพระพรหมเมธี	อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง	6	9073	62.90	12/14	680	19 มิ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อวยชัย	081-2843306	
	6	2/2563 ลว.19 พ.ย 62	รพ.หล่มสัก	อาคาร 144 เตียง	5	62001(แก้ไข)	45.00	8/10	450	11 ก.พ. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อวยชัย	081-2843306	
อุดรดิตถ์	ไม่มีงาน															
สุโขทัย	7	123/2562 ลว.12 มิถุนายน 2562	รพ.ศรีสังวรสุโขทัย	อาคารบำบัดรักษา	6	10554	231.20	12/25	920	8 ธ.ค. 64		ล่าช้า	ล่าช้ากว่าสัญญา 76 วัน	สุรศักดิ์	088-2821570	
พิษณุโลก	8	804/2561	รพ.พุทธชินราช	อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก	11	10969	629.23	26/36	1,270	30 ก.ย. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	อวยชัย	081-2843306	
	9	730/2562	รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย	อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง	6	9073,ช.146/มิ.ย./61 จำนวน 8 แห่ง	62.90	10/14	680	24 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อวยชัย	081-2843306	
	10	20/2562	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 (คร)	อาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง	4	8813 ,ช.187/ มิ.ย./61	10.10	7/8	360	30 ม.ค. 63		วิกฤต	อยู่ในช่วงปรับเกินร้อยละ 10	อวยชัย	081-2843306	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,429.23									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน ธันวาคม 2563  
เขตสุขภาพที่ 3

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณื	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน	
														กองแบบแผน	เบอร์โทร		
กำแพงเพชร	1	206/2560	รพ.กำแพงเพชร	อาคารบริการและจอดรถ	10	9034.9034/52,ข.258/ร.ค/62	163.50	-/22	1,000	27 มี.ย. 66		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ภาณุพันธ์	081-9733918		
พิจิตร	2	1/2562	รพ.พิจิตร	อาคารพักและรักษาผู้ป่วย	7	แบบเอกชน	135.21	18/20	630	30 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	จ.อ.โสภณ+ภาณุพันธ์	063-6299516		
	3	124/2563 ลว.21 ก.ย. 63	รพ.พิจิตร	อาคารแพทย์32 ยูนิต	5	10482,ข.14/ม.ค/63	34.50	-/12	470	4 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	จ.อ.โสภณ	063-6299516		
นครสวรรค์	4	5/2561	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก 9 ชั้น	9	10051+ข.69/ม.ค./56	135.89	17/18	855	28 ก.ค. 63	10 ก.ย. 63	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับตมในกันรยยะ 10	จ.อ.โสภณ+ไชยวัฒน์	063-6299516		
	5	16/2561	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารรังสีและผ่าตัด 6 ชั้น	6	แบบเอกชน	481.46	14/19	975	18 ก.พ. 64		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	จ.อ.โสภณ+ไชยวัฒน์	063-6299516		
	6	2/2563	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารรังสีรักษา 2	-	แบบเอกชน	37.00	5/13	360	21 พ.ย. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับตมในกันรยยะ 10	ไชยวัฒน์	089-6409266		
	7	30/2563	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10953	349.40	-/18	650	15 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	จ.อ.โสภณ+ไชยวัฒน์	063-6299516		
	8	31/2563	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	ทางเดินเชื่อม	-	ก.88 มี.ย.61,ข.13/ม.ค/63	15.459	-/10	316	5 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ไชยวัฒน์	089-6409266		
	9	10/2563	รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่	5	8057	16.88	2/8	420	14 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ไชยวัฒน์	089-6409266		
	10	14/2563 ลว. 8 ก.ย.63	รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์	อาคารห้องน้ำผู้มารับบริการ	-	เอกชน (แบบห้องน้ำคสล. ชั้นเดียว 31 หน้า)	0.82	-/1	120	5 ม.ค. 64		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ไชยวัฒน์	089-6409266		
	11	90/2563	สสจ.นครสวรรค์	อาคาร สสจ.คสล	4	10628	32.96	2/8	360	10 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ไชยวัฒน์	089-6409266		
ชัยนาท	ไม่มีงาน																
อุทัยธานี	12	-	รพ.ทัพทัน	อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว	4	8079	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)										
	13	8/2563	รพ.อุทัยธานี	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838,ข.493/ร.ค./59	309.00	1/21	570	3 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	พายุ์พ	081-4746110		
	14	2/2563	รพ.อุทัยธานี	อาคารจอดรถ	4	11050	69.30	2/13	530	5 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	พายุ์พ	081-4746110		
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,781.37										

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน ธันวาคม 2563  
เขตสุขภาพที่ 4

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่าจ้าง/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณื	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน	
														กองแบบแผน	เบอร์โทร		
นนทบุรี	1	12/2563 ลว.16 มี.ค.63	รพ.ศรีธัญญา	อาคารที่พยาบาล 24 ห้อง 2 หลัง (12 ครอบครั้ว)	-	9555 ,ช.114/ส.ค/62	17.319	4/8	360	12 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ประทัย	090-9286655		
	2	9/2564 ลว.23 พ.ย 63	รพ.ศรีธัญญา	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 ม. ความยาว 820 ม. พร้อมผนังกันดิน	-	เอกชน	8.437	-/3	120	23 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ประทัย	090-9286655		
	3	11/2564 ลว.27 พ.ย 63	รพ.ศรีธัญญา	ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,000 ม.	-	เอกชน	7.909	-/4	220	23 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ประทัย	090-9286655		
	4	61/2563 ลว.29 ก.ย. 63	รพ.พระนั่งเกล้า	อาคารเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและผู้ป่วย	9	เอกชน	337.000	-/28	900	23 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ประทัย+สิบลกุล	090-9286656		
	5	35/2563	สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์	ทางเดินเชื่อมอาคาร			11100	2.47	-/2	90	23 ก.ย. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับกันแต่ยังไม่เกินร้อยละ 10	โกสริ	098-2570059	
	6	1/2563	สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานกองสาธารณสุขฉุกเฉินชั้น 7 อาคาร 5 และอาคาร 7	-	ก.47/เม.ย/63	2.137	1/2	75	16 ส.ค. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับกันแต่ยังไม่เกินร้อยละ 10	ไชยพัฒน์	089-5128333		
	7	1/2564 ลว.17 พ.ย. 63	สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	งานปรับปรุงตกแต่งสำนักงานวิทยาลัยนักรบริหารสาธารณสุข	-	ก.107/ส.ค/63	3.198	-/4	160	26 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	วิจิราพร	093-3145999		
	8	160/2563	กรมสุขภาพจิต	ปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหารระดับสูง	-	-	498.717	-/1	30	17 ก.ย. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับกันแต่ยังไม่เกินร้อยละ 10	ไชยพัฒน์	089-5128333		
	9	44/2562 ลว. 2พค.62	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	10	-	219.79	12/22	900	31 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	วรวิชญ์+วิจิราพร	085-1122422		
	10	57/2563	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	อาคารจอดรถสำนักงานฯ	6	เอกชน	96.70	-/14	730	13 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	วรวิชญ์ +มิ่งกร	085-1122422		
	11	78/2563 ลว.14 ก.ย.63	สถาบันบำราศนราดูร	อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725,ช.134/ต.ค/62	61.00	-/16	500	27 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	มิ่งกร	089-6966597		
	12	12/2563	กรมอนามัย	ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง	-	-	1.878	3/5	150	24 ต.ค. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับกันแต่ยังไม่เกินร้อยละ 10	อธิป+กุลกร	081-5532783		
	13		กรมอนามัย	เทพื้นตลาดนัดอนามัย	-	-	0.241		40	6 ธ.ค. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับกันแต่ยังไม่เกินร้อยละ 10	อธิป	081-5532783		
	14	269/2563	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์รวมบริการทางการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม	-	-	6.190	2/4	120	30 ธ.ค. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับกันแต่ยังไม่เกินร้อยละ 11	กุลกร+อธิป	089-4770889		
	15	25/2563 ลว.5 กพ. 62	รพ.พระนั่งเกล้า 2 (วัดลานนาบุญ)	ปรับปรุงอาคาร รพ.พระนั่งเกล้า 3	-	แบบโรงพยาบาล	5.70	1/4	240	2 ต.ค. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับกันแต่ยังไม่เกินร้อยละ 10	ปรียาภรณ์	097-0738668		
	16	4/2563 (เงินทุนฯ)	สนง.คณะกรรมการอาหารและยา	จัดทำราวเหล็กกันตกอาคารจอดรถ	-	ก.10/ม.ค/62	4.78	4/5	155	2 ต.ค. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับกันแต่ยังไม่เกินร้อยละ 10	กิตติศักดิ์	081-4062476		
	17	4/2563 ลว 23 ก.ย.63	กรมควบคุมโรค กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน	ปรับปรุงห้องสำนักงานเพื่อการควบคุมและจัดการข้อมูลด้านโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน อาคาร 8 ชั้น 4	-	เอกชน (IDQ2020-2)	2.269	-/3	90	23 ธ.ค. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับกันแต่ยังไม่เกินร้อยละ 11	สิบลกุล	080-9684928		

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน ธันวาคม 2563  
เขตสุขภาพที่ 4(ต่อ)

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่/เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน ส.บ.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
														กองแบบแผน	เบอร์โทร	
ปทุมธานี	18	40/2563	รพ.ราชวิถี	งานระบบสาธารณสุขการ รพ.ทั่วไปและอุบัติเหตุ	-	-	44.40	1/7	365	26 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อำพร	099-7359484	
	19	89/2563	รพ.มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์บุรีรัมย์	ปรับปรุงห้องผ่าตัดและระบบควบคุมอากาศปลอดภัย	-	ต.14/ธ.ค./62	56.50	3/4	240	27 ธ.ค. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับเกินแต่ยังไม่เกินร้อยละ 10	อำพร	099-7359484	
	20	112/2563(พ)	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพและฝึกอบรม	5	10998,ช. 267/ธ.ค./62	63.40	2/3	210	25 ธ.ค. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับเกินแต่ยังไม่เกินร้อยละ 10	อำพร	099-7359484	
	21	10/2563	รพ.คลองหลวง	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน	10	11097,ช. 259/ธ.ค./62	268.885	-/32	1,095	11 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อำพร	099-7359484	
	22	88/2561	รพ.ปทุมธานี	อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น	18	10706	623.00	19/36	1,080	20 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	กิตติพงษ์	089-9517951	
	23	24/2563	ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกุล(บางพูน)	ซ่อมแซมอาคารพักพยาบาล 20 ห้อง	-		2.44	-/3	120	29 ธ.ค. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับเกินแต่ยังไม่เกินร้อยละ 10	ไชยพัฒน์	089-5128333	
อยุธยา	24	1/2562	รพ.วังน้อย	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	-	9893	87.30	4/12	640	21 ส.ค. 63	27 ก.พ. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุชาติ	081-9804914	
สิงห์บุรี	ไม่มีงาน															
สระบุรี	25	256/2563	รพ.พระพุทธบาท	ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศและระบายอากาศ	4	ก.146 ก.ย 53	18.50	1/3	210	26 พ.ย. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับเกินแต่ยังไม่เกินร้อยละ 10	กิตติพงษ์	086-6646598	
ลพบุรี	26	สธ10/2561	รพ.ชัยบาดาล	อาคารหอผู้ป่วยใน (จำนวน 114 เตียง)	5	10944	91.20	5/14	650	7 ม.ค. 63	28 ม.ค. 64	ล่าช้า	ไม่มีการดำเนินงาน รอแก้ไขสัญญา	สุชาติ+กิตติพงษ์	081-9804914	
	27	152/2563(พ)	รพ.มะเริงลพบุรี	ปรับปรุงอาคารบำบัดรักษา	-	ก.29 มี.ค.63	7.800	1/2	100	8 ธ.ค. 63		ล่าช้า	ไม่มีการดำเนินงาน รอแก้ไขสัญญา	กิตติพงษ์	086-6646598	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							2,539.15									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลขชื่อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน ธันวาคม 2563  
เขตสุขภาพที่ 5

จังหวัด	ลำดับ งาน แยกแต่ ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง(ชั้น)	แบบเลขที่/ เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สพ.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน	
														กองแบบแผน	เบอร์โทร		
นครปฐม								ไม่มีงาน									
กาญจนบุรี	1	316/2560	รพ.มะการักษ์	อาคารพักแพทย์ พยาบาล เกสัชกรฯ	8	แบบเอกชน	70.70	16/18	700	28 ก.พ. 62	30 ก.ย. 62	วิกฤต	ผู้รับจ้างดำเนินการงานในงวดที่3/3ภาค ว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2563	มงคล	085-3978918		
	2	10/2563	รพ.สังขละบุรี	อาคารผู้ป่วยพระราชทาน		7919	28.50	1/8	360	2 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	มงคล	085-3978918		
ประจวบคีรีขันธ์	3	428/2560	รพ.บางสะพาน	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 5 ชั้น	5	8708/43	165.70	11/16	800	5 ต.ค. 62	24 ก.พ. 64	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาค่างานล่าช้าไม่เป็นที่พอใจ	กิตติพัฒน์	085-9535659		
	4	14/2564	รพ.บางสะพาน	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944,ช.170/พ.ย/ 62	84.00	-/14	650	18 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	กิตติพัฒน์	085-9535659		
	5	564/2564	รพ.บางสะพาน	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย		แบบก่อสร้างระบบบำบัด น้ำเสีย,ช.24.1/ฉ.ค/37	14.65	-/7	450	19 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	กิตติพัฒน์	085-9535659		
ราชบุรี	6	001/2563 ลว.3 ต.ค. 62	ศูนย์อนามัยที่ 5 (ว)	ต่อเติมพื้นที่ทำงานแผนกเอกซเรย์ พยาธิ	-	ก.48/เม.ย/61	12.06	4/7	300	18 ก.ค. 63	102 วัน	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่ทันร้อยละ 10	จสอ.ทงศักดิ์	089-2007229		
	7	8/2563	ศูนย์อนามัยที่ 5 (ว)	ต่อเติมอาคารชั้น 5(ปรับจากแบบอาคารผู้ป่วยนอก แบบเลขที่10719)		ก.114/ก.ย/61	14.688	1/5	300	30 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	จสอ.ทงศักดิ์	089-2007229		
	8	77/2563	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.ราชบุรี	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ	-	ก.93/ก.ค/61	11.780	-/5	160	6 ก.พ. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	จสอ.ทงศักดิ์	089-2007229		
	9	50/2561	รพ.ราชบุรี	อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก	11	10969	674.88	25/36	1,330	17 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	จสอ.ทงศักดิ์+วัชระ	089-2007229		
	10	7/2562 28ก.พ.62	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	อาคารเรียนและนอน	-	9039 และ 9039/พิเศษ	118.00	13/22	1,095	10 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	จสอ.ทงศักดิ์+วัชระ	089-2007229		
	11	45/2562 ลว.30 ก.ค. 61	รพ.บ้านโป่ง	อาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา	9	แบบเอกชน,ช.195/ ฉ.ย/61 จำนวน 1 ชุด	297.90	8/30	1,000	4 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	จสอ.ทงศักดิ์+มงคล	089-2007229		
	12	256/2563	รพ.โพธาราม	อาคารเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725,ช.464/ค.ค/59	64.40	-/15	580	21 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	พงศ์ศักดิ์	081-2088738		
	13	11/2562	รพ.สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	57.60	1/10	490	2 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	พงศ์ศักดิ์+วัชระ	081-2088738		
สมุทรสาคร	14		รพ.กระทู้แม่แบน	ก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำรอบบริเวณอาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน	10							ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)					
	15	1/2563	รพ.บ้านแพ้ว	โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว	9	แบบเอกชน	246.24	6/10	440	4 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	พงศ์ศักดิ์+อนันต์	081-2088738		
สมุทรสงคราม	16	40/2562	รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า	ปรับปรุงหอพยาบาลทารกแรกเกิดวิกฤต N.I.C.U	-	-	4.44	2/3	320	25 มี.ย. 62	30 ก.ย. 62	วิกฤต	ผู้รับจ้างดำเนินการงานในงวดที่3/3ภาค ว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2563	อนันต์	090-8501019		
	17	133/2563 ลว 7/ส.ค./63	รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	74.50	4/12	450	31 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อนันต์	090-8501019		
	18	177/2561 ลว 24/ก.ย/62	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม	อาคาร สนง.สาธารณสุขจังหวัด	5	9118	45.30	11/12	150	16 เม.ย. 63	7 มี.ย. 63	วิกฤต	อยู่ในช่วงปรับเกินร้อยละ 10	อนันต์	090-8501019		
	19	2/2563	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	3	ช.11/ม.ค/63	8.4079	-/8	362	19 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อนันต์	090-8501019		
	20	3/2563	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	อาคาร สนง.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	2	9636,ช.12/ม.ค/63	14.4178	1/8	360	19 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อนันต์	090-8501019		
รวมมูลค่างานทั้งหมด							2,008.17										

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่โดยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน ธันวาคม 2563  
เขตสุขภาพที่ 6

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้างแล้ว เสร็จงวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณื	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบส. เขต ร่วมกับกอง แบบแผน	
														กองแบบแผน	เบอร์โทร		
ฉะเชิงเทรา	1	2/2563	รพ.บางปะกง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	9055,ช.180/ท.ญ/62	118.78	1/16	720	18 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ไกรสุรีย์	089-0411649		
	2	176/2563	รพ.พุทธโสธร	อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ	10	9906,ช.64/น.ญ./63	314.80	-/29	1,210	12 ม.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	นพตล	081-8890442		
ชลบุรี	3	79/2562 ตว.7/สท/62	รพ.บางละมุง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725,ช.464/ค.ค./ 59,ช.น.ค.61	57.39	14/15	580	10 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ดำรงเกียรติ+พิชญ	063-2314265		
	4	45/2563	รพ.บางละมุง	อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน 10 ชั้น	10	10097,ท.53/น.ญ./ 58+ช.582/ส.ค./	135.80	7/14	450	20 มี.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ดำรงเกียรติ+พิชญ	063-2314265		
	5	77/2563	รพ.บางละมุง	อาคารสร้างเสริมสุขภาพและโภชนาการ	7	พิชญ2561 กอช่าง สุชาวิภาส เทพเนรมิต ชนนศิลป์	32.99	-/11	550	9 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ดำรงเกียรติ+พิชญ	063-2314265		
	6	24/2563	รพ.แหลมฉบัง	อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น	-	10014,ช.242/ก.ค/61	37.24	1/9	475	8 ก.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	นพตล	081-8890442		
	7	43/2562	รพ.บ้านบึง	อาคารหอผู้ป่วยใน 114 เตียง	5	10944	87.00	7/14	650	4 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	นพตล	081-8890442		
	8	36/2563	รพ.พนัสนิคม	อาคารอุบัติเหตุ	4	10007,ช.172/ท.ญ/62	137.560	1/14	820	24 พ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	นพตล	081-8890442		
	9	383/2558	รพ.ระยอง	อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ 5 ชั้น	5	9951							ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	นพตล	081-8890442	
	ระยอง	10	03/2563	รพ.ระยอง	ต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกเป็นศูนย์อำนวยการเวชศาสตร์	5	8254,ช.142/ ค.ค/62	44.445	-/16	550	8 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ดำรงเกียรติ	063-2314265	
11		73/2564	รพ.แกลง	อาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยหนัก	6	10178,ช.179/ ท.ญ/62	137.500	-/22	809	24 ก.พ. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ส.อ.บุญศักดิ์+แมน	081-4949948		
12		810/2563	รพ.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา	4	9843,ช.181/ ท.ญ/62	88.450	1/14	540	24 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ดำรงเกียรติ	063-2314266		
ตราด	13	145/2560	รพ.ตราด	อาคารจอดรถ	7	9043	40.5	5/9	360	14 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ส.อ.บุญศักดิ์	081-4949948		
จันทบุรี	14	9/2562 ลว.30 กย. 62	วพ.พระปกเกล้า	อาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์	7	10309	62.81	6/14	530	15 มี.ค. 64		ล่าช้า	ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดในวงงาน	ส.อ.บุญศักดิ์+แมน	081-4949948		
ปราจีนบุรี	15	-	วพ.อภัยภูเบศร์	อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา													
	16	251/2562 สจ.22/ท.ญ/62	รพ.กบินทร์บุรี	อาคารอุบัติเหตุ	4	10491	80.64	6/15	800	29 ก.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ธรรมรัตน์	085-0194955		
สระแก้ว	17	97/2563	รพ.อรัญประเทศ	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 10 ชั้น	10	10097	135.00	7/14	450	20 มี.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สมภาชน์	095-2973927		
	18	133/2562 ลว.4/น.ญ/62	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	อาคารจอดรถ 8 ชั้น พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย	8	10965	96.59	5/20	840	1 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สมภาชน์	095-2973927		
	19	132/2562 ลว.30/ท.ญ/62	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิท	8	10950	104.39	12/20	720	19 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สมภาชน์	095-2973927		
	20	163/2562 ลว.9 ก.ย. 62	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน	10	10097	308.19	4/32	1090	3 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สมภาชน์	095-2973927		
สมุทรปราการ	21	4/2562	รพ.บางพลี	อาคารบริการและจอดรถ	9	9034	179.99	7/20	454	20 มี.ย. 64		ล่าช้า	ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดในวงงาน	ไกรสุรีย์	089-0411649		
	22	51/2563	รพ.บางพลี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	63.40	1/15	580	11 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ไกรสุรีย์	089-0411649		
	23	58/2563 ลว.22 ม.ค.63	รพ.สมุทรปราการ	งานปรับปรุงห้องผ่าตัด 1 หลัง	-	-	24.30	1/4	280	2 ต.ค. 63	20 เม.ย. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ไกรสุรีย์	089-0411649		
	24	79/2563	สถาบันราชประชาสมาสัย	อาคารศูนย์สุขภาพที่รพ.ทำงาน(Wellness Center) พร้อมทั้งจอดรถ	7	9043+ช.53/ท.ญ/63	65.95	-/16	628	6 มี.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ไกรสุรีย์	089-0411649		
	25	80/2563	ด่านควบคุมโรคติดต่อทั่วไป	อาคารสำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และที่พัก บุคลากรด่านควบคุมโรค	-	10947,ก.77/น.ญ/61	34.589	-/14	680	27 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ไกรสุรีย์+จักรภพ	089-0411649		
	26	5/2563	สถาบันราชประชาสมาสัย	งานปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	-	เอกชน	4.379	2/4	180	27 ม.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	จักรภพ	099-9341541		
	27	4/2564	รพ.ยุวประสาทวิทย์ไอบีเน็ท	ปรับปรุงระบบระบายอากาศ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ	-	แบบโรงพยาบาล	1.9999	-/3	120	30 มี.ค. 64	30 มี.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	จักรภพ	099-9341541		

รวมมูลค่างานทั้งหมด 2,394.69

หมายเหตุ : ค่ายอียตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่โดยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10 (สีแดง)

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน ธันวาคม 2563  
เขตสุขภาพที่ 7

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง(ชั้น)	แบบเลขที่/ เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณื	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน	
														กองแบบแผน	เบอร์โทร		
ขอนแก่น	1	ขก0032/17/2563	รพ.บ้านไผ่	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	8708/พิเศษ.ข. 215/ก.ย./57	45.26	-/9	420	14 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงแล้วเสร็จตามสัญญา	สุกิจ	089-6442559		
	2	ขก 0032.1/143/2561	รพ.ขอนแก่น	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448	235.00	26/34	1,090	16 ก.พ. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจางาน	อดุล	081-2614386		
	3	ขก.0032.1/206/2563	รพ.ขอนแก่น	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950, ข.147/ พ.ย/62	93.70	-/20		8 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงแล้วเสร็จตามสัญญา	อดุล	081-2614386		
	4	116/2562(พ)	ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ภูมิภาค	อาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค	-	ข.232/กค/61 จำนวน 204 แผ่น	399.00	2/22	750	29 ก.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจางาน	อดุล	081-2614386		
	5	ขก 0032/27/2562	รพ.สมเด็จพระพุทธราชาชนวน	อาคารผู้ป่วยนอก	5	8708	152.49	4/16	800	8 ธ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจางาน	อดุล	081-2614386		
	6	ขก.0032.2/45/2563	รพ.สิรินธร	อาคารคลอด ผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก(ICU)	4	8832	113.72	-/16	815	23 ธ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงแล้วเสร็จตามสัญญา	อดุล+พิเชษฐ	081-2614386		
	7	e080/2563	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ (รวมใต้ถุน)	5	-	16.766	7/10	420	16 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงแล้วเสร็จตามสัญญา	พิเชษฐ	081-9751906		
	8	e081/2563	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง	2	-	13.40	4/8	360	17 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงแล้วเสร็จตามสัญญา	พิเชษฐ	081-9751906		
	9	e058/2564	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	อาคารพัสดุ	2	เอกชน	6.34	-/6	300	12 ก.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงแล้วเสร็จตามสัญญา	พิเชษฐ	081-9751906		
	10	42/2563	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	อาคารแพลตฟอร์มบุคลากรขนาด 20 ยูนิต	6	8440,ข.122/ส.ค/ 62	24.416	-/12	400	3 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงแล้วเสร็จตามสัญญา	พิเชษฐ	081-9751906		
มหาสารคาม	11	62/2562	รพ.มหาสารคาม	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต	4	-	34.91	4/11	365	8 ก.พ. 63		วิกฤต	อยู่ในช่วงปรับเก็บร้อยละ 10	ศรินทร์	087-9196568		
	12	47/2564	รพ.มหาสารคาม	หอพักแพทย์	10	10095,ข.150/พ.ย./62	94.45	-/23	860	8 ก.พ. 66		ปกติ	คาดว่าจะงแล้วเสร็จตามสัญญา	ศรินทร์	087-9196568		
	13	10/2563	วิทยาลัยพยาบาลสิริสารคาม	อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง	3	9555,ข.15/ม.ค./63	8.488	1/8	360	25 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงแล้วเสร็จตามสัญญา	ศรินทร์	087-9196568		
กาฬสินธุ์	14	12/2560	รพ.ร.กนิษฐารายณ์	อาคารสนับสนุนบริการประกอบด้วยระบบซักัด ระบบงานครัว ระบบพัสดุและระบบหน่วยจ่ายกลาง	5	แบบเอกชน	64.80	2/15	1,138	6 ม.ค. 63	27 มี.ย. 64	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจางาน	สุรัตน์	081-7171075		
ร้อยเอ็ด	15	-	รพ.เกษตรวิสัย	อาคารผู้ป่วยนอก	5	8708/พิเศษ/43	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)										
	16	รอ0032/43/2561	รพ.สุวรรณภูมิ	อาคารผู้ป่วย 114 เตียง	5	8605	44.51	12/17	600	11 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงแล้วเสร็จตามสัญญา	กนกศักดิ์	084-4791595		
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,347.25										

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่โดยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน ธันวาคม 2563  
เขตสุขภาพที่ 8

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
														กองแบบแผน	เบอร์โทร	
อุดรธานี	1	อด0032/81/2562	รพ.หนองหาน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	8708/พิเศษ/43	70.47	13/15	750	21 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ดุขภู	081-9751906	
	2	10/2563	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี	ก่อสร้างประปา	-	-	0.404	-/1	60	8 มิ.ย. 63		วิกฤต	อยู่ในช่วงปรับเกินร้อยละ 10	ดุขภู	081-9751906	
	3	7/2563 ลว.27 เม.ย.63	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง	-	9555	9.340	4/8	365	30 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ดุขภู	081-9751906	
	4	อด0032/85/2563	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี	อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์(แบบแพทย์แผนไทย/ จิตเวชและยาเสพติด)	-	9638,ช.166/ พ.ย/62	10.550	5/7	360	8 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ดุขภู	081-9751906	
	5	154/2563 ลว.5 ส.ค.63	รพ.มะเร่้อุดรธานี	ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าโรงพยาบาล	-	-	23.049	3/13	330	8 เม.ย. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาดังกล่าวล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจรงาน	ดุขภู	081-9751906	
	6	177/2563 ลว.30 ก.ย. 63	รพ.มะเร่้อุดรธานี	ปรับปรุงคุณภาพอากาศอาคารอำนวยการ และผู้ป่วยนอก ชั้น 1-3	-	-	15.454	-/3	210	28 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ดุขภู	081-9751906	
	7	อด.0032/92/2563 ลว. 24 ก.ย.63	รพ.สมเด็จพระพุทธราชบัวแดง	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944	78.80	1/14		6 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ดุขภู	081-9751906	
	8	อด.0032.1/0225/2563 ลว.1ก.ย. 63	รพ.อุดรธานี	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 44 ยูนิต	-	-	23.55	-/12		27 ส.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ดุขภู	081-9751906	
หนองคาย	9	นค.0032/01/2563	รพ.สมเด็จพระพุทธราชท่าบ่อ	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้อง ผ่าตัด และ ICU	10	แบบเอกชน.ช. 57/มิ.ย/61	739.836	-/19	915	28 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สุกิจ	089-6442559	
เลย	10	14/2562	รพ.เชียงคาน	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ	5	8708/41	73.37	2/14	1,105	10 พ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาดังกล่าวล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจรงาน	สุกิจ	089-6442559	
	11	8/2562	รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่	5	8057	16.97	5/10	423	23 มี.ค. 63	20 ส.ค. 63	วิกฤต	อยู่ในช่วงปรับเกินร้อยละ 10	สุกิจ	089-6442559	
	12	ลย.รพท28/2562	รพ.เลย	อาคารจอดรถ	10	10562	76.84	3/11	540	27 ต.ค. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	สุกิจ	089-6442559	
บึงกาฬ	13	44/2563 ลว.13 ส.ค. 63	รพ.บึงกาฬ	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน	-	10327,ช.152/ พ.ย./62	377.608	1/24	1000	10 พ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ดุขภู	081-9751906	
สกลนคร	14	สน.0032/4/2562	รพ.วานรนิวาส	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	4	8821	25.28	7/10	364	25 ก.พ. 63	22 ส.ค. 63	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	วรารุณี	082-8492994	
	15	สน.21/2563	รพ.สมเด็จพระพุทธราชสว่างแดนดิน	อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	4	-	35.866	-/7	505	16 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	วรารุณี	082-8492994	
	16	171/2562	รพ.สกลนคร	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	119.99	7/20	700	14 ก.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ลำเรียง	062-8959596	
นครพนม	17	นพ.50/2561	รพ.นครพนม	อาคารรักษาโรคระดับสูง-ศูนย์หัวใจ-ศูนย์ มะเร็ง-ผ่าตัดและวินิจฉัยโรค	11	10506	379.00	18/23	1,095	9 พ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาดังกล่าวล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจรงาน	ลำเรียง	062-8959596	
	18	นพ.26/2563	รพ.สมเด็จพระพุทธราชธาตุพนม	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43,ช.258/ ส.ค./52	174.243	-/16	800	10 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ลำเรียง	062-8959596	
							รวมมูลค่างานทั้งหมด	2,250.62								

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลขข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน ธันวาคม 2563  
เขตสุขภาพที่ 9

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน ส.บ.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
														กองแบบแผน	เบอร์โทร	
ชัยภูมิ	1	12/2563	รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ	แฟลตพักพยาบาล 40 ยูนิต	7	10535	50.88	-/15	570	1 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	อภิชาติ	084-5172691	
นครราชสีมา	2	56/2561	รพ.มหาสารคามนครราชสีมา	อาคารพักคนไข้ 596 เตียง	8	9448	459.41	28/34	1,090	24 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	อติศร + อภิชาติ	089-9478439	
	3	5/2564	รพ.ปักธงชัย	อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง	7	10945	114.00	-/20	690	8 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ธนาเวช	087-5736889	
สุรินทร์	4	14/2562	รพ.ปราสาท	อาคารอุบัติเหตุ	4	10007	171.13	11/14	1,000	10 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	สมชาย	081-4169492	
	5	21/2563	รพ.ลำโรงเทพ	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์)	-	7919+ข.246/ข.ค./62	16.49	2/8	360	24 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	สมชาย	081-4169492	
	6	22/2563	รพ.โนนนารายณ์	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์)	-	7919+ข.246/ข.ค./62	16.39	3/8	360	24 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	สมชาย	081-4169492	
	7	23/2563	รพ.ศรีณรงค์	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์)	-	7919+ข.246/ข.ค./62	16.59	3/8	360	24 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	สมชาย	081-4169492	
	8	24/2563	รพ.สุรินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	61.61	-/15	580	10 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	สมชาย	081-4169492	
	9	17/2563	รพ.สุรินทร์	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	62.345	2/12	450	19 ส.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	สมชาย	081-4169492	
	10	25/2563	รพ.ศรีขรภูมิ	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43	62.500	2/5	240	3 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	สมชาย	081-4169492	
	บุรีรัมย์	11	12/2563	รพ.บุรีรัมย์	อาคารศูนย์ความเป็นเลิศ	9	-	587.86	2/22	1,065	21 ก.พ. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	อติศร+กฤษฎา	089-9478439
12		19/2562	รพ.บุรีรัมย์	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	27.70	-/6	330	24 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	อติศร+กฤษฎา	089-9478439	
13		11/2563	รพ.นาโพธิ์	อาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง	-	10464,ข.242/ข.ค./62	27.695	3/8	360	24 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	อติศร	089-9478439	
14		30/2561	รพ.สตึก	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	8708	64.40	10/15	650	8 ต.ค. 63	3 เม.ย. 64	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	กฤษฎา	085-8672716	

รวมมูลค่างานทั้งหมด 1,739.01

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะวิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน ธันวาคม 2563  
เขตสุขภาพที่ 10

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน	
														กองแบบแผน	เบอร์โทร		
มุกดาหาร	1	45/2561	รพ.มุกดาหาร	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717	296.32	18/21	1,095	10 ก.ค. 64	5 ธ.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล+ทศพร	084-9363132		
อุบลราชธานี	2	-	รพ. มะเร็งอุบลราชธานี (ท)	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง	4	8821							ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)				
	3	-	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (ว)	อาคารพักอาศัยสำหรับข้าราชการ (12 ครอบครัว)	4	8079							ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)				
	4	8/2561	รพ. พระศรีมหาโพธิ์	อาคารพักแพทย์10ครอบครัว 1หลัง และ อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 1 หลัง	3	5462/2536 และ 9555							ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)				
	5	11/2563	รพ. พระศรีมหาโพธิ์	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 2 หลัง	-	9555	14.60	3/8	360	8 มี.ค. 64			ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เริ่มไปตามวงงาน	รัตนพล	084-9363132	
	6	9/2563	รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	16.67	1/6	180	28 พ.ย. 63			ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ยังไม่เกินร้อยละ 10	รัตนพล	084-9363132	
	7	32/2563	รพ.ตระการพิษผล	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	69.48	1/15	580	28 เม.ย. 65			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล	084-9363132	
	8	15/2562	รพ.พิบูลมังสาหาร	อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง	6	9073	73.13	12/14	680	4 ก.พ. 64	30 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	เจษฎา	083-0765622	
ศรีสะเกษ	9	280/2563	รพ.ศรีสะเกษ	อาคารโรงครัว-อาหาร	3	8957	43.96	1/9	450	10 พ.ย. 64			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	เจษฎา	083-0765622	
อำนาจเจริญ	10	67/2562	รพ.อำนาจเจริญ	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	5	9035	212.50	7/15	800	14 เม.ย. 64			ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เริ่มไปตามวงงาน	รัตนพล+ทศพร	084-9363132	
	11	130/2563	รพ.อำนาจเจริญ	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง	6	10135	52.80	-/14	550	20 ก.พ. 65			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล+ทศพร	084-9363132	
ยโสธร	12	36/2563	รพ.ยโสธร	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง	6	10135	42.50	-/14	480	31 มี.ค. 65			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล+ทศพร	084-9363132	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							821.95										

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลขข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน ธันวาคม 2563  
เขตสุขภาพที่ 11

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณื	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบส.เขตร่วมกับกองแบบแผน
														กองแบบแผน	เบอร์โทร	
ชุมพร	1		รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	แฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต	7	10353	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)									
	2	318/2563 ลว.22 ก.ค.63	รพ.ท่ามะแซะ	อาคารผู้ป่วยหนักฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ	5	10003/จำนวน 105 แผ่น,ข.208ท.ย/62 ง.10แผ่น	43.77	-/14	720	12 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	อนุกุล	088-121-3971	
ระนอง	ไม่มีงาน															
สุราษฎร์ธานี	3	423/2557	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารพักคนไข้ 596 เตียง ( 8 ชั้น)	8	9448	531.70	33/34	1,376	-	3 ก.ค. 61	วิกฤต	กรรมการเสนอผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาผ่อนผันให้ผู้รับจ้างดำเนินการได้ถึง 31 ธ.ค. 63	สมศักดิ์	093-5843234	
	4	289/2559	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) 9 ชั้น	9	10804	524.11	16/34	1,366	27 ธ.ค. 62		วิกฤต	กรรมการเสนอผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาผ่อนผันให้ผู้รับจ้างดำเนินการได้ถึง 10 ม.ค. 64	สมศักดิ์	093-5843234	
	5	-	รพ.ท่าโรงช้าง	อาคารผู้ป่วยนอก	5	8883	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)									
	6	-	สสจ.สุราษฎร์ธานี	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	10786	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)									
	7	-	รพ.ไชยา	อาคารผู้ป่วย 120 ต. และหน่วยแพทย์แผนไทย	6	9128+9921	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)									
	8	111/2563(พ) ลว. 28 พ.ค.63	รพ.มะเร็ิงสุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น	5	10943,ข.135/ต.ค/62	185.00	1/16	660	19 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สมศักดิ์	093-5843234	

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำเดือน ธันวาคม 2563

เขตสุขภาพที่ 11 (ต่อ)

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบ.เขต ร่วมกับกองแบบแผน	
														กองแบบแผน	เบอร์โทร		
นครศรีธรรมราช	9	-	รพ.ปากพ่อง	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ (5 ชั้น)	5	8708/41	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)										
	10		รพ.มหาราช นครฯ	อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น	8	9133	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)										
	11	171/2561	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารผู้ป่วยนอก	8	10804	490.00	22/34	1,050	9 มิ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	นัฐกฤต	088-493-8386		
	12	163/2562 ลว.30มค62	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4	10847,ข.123/ฉ.ย/61 จำนวนฉัแผน	39.75	9/12	360	31 ม.ค. 63		วิกฤต	อยู่ในช่วงปรับเกินมากกว่า ร้อยละ10	นัฐกฤต	088-493-8386		
	13	671/2563 ลว.30 ก.ย 63	รพ.ร่อนพิบูลย์	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	08,ข.201/พ.ย/	74.780	-/15	620	12 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	นัฐกฤต	088-493-8386		
	14	สร203/2560	รพ.ลิซล	อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง	7	9128/50	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)										
	15	สร202/2560	รพ.ลิซล	แฟลตพักแพทย์ 40 ยูนิต	6	7280	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)										
	16	76/2563 ลว.15 พ.ค.63	สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช	อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค	3	10951,ข.210/ธ.ค/62 จ.9 ฉัแผน	32.20	1/11	400	12 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	นัฐกฤต	088-493-8386		
กระบี่	ไม่มีงาน																
ภูเก็ต	17		รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง 8 ชั้น	8	9448	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)										
	18	18/2564 ลว.23 มี.ค.63	รพ.ฉลอง	อาคารผู้ป่วยใน	7	10945,ข.207/พ.ย/62	156.80	-/20	690	13 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ประกอบ+สุทัศน์	088-7687523		
รวมมูลค่างานทั้งหมด							2,078.11										

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ10 (สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน ธันวาคม 2563  
เขตสุขภาพที่ 12

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง(ชั้น)	แบบเลขที่/ เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้างแล้ว เสร็จงวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน ส.ส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
														กองแบบแผน	เบอร์โทร	
สตูล	1	143/2563 สว.8 ก.ย.63	รพ.ละงู	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944,ท.205/ท.ย/62	95.39	-/14	446	20 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	โชคชัย	061-9291615	
สิงขลา	2	900/2560	รพ.สะเดา	อาคารอุบัติเหตุ 4 ชั้น	4	10941	88.48	13/15	800	30 ต.ค. 62	6 ก.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	โชคชัย	061-9291615	
	3	11/2563 สว.18 มี.ค.63	รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ (จ)	อาคารที่พักพยาบาล 16 ห้อง (8 ครอบครั้ว) (โครงสร้างด้านหน้าดินไหว) เฟส 3	2	9555	7.78	2/6	340	21 ก.พ. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	*ภาณุพงศ์	087-6322653	
	4	120/2563(ท) สว.15 มี.ย. 63	รพ.ธัญญารักษ์สงขลา	อาคารเรือนนอนและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหญิง	3	10776,ท.16/ท.พ/63,ท.554/ท.ค/58	54.590	1/12	470	28 ก.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	โชคชัย	061-9291615	
	5	160/2563	รพ.จะนะ	อาคารบริการ	8	แบบเอกชน	80.00	1/23	900	3 พ.ค. 65	18 ธ.ค. 65	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	โชคชัย	061-9291615	
	6	578/2563 สว.23 ก.ย.63	รพ.บางกล่ำ	อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู(ส่วนที่เหลือ)	3	แบบเอกชน	22.19	-/7	270	20 มี.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	โชคชัย	061-9291615	
พัทลุง	7	202/2563 สว.3 ก.ย.63	รพ.ควนขนุน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	67.71	-/10	450	27 พ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	โชคชัย	061-9291615	
ตรัง	8		รพ.ตรัง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 7 ชั้น	7	10327	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)									
	9	103/2562 สว.2 ก.ย. 62	รพ.ตรัง	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805,ท.127/มี.ย/61	518.00	9/32	1,070	7 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ประกอบ	088-7687523	
	10	188/2563 สว.31 มี.ค.62	รพ.ตรัง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน(ส่วนที่เหลือ)	7	10327	278.653	1/17	730	31 มี.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	ประกอบ	088-7687523	
	11	26/2562 สว.19 ก.ย.62	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง	อาคารเรียน หรืออุปกรณ์ประกอบอาคาร (ส่วนที่เหลือ)	8	แบบเอกชน	82.35	6/10	500	11 ก.พ. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	ประกอบ	088-7687523	
ปัตตานี	ไม่มีงาน															
ยะลา	12	1/15 สว.30/สค/62	รพ.ยะลา	อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950,ท.131/มี.ย/61 10 แผ่น	135.66	3/18	1,080	14 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ประยุทธ+สิทธิโชค	081-5412404	
	13	92/2563 สว.5พ.ค. 63	ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	ศาลาละหมาด	1	8719, ท.96/ม.8/63	1.40	1/3	270	30 ม.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ประยุทธ	081-5412404	
	14	93/2563 สว.5พ.ค. 63	ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	อาคารที่พักพยาบาล 32 ห้อง	4	8813,ท.77/มี.ย/61	12.10	3/8	540	27 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ประยุทธ	081-5412404	
	15	สขท.10/2563	วส.ยะลา	อาคารที่พักบุคลากร 12 ครอบครั้ว	8	8079,ท.17/ก.พ./63	14.00	1/8	540	20 พ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ประยุทธ	081-5412404	
นราธิวาส	ไม่มีงาน															
							รวมมูลค่างานทั้งหมด	1,458.30								

หมายเหตุ : ผู้ควบคุมงาน ส.ส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน \*นายกานนท์ ชุมวงศ์ วิศวกรโยธา สังกัด ส.ส.เขต 12

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ10 (สีแดง)
- สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน