

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำเดือน 10 กุมภาพันธ์ 2564

เขตสุขภาพที่ 1

จังหวัด	ลำดับ	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ งวด/ งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ(วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผน / เบลริโพร	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ / เงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ.	ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
									วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
แพร่	1	26/2563 สว.29 พ.ศ. 63	โรงพยาบาลแพร่	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153, ข.156/พ.ย./62	64.44	6/10	750	30 พ.ศ. 63	18 มี.ย. 65	29 ก.ค. 65	ล่าช้า	การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่า งานก่อสร้างมีมูลค่าประมาณ 60 ล้านบาทของสัญญาเดิมฯ มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕	บริษัท ซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ธรรานนท์ 088 282 1570 , นายกานต์วัฒน์ กัททพงษ์ 091 853 0509	2563 - 2565	-
	2	24/2564 สว.8 ก.พ. 64	โรงพยาบาลสูงเม่น	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง พร้อมลิฟท์	2	7919+ข.162/ มี.ย./61 + อล.ข. 157/พ.ย./62	21.09	3/8	360	26 ก.พ. 64	20 ก.พ. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่า งานก่อสร้างมีมูลค่าประมาณ 60 ล้านบาทของสัญญาเดิมฯ มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวียงชัย คอนกรีต	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ธรรานนท์ 088 282 1570 , นายกานต์วัฒน์ กัททพงษ์ 091 853 0509	2564 - 2565	-
	3	14/2563 สว.27 พ.ย. 62	โรงพยาบาลสูงเม่น	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43, ข.150/มี.ย./61	138.28	15/16	800	27 พ.ย. 62	3 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ธรรานนท์ 088 282 1570 , นายกานต์วัฒน์ กัททพงษ์ 091 853 0510	2562-2565	
	4	1/2565 สว.15 ต.ค. 64	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	อาคารเรียนและหอนอน	11	9039+9039/ พิเศษ +ข.299/ ต.ค./63	114.60	0/22	1070	16 ต.ค. 64	20 ก.ย. 67		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท พีซีพี จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ธรรานนท์ 088 282 1570 , นายกานต์วัฒน์ กัททพงษ์ 091 853 0509	2564 - 2567	-
เชียงราย	5	6/2563 สว.24 ส.ค. 63	โรงพยาบาลแม่สาย	อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น (156 เตียง)	-	10945, ข.167/พ.ย./62	162.98	10/20	780	25 ส.ค. 63	15 ก.ค. 65	29 ส.ค. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่า งานก่อสร้างมีมูลค่าประมาณ 60 ล้านบาทของสัญญาเดิมฯ มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕	บริษัท เวียงพานพิทักษ์ จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	2563 - 2565	นายวิกร ไพโรจน์
เชียงใหม่	6	39/2565	โรงพยาบาลสิริอุตรราชเชียงใหม่	รั้ว คอนกรีตบล็อก	2	3882/2526	0.88	0/2	120	21-ธ.ค.-64	19-เม.ย.-65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เค สกาย เอ็นจิเนียริง จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	2565	-
แม่ฮ่องสอน	ไม่มีงาน																	
ลำพูน	ไม่มีงาน																	
ลำปาง	ไม่มีงาน																	
น่าน	ไม่มีงาน																	
รวม	6						502.270											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่กินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

หมายเหตุ : เอกสารนี้ใช้ภายใน กองแบบแผน เท่านั้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำสัปดาห์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
เขตสุขภาพที่ 2

จังหวัด	ลำดับ	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ , เอกสารเลขที่	เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวด/งวดงานทั้งหมด	สิ้นสุดงานโครงการ งวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)						สถานะ	สถานะการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน แบบแผน / เบอร์โทร	งบประมาณ ปี พ.ศ.	ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
											อยู่ในสัญญา			ต่อสัญญา								
											วัน	เริ่ม	สิ้นสุด	วัน	สิ้นสุด	วัน						
ตาก	1	8/2563 ลว. 2 พ.ย. 63	โรงพยาบาลท่าสองยาง	อาคารผู้ป่วยพระราชนาน	5	11111		135.700	4/16	8	730	1 ธ.ค. 63	30 พ.ย. 65			ล่าช้า/เร่งรัด	การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บริษัท ดากชาวละออ	เสรี+ภัทรพล 086-4450095	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	
	2	118/2564 ลว. 27 ม.ค. 65	โรงพยาบาลท่าสองยาง	อาคารโรงครัว-โรงอาหาร	2	9539	145/ก.ย./63	9.750	2/6	3	360	28 ม.ค. 64	22 ม.ค. 65			ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บริษัท ดากชาวละออ	ภัทรพล 0932925919	2564	-	
	3	116/2564 ลว. 27 ม.ค. 65	โรงพยาบาลพบพระ	อาคารทันตกรรมและแพทย์แผนไทย	2	10591		8.910	3/8		360	2 ก.พ. 64	27 ม.ค. 65			ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บริษัท ดากชาวละออ	ภัทรพล 0932925919	2564	-	
	4	208/2564 ลว. 28 มี.ย. 64	โรงพยาบาลแม่สอด	อาคารพยาธิและนิติเวช	3	แบบเอกชน		19.520	2/15	5	360	29 มี.ย. 64	23 มี.ย. 65			ล่าช้า/เร่งรัด	การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บริษัท ดากชาวละออ	ภัทรพล 0932925919	2564	-	
	5	145/2564 ลว. 17 มี.ค. 64	โรงพยาบาลแม่สอด	ระบบบำบัดน้ำเสีย		แบบเอกชน		18.390	2/5	4	250	18 มี.ค. 64	22 พ.ย. 64	61	21 ม.ค. 65		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.แขนเทศ เซ็นเตอร์ จำกัด	ภัทรพล 0932925919	2564	-
	6	122/2564 ลว. 29 ม.ค. 64	โรงพยาบาลแม่ระมาด	อาคารพัทยาศาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)	3	9555	157/ก.ย./63	10.200	4/8	3	360	29 ม.ค. 64	23 ม.ค. 65			ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	พจก.เกียรติพัฒนารุ่ง	ภัทรพล 0932925919	2564	-	
	7	74/2565 ลว. 27 ธ.ค. 63	รพ.ท่าสองยาง	อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์	6	9713	ข.89/ก.ค./63	13.870	0/5	3	319	3 ม.ค. 65	18 พ.ย. 65			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	พจก. ดากชาวละออ	ภัทรพล 0932925918	2564	-	
	8	74/2565 ลว. 27 ธ.ค. 64	รพ.แม่สอด	ลานจอดรถ ค.ส.ล.	0	0		0.950	0/1	1	92	6 พ.ย. 64	5 ก.พ. 65			ล่าช้า	การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญาหรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	พจก. ดากชาวละออ	ภัทรพล 0932925919	2565	-	
เพชรบูรณ์	9	2/2564 ลว.4 ต.ค.63	รพ.เพชรบูรณ์	อาคารบำบัดรักษา	8	10805	ข.160/พ.ย./62, ข.266/ส.ค.61	224.900	7/25	6	910	5 ธ.ค. 63	2 มี.ย. 66			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.วี สตาปติย์ จำกัด	เสรี 086-4450095	2564	-	
	10	13/2564 ลว. 15 ก.ค. 64	รพ.หล่มสัก	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	4	8815	ข.149/ก.ย./63	119.250	1/14		720	16 ก.ค. 64	5 ก.ค. 66			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.วี สตาปติย์ จำกัด	เสรี 086-4450095	2564	-	
อุดรธานี	11	133/2564 ลว. 19 ต.ค.63	รพ.อุดรติตต์	อาคารศัลยกรรมและรักษา	8	10805	ข.161/พ.ย./61	455.820	3/32	16	1,070	20 ต.ค. 63	24 ต.ค. 66			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ไพศาลกิจซิสเต็ม จำกัด	อวยชัย 081-2843306	2563	-	
	12	779/2564 ลว. 2 ก.ย.64	รพ.พิชัย	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ข.150/ก.ย./63	61.80	-/10	1	450	2 ก.ย. 64	25 พ.ย. 65			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	พจก.ลำปาง ภัทร คอนสตรัคชั่น	อวยชัย 081-2843306	2564	-	
สุโขทัย	13	123/2562 ลว. 12 มี.ย.64	รพ.ศรีสังวรสุโขทัย	อาคารบำบัดรักษา	6	10554	ข.149/ก.ย./63	231.20	19/25	13	920	13 มี.ย. 62	8 ธ.ค. 64			ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.วี สตาปติย์ จำกัด	สุรศักดิ์ 0882821570	2562	-	
	14	148/2564 ลว. 8 เม.ย. 64	รพ.บ้านด่านลานหอย	อาคารพัทยาศาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)	3	9555	ข.155/ก.ย./63	9.750	2/8	4	360	9 เม.ย. 64	3 เม.ย. 65			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.อิสานนท์ จำกัด	สุรศักดิ์ 0882821570	2564	-	
	15	134/2564 ลว. 23 มี.ค. 64	รพ.สวรรคโลก	อาคารพัทยาศาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)	3	9555	ข.152/ก.ย./63	8.750	3/8	4	360	14 มี.ค. 64	18 มี.ค. 65			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.เอกพันธ์อุทัยก่อสร้าง	สุรศักดิ์ 0882821570	2564	-	
พิษณุโลก	16	419/2564 ลว. 2 พ.ย. 63	รพ.เนินมะปราง	อาคารอุบัติเหตุ-อำนาจการ	3	10512	ข.148/ก.ย./63	27.199	6/10	6	365	30 ม.ค. 64	29 ม.ค. 65			ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	พจก.พิษณุออกโต้แอร์พานิชย์	อวยชัย 081-2843306	2564	-	
รวม	16							1,355.959														

7	ปกติ	894.14
1	ล่าช้า	0.95
2	ล่าช้า/เร่งรัด	155.22
6	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	305.649
0	ปรับ/เกิน ร้อยละ 10	0

หมายเหตุ : ค่าอภิบาลความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานะการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

หมายเหตุ : เอกสารนี้ใช้ภายใน กองแบบแผน เท่านั้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
เขตสุขภาพที่ 4

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่/ เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้างแล้ว เสร็จงวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน เขตพื้นที่ ร่วมกับกอง แบบแผน
ปทุมธานี	1	10/2563	รพ.คลองหลวง	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน	10	11097,ช.259/ ธ.ค./62	268.89	10/32	1,095	11 ก.ค. 66	31 ต.ค. 66	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	อัคร 099-7359484	
	2	20/2564 ลว.30 มี.ค. 64	รพ.ธัญบุรี	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย(โครงสร้างคานแผ่นดินไหว)	5	10482	41.80	2/12	450	23 มี.ย. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	อยู่ในสัญญาจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	อัคร 099-7359484	
	3	161/2564(พ) ลว. 23 กย.64	รพ.มหาวิทยาลัยราชภัฏธัญบุรี	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยวิกฤต	-	เอกชน	25.00	1/4	180	22 มี.ค. 65		ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อัคร 099-7359484	
	4	88/2561	รพ.ปทุมธานี	อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น	18	10706	623.00	36/36	1,191	20 ก.ค. 64	9 พ.ย. 64	ปกติ	แล้วเสร็จ พฤศจิกายน 2564 รอส่วนราชการ แนบพื้นที่ขออนุญาต	-	ศิริกานต์ 089-9517951	
	5	4/2564	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	อาคารสำนักงาน พร้อมที่จอดรถ 8 คันและถนน คสล.	2	10109,ช.82/พ.ค/62	8.88	3/6	330	1 ก.พ. 65	2 มี.ค. 65	ล่าช้า / เร่งรัด	อยู่ในสัญญาจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	มีมติขยายสัญญา 30 วัน	ศิริกานต์ 089-9517951	
	6	19/2564 ลว. 4 มี.ค./2564	รพ.ลาดหลุมแก้ว	อาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง(โครงสร้างคานแผ่นดินไหว)	2	9540,ช.207/ก.ย/63	9.66	1/6	300	29 ธ.ค. 64	24 เม.ย. 65	ล่าช้า / เร่งรัด	อยู่ในสัญญาจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	มีมติขยายสัญญา 116 วัน	กิตติศักดิ์ 084-556-3769	
	7	112/2564 (พ)	สถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แห่งชาติ	อาคารศูนย์วิจัยทางเภสัชกรรม	-	เอกชน	18.39	-/8	360	28 เม.ย. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	อยู่ในสัญญาจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	สุพร 081-8442981	
อยุธยา	8	1/2562	รพ.วังน้อย	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	-	9893,ช.259/ค.ค/60	87.30	11/12	650	21 ส.ค. 63	7 มี.ย. 64	ปรับไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	-	สุชาติ 081-9804914	
	9	3/2564	รพ.วังน้อย	อาคารโรงครัว โรงอาหาร	2	9539,ช.205/ก.ย/63	7.77	1/6	320	14 ก.พ. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	สุชาติ 081-9804914	
	10	จ.1/2565	รพ.ท่าเรือ	อาคารทันตแพทย์ 24 ชุด	4	11095	24.40	1/9	400	13 ธ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	สุชาติ 081-9804914	
สิงห์บุรี	ไม่มีงาน															
สระบุรี	11	387/2564 ลว.14 พ.ค. 64	รพ.พระพุทธบาท	ปรับปรุงห้องแผนก ICUและห้องอื่นๆชั้น 3 อาคารบำบัดรักษา 4 ชั้น	-	ก.122 ก.ย 63	24.88	3/5	180	10 พ.ย. 64		ปรับไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	กิตติพงษ์ 086-6646598	
	12	470/2564 ลว. 14 มี.ย.64	สสจ.สระบุรี	อาคารสำนักงานสาธารณสุข	5	9118	42.90	-/12	450	27 ต.ค. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	อยู่ในสัญญาจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	กิตติพงษ์ 086-6646598	
	13	428/2564 ลว. 31 พ.ค. 64	รพ.สระบุรี	อาคาร รพ.ระดับปฐมภูมิ	4	เอกชน	99.40	-/16	700	1 พ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	กิตติพงษ์ 086-6646598	
ลพบุรี	14	สธ10/2561	รพ.ชัยบาดาล	อาคารหอผู้ป่วยใน (จำนวน 114 เตียง)	5	10944	91.20	10/14	650	7 ม.ค. 63	21 ส.ค. 64	ล่าช้า / เร่งรัด	อยู่ในสัญญาจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	ขอแก้ไขสัญญาที่ขยายระยะเวลา	สุชาติ+กิตติพงษ์ 081-9804914	
	15	132/2564(พ) ลว. 12 ก.ค. 64	รพ.มะรังสีปทุม	ปรับปรุงโครงสร้างและย้ายเครื่องมือหน่วยเวชภัณฑ์ปลอด เชื้อ ณ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก	-	แบบงานโครงสร้างปรับปรุง โครงสร้างและย้ายเครื่องมือ	13.20	-/2		10 ต.ค. 64		ปรับไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	กิตติพงษ์ 086-6646598	
	16	60/2565	รพ.ชัยบาดาล	กิจกรรมร่วมค้า มหาทรัพย์ ทูร์เวิร์ด	6	10129	198.00	-/17	820	4 พ.ย. 64	1 ก.พ. 67	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	กิตติพงษ์, จิตพล 086-6646598	

หมายเหตุ :

สีระดับสถานะของโครงการก่อสร้าง
ระดับ 1 ปกติ ไม่เกินร้อยละ -6
ระดับ 2 ล่าช้า ไม่เกินร้อยละ -12
ระดับ 3 ล่าช้า/เร่งรัด ไม่เกินร้อยละ -18
ระดับ 4 งานถูกปรับ ไม่เกินร้อยละ 10
ระดับ 5 ใ้สายไปจ้างยาวกว่าร้อยละ 10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
เขตสุขภาพที่ 4

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
นนทบุรี	17	61/2563 สว.29 ก.ย. 63	รพ.พระนั่งเกล้า	อาคารเขียวชายด้านอุบัติเหตุและทันตแพทย์	9	เอกชน	337.00	2/28	900	23 มี.ค. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ล่าช้ากว่ากำหนด 68 วัน,ผู้รับจ้าง เริ่มงานช้า,ปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง	ธีรวิชญ์+นพทศ 089-951-7951	
	18	10/2564	กรมอนามัย	ปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารศูนย์เด็กเล็กวัดลloydไทยเหนือ		ก.149/ท.ย./63	11.64	3/5	210	17 พ.ย. 64		ปรับไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่า ไม่แล้วเสร็จทันตามสัญญา	ส่งงานงวดที่ 3 ช่างคืน เดือนพฤศจิกายน	อชิพรพรรณวิศิต 081-5532783	
	19	25/2563สว.5 กพ. 62	รพ.พระนั่งเกล้า 2 (วัดลานนาบุญ)	ปรับปรุงอาคาร รพ.พระนั่งเกล้า 2	-	แบบโรงพยาบาล	5.70	2/4	240	2 ต.ค. 63	17 มี.ค. 64	ปรับเกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10,ผู้รับ จ้างยืนยันจะทำงานต่อ	ส่งมอบพื้นที่รับมีการแก้ไขแบบ โดยโรงพยาบาล,ผู้รับจ้างขาด ขาดแคลนช่าง	ปรีชาภรณ์ 097-0738668	
	20	88/2561	รพ.ปากเกร็ด 2	อาคารรพ.ผู้ป่วย 30 เตียง ซีกฟอง ฉายกลาง	5	10400-ท.146/ท.ย/53 1 แผ่น, ๒- 406/ท.ค/56 62 แผ่น, ๓.262/ ๕.๖/53 3 แผ่น	24.20	-/8	430	24 พ.ค. 64	11 ต.ค. 64	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	ธีรวิชญ์ 089-9517951	
	21	3/2565	รพ.บางบัวทอง 2	ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย 300 ลบ.ม. / วัน	-	เอกชน	7.60	- / 3	150	3 มี.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	กิติศักดิ์ 084-556-3769	

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

รวมมูลค่างานทั้งหมด 1970.80

สีระดับสถานะของโครงการก่อสร้าง
ระดับ 1 ปกติ ไม่เกินร้อยละ -6
ระดับ 2 ล่าช้า ไม่เกินร้อยละ -12
ระดับ 3 ล่าช้า/เร่งรัด ไม่เกินร้อยละ -18
ระดับ 4 งานถูกปรับ ไม่เกินร้อยละ 10
ระดับ 5 มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
เขตสุขภาพที่ 5

จังหวัด	ลำดับ	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่าจ้าง/ ฐานบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวด/ งวดงานทั้งหมด	สิ้นสุดงานโครงสร้างวันที่	ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา				สถานะ	สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน/ เบอร์โทร	งบประมาณ ปี พ.ศ.	
											อยู่ในสัญญา			ต่อสัญญา						
											วัน	เริ่ม	สิ้นสุด	วัน						สิ้นสุด
นครปฐม	0																			
กาญจนบุรี	1	10/2563	รพ.สังขละบุรี	อาคารผู้ป่วยพระราชทาน	2	7919	ข.308/ค.ศ./63	28.50	8/8	4/8	360	31 ก.ค. 62	2 ธ.ค. 64	11 ก.พ. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	พจก.พีที.เจ.เอ็น.เจ.เน็ยวี้ง	มทล 085-3978918		
	2	324/2564	รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	5	10482	ข.159/ก.บ./63	38.6757	7/12	7/12	470	20 พ.ค. 64	1 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บ.ลคิย์สถาปัตย์ จำกัด	มทล 085-3978918		
	3	397/2564	รพ.สมเด็จพระปิ่นมหาราชชนนีเมตตา	ปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื่อโควิด-19แบบห้องแยก การติดเชื่อทางอากาศสำหรับห้องผู้ป่วยติดเชื่อหวัดน้ำ	-	-	ก.35/ฉ.ค./63	1.505008	0/1			30	8.ค.ค.-64	29 ส.ค. 65	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บ.สิริ๕๔ จำกัด	มทล 085-3978918
ประจวบคีรีขันธ์	4	14/2564	โรงพยาบาลบางสะพาน	อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง	5	10944	ข.170/พ.บ./62	87.00	6/14		650	7 ค.ค. 63	18 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา		กิตติพัฒน์ 085-9535659		
	5	321/2564	โรงพยาบาลหัวหิน	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม	6	10129	ข.171/พ.บ./63	188.89	2/17		450	2 มี.ค. 64	19 ส.ค. 64	86	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาค่าจ้างล่าช้าไม่ไปในตามวงจางาน	บ.ลิทซ์ อินโนวา หรือคอปอริตี้ จำกัด	กิตติพัฒน์พศศักดิ์ 085-9535659		
	6	662/2564	โรงพยาบาลบ้านแพ้ว	อาคารผู้ป่วยนอก คลล. 5 ชั้น	5	10943	ข.164/ก.บ./63	141.02	0/17		820	23 ก.ย. 64	15 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	กิจการร่วมค้า"SK-T15"	กิตติพัฒน์พศศักดิ์ 085-9535660		
ราชบุรี	7	8/2563	ศูนย์อนามัยที่ 5 (ว)	ต่อเติมอาคารชั้น 5 (ปรับจากแบบอาคารผู้ป่วยนอก แบบเลขที่ 10719)	0		ก.144/ก.บ./61	14.69	4/5		300		30 พ.ค. 64	120	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา		มทล.ว.วิริยะ 085-3978918	2562	
	8	6/2564	ศูนย์อนามัยที่ 5 (ว)	ปรับปรุงอาคารรวมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก			ก.125/ก.บ./63	5.889	1/3		120		31 ก.ค. 64	40	ปรับ/ไม่ปรับร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับ ไม่เกิน ร้อยละ 10		มทล.ว.วิริยะ 085-3978918	2562	
	9	7/2564	ศ.อนามัยที่ 5	ปรับปรุงคลินิกกระดูกสันหลังและการเด็ก			ก.126/ก.บ./63	2.82	1/2		80		9 ค.ค. 64		ปรับ/ไม่ปรับร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับ ไม่เกิน ร้อยละ 10		วิริยะ 092-4833296	2562	
	10	50/2561	รพ.ราชบุรี	อาคารอำนวยการ-ผู้ป่วยนอก	11	10969		674.88	33/36		1330		17 ม.ค. 65	81	ปรับ/ไม่ปรับร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับ ไม่เกิน ร้อยละ 10		พศศักดิ์วิริยะ 081-208-8738		
	11	7/2562 สว. 28 ก.พ. 62	รพ.บรมราชชนนี ราชบุรี	อาคารเรียนและหอนอน	11	9039และ9039/พิเศษ	ข.232/ส.ค./60	118.00	18/22		1095		10 ก.พ. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาค่าจ้างล่าช้าไม่ไปในตามวงจางาน		มทล.ว.วิริยะ 085-3978918	2562	
	12	45/2562 สว. 30 ก.ค. 61	รพ.บ้านโป่ง	อาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา	9	เอกชน	ข. 195/ฉ.บ./61	297.90	13/30	17/30	1000	9 ส.ค. 62	4 พ.ค. 65	30 มี.ย. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาค่าจ้างล่าช้าไม่ไปในตามวงจางาน		มทล.ว.วิริยะ 085-3978918		
	13	256/2563	รพ.โพธาราม	อาคารเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7		ข.464/ค.บ./59	64.40	14/15		580	19 ก.ย. 63	21 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บ.กิจการร่วมค้า โอลิส	พศศักดิ์ 081-208-8738	2563	
	14	1/2562	รพ.สมเด็จพระพุทธยอดฟ้า	อาคารฉิมพระเกียรติ			เอกชน		13.60	5/8		270	21 มี.ย. 64	29 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บ.กิจการร่วมค้า โอลิส	พศศักดิ์ 081-208-8738	2563

หมายเหตุ : ค่าสังเกตความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรือจะล่าช้าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรือจะล่าช้าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรือจะล่าช้าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่ปรับร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างต่อผู้ควบคุมงาน

หมายเหตุ : เอกสารนี้ใช้ภายใน กองแบบแผน เท่านั้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
เขตสุขภาพที่ 5 (ต่อ)

จังหวัด	ลำดับ	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ซม)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ด้านบาท	ค่าเนิ่นการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	สิ้นสุดงานโครงการงวดที่	ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา				สถานะ	สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน / เบย์โทร	งบประมาณ ปี พ.ศ.		
											อยู่ในสัญญา			ต่อสัญญา							
											วัน	เริ่ม	สิ้นสุด	วัน						สิ้นสุด	
สมุทรสาคร	16	8/2564	รพ.บ้านแพ้ว	อาคารจอดรถ	10	เอกชน		48.46	3/11			475	25 มี.ย. 64	16 ก.ย. 65	65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ. กริไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	พหศักดิ์ 081-208-8738	2564
	17	345/2564	รพ.กระทุ่มแบน	ติดตั้งระบบปรับอากาศผู้โดยสาร-ใน	10	เอกชน		23.39	4/5			158	2 ก.พ. 00	18 ต.ค. 64	50	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.สยามสกลช่าง จำกัด	พหศักดิ์ 081-208-8738	2564	
	18	388/2564	รพ.สมุทรสาคร	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10	10562+10562/1	ข.160/ก.บ./63	81.49	1/11		545	22 มี.ย.66	18 ต.ค. 65	23 ม.ค. 66	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บ.ช.เจริญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	อณิษฐ์+จักรภพ 090-8501019	2564	
	19	295/25642	สสจ.สมุทรสาคร	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	9118	ข.163/ก.บ./63	39.50	0/12		570		22 เม.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บ. สิริ 99 จำกัด	อณิษฐ์+จักรภพ 090-8501020	2564	
	20	8/2564	รพ.บ้านแพ้ว	อาคารจอดรถ	อาคารจอดรถ	9	เอกชน		48.46	4/11		480	25 มี.ย. 64	16 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ. กริไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	พหศักดิ์ 081-208-8738	2564	
	21	345/2564	รพ.กระทุ่มแบน	ติดตั้งระบบปรับอากาศผู้โดยสาร-ใน	ติดตั้งระบบปรับอากาศผู้โดยสาร-ใน	10	เอกชน		23.40	5/5		150	2 ก.พ. 00	18 ต.ค. 64		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.สยามสกลช่าง จำกัด	พหศักดิ์ 081-208-8738	2564	
	22	372/2564	รพ.กระทุ่มแบน	ปรับปรุงและตกแต่งภายในแผนกผู้ป่วยหนักและห้องผู้ป่วยติดเขื่อตามมาตรฐานสากล	ปรับปรุงและตกแต่งภายในแผนกผู้ป่วยหนักและห้องผู้ป่วยติดเขื่อตามมาตรฐานสากล		เอกชน		33.25	5/8		240	12 มี.ย. 64	6 ก.พ. 65	60	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ. เอสที ไตรครีชั่น อีเอสเอ็ม จำกัด	พหศักดิ์ 081-208-8738	2564	
	23	463/2564	รพ.กระทุ่มแบน	ปรับปรุงตกแต่งอาคารผู้โดยสาร-ผู้โดยสารใน	ปรับปรุงตกแต่งอาคารผู้โดยสาร-ผู้โดยสารใน		เอกชน		9.94	0/5		159		18 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา		พหศักดิ์ 081-208-8738		
	24	388/2564	รพ.สมุทรสาคร	อาคารจอดรถ (โครงสร้างคานแผ่นคานโหว)	อาคารจอดรถ (โครงสร้างคานแผ่นคานโหว)		10562		81.49	1/11		547		20 ม.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามวงค่างาน		อณิษฐ์+จักรภพ 090-8501020		
สมุทรสาครรวม	25	2/2563	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	อาคารพักเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	3	9555	ข.11/น.ค./63	8.4079	7/8		360		19 พ.ค. 64	10 ก.ย. 64	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10	บ.พีพีรภัทคอนสตรัคชั่น จำกัด	อณิษฐ์+จักรภพ 090-8501020	2563		

25	2,075,5456
12	ปกติ 620,476
2	ล่าช้า 415,900
2	ล่าช้าเร่งรัด 109,990
9	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 #REF!
0	ปรับมากกว่าร้อยละ 10 0.00

หมายเหตุ : ค่าสิงสารยานพาหนะ
สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
สถานะ ล่าช้าเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10
สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
สถานะการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างยังไม่สิ้นสุดตามงาน

หมายเหตุ : เอกสารนี้ใช้ภายใน กองแผนงาน เท่านั้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
เขตสุขภาพที่ 6

จังหวัด	ลำดับ	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ซม.)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่าจ้าง/ ส่วนบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ ระบุที่/ วรรณทั้งหมด	สิ้นสุดงานโครงการจ้างวันที่	ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา					สถานะ	สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน / เบอร์โทร	งบประมาณ ปี พ.ศ.	
											อยู่ในสัญญา			ต่อสัญญา							
											วัน	เริ่ม	สิ้นสุด	วัน	สิ้นสุด						
ฉะเชิงเทรา	1	2/2563 สว. 1	ทพ.บางปะกง	อาคารอำนวยการและจอดรถ	4	9055	ช.180/ท.บ./62	118.78	5/16			720	28 ก.ย. 63	18 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บ.สบูดี เอส การ์โบรา จำกัด	ไกรสุรีย์ 089-0411649	2563	
	2	176/2563 สว. 1	ทพ.พุทธโสธร	อาคารอุบัติเหตุและโสตวิจ	10	9906	ช.64/บ.บ./64	314.80	2/29			29 ก.ย. 63	12 มี.ค. 67		ล่าช้า/เร่งรัด	การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.เม็ทวอลกรจิด จำกัด	นพพล+พิชญ 081-8890442	2563-2567		
ชลบุรี	3	38/2564 สว. 1	ทพ.บางละมุง	ปรับปรุงพื้นที่จอดรถและห้องตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ อาคารสมนึก สุขสิริวาร	-	07/2563	-	2.59	2/4			120	3 ก.พ. 64	3 มี.ย. 64		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนพาณิชย์ ก่อสร้าง	พิชญ 081-0362022	2564	
	4	77/2563 สว. 1	ทพ.บางละมุง	อาคารสร้างเสริมสุขภาพและโภชนาการ	7	8254	ช.142/ค.ค./62	32.99	0/11			550	8 ก.ค. 63	9 มี.ค. 65		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	กิจการร่วมค้า ทีเอ็ม ฐานันต์ประเสริฐ โศภน ทีเอ็มทีเอสเอ็นเอ็นท์ จำกัด	ดำรงเกียรติ 081-8890442	2563	
	5	2/2564 สว. 1	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	อาคารพัฒนาศึกษา เป็นอาคาร ค.ส.ล. 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน)	5	8057	ช.333/ท.บ./63	16.68	0/10			420	23 มี.ค. 64	17 พ.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.สบูดี BS การ์โบรา จำกัด	พิชญ 081-0362022	2564-2565	
	6	116/2564(ท) สว. 1	ทพ.มะเร็งชลบุรี	ทางเดินเชื่อมสองชั้น	2	6204	ช.117/ค.ค./62	6.40	2/3			200	17 พ.ค. 64	3 ธ.ค. 64		ล่าช้า/เร่งรัด	การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.ส.สุภาพนิย์ก่อสร้าง จำกัด	พิชญ 081-0362022	2564	
	7	133/2564(ท) สว. 1	ทพ.มะเร็งชลบุรี	พัฒนาผู้ป่วยในเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งโรยอัตรด้วย HIGH DOSE I-131	1	แบบเอกชน	-	13.77	2/6			270	17 ก.ค. 64	12 เม.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.นิวเทลิวิร์ ซิลิเค็ม จำกัด	พิชญ 081-0362022	2564-2565	
	8	24/2563 สว. 1	ทพ.หนองบัว	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10014	ช.242/ก.ค./61	37.24	6/9			475	21 พ.ค. 63	8 ก.ย. 64	5 ก.พ. 65	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บ.ยูนิคอนพลัส จำกัด	นพทศ 081-8890442	2563	
	9	43/2562 สว. 1	ทพ.บ้านโป่ง	อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง	5	10944	-	86.99	13/14			650	24 ก.ย. 62	1 พ.ย. 64		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.เม็ทวอลกรจิด จำกัด	นพทศ 081-8890442	2563	
	10	36/2563 สว. 1	ทพ.พนัสนิคม	อาคารอุบัติเหตุ	4	10007	ช.172/ท.บ./62	137.56	5/10			820	26 ส.ค. 63	14 พ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริบวิรัตน์	นพทศ 081-8890442	2563	
	ระยอง	11	03/2563 สว. 1	ทพ.ระยอง	ต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกเป็นศูนย์อำนวยการศาสตร์	5	8254	ช.142/ค.ค./62	44.445	6/16			550	6 ส.ค. 63	8 เม.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.7มาทรา จำกัด	ดำรงเกียรติ 081-8890442	2563-2565
		12	810/2563 สว. 1	ทพ.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา	4	9843	ช.181/ท.บ./62	88.45	5/10			540	3 ส.ค. 63	24 ก.พ. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.เม็ทวอลกรจิด จำกัด	ดำรงเกียรติ 081-8890442	2563-2565
13		1077/2564 สว. 1	ทพ.ปลวกแดง	อาคารวัด อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน	5	10198	ช.177/ท.บ./62	187.00	2/8			800	30 ก.ย. 64	8 ธ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บ.เม็ทวอลกรจิด จำกัด	ดำรงเกียรติ 081-8890442	2564-2566	
14		73/2564 สว. 1	ทพ. แกลง	อาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยหนัก	5	10178	ช.179/ท.บ./63	137.50	10/22			809	6 พ.ย. 63	24 ก.พ. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	กิจการร่วมค้า สฤตัง แอนด์ สิริวิทา	บุษยสิทธิ์+แมน 087-4869561	2563 + 2566	
15		622/2564 สว. 1	ทพ. แกลง	อาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง	2	10145	ช.180/ก.บ./63	37.35	3/8			415	21 พ.ย. 64	10 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บริษัท ไชยองค์ คำไม้ จำกัด	บุษยสิทธิ์+แมน 087-4869562	2564 -2565	
สมุทรปราการ	16	4/2562 สว. 1	ทพ.บางพลี	อาคารบริการและจอดรถ	9	9034	ช.179/บ.บ./61	179.99	13/20			1011	22 ก.พ. 62	20 มี.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บ.เม็ทวอลกรจิด จำกัด	ไกรสุรีย์ 089-0411649	2562	
	17	51/2563 สว. 1	ทพ.บางพลี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96ห้อง	7	10725	ช.464/ค.ค./59	63.40	4/15			580	9 ก.ย. 63	11 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บ.เม็ทวอลกรจิด จำกัด	ไกรสุรีย์ 089-0411649	2562	
	18	79/2563 สว. 1	สถานี่นราชประชานุเคราะห์	อาคารศูนย์สุขภาพดีนันทนาการ(Wellness Center) พร้อมที่จอดรถ	7	9043	ช.53/ก.บ./63	65.95	2/15			600	15 ส.ค. 63	6 มี.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บ.เอ็นคอนคอนสตรัคชั่น จำกัด	ไกรสุรีย์ +จักรภพ 089-0411649	2563	
	19	80/2563 สว. 1	คำนวณควบคุมโรคติดต่อทั่วไป	อาคารสำนักงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และสำนักงานควบคุมโรค	6	10947	ก.77/บ.บ./61	34.589	2/14			680	28 ก.ย. 63	25 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บ.กรีนไวคอนสตรัคชั่น จำกัด	ไกรสุรีย์ +จักรภพ 089-0411649	2563	
	20	10/2564	ทพ.บางจาก	ระบบนำวิถีขนาด 1500mm/วิน	6	แบบพร.บางจาก	0	12.780	1/6			340	29 มี.ค. 65	2 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา		จักรภพ 099-9341541	2565	
	21	41/2564 สว. 1	ทพ.บางจาก	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43	ช.176/ก.บ./63	128.85	0/16			800	8 มี.ย. 64	17 ส.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	หจก.คอนเทมโพรวี คอนสตรัคชั่น	ไกรสุรีย์ +จักรภพ 089-0411649	2564	

หมายเหตุ : ค่าเงินบาทตามรายชื่อ
สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา
สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างสนับสนุน
หมายเหตุ : เอกสารนี้ใช้ภายใน กองแผนงาน เท่านั้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
เขตสุขภาพที่ 6 (ต่อ)

จังหวัด	ลำดับ	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่าจ้าง/ค่าวัสดุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๐/๑๐๐	สิ้นสุดงานโครงการจริง	ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา					สถานะ	สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน / เบอร์โทร	งบประมาณ ปี พ.ศ.
											อยู่ในสัญญา			ต่อสัญญา						
											วัน	เริ่ม	สิ้นสุด	วัน	สิ้นสุด					
จันทบุรี	22	19/2564 ลว. 1	รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี	งานต่อเติมลิฟต์สำหรับอาคารหอพักนิสิตแพทย์ 5 ชั้น ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก	5	แบบเลขทณ	ช.170/ท.บ./62	5.46	0/1		240	14 ก.ย. 64	12 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บ.จุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด	นางน 063-3955625	2564	
	23	18/2564 ลว. 1	รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี	ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 12 ห้อง	-	ก.36/ค./63		6.48	0/3		120	14 ก.ย. 64	12 ม.ค. 65		ปรับ/ไม่เกี่ยวข้อง 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับเกิน ร้อยละ 10	บ.จุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด	นางน 063-3955625	2564	
	24	15/2564 ลว. 1	โรงพยาบาลพระปกเกล้า	ปรับปรุงห้องพักรักษาผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ	-	ก.36/ค./63		1.20	0/3		30	12 ก.ค. 64	11 ส.ค. 64		ปรับ/ไม่เกี่ยวข้อง 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	ทจก.เอส.คูล เอ็นจิเนียริ่ง	ส.อ.บุษยศักดิ์ 081-4949948	ขยายเงินกู้ยืม งบดำเนินงาน	
สระแก้ว	25	133/2562 ลว 4/ฉ.บ/62	รพ.สมเด็จพระพุทธราชตระนั้ว	อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 10 ชั้น	10		ช.220/ฉ.บ./61	295.63	5/32		1090	10 ก.ย. 62	3 ก.ย. 65		ล่าช้า/ไม่เกี่ยวข้อง	การประเมินราคาส่งเสริม อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	กิจการร่วมค้า เอสซีบี-เอสเอส-พีซีบี	สมภาษณ์ 095-2973927	2562	
	26	133/2562 ลว. 4/ฉ.บ/62	รพ.สมเด็จพระพุทธราชตระนั้ว	อาคารจอดรถ 8 ชั้น พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย	8			96.59	13/20		840	5 มี.ย. 62	1 ต.ค. 64	22 ต.ค. 64		ล่าช้า/ไม่เกี่ยวข้อง	การประเมินราคาส่งเสริม อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บริษัท เอส.พี.ที ซีวิล ทรัส จำกัด	สมภาษณ์ 095-2973927	2562
	27	132/2562 ลว. 30/ท.บ/62	รพ.สมเด็จพระพุทธราชตระนั้ว	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 8 ชั้น 96 ห้อง	8			104.39	18/20		720	31 พ.ค. 62	19 พ.ค. 64	30 ส.ค. 64		ล่าช้า/ไม่เกี่ยวข้อง	การประเมินราคาส่งเสริม อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บริษัท เอส.เค.พี.ที จำกัด	สมภาษณ์ 095-2973927	2562
	28	193/2564 ลว. 12 พ.ค. 64	รพ.เขาฉกรรจ์	อาคารอุบัติเหตุ สูง 2 ชั้น	2		ช.184/ก.บ./61	28.00	1/9		365	12 พ.ค. 64	1 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	กิจการร่วมค้า เอสเอสพี คอนสตรัคชั่น	สมภาษณ์ 095-2973927	2564	
	29	10/2564 ลว. 18 ก.พ. 64	รพ.จิตเวชสระแก้วรา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 52 ห้อง สูง 4 ชั้น	4		ช.101/ก.ค./63	19.53	3/10		420	9 ก.พ. 64	2 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บริษัท อี.พี.ไอ.เอส จำกัด	สมภาษณ์ 095-2973927	2564	
ปราจีนบุรี	30	251/2562 ลว. 22 ก.ค. 62	รพ.กบินทร์บุรี	อาคารอุบัติเหตุ ค.ส.ล. 4 ชั้น	4	10491	ช.206/ฉ.บ./61	80.64	13/15		800	23 ก.ค. 62	29 ก.ย. 64	4 ม.ค. 65	ล่าช้า/ไม่เกี่ยวข้อง	การประเมินราคาส่งเสริม อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.ส.สุพาณิชย์ก่อสร้าง จำกัด	ธรรมรัตน์ 085-0194955	2562	
	31	30/2564 ลว. 17 พ.ค.64	รพ.บ้านสร้าง	อาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง	2	10464		29.76	3/10		350	18 พ.ค. 64	12 พ.ค. 65		ล่าช้า/ไม่เกี่ยวข้อง	การประเมินราคาส่งเสริม อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	กิจการร่วมค้า เอสเอสพี. คอนสตรัคชั่น	ธรรมรัตน์ 085-0194955	2564	
	32	236/2564 ลว. 17 พ.ค.64	รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	อาคารพัสดุ และซ่อมบำรุง	5	9003		36.60	2/8		450	18 พ.ค. 64	10 ส.ค. 65		ล่าช้า/ไม่เกี่ยวข้อง	การประเมินราคาส่งเสริม อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.ชลบุรี บี.เอส.กาเลีย จำกัด	ธรรมรัตน์ 085-0194955	2564	
ตราด	33	125/2564	รพ.ตราด	ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศปรับปรุงหอพักผู้ป่วยสามัญ			ก.41/ฉ.บ./63	1.20	0/1		30	12 มี.ย. 64	26 ก.ค. 64		ปรับ/ไม่เกี่ยวข้อง 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10	บ.อารีย์ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์	ส.อ.บุษยศักดิ์ 081-4949948		

32

705.480 =62+130

14
0
12
4
2

ปกติ 1181.199
ล่าช้า 1128.155
ปรับ/ไม่เกี่ยวร้อยละ 10 127.66
ปรับเกินร้อยละ 10 3.79

หมายเหตุ :

ค่าจ้างควบคุมงาน
สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินราคาส่งเสริม อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินราคาส่งเสริม อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
สถานะ ปรับ/ไม่เกี่ยวข้อง 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
สถานะ ปรับเกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
สถานการณ์ หมายถึง การประเมินราคาส่งเสริมจากผู้ควบคุมงาน

หมายเหตุ : เอกสารนี้ใช้ภายใน กอ.งบ.แบบแผน เท่านั้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
เขตสุขภาพที่ 7

จังหวัด	ลำดับ	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร
ขอนแก่น	1	ขก.0032.1/206/2563	รพ.ขอนแก่น	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	ข.147/ท.ย/62	93.70	5/20	720	8 ก.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	อดุล 081-2614386
	-	-	ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค	อาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค	-		ข.232/กค/61	ยกเลิกสัญญาจ้าง							
	2	ขก 0032/27/2562	รพ.สมเด็จพระพุทธราชาชนวน	อาคารผู้ป่วยนอก	5	708/43	ข.258/ส.ค/55	152.49	15/16	815	8 ธ.ค. 64	8 ม.ค. 65	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10	อดุล 081-2614386
	3	91/2564(ท)	รพ.สัญญาธิราชขอนแก่น	อาคารศูนย์เตรียมความพร้อมกลับสู่สังคม	-	-	ข.342/ส.ค/63	18.90	3/10	400	12 เม.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	อดุล 081-2614386
	4	ขก.0032.2/45/2563	รพ.สิรินธรขอนแก่น	อาคารคลอด ผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก(ICU)	4	8832	ข.148/ท.ย/62	113.72	2/17	815	23 ธ.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	อดุล+พิเชษฐ 081-2614386
	5	e077/2564	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10943	ข.105/ส.ค/63	144.747	1/16	660	15 ม.ค. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	อดุล 081-2614386
	6	ขก0032.310/จ.2/2564	รพ.พล	อาคารผู้ป่วยนอก	3	8708/พิเศษ/43	-	74.830	-/15	750	26 ส.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	อดุล 081-2614386
	7	42/2563	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	อาคารพลตักบุคลากรขนาด 20 ยูนิต	6	8440	ข.122/ส.ค/62	24.416	10/12	611	3 ก.ค. 64	31 ม.ค. 65	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10	พิเชษฐ 087-4916224
	8	ขก.0032/26/2564	รพ.โนนศิลา	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง	-	11008	ข.241/ก.ย/63	25.4	2/8	340	4 เม.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	พิเชษฐ 087-4916224
มหาสารคาม	9	47/2564	รพ.มหาสารคาม	หอพักแพทย์	10	10095	ข.150/ท.ย/62	94.45	6/23	860	8 ก.พ. 66		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	ศรัณย์ 087-9196567
กาฬสินธุ์	10	12/2560	รพ.ร.ภูนิรายณ์	อาคารสนับสนุนบริการประกอบด้วยระบบซักฟอก ระบบงานครัว ระบบพัสดุและระบบหน่วยจ่ายกลาง	5	แบบเอกชน	-	64.80	5/15	1,560	6 ม.ค. 63	3 ม.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	สุรัตน์ 081-7171075
	11	12/2564	รพ.ดอนจาน	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง	-	11008	-	23.20	2/8	340	14 มี.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	สุรัตน์ 081-7171075
	12	กส.090/2564	รพ.กาฬสินธุ์	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10865	ข.238/ก.ย/63	29.00	-/18	680	6 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สุรัตน์ 081-7171075
ร้อยเอ็ด	13	รอ.0032/100/2564	รพ.สุวรรณภูมิ	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	-	68.50	3/10	450	13 ก.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	นกศักดิ์ 084-4791595
	14	รอ0032/99/2564	รพ.จตุรพักตรพิมาน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	-	54.60	3/10	450	13 ก.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	นกศักดิ์ 084-4791595
								รวมมูลค่างานทั้งหมด	982.75						

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

เขตสุขภาพที่ 9

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ลานบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	
ชัยภูมิ	1	12/2563	รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ	แพลตฟอร์มพยาบาล 40 ยูนิต	7	10535	50.88	2/15	570	1 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	อภิชาติ 084-5172691	
	2	9/2564	รพ.บ้านแท่น	อาคารผู้ป่วยนอก	2	10402	27.39	3/10	360	25 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	อภิชาติ 084-5172691	
	3	10/2564	รพ.จัตุรัส	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ		4	8708	64.45	2/15	650	11 ม.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ชนาเวช 087-5736889
นครราชสีมา	4	7/2560	รพ.เทพรัตนนครราชสีมา	อาคารแพลตฟอร์มแพทย์ 20 ยูนิต	6	8440,ช. 489/พ.ย/59	21.56	12/12	685	4 พ.ค. 61		-	อยู่ระหว่างการขึ้นศาล, ผู้รับจ้างส่งงานงวดสุดท้ายเมื่อ 15 ก.ย.63 คณะกรรมการพิจารณาไม่ตรวจรับงาน เนื่องจากงานไม่แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขตามบันทึกคณะกรรมการ แต่ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการแก้ไขงานก่อสร้างตั้งแต่ 15 ก.ย. 63 จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการเตรียมประชุมยกเลิกสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างต่อไป	ธนวงษ์ 087-5736889	
	5	7/2564	รพ.เทพรัตนนครราชสีมา	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	57.72	3/12	450	24 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ธนวงษ์ 087-5736889	
	6	5/2564	รพ.ปักธงชัย	อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง	7	10945	114.00	3/20	690	8 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ธนวงษ์ 087-5736889	
	7	7/2563	รพ. ด่านขุนทด	อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 5 ชั้น	5	10944	80.19	6/14	650	15 ธ.ค. 63		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ธนวงษ์ 087-5736889	
	8	25/2564	รพ.ปากช่องนานา	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10943	140.83	-/16	660	30 มี.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ธนวงษ์ 087-5736889	
สุรินทร์	9	24/2563	รพ.สุรินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	61.61	11/15	580	10 ม.ค. 65		ปกติ	ขยายระยะเวลาก่อสร้าง 165 วัน	สมชาย 081-4169492	
	10	17/2563	รพ.สุรินทร์	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	62.345	12/12	450	19 ส.ค. 64		ปกติ	แล้วเสร็จ	สมชาย 081-4169492	
	11	23/2564	รพ.สุรินทร์	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	3	10763	8.9999	8/8	360	25 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สมชาย 081-4169492	
	12	17/2564	รพ.ท่าตูม	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	9893 ,ช.271/ ก.ย/64	77.997	1/12	650	23 พ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สมชาย 081-4169492	
บุรีรัมย์	13	12/2563	รพ.บุรีรัมย์	อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	9	-	582.86	7/22	1,065	21 ก.พ. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	อติศร+กฤษฎา 089-9478439	
	14	19/2562	รพ.บุรีรัมย์	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	27.70	3/6	330	24 ก.ย. 64		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	อติศร+กฤษฎา 089-9478439	
	15	16/2564	รพ.นางรอง	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น	5	10943	149.00	0/16	660	14 ก.ค. 66		ปกติ		อติศร+กฤษฎา 089-9478439	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,505.98								

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เวิ้งรืด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

เขตสุขภาพที่ 10

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ล้านบาท	ดำเนินการ ก่อสร้างแล้ว เสร็จงวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	
มุกดาหาร	1	366/2564	รพ.นิคมคำสร้อย	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708/พิเศษ/43	71.45	1/15	550	10 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล+ทศพร 063-951-7947	
อุบลราชธานี	2	25/2564	รพ.พระศรีมหาโพธิ์	อาคารโรคผิวหนังและร้านค้า	2	10567	16.49	3/8	360	14 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล 084-9363132	
	3	32/2563	รพ.ตระการพิษผล	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	69.48	12/15	580	28 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล 084-9363132	
	4	39/2564	รพ.ม่วงสามสิบ	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	64.20	-1/10	450	1 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล 084-9363132	
	5	27/2565 (พ)	รพ.มะเร็งบึงอุบลราชธานี	อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน		11039	338.00	1/28	1095	23 พ.ย. 67		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล 084-9363132	
ศรีสะเกษ	6	240/2563	รพ.ศรีสะเกษ	อาคารโรงครัว-อาหาร	3	8957	43.96	4/9	450	10 พ.ย. 64		ปกติ	อยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญา ตาม 2.693	รัตนพล 084-9363132	
อำนาจเจริญ	7	130/2563	รพ.อำนาจเจริญ	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง	6	10135	52.80	8/14	550	20 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล+ทศพร 084-9363132	
ยโสธร	8	36/2563	รพ.ยโสธร	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง	6	10135	42.50	7/14	480	31 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล+ทศพร 084-9363132	
	9	ยส.0032/18/2564	รพ.เขื่อนคำแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	59.80	-/10	449	8 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ทศพร 084-9363133	
	10	ยส.0032/19/2564	รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา	อาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาคาร พัสตุ	5	10124	23.12	-/10	360	18 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ทศพร 084-9363133	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							781.79								

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
เขตสุขภาพที่ 11

จังหวัด	ลำดับ	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน แบบแผน/เบอร์โทร
ชุมพร	1	318/2563 ลว.22 ก.ค.63	รพ.ท่ามะแซ	อาคารผู้ป่วยหนักฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ	5	10003	ข.208/พ.ย/62	43.77	7/14	720	12 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	อนุกุล 088-1213971
	2	252/2564 ลว.9 มี.ค.64	รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	อาคารแพตทิกพยาบาล 40 คูณิต (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	7	10535	ข.122/มิ.ย/60,ข.27/มี.ค/62	52.97	1/14	500	22 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	อนุกุล 088-1213971
	3	302/2564 ลว.17 พ.ค.64	รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	4	10915	ข.123/ก.ย/63	46.53	-/11	480	9 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	อนุกุล 088-1213971
ระนอง	ไม่มีงาน														
สุราษฎร์ธานี	4	289/2559	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)	9	10804	-	524.11	17/34	1,366	27 ธ.ค. 62		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10/ผู้รับจ้างถูกปรับตั้งแต่ 27 ธ.ค. 62-ปัจจุบัน	สมศักดิ์ 093-5843234
	5	111/2563(พ) ลว.28 พ.ค.63	รพ.มะเร็่งสุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น	5	10943	ข.135/ต.ค/62	185.00	9/16	660	19 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สมศักดิ์ 093-5843234
	6	2/2563 ลว.30 ธ.ค. 63	รพ.สวนสราญรมย์	โรงอาหารและร้านค้า	2	10567	ข.25/ส.ค/63	14.96	3/8	410	25 ธ.ค. 64	13 ก.พ. 65	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ไปในตามงวดงาน	วิศวกรโยธา เขต11 0932935155
	7	613/2564 ลว.31 ส.ค. 64	รพ.ท่าโรงช้าง	อาคารผู้ป่วยนอก (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	4	8883	ข.167/พ.ค/56,ข.277/ก.ย/61	63.77	-/10	640	23 พ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สมศักดิ์ 093-5843234
นครศรีธรรมราช	8	112/2564 ลว.23 ธ.ค.63	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารสนับสนุนบริการ	8	เอกชน	ข.190/ก.ค./60, ข.ร.รพ.ม.น.ค./ก.ค./63	95.40	10/11	560	27 มิ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	นัฐกฤต 061-9368473
	9	671/2563 ลว.30 ก.ย. 63	รพ.ร่อนพิบูลย์	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	8708	ข.201/พ.ย/62	74.780	5/10	620	12 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	นัฐกฤต 061-9368473
	10	125/2564 ลว.18 ธ.ค.63	รพ.ทุ่งสง	อาคารพิทยบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดิน โถง)	4	8821	ข.355/ส.ค./55	24.981	5/10	365	18 ธ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ไปในตามงวดงาน	นัฐกฤต 061-9368473
	-	-	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4	10847	ข.123/มิ.ย/61 จำนวน8แผ่น	ยกเลิกสัญญาจ้าง							
กระบี่	11	420/2564 ลว.5 เม.ย.64	รพ.กระบี่	ปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุ	-	เอกชน	-	17.489	3/4	180	2 ต.ค. 64		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	ประกอบ 088-7687523
ภูเก็ต	12	38/2564 ลว.24 ม.ค.64	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรคหัวใจและชั้นใต้ดิน	10	11041	ข.200/พ.ย/62	583.20	5/36	1,095	22 ม.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	สุทัศน์ +นภาพงษ์ 087-4570157
	13	78/2564 ลว.31 มี.ค.64	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448	แบบแปลนอาคาร(ส่วนที่เหลือ)ข.296/ก.ค/59	250.30	10/43	963	19 พ.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	สุทัศน์ +นภาพงษ์ 087-4570157
	14	18/2564 ลว.23 มี.ค.63	รพ.ฉลอง	อาคารผู้ป่วยใน	7	10945	ข.207/พ.ย/62	141.73	10/20	690	13 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ประกอบ+สุทัศน์ 088-7687523
	15	5/2564 ลว.22 ก.พ. 64	รพ.สต.กะทู้	อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว	3	5462/2536	ข.215/ก.ย/63	9.35	6/8	360	17 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	สุทัศน์ 087-4570157
	16	43/2564 ลว.9 ก.ค. 64	รพ.ถลาง	อาคารพักเจ้าหน้าที่(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	4	10467	ข.002/พ.ย./63	20.68	1/10	420	2 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	สุทัศน์ 087-4570157
								รวมมูลค่างานทั้งหมด			2,149.02				

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10
สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

เขตสุขภาพที่ 12

จังหวัด	ลำดับ	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร
สตูล	1	143/2563 ลว.8 ก.ย. 63	รพ.ละงู	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944	ข.205/ท.ย/62	95.39	6/14	446	20 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	โชคชัย 061-9291615
สงขลา	2	160/2563	รพ.จะนะ	อาคารบริการ	8	แบบเอกชน	-	80.00	9/23	900	3 พ.ค. 65	18 ธ.ค. 65	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	โชคชัย 061-9291615
	3	641/2564	รพ.นาหม่อม	อาคารพักแพทย์ 32 หน่วย	5	10482	-	35.998	-/12	450	14 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	โชคชัย 061-9291615
	4	68/2564 ลว. 7 มี.ย.64	สง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 12	อาคารสำนักงานฝ่ายรังโรคและกยศสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง	2	8016	รายการประกอบแบบฯ เอกสารเลขที่ 1/2563	7.800	2/5	360	8 มี.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	โชคชัย 061-9291615
	5	8/2564 ลว. 29 มี.ค. 63	รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์	ส่วนประกอบแบบและระบบงานอาคารผู้ป่วยในนิติเวช และสารเสพติด (อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น)	-	-	ก.72/มี.ย/60,รพจ.สข. 202/ท.ย/63	15.550	-/8	210	28 ม.ค. 65	28 มี.ย. 65	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	โชคชัย 061-9291615
	6	8/2565 ลว. 23 ธ.ค. 64	รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์	อาคารพัสดุ 2 ชั้น	2	10109	ข.68/ก.ค./64	6.980	-/5	300	19 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	โชคชัย 061-9291615
	พัทลุง	7	202/2563 ลว.3 ก.ย.63	รพ.ควนขนุน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	-	63.49	7/10	450	27 พ.ย. 64		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10
ตรัง	8	103/2562 ลว.2 ก.ย 62	รพ.ตรัง	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805	ข.127/มี.ย/61	518.00	13/32	1,070	7 ส.ค. 65	26 ต.ค. 65	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	ประกอบ 088-7687523
	9	188/2563 ลว.31 มี.ค.62	รพ.ตรัง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ส่วนที่เหลือ)	7	10327	-	278.653	6/17	730	31 มี.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน ผู้รับจ้างวัสดุ,เครื่องจักรไม่สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้ และเปลี่ยนแปลงงานบ่อย ผู้ควบคุมงานส่งบันทึกให้กรรมการเร่งรัดงาน	ประกอบ 088-7687523
	10	218/2564 ลว. 23 มี.ค 64	รพ.ห้วยยอด	อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	4	เอกชน	-	38.341	-/7	505	10 ส.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	ประกอบ 088-7687523
	11	4/2565 ลว. 30 ธ.ค. 64	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอณูวิทยาทางการแพทย์	-	-	ก.136/ต.ค./63	2.559	-/3	85	29 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ประกอบ 088-7687523
	12	2865/2564 ลว. 10 ส.ค. 64	รพ.ห้วยยอด	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43	ข.19/มี.ค./2564	140.000	-/16	800	9 มี.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ประกอบ 088-7687523
ปัตตานี	13	805/2564 ลว18 ก.ค 64	รพ.โคกโพธิ์	อาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต	6	11096	ข.20/มี.ค/64	42.11	-/14	460	22 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ประยุทธ 081-5412404
ยะลา	14	1/15 ลว.30/สค/62	รพ.ยะลา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	ข.131/มี.ย/61 10 แผ่น	135.66	10/18	1,080	14 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ประยุทธ+สิทธิโชค 081-5412404
นราธิวาส	15	1654/2564 ลว. 16 ก.ย 64	รพ.นราธิวาสราชนครินทร์	อาคารโรงครัว โรงอาหาร	3	8957	ข.223/ก.ย/63	54.6096	-/9	675	23 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ประยุทธ + ชัยรินทร์ 081-5412405

รวมมูลค่างานทั้งหมด 1,515.14

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

เขตสุขภาพที่ 13 (หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง)

จังหวัด	ลำดับ	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ส่วนบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร
กทม.	1	68/2559 (พ)	สถาบันโรคผิวหนัง (พ)	อาคารสถาบันโรคผิวหนัง พร้อมรถถอน	22	10892	-	947.00	45/62	2,193	3 ต.ค. 62	23 เม.ย. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	ขยายเวลา เหตุมีคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้างชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จตามสัญญา	สุพร 081-8442981
	2	16/2563 ลว.13 ส.ค. 63	สถาบันโรคผิวหนัง	งานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารใหม่	-	-	-	3.857	-/1	330	11 มี.ค. 64	17 ม.ค. 65	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา, ขยายเวลาเดิม จาก 17 ต.ค. 64 เพิ่ม 100 วัน ,ขยายเวลาเดิม จาก 17 ต.ค. 64 เพิ่ม 100 วัน	สุพร 081-8442981
	3	6/2561	วพบ.กรุงเทพมหานคร	อาคารศูนย์การเรียนรู้	10	10755	-	265.00	22/22	900	11 เม.ย. 64	25 พ.ย. 64	ปกติ	งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ, อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายเวลาก่อสร้างครั้งที่ 2 จำนวน 81 วัน เหตุการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19	สุพร 081-8442981
	4	121/2564(พ)	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	พัฒนาศูนย์ศัลยกรรมทารกแรกเกิด	-	เอกชน	-	102.000	-/10	400	7 ก.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	ขยายเวลาจากการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า/มีคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้างชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร	สุพร 081-8442981
	5	98/2564(พ)	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า	-	เอกชน	-	13.590	-/1	366	14 มี.ค. 65		ปกติ	ขยายเวลาจากคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้างชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร	สุพร 081-8442981
	6	113/2562	รพ.พรรัตน์ราชชนนี (พ)	อาคารสถานอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศูนย์ประชุม และห้องรถ	8	9133	-	229.88	16/17	800	16 มี.ค. 64	28 ส.ค. 64	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10,ส่งมอบพื้นที่ล่าช้า/ทดค่าปรับ ขยายสัญญาเป็น 17 งวด	เสรี+ปริยภรณ์ 086-4450095
	7	60/2564 ลว.5 กพ.64	รพ.พรรัตน์ราชชนนี (พ)	ปรับปรุงอาคาร 4 ตึกผู้ป่วยใน สูดินรเวชกรรมและกุมารเวชกรรม	-	โรงพยาบาล	-	159.995	3/8	480	31 พ.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงาน ไม่แล้วเสร็จทันตามสัญญา	เสรี+ปริยภรณ์ 086-4450095
	8	82/2564 ลว. 27 มี.ย. 65	รพ.พรรัตน์ราชชนนี (พ)	ปรับปรุงพื้นที่ห้องโถงด้านหน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน พร้อมระบบระบายอากาศ	-	-	-	2.795	1/4	150	29 ธ.ค. 64		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	ปริยภรณ์ 097-0738668
	9	95/2564 ลว.19 ส.ค.64	รพ.พรรัตน์ราชชนนี	ปรับปรุงห้องแยกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารนวมราชจักรี	-	โรงพยาบาล	-	4.380	2/4	100	27 พ.ย. 64		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	ปริยภรณ์ 097-0738668
	10	17/2562	สถาบันราชานุกูล(จ)	อาคารส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูล(คลองจั่น)	-	-	-	5.15	4/6	360	19 มิ.ย. 63	19 ก.ค. 63	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10, ผู้รับจ้างยื่นยันจะทำงานต่อ, อยู่ในช่วงปรับ แต่ลดค่าปรับเพราะผู้รับจ้างไม่สิทธิตาม ว.693, คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งงานทั้งหมดสิ้นเดือน ธ.ค 64	โชยพันธ์ 089-5128333
	11	67/2564 ลว.7 มี.ย.64	กองรังโรค กรมควบคุมโรค	ปรับปรุงห้องชันรีบกยะระดับ 3	-	แบบหน่วยงาน	-	18.165	2/5	240	11 มิ.ย. 64	5 ก.พ. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงาน ไม่แล้วเสร็จทันตามสัญญา	นพพล 0805603069
	12	11/2563	สถาบันราชานุกูล	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	ข.109/ก.ค/62	63.49	13/14	500	26 ก.ย. 64	28 ธ.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	โชยพันธ์ 089-5128333
	13	22/2564	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 (ภายในสถาบันราชานุกูล)	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง	-	9555	-	9.599	4/8	360	28 ก.พ. 65		ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	โชยพันธ์ 089-5128333
	14	107/2564(ร)	รพ.ราชวิถี	ปรับปรุงพื้นที่ห้องตรวจคลื่นกานาชาติ ชั้น 1 ตึกอายุรกรรม	-	เอกชน	-	7.950	-/4	120	18 มี.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงาน ไม่แล้วเสร็จทันตามสัญญา	อุสกร+บรรณวิศิต 089-4770890
	15	26/2565(ร)	รพ.ราชวิถี	ปรับปรุงหอพักพยาบาล 6 ชั้น (เดิม)	-	เอกชน	-	36.200	-/5	225	2 ก.ค. 65		ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อุสกร+บรรณวิศิต 089-4770890
	16	565 (ร)ลว. 20 ม.ค	รพ.ราชวิถี 2 (รังสิต)	สะพานข้ามคลอง โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)	-	แบ่งก่อสร้างตามค่าของ งบประมาณราชวิถี 2 (รังสิต)	-	5.834	-/4	240	17 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อภาพ 099-7359484

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
เขตสุขภาพที่ 13 (หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง)

จังหวัด	ลำดับ	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่าจ้าง/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน/ออกแบบแผน/เบอร์โทร	
นนทบุรี	17	3/2564ถว.29 มี.ค.63	วิทยาลัยบรมราชชนนี จ.นนทบุรี	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	-	8821	ข.355/ส.ค./55,ข.309/ต.ค./63	27.752	2/10	420	3 ก.ค. 65		ปกติ	ความแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ประทีป 090-9286655	
	18	11/2564 ถว. 20 ก.ย.64	วิทยาลัยบรมราชชนนี จ.นนทบุรี	ปรับปรุงห้องประชุม อาคารเรียนและหอนอน	11	-	ก.46/เม.ย/60	7.500	-/3	120	18 ม.ค. 65		ปกติ	ความแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ประทีป 090-9286655	
	19	16/2564 ถว. 29 ก.ย.64	รพ.ศรีธัญญา	ซ่อมแซมทางลาด สำหรับผู้พิการ อาคารผู้พยาบาล	-	โรงพยาบาล	-	1.292	-/3	120	27 ม.ค. 65		ปกติ	ความแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ประทีป 090-9286655	
	20	5/2564 ถว.1มิ.ย.64	สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อาคารจอดรถ 600 คัน	-	10177	ข.334/พ.ย/63	109.980	-/15	600	22 ม.ค. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	ความแล้วเสร็จล่าช้าเกินตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	วริษฐ์ +มังกร 085-1122422	
	21	17/2564 ถว.26 มี.ค.64	กรมควบคุมโรค	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันต่ำภายในอาคารกรมควบคุมโรค	-	การไฟฟ้านครหลวง	-	8.235	2/2	210	27 ต.ค. 64		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	ภาวิศ 090-9094609	
	22	81/2564 ถว.16 ส.ค.64	กรมควบคุมโรค	ปรับปรุงสำนักงานศูนย์สารสนเทศ หรืออุปกรณ์สำนักงาน อาคาร 2 ชั้น 4	-	กรมควบคุมโรค	-	2.390	3/3	120	20 ธ.ค. 64		ปกติ	ความแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ภาวิศ 090-9094609	
	23	สปท.4/2564 ถว.20 ก.ย. 64	กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	ปรับปรุงห้อง กลุ่มงานสนับสนุนการขึ้นทะเบียนและผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาคาร 3 ชั้น 3	-	กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	-	0.480	1/3	90	25 ธ.ค. 64		ปกติ	ความแล้วเสร็จทันตามสัญญา	วชิราพร 093-3145999	
	24	44/2562 ถว.2พ.ย.62	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	10	-	-	219.789	20/22	900	21 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	วริษฐ์+จิราพร 085-1122422	
	25	57/2563	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	อาคารจอดรถสำนักงานฯ	อาคารจอดรถสำนักงานฯ	6	เอกชน	-	96.700	12/14	730	13 เม.ย. 65		ปกติ	ความแล้วเสร็จทันตามสัญญา	วริษฐ์ +มังกร 085-1122422
	26	78/2563 ถว.14 ก.ย.63	สถาบันบำราศนราดูร	อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	ข.134/ต.ค./62	61.000	8/16	500	27 ม.ค. 65	6 เม.ย. 65	ล่าช้า	ความแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ชจรศักดิ์ 089-6966597
	27	49/2564 ถว.14 พ.ค. 64	สถาบันบำราศนราดูร (อาคาร 8 ชั้น 4)	ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 และพื้นที่ห้องปฏิบัติการโดยรอบที่เกี่ยวข้อง (Biosafety Level 3 laboratories)	-	เอกชน	-	24.400	1/5	270	12 ก.พ. 65	7 พ.ค. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	ต่อสัญญาตั้งวันที่ 7 พ.ค. 2565	กิลิติก 081-4062476	
	28	7/2564 ถว.24 ส.ค. 64	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	อาคารปฏิบัติการและจอดรถ	11029	-	-	249.800	-/22	1080	30 ส.ค. 67		ปกติ	ความแล้วเสร็จทันตามสัญญา	กิลิติก 081-4062476	
	29	330/2564	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	อาคารห้องปฏิบัติการและทดลอง (AMS)	11077	-	ข.260/ก.ย/63	743.000	-/27	1093	30 ส.ค. 67		ปกติ	ความแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อริชชา+ปรนณ วิศิษฐ์กุล 084-5172691	
	30	14/2565 ถว.10 พ.ย. 64	กรมควบคุมโรค	อาคารศูนย์สาธิตบริการและอาคารจอดรถ	9	เอกชน	-	480.000	-/21	900	6 พ.ค. 67		ปกติ	ความแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ประทีป+มังกร+ชจรศักดิ์ 0909286655	
	31	สช.อ ถว. 4 ม.ค. 65	สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	จ้างซ่อมแซมที่ระเบียง กั้นลาด ณอาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	-	-	ก.161/ธ.ค./63	1.431	-/1	80	25 มี.ค. 65		ปกติ	ความแล้วเสร็จทันตามสัญญา	วชิราพร 093-3145999	
	32	10/2565	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	ซ่อมแซมคาน้ำฟ้า อาคาร 1 และอาคาร 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	-	-	ก.121/ก.ย./64	0.448	1/2	60	25 ก.พ. 65		ปกติ	ความแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สิบลูก 0809684928	
	33	11/2565	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	ปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถใต้อาคาร 3 ชั้น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	-	-	-	0.460	-/1	60	25 ก.พ. 65		ปกติ	ความแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สิบลูก 0809684928	
	34	14/2565	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	ปรับปรุงซ่อมแซมทาสี บริเวณภายนอกอาคาร	-	-	ก.117/ก.ย.64	0.499	-/3	150	28 พ.ค. 65		ปกติ	ความแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สิบลูก 0809684928	
	35	15/2565	โรงพยาบาลศรีธัญญา	อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช (บ้านสุ่มิม)	2	อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช (บ้านสุ่มิม)	-	18.755	-/8	520	21 มิ.ย. 66		ปกติ	ความแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ประทีป 090-9286655	
	36	94/2565 (พ) ถว 31 มี.ค.2565	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	จ้างปรับปรุงอาคารสรงน้ำ	-	-	ก.109/ส.ค./64	1.688	-/2	120	1 พ.ค. 66		ปกติ	ความแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อรมาพร 095-6973918	
	37	45/2565 ถว. 24 ธ.ค. 2564	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	ทางลาดและปรับปรุงพื้นที่จอดรถสำหรับคนพิการ	-	-	-	0.150	-/1	60	25 ก.พ. 66		ปกติ	ความแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สิบลูก 0809684928	
	ปทุมธานี	38	112/2564	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	อาคารศูนย์วิจัยเภสัชกรรม	2	แบบสถาบันโรคผิวหนัง	-	18.000	-/8	360	28 เม.ย. 65		ปกติ	ความแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุพร 081-8442981
	รวมมูลค่างานทั้งหมด								3,948.64							

หมายเหตุ : ค่าอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ความสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ความสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ความสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน