

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 1

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
1	16	998.74	12	856.11	1	23.19	0	0.00	2	65.49	1	53.95	
ร้อยละ		100		75.00		6.25		0.00		12.50		6.25	

สรุป จำนวนงานทั้งหมดมี 16 งาน งบประมาณจำนวน 998.74 ล้านบาท
 จำนวนงานดำเนินการปกติ มี 12 งาน งบประมาณจำนวน 416.74 ล้านบาท
 จำนวนงานดำเนินการล่าช้า มี 1 งาน งบประมาณจำนวน 23.19 ล้านบาท
 จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด ไม่มี
 จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 มี 2 งาน งบประมาณจำนวน 65.49 ล้านบาท
 จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 มี 1 งาน งบประมาณจำนวน 53.95 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 1
ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา- สิ้นสุดสัญญา	สัญญา จ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
แพร่	1	2563-2565	26/2563 ลว.29 พ.ค. 63	รพ.แพร่	อาคาร สนับสนุน บริการ	5	10153, ข.156/พ.ย./62	64.44	7/10	750	30 พ.ค. 63	18 มิ.ย. 65	29 ก.ค. 65	ปกติ	คาดว่าแล้ว เสร็จตาม สัญญา	บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088 282 1570 , นายภาณุวัฒน์ กันตหงษ์ 091 853 0509	
เชียงราย	2	2563-2565	6/2563 ลว.24 ส.ค. 63	รพ.แม่สาย	อาคารผู้ป่วยใน	7	10945, ข.167/พ.ย./62	162.98	16/20	780	25 ส.ค. 63	15 ก.ค. 65	29 ส.ค. 65	ปกติ	คาดว่าแล้ว เสร็จตาม สัญญา	บริษัท เวียง พานทวีภัณฑ์ จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายวิกร ไตรวาทษ์ 063-140-7520
ลำปาง	3	2563-2566	242/2563 ลว.31 ส.ค. 63	สำนักงานสา ธารณสุขจังหวัด ลำปาง	อาคาร สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดลำปาง	5	9118	44.40	9/12	500	1 ก.ค. 63	21 ม.ค. 65	31 ม.ค. 65	ปรับ / ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	กิจการร่วมค้า เพาเวอร์ โปร	-	นายนิติพงษ์ กัลหะ 099-525-6448
	4	2563-2567	241/2563 ลว.1 ก.ค. 63	รพวังเหนือ	อาคารผู้ป่วย นอก-อุบัติเหตุ	3	10946	53.95	6/10	450	1 ก.ค. 63	24 ก.ค. 64		ปรับ/ มากกว่า ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	บริษัท เวียง พานทวีภัณฑ์ จำกัด	-	นายนิติพงษ์ กัลหะ 099-525-6448
เชียงราย	5	2563-2568	18/2563 ลว.25 ก.ย. 63	รพ.แม่สะเรียง	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944	95.85	7/14	750	26 ก.ย. 63	16 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าแล้ว เสร็จตาม สัญญา	บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด		นายวีธี ทวล อารมณ์ 081-951-6387

ปีงบประมาณ 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
แพร่	1	2564 - 2565	24/2564 ลว.25 ก.พ. 64	รพ.สูงเม่น	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง พร้อมลิฟท์	2	7919+ข.162/ มี.ย./61 + อ.ช. 157/พ.ย./62	21.09	3/8	360	26 ก.พ. 64	20 ก.พ. 65		ปรับ / ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	ห้างหุ้นส่วน จำกัด เวียงชัย คอนกรีต	นายสุรศักดิ์ สวรรค์दानนธ์ 088 282 1570 , นายภาณุวัฒน์ กันทะหงษ์ 091 853 0509	-
เชียงราย	2	2564-2566	174/2564 ลว.25 มี.ค. 64	รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์	อาคารรังสีรักษา	6	10749	123.00	6/16	760	26 มี.ค. 64	14 เม.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ชูโลโก้ เอนจิเนียริ่ง จำกัด	-	นายวิกร ไตรราชพงษ์ 063-140-7521
ลำปาง	3	2564-2565	270/2564 ลว. 20 เม.ย. 64	รพ.จาว	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	3	10946	54.88	4/10	450	21 เม.ย. 64	15 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ดี เอนจิเนียริ่ง จำกัด	-	นายนิติพงษ์ กัลหะ 099-525-6449
เชียงใหม่	4	2564-2566	51/2564 ลว. 30 มี.ค. 64	รพ.ฮอด	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	9893	80.09	3/12	645	31 มี.ค. 64	4 ม.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เอ็น.เอส.ซี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	-	นายวิโรจน์ สิงห์จันทร์ 063-140-7521, ว่าที่ร้อยตรีภานุวิศยาดี 086-116-2858
	5	2564-2566	43/2564 ลว. 2 พ.ค. 64	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1	อาคารอำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1	4	เอกชน	59.00	4/12	650	3 พ.ค. 64.	11 ก.พ. 66.		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วน จำกัด นครเชียงรายทวีศักดิ์ คอนกรีต	-	นายวิฑูรย์ หล่ออารมณ 081-951-6388 นายเกียรติกร ปากเมย 091-831-9673
น่าน	6	2564-2565	2/2564 ลว. 31 พ.ค. 64	รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095	23.19	3/9	400	1 มี.ย. 64	5 ก.ค. 65		ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วน จำกัด น่าน	-	นายวิฑูรย์ หล่ออารมณ 081-951-6389
	7	2564-2565	1/2564 ลว. 7 พ.ย. 64	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน	อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์	2	9636/1	9.99	4/7	360	8 พ.ย. 64	2 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วน จำกัด รุ่งน	-	นายวิฑูรย์ หล่ออารมณ 081-951-6389
ลำพูน	8	2564-2565	81/2564 ลว.30 พ.ค. 64	โรงพยาบาลลำพูน(สาขาเวียงยอง)	อาคารเภสัชพันธุกรรม อำนวยการ	3	10367	25.40	3/10	450	1 มี.ย. 64	24 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เคเกรท จี	-	นายวิฑูรย์ หล่ออารมณ 081-951-6388
	9	2564-2566	82/2564 ลว. 1 ก.ค. 64	โรงพยาบาลลำพูน	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	65.00	5/12	450	2 ก.ค. 64	7 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วน เอสเอ็ม ซี อินเตอร์เทค คอนสตรัคชั่น	-	นายวิฑูรย์ หล่ออารมณ 081-951-6389

ปีงบประมาณ 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/ เบริโทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
แพร่	1	2564-2567	1/2565 ลว.15 ต.ค. 64	วิทยาลัยพยาบาลบรมชชนนี	อาคารเรียนและหอนอน	11	9039+9039/พิเศษ +ช.299/ต.ค./63	114.60	0/22	1070	16 ต.ค. 64	20 ก.ย. 67		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท พีซีพี จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088 282 1570 , นายภาณุวัฒน์ กันทอง 091 853 0509	-
เชียงใหม่	2	2564-2565	39/2565 ลว. 20 ธ.ค. 64	โรงพยาบาลอัญญารักษ เชียงใหม่	รื้อ คอนกรีตบล็อก	1	3882/2526	0.88	1/2	120	21 ธ.ค. 64	19 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เค สกาย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	-
รวม	16							998.74										

ปกติ	856.11
ล่าช้า	23.19
ล่าช้า/เร่งรัด	0.00
ปรับไม่เกินร้อยละ 10	65.49
ปรับเกินร้อยละ 10	53.95

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เขตสุขภาพที่ 2

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
1	14	1,219.50	6	880.27	0	0.00	1	19.52	7	319.71	0	0.00	
ร้อยละ	100		42.86		0.00		7.14		50.00		0.00		

สรุป จำนวนงานทั้งหมดมี 14 งาน งบประมาณจำนวน 1,219.50 ล้านบาท
 จำนวนงานดำเนินการปกติ มี 6 งาน งบประมาณจำนวน 880.27 ล้านบาท
 จำนวนงานดำเนินการล่าช้า -
 จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด มี 1 งาน งบประมาณจำนวน 19.52 ล้านบาท
 จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 มี 7 งาน งบประมาณจำนวน 319.71 ล้านบาท
 จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เขตสุขภาพที่ 2
ปีงบประมาณ 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสาร เลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/วงจางานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สุโขทัย	1	2562-2564	123/2562 ถว.12 มี.ย. 62	รพ.ศรีสังวร สุโขทัย	อาคาร บำบัดรักษา	6	10554,ข.149/ก.ย./63	231.40	24/25	920	13 มี.ย. 62	8 ธ.ค. 64		ปรับ/ไม่ เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.วี สดาลัย จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-2821570	

ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสาร เลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/วงจางานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุดรธานี	1	2563-2566	133/2564 ถว.19 ต.ค. 63	รพ.อุดรธานี	อาคาร วินิจฉัย และรักษา	8	10805,ข.161/ท.ย./ 61	455.82	3/32	1,070	20 ต.ค. 63	24 ต.ค. 66		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ไพศาลกิจวิเศษ จำกัด	นายอนุชัย คุ้มใจ 081-2843306	

ปีงบประมาณ 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสาร เลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/วงจางานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ตาก	1	2564 - 2564	74/2564 ถว.27 ธ.ค. 63	รพ.ท่าสองยาง	อาคารคลังยา และเวชภัณฑ์	6	9713,ข.89/ก.ค./63	13.87	0/5	319	3 ม.ค.64	18 พ.ย.64		ปรับ/ไม่ เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	พจก. ตากชาวละออ	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	
	2	2564 - 2565	118/2564 ถว.27 ม.ค. 65	รพ.ท่าสองยาง	อาคารโรงครัว- โรงอาหาร	2	9539,ข.145/ก.ย./63	9.75	2/6	360	28 ม.ค.64	22 ม.ค.65		ปรับ/ไม่ เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	พจก. ตากชาวละออ	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	
	3	2564 - 2565	116/2564 ถว.27 ม.ค. 64	รพ.ทพพระ	อาคารทันต กรรมและ แพทย์แผนไทย	2	10591	8.91	4/8	360	2 ก.พ.64	27 ม.ค.65		ปรับ/ไม่ เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	พจก. ตากชาวละออ	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	
	4	2564 - 2565	122/2564 ถว.29 ม.ค. 64	รพ.แม่ระมาด	อาคารพัก พยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)	3	9555,ข.157/ก.ย./63	10.20	4/8	360	29 ม.ค.64	23 ม.ค.65		ปรับ/ไม่ เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	พจก.เกียรติพัฒนารุ่ง	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	
	5	2564 - 2564	145/2564 ถว.17 มี.ค. 64	รพ.แม่สอด	ระบบบำบัด น้ำเสีย		แบบเอกชน	18.39	2/5	250	18 มี.ค.64	22 พ.ย.64	21 ม.ค.65	ปรับ/ไม่ เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.แซนเทค เซ็นเตอร์ จำกัด	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ตาก	6	2564 - 2565	208/2564 ลว.28 มี.ย. 64	รพ.แม่สอด	อาคารพยาธิและนิติเวช	3	แบบเลขท	19.52	2/15	360	29 มี.ย.64	23 มี.ย.65		ล่าช้า/เร่งรัด	การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	ทจก. ตากชาวละออ	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	
เพชรบูรณ์	7	2564 - 2566	2/2564 ลว.4 ธ.ค. 63	รพ.เพชรบูรณ์	อาคารบำบัดรักษา	8	10805,ช.160/ท.ย./62	224.90	7/25	910	5 ธ.ค.63	2 มี.ย.66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.วี สตาปัลย์ จำกัด	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-4450095	
	8	2564 - 2566	13/2564 ลว.15 ก.ค. 64	รพ.หล่มสัก	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	4	8815,ช.149/ก.ย./63	119.25	1/14	720	16 ก.ค.64	5 ก.ค.66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.วี สตาปัลย์ จำกัด	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-4450095	
อุดรธานี	9	2564 - 2565	779/2564 ลว.2 ก.ย. 64	รพ.พิชัย	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946,ช.150/ก.ย./63	61.80	0/10	450	2 ก.ย.64	25 พ.ย.65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ทจก.ลำปาง ภัทรคอนสตรัคชั่น	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	
สุโขทัย	10	2564 - 2565	134/2564 ลว.13 มี.ค. 64	รพ.สวรรคโลก	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครั้ว)	3	9555,ช.152/ก.ย./63	8.75	3/8	360	14 มี.ค.64	18 มี.ค.65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เอกพันผู้พงษ์ก่อสร้าง	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ธรรานนท์ 088-2821570	
	11	2564 - 2565	148/2564 ลว.8 เม.ย. 64	รพ.บ้านด่านลานหอย	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครั้ว)	3	9555,ช.155/ก.ย./63	9.75	3/8	360	9 เม.ย.64	3 เม.ย.65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.อิสนันท์ จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ธรรานนท์ 088-2821570	
พิษณุโลก	12	2564 - 2565	419/2564 ลว.2 พ.ย. 63	รพ.เนินมะปราง	อาคารอุบัติเหตุ-อำนวยการ	3	10512,ช.148/ก.ย./63	27.19	7/10	365	30 ม.ค.64	29 ม.ค.65		ปรับ/ไม่เก็บร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่เสร็จจนกว่านของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10	ทจก.พิษณุโลก เออร์ฟานิชย์	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	

ปีงบประมาณ 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสาร เลขที่	ค่าจ้าง (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
เพชรบูรณ์	1	2565		รพ.หนองไผ่	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ ชั้น 3	3	8708/พิเศษ/43											
สุโขทัย	2	2565		รพ.ศรีสัชชนาลัย	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ ชั้น 3	3	8708/พิเศษ/43											
รวม	14							1,219.50										

ปกติ 880.27
 ค่าเช่า 0.00
 ค่าช่าง/ช่างจัด 19.52
 ปรับไม่เกินร้อยละ 10 319.71
 ปรับเกินร้อยละ 10 0.00

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
 สถานะ ค่าเช่า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
 สถานะ ค่าช่าง/ช่างจัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
 สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
 สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
 สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 3

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
3	16	1,927.77	1	44.84	3	166.79	8	1113.88	2	51.50	2	550.76	
ร้อยละ	100		6.25		18.75		50.00		12.50		12.50		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	16	งาน	งบประมาณ	1,927.77	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	44.84	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	166.79	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	1113.88	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	51.50	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	550.76	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีวันที่ 25 มีนาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบริโทร
									จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครสวรรค์	1	2561 - 2564	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารรังสี และผ่าตัด 6 ชั้น	6	เอกชน	481.46	18 / 19	975	20 มี.ย. 61	18 ก.พ. 64	30-ก.ค.-64	ปรับเกินร้อยละ 10 มาตรการค่าปรับเป็น ร้อยละ 0%	ปรับเกินร้อยละ 10	บริษัท ซีวิล พี. จำกัด	จ.อ.โสมณ เขียมสอน 063 6299516	ไชยวัฒน์ ศิริภค 089 6409266

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบริโทร
									จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
-				-		-	-	-	-	-				-			

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบริโทร
									จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กำแพงเพชร	1	2563 - 2566	รพ.กำแพงเพชร	อาคารบริการและจอดรถ	10	9034.9034/52 +ข.258/ ธ.ค./62	163.50	1 / 22	1000	1 ต.ค. 63	27 มี.ย. 66	31-ต.ค.-66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.กำแพงเพชร ไฟโรจปรก่อสร้าง	ภานุพันธ์ นิมสรลดี 081 9733918	
พิจิตร	2	2563 - 2565	รพ.พิจิตร	อาคารพักแพทย์ 32 ยูนิต	5	10482 +ข.14/ม.ค./63	34.50	5 / 12	470		4 ม.ค. 65		ปรับไม่เกินร้อยละ 10	ปรับไม่เกินร้อยละ 10	กิจการร่วมค้า พาวเวอร์โปร	จ.อ.โสมณ เขียมสอน 063 6299516	
นครสวรรค์	3	2563 - 2565	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10953	349.40	13 / 18	650		15 พ.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	ล่าช้า/เร่งรัด	บริษัท วี.สถาปัตย์	จ.อ.โสมณ เขียมสอน 063 6299516	ไชยวัฒน์ ศิริภค 089 6409266
นครสวรรค์	4	2563 - 2565	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารผู้ป่วยพิเศษ 6 ชั้น พร้อม ทางเดินเชื่อม 5 ชั้น	6	เอกชน	190.00	7 / 18	720	5 ก.ค. 63	25 ก.ย. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัทเจริญภัณฑ์พาณิชย์ (1984) จำกัด	จ.อ.โสมณ เขียมสอน 063 6299516	ไชยวัฒน์ ศิริภค 089 6409266
อุทัยธานี	5	2563 - 2565	รพ.อุทัยธานี	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838 +ข.493/ธ.ค./59	309.00	17 / 21	570	10 ส.ค. 63	3 มี.ค. 65	17 เม.ย. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัทเจริญภัณฑ์ พาณิชย์(1984)จำกัด	พ่ายพ คงทิม 081 4746110	
อุทัยธานี	6	2563 - 2565	รพ.อุทัยธานี	อาคารจอดรถ	4	11050	69.30	8 / 12	530	23 พ.ย. 62	5 พ.ค. 64	28 ธ.ค. 64	ปรับเกินร้อยละ 10	ปรับไม่เกินร้อยละ 10	บริษัทเจริญภัณฑ์พาณิชย์ (1984)จำกัด	พ่ายพ คงทิม 081 4746110	

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
									จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กำแพงเพชร	1	2564-2566	รพ.คลองขลุง	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ	4	9893 +ข.280/ร.ค./62	84.00	- / 12	645	27 ส.ค. 64	3 มิ.ย. 66	15 ต.ค. 66	ล่าช้า	ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.กานแพงเพชโรโรจน์ ก่อสร้าง	ภาณุพันธ์ นิมสวัสดิ์ 081 9733918	
พิจิตร	2	2564 - 2565	รพ.พิจิตร	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153 +ข.139/ต.ค.62	63.54	2 / 12	450		10 ก.ย. 65		ล่าช้า	ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า วิศุทธิ์โฮ คอนสตรัคชั่น	จ.อ.โยกน เทียมสอน 063 6299516	
นครสวรรค์	3	2564 - 2565	รพ.บรรพตพิสัย	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน		8728 + ข.49/พ.ค./63	27.80	4 / 9	425	17 เม.ย. 64	10 มิ.ย. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. บ้านสงพานิชย์ ก่อสร้าง	ไชยวัฒน์ ศิริภค 089 6409266	
นครสวรรค์	4	2564 - 2565	รพ.หนองบัว	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	2	7919 +ข.312/ต.ค./63	19.25	4 / 8	360	9 ก.พ. 64	3 ก.พ. 65		ล่าช้า	ล่าช้า	หจก.บ้านสงพานิชย์ก่อสร้าง	ไชยวัฒน์ ศิริภค 089 6409266	
นครสวรรค์	5	2564 - 2565	ศูนย์อนามัยที่ 3	อาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2	10730	22.89	3 / 9	360	19 มี.ค. 64	13-มี.ค.-65	9 พ.ค. 65	ล่าช้า / เร่งรัด	ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สมุทรนา จำกัด	ไชยวัฒน์ ศิริภค 089 6409266	
นครสวรรค์	6	2564 - 2565	สนง.ควบคุมโรคที่ 3	อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค		10951 +ข.236/พ.ย./63	27.80	4 / 9	400	24 พ.ค. 64	28 มิ.ย. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า เอส เอส ที คอนสตรัคชั่น	ไชยวัฒน์ ศิริภค 089 6409266	
นครสวรรค์	7	2564 - 2565	รพ.ตาคลี	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095 + ข.187/ก.ย.63	23.49	- / 9	400	4 ส.ค. 64	7 ก.ย. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.บ้านสงพานิชย์ก่อสร้าง	ไชยวัฒน์ ศิริภค 089 6409266	
ชัยนาท	8	2564	รพ.หันคา	อาคารพระมงกุฎกึ่งโกล	1	เอกชน	17.00	4 / 7	210			29 ส.ค. 64	ปรับไม่เกินร้อยละ 10	ปรับไม่เกินร้อยละ 10		จ.อ.โยกน เทียมสอน 063 6299516	

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
									จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุทัยธานี	1		รพ.บ้านไร่	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	3	9025 +ข.120/ส.ค./64	44.84	- / 10	365	10 ก.พ. 65	9 ก.พ. 66		ปกติ	ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. เอเซียคอนกรีต ก่อสร้าง	พชาติ คงทิม 081 4746110	
รวม	16						1,927.77										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าความก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าความก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าความก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 4

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
4	21	1,937.49	7	348.80	3	393.29	6	504.42	3	661.08	2	29.90	
ร้อยละ	100		33.33		14.29		28.57		14.29		9.52		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	21	งาน	งบประมาณ	1,937.49	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	348.80	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	393.29	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	504.42	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	661.08	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	29.90	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
									จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ปทุมธานี	1	2561 - 2564	รพ.ปทุมธานี	อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น	18	10706	623.00	36 / 36 (แล้วเสร็จ)	1080	6 ส.ค. 61	20 ก.ค. 64		ปรับเกินร้อยละ 10 มาตรการค่าปรับเป็น ร้อยละ 0%	รอแก้ไขแบบท้ายสัญญา	บ.โพลศาสตร์ อีเอ็ม จก.	ภิธานต์ ศิริ 089 9517951	

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
									จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อยุธยา	1	2562 - 2563	รพ.วังน้อย	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ		9893,ช.259/ค.ค/60	87.30	12 / 12	650		21 ส.ค. 63	7-มิ.ย.-64	แล้วเสร็จ	ปรับไม่เกินร้อยละ 10	บ. เค ที ไว ดีวอเปมบท์	สุชาติ จุฑิรี 081 9804914	

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
									จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2563 - 2564	รพ.ปากเกร็ด 2	อาคารหอผู้ป่วย 30 เตียง ซักฟอก จ่ายกลาง	5	10400+ก.146/ก.ย/53 1 เล่ม , ช.406/ค.ค/56 62 แผ่น , ช.262/ธ.ค/63 3 แผ่น	24.20	2 / 8	480	31 ก.ค. 63	24 พ.ค. 64	31-ม.ค.-65	ปรับเกินร้อยละ 10	ปรับเกินร้อยละ 10	หจก. จ อุกิจ	ภิธานต์ ศิริ 089 9517951	
ปทุมธานี	2	2563 - 2566	รพ.คลองหลวง	อาคารผู้ป่วยนอก - ใน 10 ชั้น	10	10097 + ช.259/ธ.ค./62	268.89	11 / 32	1095	17 ก.ค. 63	11 ก.ค. 66		ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท พุทธะตะจะ จำกัด	อำพร ทิมเจริญ 099 7359484	อนุพงศ์ สิงขร สง.ปทุมธานี

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
									จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา						
นนทบุรี	1	2564 - 2566	รพ.พระนั่งเกล้า	อาคารเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ และพักผู้ป่วย	9	เอกชน	377.00	3 / 28	900	5 ต.ค. 63	23 มี.ค. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท พหุระเดชะ จำกัด	ภิราชนัดต์ ศิริ 089 9517951	นवल นพคุณ 080 5603069	
นนทบุรี	2	2564 - 2565	รพ.พระนั่งเกล้า 2 (วัดลานนาบุญ)	ปรับปรุงอาคาร รพ.พระนั่งเกล้า 2 (วัดลานนาบุญ)	-	แบบโรงพยาบาล	5.70	3 / 4	240		2 ต.ค. 63	17-ม.ค.-64	ปรับเกินร้อยละ 10	ปรับเกินร้อยละ 10	บ.คุณพันทิพย์ จก.	ปวีณากรณ์ 097 0738668		
ปทุมธานี	3	2564 - 2565	รพ.ธัญบุรี	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	4	10482	41.80	2 / 12	450	30 มี.ค. 64	25 มี.ย. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ. เพ็คโคคอน จก.	อำพร ทิมเจริญ 099 7359484		
ปทุมธานี	4	2564 - 2565	รพ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ธัญบุรี	ปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤต รพ.มหา วิทยาลัยราชภัฏ ธัญบุรี	-	เอกชน	25.00	4 / 4	180	24 ก.ย. 64	22 มี.ค. 65		แล้วเสร็จ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ. นิมิตฟอรัม จก.	อำพร ทิมเจริญ 099 7359484		
ปทุมธานี	5	2564 - 2565	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	อาคารสำนักงาน พร้อมโรงจอดรถ 8 คัน และถนน. คสล.	2	10109 + ข.82/พ.ค./62	8.88	6 / 6	383	9 มี.ค. 64	1 ก.พ. 65	26-มี.ค.-65	ปกติ (แล้วเสร็จตาม สัญญา ครอบคลุมงาน 16 มี.ค. 65)	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	หจก. พิษณุโลก เอ็นจิ เนียริง	ภิราชนัดต์ ศิริ 089 9517951		
ปทุมธานี	6	2564 - 2565	รพ.ลาดหลุมแก้ว	อาคารซักฟอก จ่ายกลาง	2	9540 + ข.207/ก.ย./63	9.66	2 / 6	416	4 มี.ค. 64	29 ธ.ค. 64	24-เม.ย.-65	ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	หจก. บู๊สร้างเงิน คอน สตรัคชัน	กิตติศักดิ์ เข็มละออ 084 5563769	อนุพงษ์ สิงขัง สสจ.ปทุมธานี	
ปทุมธานี	7	2564 - 2565	สถาบันบำบัดรักษา และฟื้นฟูยาเสพติด แห่งชาติด	อาคารวิจัยเภสัชกรรม		เอกชน	18.39	- / 8				28 เม.ย. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา		สุพร ชุมทอง 081 8442981	
อยุธยา	8	2564 - 2565	รพ.วังน้อย	อาคารโรงครัวโรงอาหาร	2	9539 +ข.205/ก.ย./63	7.77	2 / 6	320		14 ก.พ. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ.เอ็น แอน เอ็ม คอนสตรัคชั่น จก.	สุชาติ จูศิริ 081 9804914		
สระบุรี	9	2564 - 2565	รพ.พระพุทธบาท	ปรับปรุงห้องแผนก ICU	-	ก.122/ก.ย./63	24.88	3 / 5	180	15 พ.ค. 64	10 พ.ย. 64		ปรับไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท วอลเตอร์ เอสเทท จำกัด	กิติพงษ์ ฟ้าอัน 086 6646598		
สระบุรี	10	2564 - 2565	สสจ.สระบุรี	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	9118	49.80	- / 12	450	14 มี.ย. 64	27 ต.ค. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ซูไลฟ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	กิติพงษ์ ฟ้าอัน 086 6646598		
สระบุรี	11	2564 - 2566	รพ.สระบุรี	อาคาร รพ.ระดับปฐมภูมิ	4	เอกชน	99.40	2 / 16	700	31 พ.ค. 64	1 พ.ค. 66		ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ซูไลฟ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	กิติพงษ์ ฟ้าอัน 086 6646598		
ลพบุรี	12	2564 - 2565	รพ.มะเขือแจ้ลพบุรี	ปรับปรุงโครงสร้างและย้าย เครื่องมือหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ณ. อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3	-	เอกชน	13.20	- / 2		12 ก.ค. 64	10 ต.ค. 64		ปรับไม่เกินร้อยละ 10	ปรับไม่เกินร้อยละ 10	บริษัท แมจอร์ แอร์ คอนดิชันนิ่ง จำกัด	กิติพงษ์ ฟ้าอัน 086 6646598		

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
									จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2565	รพ.บางบัวทอง2	ท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบ บำบัดน้ำเสีย 300 ลบ.ม./วัน	-	เอกชน	7.60	- / 3	150	5 ม.ค. 65	3 มี.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท เอช อาร์ ที คอน สตรัคชั่น จำกัด	กิติศักดิ์ เข็มและอ 084 5563769	อติภัทร รัตนราช
ปทุมธานี	2	2565	รพ.ชัยบุรี	ก่อสร้างลิฟต์	-	แบบก่อสร้างลิฟต์ ณ.รพ. ชัยบุรี	3.37	- / 3		1 ต.ค. 64	29 มี.ค.-65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ. เขื่อนลิฟต์ จก.	อำพร ทิมเจริญ 099 7359484	
อยุธยา	3	2565	รพ.ท่าเรือ	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095	24.40	1 / 9	400	9 พ.ย. 64	13 ธ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ. สุวรรณพัฒ จก.	สุชาติ จุฑีรี 081 9804914	
สพบุรี	4	2565 - 2567	รพ.ชัยบาดาล	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษา	6	10129	198.00	- / 17	820	4 พ.ย. 64	1 ก.พ. 67		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	กิจการร่วมค้า มหาวชิรย์ ทูลวีริศ	กิติพงษ์ พงษ์อิน 086 6646598	ชิตพล ชื่นชาวล
สระบุรี	5	2565	รพ.วิหารแดง	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟต์)	2	7919	19.26	- / 8	360	16 มี.ค. 65	10 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ.นครอุบลใหญ่ก่อสร้าง จก.	กิติพงษ์ พงษ์อิน 086 6646598	
รวม	20						1937.49										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าจ้างเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 5

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
5	18	1,874.83	11	558.85	4	609.30	0	0.00	3	706.68	0	0.00	
ร้อยละ		100		61.11		22.22		0.00		16.67		0.00	

สรุป จำนวนงานทั้งหมดมี 18 งาน งบประมาณจำนวน 1874.83 ล้านบาท
 จำนวนงานดำเนินการปกติ มี 11 งาน งบประมาณจำนวน 558.85 ล้านบาท
 จำนวนงานดำเนินการล่าช้า มี 4 งาน งบประมาณจำนวน 609.30 ล้านบาท
 จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด มี 0 งาน งบประมาณจำนวน 0 ล้านบาท
 จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 มี 3 งาน งบประมาณ จำนวน 706.68 ล้านบาท
 จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 5
ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา- สิ้นสุดสัญญา	สัญญา จ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ราชบุรี	1	2563-2565	50/2561	รพ.ราชบุรี	อาคาร อำนวยการ ผู้ป่วยนอก	11	10969	674.88	34/36	1330	0 ม.ค. 00	17มค.65	0 ม.ค. 00	ปรับ	อยู่ระหว่าง ปรับ	0	พงศศักดิ์,วีชระ081-208 8738	
	2	2562-2565	7/2562 สว28กพ. 62	รพ.บมราชชนนี ราชบุรี	อาคารเฝ้ายามและพบนอน	11	9093และ9093/ พิเศษ	118.00	18/22	1095	0 ม.ค. 00	10กพ.65	0 ม.ค. 00	ล่าช้า	อยู่ระหว่าง ปรับ		มงคล,วีชระ085-397 8918	
	3	2563-2567+C10:C13	45/2562 สว30คค.61	รพ.บ้านโป่ง	อาคารอุบัติเหตุ และบำบัดรักษา	9	เอกชน	297.90	15/30	1000	9สค.62	4พค.65	0	ล่าช้า	ปกติ		มงคล,วีชระ085-397 8919	
	4		256/2563	รพ.โพธาราม	อาคาร เจ้าหน้าที่96 ห้อง	7	10725	64.40	14/15	580	19กย.63	21เม.ย65	0	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.กิจการร่วมค้า โอเอส	พงศศักดิ์081-208 8738	
	5		1/2562	รพ.สมเด็จพระราชชนนี	อาคารเฝ้ายาม		เอกชน	13.60	5/8	270	21มี.ย.64	29มี.ค.65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.กิจการร่วมค้า โอเอส	พงศศักดิ์081-208 8739	
สมุทรสงคราม	6		ก.พ.-63	ศูนย์สุขภาพจิตที่5	อาคารพักเจ้าหน้าที่	3	9555	8.41	8/8	360	0	19พค.64		ปรับ	บ.พีพีร่าคอน สตรัคชั่นจำกัด	อณัตย์,จักรภพ090-850 1020		

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 6

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
1	31	2,419.40	15	1,321.78	0	0.00	12	819.84	1	86.99	3	90.78	
ร้อยละ	100		48.39		0.00		38.71		3.23		9.68		

สรุป จำนวนงานทั้งหมดมี 31 งาน งบประมาณจำนวน 2,419.40 ล้านบาท
 จำนวนงานดำเนินการปกติ มี 15 งาน งบประมาณจำนวน 1,321.78 ล้านบาท
 จำนวนงานดำเนินการล่าช้า -
 จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด มี 12 งาน งบประมาณจำนวน 819.84 ล้านบาท
 จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 มี 1 งาน งบประมาณจำนวน 86.99 ล้านบาท
 จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 มี 3 งาน งบประมาณจำนวน 90.78 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 6
ปีงบประมาณ 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา- สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวด/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์ โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ชลบุรี	1	2562-2564	43/2562 ลว.23 ก.ย. 62	รพ.บ้านบึง	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944	86.99	13/14	650	24 ก.ย. 62	1 พ.ย. 64		ปรับ/ไม่ เกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	บริษัท แก้วทอง กะรัต จำกัด	นายพดล ยิ้มเพชร 081 8890442	
สมุทรปราการ	2	2562-2564	4/2562 ลว.21 ก.พ. 62	รพ.บางพลี	อาคารบริการ และจอดรถ	9	9034, ข.179/มิ.ย./61	179.99	17/20	1011	22 ก.พ. 62	20 มิ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้ว เสร็จตาม สัญญา	บริษัท แก้วทอง กะรัต จำกัด	นายไกรสุรย์ เจริญวงศ์ 089 0411649	
สระแก้ว	3	2562-2564	132/2562 ลว.30 พ.ค. 62	รพ.สมเด็จพระ ยุพราชสระแก้ว	อาคารพัก เจ้าหน้าที่	8	10950	104.39	19/20	720	31 พ.ค. 62	19 พ.ค. 64	30 ส.ค. 64	ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้ว เสร็จตาม สัญญา	บริษัท สยาม เค.พี.ที จำกัด	นายสมภาษณ์ ดำรงค์ 095 2973927	
	4	2562-2564	133/2562 ลว.4 มิ.ย. 62	รพ.สมเด็จพระ ยุพราชสระแก้ว	อาคารจอด รถ ระบบบำบัด	8	10965	96.59	17/20	840	5 มิ.ย. 62	1 ต.ค. 64	22 ธ.ค. 64	ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้ว เสร็จตาม สัญญา	บริษัท เอส.พี.ที ซีวิล กรุ๊ป จำกัด	นายสมภาษณ์ ดำรงค์ 095 2973927	
	5	2562-2565	134/2562 ลว.4 มิ.ย. 62	รพ.สมเด็จพระ ยุพราชสระแก้ว	อาคารผู้ป่วย นอกผู้ป่วยใน	10	10097, ข.220/มิ.ย./61	295.63	5/32	1090	10 ก.ย. 62	3 ก.ย. 65	22 ธ.ค. 64	ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้ว เสร็จตาม สัญญา	กิจการร่วมค้า เอส ที-แมกซ์เอนส์-ที ดับนิว	นายสมภาษณ์ ดำรงค์ 095 2973927	
ปราจีนบุรี	6	2562-2564	251/2562 ลว.22 ก.ค. 62	รพ.กบินทร์บุรี	อาคารอุบัติเหตุ	4	10491, ข.206/มิ.ย./61	80.64	13/15	800	23 ก.ค. 62	29 ก.ย. 64	4 ม.ค. 65	ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้ว เสร็จตาม สัญญา	บ.ส.สุพานิชย์ ก่อสร้าง จำกัด	นายธรรมรัตน์ สุขจิระ 085 0194955	

ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์ โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ฉะเชิงเทรา	1	2563 - 2565	2/2563 ลว.27 ก.ย. 63	รพ.บางปะกง	อาคาร อำนวยการ และจอดรถ	4	9055, ข.180/พ.ย./62	118.78	6/16	720	28 ก.ย. 63	18 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ชลบุรี เอส การโยธา จำกัด	นายไกรสุรย์ เจริญวงศ์ 089 0411649	-
	2	2563-2567	176/2563 ลว.28 ก.ย. 63	รพ.พุทธโสธร	อาคาร อุบัติเหตุและโรคหัวใจ	10	9906, ข.64/มิ.ย./64	314.80	2/29		29 ก.ย. 63	12 ม.ค. 67	8 พ.ค. 67	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	นายพนอด ยิ้มเพชร 081 8890442 นาย พิษณุ ทินปาน 081 0362022	-
ชลบุรี	3	2563-2564	24/2563 ลว. 20 พ.ค. 63	รพ.แหลมฉบัง	อาคาร สนับสนุนบริการ	5	10014, ข.242/ก.ค./61	37.24	6/9	475	21 พ.ค. 63	8 ก.ย. 64	5 ก.พ. 65	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ยูนิคอนพลัส จำกัด	นายพนอด ยิ้มเพชร 081 8890442	
	4	2563-2565	36/2563 ลว. 25 ส.ค. 63	รพ.พนัสสภิรม	อาคารอุบัติเหตุ	4	10007, ข.172/พ.ย./62	137.56	5/10	820	26 ส.ค. 63	14 พ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วน จำกัด รินรัตน์	นายพนอด ยิ้มเพชร 081 8890442	
ระยอง	5	2563-2565	3/2563 ลว. 5 ต.ค. 63	รพ.ระยอง	ต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกศูนย์อาชีวเวชศาสตร์	5	8254, ข.142/ต.ค./62	44.45	6/16	550	6 ต.ค. 63	8 เม.ย. 65		ล่าช้า / เจริญดี	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.7มกรา จำกัด	นายดำรงศักดิ์เกียรติ พลสวัสดิศิริกุล 063 2314265	
	6	2563-2565	810/2563 ลว. 2 ต.ค. 63	รพ.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา	4	9843, ข.181/พ.ย./62	88.45	7/14	540	3 ต.ค. 63	24 ก.พ. 65		ล่าช้า / เจริญดี	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	นายดำรงศักดิ์เกียรติ พลสวัสดิศิริกุล 063 2314265	
สมุทรปราการ	7	2563-2565	51/2563 ลว. 8 ก.ย. 63	รพ.บางพลี	อาคารพักเจ้าหน้าที่	7	10725, ข.464/ต.ค./59	63.40	6/15	580	9 ก.ย. 63	11 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	นายไกรสุรย์ เจริญวงศ์ 089 0411649	
	8	2563-2565	79/2563 ลว. 14 ต.ค. 63	สถาบันราชประชาสมาสัย	อาคารศูนย์สุขภาพดีวันทำงาน	7	9043, ข.53/ก.พ./53	65.95	3/16	600	15 ต.ค. 63	6 มิ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.เอ็นคอนคอน สตรัคชั่น จำกัด	นายไกรสุรย์ เจริญวงศ์ 089 0411649 นาย จักรภพ วงศ์พันธ์ 099 9341541	
	9	2563-2565	80/2563 ลว. 27 ก.ย. 63	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ	อาคารสำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ	6	10947, ก.77/มิ.ย./61	34.59	5/14	680	28 ก.ย. 63	25 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.กรีนไทยคอน สตรัคชั่น จำกัด	นายไกรสุรย์ เจริญวงศ์ 089 0411649 นาย จักรภพ วงศ์พันธ์ 099 9341541	

ปีงบประมาณ 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานะ	สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์ โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา					
ชลบุรี	1	2564-2564	38/2564 ลว.2 ก.พ. 64	รพ.บางละมุง	ปรับปรุงพื้นที่ คัดกรองและ ห้องตรวจ	-	07/2563	2.59	2/4	120	3 ก.พ. 64	3 มิ.ย. 64		ปรับ/ มากกว่า ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาพาณิชย์ ก่อสร้าง	นายพิษณุ ทินปาน 081 0362022	-
	2	2564-2565	2/2564 ลว.22 มี.ค. 64	วิทยาลัยการ สาธารณสุขสิรินธร	อาคารพัก นักศึกษา	5	8057, ข.333/พ.ย./63	16.68	7/10	420	23 มี.ค. 64	17 พ.ค. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้ว เร็งตาม สัญญา	บ.ชลบุรี BS การโยธา จำกัด	นายพิษณุ ทินปาน 081 0362022	-
	3	2564-2564	116/2564 ลว.16 พ.ค. 64	รพ.มะเร็ิงชลบุรี	ทางเดินเชื่อม สองชั้น	2	6204, ข.117/ส.ค./62	6.40	2/3	200	17 พ.ค. 64	3 ธ.ค. 64		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้ว เร็งตาม สัญญา	บ.ส.สุพาศิมชัย ก่อสร้าง จำกัด	นายพิษณุ ทินปาน 081 0362022	-
	4	2564-2565	133/2564 ลว.16 ก.ค. 64	รพ.มะเร็ิงชลบุรี	พัฒนาผู้ป่วยใน เพื่อรักษา ผู้ป่วยมะเร็ิง ไทรอยด์ด้วย HIGH DOSE I-131	1	เอกชน	13.77	3/6	270	17 ก.ค. 64	12 เม.ย. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้ว เร็งตาม สัญญา	บ.นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จำกัด	นายพิษณุ ทินปาน 081 0362022	-
ระยอง	5	2564-2566	1077/2564 ลว.30 ก.ย. 64	รพ.ปลวกแดง	อาคารผ่าตัด อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน	5	10198, ข.177/พ.ย./62	187.00	2/18	800	30 ก.ย. 64	8 ธ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้ว เร็งตาม สัญญา	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	นายดำรงเกียรติ พลสวัสดิศิริกุล 063 2314265	-
	6	2564-2566	73/2564 ลว.5 พ.ย. 64	รพ.แกลง	อาคาร อุบัติเหตุ ผู้ป่วยนอกและ ผู้ป่วยหนัก	5	10178, ข.179/พ.ย./63	137.50	12/22	809	6 พ.ย. 63	24 ก.พ. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้ว เร็งตาม สัญญา	กิจการร่วมค้า สกลกิจ แอนด์ ศิริธดา	สิบบงกัญศักดิ์ ศุภชูชัย นายแมน ศรีคงศรี 081 4949948 063 3955625	-
	7	2564-2566	622/2564 ลว.20 พ.ย. 64	รพ.แกลง	อาคารโรง ซักฟอก จ่าย กลาง	2	10145, ข.179/พ.ย./63	37.35	3/8	415	21 พ.ย. 64	10 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้ว เร็งตาม สัญญา	บริษัท ไชยยนต์ ค้าไม้ จำกัด	สิบบงกัญศักดิ์ ศุภชูชัย นายแมน ศรีคงศรี 081 4949948 063 3955625	-
8	2565-2565	10/2564 ลว.28 ม.ค. 65	รพ.บางจาก	ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด150ลบ.ม./วัน	6	แบบรพ.บางจาก	12.78	2/6	340	29 ม.ค. 65	2 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้ว เร็งตาม สัญญา	บริษัท ไชยยนต์ ค้าไม้ จำกัด	นายจักรภพ วงศ์พันธ์ 099 9341541	-	

ปีงบประมาณ 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานะ	สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์ โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สัญญา					
สมุทรปราการ	9	2564-2566	41/2564 ลว.7 มิ.ย.64	รพ.บางจาก	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43, ข.176/ก.ย./63	128.85	0/16	800	8 มิ.ย.64	17 ส.ค.66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	หจก.คอนเทมโพรารีคอนสตรัคชั่น	นายไกรสุรย์ เจริญวงศ์ 089 0411649 นายจักรภพ วงศ์พันธ์ 099 9341541	-	
จันทบุรี	10	2564-2565	19/2564 ลว.13 ก.ย. 64	รพ. พระปกเกล้า จันทบุรี	งานต่อเติม ลิฟต์สำหรับ อาคารหอพัก นิสิตแพทย์ 5 ชั้น ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก	5	แบบเอกชน ข.170/พ.ย./62	5.46	0/3	240	14 ก.ย. 64	12 พ.ค. 65	9กย.65	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ. ชุมราษฎร์วิศวรรรม จำกัด	นายแมน ศรีคงศรี 3955625 063	-	
	11	2564-2565	18/2564 ลว.13 ก.ย. 64	รพ. พระปกเกล้า จันทบุรี	ปรับปรุง หอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 จำนวน12 ห้อง	-	ก.36/มี.ค./63	6.48	1/3	120	14 ก.ย. 64	12 ม.ค. 65	23มีค65	ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. ชุมราษฎร์วิศวรรรม จำกัด	นายแมน ศรีคงศรี 3955625 063	-	
สระแก้ว	12	2564-2565	193/2564 ลว.12 พ.ค. 64	รพ.เขาฉกรรจ์	อาคารอุบัติเหตุ	2	8728 ข.184/ก.ย./61	28.00	2/9	365	12 พ.ค. 64	1 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	กิจการร่วมค้า เอสเอสพี คอนสตรัคชั่น	นายสมภาษณ์ ดำรงค์ 2973927 095		
	13	2564-2565	10/2564 ลว.18 ก.พ. 64	รพ.จิตเวช สระแก้ว	อาคารพักเจ้าหน้าที่	4	10468 ข.101/ก.ค./63	19.53	4/10	420	9 ก.พ. 64	2 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท อาร์.พี.ไอ. เอส.จำกัด	นายสมภาษณ์ ดำรงค์ 2973927 095		
ปราจีนบุรี	14	2564-2565	30/2564 ลว.17 พ.ค. 64	รพ.บ้านสร้าง	อาคารผู้ป่วยนอก	2	10464	29.76	3/10	350	18 พ.ค. 64	12 พ.ค. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า เอสเอสพี.คอนสตรัคชั่น	นายธรรมรัตน์ สุขจิระ 085 0194955		

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565
เขตสุขภาพที่ 7

เขตสุขภาพที่	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	
7	14	852.25	2	51.00	3	193.70	8	584.36	1	23.20	-	-	
ร้อยละ	100		20.00		20.00		53.33		6.67		-		

สรุป จำนวนงานทั้งหมดมี 14 งาน งบประมาณจำนวน 852.25 ล้านบาท
 จำนวนงานดำเนินการปกติ มี 2 งาน งบประมาณจำนวน 51 ล้านบาท
 จำนวนงานดำเนินการล่าช้า มี 3 งาน งบประมาณจำนวน 193.70 ล้านบาท
 จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด มี 8 งาน งบประมาณจำนวน 584.36 ล้านบาท
 จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 มี 1 งาน งบประมาณจำนวน 23.20 ล้านบาท
 จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565
เขตสุขภาพที่ 7

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่ เริ่มต้น สัญญา-สิ้นสุด สัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จงวดที่/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานะ	สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร
											วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา				
ปีงบประมาณ 25562																		
กาฬสินธุ์	1	2562-2566	03/2561ส.ท.16/ท.ค./2561	รพ.ภูอินารายณ์	อาคารสนับสนุนบริการประกอบด้วยระบบซักกรีต ระบบงานครัว ระบบพัสดุและระบบหน่วยจ่ายกลาง	5	เอกชน	-	64.80	5/15	1,560	23 พ.ค. 61	6 ม.ค. 63	3 ม.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้าไม่เป็นไป ตามงวดงาน	หจก.ภาพสิริอุ่ก่อสร้าง	สุรัตน์ พลเยี่ยม 081-7171075
ปีงบประมาณ 25563																		
ขอนแก่น	1	2563-2565	ขท.0032.1/206/2563	รพ.ขอนแก่น	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	ข.147/พ.ย/62	93.70	6/20	720	19 ก.ย. 63	8 ก.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้าไม่เป็นไป ตามงวดงาน	กิจการร่วมค้า เอ็มเอส	อดุล ประเทพ 081-2614386
	2	2563-2565	ขท.0032.2/45/2563	รพ.สิรินธรขอนแก่น	อาคารคลอด ผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก(ICU)	4	8832	ข.148/พ.ย/62	113.72	3/17	815	30 ก.ย. 63	23 ธ.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้าไม่เป็นไป ตามงวดงาน	บ.ขอนแก่น อินทีเรีย จำกัด	อดุล ประเทพ, พิเชษฐ เพ็ญเหล่า 081-2614386
	3	2563-2565	42/2563	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	อาคารแพลตฟอร์มอาคารขนาด 20 ยูนิต	6	8440	ข.122/ส.ค/62	24.42	10/12	732	29 พ.ค. 63	3 ก.ค. 64	31 พ.ค. 65	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้าไม่เป็นไป ตามงวดงาน	บ.ทองแก้ววิศวกรรม จำกัด	พิเชษฐ เพ็ญเหล่า 087-4916224
	4	เงินบริจาค	ขท0032.310/จ.2/2564	รพ.พล	อาคารผู้ป่วยนอก	3	8708/พิเศษ/43	-	74.83	-/15	750	7 ส.ค. 64	26 ก.ย. 66		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้าไม่เป็นไป ตามงวดงาน	หจก.ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อดุล ประเทพ 081-2614386
ปีงบประมาณ 25564																		
ขอนแก่น	1	2564-2565	91/2564(พ)	รพ.อัญญาภิรักษ์ขอนแก่น	อาคารศูนย์เตรียมความพร้อมกักตัวผู้สงสัย	-	เอกชน	ข.342/ธ.ค/63	18.90	5/10	400	9 มี.ค. 64	12 เม.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้าไม่เป็นไป ตามงวดงาน	บ.ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด	อดุล ประเทพ 081-2614386
	2	2564-2566	e077/2564	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชชนินทร์	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10943	ข.105/ส.ค/63	144.75	2/16	660	26 มี.ค. 64	15 ม.ค. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้าไม่เป็นไป ตามงวดงาน	บ.เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด	อดุล ประเทพ 081-2614386
	3	2564-2565	ขท.0032/26/2564	รพ.โพนศิลา	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง	-	11008	ข.241/ก.ย/63,ขท. 20/ม.ค/64	25.40	2/8	340	30 เม.ย. 64	4 เม.ย. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้าไม่เป็นไป ตามงวดงาน	หจก.ศิริวัฒน์ก่อสร้าง (1999)	พิเชษฐ เพ็ญเหล่า 087-4916224
มหาสารคาม	4	2564-2566	47/2564	รพ.มหาสารคาม	หอพักแพทย์	10	10095	ข.150/พ.ย/62	94.45	6/23	860	26 พ.ย. 63	8 เม.ย. 66		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้าไม่เป็นไป ตามงวดงาน	บ.สุทัศน์วิศวกรรม (1994)จำกัด	ศรัณย์ หงษ์เจริญ 087-9196567
กาฬสินธุ์	5	2564-2565	12/2564	รพ.ดอนจาน	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง	-	11008	ข.242/ก.ย/63	23.20	3/8	340	9 เม.ย. 64	14 มี.ค. 65		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	หจก.เบสส์ วอเตอร์ พอร์ ออปเพอร์ตี้	สุรัตน์ พลเยี่ยม 081-7171075
	6	2564-2566	กส.090/2564	รพ.กาฬสินธุ์	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10865	ข.238/ก.ย/63	29.00	1/18	680	25 ส.ค. 64	6 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.รินทร์รัตน์	สุรัตน์ พลเยี่ยม 081-7171075
ร้อยเอ็ด	7	2564-2565	รอ.0032/100/2564	รพ.สุวรรณภูมิ	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	ข.246/ก.ย/63	68.50	4/10	450	19 เม.ย. 64	13 ก.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้าไม่เป็นไป ตามงวดงาน	หจก.จิวชัยไฮโซ	กนกศักดิ์ จันทะคามประเทพ 084-4791595
	8	2564-2565	รอ0032/99/2564	รพ.จตุรพักตรพิมาน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ข.244/ก.ย/63	54.60	4/10	450	19 เม.ย. 64	13 ก.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้าไม่เป็นไป ตามงวดงาน	บ.วสิษฐ์ การโยธา จำกัด	กนกศักดิ์ จันทะคามประเทพ 084-4791595
ปีงบประมาณ 25565																		
มหาสารคาม	1	2565-2565	15/2565	รพ.มหาสารคาม	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต	10	เอกชน	ข.93/ก.ค/64	22.00	-/7	300	16 ก.พ. 65	12 ธ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ทับทองแห่งการ โยธา	ศรัณย์ หงษ์เจริญ 087-9196567
รวมงานทั้งหมด	14								รวมมูลค่างานทั้งหมด	852.25								

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565
เขตสุขภาพที่ 8

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	
8	13	2,071.64	7	664.39	3	934.97	2	93.28	1	379.00	-	-	
ร้อยละ	100		53.85		23.08		15.38		7.69		-		

สรุป จำนวนงานทั้งหมดมี 13 งาน งบประมาณจำนวน 2071.64ล้านบาท
 จำนวนงานดำเนินการปกติมี 7 งาน งบประมาณจำนวน 664.39 ล้านบาท
 จำนวนงานดำเนินการล่าช้ามี 3 งาน งบประมาณจำนวน 934.97 ล้านบาท
 จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัดมี 2 งาน งบประมาณจำนวน 93.28 ล้านบาท
 จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 มี 1 งาน งบประมาณจำนวน 379 ล้านบาท
 จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 8

จังหวัด	ลำดับ	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร
อุดรธานี	1	90/2564(พ) สว.5 มี.ค.64	รพ.มะเร็งอุดรธานี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต	6	10949	-	74.390	3/18	640	5 ธ.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เป็นไปตามงวดงาน	ศุภณี+ธวัชชัย 081-9751906
	2	อค.0032/92/2563 สว.24 ก.ย.63	รพ.สมเด็จพระพุทธราชบ้านดุง	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944	-	78.80	7/14		6 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ศุภณี 081-9751906
	3	86/2564	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี	อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง	3	9555	-	8.200	1/8	360	11 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ศุภณี 081-9751906
	4	สสท๑๖/๒๕๖๕	อาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	อาคารศูนย์บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและบริการวิชาการ	4	10847	-	40.500	/13	480	11.ก.พ.66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ศุภณี 081-9751907
หนองบัวลำภู	5	นท0032/6/2564	รพ.ศรีบุญเรือง	อาคารตึกผ่าตัด 4 ห้อง	2	เอกชน	-	18.888	2/8	360	16 เม.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เป็นไปตามงวดงาน	ศุภณี+ธวัชชัย 081-9751906
หนองคาย	6	นค.0032/01/2563	รพ.สมเด็จพระพุทธราชท่าบ่อ	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด และ ICU	10	เอกชน	ข.57/มี.ย/61	739.836	5/19	915	20 ก.ย. 66	20 ส.ค. 66	ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ภูวเดช 087-2153599
บึงกาฬ	7	44/2563 สว.13 ส.ค.63	รพ.บึงกาฬ	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน	-	10327	ข.152/พ.ย/62	377.608	2/24	1,000	10 พ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ศุภณี 081-9751906
สกลนคร	8	สน.21/2563	รพ.สมเด็จพระพุทธราชสว่างแดนดิน	อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	4	-	-	35.866	6/7	505	16 ก.พ. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เป็นไปตามงวดงาน	วราวุฒิ 082-8492994
	9	สน.0032.301/1/2564	รพ.วานรนิวาส	อาคารตึกผ่าตัด 4 ห้อง	2	6348	ข.252/ก.ย/63	20.889	3/8	360	10 มี.ย. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เป็นไปตามงวดงาน	วราวุฒิ 082-8492994
นครพนม	10	นพ.50/2561	รพ.นครพนม	อาคารรักษาโรคระบบสูง ศูนย์หัวใจ ศูนย์มะเร็ง ผ่าตัดและวิสัญญีโรค	11	10506	ก.14/ม.ค./62	379.00	22/23	1,095	9 พ.ค. 64	6 ก.ย. 64	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	สำเร็จ 062-8959596
	11	นพ.26/2563	รพ.สมเด็จพระพุทธราชธาตุพนม	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43	ข.258/ส.ค/52	174.243	3/16	800	10 ก.ย. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เป็นไปตามงวดงาน	สำเร็จ 062-8959596
	12	22/2564	รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์	โรงอาหารและร้านค้า	2	10567	ข.85/ก.ค/63	15.420	1/8	360	15 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สำเร็จ 062-8959596
	13	นพ48/2564	รพ.ศรีสงคราม	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	4	8815	ข.251/ก.ย/63	108.000	2/14	720	27 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สำเร็จ 062-8959596

รวมมูลค่างานทั้งหมด 2,071.64

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 9-10

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
9	12	1,704.61	4	339.48	5	1252.32	2	85.11	1	27.70	0	0.00	
10	10	781.82	5	602.97	1	23.11	3	102.94	1	52.80	0	0.00	
ร้อยละ	100		33.33		41.67		16.67		8.33		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมด มี	22 งาน	งบประมาณจำนวน	2,486.43 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ มี	9 งาน	งบประมาณจำนวน	942.45 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า มี	6 งาน	งบประมาณจำนวน	1,275.43 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด มี	5 งาน	งบประมาณจำนวน	188.05 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	2 งาน	งบประมาณจำนวน	80.50 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	- งาน	งบประมาณจำนวน	- ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวง
ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565
เขตสุขภาพที่ 9
ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่าจ้าง (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอริโทร	ผู้ควบคุมงาน ศบ.ส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	2563-2565	5/2564	โรงพยาบาลปักธงชัย	อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง คสล. 7 ชั้น	7	10945	114.00	3 งวด / 20 งวด	690	11 พ.ย. 63	8 ต.ค. 65	-	ล่าช้า	ค่างานแล้วเสร็จตามสัญญา		ธนาเวช 087-5736889	
นครราชสีมา	2	2563-2565	7/2564	โรงพยาบาลแพรัตนนครราชสีมา	อาคารสนับสนุนบริการ คสล.5 ชั้น	5	10153	57.72	4 งวด / 12 งวด	450	30 ธ.ค. 63	24 มี.ค. 65	-	ล่าช้า/เร่งรัดกำลัง ดำเนินการขั้นตอนขยาย ระยะเวลาก่อสร้าง	สถานการณืเชื้อโควิด-19		ธนาเวช 087-5736889	
นครราชสีมา	3	2563-2565		โรงพยาบาลด่านขุนทด	อาคารผู้ป่วยใน คสล. 5 ชั้น	5	10944	80.19	6 งวด / 14 งวด		15 ธ.ค. 63	25 ก.ย. 65	-	ล่าช้า	สถานการณืเชื้อโควิด-19		ธนาเวช 087-5736889	
ชัยภูมิ	4	2563/2565	12/2563	โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ	อาคารพักพยาบาล 40 ยูนิต	7	10535	50.88	12 งวด / 15 งวด	570	15 ธ.ค. 63	26 มี.ย. 65	-	ปกติ	ค่างานแล้วเสร็จตามสัญญา		อภิชาติ 084-5172691	
บุรีรัมย์	5	2563-2566	12/2563	โรงพยาบาลบุรีรัมย์	อาคารศูนย์ความเป็นเลิศ ทางการแพทย์	9	แบบเอกชน	852.86	8 งวด / 22 งวด	1065	4 มี.ค. 63	21 มี.ค. 66	-	ล่าช้า	สถานการณืเชื้อโควิด-19		อดิสร+กัญญา 089-9478439	
บุรีรัมย์	6	2563-2564	19/2563	โรงพยาบาลบุรีรัมย์	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	แบบเอกชน	27.70	7 งวด / 8 งวด	330	5 ต.ค. 63	9 ก.ย. 64	-	ปรับไม่ทันร้อยละ 10	สถานการณืเชื้อโควิด-19		อดิสร+กัญญา 089-9478439	
สุรินทร์	7	2563-2565	24/2563	โรงพยาบาลสุรินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	61.61	13 งวด / 15 งวด	580	10 มี.ย. 63	24 มี.ย. 65	165	ปกติ	ค่างานแล้วเสร็จตามสัญญา		สมชาย 081-4169492	

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวง
ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 9
ปีงบประมาณ 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่าจ้าง (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน สบสมชต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	2564-2566	25/2564	โรงพยาบาลปากช่องนานา	อาคารผู้ป่วยนอก คสล. 5 ชั้น	5	10943	140.83	2 งวด / 16 งวด	660	9 มี.ย. 64	30 มี.ค. 66	-	ล่าช้า	สถานการณืเชื้อโควิด-19		ธนาเวช 087-5736889	
ชัยภูมิ	2	2564-2566	10/2564	โรงพยาบาลจัตุรัส	อาคารอุบัติเหตุ อาคาร คสล. 5 ชั้น	5	8708	64.44	2 งวด / 15 งวด	650	2 เม.ย. 64	11 มี.ค. 66	-	ล่าช้า	สถานการณืเชื้อโควิด-19		ธนาเวช 087-5736889	
ชัยภูมิ	3	2264-2565	9/2564	โรงพยาบาลบ้านแท่น	อาคารผู้ป่วยนอก คสล. 2 ชั้น	2	10420	27.39	4 งวด / 10 งวด	360	25 มี.ค. 64	25 มี.ค. 65	-	ล่าช้า / เร่งรัด	สถานการณืเชื้อโควิด-19		อภิชาติ 084-5172691	
บุรีรัมย์	4	2564-2566	16/2564	โรงพยาบาลนางรอง	อาคารผู้ป่วยนอก คสล. 5 ชั้น	5	10943	149.00	- งวด / 16 งวด	660	23 ก.ย. 64	14 ก.ค. 66	-	ปกติ	ค่างานแล้วเสร็จตามสัญญา		อดิสรกฤษฎา 089-9478439	
สุรินทร์	5	2564-2566	17/2564	โรงพยาบาลสุรินทร์	อาคารผู้ป่วยนอก	4	9893	77.99	1 งวด / 16 งวด	650	12 ส.ค. 64	23 พ.ค. 66	-	ปกติ	ค่างานแล้วเสร็จตามสัญญา		สมชาย 081-4169492	

รวม	12							1,704.61		ล้านบาท								
-----	----	--	--	--	--	--	--	----------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

ปกติ	339.48
ล่าช้า	1252.32
ล่าช้า/เร่งรัด	85.11
ปรับไม่เกินร้อยละ 10	27.70
ปรับเกินร้อยละ 10	0.00

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่างานสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวง

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 10

ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน สบ.ส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุบลราชธานี	1	2563-2565	32/2563	โรงพยาบาลตระการพิพิธผล	อาคารพักเจ้าหน้าที่ คสล.7 ชั้น 96 ห้อง	7	10725	69.48	14งวด / 15งวด	580	25 ก.ย. 63	28 เม.ย. 65	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล 084-9363132		
อำนาจเจริญ	2	2563-2565	130/2563	โรงพยาบาลอำนาจเจริญ	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง	6	10135	52.80	9 งวด / 14งวด	550	20 ส.ค. 63	20 ก.พ. 65	-	ปรับไม่เกินร้อยละ 10	สถานการณืเชื้อโควิด-19	รัตนพล+ทศพร 084-9363132		
ยโสธร	3	2563-2565	36/2563	โรงพยาบาลยโสธร	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง	6	10135	42.50	8 งวด / 14งวด	550	25 ก.ย. 63	31 มี.ค. 65	-	ล่าช้า/เร่งรัดกำลัง ดำเนินการชั้นตอนขยาย ระยะเวลาก่อสร้าง	สถานการณืเชื้อโควิด-19	รัตนพล+ทศพร 084-9363132		
ศรีสะเกษ	4	2563-2565	240/2563	โรงพยาบาลศรีสะเกษ	อาคารโรงครัว - โรงอาหาร	3	8957	43.95	5 งวด / 9งวด	450	18 ส.ค. 63	10 พ.ย. 65	-	ล่าช้า/เร่งรัดกำลัง ดำเนินการชั้นตอนขยาย ระยะเวลาก่อสร้าง	สถานการณืเชื้อโควิด-19	รัตนพล 084-9363132		

เขตสุขภาพที่ 10

ปีงบประมาณ 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน สบ.ส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุบลราชธานี	1	2564-2565	25/2564	โรงพยาบาลพระหิมาโพธิ์	อาคารโรงครัวและร้านค้า คสล. 2 ชั้น	2	10567	16.49	4 งวด/ 8 งวด		18 ก.พ. 64	14 ก.พ. 65	-	ล่าช้า/เร่งรัดกำลัง ดำเนินการชั้นตอนขยาย ระยะเวลาก่อสร้าง	สถานการณืเชื้อโควิด-19	รัตนพล 084-9363132		
อุบลราชธานี	2	2564-2567	27/2565 (พ)	โรงพยาบาลเมธีอุบลราชธานี	อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยไอน์		11039	338.00	2 งวด/ 28 งวด		25 พ.ย. 64	23พ.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล 084-9363132		
อุบลราชธานี	3	2564-2565	39/2564	โรงพยาบาลม่วงสามสิบ	อาคารผู้ป่วยนอก คสล 3 ชั้น	3	10946	64.20	5 งวด/ 10 งวด		9 มิ.ย. 64	1 ก.ย. 65	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล 084-9363132		
มุกดาหาร	4	2564-2566	366/2564	โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	3	8708/พิเศษ/43	71.49	1 งวด/ 15 งวด	550	29 ก.ย. 64	10 ก.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล+ทศพร 084-9363132		
ยโสธร	5	2564-2565	ยส. 0032/18/2564	โรงพยาบาลคำชะโนดแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	59.80	3 งวด/ 10 งวด	450	16 ก.ย. 64	8 ส.ค. 65	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ทศพร 084-9363133		
ยโสธร	6	2564-2565	ยส. 0032/19/2564	โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภา	อาคารซักฟอก จ่ายกลาง โรงอาหาร	5	10124	23.11	- งวด / 10 งวด	360	24 ก.ค. 64	18 ก.ค. 65	-	ล่าช้า	สถานการณืเชื้อโควิด-19	ทศพร 084-9363133		

รวม	10							781.82							ล้านบาท		
-----	----	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	---------	--	--

ปกติ	602.97
ล่าช้า	23.11
ล่าช้า/เร่งรัด	102.94
ปรับไม่เกินร้อยละ 10	52.80
ปรับเกินร้อยละ 10	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 11

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
11	15	2,139.67	8	1437.95	5	160.12	0	0.00	1	17.49	1	524.11	
ร้อยละ	100		53.33		33.33		0.00		6.67		6.67		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมด มี	15 งาน	งบประมาณจำนวน	2,139.67 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ มี	8 งาน	งบประมาณจำนวน	1,437.95 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า มี	5 งาน	งบประมาณจำนวน	160.12 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด มี	- งาน	งบประมาณจำนวน	- ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	1 งาน	งบประมาณจำนวน	17.49 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	1 งาน	งบประมาณจำนวน	524.11 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 11

ปีงบประมาณ 2559

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สุราษฎร์ธานี	1	2559-2565	289/2559	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) 9 ชั้น	9	10804	524.11	17/34	1,201	30 มี.ค. 59	27 ธ.ค. 62	28 พ.ค. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10/ผู้รับจ้างถูกปรับตั้งแต่ 27 ธ.ค. 62-ปัจจุบัน	บ.เสรีการโยธา จก.	สมศักดิ์ 09 3584 3234	-

ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ชุมพร	1	2563-2565	318/2563 ลว.22 ก.ค.63	รพ.ท่าชนะ	อาคารผู้ป่วยหนักฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ	5	10003, ข.208/พ.ย/62	43.77	8/14	720	23 ก.ค. 63	12 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สหทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	อนุกุล 08 8121 3971	-
สุราษฎร์ธานี	2	2563-2565	111/2563(พ) ลว.28 พ.ค.63	รพ.มะเร็ตสุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น	5	10943, ข.135/ต.ค/62	185.00	10/16	660	29 พ.ค. 63	19 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สยามธรรมนที จำกัด	สมศักดิ์ 09 3584 3234	-
นครศรีธรรมราช	3	2563-2566	671/2563 ลว.30 ก.ย. 63	รพ.ร่อนพิบูลย์	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	8708, ข.201/พ.ย/62	74.78	5/10	620	1 ต.ค. 63	12 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.เอส.พี.โยธากิจ (1988)	นัฐฤต 06 1936 8473	-

ปีงบประมาณ 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ชุมพร	1	2564 - 2565	252/2564 ลว.9 มี.ค.64	รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์	อาคารพลตักพยาบาล 40 ยูนิต 80 ห้อง (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	7	10535, ข.122/ฉ.ย/60, ข.27/มี.ค/62	52.97	3/14	500	10 มี.ค. 64	22 ก.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ.เอ็มพีซี พิวเจอร์ เอ็นเนอจี เซฟ จำกัด	อนุกุล 08 8121 3971	-
	2	2564 - 2565	302/2564 ลว.17 พ.ค.64	รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	4	10915, ข.213/ก.ย/63	46.53	-/11	480	18 พ.ค. 64	9 ก.ย. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ.สหทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	อนุกุล 08 8121 3971	-
สุราษฎร์ธานี	3	2563-2565	2/2563ลว. 30 ธ.ค. 63	รพ.สวนสราญรมย์	โรงอาหารและร้านค้า	2	10567, ข.25/ส.ค/63	14.96	5/8	360	31 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 64	13 ก.พ. 65	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	หจก.ปณิธิชัยก่อสร้าง	-	ณฐพงศ์ 09 3293 5155
	4	2564-2566	613/2564 ลว.31 ส.ค. 64	รพ.ท่าโรงช้าง	อาคารผู้ป่วยนอก (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	4	8883, ข.167/พ.ค/56, ข.277/ก.ย/61	63.77	1/10	640	1 ก.ย. 64	23 พ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สยามธรรมนที จำกัด	สมศักดิ์ 09 3584 3234	-
นครศรีธรรมราช	5	2563-2565	112/2564 ลว.23 ธ.ค.63	รพ.มหาพรต นครา	อาคารสนับสนุนบริการ	8	เอกชน,ข.190/ก.ค./60,ข.รพ.มนศ./ก.ค/63	95.40	10/11	560	9 ธ.ค. 63	27 มิ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เกียรติทองพ จำกัด	นัฐฤต 06 1936 8473	-
	6	2563-2564	125/2564 ลว.18 ธ.ค.63	รพ.ทุ่งสง	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดิน)	4	8821, ข.355/ส.ค./55	24.98	5/10	365	18 ธ.ค. 63	18 ธ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ.มหาฤกษ์ดำรงพัฒนา จำกัด	นัฐฤต 06 1936 8473	-

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 11

ปีงบประมาณ 2564 (ต่อ)

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เภรโทร	ผู้ควบคุมงาน สบ.ส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กระบี่	7	2564-2564	420/2564 ลว.5 เม.ย.64	รพ.กระบี่	ปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุ	-	เอกทช	17.49	3/4	180	6 เม.ย. 64	2 ต.ค. 64		ปรับ/ไม่กิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่กินร้อยละ 10	บ.เบอร์ลิน เยอรมนี อิมพอร์ต จำกัด	ประกอบ 088-7687523	-
ภูเก็ต	8	2564-2567	38/2564 ลว. 24 ม.ค.64	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารอุบัติเหตุเด็ก โรคหัวใจและชั้นใต้ดิน	10	11041, ข.200/พ.ย/62, ข.ชพร./พิเศษ/ 1/63	583.20	6/36	1,095	23 ม.ค. 64	22 ม.ค. 67		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.วอลท์เซ็นเอ็นเคอไฟร์ จำกัด	สุทัศน์+เน่าพงษ์ 08 7457 0157	-
	9	2563-2565	18/2564 ลว. 28 พ.ย. 63 (แก้ไขเพิ่มเติม ลว.22 ก.พ. 64)	รพ.ฉลอง	อาคารผู้ป่วยใน	7	10945, ข.207/พ.ย/62	141.73	11/20	690	24 พ.ย. 63	23 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สหโยธาสถาปัตย์ จำกัด	ประกอบ+สุทัศน์ 08 8768 7523	-
	10	2564-2565	43/2564 ลว. 9 ก.ค. 64	รพ.ถลาง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	4	10468, ข.218/พ.ย./63	20.68	2/10	420	10 ก.ค. 64	2 ก.ย. 65		ล่าช้า	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.กนกร เว็ลเนสเทท จำกัด	สุทัศน์ 08 7457 0157	-
	11	2564-2566	78/2564 ลว. 31 มี.ค.64	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448,แบบ แปลนอาคารฯ (ส่วนที่เหลือ), ข.296/ก.ค/59, รายการ ประกอบแบบฯ (ส่วนที่เหลือ)	250.30	12/43	600	1 เม.ย. 64	19 พ.ย. 66		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สยามธรรมนันธ์	สุทัศน์+เน่าพงษ์ 08 7457 0157	-
รวม	15							2,139.67										

ปกติ	1437.95
ล่าช้า	160.12
ล่าช้า/เร่งรัด	0.00
ปรับไม่กินร้อยละ 10	17.49
ปรับเกินร้อยละ 10	524.11

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
 สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่กินร้อยละ 5
 สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
 สถานะ ปรับ/ไม่กินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่กิน ร้อยละ 10
 สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
 สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 12

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
12	15	1,515.14	9	572.86	5	878.79	0	0.00	1	63.49	0	0.00	
ร้อยละ	100		60.00		33.33		0.00		6.67		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมด มี	15 งาน	งบประมาณจำนวน	1,515.14 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ มี	9 งาน	งบประมาณจำนวน	572.86 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า มี	5 งาน	งบประมาณจำนวน	878.79 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด มี	- งาน	งบประมาณจำนวน	- ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	1 งาน	งบประมาณจำนวน	63.49 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	- งาน	งบประมาณจำนวน	- ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 12

ปีงบประมาณ 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบริโทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ตรัง	1	2562-2565	103/2562จว. 2.ก.ย.62	รพ.ตรัง	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805, ข.127/มิ.ย/61	518.00	14/32	1,070	3 ก.ย. 62	7 ส.ค. 65	26 ต.ค. 65	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ.งามวงศ์วานการช่าง	ประกอบ 088-7687523	-
ยะลา	2	2562-2565	1/157จว. 30/สค/62	รพ.ยะลา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950, ข.131/มิ.ย/61	135.66	11/18	1,080	31 ส.ค. 62	14 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.หาดใหญ่สรพรกิจ ก่อสร้าง	ประยูทธ+สิทธิโชค088-7687523	-

ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบริโทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สตูล	1	2563-2565	143/2563 ลว.8 ก.ย.63	รพ.ละงู	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944, ข.205/พ.ย/62	95.39	7/14	446	9 ก.ย. 63	20 ก.ค. 65	15 ก.ย. 65	ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	หจก.ไอ ดีส อินเทอร์เน็ตคอน	โชคชัย 061-9291615	-
พัทลุง	2	2563-2565	202/2563 ลว.3 ก.ย.63	รพ.ควนขนุน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946, ข.202/พ.ย/62	63.49	7/10	450	21 ต.ค. 63	27 พ.ย. 64	28 พ.ค. 65	ปรับไม่กิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่กินร้อยละ 10	หจก.เอส.พี.โยธากิจ (1988)	ประกอบ, นราศักดิ์ 088-7687523	-
ตรัง	3	2563-2566	188/2563 ลว.31 มี.ค.62	รพ.ตรัง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วย นอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ส่วนที่เหลือ)	7	10327,ข.818/ ค.ค/52,ข.219/ ค.ค/54,ข.616/ ค.ค/58,ข.300/ อ.ค/62	278.65	6/17	730	1 เม.ย. 63	31 มี.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	กิจการร่วมค้า เอสที-แมกซ์เอนส์ ทีดีบีวี	ประกอบ 088-7687523	-

ปีงบประมาณ 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบริโทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สงขลา	1	2564 - 2565	641/2564	รพ.นาหม่อม	อาคารพักแพทย์ 32 หน่วย	5	10482	36.00	-/12	450	22 มี.ย. 64	14 ก.ย. 65		ล่าช้า	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.หาดใหญ่ันทร จำกัด	โชคชัย 061-9291615	-
	2	2564 - 2565	68/2564 ลว.7 มี.ย.64	สง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 12	อาคารสำนักงานเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง	3	8016,รายการ ประกอบแบบฯ เอกสารเลขที่ 1/2563	7.80	3/5	360	14 มี.ย. 64	8 มี.ย. 65		ล่าช้า	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ณัฐพัชร วิศวกรรมโยธา จำกัด	โชคชัย 061-9291615	-
	3	2564-2565	8/2564 ลว. 29 มี.ค. 63	รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์	ส่วนประกอบแบบและระบบงานอาคารผู้ป่วยใน นิติวงและสารเสพติด (อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น)	-	ก.72/มิ.ย/60, รพจ.สข.202/ พ.ย/63	15.55	-/8	210	30 มี.ค. 64	28 ม.ค. 65	28 มี.ย. 65	ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.เพาเวอร์ เอสแคร์ จำกัด	โชคชัย 061-9291615	-
ตรัง	4	2564-2566	218/2564 ลว.23/มี.ค/64	รพ.ห้วยยอด	อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	4	เอกชน	38.34	-/7	505	24 มี.ค. 64	10 ส.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ.ตากใบการโยธา จำกัด	ประกอบ 088-7687523	-
ปัตตานี	5	2564-2565	805/2564 ลว18 ก.ค 64	รพ.โคกโพธิ์	อาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต	6	11096, ข.20/มิ.ค/64	42.11	-/14	460	20 ก.ค. 64	25 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ชินโอควิตี	ประยูทธ 081-5412404	-
นราธิวาส	6	2564-2566	1654/2564 ลว.16 ก.ย 64	รพ.นราธิวาสราชนครินทร์	อาคารโรงครัว-อาหาร	3	8957, ข.223/ก.ย/63	54.61	-/9	675	17 ก.ย. 64	23 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.โอตีพาดิชย์	ประยูทธ+ชัชรินทร์ 081-5412404	-

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 12

ปีงบประมาณ 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สงขลา	1	2564-2565	8/2565 ลว. 23 ธ.ค. 64	รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์	อาคารพัสดุ 2 ชั้น	2	10109, ข.68/ก.ค./64	6.98	-/5	300	24 ธ.ค. 64	19 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.พินุสรณ์ก่อสร้าง	โชคชัย 061-9291615	-
ตรัง	2	2565-2565	4/2565 ลว. 30 ธ.ค. 64	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 12/1 ตรัง	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ อนุรักษวิทยาทางการแพทย์	-	ก.136/ต.ค./63	2.56	-/3	85	4 ม.ค. 65	29 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.พินุสรณ์ร่วมศักดิ์ การก่อสร้าง	ประกอบ 088-7687523	-
	3	2564-2567	2865/2564 ลว. 10 ส.ค. 64	รพ.ห้วยยอด	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43, ข.19/มี.ค./2564	140.00	-/16	800	31 ธ.ค. 64	9 มี.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สิริ 99 จำกัด	ประกอบ 088-7687523	-

นอกปีงบประมาณ

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สงขลา	1	2564-2565	160/2563	รพ.จะนะ	อาคารบริการ	8	เอกชน	80.00	11/23	900	15 พ.ย. 62	3 พ.ค. 65	18 ธ.ค. 65	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เดชิต วิศวกรรม จำกัด	ประยุทธ+โชคชัย 081-5412404	-
รวม	15							1,515.14										

ปกติ 572.86
 ลำช้า 878.79
 ลำช้า/เร่งรัด 0.00
 ปรับไม่เกินร้อยละ 10 63.49
 ปรับเกินร้อยละ 10 0.00

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย
 สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
 สถานะ ลำช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
 สถานะ ลำช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
 สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
 สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
 สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 13

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
13	41	4,950.87	23	3105.35	4	266.89	6	1300.94	7	47.81	1	229.88	
ร้อยละ	100		56.10		9.76		14.63		17.07		2.44		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมด มี	41 งาน	งบประมาณจำนวน	4,950.87 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ มี	23 งาน	งบประมาณจำนวน	3,105.35 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า มี	4 งาน	งบประมาณจำนวน	266.89 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด มี	6 งาน	งบประมาณจำนวน	1,300.94 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	7 งาน	งบประมาณจำนวน	47.81 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	1 งาน	งบประมาณจำนวน	229.88 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 13

ปีงบประมาณ 2559

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	1	2559-2565	68/2559 (พ)	สถาบันโรคผิวหนัง (พ)	อาคารสถาบันโรคผิวหนัง พร้อมรื้อถอน	22	10892, ข.527/ฉ.ย./58	1,044.96	50/62	1,849	21 เม.ย. 59	3 ต.ค. 62	23 เม.ย. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	ขยายเวลา เหตุมีคำสั่งปิดงานที่ก่อสร้างชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จตามสัญญา	บ.อินทิ เอจเนียร์จ็อง แอนด์ คอนสตรัคชั่นจำกัด	สุพร 081-8442981	-

ปีงบประมาณ 2561

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	1	2561-2564	6/2561	วพบ.กรุงเทพมหานคร	อาคารศูนย์การเรียนรู้	10	10755, ข.563/ต.ค./58	265.00	22/22	900	5 มี.ค. 64	11 เม.ย. 64	25 พ.ย. 64	ปกติ	งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ	บ.นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด	สุพร 081-8442981	-

ปีงบประมาณ 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	1	2562-2564	113/2562ลว. 20 มี.ย 62	รพ.นพรัตนราชธานี (พ)	อาคารสถาบันอาชีวฯ	8	9133, ข.213/กค/60	229.88	16/17	770	20 มี.ย. 62	16 มี.ค. 64	29 ก.ค. 64	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	การประเมินงานก่อสร้างค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ และส่งมอบพื้นที่ภายใน 31 มี.ค 65	บ.ไทยสยามนครพร้อมเพอร์ ลี จำกัด	เสรี+ปรีชาภรณ์ 086-4450095	-
นนทบุรี	2	2562-2565	44/2562ลว.2 พค.62	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ เบ็ดเสร็จ	10	เอกชน	219.79	21/22	900	6 พ.ค. 62	21 ต.ค. 64	7 ก.พ. 65	ปกติ	ผู้รับจ้างส่งงวดงานวันที่ 7 ก.พ. 65 (วัน สิ้นสุดสัญญา) ขณะนี้อยู่ในช่วงปรับ	บ.อติศรีรังสรรค์ จำกัด	ววิชัย (จนท.อย.)+วชิ ราพร 085-1122422	-

ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	1	2563-2565	16/2563ลว. 13 ส.ค. 63	สถาบันโรคผิวหนัง	งานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารใหม่	-	เอกชน	3.86	-/1	330	13 ส.ค. 63	11 มี.ค. 64	26 ส.ค. 65	ปกติ	ชะลองานก่อสร้าง เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ด้านอาคารได้	การไฟฟ้าฯนครหลวง	สุพร 081-8442981	-
นนทบุรี	2	2563-2565	57/2563	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	อาคารจอดรถสำนักงานฯ	6	เอกชน	96.70	13/14	730	7 ส.ค. 63	13 เม.ย. 65		ปกติ	ค่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ตรีพีช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ววิชัย (จนท.อย.)+มังกร 085-1122422	-
	3	2563-2565	78/2563ลว. 14 ก.ย.63	สถาบันปรีชากรราฐูร	อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725, ข.134/ค.ค/62	61.10	8/16	500	15 ก.ย. 63	27 ม.ค. 65	6 เม.ย. 65	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ล่าช้าไม่เข้าไปตามงวดงาน	บ.ไอทีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด	ชงศักดิ์ + มังกร 089-6966597	-

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565
เขตสุขภาพที่ 13

ปีงบประมาณ 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต	
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
กรุงเทพฯ	1	2564-2565	22/2564	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 (ภายในสถาบันราชานุกูล)	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง	-	9555	9.60	4/8	360	17 มี.ค. 64	11 มี.ค. 65	25 เม.ย. 65	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.วิวัฒน์ในการก่อสร้าง จำกัด	ไชยพัฒน์ 089-5128333	-	
	2	2564-2565	60/2564 ลว.5 กพ.64	รพ.นพรัตนราชธานี (พ)	ปรับปรุงอาคาร 4 ตึกผู้ป่วยใน สูดิวิเวทกรรมและกุมารเวชกรรม	5	โรงพยาบาล	160.00	4/8	480	6 ก.พ. 64	31 พ.ค. 65	8 ก.ค. 65	ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	หจก.แอลเอ็มบีเอส	เสริ+ปริยาภรณ์ 086-4450095	-	
	3	2564-2565	67/2564 ลว.7 มี.ย.64	กองโรค กรมควบคุมโรค	ปรับปรุงห้องซิงโครตรอนระดับ 3	-	แบบหน่วยงาน	18.17	2/5	240	11 มี.ย. 64	5 ก.พ. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงาน ไม่แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท โกลบอลเทค จำกัด	นพพล 080-5603069	-	
	4	2564-2564	82/2564 ลว. 23 มี.ย. 65	รพ.นพรัตนราชธานี (พ)	ปรับปรุงพื้นที่ห้องโถงด้านหน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน พร้อมระบบระบายอากาศ	1	แบบเอกชน	2.79	2/4	150	2 ส.ค. 64	29 ธ.ค. 64		ปรับไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	บ.เอ็มพี พลัส จำกัด	ปริยาภรณ์ 097-0738668	-	
	5	2564-2565	98/2564 (พ)	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า	-	เอกชน	13.59		-1	366	19 มี.ค. 64	14 มี.ค. 65		ปกติ	ขยายเวลาจากค่าสี่ปีติดต่อก่อนที่ก่อสร้างชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร	การไฟฟ้านครหลวง	สุพร 081-8442981	-
	6	2564-2565	121/2564 (พ)	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	พัฒนาศูนย์ศัลยกรรมทารกแรกเกิด	-	แบบจ้างพัฒนาศูนย์ศัลยกรรมทารกแรกเกิด	102.00		-10	400	2 มี.ย. 64	7 ก.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	ขยายเวลาจากการส่งมอบพื้นที่ล่าช้ามีค่าสี่ปีติดต่อก่อนที่ก่อสร้างชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร	บ.เด็คซ์ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	สุพร 081-8442981	-
นนทบุรี	7	2564-2565	3/2564 ลว.29 มี.ค.63	วิทยาลัยบรมราชชนนี	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	4	8821, ข.309/ค.ค/63	27.75	3/10	420	9 เม.ย. 64	2 ก.ค. 65		ปรับไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	บ.อติสา กรุ๊ป จำกัด	ประทัย 090-9286655	-	
	8	2564-2565	สพท.4/2564 ลว.20 ก.ย 64	กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	ปรับปรุงห้อง กลุ่มงานสนับสนุนการขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาคาร 3 ชั้น 3	-	กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	0.48		-3	90	27 ก.ย. 64	25 ธ.ค. 64	27 มี.ย. 65	ปรับไม่เกินร้อยละ 10	ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ภายใต้เงื่อนไขค่าปรับ ร้อยละ 0	บ.เมส.เฟอร์นิเจอร์ จำกัด	วชิราพร 086-731-8193	-
	9	2564-2566	5/2564 ลว.1 มี.ย.64	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อาคารจอดรถ 600 คัน	6	10177, ข.334/ท.ย/63	109.98		-15	600	2 มี.ย. 64	22 ม.ค. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จทันตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 , รอแก้ไขสัญญา	บ.กิจการร่วมค้าวงวงสว่าง จำกัด	มังกร+ธีรอนันต์ 089-6966597	-
	10	2564-2567	257/2564 ลว.24 ส.ค. 64	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	อาคารปฏิบัติการและจอดรถ	7	11029	249.80	1/20	1,080	24 ส.ค. 64	30 ส.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ศรีทิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	สุพร+อนิทัย 081-8442981	-	
	11	2564-2564	17/2564 ลว. 26 มี.ค.64	กรมควบคุมโรค	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันต่ำภายในอาคารกรมควบคุมโรค	-	การไฟฟ้านครหลวง	8.23	2/2	210	1 เม.ย. 64	27 ต.ค. 64		ปรับไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	การไฟฟ้านครหลวง	ภาวิศ 090-9094609	-	
	12	2564-2565	49/2564 ลว. 14 พ.ค. 64	สถาบันบำราศนราดูร (อาคาร 8 ชั้น 4)	ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับ 3 และพื้นที่ห้องปฏิบัติการโดยรอบที่เกี่ยวข้อง (Biosafety Level 3 laboratories)	-	เอกชน	24.40	1/5	270	19 พ.ค. 64	12 ก.พ. 65	7 พ.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	ต่อสัญญาถึงวันที่ 7 พ.ค. 2565	บ.โกลบอลเทค จำกัด	กิตติศักดิ์ 081-4062476	-
	13	2564-2564	81/2564 ลว. 16 ส.ค.64	กรมควบคุมโรค	ปรับปรุงสำนักงานศูนย์สารสนเทศ พร้อมอุปกรณ์สำนักงาน อาคาร 2 ชั้น 4	-	กรมควบคุมโรค	2.39	3/3	120	23 ส.ค. 64	20 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	หจก.เอสอาร์พี กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง	ภาวิศ 090-9094609	-	
	14	2564-2567	330/2564	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	อาคารห้องปฏิบัติการและทดลอง (MS)	-	11077, ข.260/ก.ย/63	743.00	1/27	1,093	1 ก.ย. 64	30 ส.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	หจก.จ.ธนกิจ	อภิชาติ+บรรณวิชุด+ภูธร 084-5172691	-	
ปทุมธานี	15	2564-2565	112/2564	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	อาคารศูนย์วิจัยเภสัชกรรม	2	แบบสถาบันโรดิวิพหนึ่ง	18.00		-8	360	4 พ.ค. 64	28 เม.ย. 65		ปกติ	ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง ขององงานก่อสร้าง เหตุเปลี่ยนแปลงเสาเข็มเจาะระบบแห้ง เป็นเสาเข็มเจาะระบบเปียก	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านโป่งแท่นที	สุพร 081-8442981	-

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 13

ปีงบประมาณ 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสาร เลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้วเสร็จจริงที่งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	1	2564-2565	9/2565 (พ) สท 1 พ.ย. 2564	รพ.สงฆ์	ปรับปรุงห้องส่งกล้อง พร้อมห้องประกอบกริ่งงาน	-	รูปแบบเอกสารประกอบแบบ	17.65	-/4	180	2 พ.ย. 64	30 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ไมตรีเนอวิแอนท์ แคร่ จำกัด (มหาชน)	สุพร 081-8442981	-
	2	2565-2565	15/2565 สท.17 ม.ค. 65	รพ.นพรัตนราชธานี	ปรับปรุงเครื่องฉายในและระบบปรับอากาศ หอผู้ป่วยให้ใช้เครื่องแยก (Bum Unit)	-	เอกชน	18.00	-/7	180	26 ก.พ. 65	24 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.เอ็กซ์คอน คอนสตรัคชั่น จำกัด	ปรียาภรณ์ 097-0738668	-
	3	2564-2565	26/2565 (พ)	รพ.ราชวิถี	ปรับปรุงหอพักพยาบาล 6 ชั้น (เดิม)	-	เอกชน	36.20	-/5	225	19 พ.ย. 64	2 ก.ค. 65		ล่าช้า	มีการส่งผลงานเนื่องจากโรคระบาด โควิด-19	กิจการร่วมค้า เอ โอคอนนิค	สุทธาร+บรรณิทธิ 089-4770890	-
	4	2565-2565	72/2565(พ)	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาตินนทราชินี	ปรับปรุงขยายพื้นที่หอ PICU มติฯขั้น4และพัฒนาหอผู้ป่วยวิกฤติหัวใจเด็ก CCU	-	เอกชน	58.00	-/5	240	14 ม.ค. 65	11 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท เด็กซ์ทีล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สุพร 081-8442981	-
	5	2564-2565	107/2564 (ง)	รพ.ราชวิถี	ปรับปรุงพื้นที่ห้องตรวจรถจักรยานยนต์ ชั้น 1 คืออายุกรรม	-	เอกชน	7.95	2/4	120	18 พ.ย. 64	18 มี.ค. 65		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	มีการส่งผลงานเนื่องจากโรคระบาด โควิด-19, เครื่องปรับอากาศ ส่งล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19	บ.เนียบ อินเดอริ โฟร์นิช จำกัด	สุทธาร+บรรณิทธิ 089-4770890	-
	6	2564-2568	139/2564 (พ)	รพ.ราชวิถี	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	-	เอกชน	874.50	3/32	1,450	10 ส.ค. 64	30 ก.ค. 68		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท เอ็มแอล ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่ปรึกษา (ซี ไอที จำกัด)	-
	7	2565-2565	115/2565(ง)สท. 20 ม.ค.2565	รพ.ราชวิถี 2 (รังสิต)	สะพานข้ามคลอง โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)	-	แบบก่อสร้างสะพานข้ามคลองรพ.ราชวิถี 2(รังสิต)	5.83	-/4	240	21 ม.ค. 65	21 มี.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ปัทม คอน จำกัด	ยี่ภร 099-7359484	-
	8	2565-2565	7/2565 สท. 22 ก.พ. 2565	กองรังโรค (เขวงบางโคล่ เขตบางกอกใหม่)	ปรับปรุงซ่อมแซมหาลูกยาออกอาคารรังโรค	-	แบบบูรณะจะยึดคุณสมบัติขณะ	1.05	-/3	120	22 ก.พ. 65	17 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด	นพพล 080-5603069	-
นนทบุรี	9	2564-2565	สทท 10/2565สร. 27 ส.ค. 64	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	ซ่อมแซมคาน้ำ อาคาร 1 และอาคาร 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	-	ก.121/ก.ย./64	0.45	2/2	60	28 ธ.ค. 64	25 ก.พ. 65		ปกติ	ตรวจรับงวดสุดท้าย 25 ก.พ.65	บ.โปรบิสต์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	สิบลกุล 0809684928	-
	10	2564-2565	สทท 11/2565สร. 27 ส.ค. 64	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	ปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถใต้อาคาร 3 ชั้น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	-	แบบปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถใต้อาคาร 3 ชั้น	0.46	1/1	60	28 ธ.ค. 64	25 ก.พ. 65		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	ตรวจรับงวดสุดท้าย 22 มี.ค.65	บ.โปรบิสต์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	สิบลกุล 0809684928	-
	11	2564-2567	14/2565 สท.10 พ.ย. 64	กรมควบคุมโรค	อาคารศูนย์สาธาณบริการและอาคารจอดรถ	9	เอกชน	480.00	-/21	900	19 พ.ย. 64	6 ก.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ซีเอ็ม แกรม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	ประยงค์+มังกร+จรรศักดิ์ 0909286655	-
	12	2565-2566	15/2565 สท. 17 ม.ค. 65	โรงพยาบาลศรีธัญญา	อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช (บ้านผู้ฝัน)	2	แบบอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช (บ้านผู้ฝัน), สท 4/2564	18.76	-/8	120	18 ม.ค. 65	21 มี.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท โปรเจกท์ อินคอร์เทค จำกัด	ประยงค์ 090-9286655	-
	13	2565-2566	18/2565 สท. 23 ก.พ. 65	สถาบันวิจัยรื้อเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ	จ้างปรับปรุงพื้นที่ หอผู้ป่วยสามัญชยา-สามัญหญิง	-	แบบก่อสร้าง	1.79	-/2	100	24 ก.พ. 65	4 มี.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.สยามพัฒนาการช่าง จำกัด	โชยพัฒน์ 089-5128333	-
	14	2565-2565	สท.ส.ญ.65-003 สท. 4 ม.ค. 65	สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	จ้างซ่อมแซมพื้นระเบียง กั้นสาด หน้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	-	ก.161/ธ.ค./63	1.43	-/1	80	5 ม.ค. 65	25 มี.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.สยาม ที แอนด์ ที จำกัด	ชวิธาพร 086-731-8193	-
	15	2564-2565	ใบสั่งจ้าง 46/2565 สท. 24 ธ.ค. 2564	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	ก่อสร้างทางลาดและปรับปรุงพื้นที่สำหรับจอดรถผู้พิการ	-	ก.138/พ.ย./64	0.14	-/1	60	24 ธ.ค. 64	25 ก.พ. 65		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10	บริษัท บ้านโป่ง เท็คส จำกัด	สิบลกุล 0809684928	-
	16	2565-2565	94/2565(พ)สท 31 ม.ค.2565	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	จ้างปรับปรุงอาคารระแนง	-	ก.109/ส.ค./64	1.69	-/2	120	1 ก.พ. 65	1 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท นากาโม คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัด	อรวิมล 0956973918	-
	17	2565-2565	6/2565 สท 1 มี.ค. 2565	กองโรคติดต่อและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างกองโรคติดต่อและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 3 แห่ง	-	อาคาร 5 ชั้น 3 และอาคาร 7 ชั้น 1	1.00	-/1	75	2 มี.ค. 65	15 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเดียเคสท์	อรวิมล 0956973918	-
	18	2565-2565	7/2565 สท 8 มี.ค. 65	กรมอนามัย	ปรับปรุงลิฟท์อาคารอนามัย อาคาร 2-4 และปรับปรุงลิฟท์กรมอนามัย อาคาร 3-5	-	แบบบูรณะรายการ.ก.122/ส.ค./64,ก.123/ค.ค.64	10.91	-/3	180	9 มี.ค. 65	4 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ดีทีเอสที กรุ๊ป จำกัด	ชวิธาพร 086-731-8193	-
	19	2565-2565	5/2565 สท 18 มี.ค. 65	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	สั่งงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารของอาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเสร็จ	-	-	3.60	-/2	180	1 เม.ย. 65	27 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ฟิลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ชวิธาพร 086-731-8193	-
รวม	41							4,950.87										

ปกติ	3105.35	หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย
ล่าช้า	266.89	สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
ล่าช้า/เร่งรัด	1300.94	สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	47.81	สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
ปรับเกินร้อยละ 10	229.88	สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
		สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
		สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน