

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน 16 ธันวาคม 2564
เขตสุขภาพที่ 1

จังหวัด	ลำดับ	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่ , เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ งวดที่/ งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ(วัน)					สถานะการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผน / เบอร์โทร	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ /เงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ.	ผู้ควบคุมงาน สบ.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
									วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
แพร่	1	26/2563 ลว.29 พ.ศ. 63	โรงพยาบาลแพร่	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153, ข.156/พ.ย./62	64.44	6/10	750	30 พ.ศ. 63	18 มี.ย. 65	29 ก.ศ. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่าง สัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม กำหนดของสัญญาหรืออาจมีค่าปรับ	บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088 282 1570 , นายภาณุวัฒน์ กัทพพงษ์ 091 853 0509	2563 - 2565	-
	2	24/2564 ลว.8 ก.พ. 64	โรงพยาบาลสูงเม่น	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง พร้อมลิฟท์	2	7919+ข.162/ มิ.ย/61 + อส.ข. 157/พ.ย./62	21.09	3/8	360	26 ก.พ. 64	20 ก.พ. 65		ล่าช้า/วิกฤติ	กำลังดำเนินการขอขยายสัญญา เนื่องจากเหตุ COVID-19	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวียงชัย คอนกรีต	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088 282 1570 , นายภาณุวัฒน์ กัทพพงษ์ 091 853 0509	2564 - 2565	-
	3	14/2563 ลว.27 พ.ย. 62	โรงพยาบาลสูงเม่น	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43, ข.150/มิ.ย./61	138.28	15/16	800	27 พ.ย. 62	3 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088 282 1570 , นายภาณุวัฒน์ กัทพพงษ์ 091 853 0510	2562-2565	
	4	1/2565 ลว.15 ต.ค. 64	วิทยาลัยพยาบาลบรมชชนนี	อาคารเรียนและหอนอน	11	9039+9039/ พิเศษ +ข.299/ ต.ค./63	114.60	0/22	1070	16 ต.ค. 64	20 ก.ย. 67		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท พีซีพี จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088 282 1570 , นายภาณุวัฒน์ กัทพพงษ์ 091 853 0509	2564 - 2567	-
พะเยา	5	รพ.พย. 9/2563 ลว. 28 พ.ศ. 64	โรงพยาบาลพะเยา	อาคารผู้ป่วยนอก	6	10904, ข.167/พ.ย./62	159.85	5/6	320	29 พ.ศ. 63	13 มี.ค. 64		ค่าปรับ มากกว่า ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่เกินร้อยละ 10 ผู้รับจ้างยื่นข้อโต้แย้งในการต่อ	บริษัท พีซีพี จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088 282 1570	2563 - 2564	-
เชียงราย	6	6/2563 ลว.24 ส.ค. 63	โรงพยาบาลแม่สาย	อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น (156 เตียง)	-	10945, ข.167/พ.ย./62	162.98	10/20	780	25 ส.ค. 63	15 ก.ค. 65	29 ส.ค. 65	ล่าช้า/วิกฤติ	การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่าง สัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม กำหนดของสัญญาหรืออาจมีค่าปรับ	บริษัท เวียงพานพิริวัฒน์ จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	2563 - 2565	นายวิกร โตวราชษ์
แม่ฮ่องสอน	ไม่มีงาน																	
เชียงใหม่	ไม่มีงาน																	
ลำพูน	ไม่มีงาน																	
ลำปาง	ไม่มีงาน																	
น่าน	ไม่มีงาน																	
รวม	6						661.240											

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

สีระดับสถานะของโครงการก่อสร้าง
ระดับ 1 ปกติ ไม่เกินร้อยละ -4
ระดับ 2 ล่าช้า ไม่เกินร้อยละ -8
ระดับ 3 ล่าช้า/เร่งรัด ไม่เกินร้อยละ -12
ระดับ 4 ล่าช้า/วิกฤติ ไม่เกินร้อยละ -16
ระดับ 5 งานถูกปรับ งานก่อสร้างเริ่มถูกปรับ
ระดับ 6 วิกฤติ มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

สถานะการณ นายชิง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

หมายเหตุ : เอกสารนี้ใช้ภายใน กองแบบแผน เท่านั้น
จัดทำโดย งานกำกับมาตรฐานวิชาชีพโยธาและควบคุมงาน (ผิต ตก ยกเว้น)

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564

เขตสุขภาพที่ 2

จังหวัด	ลำดับ	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่เอกสารเลขที่	เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	สิ้นสุดงานโครงการงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)						สถานะการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน / เบอร์โทร	งบประมาณปี พ.ศ.	ผู้ควบคุมงานส.ส.เขตร่วมกับกองแบบแผน
											อยู่ในสัญญา			ต่อสัญญา		สถานะ					
											วัน	เริ่ม	สิ้นสุด	วัน	สิ้นสุด						
ตาก	1	8/2563 สว. 2 พ.ย. 63	โรงพยาบาลท่าสองยาง	อาคารผู้ป่วยพระราชทาน	5	11111		135.700	4/16	8	730	1 ธ.ค. 63	30 พ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ดากาขาวอ่อ	เสรี+ภัทรพล 086-4450095	งพระเพทพา	-	
	2	118/2564 สว. 27 ม.ค. 65	โรงพยาบาลท่าสองยาง	อาคารโรงครัว-โรงอาหาร	2	9539	145/ก.ย./63	9.750	2/6	3	360	28 ม.ค. 64	22 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ดากาขาวอ่อ	ภัทรพล 0932925919	2564	-	
	3	116/2564 สว. 27 ม.ค. 65	โรงพยาบาลพบพระ	อาคารทันตกรรมและแพทย์แผนไทย	2	10591		8.910	3/8		360	2 ก.พ. 64	27 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ดากาขาวอ่อ	ภัทรพล 0932925919	2564		
	4	208/2564 สว. 28 มิ.ย. 64	โรงพยาบาลแม่สอด	อาคารพยาธิและนิติเวช	3	แบบเอกชน		19.520	1/15	5	360	29 มิ.ย. 64	23 มิ.ย. 65		ล่าช้า	การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บริษัท ดากาขาวอ่อ	ภัทรพล 0932925919	2564		
	5	145/2564 สว. 17 มี.ค. 64	โรงพยาบาลแม่สอด	ระบบบำบัดน้ำเสีย		แบบเอกชน		18.390	1/5	4	250	18 มี.ค. 64	22 พ.ย. 64	61	21 ม.ค. 65	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.แชนแทค เซ็นเตอร์ จำกัด	ภัทรพล 0932925919	2564	
	6	122/2564 สว. 29 ม.ค. 64	โรงพยาบาลแม่ระมาด	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครั้ว)	3	9555	157/ก.ย./63	10.200	3/8	3	360	29 ม.ค. 64	23 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	หจก.เกียรติพัฒนารุ่ง	ภัทรพล 0932925919	2564		
เพชรบูรณ์	7	2/2564 สว.4 ธ.ค.63	รพ.เพชรบูรณ์	อาคารบำบัดรักษา	8	10805	ข.160/พ.ย./62, ข.266/ส.ค.61	224.900	7/25	6	910	5 ธ.ค. 63	2 มิ.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.วี สตาปัลย์ จำกัด	เสรี 086-4450095	2564		
	8	13/2564 สว. 15 ก.ค. 64	รพ.หล่มสัก	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	4	8815	ข.149/ก.ย./63	119.250	-/14		720	16 ก.ค. 64	5 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.วี สตาปัลย์ จำกัด	เสรี 086-4450095	2564		
อุดรธานี	9	133/2564 สว. 19 ธ.ค.63	รพ.อุดรดิตต์	อาคารศัลยกรรมและรักษา	8	10805	ข.161/พ.ย./61	455.820	3/32	16	1,070	20 ธ.ค. 63	24 ธ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ไพศาลกิจวิเศษ จำกัด	อวยชัย 081-2843306	2563		
	10	658/2564 สว. 30 มิ.ย.64	รพ.อุดรดิตต์	ปรับปรุงต่อเติมตึกผู้ป่วยนอก	2	โรงพยาบาล	-	12.198	5/5	2	120	1 ก.ค. 64	28 ธ.ค. 64		ปกติ	งานแล้วเสร็จส่งมอบงานงวดสุดท้าย	บ.ที แอนด์ เอฟ คลิงเทอริ จำกัด	อวยชัย 081-2843306	2564		
	11	779/2564 สว. 2 ก.ย.64	รพ.พิชัย	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ข.150/ก.ย./63	61.8	-/10	1	450	2 ก.ย. 64	25 พ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	หจก.ลำปาง ภัทร คอนสตรัคชั่น	อวยชัย 081-2843306	2564		
สุโขทัย	12	123/2562 สว. 12 มิ.ย. 64	รพ.ศรีสังวรสุโขทัย	อาคารบำบัดรักษา	6	10554	ข.149/ก.ย./63	231.200	19/25	13	920	13 มิ.ย. 62	8 ธ.ค. 64		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10	บ.วี สตาปัลย์ จำกัด	สุรศักดิ์ 0882821570	2562		
	13	148/2564 สว. 8 เม.ย. 64	รพ.บ้านด่านลานหอย	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครั้ว)	3	9555	ข.155/ก.ย./63	9.750	2/8	4	360	9 เม.ย. 64	3 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.อิสนันท์ จำกัด	สุรศักดิ์ 0882821570	2564		
	14	134/2564 สว. 23 มี.ค. 64	รพ.สวรรคโลก	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครั้ว)	3	9555	ข.152/ก.ย./63	8.750	3/8	4	360	14 มี.ค. 64	18 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.เอกพันธ์รุ่งเรืองก่อสร้าง	สุรศักดิ์ 0882821570	2564		
			รพ.ศรีสังฆาลัย	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	9893		งบประมาณ ปี 2564													
พิษณุโลก	15	804/2561	รพ.พุทธชินราช	อาคารอำนวยความสะดวกผู้ป่วยนอก	11	10969	ข.227/ส.ค./60, ข.275/ส.ค./60	629.230	35/36	17	1,270	29 ส.ค. 61	19 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ไพศาลกิจวิเศษเต็ม จำกัด	อวยชัย 081-2843306	2561		
	16	419/2564 สว. 2 พ.ย. 63	รพ.เนินมะปราง	อาคารอุบัติเหตุ-อำนวยความสะดวก	3	10512	ข.148/ก.ย./63	27.199	4/10	6	365	30 ม.ค. 64	29 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	หจก.พิษณุออกโอเคอร์พาณิชย์	อวยชัย 081-2843306	2564		
รวม	16						1,982,567														

14
1
0
1
0

ปกติ	1731.847
ล่าช้า	19.520
ล่าช้า/เร่งรัด	0
ปรับ/ไม่เกินร้อยละ10	231.200
ปรับเกินร้อยละ 10	0

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับเกินกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานะการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

หมายเหตุ : เอกสารนี้ใช้ภายใน กองแบบแผน เท่านั้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2564
เขตสุขภาพที่ 3

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้างแล้ว เสร็จจกที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบ.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
กำแพงเพชร	1	206/2563	รพ.กำแพงเพชร	อาคารบริการและจอดรถ	10	9034.9034/52.ข. 258/ก.ค/62	163.50	1/22	1,000	27 มิ.ย. 66	31 ต.ค. 66	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่จ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	มติที่ประชุมสภ.ศบ.เขตฯ น.ก.ช.ศบ.เขตฯ น.ก.ช.ศบ.เขตฯ	ภาพสิทธิ์ 081-9733918	
	2	13/2564 สว.27 ส.ค. 64	รพ.คลองขลุง	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	9893.ข.280/ ส.ค/62	84.00	-/12	645	3 มิ.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	มติที่ประชุมสภ.ศบ.เขตฯ น.ก.ช.ศบ.เขตฯ	ภาพสิทธิ์ 081-9733918	
พิจิตร	3	124/2563 สว.21 ก.ย. 63	รพ.พิจิตร	อาคารแพทย์ 32 ยูนิต	5	10482.ข.14/ ม.ค/63	34.50	3/12	470	4 ม.ค. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่จ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	จ.อ.โยธิน 063-6299516	
	4	500/2564 สว.17 มิ.ย.64	รพ.พิจิตร	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153.ข.139/ ต.ค/62	63.54	1/10	450	10 ก.ย. 65		ล่าช้า	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	จ.อ.โยธิน 063-6299516	
นครสวรรค์	5	16/2561	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารรังสีและผ่าตัด 6 ชั้น	6	แบบเอกชน	481.46	18/19	975	18 ก.พ. 64		ปรับปรุงไม่ทันร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแก้ไขร้อยละ 10	อยู่ระหว่างพิจารณาขอทวงค่าปรับ โรคระบาดโควิด 19	จ.อ.โยธิน-ไชยวัฒน์ 063-6299516	
	6	30/2563	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10953	349.40	9/18	650	15 พ.ค. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	จ.อ.โยธิน-ไชยวัฒน์ 063-6299516	
	7	73/2564	รพ.บรรพตพิสัย	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	-	8728.ข.49/ พ.ค/63	27.80	-/9	425	10 มิ.ย. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	ไชยวัฒน์ 089-6409266	
	8	39/2564	รพ.หนองบัว	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	2	7915.ข.162/อ.ค.1.ข. 230/ก.ร.7.39/ม.ย.53, ค.77/อ.ค.ก.1.88/อ.ค.ก.1	19.72	3/8	360	3 ก.พ. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	ไชยวัฒน์ 089-6409266	
	9	40/2564	รพ.หนองบัว	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	1	10404.ข.39/อ.ค.ก.1.ข. ก.ค.ค.ก.1.88/อ.ค.ก.1	9.00	6/8	300	5 ส.ค. 65		ล่าช้า	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	ไชยวัฒน์ 089-6409266	
	10	4/2564	ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	อาคารส่งเสริมสุขภาพ	2	10730.ก.77/ มิ.ย.61.ก.39/ เม.ย.53	22.89	1/9	360	13 มี.ค. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	ไชยวัฒน์ 089-6409266	
	11	50/2564 สว.15 พ.ค.64	สม.ง.ควบคุมโรคที่ 3	อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค	-	10951.ก.39/ เม.ย.53.ข. 236/พ.ย/63	27.80	2/11	400	28 มิ.ย. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	ไชยวัฒน์ 089-6409266	
	12	112/2564 สว.3ส.ค.64	รพ.ตากสิน	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095.ข. 187/ก.ย/63	23.489	-/9	400	7 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	กรรมการยังไม่ส่งมอบพื้น	ไชยวัฒน์ 089-6409266	
ชัยนาท	13	1/2564 สว.25 ม.ค.64	รพ.หันคา	อาคารพระมงคลกปิโกศล (เทพที่รณีย์ มหามงคลรัฐ)	1	เอกชน	17.00	4/7	210	29 ส.ค. 64		ปรับปรุงไม่ทันร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแก้ไขร้อยละ 10	-	จ.อ.โยธิน 063-6299516	
อุทัยธานี	14	8/2563	รพ.อุทัยธานี	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838.ข.493/ ธ.ค./59	309.00	13/21	570	3 มี.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่จ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	ผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือขอขยายสัญญา การก่อสร้างเนื่องจากปัญหาการส่ง มอบสถานที่ล่าช้า 45 วัน ผู้รับจ้างยื่น หนังสือขอขยายสัญญาจ้าง โดยแจ้งว่า ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคระบาด โควิด-19	พัยัพ 081-4746110	
	15	2/2563	รพ.อุทัยธานี	อาคารจอดรถ	4	11050	69.30	6/13	530	5 พ.ค. 64	28 ส.ค. 64	ล่าช้า / เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่จ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	ผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือขอขยายสัญญาจ้าง โดยแจ้งว่าได้รับผลกระทบจากกรณี โรคระบาด โควิด-19	พัยัพ 081-4746110	

รวมมูลค่างานทั้งหมด 1,702.39

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

สีระดับสถานะของโครงการก่อสร้าง
ระดับ 1 ปกติ ไม่เกินร้อยละ -6
ระดับ 2 ล่าช้า ไม่เกินร้อยละ -12
ระดับ 3 ล่าช้า/เร่งรัด ไม่เกินร้อยละ -18
ระดับ 4 งานถูกปรับ ไม่เกินร้อยละ 10
ระดับ 5 มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564
เชษฐภาพที่ 4

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กงขนแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบส.เขต ร่วมกับ กงขนแบบแผน
นนทบุรี	1	3/2564 สว.29 มี.ค.63	วิทยาลัยบรมราชชนนี จ.นนทบุรี	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	-	8821จ.355/ต.ค/55.ข. 309/ต.ค/63	27.752	2/10	420	3 ก.ค. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ประทีพ 090-9286655	
	2	11/2564 สว. 20 ก.ย.64	วิทยาลัยบรมราชชนนี จ.นนทบุรี	ปรับปรุงห้องประชุม อาคารเรียนและหอนอน	11	ก.46/ม.ย/60	7.500	-/3	120	18 มี.ค. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ประทีพ 090-9286655	
	3	16/2564 สว. 29 ก.ย.64	รพ.ศรีัญญา	ซ่อมแซมทางลาด สำหรับผู้พิการ อาคารผู้ป่วยนอก	-	โรงพยาบาล	1.292	1/3	120	27 มี.ค. 65		ล่าช้า	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ประทีพ 090-9286655	
	4	61/2563 สว.29 ก.ย. 63	รพ.พระนั่งเกล้า	อาคารเขี่ยยาตู้ด้านอุบัติเหตุและที่ผู้ป่วย	9	เอกชน	337.000	2/28	900	23 มี.ค. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ล่าช้ากว่ากำหนด 68 วันผู้รับจ้างเริ่มงานช้า, มีปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง	ประทีพ + สิบสกุล 090-9286655	
	5	5/2564 สว.1มี.ย.64	สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อาคารจอดรถ 600 คัน	6	10177.ข.334/ท.ย/63	109.980	-/15	600	22 มี.ค. 66		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ธีรวัฒน์ + มังกร 085-1122422	
	6	7/2564 สว.28 ก.ย.65	สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 3 ชั้น 3	-	ก.50/ม.ย/64	0.464	1/1	60	27 พ.ย. 64		ปกติ	แล้วเสร็จ พดศกิกายน 2564	-	วีชิราพร 093-3145999	
	7	17/2564 สว.26 มี.ค.64	กรมควบคุมโรค	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำภายในอาคารกรมควบคุมโรค	-	การไฟฟ้านครหลวง	8.235	1/2	210	27 ต.ค. 64		ปรับไม่เกินร้อยละ 10	ปรับไม่เกินร้อยละ 10 แต่ค่าปรับเป็น 0%	-	ภาวิศ 090-9094609	
	8	81/2564 สว.16 ส.ค.64	กรมควบคุมโรค	ปรับปรุงสำนักงานศูนย์เฝ้าระวังและสอบสวนโรค อาคาร 2 ชั้น 4	-	กรมควบคุมโรค	2.390	1/3	120	20 ส.ค. 64		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ภาวิศ 090-9094609	
	9	8/2564 สว.15 ก.พ. 64	กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	ตกแต่งห้องประชุม 2 ชั้น 1	-	กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	6.900	4/4	160	25 ก.ค. 64		แล้วเสร็จ ปรับ 105 วัน	แล้วเสร็จ พดศกิกายน 2564	-	วีชิราพร 093-3145999	
	10	สพท.4/2564 สว.20 ก.ย. 64	กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	ปรับปรุงห้อง กลุ่มงานสนับสนุนการขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาคาร 3 ชั้น 3	-	กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	0.480	1/3	90	25 ส.ค. 64		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	วีชิราพร 093-3145999	
	11	44/2562 สว. 2พ.ค.62	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	10	-	219.79	19/22	900	21 ต.ค. 64	8 ก.พ. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	วรวิศ + วีชิราพร 085-1122422	
	12	57/2563	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	อาคารจอดรถสำนักงานฯ	6	เอกชน	96.70	8/14	730	13 เม.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	มังกร 085-1122422	
	13	78/2563 สว.14 ก.ย.63	สถาบันปราชญ์ราชู	อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725.ข.134/ค.ก/62	61.00	8/16	500	27 มี.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	มังกร 089-6966597	
	14	49/2564 สว.14 พ.ค. 64	สถาบันปราชญ์ราชู (อาคาร 8 ชั้น 4)	ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 และพื้นที่ห้องปฏิบัติการโดยอบที่ Biosafety Level 3 (laboratories)	-	เอกชน	24.40	1/5	270	12 ก.พ. 65	7 พ.ค. 65	ล่าช้า	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	กิติสิริ 081-4062476	
	15	10/2564	กรมอนามัย	ปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารศูนย์เด็กเล็กวัดลุมพินี	-	ก.149/ท.ย/63	11.640	3/5	210	17 พ.ย. 64		ปรับไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่า ไม่แล้วเสร็จทันตามสัญญา	ส่งงานวันที่ 3 ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม	อชิป + บรรณวิศ 081-5532783	
	16	25/2563 สว.5 ก.ม. 62	รพ.พระนั่งเกล้า 2 (วัดลานมาบุญ)	ปรับปรุงอาคาร รพ.พระนั่งเกล้า 2	-	บางกรวยพยาบาล	5.70	2/4	240	2 ต.ค. 63	17 มี.ค. 64	ปรับเกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10, ผู้รับจ้างยืนยันจะทำงานต่อ	ส่งมอบพื้นที่การใช้งานระบบโดยโรงพยาบาล, ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง	ปรีชาภรณ์ 097-0738668	
	17	88/2561	รพ.ปากเกร็ด 2	อาคารหอผู้ป่วย 30 เตียง ซักฟอง ฉายกลาง	5	10400ท.146/ก.ย/53 1 เม.ย. , 406/ค.ย/56 62 เม.ย. , 9.262/ต.ค/63 3 เม.ย.	24.200	-/8	430	24 พ.ค. 64	11 ส.ค. 64	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาจ้างล่าช้าไม่เข้าเป็นไปตามงวดงาน	-	ธีรวัฒน์ 089-9517951	
	18	153/2564(พ)	สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์	งานปรับปรุงพื้นที่สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์	-	-	5.350	6/6	175	8 มี.ค. 65		ปกติ	แล้วเสร็จ 29 พดศกิกายน 2564	-	อรวิศ 095-6973918	
	19	330/2564	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	อาคารห้องปฏิบัติการและทดลอง (IMS)	-	11077.ข.260/ก.ย/63	743.000	-/27	1,093	30 ส.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อภิชาติ + บรรณวิศ + สิบสกุล 084-5172621	

หมายเหตุ : ค่าอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

สีระดับสถานะของโครงการก่อสร้าง
ระดับ 1 ปกติ ไม่เกินร้อยละ -6
ระดับ 2 ล่าช้า ไม่เกินร้อยละ -12
ระดับ 3 ล่าช้า/เร่งรัด ไม่เกินร้อยละ -18
ระดับ 4 งานถูกปรับ ไม่เกินร้อยละ 10
ระดับ 5 ค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564
สุขภาพที่ 4

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่/ เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้างแล้ว เสร็จจกที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
ปทุมธานี	20	10/2563	รพ.คลองหลวง	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน	10	11097,ช.259/ ธ.ค./62	268.885	9/32	1,095	11 ก.ค. 66	31 ต.ค. 66	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	อัคร 099-7359484	
	21	20/2564 ลว.30 มี.ค. 64	รพ.ธัญบุรี	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย(โครงสร้างคานแผ่นดินไหว)	5	10482	41.8	1/12	450	23 มี.ย. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	อยู่ในสัญญาจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	อัคร 099-7359484	
	22	161/2564(พ) ลว. 23 กย.64	รพ.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	ปรับปรุงห้องผู้ป่วยวิกฤต	-	เอกชน	25.0	1/4	180	22 มี.ค. 65		ล่าช้า	ค่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อัคร 099-7359484	
	23	88/2561	รพ.ปทุมธานี	อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น	18	10706	623.00	36/36	1,191	20 ก.ค. 64	9 พ.ย. 64	ปกติ	แล้วเสร็จ พหุศ.ข้าม 2564	-	ธีรภรณ์ 089-9517951	
	24	4/2564	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	อาคารสำนักงาน พร้อมที่จอดรถ 8 คันและถนน คสล.	2	10109,ช.82/พ.ค/62	8.879	3/6	330	1 ก.พ. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	อยู่ในสัญญาจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	มีมติขยายสัญญา 30 วัน	ธีรภรณ์ 089-9517951	
	25	19/2564 ลว. 4 มี.ค./2564	รพ.ลาดหลุมแก้ว	อาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง(โครงสร้างคานแผ่นดินไหว)	2	9540,ช.207/ก.ย/63	9.660	-/6	300	29 ธ.ค. 64		ล่าช้า / เร่งรัด	อยู่ในสัญญาจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	ธีรภรณ์ 089-9517951	
	26	112/2564 (พ)	สถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แห่งชาติ	อาคารศูนย์วิจัยทางเภสัชกรรม	-	เอกชน	18.390	-/8	360	28 เม.ย. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	สุพร 081-8442981	
อยุธยา	27	1/2562	รพ.วังน้อย	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	-	9893,ช.259/ค.ค/60	87.30	11/12	650	21 ส.ค. 63	7 มี.ย. 64	ปรับไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับไม่เกินเกินร้อยละ 10	-	สุชาติ 081-9804914	
	28	3/2564	รพ.วังน้อย	อาคารโรงครัว โรงอาหาร	2	9539,ช.205/ก.ย/63	7.77	1/6	320	14 ก.พ. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	ค่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	สุชาติ 081-9804914	
	29	จ.1/2565		อาคารแพทย์ 24 ชั้น	4	11095	24.40	1/9	400	13 ธ.ค. 65		ปกติ	ค่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	สุชาติ 081-9804914	
สิงห์บุรี	ไม่มีงาน															
สระบุรี	30	387/2564 ลว.14 พ.ค. 64	รพ.พระพุทธบาท	ปรับปรุงห้องแผนก ICUและห้องอื่น ๆ ชั้น 3 อาคารบำบัดรักษา 4 ชั้น	-	ก.122 ก.ย 63	24.88	2/5	180	10 พ.ย. 64		ปรับไม่เกินร้อยละ 10	ค่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	กิตติพงษ์ 086-6646598	
	31	470/2564 ลว. 14 มี.ย.64	สสจ.สระบุรี	อาคารสำนักงานสาธารณสุข	5	9118	42.90	-/12	450	27 ต.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	กิตติพงษ์ 086-6646598	
	32	428/2564 ลว. 31 พ.ค. 64	รพ.สระบุรี	อาคาร รพ.ระดับปฐมภูมิ	4	เอกชน	99.40	-/16	700	1 พ.ค. 66		ปกติ	ค่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	กิตติพงษ์ 086-6646598	
ลพบุรี	33	สธ10/2561	รพ.ชัยบาดาล	อาคารหอผู้ป่วยใน (จำนวน 114 เตียง)	5	10944	91.20	10/14	650	7 ม.ค. 63	21 ส.ค. 64	ล่าช้า / เร่งรัด	อยู่ในสัญญาจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	รณกิติสัญญาที่ขยายระยะเวลา	สุชาติ+กิตติพงษ์ 081-9804914	
	34	132/2564(พ) ลว. 12 ก.ค. 64	รพ.มะรังสีลพบุรี	ปรับปรุงโครงสร้างและย้ายเครื่องมือหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ณ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก	-	แบบงานโครงสร้างปรับปรุง โครงสร้างและย้ายเครื่องมือ	13.200	-/2		10 ต.ค. 64		ปรับไม่เกินร้อยละ 10	ค่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	กิตติพงษ์ 086-6646598	

หมายเหตุ : ค่าอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

สีระดับสถานะของโครงการก่อสร้าง	รวมมูลค่างานทั้งหมด	3,080.43
ระดับ 1 ปกติ ไม่เกินร้อยละ -6		
ระดับ 2 ล่าช้า ไม่เกินร้อยละ -12		
ระดับ 3 ล่าช้า/เร่งรัด ไม่เกินร้อยละ -18		
ระดับ 4 งานถูกปรับ ไม่เกินร้อยละ 10		
ระดับ 5 ใช้งบเกินกว่าวงบ่งชี้ร้อยละ 10		

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564
เขตสุขภาพที่ 5

จังหวัด	ลำดับ	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	ชื่อก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่าจ้าง/ ฐานบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวด/ งวดแรก/ งวดสุดท้าย	ชั้นยอดงานโครงสร้าง งวดที่	ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา					สถานะ	สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน / เบอร์โทร	ประมาณ ปี พ.ศ	
											อยู่ในสัญญา			ต่อสัญญา							
											วัน	เริ่ม	สิ้นสุด	วัน	สิ้นสุด						
นครปฐม	1	2/2564	วิทยาลัยบริหารการสาธารณสุข(หนองปรือ) อ.สามชัย	ปรับปรุงเสาสูง สูง 20 เมตร	0	7427/35		0.413	1/2		90	22 ก.ย. 64	20 ต.ค. 64			ปกติ	แล้วเสร็จตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้ว	ทจจ. เจริญพงศ์พัน 2004	พงศ์ศักดิ์ 081-208-8738	2564	
	กาญจนบุรี	2	40/2564	รพ.มะการักษ์	ติดตั้งโคมระยงป้าย LED	0	เอกชน		0.69	0/1		60		27 พ.ย. 64		ปรับ/ไม่กินร้อย ละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับ ไม่กิน ร้อยละ 10			ม.ชล 085-3978918	
		3	389/2564	รพ.มะการักษ์	ปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยติดเชื้อ (AIR ROOM)	0	เอกชน		2.190375	0/1		30		27 ต.ค. 64		ปรับ/ไม่กินร้อย ละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับ ไม่กิน ร้อยละ 10			ม.ชล 085-3978918	
		4	10/2563	รพ.สังขละบุรี	อาคารผู้ป่วยพระพรราชทาน	2	7919	ช.308/ต.ค./63	28.50	6/8		360		2 ต.ค. 64	11 ก.พ. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา			ม.ชล 085-3978918	
		5	193/2564	รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19	ก่อสร้างระบบน้ำเสีย	0	เอกชน		5.98	4/4		210		1 ก.ย. 64		ปรับ/ไม่กินร้อย ละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับ ไม่กิน ร้อยละ 10			ม.ชล 085-3978918	
		6	324/2564	รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	5	10482	ช.159/ก.บ./63	38.6757	0/12		470		1 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา			ม.ชล 085-3978918	
		7	397/2564	รพ.สมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต	ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19แบบห้องแยก การติดเชื้อทางอากาศสำหรับหน่วยผู้ป่วยติดเชื้อที่มีห้องน้ำ	-	-	ก.35/ฉ.ค./63	1.505008	0/1		30		29 ต.ค. 64	-	ปรับ/ไม่กินร้อย ละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับ ไม่กิน ร้อยละ 10			ม.ชล 085-3978918	
ประจวบคีรีขันธ์	8	14/2564	โรงพยาบาลบางสะพาน	อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง	5	10944	ช.170/ท.บ./62	87.00	3/14		650		18 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา			กิตติพัฒน์ 085-9535659		
	9	564/2564	โรงพยาบาลบางสะพาน	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	5	10944	ช.170/ท.บ./62	87.00	6/14		650		19 ต.ค. 64		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา			กิตติพัฒน์ 085-9535659		
	10	321/2564	โรงพยาบาลหัวหิน	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม	6	10129	ช.171/ท.บ./63	188.89	3/17		450		19 ต.ค. 64		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาค่างานล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจางาน	บ.สินธุ์ในวา หรือคเซอร์ที จำกัด	กิตติพัฒน์ พงศ์ศักดิ์ 085-9535659			
	11	662/2564	โรงพยาบาลปราณบุรี	อาคารผู้ป่วยนอก คลส. 5 ชั้น	5	10943	ช.164/ก.บ./63	141.02	0/16		820		15 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	กิจการร่วมค้า "SK-TIS"	กิตติพัฒน์ พงศ์ศักดิ์ 085-9535660			
ราชบุรี	12	8/2563	ศูนย์อนามัยที่ 5 (ว)	ก่อสร้างอาคารชั้น 5 (ปรับจากแบบอาคารผู้ป่วยนอกฯ แบบเลขที่ 10719)	0		ก.144/ก.บ./61	14.69	4/5		300		30 พ.ค. 64	120	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา			ม.ช.+วิริยะ 085-3978918	2562	
	13	6/2564	ศูนย์อนามัยที่ 5 (ว)	ปรับปรุงอาคารทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก			ก.125/ก.บ./63	5.889	1/3		120		31 ก.ค. 64	40	ปรับ/ไม่กินร้อย ละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับ ไม่กิน ร้อยละ 10			ม.ช.+วิริยะ 085-3978918	2562	
	14	7/2564	ศ.อนามัยที่ 5	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาการเด็ก			ก.126/ก.บ./63	2.82	0/2		80		9 ต.ค. 64		ปรับ/ไม่กินร้อย ละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับ ไม่กิน ร้อยละ 10			วิริยะ 092-4833296	2562	
	15	50/2561	รพ.ราชบุรี	อาคารอำนวยการ-ผู้ป่วยนอก	11	10969		674.88	32/36		1330		17 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา			พงศ์ศักดิ์+วิริยะ 081-208-8738		
	16	7/2562 ส. 28 ก.พ. 62	รพ.บรมราชชนนี ราชบุรี	อาคารเรียนและหอนอน	11	9039และ9039พิเศษ	ช.232/ส.ค./60	118.00	16/22		1095		10 ก.พ. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาค่างานล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจางาน			ม.ช.+วิริยะ 085-3978918	2562	
	17	45/2562 ส. 30 ก.ค. 61	รพ.บ้านโป่ง	อาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา	9	เอกชน	ช. 195/ฉ.บ./61	297.90	13/30		1000		4 พ.ค. 65	30 มี.ย. 65	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาค่างานล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจางาน			ม.ช.+วิริยะ 085-3978918		
	18	256/2563	รพ.โพธาราม	อาคารเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	ช.464/ท.บ./59	64.40	11/15		580		19 ก.ย. 63	21 เม.ย. 65	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บ.กิจการร่วมค้า โอลิส	พงศ์ศักดิ์ 081-208-8738	2563		
	19	11/2562	รพ.สมเด็จพระพุทธราชจอมณี	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946		57.20	7/10		490		9 ก.ย. 63	2 ม.ค. 65	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บ.กิจการร่วมค้า โอลิส	พงศ์ศักดิ์+วิริยะ 081-208-8738	2563		
	20	1/2562	รพ.สมเด็จพระพุทธราชจอมณี	อาคารอำนวยการเขียตติ		เอกชน		13.60	3/8		270		21 มี.ย. 64	29 มี.ค. 65	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บ.กิจการร่วมค้า โอลิส	พงศ์ศักดิ์ 081-208-8738	2563		

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรือจะดำเนินการปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้าเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรือจะดำเนินการปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่กินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างต่อสัญญาตาม

หมายเหตุ : เอกสารนี้ใช้ภายใน กองแบบแผน เท่านั้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564
เขตสุขภาพที่ 5 (ต่อ)

จังหวัด	ลำดับ	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ซม)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ด้านบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	สิ้นสุดงานโครงการ งวดที่	ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา					สถานะ	สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน / เบย์โทร	งบประมาณ ปี พ.ศ	
											อยู่ในสัญญา			ต่อสัญญา							
											วัน	เริ่ม	สิ้นสุด	วัน	สิ้นสุด						
สมุทรสาคร	21	8/2564	รพ.บ้านแพ้ว	อาคารจอดรถ	9	เอกชน		48.46	1/11			475	25 มี.ย. 64	16 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ. กริโย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	พหศักดิ์ 081-208-8738	2564	
	22	345/2564	รพ.กระทุ่มแบน	ติดตั้งระบบปรับอากาศผู้โดยสาร-ใน	10	เอกชน		23.39	3/5			158	2 ก.พ. 00	18 ต.ค. 64		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.สยามสกลช่าง จำกัด	พหศักดิ์ 081-208-8738	2564	
	23	388/2564	รพ.สมุทรสาคร	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10	10562+10562/1	ข.160/ก.บ./63	81.49	1/11			545		18 ต.ค. 65	23 ม.ค. 66	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ช.เจริญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	อณิษฐ์+จิราภท 090-8501019	2564
	24	295/25642	สสจ.สมุทรสาคร	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	9118	ข.163/ก.บ./63	39.50	0/12			570		22 เม.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ. สวี 99 จำกัด	อณิษฐ์+จิราภท 090-8501020	2564
	25	8/2564	รพ.บ้านแพ้ว	อาคารจอดรถ	อาคารจอดรถ	9	เอกชน		48.46	2/11			480	25 มี.ย. 64	16 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ. กริโย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	พหศักดิ์ 081-208-8738	2564
	26	345/2564	รพ.กระทุ่มแบน	ติดตั้งระบบปรับอากาศผู้โดยสาร-ใน	ติดตั้งระบบปรับอากาศผู้โดยสาร-ใน	10	เอกชน		23.40	3/5			150	2 ก.พ. 00	18 ต.ค. 64		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.สยามสกลช่าง จำกัด	พหศักดิ์ 081-208-8738	2564
	27	372/2564	รพ.กระทุ่มแบน	ปรับปรุงและตกแต่งภายในแผนกผู้ป่วยหนักและห้องผู้ป่วยติดเขื่อตามมาตรฐานสากล	ปรับปรุงและตกแต่งภายในแผนกผู้ป่วยหนักและห้องผู้ป่วยติดเขื่อตามมาตรฐานสากล		เอกชน		33.25	3/8			240	12 มี.ย. 64	6 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ. เบลล์ โครเชอชั่น อีเอสเอ็ม จำกัด	พหศักดิ์ 081-208-8738	2564
	28	463/2564	รพ.กระทุ่มแบน	ปรับปรุงตกแต่งอาคารผู้โดยสาร-ผู้โดยสารใน	ปรับปรุงตกแต่งอาคารผู้โดยสาร-ผู้โดยสารใน		เอกชน		9.94	0/5			159		18 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา		พหศักดิ์ 081-208-8738	2564
	29	388/2564	รพ.สมุทรสาคร	อาคารจอดรถ (โครงสร้างคานแผ่นคานโหว)	อาคารจอดรถ (โครงสร้างคานแผ่นคานโหว)		10562		81.49	1/11			547		20 ม.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจรถาง		อณิษฐ์+จิราภท 090-8501020	
สมุทรสาคร	30	133/2563 ถ. 7/ส.ค./63	รพ.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153		74.50	11/12			450	31 ต.ค. 64			ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10		อณิษฐ์ 090-8501019		
	31	2/2563	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	อาคารถึงเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	3	9555	ข.11/น.ค./63	8.4079	7/8			360	19 พ.ค. 64		10 ก.ย. 64	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10	บ.พีพีรศคอนสตรัคชั่น จำกัด	อณิษฐ์+จิราภท 090-8501020	2563	

31

2,303,5190

15
2
4
10
0

ปกติ 1352.969
ล่าช้า 415.900
ล่าช้าเร่งรัด 385.880
ปรับไม่เกินร้อยละ 10 148.770
ปรับมากกว่าร้อยละ 10 0.00

หมายเหตุ : ค่าสังเกตความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
สถานะ ล่าช้าเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับเกินกว่าร้อยละ 5
สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับเกินกว่า ร้อยละ 10
สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างมีล่าช้าตามความหมาย

หมายเหตุ : เอกสารนี้ใช้ภายใน กองแบบแผน เท่านั้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เขตสุขภาพที่ 6

จังหวัด	ลำดับ	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่าจ้าง/ ส่วนบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ จังหวัด/ งวดรวมทั้งหมด	สิ้นสุดงานโครงการจ้างวันที่	ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา					สถานะ	สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน / เบอร์โทร	งบประมาณ ปี พ.ศ.
											อยู่ในสัญญา			ต่อสัญญา						
											วัน	เริ่ม	สิ้นสุด	วัน	สิ้นสุด					
ฉะเชิงเทรา	1	2/2563 ลว. 1	พ.บางปะกง	อาคารอำนวยการและจอดรถ	4	9055	ช.180/ท.ย./62	118.78	5/16		720	28 ก.ย. 63	18 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บ.สบุรี เอส การ์โบรา จำกัด	ไกรสุรีย์ 089-0411649	2563	
	2	176/2563 ลว. 1	พ.พุทธโสธร	อาคารอุบัติเหตุและโสตวิจ	10	9906	ช.64/บ.ย./64	314.80	2/29			29 ก.ย. 63	12 ม.ค. 67		ล่าช้า/เร่งรัด	การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.เม็กวอเตอร์ จำกัด	นพอล+พิชญ 081-8890442	2563-2567	
ชลบุรี	3	45/2563 ลว. 1	พ.บางละมุง	อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน 10 ชั้น	10	10097	ก.53/ต.ย./58+ท.222/ต.ย./58 + 1582/ต.ศ./58+ท.20/ท.ท./63	135.80	14/14		450	28 มี.ค. 63	20 มี.ย. 64		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	ตรวจรับงานงวดสุดท้าย	กิจการร่วมค้า เอสเอสที คอนสตรัคชั่น	ดำรงเกียรติ-พิชญ 081-8890442	2563-2564	
	4	38/2564 ลว. 1	พ.บางละมุง	ปรับปรุงพื้นที่คัดกรองและห้องตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ อาคารสมนึก สุขศึกษา	-	07/2563	-	2.59	0/4		120	3 ก.พ. 64	3 มี.ย. 64		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	ทำหุ่นส่วนจำกัด พัฒนพาณิชย์ จำกัด	พิชญ 081-0362022	2564	
	5	77/2563 ลว. 1	พ.บางละมุง	อาคารสร้างเสริมสุขภาพและโภชนาการ	7	8254	ช.142/ต.ศ./62	32.99	0/11		550	8 ก.ค. 63	9 ม.ค. 65		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	กิจการร่วมค้า ทีเมค ฐาณินคชกรุ๊ป โดบม ทีเมคทีวิลอปปเม้นท์ จำกัด	ดำรงเกียรติ-พิชญ 081-8890442	2563	
	6	2/2564 ลว. 1	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	อาคารพหุศึกษา เป็นอาคาร ค.ส.ล. 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน)	5	8057	ช.333/ท.ย./63	16.68	0/10		420	23 มี.ค. 64	17 พ.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.ซอบุรี BS การ์โบรา จำกัด	พิชญ 081-0362022	2564-2565	
	7	116/2564(ท) ลว. 1	พ.มะนิเชอบุรี	ทางเดินเชื่อมสองชั้น	2	6204	ช.117/ต.ศ./62	6.40	0/3		200	17 พ.ค. 64	3 ธ.ค. 64		ล่าช้า/เร่งรัด	การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.ส.สุพพาณิชย์ก่อสร้าง จำกัด	พิชญ 081-0362022	2564	
	8	133/2564(ท) ลว. 1	พ.มะนิเชอบุรี	พัฒนาผู้ป่วยในเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งโรยอัตราย HIGH DOSE I-131	1	แบบเลขชน	-	13.77	0/6		270	17 ก.ค. 64	12 เม.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.นิวเอเซีย ซิสเต็ม จำกัด	พิชญ 081-0362022	2564-2565	
	9	24/2563 ลว. 1	พ.หนองปรือ	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10014	ช.242/ต.ศ./61	37.24	6/9		475	21 พ.ค. 63	8 ก.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บ.ยูนิคอนพลัส จำกัด	นภาพ 081-8890442	2563	
	10	43/2564 ลว. 1	พ.บ้านบึง	อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง	5	10944		86.99	10/14		650	24 ก.ย. 62	1 พ.ย. 64		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.เม็กวอเตอร์ จำกัด	นภาพ 081-8890442	2563	
	11	36/2563 ลว. 1	พ.พนัสนิคม	อาคารอุบัติเหตุ	4	10007	ช.172/ท.ย./62	137.56	4/14		820	26 ส.ค. 63	14 พ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	ทำหุ่นส่วนจำกัด ริชาร์ด	นภาพ 081-8890442	2563	
	ระยอง	12	03/2563 ลว. 1	พ.ระยอง	ต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกเป็นศูนย์อำนวยการเวชศาสตร์	5	8254	ช.142/ต.ศ./62	44.445	6/16		550	6 ต.ค. 63	8 เม.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.วมาธา จำกัด	ดำรงเกียรติ 081-8890442	2563-2565
		13	810/2563 ลว. 1	พ.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	อาคารผู้ป่วยนอกและรพ.บำบัดรักษา	4	9843	ช.181/ท.ย./62	88.45	5/14		540	3 ต.ค. 63	24 ก.พ. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.เม็กวอเตอร์ จำกัด	ดำรงเกียรติ 081-8890442	2563-2565
14		1077/2564 ลว. 1	พ.ปลวกแดง	อาคารผ่าตัด อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยอื่น	5	10198	ช.177/ท.ย./62	187.00	0/18		800	30 ก.ย. 64	8 ธ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บ.เม็กวอเตอร์ จำกัด	ดำรงเกียรติ 081-8890442	2564-2566	
15		73/2564 ลว. 1	พ. แกลง	อาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยหนัก	6	10178	ช.179/ท.ย./63	137.50	7/22		809	6 พ.ย. 63	24 ก.พ. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	กิจการร่วมค้า สุกฤดี แอนด์ ศิวิธา	บุษยรัตน์-แมน 087-4869561	2563 - 2566	
16		622/2564 ลว. 1	พ. แกลง	อาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง	2	10145	ช.180/ท.ย./63	37.35	3/8		415	21 พ.ย. 64	10 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บริษัท ไชยภพ ค้าไม้ จำกัด	บุษยรัตน์-แมน 087-4869562	2564 - 2565	
สมุทรปราการ	17	4/2562 ลว. 1	พ.บางพลี	อาคารบริการและจอดรถ	9	9034	ช.179/ต.ย./61	179.99	13/20		1011	22 ก.พ. 62	20 มี.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บ.เม็กวอเตอร์ จำกัด	ไกรสุรีย์ 089-0411649	2562	
	18	51/2563 ลว. 1	พ.บางพลี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96ห้อง	7	10725	ช.464/ต.ศ./59	63.40	4/15		580	9 ก.ย. 63	11 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บ.เม็กวอเตอร์ จำกัด	ไกรสุรีย์ 089-0411649	2562	
	19	79/2563 ลว. 1	สถาบันราชประชาสมาสัย	อาคารศูนย์สุขภาพที่รทำงาน(Wellness Center) พร้อมห้องตรวจ	7	9043	ช.53/ก.ท/63	65.95	2/16		600	15 ต.ค. 63	6 มี.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บ.เอ็นคอนคอนสตรัคชั่น จำกัด	ไกรสุรีย์ +จิราภพ 089-0411649	2563	
	20	80/2563 ลว. 1	ส่วนควบคุมโรคกองโรคติดต่อทั่วไป	อาคารสำนักงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และปฏิบัติการควบคุมโรค	6	10947	ก.77/ต.ย./61	34.589	2/14		680	28 ก.ย. 63	25 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บ.กรีนไทยคอนสตรัคชั่น จำกัด	ไกรสุรีย์ +จิราภพ 089-0411649	2563	
	21	41/2564 ลว. 1	พ.บางจาก	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43	ช.176/ก.ย./63	128.85	0/16		800	8 มี.ย. 64	17 ส.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	ทง.คอนเนทโรที คอนสตรัคชั่น	ไกรสุรีย์ +จิราภพ 089-0411649	2564	

หมายเหตุ : ค่าเงินบาทตาม:

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานะปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างไม่สิ้นสุดการบูรณาการ

หมายเหตุ : เอกสารนี้จัดทำไป กองแบบแผน เท่านั้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เขตสุขภาพที่ 6 (ต่อ)

จังหวัด	ลำดับ	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่าจ้าง/ค่าวัสดุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๐% / ๖๐%	สิ้นสุดงานโครงการก่อสร้างจริง	ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา					สถานะ	สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน / เบอร์โทร	งบประมาณ ปี พ.ศ.
											อยู่ในสัญญา			ต่อสัญญา						
											วัน	เริ่ม	สิ้นสุด	วัน	สิ้นสุด					
จันทบุรี	22	19/2564 ลว. 1	รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี	งานต่อเติมลิฟต์สำหรับอาคารหอพักนิสิตแพทย์ 5 ชั้น ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก	5	แบบเลขทณ	ช.170/ท.บ./62	5.46	0/1		240	14 ก.ย. 64	12 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บ.จุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด	นางน 063-3955625	2564	
	23	18/2564 ลว. 1	รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี	ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 12 ห้อง	-	ก.36/ค./63		6.48	0/3		120	14 ก.ย. 64	12 มิ.ค. 65		ปรับ/ไม่ป็นระยะ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.จุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด	นางน 063-3955625	2564	
	24	15/2564 ลว. 1	โรงพยาบาลพระปกเกล้า	ปรับปรุงห้องพักรักษาผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ	-	ก.36/ค./63		1.20	0/3		30	12 ก.ค. 64	11 ส.ค. 64		ปรับ/ไม่ป็นระยะ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	พทจ.เอส.คูล เอ็มจีเม็จริ่ง	ส.อ.บุษยศักดิ์ 081-4949948	ขยายเงินกู้ยืม งบฯ	
สระแก้ว	25	133/2562 ลว 4/มิ.ย./62	รพ.สมเด็จพระพุทธราชตระเนี้ยว	อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 10 ชั้น	10		ช.220/ค.ย./61	295.63	5/32		1090	10 ก.ย. 62	3 ก.ย. 65		ล่าช้า/ไม่รจัด	การประเมินราคาส่งจ้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	กิจการร่วมค้า เอสซี-เนมส์-เอส-พี-ดี	สมภาษณ์ 095-2973927	2562	
	26	133/2562 ลว. 4/มิ.ย./62	รพ.สมเด็จพระพุทธราชตระเนี้ยว	อาคารจอดรถ 8 ชั้น พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย	8			96.59	12/20		840	5 มิ.ย. 62	1 ต.ค. 64	22 ต.ค. 64		ล่าช้า/ไม่รจัด	การประเมินราคาส่งจ้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บริษัท เอส.พี.ที ซีวิล กรุ๊ป จำกัด	สมภาษณ์ 095-2973927	2562
	27	132/2562 ลว. 30/ท.ค./62	รพ.สมเด็จพระพุทธราชตระเนี้ยว	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 8 ชั้น 96 ห้อง	8			104.39	17/20		720	31 พ.ค. 62	19 พ.ค. 64	30 ส.ค. 64		ล่าช้า/ไม่รจัด	การประเมินราคาส่งจ้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บริษัท เอส.เค.พี.ที จำกัด	สมภาษณ์ 095-2973927	2562
	28	193/2564 ลว. 12 พ.ค. 64	รพ.เจ้าพระยารัชมังคลา	อาคารอุบัติเหตุ สูง 2 ชั้น	2		ช.184/ก.ย./61	28.00	1/9		365	12 พ.ค. 64	1 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	กิจการร่วมค้า เอสเอสพี-คอนสตรัคชั่น	สมภาษณ์ 095-2973927	2564	
	29	10/2564 ลว. 18 ก.พ. 64	รพ.จิตเวชสระแก้วรา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 52 ห้อง สูง 4 ชั้น	4		ช.101/ก.ค./63	19.53	2/10		420	9 ก.พ. 64	2 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บริษัท อี.ที.ไอ.เอส จำกัด	สมภาษณ์ 095-2973927	2564	
ปราจีนบุรี	30	251/2562 ลว. 22 ก.ค. 62	รพ.กบินทร์บุรี	อาคารอุบัติเหตุ ค.ส.ล. 4 ชั้น	4	10491	ช.206/ค.ย./61	80.64	10/15		800	23 ก.ค. 62	29 ก.ย. 64	4 มิ.ค. 65		ล่าช้า/ไม่รจัด	การประเมินราคาส่งจ้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.ส.สุพาศิย์ก่อสร้าง จำกัด	ธรรมรัตน์ 085-0194955	2562
	31	30/2564 ลว. 17 พ.ค.64	รพ.บ้านสร้าง	อาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง	2	10464		29.76	0/10		350	18 พ.ค. 64	12 พ.ค. 65		ล่าช้า/ไม่รจัด	การประเมินราคาส่งจ้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	กิจการร่วมค้า เอสเอสพี-คอนสตรัคชั่น	ธรรมรัตน์ 085-0194955	2564	
	32	236/2564 ลว. 17 พ.ค.64	รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	อาคารพัสดุ และซ่อมบำรุง	5	9003		36.60	0/8		450	18 พ.ค. 64	10 ส.ค. 65		ล่าช้า/ไม่รจัด	การประเมินราคาส่งจ้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.ชลบุรี บี.เอส.กาเลีย จำกัด	ธรรมรัตน์ 085-0194955	2564	
ตราด	33	125/2564	รพ.ตราด	ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศปรับปรุงหอพักผู้ป่วยสามัญ		7919	ก.40/น.บ./63	1.49	2/2		75		26 ก.ค. 64		ปรับ/ไม่ป็นระยะ 10	ตรวจรับงานงวดสุดท้าย		ส.อ.บุษยศักดิ์ 081-4949948		

33	2,576.891
14	ปกติ 1181.199
0	
12	ล่าช้า/ไม่รจัด 1128.155
5	ปรับ/ไม่ป็นร้อยละ 10 129.15
2	ปรับ/ไม่ป็นร้อยละ 10 138.39

หมายเหตุ : ค่าจ้างตามสัญญา
สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินราคาส่งจ้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินราคาส่งจ้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
สถานะ ปรับ/ไม่ป็นร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
สถานะ ปรับ/ไม่ป็นร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
สถานการณ์ หมายถึง การประเมินราคาส่งจ้างมีผู้ควบคุมงาน
หมายเหตุ : เอกสารมีขึ้นใน กบ.งบแผน เท่านั้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เขตสุขภาพที่ 7

จังหวัด	ลำดับ	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ค่าเงินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน แบบแผน/ เบอร์โทร	
ขอนแก่น	1	ขก.0032.1/206/2563	รพ.ขอนแก่น	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	ข.147/พ.ย/62	93.70	4/20	720	8 ก.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	อดุล 081-2614386	
	-	-	ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค	อาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค	-		ข.232/กค/61	ยกเลิกสัญญาจ้าง								
	2	ขก 0032/27/2562	รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน	อาคารผู้ป่วยนอก	5	708/43	ข.258/ส.ค/55	152.49	15/16	815	8 ธ.ค. 64	8 ม.ค. 65	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	อดุล 081-2614386	
	3	91/2564(พ)	รพ.ธัญบุรีขอนแก่น	อาคารศูนย์เตรียมความพร้อมกลับสู่สังคม	-	-	ข.342/ร.ค/63	18.90	5/10	400	12 เม.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	อดุล 081-2614386	
	4	ขก.0032.2/45/2563	รพ.สิรินธรขอนแก่น	อาคารคลอด ผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก(ICU)	4	8832	-	113.72	3/17	815	23 ธ.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	อดุล+พิเชษฐ 081-2614386	
	5	e077/2564	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10943	ข.105/ส.ค/63	144.747	3/16	660	15 ม.ค. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	อดุล 081-2614386	
	6	ขก0032.310/จ.2/2564	รพ.พล	อาคารผู้ป่วยนอก	3	8708/พิเศษ/43	-	74.830	1/15	750	26 ส.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	อดุล 081-2614386	
	7	42/2563	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	อาคารพลัดพักบุคลากรขนาด 20 ยูนิต	6	8440	ข.122/ส.ค/62	24.416	9/12	611	3 ก.ค. 64	31 ม.ค. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	พิเชษฐ 087-4916224	
8	ขก.0032/26/2564	รพ.โนนศิลา	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง	-	11008	ข.241/ก.ย/63	25.4	-/8	340	4 เม.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	พิเชษฐ 087-4916224		
มหาสารคาม	9	47/2564	รพ.มหาสารคาม	หอพักแพทย์	10	10095	ข.150/พ.ย/62	94.45	7/23	860	8 ก.พ. 66		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	ศรินทร์ 087-9196567	
กาฬสินธุ์	10	12/2560	รพ.ภูผินรายณ์	อาคารสนับสนุนบริการประกอบด้วยระบบซักกรีต ระบบงานครัว ระบบพัสดุและระบบหน่วยจ่ายกลาง	5	แบบเอกชน	-	64.80	3/15	1,560	6 ม.ค. 63	3 ม.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	สุรัตน์ 081-7171075	
	11	12/2564	รพ.ดอนจาน	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง	-	11008	-	23.20	1/8	340	14 มี.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	สุรัตน์ 081-7171075	
	12	กส.090/2564	รพ.กาฬสินธุ์	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10865	ข.238/ก.ย./63	29.00	-/18	680	6 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สุรัตน์ 081-7171075	
ร้อยเอ็ด	13	รจ.0032/100/2564	รพ.สุวรรณภูมิ	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	-	68.50	3/10	450	13 ก.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	กนกศักดิ์ 084-4791595	
	14	รจ0032/99/2564	รพ.จตุรพักตรพิมาน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	-	54.60	3/10	450	13 ก.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	กนกศักดิ์ 084-4791595	
รวมมูลค่างานทั้งหมด								982.75								

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างอยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างอยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างอยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564

เขตสุขภาพที่ 8

จังหวัด	ลำดับ	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ล้างบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอริโทร
อุดรธานี	1	90/2564(ท) สว.5 มี.ค.64	รพ.มะเร็งอุดรธานี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต	6	10949	-	74.390	1/18	640	5 ธ.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เป็นไปตามงวดงาน	ศุภฎี+ธวัชชัย 081-9751906
	2	๑๓.๐๐๓๒/๙๒/๒๕๖๓ สว.๒๔ ก.ย.๖๓	รพ.สมเด็จพระพุทธราชบ้านคุง	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944	-	78.80	7/14		6 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ศุภฎี 081-9751906
	3	86/2564	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี	อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง	3	9555	-	8.200	1/8	360	11 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ศุภฎี 081-9751906
	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี	อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง	3	9555	-	ยกเลิกสัญญาจ้าง							
หนองบัวลำภู	4	นภ0032/6/2564	รพ.ศรีบุญเรือง	อาคารตึกผ่าตัด 4 ห้อง	2	เอกชน	-	18.888	1/8	360	16 เม.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เป็นไปตามงวดงาน	ศุภฎี+ธวัชชัย 081-9751906
หนองคาย	5	นค.0032/01/2563	รพ.สมเด็จพระพุทธราชท่าบ่อ	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด และ ICU	10	เอกชน	ข.57/มี.ย/61	739.836	3/19	915	20 ก.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ภูเวศ 087-2153599
เลย	ไม่มีงาน														
บึงกาฬ	6	44/2563 สว.13 ส.ค. 63	รพ.บึงกาฬ	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน	-	10327	ข.152/พ.ย/62	377.608	2/24	1,000	10 พ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ศุภฎี 081-9751906
สกลนคร	7	สน.21/2563	รพ.สมเด็จพระพุทธราชสว่างแดนดิน	อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	4	-	-	35.866	4/7	505	16 ก.พ. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เป็นไปตามงวดงาน	วราวุฒิ 082-8492994
	8	สน.0032.301/1/2564	รพ.วานรนิวาส	อาคารตึกผ่าตัด 4 ห้อง	2	6348	ข.252/ก.ย/63	20.889	2/8	360	10 มี.ย. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เป็นไปตามงวดงาน	วราวุฒิ 082-8492994
	9	171/2562	รพ.สกลนคร	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	-	119.99	17/20	700	14 ก.ย. 64		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	สำเริง 062-8959596
นครพนม	10	นพ.50/2561	รพ.นครพนม	อาคารรักษาโรคระดับสูง-ศูนย์หัวใจ-ศูนย์มะเร็ง-ผ่าตัดและวินิจฉัยโรค	11	10506	-	379.00	22/23	1,095	9 พ.ค. 64		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	สำเริง 062-8959596
	11	นพ.26/2563	รพ.สมเด็จพระพุทธราชธาตุพนม	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43	ข.258/ส.ค/52	174.243	3/16	800	10 ก.ย. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เป็นไปตามงวดงาน	สำเริง 062-8959596
	12	22/2564	รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์	โรงอาหารและร้านค้า	2	10567	ข.85/ก.ค/63	15.420	1/8	360	15 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สำเริง 062-8959596
	13	นพ48/2564	รพ.ศรีสงคราม	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	4	8815	ข.251/ก.ย/63	108.000	1/14	720	27 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สำเริง 062-8959596

รวมมูลค่างานทั้งหมด 2,151.13

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564

เขตสุขภาพที่ 9

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจริงที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร
ชัยภูมิ	1	12/2563	รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ	แพลตฟอร์มพยาบาล 40 ยูนิต	7	10535	50.88	2/15	570	1 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	อภิชาติ 084-5172691
	2	9/2564	รพ.บ้านแท่น	อาคารผู้ป่วยนอก	2	10402	27.39	-/10	360	25 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	อภิชาติ 084-5172691
	3	10/2564	รพ.จัตุรัส	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	8708	64.45	2/15	650	11 ม.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ธนาเวช 087-5736889
นครราชสีมา	4	7/2560	รพ.เทพรัตนนครราชสีมา	อาคารแพลตฟอร์มแพทย์ 20 ยูนิต	6	8440,ช. 489/พ.ย.59	21.56	12/12	685	4 พ.ค. 61		-	อยู่ระหว่างการขึ้นศาล,ผู้รับจ้างส่งงานงวดสุดท้ายเมื่อ 15 ก.ย.63 คณะกรรมการไม่ตรวจรับงานเนื่องจากงานไม่แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขตามบันทึกคณะกรรมการ แต่ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการแก้ไขงานก่อสร้างตั้งแต่ 15 ก.ย. 63 จนถึงปัจจุบันคณะกรรมการเตรียมประชุมยกเลิกสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างต่อไป	ธนาเวช 087-5736889
	5	7/2564	รพ.เทพรัตนนครราชสีมา	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	57.72	3/12	450	24 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ธนาเวช 087-5736889
	6	5/2564	รพ.ปักธงชัย	อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง	7	10945	114.00	3/20	690	8 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ธนาเวช 087-5736889
	7	25/2564	รพ.ปากช่องนานา	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10943	140.83	-/16	660	30 มี.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ธนาเวช 087-5736889
สุรินทร์	8	24/2563	รพ.สุรินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	61.61	9/15	580	10 ม.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน,ขยายสัญญาอยู่ 165 วัน รอผู้ว่าอนุมัติ	สมชาย 081-4169492
	9	17/2563	รพ.สุรินทร์	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	62.345	12/12	450	19 ส.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน,อยู่ระหว่างขยายสัญญา 82 วัน	สมชาย 081-4169492
	10	23/2564	รพ.สุรินทร์	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	3	10763	8.9999	7/8	360	25 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	สมชาย 081-4169492
	11	17/2564	รพ.ท่าตูม	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	9893,ช.271/น.ย/64	77.997	-/12	650	23 พ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	สมชาย 081-4169492
บุรีรัมย์	12	12/2563	รพ.บุรีรัมย์	อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	9	-	582.86	7/22	1,065	21 ก.พ. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	อติศร+กฤษฎา 089-9478439
	13	19/2562	รพ.บุรีรัมย์	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	27.70	3/6	330	24 ก.ย. 64		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	อติศร+กฤษฎา 089-9478439
	14	/2562	รพ.บุรีรัมย์	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น	-	10943	149.00	0/16	660	14 ก.ค. 66		ปกติ		อติศร+กฤษฎา 089-9478439
							รวมมูลค่างานทั้งหมด	1,425.79						

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564

เขตสุขภาพที่ 10

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ล้างบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน กอแบบแผน/ เบอร์โทร
มุกดาหาร	1	366/2564	รพ.นิคมคำสร้อย	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708/พิเศษ/43	71.45	1/15	550	10 ก.ค. 66		ปกติ	แล้วเสร็จ	รัตนพล+ทศพร 084-9363132
อุบลราชธานี	2	25/2564	รพ.พระศรีมหาโพธิ์	อาคารโรคหัวใจและโรคไต	2	10567	16.49	3/8	360	14 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล 084-9363132
	3	32/2563	รพ.ตระการพิษผล	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	69.48	12/15	580	28 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล 084-9363132
	4	39/2564	รพ.ม่วงสามสิบ	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	64.20	-1/10	450	1 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล 084-9363132
	5	27/2565 (พ)	รพ.มะเร็งบึงอุบลราชธานี	อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน		11039	338.00	1/28	1095	23 พ.ย. 67		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล 084-9363132
ศรีสะเกษ	5	240/2563	รพ.ศรีสะเกษ	อาคารโรงครัว-อาหาร	3	8957	43.96	4/9	450	10 พ.ย. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน ผู้รับจ้างไม่เข้างานตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ปัจจุบัน	รัตนพล 084-9363132
อำนาจเจริญ	6	130/2563	รพ.อำนาจเจริญ	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง	6	10135	52.80	8/14	550	20 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล+ทศพร 084-9363132
ยโสธร	7	36/2563	รพ.ยโสธร	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง	6	10135	42.50	7/14	480	31 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล+ทศพร 084-9363132
	8	ยส.0032/18/2564	รพ.เขื่อนคำแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	59.80	-/10	449	8 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ทศพร 084-9363133
	9	ยส.0032/19/2564	รพ.สมเด็จพระพุทธราชนิกงาท	อาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาคาร พัสตุ	5	10124	23.12	-/10	360	18 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ทศพร 084-9363133
							รวมมูลค่างานทั้งหมด	781.79						

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564

เขตสุขภาพที่ 11

จังหวัด	ลำดับ	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้านบาท	ดำเนินการ ก่อสร้างแล้ว เสร็จงวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร
ชุมพร	1	318/2563 ลว. 22 ก.ค.63	รพ.ท่าแซะ	อาคารผู้ป่วยหนักฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ	5	10003	ข.208/พ.ย/62	43.77	4/14	720	12 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	อนุกุล 088-1213971
	2	252/2564 ลว.9 มี.ค.64	รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	อาคารแพตพักพยาบาล 40 ยูนิต (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	7	10535	ข.122/มี.ย/60,ข. 27/มี.ค/62	52.97	1/14	500	22 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	อนุกุล 088-1213971
	3	302/2564 ลว. 17 พ.ค.64	รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	4	10915	ข.123/ก.ย/63	46.53	-/11	480	9 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	อนุกุล 088-1213971
ระนอง	ไม่มีงาน														
สุราษฎร์ธานี	4	289/2559	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) 9 ชั้น	9	10804	-	524.11	17/34	1,366	27 ธ.ค. 62		ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับเกินร้อยละ 10/ผู้รับจ้างถูกปรับตั้งแต่ 27 ธ.ค.62 ปัจจุบัน ผู้ว่าจ้างขอปรับ ไม่ยกเลิก สัญญา ให้ระยะเวลาผู้รับจ้าง 90 วัน ผู้รับจ้าง จะต้องทำงานแล้วเสร็จในวันที่ 9 ก.ค 64	สมศักดิ์ 093-5843234
	5	111/2563(พ) ลว.28 พ.ค.63	รพ.มะเร็ิงสุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น	5	10943	ข.135/ต.ค/62	185.00	9/16	660	19 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สมศักดิ์ 093-5843234
	6	2/2563 ลว.30 ธ.ค. 63	รพ.สวนสราญรมย์	โรงอาหารและร้านค้า	2	10567	ข.25/ส.ค/63	14.96	3/8	410	25 ธ.ค. 64	13 ก.พ. 65	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตาม งวดงาน	สมศักดิ์ 093-5843234
	7	613/2564 ลว.31 ส.ค. 64	รพ.ท่าโรงช้าง	อาคารผู้ป่วยนอก (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	4	8883	ข.167/พ.ค/56,ข. 277/ก.ย/61	63.77	5/10	640	23 พ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สมศักดิ์ 093-5843234

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564
เขตสุขภาพที่ 11 (ต่อ)

จังหวัด	ลำดับ	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้างแล้ว เสร็จงวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร
นครศรีธรรมราช	8	112/2564 ลว. 23 ธ.ค.63	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารสนับสนุนบริการ	8	เอกชน	ข.190/ก.ค./60, ขร.รพ.ม.นศ./ก.ค/ 63	95.40	9/11	560	27 มิ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	นัฐกฤต 061-9368473
	9	671/2563 ลว.30 ก.ย. 63	รพ.ร่อนพิบูลย์	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	8708	ข.201/พ.ย/62	74.780	3/10	620	12 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	นัฐกฤต 061-9368473
	10	76/2563 ลว.15 พ.ค.63	สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช	อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค	3	10951	ข.210/ร.ค./62 จ.9 แผ่น	32.20	9/11	400	12 ต.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวด งาน	นัฐกฤต 061-9368473
	11	125/2564 ลว.18 ธ.ค.63	รพ.ทุ่งสง	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุน โล่ง)	4	8821	ข.355/ส.ค./55	24.981	4/10	365	18 ธ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวด งาน	นัฐกฤต 061-9368473
	-	-	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4	10847	ข.123/มิ.ย/61 จำนวน8แผ่น	ยกเลิกสัญญาจ้าง							
กระบี่	12	420/2564 ลว.5 เม.ย.64	รพ.กระบี่	ปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุ	-	เอกชน	-	17.489	1/4	180	2 ต.ค. 64		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	ประกอบ 088-7687523
ภูเก็ต	13	38/2564 ลว.24 ม.ค.64	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรคหัวใจและชั้นใต้ ดิน	10	11041	ข.200/พ.ย/62	583.20	3/36	1,095	22 ม.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	สุทัศน์ +เน่าพงษ์ 087-4570157
	14	78/2564 ลว.31 มี.ค.64	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448	แบบแปลนอาคารฯ (ส่วนที่เหลือ),ข. 296/ก.ค/59	250.30	10/43	963	19 พ.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	สุทัศน์ +เน่าพงษ์ 087-4570157
	15	18/2564 ลว.23 มี.ค.63	รพ.ฉลอง	อาคารผู้ป่วยใน	7	10945	ข.207/พ.ย/62	141.73	7/20	690	13 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ประกอบ+สุทัศน์ 088-7687523
	16	5/2564 ลว.22 ก.พ.64	รพ.สต.กะทู้	อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว	3	5462/2536	ข.215/ก.ย/63	9.35	5/8	360	17 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	สุทัศน์ 087-4570157
	17	43/2564 ลว.9 ก.ค. 64	รพ.ถลาง	อาคารพักเจ้าหน้าที่(โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว)	4	10467	ข.002/พ.ย./63	20.68	-/10	420	2 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	สุทัศน์ 087-4570157
รวมมูลค่างานทั้งหมด								2,181.22							

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564
เขตสุขภาพที่ 12

จังหวัด	ลำดับ	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ค่าความ	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจวบ	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	
สตูล	1	143/2563 ลว.8 ก.ย.63	รพ.ละงู	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944	ช.205/พ.ย/62	95.39	4/14	446	20 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	โชคชัย 061-9291615	
สงขลา	2	120/2563(พ) ลว.15 มิ.ย. 63	รพ.ธัญญารักษ์สงขลา	อาคารเรือนนอนและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหญิง	3	10776	ช.16/ก.พ/63,ช.554/ก.ค/58	54.590	10/12	470	28 ก.ย. 64		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับไม่เกินร้อยละ 10	โชคชัย 061-9291615	
	3	160/2563	รพ.จะนะ	อาคารบริการ	8	แบบเอกชน	-	80.00	7/23	900	3 พ.ค. 65	18 ธ.ค. 65	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	โชคชัย 061-9291615	
	4	641/2564	รพ.นาหม่อม	อาคารพักแพทย์ 32 หน่วย	5	10482	-	35.998	-/12	450	14 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	โชคชัย 061-9291615	
	5	68/2564 ลว.7 มิ.ย.64	สง.ป้องกันควบคุมโรคที่12	อาคารสำนักงานเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง	2	8016, รายการประกอบแบบ ๑ เอกสาร เลขที่ 1/2563	-	7.800	1/5	360	8 มิ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	โชคชัย 061-9291615	
พัทลุง	6	202/2563 ลว.3 ก.ย.63	รพ.ควนขนุน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	-	63.49	4/10	450	27 พ.ย. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจรงาน	ประกอบ+นราศักดิ์ 088-7687523	
ตรัง	7	103/2562 ลว.2 ก.ย. 62	รพ.ตรัง	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805	ช.127/มิ.ย/61	518.00	12/32	1,070	7 ส.ค. 65	26 ต.ค. 65	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจรงาน	ประกอบ 088-7687523	
	8	188/2563 ลว.31 มี.ค. 62	รพ.ตรัง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ส่วนที่เหลือ)	7	10327	-	278.653	4/17	730	31 มี.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจรงาน ผู้รับจ้างนำวัสดุ,เครื่องจักรไม่สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้และเปลี่ยนชุดแรงงานบ่อย ผู้ควบคุมงานส่งบันทึกให้กรรมการแจ้งรื้องาน	ประกอบ 088-7687523	
	9	218/2564 ลว. 23 มี.ค. 64	รพ.ห้วยยอด	อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	4	เอกชน		38.341	-/7	505	10 ส.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจรงาน	ประกอบ 088-7687523	
ปัตตานี	10	805/2564 ลว.18 ก.ค. 64	รพ.โคกโพธิ์	อาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต	6	11096	ช.20/มี.ค/64	42.11	-/14	460	22 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ประยูทธ 081-5412404	
ยะลา	11	1/15 ลว.30/สค/62	รพ.ยะลา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	ช.131/มิ.ย/61 10 แผ่น	135.66	10/18	1,080	14 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ประยูทธ+สิวลีโชค 081-5412404	
	12	93/2563 ลว.5พ.ค. 63	ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	อาคารที่พักพยาบาล 32 ห้อง	4	8813	ช.77/ก.พ/63	12.10	8/8	540	27 ต.ค. 64		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับไม่เกินร้อยละ 10	ประยูทธ 081-5412404	
	13	10/2563 ลว.29 พ.ค. 63	วสส.ยะลา	อาคารพักบุคลากร 12 ครอบครัว	8	8079	ช.17/ก.พ/63	14.00	6/8	540	20 พ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ประยูทธ 081-5412404	
นราธิวาส	14	1654/2564 ลว. 16 ก.ย. 64	รพ.นราธิวาสราชนครินทร์	อาคารโรงครัว โรงอาหาร	3	8957	ช.223/ก.ย/63	54.6096	-/9	675	23 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ประยูทธ +ชัชชิน 081-5412405	
								รวมมูลค่างานทั้งหมด	1,430.74							

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/แจ้งรื้อ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564

เขตสุขภาพที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)

จังหวัด	ลำดับ	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบริโทร	
กทม.	1	68/2559 (พ)	สถาบันโรคผิวหนัง (พ)	อาคารสถาบันโรคผิวหนัง พร้อมรถเลื่อน	22	10892	-	947.00	43/62	2,193	3 ต.ค. 62	23 เม.ย. 65	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุพร 081-8442981	
	2	16/2563 ลว.13 ส.ค. 63	สถาบันโรคผิวหนัง	งานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารใหม่	-	-	-	3.857	-/1	330	11 มี.ค. 64	17 มี.ค. 65	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา,ขยายเวลาเดิม จาก 17 ต.ค. 64 เพิ่ม 100 วัน,ขยายเวลาเดิม จาก 17 ต.ค. 64 เพิ่ม 100 วัน	สุพร 081-8442981	
	3	6/2561	วพ.กรุงเทพมหานคร	อาคารศูนย์การเรียนรู้	10	10755	-	265.00	22/22	900	11 เม.ย. 64	25 พ.ย. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุพร 081-8442981	
	4	257/2564	สถาบันประสาทวิทยา	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแผนกอาคารอำนวยการ	-	-	-	0.940	-/1	60	8 ส.ค. 64			ปรับปรุง/ไม่กิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่กินร้อยละ 10,งตค่าปรับ เนื่องจาก สถานการณ์โควิด-19 ทาง กทม.มีคำสั่งให้หยุดงานเป็นเวลา 2 เดือน	สุพร 081-8442981
	5	121/2564(พ)	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	พัฒนาศูนย์ศัลยกรรมทารกแรกเกิด	-	เอกชน	-	102.000	-/10	400	7 ก.ค. 65			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุพร 081-8442981
	6	98/2564(พ)	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า	-	เอกชน	-	13.590	-/1	366	14 มี.ค. 65			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุพร 081-8442981
	7	113/2562	รพ.นพรัตนราชธานี (พ)	อาคารสถานีเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศูนย์ประชุม และที่จอดรถ	8	9133	-	229.88	15/17	800	16 มี.ค. 64	28 ส.ค. 64		ปรับปรุง/ไม่กิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่กินร้อยละ 10,ส่งมอบพื้นที่สีเขียว/งตค่าปรับ ขยายสัญญาเป็น 17 งต	เสรี+ปริยภรณ์ 086-4450095
	8	60/2564 ลว.5 กพ.64	รพ.นพรัตนราชธานี (พ)	ปรับปรุงอาคาร 4 ตึกผู้ป่วยใน สูดินรีเวชกรรมและกุมารเวชกรรม	-	โรงพยาบาล	-	159.995	3/8	480	31 พ.ค. 65			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	เสรี+ปริยภรณ์ 086-4450095
	9	77/2564 ลว. 16 เม.ย.64	รพ.นพรัตนราชธานี (พ)	ปรับปรุงห้องประชุม 1	-	โรงพยาบาล	-	6.260	1/3	150	13 ก.ย. 64	13 ต.ค. 64		ปรับปรุง/ไม่กิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่กินร้อยละ 10	ปริยภรณ์ 097-0738668
	10	82/2564 ลว. 27 มี.ย. 65	รพ.นพรัตนราชธานี (พ)	ปรับปรุงพื้นที่ห้องโถงด้านหน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน พร้อมระบบระบายอากาศ	-	-	-	2.795	-/4	150	29 ธ.ค. 64			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ปริยภรณ์ 097-0738668
	11	95/2564 ลว.19 ส.ค.64	รพ.นพรัตนราชธานี	ปรับปรุงห้องแยกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารนวมราชจักรี	-	โรงพยาบาล	-	4.380	1/4	100	27 พ.ย. 64			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ปริยภรณ์ 097-0738668
	12	83/2561(พ)	รพ.เลิดสิน	อาคารสนับสนุนบริการ 28 ชั้น	28	เอกชน	-	406.95	33/33	1,020	15 มี.ค. 64	12 ธ.ค. 64		ปกติ	งานแล้วเสร็จ ดำเนินการตรวจรับงานงวดสุดท้ายประมาณ วันที่ 18 พ.ย 64	แมน+ภูวนเดช 081-8558182
	13	17/2562	สถาบันราชานุกูล(จ)	อาคารส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูล(คลองกุ่ม)	-	-	-	5.15	4/6	360	19 มิ.ย. 63	19 ก.ค. 63		ปรับปรุง/ไม่กิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ งตค่าปรับเพราะผู้รับจ้างใช้สิทธิตาม ว.693 คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งงวดงานทั้งหมดสิ้นเดือน ธ.ค 64	ภูวนเดช 087-2153599
	14	67/2564 ลว.7 มี.ย.64	กองวินโรค กรมควบคุมโรค	ปรับปรุงห้องซีรอนิรภัยระดับ 3	-	แบบหน่วยงาน	-	18.165	-/5	240	11 มิ.ย. 64	5 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	นवल 0805603069
	15	11/2563	สถาบันราชานุกูล	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	ข.109/ก.ค/62	63.49	10/14	500	26 ก.ย. 64	28 ธ.ค. 64		ปรับปรุง/ไม่กิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่กินร้อยละ 10	ภูวนเดช+โชติพันธ์ 087-2153599
	16	32/2563	สถาบันราชานุกูล	ปรับปรุงอาคารราชวดี ชั้น 1 และชั้น 2	-	-	-	4.880	4/5	150	13 เม.ย. 64	31 พ.ค. 64		ปรับปรุง/ไม่กิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่กินร้อยละ 10	โชติพันธ์ 089-5128333
	17	22/2564	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 (ภายในสถาบันราชานุกูล)	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง	-	9555	-	9.599	3/8	360	28 ก.พ. 65			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	โชติพันธ์ 089-5128333
	18	160/2564(ร)	รพ.ราชวิถี	ปรับปรุงห้องทดลองโรคโคปด ชั้น 2 ตึกอายุรกรรม	-	เอกชน	-	7.395	3/5	210	6 ต.ค. 64	7 พ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา,คาดว่าจะผู้รับจ้างจะส่งงวดงาน 4-5 ภายใน 30 วัน	ภูถกร+บรรณวิฑิต 089-4770890
	19	107/2564(ร)	รพ.ราชวิถี	ปรับปรุงพื้นที่ห้องตรวจคลื่นกลืนนขาติ ชั้น 1 ตึกอายุรกรรม	-	เอกชน	-	7.950	-/4	120	19 พ.ย. 64	18 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ภูถกร+บรรณวิฑิต 089-4770890
	20	26/2565(ร)	รพ.ราชวิถี	ปรับปรุงหอพักพยาบาล 6 ชั้น (เดิม)	-	เอกชน	-	36.200	-/5	225	20 พ.ย. 64	2 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ภูถกร+บรรณวิฑิต 089-4770890

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่กินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับปรุง/ไม่กินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา มีค่าปรับไม่กิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564
เขตสุขภาพที่ 13 (นนทบุรีส่วนกลาง)

จังหวัด	ลำดับ	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่าจ้าง/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ	ผู้ควบคุมงาน/เบอร์โทร
นนทบุรี	21	3/2564ลว.29 มี.ค.63	วิทยาลัยบรมราชชนนี จ.นนทบุรี	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	-	8821	ข.355/ส.ค/55,ข.309/ต.ค/63	27.752	1/10	420	3 ก.ค. 65		ปกติ	ค่าจ้างแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ประทีป 090-9286655
	22	11/2564 ลว. 20 ก.ย.64	วิทยาลัยบรมราชชนนี จ.นนทบุรี	ปรับปรุงห้องประชุม อาคารเรียนและหอนอน	11	-	ก.46/ม.ย/60	7.500	-/3	120	18 ม.ค. 65		ปกติ	ค่าจ้างแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ประทีป 090-9286655
	23	16/2564 ลว. 29 ก.ย.64	รพ.ศรีธัญญา	ซ่อมแซมทางลาด สำหรับผู้พิการ อาคารผู้ป่วยนอก	-	โรงพยาบาล	-	1.292	-/3	120	27 ม.ค. 65		ปกติ	ค่าจ้างแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ประทีป 090-9286655
	24	5/2564 ลว.1มิ.ย.64	สมง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อาคารจอดรถ 600 คัน	6	10177	ข.334/พ.ย/63	109.980	-/15	600	22 ม.ค. 66		ปกติ	ค่าจ้างแล้วเสร็จทันตามสัญญา	วริชญ์ +มีกร 085-1122422
	25	7/2564ลว.28 ก.ย.65	สมง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 3 ชั้น 3	-	-	ก.50/ม.ย/64	0.464	-/1	60	27 พ.ย. 64		ปกติ	ค่าจ้างแล้วเสร็จทันตามสัญญา	จิราพร 093-3145999
	26	22/2564ลว.5 ส.ค. 64	สมง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน จำนวน 1 ห้อง สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย	-	-	ก.20/ม.ค/64	0.476	-/1	85	3 พ.ย. 64		ปกติ	ค่าจ้างแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ภาวิศ 090-9094609
	27	17/2564 ลว.26 มี.ค.64	กรมควบคุมโรค	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันต่ำภายในอาคารควบคุมโรค	-	การไฟฟ้านครหลวง	-	8.235	1/2	210	27 ต.ค. 64		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	ภาวิศ 090-9094609
	28	8/2564 ลว.16 ส.ค.64	กรมควบคุมโรค	ปรับปรุงสำนักงานศูนย์สารสนเทศ หรืออุปกรณ์สำนักงาน อาคาร 2 ชั้น 4	-	กรมควบคุมโรค	-	2.390	1/3	120	20 ต.ค. 64		ปกติ	ค่าจ้างแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ภาวิศ 090-9094609
	29	8/2564 ลว.15 ก.พ. 64	กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	ตงแดงห้องประชุม 2 ชั้น 1	-	-	-	6.900	3/4	160	25 ก.ค. 64		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	จิราพร 093-3145999
	30	สพท.4/2564 ลว.20 ก.ย. 64	กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	ปรับปรุงห้อง กลุ่มงานสนับสนุนการขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาคาร 3 ชั้น 3	-	กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	-	0.480	-/3	90	25 ต.ค. 64		ปกติ	ค่าจ้างแล้วเสร็จทันตามสัญญา	จิราพร 093-3145999
	31	44/2562 ลว.2ก.พ.62	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	10	-	-	219.79	18/22	900	21 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	วริชญ์+จิราพร 085-1122422
	32	57/2563	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	อาคารจอดรถสำนักงาน	6	เอกชน	-	96.70	8/14	730	13 เม.ย. 65		ปกติ	ค่าจ้างแล้วเสร็จทันตามสัญญา	วริชญ์ +มีกร 085-1122422
	33	78/2563 ลว.14 ก.ย.63	สถาบันบำราศนราดูร	อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	ข.134/ต.ค/62	61.00	7/16	500	27 ม.ค. 65		ปกติ	ค่าจ้างแล้วเสร็จทันตามสัญญา	มีกร 089-6966597
	34	49/2564 ลว. 14 พ.ค. 64	สถาบันบำราศนราดูร (อาคาร 8 ชั้น 4)	ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 และพื้นที่ห้องปฏิบัติการโดยรอบที่เกี่ยวข้อง (Biosafety Level 3 Laboratories)	-	เอกชน	-	24.40	1/5	270	12 ก.พ. 65	7 พ.ค. 65	ปกติ	ค่าจ้างแล้วเสร็จทันตามสัญญา	กิตติภ 081-4062476
	35	10/2564	กรมอนามัย	ปรับปรุงพื้นที่เชื้อภายในอาคารศูนย์เด็กเล็กวัดจตุรพักตรพิมาน	-	-	ก.149/พ.ย./63	11.640	2/5	210	17 พ.ย. 64		ปกติ	ค่าจ้างแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อธิป+บรรณวิศ 081-5532783
	36	153/2564(พ)	สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์	งานปรับปรุงพื้นที่สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์	-	เอกชน	-	5.350	5/6	175	8 มี.ค. 65		ปกติ	ค่าจ้างแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อรรถพล 095-6973918
	37	330/2564	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	อาคารห้องปฏิบัติการและทดลอง (MSI)	-	11077	ข.260/ก.ย/63	743.000	-/27	1,093	30 ส.ค. 67		ปกติ	ค่าจ้างแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อริชชา+ฐิตามร 084-5172691
								รวมมูลค่างานทั้งหมด	3,622.83						

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าจ้างเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน