

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน 25 มกราคม 2565
เขตสุขภาพที่ 1

จังหวัด	ลำดับ	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่ , เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ งวดที่/ งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ(วัน)					สถานะการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผน / เบอร์โทร	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ /เงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ.	ผู้ควบคุมงาน สบ.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
									วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
แพร่	1	26/2563 ลว.29 พ.ศ. 63	โรงพยาบาลแพร่	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153, ข.156/พ.ย./62	64.44	6/10	750	30 พ.ศ. 63	18 มี.ย. 65	29 ก.ศ. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่าง สัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม กำหนดของสัญญาหรืออาจมีค่าปรับ	บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088 282 1570 , นายภาณุวัฒน์ กัทพพงษ์ 091 853 0509	2563 - 2565	-
	2	24/2564 ลว.8 ก.พ. 64	โรงพยาบาลสูงเม่น	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง พร้อมลิฟท์	2	7919+ข.162/ มิ.ย/61 + อ.ส.ข. 157/พ.ย./62	21.09	3/8	360	26 ก.พ. 64	20 ก.พ. 65		ล่าช้า/วิกฤติ	กำลังดำเนินการขอขยายสัญญา เนื่องจากเหตุ COVID-19	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวียงชัย คอนกรีต	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088 282 1570 , นายภาณุวัฒน์ กัทพพงษ์ 091 853 0509	2564 - 2565	-
	3	14/2563 ลว.27 พ.ย. 62	โรงพยาบาลสูงเม่น	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43, ข.150/มิ.ย./61	138.28	15/16	800	27 พ.ย. 62	3 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088 282 1570 , นายภาณุวัฒน์ กัทพพงษ์ 091 853 0510	2562-2565	
	4	1/2565 ลว.15 ต.ค. 64	วิทยาลัยพยาบาลบรมชชนนี	อาคารเรียนและหอนอน	11	9039+9039/ พิเศษ +ข.299/ ต.ค./63	114.60	0/22	1070	16 ต.ค. 64	20 ก.ย. 67		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท พีซีพี จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088 282 1570 , นายภาณุวัฒน์ กัทพพงษ์ 091 853 0509	2564 - 2567	-
พะเยา	5	รพ.พย. 9/2563 ลว. 28 พ.ศ. 64	โรงพยาบาลพะเยา	อาคารผู้ป่วยนอก	6	10904, ข.167/พ.ย./62	159.85	5/6	320	29 พ.ศ. 63	13 มี.ค. 64		ค่าปรับ มากกว่า ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่เกินร้อยละ 10 ผู้รับจ้างยื่นข้อโต้แย้งในการต่อ	บริษัท พีซีพี จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088 282 1570	2563 - 2564	-
เชียงราย	6	6/2563 ลว.24 ส.ค. 63	โรงพยาบาลแม่สาย	อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น (156 เตียง)	-	10945, ข.167/พ.ย./62	162.98	10/20	780	25 ส.ค. 63	15 ก.ค. 65	29 ส.ค. 65	ล่าช้า/วิกฤติ	การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่าง สัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม กำหนดของสัญญาหรืออาจมีค่าปรับ	บริษัท เวียงพานพิริวัฒน์ จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	2563 - 2565	นายวิกร โตวราชษ์
แม่ฮ่องสอน	ไม่มีงาน																	
เชียงใหม่	ไม่มีงาน																	
ลำพูน	ไม่มีงาน																	
ลำปาง	ไม่มีงาน																	
น่าน	ไม่มีงาน																	
รวม	6						661.240											

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

สีระดับสถานะของโครงการก่อสร้าง
ระดับ 1 ปกติ ไม่เกินร้อยละ -4
ระดับ 2 ล่าช้า ไม่เกินร้อยละ -8
ระดับ 3 ล่าช้า/เร่งรัด ไม่เกินร้อยละ -12
ระดับ 4 ล่าช้า/วิกฤติ ไม่เกินร้อยละ -16
ระดับ 5 งานถูกปรับ งานก่อสร้างเริ่มถูกปรับ
ระดับ 6 วิกฤติ มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

สถานะการณ นายชิ่ง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

หมายเหตุ : เอกสารนี้ใช้ภายใน กองแบบแผน เท่านั้น
จัดทำโดย งานกำกับมาตรฐานวิชาชีพโยธาและควบคุมงาน (ผิต ตก ยกเว้น)

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำสัปดาห์ วันที่ 25 มกราคม 2565

เขตสุขภาพที่ 2

จังหวัด	ลำดับ	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ , เอกสารเลขที่	เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/ งบกลาง งบลงทุน	สิ้นสุดงาน งบกลาง งบลงทุน	ระยะดำเนินการ(วัน)						สถานะการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน / เบอร์โทร	งบประมาณ ปี พ.ศ.	ผู้ควบคุมงาน สบ.ส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน		
											อยู่ในสัญญา			ต่อสัญญา		สถานะ							
											วัน	เริ่ม	สิ้นสุด	วัน	สิ้นสุด								
ตาก	1	8/2563 ลว. 2 พ.ย. 63	โรงพยาบาลท่าสองยาง	อาคารผู้ป่วยพระราชทาน	5	11111		135.700	4/16	8	730	1 ธ.ค. 63	30 พ.ย. 65			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ดากชาวละออ	เสรี+ภัทรพล 086-4450095	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-		
	2	118/2564 ลว. 27 ม.ค. 65	โรงพยาบาลท่าสองยาง	อาคารโรงครัว-โรงอาหาร	2	9539	145/ก.ย./63	9.750	2/6	3	360	28 ม.ค. 64	22 ม.ค. 65			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ดากชาวละออ	ภัทรพล 0932925919		2564	-	
	3	116/2564 ลว. 27 ม.ค. 65	โรงพยาบาลพบพระ	อาคารทันตกรรมและแพทย์แผนไทย	2	10591		8.910	3/8		360	2 ก.พ. 64	27 ม.ค. 65			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ดากชาวละออ	ภัทรพล 0932925919		2564		
	4	208/2564 ลว. 28 มี.ย. 64	โรงพยาบาลแม่สอด	อาคารยูนิตและนิติเวช	3	แบบเอกชน		19.520	1/15	5	360	29 มี.ย. 64	23 มี.ย. 65			ล่าช้า	การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของ สัญญาหรืออาจล่าช้าไม่เกินร้อยละ 5	บริษัท ดากชาวละออ	ภัทรพล 0932925919		2564		
	5	145/2564 ลว. 17 มี.ค. 64	โรงพยาบาลแม่สอด	ระบบบำบัดน้ำเสีย		แบบเอกชน		18.390	1/5	4	250	18 มี.ค. 64	22 พ.ย. 64	61	21 ม.ค. 65		ล่าช้า	การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของ สัญญาหรืออาจล่าช้าไม่เกินร้อยละ 5	บ.แซนเทค เซ็นเตอร์ จำกัด	ภัทรพล 0932925919		2564	
	6	122/2564 ลว. 29 ม.ค. 64	โรงพยาบาลแม่ระมาด	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)	3	9555	157/ก.ย./63	10.200	3/8	3	360	29 ม.ค. 64	23 ม.ค. 65			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	หจก.เกียรติพัฒนา	ภัทรพล 0932925919		2564		
	7	74/2565 ลว. 27 ธ.ค. 63	รพ.ท่าสองยาง	อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์	6	9713	ช.89/ก.ค./63	13.870	0/5	2	319	3 ม.ค. 65	18 พ.ย. 65			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	หจก. ดากชาวละออ	ภัทรพล 0932925918		2564		
	8	74/2565 ลว. 27 ธ.ค. 64	รพ.แม่สอด	ลานจอดรถ ค.ส.ล.	0	0		0.950	0/1	1	92	6 พ.ย. 64	5 ก.พ. 65			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	หจก. ดากชาวละออ	ภัทรพล 0932925919		2565		
เพชรบูรณ์	9	2/2564 ลว.4 ธ.ค.63	รพ.เพชรบูรณ์	อาคารบำบัดรักษา	8	10805	ช.160/พ.ย./62, ช.266/ส.ค.61	224.900	7/25	6	910	5 ธ.ค. 63	2 มี.ย. 66			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.วี สตาปัลย์ จำกัด	เสรี 086-4450095		2564		
	10	13/2564 ลว. 15 ก.ค. 64	รพ.หล่มสัก	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	4	8815	ช.149/ก.ย./63	119.250	-/14		720	16 ก.ค. 64	5 ก.ค. 66			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.วี สตาปัลย์ จำกัด	เสรี 086-4450095		2564		
อุตรดิตถ์	11	133/2564 ลว. 19 ต.ค.63	รพ.อุตรดิตถ์	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805	ช.161/พ.ย./61	455.820	3/32	16	1,070	20 ต.ค. 63	24 ต.ค. 66			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ไพศาลกิจซีสเต็ม จำกัด	อวยชัย 081-2843306		2563		
	12	779/2564 ลว. 2 ก.ย.64	รพ.พิชัย	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ช.150/ก.ย./63	61.80	-/10	1	450	2 ก.ย. 64	25 พ.ย. 65			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	หจก.ลำปาง ภัทร คอนสตรัคชั่น	อวยชัย 081-2843306		2564		
สุโขทัย	13	123/2562 ลว. 12 มี.ย.64	รพ.ศรีสังขารสุโขทัย	อาคารบำบัดรักษา	6	10554	ช.149/ก.ย./63	231.20	19/25	13	920	13 มี.ย. 62	8 ธ.ค. 64			ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.วี สตาปัลย์ จำกัด	สุรศักดิ์ 0882821570		2562		
	14	148/2564 ลว. 8 เม.ย. 64	รพ.บ้านด่านสามหอย	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)	3	9555	ช.155/ก.ย./63	9.750	2/8	4	360	9 เม.ย. 64	3 เม.ย. 65			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.อีสนันท์ จำกัด	สุรศักดิ์ 0882821570		2564		
	15	134/2564 ลว. 23 มี.ค. 64	รพ.สวรรคโลก	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)	3	9555	ช.152/ก.ย./63	8.750	3/8	4	360	14 มี.ค. 64	18 มี.ค. 65			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.เอกพันธ์พงษ์ก่อสร้าง	สุรศักดิ์ 0882821570		2564		
			รพ.ศรีสังขาลัย	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	9893		งบประมาณ ปี 2564															
พิษณุโลก	16	419/2564 ลว. 2 พ.ย. 63	รพ.เนินมะปราง	อาคารอุบัติเหตุ-ชันสูตร	3	10512	ช.148/ก.ย./63	27.199	4/10	6	365	30 ม.ค. 64	29 ม.ค. 65			ล่าช้า	การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	หจก.พิษณุโลกได้แอร์วานิชย์	อวยชัย 081-2843306		2564		
รวม	16							1,355,959															

12	ปกติ	1059.650
3	ล่าช้า	65.109
0	ล่าช้า/เฝ้ารัด	0
1	ปรับไม่เกินร้อยละ10	231.200
0	ปรับเกินร้อยละ 10	0

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เฝ้ารัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานะการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

หมายเหตุ : เอกสารนี้ใช้ภายใน กองแบบแผน เท่านั้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 มกราคม 2565
เขตสุขภาพที่ 4

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน	
นนทบุรี	1	3/2564 สว.29 มี.ค.63	วิทยาลัยบรมราชชนนี จ.นนทบุรี	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	-	8821จ.355/ส.ค/55.ข.309/ค.ค/63	27.752	2/10	420	3 ก.ค. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ประทีพ 090-9286655		
	2	11/2564 สว. 20 ก.ย.64	วิทยาลัยบรมราชชนนี จ.นนทบุรี	ปรับปรุงห้องประชุม อาคารเรียนและหอนอน	11	ก.46/ม.ย/60	7.500	-/3	120	18 มี.ค. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ประทีพ 090-9286655		
	3	16/2564 สว. 29 ก.ย.64	รพ.ศรีัญญา	ซ่อมแซมทางลาด สำหรับผู้พิการ อาคารผู้ป่วยนอก	-	โรงพยาบาล	1.292	1/3	120	27 มี.ค. 65		ล่าช้า	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ประทีพ 090-9286655		
	4	61/2563 สว.29 ก.ย. 63	รพ.พระนั่งเกล้า	อาคารเชื่อมอายุด้านอุบัติเหตุและทันตแพทย์	9	เอกชน	337.000	2/28	900	23 มี.ค. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ล่าช้ากว่ากำหนด 68 วันผู้รับจ้างเริ่มงานช้า, ปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง	ธีรวัฒน์ + นวพล 089-951-7951		
	5	5/2564 สว.1มี.ย.64	สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อาคารจอดรถ 600 คัน	6	10177.ข.334/ท.ย/63	109.980	-/15	600	22 มี.ค. 66		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ธีรวัฒน์ + มังกร 085-1122422		
	6	17/2564 สว.26 มี.ค.64	กรมควบคุมโรค	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำภายในอาคารควบคุมโรค	-	การไฟฟ้าทหทวง	8.235	1/2	210	27 ต.ค. 64		ปรับไม่เกินร้อยละ 10	โตปรับไม่ร้อยละ 10 แต่ได้ค่าปรับเงิน 0%	-	ภาวิศ 090-9094609		
	7	81/2564 สว.16 ส.ค.64	กรมควบคุมโรค	ปรับปรุงสำนักงานศูนย์สารสนเทศ พร้อมอุปกรณ์สำนักงาน อาคาร 2 ชั้น 4	-	กรมควบคุมโรค	2.390	1/3	120	20 ส.ค. 64		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ภาวิศ 090-9094609		
	8	สพท.4/2564 สว.20 ก.ย. 64	กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	ปรับปรุงห้อง กลุ่มงานสนับสนุนการขึ้นทะเบียนและผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาคาร 3 ชั้น 3	-	กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	0.480	1/3	90	25 ส.ค. 64		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	วิจิราพร 093-3145999		
	9	44/2562 สว. 2พ.ค.62	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	10	-	219.79	19/22	900	21 ต.ค. 64	8 ก.พ. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	วรวิศูญ+วิจิราพร 085-1122422	
	10	57/2563	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	อาคารจอดรถสำนักงานฯ	อาคารจอดรถสำนักงานฯ	6	เอกชน	96.70	8/14	730	13 เม.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	มังกร 085-1122422	
	11	78/2563 สว.14 ก.ย.63	สถาบันบำราศนราดูร	สถาบันบำราศนราดูร	อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725.ข.134/ค.ค/62	61.00	8/16	500	27 มี.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	มังกร 089-6966597	
	12	49/2564 สว.14 พ.ค. 64	สถาบันบำราศนราดูร (อาคาร 8 ชั้น 4)	ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวาระดับ 3 และพื้นที่ห้องปฏิบัติการนิยออปที่เกี่ยวกับเชื้อ(Biosafety Level 3 Laboratories)	-	เอกชน	24.40	1/5	270	12 ก.พ. 65	7 พ.ค. 65	ล่าช้า	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	กิติศักดิ์ 081-4062476		
	13	10/2564	กรมอนามัย	กรมอนามัย	ปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารศูนย์เด็กเล็กวัดลุมพินี	-	ก.149/ท.ย./63	11.640	3/5	210	17 พ.ย. 64		ปรับไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่า ไม่แล้วเสร็จทันตามสัญญา	ส่งงานวันที่ 3 ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน	อธิป+บรรณวิศิต 081-5532783	
	14	25/2563 สว.5 ก.ย. 62	รพ.พระนั่งเกล้า 2 (วัดลานนาบุญ)	รพ.พระนั่งเกล้า 2	ปรับปรุงอาคาร รพ.พระนั่งเกล้า 2	-	บางโรงพยาบาล	5.70	2/4	240	2 ต.ค. 63	17 มี.ค. 64	ปรับเกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10, ผู้รับจ้างยื่นใบจะทำงานต่อ	ส่งมอบพื้นที่ใช้สอยให้ระบบโดยโรงพยาบาล, ผู้รับจ้างขาดคุณภาพต่อ	ปวีณาภรณ์ 097-0738668	
	15	88/2561	รพ.ปากเกร็ด 2	รพ.ปากเกร็ด 2	อาคารหอผู้ป่วย 30 เตียง ซักฟอง ฉายากลาง	5	10400ท.146/ก.ย/53 1 เม.ย. , 406/ค.ค/56 62 เม.ย. , 9262/ส.ค/63 3 เม.ย.	24.200	-/8	430	24 พ.ค. 64	11 ส.ค. 64	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่ล่าช้าไม่มีเงินโอนงวดงาน	-	ธีรวัฒน์ 089-9517951	
	16	330/2564	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	อาคารห้องปฏิบัติการและทดลอง (MSI)	-	11077.ข.260/ก.ย/63	743.000	-/27	1093	30 ส.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ยิชาต+บรรณวิศิต +ภูษกร 084-5172691	
	17	3/2565	รพ.บางบัวทอง 2	รพ.บางบัวทอง 2	ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย 300 ลบ.ม. / วัน	-	เอกชน	7.599	- / 3	150	3 มี.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	กิติศักดิ์ 084-556-3769	

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความห

สีระดับสถานะของโครงการก่อสร้าง
ระดับ 1 ปกติ ไม่เกินร้อยละ -6
ระดับ 2 ล่าช้า ไม่เกินร้อยละ -12
ระดับ 3 ล่าช้า/เร่งรัด ไม่เกินร้อยละ -18
ระดับ 4 งานถูกปรับ ไม่เกินร้อยละ 10
ระดับ 5 ไม่สามารถปรับกว่าร้อยละ 10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 มกราคม 2565
เขตสุขภาพที่ 4

จังหวัด	ลำดับ งาน/แยก แต่ละเขต	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่/ เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้างแล้ว เสร็จวันที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน เขตพื้นที่ ร่วมกับกอง แบบแผน	
ปทุมธานี	18	10/2563	รพ.คลองหลวง	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน	10	11097,ช.259/ ธ.ค./62	268.885	10/32	1,095	11 ก.ค. 66	31 ต.ค. 66	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	อัคร 099-7359484		
	19	20/2564 ลว.30 มี.ค. 64	รพ.ธัญบุรี	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย(โครงสร้างคานแผ่นดินไหว)	5	10482	41.8	2/12	450	23 มี.ย. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	อยู่ในสัญญาจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	อัคร 099-7359484		
	20	161/2564(พ) ลว. 23 กย.64	รพ.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยวิกฤต	-	เอกชน	25.0	1/4	180	22 มี.ค. 65		ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	อัคร 099-7359484		
	21	88/2561	รพ.ปทุมธานี	อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น	18	10706	623.00	36/36	1,191	20 ก.ค. 64	9 พ.ย. 64		ปกติ	แล้วเสร็จ พฤศจิกายน 2564 รอส่วนราชการ มอบเงินกู้ยืมสัญญา	-	ศิริรัตน์ 089-9517951	
	22	4/2564	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	อาคารสำนักงาน พร้อมที่จอดรถ 8 คันและถนน คสล.	2	10109,ช.82/พ.ค/62	8.879	3/6	330	1 ก.พ. 65	2 มี.ค. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	อยู่ในสัญญาจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	มีมติขยายสัญญา 30 วัน	ศิริรัตน์ 089-9517951	
	23	19/2564 ลว. 4 มี.ค./2564	รพ.ลาดหลุมแก้ว	อาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง(โครงสร้างคานแผ่นดินไหว)	2	9540,ช.207/ก.ย/63	9.660	1/6	300	29 ธ.ค. 64	24 เม.ย. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	อยู่ในสัญญาจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	มีมติขยายสัญญา 116 วัน	กิติศักดิ์ 084-556-3769	
	24	112/2564 (พ)	สถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แห่งชาติ	อาคารศูนย์วิจัยทางเภสัชกรรม	-	เอกชน	18.390	-/8	360	28 เม.ย. 65			ล่าช้า / เร่งรัด	อยู่ในสัญญาจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	สุพร 081-8442981	
อยุธยา	25	1/2562	รพ.วังน้อย	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	-	9893,ช.259/ค.ค/60	87.30	11/12	650	21 ส.ค. 63	7 มี.ย. 64	ปรับไม่เก็บร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เก็บร้อยละ 10	-	สุชาติ 081-9804914		
	26	3/2564	รพ.วังน้อย	อาคารโรงครัว โรงอาหาร	2	9539,ช.205/ก.ย/63	7.77	1/6	320	14 ก.พ. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สุชาติ 081-9804914		
	27	จ.1/2565	รพ.ท่าเรือ	อาคารทันตแพทย์ 24 ชุด	4	11095	24.40	1/9	400	13 ธ.ค. 65			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สุชาติ 081-9804914	
สิงห์บุรี	ไม่มีงาน																
สระบุรี	28	387/2564 ลว.14 พ.ค. 64	รพ.พระพุทธบาท	ปรับปรุงห้องแผนก ICUและห้องอื่น ๆ ชั้น 3 อาคารบำบัดรักษา 4 ชั้น	-	ก.122 ก.ย 63	24.88	3/5	180	10 พ.ย. 64		ปรับไม่เก็บร้อยละ 10	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	กิตติพงษ์ 086-6646598		
	29	470/2564 ลว. 14 มี.ย.64	สสจ.สระบุรี	อาคารสำนักงานสาธารณสุข	5	9118	42.90	-/12	450	27 ต.ค. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	อยู่ในสัญญาจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	กิตติพงษ์ 086-6646598		
	30	428/2564 ลว. 31 พ.ค. 64	รพ.สระบุรี	อาคาร รพ.ระดับปฐมภูมิ	4	เอกชน	99.40	-/16	700	1 พ.ค. 66			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	กิตติพงษ์ 086-6646598	
ลพบุรี	31	สธ10/2561	รพ.ชัยบาดาล	อาคารหอผู้ป่วยใน (จำนวน 114 เตียง)	5	10944	91.20	10/14	650	7 ม.ค. 63	21 ส.ค. 64	ล่าช้า / เร่งรัด	อยู่ในสัญญาจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	รณภพสัญญาที่ขยายระยะเวลา	สุชาติ+กิตติพงษ์ 081-9804914		
	32	132/2564(พ) ลว. 12 ก.ค. 64	รพ.มะเร็ตลพบุรี	ปรับปรุงโครงสร้างและย้ายเครื่องมือหน่วยเวชภัณฑ์ปลอด เชื้อ ณ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก	-	แบบงานโครงสร้างปรับปรุง โครงสร้างและย้ายเครื่องมือ	13.200	-/2		10 ต.ค. 64		ปรับไม่เก็บร้อยละ 10	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	กิตติพงษ์ 086-6646598		
	33	60/2565	รพ.ชัยบาดาล	กิจกรรมร่วมค้า มหาทรัพย์ ทูร์เวริค	6	10129	198.000	-/17	820	4 พ.ย. 64	1 ก.พ. 67		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	กิตติพงษ์, จิตพล 086-6646598	

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมาย

สีระดับสถานะของโครงการก่อสร้าง
ระดับ 1 ปกติ ไม่เก็บร้อยละ -6
ระดับ 2 ล่าช้า ไม่เก็บร้อยละ -12
ระดับ 3 ล่าช้า/เร่งรัด ไม่เก็บร้อยละ -18
ระดับ 4 งานถูกปรับ ไม่เก็บร้อยละ 10
ระดับ 5 มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 มกราคม 2565
เขตสุขภาพที่ 5

จังหวัด	ลำดับ	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่าจ้าง/ ส่วนบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวด/ งวดงานทั้งหมด	เริ่มงวดงาน/ โครงสร้างงวดที่	ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา					สถานะ	สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน/ เบอร์โทร	งบประมาณ ปี พ.ศ.			
											อยู่ในสัญญา			ต่อสัญญา									
											วัน	เริ่ม	สิ้นสุด	วัน	สิ้นสุด								
นครปฐม	0																						
กาญจนบุรี	1	40/2564	รพ.เมกาวิเศษ	ติดตั้งโครงสร้างป้าย LED	0	เอกชน		0.69	1/1	60		27 พ.ย. 64			ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	ตรวจรับงานงวดสุดท้าย				มทส 085-3978918			
	2	389/2564	รพ.เมกาวิเศษ	ปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยติดเชื้อ (AIR ROOM)	0	เอกชน		2.190375	1/1	30	30 ก.ค. 64	27 ต.ค. 64			ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	ตรวจรับงานงวดสุดท้าย	บ.เพนเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด			มทส 085-3978918			
	3	10/2563	รพ.สังขละบุรี	อาคารผู้ป่วยพระราชมาน		2	7919	ช.308/ท.ค./63	28.50	7/8	4/8	360	31 ก.ค. 62	2 ธ.ค. 64		11 ก.พ. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	พจก.พี.เจ.เอ็น.บี.เอ.วี.วี.ริง		มทส 085-3978918		
	4	193/2564	รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19	ก่อสร้างระบบน้ำเสีย	0	เอกชน		5.98	4/4			210		1 ก.ย. 64		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10				มทส 085-3978918		
	5	324/2564	รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย		5	10482	ช.159/ท.ค./63	38.6757	1/12	7/12	470	20 พ.ค. 64	1 ก.ย. 65			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บ.สตียสถาปัตย์ จำกัด		มทส 085-3978918		
	6	397/2564	รพ.สมเด็จพระปิยะมาศราชชนนีมงคล	ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19ในห้องพัก กาศติดเชื้อทางอากาศสำหรับผู้ป่วยพิเศษที่มีห้องน้ำ		-	-	ก.35/ฉ.ค./63	1.505008	1/1		30		29 ส.ค. 64	-	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	ตรวจรับงานงวดสุดท้าย	บ.พี.เอส. จำกัด		มทส 085-3978918		
ประจวบคีรีขันธ์	7	14/2564	โรงพยาบาลบางสะพาน	อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง	5	10944	ช.170/ท.ค./62	87.00	3/14		650	7 ต.ค. 63	18 ก.ค. 65			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา				กิตติพัฒน์ 085-9535659		
	8	564/2564	โรงพยาบาลบางสะพาน	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	5	10944	ช.170/ท.ค./62	87.00	6/14		650		19 ต.ค. 64			ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10				กิตติพัฒน์ 085-9535659		
	9	321/2564	โรงพยาบาลหัวหิน	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม		6	10129	ช.171/ท.ค./63	188.89	3/17		450	2 มี.ค. 64	19 ต.ค. 64	86		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.ลิท อินโนวา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด		กิตติพัฒน์ 085-9535659		
	10	662/2564	โรงพยาบาลป่าแกวบุรี	อาคารผู้ป่วยนอก คล. 5 ชั้น	5	10943	ช.164/ท.ค./63	141.02	0/16		820	23 ก.ย. 64	15 ก.ค. 66			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	กิจการร่วมค้า"SK-TIS"		กิตติพัฒน์ 085-9535660			
ราชบุรี	11	8/2563	ศูนย์อนามัยที่ 5 (ว)	ต่อเติมอาคารชั้น 5 (ปรับจากแบบอาคารผู้ป่วยนอก แบบเลขที่ 10719)	0		ก.144/ท.ค./61	14.69	4/5		300		30 พ.ค. 64	120		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา				มทส+วิริยะ 085-3978918	2562	
	12	6/2564	ศูนย์อนามัยที่ 5 (ว)	ปรับปรุงอาคารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก			ก.125/ท.ค./63	5.889	1/3		120		31 ก.ค. 64	40		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10				มทส+วิริยะ 085-3978918	2562	
	13	7/2564	ศ.อนามัยที่ 5	ปรับปรุงงูปลัดขิกระดับพัฒนาการเด็ก			ก.126/ท.ค./63	2.82	1/2		80		9 ต.ค. 64			ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10				วิริยะ 092-4833296	2562	
	14	50/2561	รพ.ราชบุรี	อาคารอำนวยการ-ผู้ป่วยนอก	11	10969		674.88	33/36		1330		17 ม.ค. 65	81		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา				พทศศักดิ์+วิริยะ 081-208-8738		
	15	7/2562 ต.ว. 28 ก.พ. 62	รพ.บรมราชชนนี ราชบุรี	อาคารเข็นและหย่อน	11	9039และ9039/พิเศษ	ช.232/ส.ค./60	118.00	18/22		1095		10 ก.พ. 65			ล่าช้า	อยู่ในสัญญาค่าจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจรงาน				มทส+วิริยะ 085-3978918	2562	
	16	45/2562 ส.ท. 30 ก.ค. 61	รพ.บ้านโป่ง	อาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา	9	เอกชน	ช. 195/ฉ.ค./61	297.90	13/30	17/30	1000	9 ส.ค. 62	4 พ.ค. 65		30 มี.ย. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาค่าจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจรงาน				มทส+วิริยะ 085-3978918	
	17	256/2563	รพ.โพธาราม	อาคารเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	ช.464/ท.ค./59	64.40	14/15		580	19 ก.ย. 63	21 เม.ย. 65			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บ.กิจการร่วมค้า โอลิส			พทศศักดิ์ 081-208-8738	2563	
	18	11/2562	รพ.สมเด็จพระพุทธพรหมมิ่ง	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946		57.20	10/10		490	9 ก.ย. 63	2 มี.ค. 65			ปกติ	ตรวจรับงานงวดสุดท้าย	บ.กิจการร่วมค้า โอลิส			พทศศักดิ์+วิริยะ 081-208-8738	2563	
	19	1/2562	รพ.สมเด็จพระพุทธพรหมมิ่ง	อาคารฉีดยาพิเศษ		เอกชน		13.60	5/8		270	21 มี.ย. 64	29 มี.ค. 65			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บ.กิจการร่วมค้า โอลิส			พทศศักดิ์ 081-208-8738	2563	

หมายเหตุ : ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างตามงบดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างตามงบดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรือจะดำเนินการต่อไปเกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้าเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างตามงบดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรือจะดำเนินการต่อไปเกินร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/เกินกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานะการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างอยู่ระหว่างการ

หมายเหตุ : เอกสารนี้เข้าอยู่ใน กองแบบแผน เท่านั้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 มกราคม 2565
เขตสุขภาพที่ 5 (ต่อ)

จังหวัด	ลำดับ	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ซม)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ด้านบาท	ค่าเนิ่นการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	สิ้นสุดงานโครงการ งวดที่	ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา					สถานะ	สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน / เบอริโทร	งบประมาณ ปี พ.ศ.
											อยู่ในสัญญา			ต่อสัญญา						
											วัน	เริ่ม	สิ้นสุด	วัน	สิ้นสุด					
สมุทรสาคร	20	8/2564	รพ.บ้านแพ้ว	อาคารจอดรถ	10	เอกชน		48.46	3/11		475	25 มี.ย. 64	16 ก.ย. 65	65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ. กริไทย เอ็นจิเนียริง จำกัด	พหศักดิ์ 081-208-8738	2564
	21	345/2564	รพ.กระทุ่มแบน	ติดตั้งระบบปรับอากาศผู้โดยสารออก-ใน	10	เอกชน		23.39	4/5		158	2 ก.พ. 00	18 ต.ค. 64	50	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.สยามสกลช่าง จำกัด	พหศักดิ์ 081-208-8738	2564	
	22	388/2564	รพ.สมุทรสาคร	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10	10562+10562/1	ข.160/ก.บ./63	81.49	1/11		545	22 มี.ย.66	18 ต.ค. 65	23 ม.ค. 66	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บ.ช.เจริญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	อณิษฐ์+จักรภพ 090-8501019	2564
	23	295/25642	สสจ.สมุทรสาคร	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	9118	ข.163/ก.บ./63	39.50	0/12		570		22 เม.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บ. สิริ 99 จำกัด	อณิษฐ์+จักรภพ 090-8501020	2564
	24	8/2564	รพ.บ้านแพ้ว	อาคารจอดรถ	อาคารจอดรถ	9	เอกชน		48.46	2/11		480	25 มี.ย. 64	16 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ. กริไทย เอ็นจิเนียริง จำกัด	พหศักดิ์ 081-208-8738	2564
	25	345/2564	รพ.กระทุ่มแบน	ติดตั้งระบบปรับอากาศผู้โดยสารออก-ใน	ติดตั้งระบบปรับอากาศผู้โดยสารออก-ใน	10	เอกชน		23.40	3/5		150	2 ก.พ. 00	18 ต.ค. 64		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.สยามสกลช่าง จำกัด	พหศักดิ์ 081-208-8738	2564
	26	372/2564	รพ.กระทุ่มแบน	ปรับปรุงและตกแต่งภายในแผนกผู้ป่วยหนักและห้องผู้ป่วยติดเตียงตามมาตรฐานสากล	ปรับปรุงและตกแต่งภายในแผนกผู้ป่วยหนักและห้องผู้ป่วยติดเตียงตามมาตรฐานสากล		เอกชน		33.25	5/8		240	12 มี.ย. 64	6 ก.พ. 65	60	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ. เอสที ไตรครั้น อีเอ็ม จำกัด	พหศักดิ์ 081-208-8738	2564
	27	463/2564	รพ.กระทุ่มแบน	ปรับปรุงตกแต่งอาคารผู้โดยสารผู้โดยสารใน	ปรับปรุงตกแต่งอาคารผู้โดยสารผู้โดยสารใน		เอกชน		9.94	0/5		159		18 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา		พหศักดิ์ 081-208-8738	
	28	388/2564	รพ.สมุทรสาคร	อาคารจอดรถ (โครงสร้างคานแผ่นคานโหว)	อาคารจอดรถ (โครงสร้างคานแผ่นคานโหว)		10562		81.49	1/11		547		20 ม.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ไปในตามวงจางาน		อณิษฐ์+จักรภพ 090-8501020	
29	2/2563	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	อาคารพักเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	อาคารพักเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	3	9555	ข.11/น.ค./63	8.4079	7/8		360		19 พ.ค. 64	10 ก.ย. 64	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10	บ.พีพีรภัทคอนสตรัคชั่น จำกัด	อณิษฐ์+จักรภพ 090-8501020	2563	

29

2,228.6060

13

ปกติ 677.676

หมายเหตุ : ค่าสิ่งขุดถมภายใน

2

ล่าช้า 415.900

สถานะ ปกติ หมายเหตุ การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จทันตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

3

ล่าช้าเร่งรัด 784.870

สถานะ ล่าช้า หมายเหตุ การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับเกินกว่าร้อยละ 5

11

ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 350.160

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายเหตุ งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

0

ปรับมากกว่าร้อยละ 10 0.00

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายเหตุ งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับเกินกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายเหตุ การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างการขุดถม

หมายเหตุ : เอกสารนี้ใช้ภายใน กองแผนงาน เท่านั้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 มกราคม 2565
เขตสุขภาพที่ 6

จังหวัด	ลำดับ	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ซม.)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่าจ้าง/ ส่วนบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ ระบุที่/ วิศวกรทั้งหมด	สัญญาจ้างโครงการจ้างวันที่	ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา				สถานะ	สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน / เบอร์โทร	งบประมาณ ปี พ.ศ.	
											อยู่ในสัญญา			ต่อสัญญา						
											วัน	เริ่ม	สิ้นสุด	วัน						สิ้นสุด
ฉะเชิงเทรา	1	2/2563 ลว. 1	พ.บางปะกง	อาคารอำนวยการและจอดรถ	4	9055	ช.180/ท.บ./62	118.78	5/16		720	28 ก.ย. 63	18 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บ.สปรู๊ส เอส การโยธา จำกัด	ไกรสุรีย์ 089-0411649	2563	
	2	176/2563 ลว. 1	พ.พุทธโสธร	อาคารอุบัติเหตุและโสตวิจ	10	9906	ช.64/บ.บ./64	314.80	2/29			29 ก.ย. 63	12 ม.ค. 67		ล่าช้า/เร่งรัด	การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.เม็กทองเจริญ จำกัด	นพพล+พิชญ 081-8890442	2563-2567	
ชลบุรี	3	38/2564 ลว. 1	พ.บางละมุง	ปรับปรุงพื้นที่คัดกรองและห้องตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ อาคารสมนึก สุขสิริวาร	-	07/2563	-	2.59	0/4		120	3 ก.พ. 64	3 มิ.ย. 64		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนพาณิชย์ ก่อสร้าง	พิชญ 081-0362022	2564	
	4	77/2563 ลว. 1	พ.บางละมุง	อาคารสร้างเสริมสุขภาพและโภชนาการ	7	8254	ช.142/ค.ค./62	32.99	0/11		550	8 ก.ค. 63	9 ม.ค. 65		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.เอสพี บี การโยธา จำกัด	ดำรงเกียรติ 081-8890442	2563	
	5	2/2564 ลว. 1	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	อาคารพัฒนาศึกษา เป็นอาคาร ค.ส.ล. 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน)	5	8057	ช.333/ท.บ./63	16.68	0/10		420	23 มี.ค. 64	17 พ.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.เอสพี บี การโยธา จำกัด	พิชญ 081-0362022	2564-2565	
	6	116/2564(พ) ลว. 1	พ.มหารัชมงคลบุรี	ทางเดินเชื่อมสองชั้น	2	6204	ช.117/ค.ค./62	6.40	0/3		200	17 พ.ค. 64	3 ธ.ค. 64		ล่าช้า/เร่งรัด	การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.ส.สุพานิชย์ก่อสร้าง จำกัด	พิชญ 081-0362022	2564	
	7	133/2564(พ) ลว. 1	พ.มหารัชมงคลบุรี	พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อรักษาคุณภาพน้ำในคลองสายน้ำใหญ่	1	แบบเอกชน	-	13.77	0/6		270	17 ก.ค. 64	12 เม.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.นิวเทควิชั่น จำกัด	พิชญ 081-0362022	2564-2565	
	8	24/2563 ลว. 1	พ.หนองบัว	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10014	ช.242/ค.ค./61	37.24	6/9		475	21 พ.ค. 63	8 ก.ย. 64	5 ก.พ. 65	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บ.ยูนิคอนพลัส จำกัด	นพท 081-8890442	2563	
	9	43/2562 ลว. 1	พ.บ้านโป่ง	อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง	5	10944	-	86.99	11/14		650	24 ก.ย. 62	1 พ.ย. 64		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.เม็กทองเจริญ จำกัด	นพท 081-8890442	2563	
	10	36/2563 ลว. 1	พ.พนัสนิคม	อาคารอุบัติเหตุ	4	10007	ช.172/ท.บ./62	137.56	4/10		820	26 ส.ค. 63	14 พ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิตรรัตน์	นพท 081-8890442	2563	
	ระยอง	11	03/2563 ลว. 1	พ.ระยอง	ต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกเป็นศูนย์อำนวยการศาสตร์	5	8254	ช.142/ค.ค./62	44.445	6/16		550	6 ส.ค. 63	8 เม.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.7มาตรา จำกัด	ดำรงเกียรติ 081-8890442	2563-2565
		12	810/2563 ลว. 1	พ.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา	4	9843	ช.181/ท.บ./62	88.45	5/10		540	3 ส.ค. 63	24 ก.พ. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.เม็กทองเจริญ จำกัด	ดำรงเกียรติ 081-8890442	2563-2565
13		1077/2564 ลว. 1	พ.ปลวกแดง	อาคารผ่าตัด อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน	5	10198	ช.177/ท.บ./62	187.00	0/18		800	30 ก.ย. 64	8 ธ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บ.เม็กทองเจริญ จำกัด	ดำรงเกียรติ 081-8890442	2564-2566	
14		73/2564 ลว. 1	พ.กลาง	อาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยหนัก	6	10178	ช.179/ท.บ./63	137.50	7/22		809	6 พ.ย. 63	24 ก.พ. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	กิจการร่วมค้า ฮุยถิง แอนด์ ศิริวิทยา	บุษยศักดิ์+แมน 087-4869561	2563 + 2566	
15		622/2564 ลว. 1	พ.กลาง	อาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง	2	10145	ช.180/ก.บ./63	37.35	3/8		415	21 พ.ย. 64	10 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บริษัท ไชยองค์ คำไม้ จำกัด	บุษยศักดิ์+แมน 087-4869562	2564 -2565	
สมุทรปราการ	16	4/2562 ลว. 1	พ.บางพลี	อาคารบริการและจอดรถ	9	9034	ช.179/บ.บ./61	179.99	13/20		1011	22 ก.พ. 62	20 มิ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บ.เม็กทองเจริญ จำกัด	ไกรสุรีย์ 089-0411649	2562	
	17	51/2563 ลว. 1	พ.บางพลี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96ห้อง	7	10725	ช.464/ค.ค./59	63.40	4/15		580	9 ก.ย. 63	11 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บ.เม็กทองเจริญ จำกัด	ไกรสุรีย์ 089-0411649	2562	
	18	79/2563 ลว. 1	สถานี่นราธิวาสประชามาลัย	อาคารศูนย์สุขภาพดีวันทำงาน(Wellness Center) พร้อมที่จอดรถ	7	9043	ช.53/ค.ท./63	65.95	2/16		600	15 ส.ค. 63	6 มิ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บ.เอ็นคอนคอนสตรัคชั่น จำกัด	ไกรสุรีย์ +จักรภพ 089-0411649	2563	
	19	80/2563 ลว. 1	ค่านวควบคุมโรคติดต่อทั่วไป	อาคารสำนักงานควบคุมโรคติดต่อระบบรักษา และสำนักงานควบคุมโรค	6	10947	ก.77/บ.บ./61	34.589	2/14		680	28 ก.ย. 63	25 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บ.กรีนไทยคอนสตรัคชั่น จำกัด	ไกรสุรีย์ +จักรภพ 089-0411649	2563	
	20	41/2564 ลว. 1	พ.บางจาก	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43	ช.176/ก.บ./63	128.85	0/16		800	8 มิ.ย.64	17 ส.ค.66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	พทท.คอนเนคทีฟ คอนสตรัคชั่น	ไกรสุรีย์ +จักรภพ 089-0411649	2564	

หมายเหตุ : ค่าเงินบาทรวมภาษี

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างสิ้นสุดโครงการ

หมายเหตุ : เอกสารนี้จัดทำขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 มกราคม 2565
เขตสุขภาพที่ 6 (ต่อ)

จังหวัด	ลำดับ	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่าจ้าง/ค่าวัสดุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖/๒๕๖๕/๖๒๕๖๕	สิ้นสุดงานโครงการก่อสร้างจริงวันที่	ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา					สถานะ	สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน / เบอร์โทร	งบประมาณ ปี พ.ศ.
											อยู่ในสัญญา			ต่อสัญญา						
											วัน	เริ่ม	สิ้นสุด	วัน	สิ้นสุด					
จันทบุรี	21	19/2564 ลว. 1	รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี	งานต่อเติมลิฟต์สำหรับอาคารยกที่กั้นติดแพทย์ 5 ชั้น ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก	5	แบบเลขทณ	ช.170/ท.บ./62	5.46	0/1		240	14 ก.ย. 64	12 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บ.จุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด	นางน 063-3955625	2564	
	22	18/2564 ลว. 1	รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี	ปรับปรุงห้องผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 12 ห้อง	-	ก.36/ค./63		6.48	0/3		120	14 ก.ย. 64	12 ม.ค. 65		ปรับ/ไม่เกี่ยวข้อง 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับเกิน ร้อยละ 10	บ.จุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด	นางน 063-3955625	2564	
	23	15/2564 ลว. 1	โรงพยาบาลพระปกเกล้า	ปรับปรุงห้องพักรักษาผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ	-	ก.36/ค./63		1.20	0/3		30	12 ก.ค. 64	11 ส.ค. 64		ปรับ/ไม่เกี่ยวข้อง 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	ทจก.เอส.คูล เอ็นจิเนียริง	ส.อ.บุษยศักดิ์ 081-4949948	ขยายเงินกู้ยืม งบดำเนินงาน	
สระแก้ว	24	133/2562 ลว 4/ฉ.บ./62	รพ.สมเด็จพระพุทธราชตระเนี้ยว	อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 10 ชั้น	10		ช.220/ฉ.บ./61	295.63	5/32		1090	10 ก.ย. 62	3 ก.ย. 65		ล่าช้า/ไม่เกี่ยวข้อง	การประเมินราคาส่งจ้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	กิจการร่วมค้า เอสซี-เนมคอนสตรัคชั่น	สมภาษณ์ 095-2973927	2562	
	25	133/2562 ลว. 4/ฉ.บ./62	รพ.สมเด็จพระพุทธราชตระเนี้ยว	อาคารจอดรถ 8 ชั้น พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย	8			96.59	12/20		840	5 มี.ย. 62	1 ต.ค. 64	22 ต.ค. 64		ล่าช้า/ไม่เกี่ยวข้อง	การประเมินราคาส่งจ้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บริษัท เอส.พี.ที ซีวิล กรุ๊ป จำกัด	สมภาษณ์ 095-2973927	2562
	26	132/2562 ลว. 30/ท.บ./62	รพ.สมเด็จพระพุทธราชตระเนี้ยว	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 8 ชั้น 96 ห้อง	8			104.39	17/20		720	31 พ.ค. 62	19 พ.ค. 64	30 ส.ค. 64		ล่าช้า/ไม่เกี่ยวข้อง	การประเมินราคาส่งจ้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บริษัท เอส.เค.พี.ที จำกัด	สมภาษณ์ 095-2973927	2562
	27	193/2564 ลว. 12 พ.ค. 64	รพ.เขาคิชฌกูฏ	อาคารอุบัติเหตุ สูง 2 ชั้น	2		ช.184/ก.บ./61	28.00	1/9		365	12 พ.ค. 64	1 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	กิจการร่วมค้า เอสเอสที คอนสตรัคชั่น	สมภาษณ์ 095-2973927	2564	
	28	10/2564 ลว. 18 ก.พ. 64	รพ.จิตเวชสระแก้วรา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 52 ห้อง สูง 4 ชั้น	4		ช.101/ก.ค./63	19.53	2/10		420	9 ก.พ. 64	2 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันสัญญา	บริษัท อี.พี.ไอ.เอส จำกัด	สมภาษณ์ 095-2973927	2564	
ปราจีนบุรี	29	251/2562 ลว. 22 ก.ค. 62	รพ.กบินทร์บุรี	อาคารอุบัติเหตุ ค.ส.ล. 4 ชั้น	4	10491	ช.206/ฉ.บ./61	80.64	10/15		800	23 ก.ค. 62	29 ก.ย. 64	4 ม.ค. 65	ล่าช้า/ไม่เกี่ยวข้อง	การประเมินราคาส่งจ้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.ส.สุภาพย์ก่อสร้าง จำกัด	ธรรมรัตน์ 085-0194955	2562	
	30	30/2564 ลว. 17 พ.ค. 64	รพ.บ้านสร้าง	อาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง	2	10464		29.76	1/10		350	18 พ.ค. 64	12 พ.ค. 65		ล่าช้า/ไม่เกี่ยวข้อง	การประเมินราคาส่งจ้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	กิจการร่วมค้า เอสเอสที.คอนสตรัคชั่น	ธรรมรัตน์ 085-0194955	2564	
	31	236/2564 ลว. 17 พ.ค. 64	รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	อาคารพัสดุ และซ่อมบำรุง	5	9003		36.60	1/8		450	18 พ.ค. 64	10 ส.ค. 65		ล่าช้า/ไม่เกี่ยวข้อง	การประเมินราคาส่งจ้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.ชลสิทธิ์ บี.เอส.การโยธา จำกัด	ธรรมรัตน์ 085-0194955	2564	
ตราด	32	125/2564	รพ.ตราด	ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศปรับปรุงหอพักผู้ป่วยสามัญ			ก.41/ฉ.บ./63	1.20	0/1		30	12 มี.ย. 64	26 ก.ค. 64		ปรับ/ไม่เกี่ยวข้อง 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10	บ.อารีย์ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์	ส.อ.บุษยศักดิ์ 081-4949948		

32	2,440,804
14	ปกติ 1181.199
0	
12	ล่าช้า/ไม่เกี่ยวข้อง 1128.155
4	ปรับ/ไม่เกี่ยวข้อง 127.66
2	ปรับเกินร้อยละ 10 3.79

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายความหมาย
สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินราคาส่งจ้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินราคาส่งจ้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
สถานะ ปรับ/ไม่เกี่ยวข้อง 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
สถานะ ปรับเกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
สถานการณ์ หมายถึง การประเมินราคาส่งจ้างมีผู้ควบคุมงาน
หมายเหตุ : เอกสารมีขึ้นภายใน กบ.งบแผน เท่านั้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 มกราคม 2564
เขตสุขภาพที่ 7

จังหวัด	ลำดับ	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	
ขอนแก่น	1	ขก.0032.1/206/2563	รพ.ขอนแก่น	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	ข.147/ท.ย/62	93.70	3/20	720	8 ก.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	อดุล 081-2614386	
	-	-	ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค	อาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค	-		ข.232/กค/61	ยกเลิกสัญญาจ้าง								
	2	ขก 0032/27/2562	รพ.สมเด็จพระพุทธราชาชนวน	อาคารผู้ป่วยนอก	5	708/43	ข.258/ส.ค/55	152.49	15/16	815	8 ธ.ค. 64	8 ม.ค. 65	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	อดุล 081-2614386	
	3	91/2564(พ)	รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น	อาคารศูนย์เตรียมความพร้อมกักผู้สงสัย	-	-	ข.342/ธ.ค/63	18.90	3/10	400	12 เม.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	อดุล 081-2614386	
	4	ขก.0032.2/45/2563	รพ.สิรินธรขอนแก่น	อาคารคลอด ผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก(ICU)	4	8832	ข.148/ท.ย/62	113.72	2/17	815	23 ธ.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	อดุล+พิเชษฐ 081-2614386	
	5	e077/2564	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10943	ข.105/ส.ค/63	144.747	1/16	660	15 ม.ค. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	อดุล 081-2614386	
	6	ขก0032.310/จ.2/2564	รพ.พล	อาคารผู้ป่วยนอก	3	8708/พิเศษ/43	-	74.830	-/15	750	26 ส.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	อดุล 081-2614386	
	7	42/2563	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	อาคารแพลตฟอร์มบุคลากรขนาด 20 ยูนิต	6	8440	ข.122/ส.ค/62	24.416	10/12	611	3 ก.ค. 64	31 ม.ค. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	พิเชษฐ 087-4916224	
8	ขก.0032/26/2564	รพ.โนนศิลา	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง	-	11008	ข.241/ก.ย/63	25.4	2/8	340	4 เม.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	พิเชษฐ 087-4916224		
มหาสารคาม	9	47/2564	รพ.มหาสารคาม	หอพักแพทย์	10	10095	ข.150/ท.ย/62	94.45	6/23	860	8 ก.พ. 66		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	ศรัณย์ 087-9196567	
กาฬสินธุ์	10	12/2560	รพ.กนิษฐารายณ์	อาคารสนับสนุนบริการประกอบด้วยระบบซักกรีด ระบบงานครัว ระบบพัสดุและระบบหน่วยจ่ายกลาง	5	แบบเอกชน	-	64.80	3/15	1,560	6 ม.ค. 63	3 ม.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	สุรัตน์ 081-7171075	
	11	12/2564	รพ.ดอนจาน	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง	-	11008	-	23.20	1/8	340	14 มี.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	สุรัตน์ 081-7171075	
	12	กส.090/2564	รพ.กาฬสินธุ์	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10865	ข.238/ก.ย/63	29.00	-/18	680	6 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สุรัตน์ 081-7171075	
ร้อยเอ็ด	13	รอ.0032/100/2564	รพ.สุวรรณภูมิ	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	-	68.50	3/10	450	13 ก.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	นกกศักดิ์ 084-4791595	
	14	รอ0032/99/2564	รพ.จตุรพักตรพิมาน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	-	54.60	3/10	450	13 ก.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	นกกศักดิ์ 084-4791595	
								รวมมูลค่างานทั้งหมด	982.75							

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มกราคม 2565

เขตสุขภาพที่ 8

จังหวัด	ลำดับ	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร
อุดรธานี	1	90/2564(พ) สร.5 มี.ค.64	รพ.มะเร็งอุดรธานี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต	6	10949	-	74.390	3/18	640	5 ธ.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เป็นไปตามงวดงาน	ศุภกิจ+ธวัชชัย 081-9751906
	2	อศ.0032/92/2563 สร.24 ก.ย.63	รพ.สมเด็จพระพุทธราชบ้านดุง	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944	-	78.80	7/14		6 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ศุภกิจ 081-9751906
	3	86/2564	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี	อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง	3	9555	-	8.200	1/8	360	11 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ศุภกิจ 081-9751906
	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี	อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง	3	9555	-	ยกเลิกสัญญาจ้าง							
หนองบัวลำภู	4	นภ0032/6/2564	รพ.ศรีบุญเรือง	อาคารตึกผ่าตัด 4 ห้อง	2	เอกชน	-	18.888	2/8	360	16 เม.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เป็นไปตามงวดงาน	ศุภกิจ+ธวัชชัย 081-9751906
หนองคาย	5	นค.0032/01/2563	รพ.สมเด็จพระพุทธราชท่าบ่อ	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด และ ICU	10	เอกชน	ข.57/มี.ย/61	739.836	3/19	915	20 ก.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ภูวเดช 087-2153599
เลย	ไม่มีงาน														
บึงกาฬ	6	44/2563 สร.13 ส.ค. 63	รพ.บึงกาฬ	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน	-	10327	ข.152/พ.ย/62	377.608	2/24	1,000	10 พ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ศุภกิจ 081-9751906
สกลนคร	7	สน.21/2563	รพ.สมเด็จพระพุทธราชสว่างแดนดิน	อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	4	-	-	35.866	4/7	505	16 ก.พ. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เป็นไปตามงวดงาน	วรารัตน์ 082-8492994
	8	สน.0032.301/1/2564	รพ.วานรนิวาส	อาคารตึกผ่าตัด 4 ห้อง	2	6348	ข.252/ก.ย/63	20.889	3/8	360	10 มิ.ย. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เป็นไปตามงวดงาน	วรารัตน์ 082-8492994
	9	171/2562	รพ.สกลนคร	อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	-	119.99	17/20	700	14 ก.ย. 64		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	สำเร็จ 062-8959596
นครพนม	10	นพ.50/2561	รพ.นครพนม	อาคารรักษาโรคกระดูกสูง-ศูนย์หัวใจ-ศูนย์มะเร็ง-ผ่าตัดและวินิจฉัยโรค	11	10506	-	379.00	22/23	1,095	9 พ.ค. 64		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	สำเร็จ 062-8959596
	11	นพ.26/2563	รพ.สมเด็จพระพุทธราชธาตุพนม	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43	ข.258/ส.ค/52	174.243	3/16	800	10 ก.ย. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เป็นไปตามงวดงาน	สำเร็จ 062-8959596
	12	22/2564	รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์	โรงอาหารและร้านค้า	2	10567	ข.85/ก.ค/63	15.420	1/8	360	15 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สำเร็จ 062-8959596
	13	นพ48/2564	รพ.ศรีสงคราม	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	4	8815	ข.251/ก.ย/63	108.000	1/14	720	27 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สำเร็จ 062-8959596
รวมมูลค่างานทั้งหมด								2,151.13							

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มกราคม 2565

เขตสุขภาพที่ 9

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ล้างบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน กอแบบแผน/ เบอร์โทร	
ชัยภูมิ	1	12/2563	รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ	แฟลตพักพยาบาล 40 ยูนิต	7	10535	50.88	2/15	570	1 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	อภิชาติ 084-5172691	
	2	9/2564	รพ.บ้านแท่น	อาคารผู้ป่วยนอก	2	10402	27.39	-/10	360	25 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	อภิชาติ 084-5172691	
	3	10/2564	รพ.จัตุรัส	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	8708	64.45	2/15	650	11 ม.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ธนาเวช 087-5736889	
นครราชสีมา	4	7/2560	รพ.เทพรัตนนครราชสีมา	อาคารแฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต	6	8440,ช. 489/พ.ย/59	21.56	12/12	685	4 พ.ค. 61		-	อยู่ระหว่างการขึ้นศาล,ผู้รับจ้างส่งงานงวดสุดท้ายเมื่อ 15 ก.ย.63 คณะกรรมการไม่ตรวจรับงานเนื่องจากงานไม่แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขตามบันทึกคณะกรรมการ แต่ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการแก้ไขงานก่อสร้างตั้งแต่ 15 ก.ย. 63 จนถึงปัจจุบันคณะกรรมการเตรียมประชุมยกเลิกสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างต่อไป	ธนาเวช 087-5736889	
	5	7/2564	รพ.เทพรัตนนครราชสีมา	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	57.72	3/12	450	24 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ธนาเวช 087-5736889	
	6	5/2564	รพ.ปักธงชัย	อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง	7	10945	114.00	3/20	690	8 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ธนาเวช 087-5736889	
	7	25/2564	รพ.ปากช่องนานา	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10943	140.83	-/16	660	30 มี.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ธนาเวช 087-5736889	
สุรินทร์	8	24/2563	รพ.สุรินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	61.61	9/15	580	10 ม.ค. 65		ปกติ	ขยายระยะเวลาก่อสร้าง 165 วัน	สมชาย 081-4169492	
	9	17/2563	รพ.สุรินทร์	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	62.345	12/12	450	19 ส.ค. 64		ปกติ	แล้วเสร็จ	สมชาย 081-4169492	
	10	23/2564	รพ.สุรินทร์	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	3	10763	8.9999	7/8	360	25 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	สมชาย 081-4169492	
	11	17/2564	รพ.ท่าตูม	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	9893,ช.271/ก.ย/64	77.997	-/12	650	23 พ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	สมชาย 081-4169492	
บุรีรัมย์	12	12/2563	รพ.บุรีรัมย์	อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	9	-	582.86	7/22	1,065	21 ก.พ. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	อติศร+กฤษฎา 089-9478439	
	13	19/2562	รพ.บุรีรัมย์	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	27.70	3/6	330	24 ก.ย. 64		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	อติศร+กฤษฎา 089-9478439	
	14	16/2564	รพ.นางรอง	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น	-	10943	149.00	0/16	660	14 ก.ค. 66		ปกติ		อติศร+กฤษฎา 089-9478439	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,425.79								

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะล่าช้า/เฝ้าระวัง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มกราคม 2565

เขตสุขภาพที่ 10

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	
มุกดาหาร	1	366/2564	รพ.นิคมคำสร้อย	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708/พิเศษ/43	71.45	1/15	550	10 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล+ทศพร 063-951-7947	
อุบลราชธานี	2	25/2564	รพ.พระศรีมหาโพธิ์	อาคารโรคหัวใจและรื้อถอน	2	10567	16.49	3/8	360	14 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล 084-9363132	
	3	32/2563	รพ.ตระการพิษผล	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	69.48	12/15	580	28 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล 084-9363132	
	4	39/2564	รพ.ม่วงสามสิบ	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	64.20	-1/10	450	1 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล 084-9363132	
	5	27/2565 (พ)	รพ.มะเร็งบึงอุบลราชธานี	อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน		11039	338.00	1/28	1095	23 พ.ย. 67		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล 084-9363132	
ศรีสะเกษ	6	240/2563	รพ.ศรีสะเกษ	อาคารโรงครัว-อาหาร	3	8957	43.96	4/9	450	10 พ.ย. 64		ปกติ	อยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญา ตาม ว.693	รัตนพล 084-9363132	
อำนาจเจริญ	7	130/2563	รพ.อำนาจเจริญ	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง	6	10135	52.80	8/14	550	20 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล+ทศพร 084-9363132	
ยโสธร	8	36/2563	รพ.ยโสธร	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง	6	10135	42.50	7/14	480	31 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล+ทศพร 084-9363132	
	9	ยส.0032/18/2564	รพ.เขื่อนคำแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	59.80	-/10	449	8 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ทศพร 084-9363133	
	10	ยส.0032/19/2564	รพ.สมเด็จพระพุทธบาทเล็งนกทา	อาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาคาร พัสตุ	5	10124	23.12	-/10	360	18 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ทศพร 084-9363133	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							781.79								

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 มกราคม 2565
เขตสุขภาพที่ 11

จังหวัด	ลำดับ	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ วัสดุ/งวดงานทั้งหมด	สิ้นสุดงานโครงการงวดที่	ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา						สถานะ	สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน / เบอร์โทร	งบประมาณ ปี พ.ศ.					
											อยู่ในสัญญา			ต่อสัญญา												
											วัน	เริ่ม	สิ้นสุด	วัน	สิ้นสุด											
ชุมพร	1	318/2563 สว.22 ก.ค.63	รพ.ท่ามะขาม	อาคารผู้ป่วยหนักพิเศษบูรณาการผู้พิการ	5	10003	ช.208/ท.ย/62	43.77	7/14	9	720	23 ก.ค. 63	12 ก.ค. 65			ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	บ.สหทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สัญญา 088-1213971	2563						
	2	252/2564 สว.9 มี.ค.64	รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์	อาคารเพื่อศึกษาบาล 40 จุดนิค 80 ห้อง(โครงสร้างต้นแผ่นดินไหว)	7	10535	ช.122/มี.ย/60,ช.27/มี.ค/62	52.97	1/14	8	500	10 มี.ค. 64	22 ก.ค. 65			ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	บ.เอทีซี ทีวีเซอร์ เอ็นเอส เจฟ จำกัด	สัญญา 088-1213971	2564						
	3	302/2564 สว.17 พ.ค.64	รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (โครงสร้างต้นแผ่นดินไหว)	4	10915	ช.213/ก.ย/63	46.53	-/11	7	480	18 พ.ค. 64	9 ก.ย. 65			ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	บ.สหทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สัญญา 088-1213971	2564						
รวมงบ											ไม่มีงาน															
สุราษฎร์ธานี	4	289/2559	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) 9 ชั้น	9	10804	-	524.11	17/34								ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10ผู้รับจ้างถูกปรับตั้งแต่ 27 ธ.ค. 62-ปัจจุบัน	บ.เสรีการโยธา จก.	สมศักดิ์ 093-5843234	2559					
	5	111/2563(ท) สว.28 พ.ค.63	รพ.แม่เหล็กสุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น	5	10943	ช.135/ค.ค/62	185.00	9/16	10	660	29 พ.ค. 63	19 มี.ค. 65			ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	บ.สยามธรรมบอนด์ จำกัด	สมศักดิ์ 093-5843234	2563						
	6	2/2563 สว.30 ธ.ค.63	รพ.สวนสราญรมย์	โรยยาหลุมและรับน้ำ	2	10567	ช.25/ส.ค/63	14.96	3/8	3	360	31 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 64	50	13 ก.พ. 65	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	พจก.ปณิธิชัยก่อสร้าง	ณัฐพงษ์ 0932935155	2564						
	7	613/2564 สว.31 ส.ค. 64	รพ.ท่าโรงช้าง	อาคารผู้ป่วยนอก (โครงสร้างต้นแผ่นดินไหว)	4	8883	ช.167/ท.ค/56,ช.277/ก.ม/61	63.77	-/10	5	640	1 ก.ย. 64	23 พ.ค. 66			ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	บ.สยามธรรมบอนด์ จำกัด	สมศักดิ์ 093-5843234	2564						
นครศรีธรรมราช	8	112/2564 สว.23 ธ.ค.63	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารสนับสนุนบริการ	8	เอกชน	ช.190/ก.ค./60,ช.ร.รท.บ.ค./ก.ค/63	95.40	10/11	7	560	9 ธ.ค. 63	27 มี.ย. 65			ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	บ.เก็ทดีคอนกรีต จำกัด	นัฐฤกษ์ 061-9368473	2564						
	9	671/2563 สว.30 ก.ย. 63	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	8708	ช.201/ท.ย/62	74.780	5/10	6	620	1 ส.ค. 63	12 ส.ค. 65			ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	พจก.เอส.ที.โยธา(1988)	นัฐฤกษ์ 061-9368473	2563						
	10	125/2564 สว.18 ธ.ค. 63	รพ.ทุ่งสง	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (ตึกชั้นใต้ดินโถง)	4	8821	ช.355/ส.ค./55	24.981	5/10	5	365	18 ธ.ค. 63	18 ธ.ค. 64			ล่าช้า	อยู่ในสัญญาล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ.มหาจุฬารัตน์พัฒนา จำกัด	นัฐฤกษ์ 061-9368473	2564						
		-	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4	10847	ช.123/มี.ย/61										ยกเลิกสัญญา									
กระบี่	11	620/2564 สว.5 เม.ย.64	รพ.กระบี่	ปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุ	-	เอกชน	-	17.489	3/4	-	180	6 เม.ย. 64	2 ส.ค. 64			ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ระหว่างการดำเนินการร้อยละ 10	บ.บสมทิม ษะเนียง อินทฤทธิ์ จำกัด	ประจักษ์ 088-7687523	2564						
ภูเก็ต	12	38/2564 สว.24 ม.ค.64	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินในหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัด	10	11041	ช.200/ท.ย/62,ช.ว.ร./พิเศษ/1/63	583.20	5/36	19	1,095	23 ม.ค. 64	22 ม.ค. 67			ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	บ.วอลท์เซ็นเอ็นเคอโร จำกัด	สุทัศน์-เผ่าพงษ์ 087-4570157	2564						
	13	78/2564 สว.31 มี.ค.64	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448,แนบแปลนอาคารฯ (ส่วนที่เหลือ)	ช.296/ค.ย/59รายการประกอบแนบฯ(ส่วนที่เหลือ)	250.30	10/43	21	600	1 เม.ย. 64	19 พ.ย. 66			ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	บ.สยามธรรมบอนด์	สุทัศน์-เผ่าพงษ์ 087-4570157	2564-2565						
	14	18/2564 สว.28 ธ.ค.63 (แก้ไข 01.22 ก.ย. 64)	รพ.ฉลอง	อาคารผู้ป่วยใน	7	10945	ช.207/ท.ย/62	141.73	10/20	12	690	24 พ.ย. 63	23 ส.ค. 65			ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	บ.สหธาสถาปัตย์ จำกัด	ประจักษ์+สุทัศน์ 088-7687523	2564						
	15	5/2564 สว.22 ก.พ.64	รพ.สส.กะฐี่	อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัวยุ	3	5462/2536	ช.215/ก.ย/63	9.35	6/8	4	360	23 ก.พ. 64	17 ก.พ. 65			ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	บ.ที เอส ดี.เอส.โอบางนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สุทัศน์ 087-4570157	2564						
	16	43/2564 สว.9 ก.ค. 64	รพ.ถลาง	อาคารพักเจ้าหน้าที่(โครงสร้างต้นแผ่นดินไหว)	4	10468	ช.218/ท.ย./63	20.68	1/10	6	420	10 ก.ค. 64	2 ก.ย. 65			ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	บ.กนกธร เวียลเอสพี จำกัด	สุทัศน์ 087-4570157	2564						
ทั้งนี้											ไม่มีงาน															
รวม 1 จังหวัด											16															
											รวม 1 จังหวัด	2,149.02														

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย
 สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างตามราคาค่าประเมินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
 สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างตามราคาค่าประเมินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
 สถานะ ล่าช้า/ระงับ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างตามราคาค่าประเมินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
 สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
 ค่าจ้างของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10
 สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน
 หมายเหตุ : เอกสารนี้ใช้ภายใน กองแบบแผน เท่านั้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 มกราคม 2565
เขตสุขภาพที่ 12

จังหวัด	ลำดับ	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่าจ้าง/ค่าปรับบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ งบที่/วงเงินทั้งหมด	สิ้นสุดงานโครงการงวดที่	ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา				สถานะ	สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน / เบอร์โทร	งบประมาณ ปี พ.ศ.
											อยู่ในสัญญา			ต่อสัญญา					
											วัน	เริ่ม	สิ้นสุด	วัน					
สตูล	1	143/2563 สว.8 ก.ย.63	รพ.ละงู	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944	ข.205/ท.ย/62	95.39	6/14	9	446	9 ก.ย. 63	20 ก.ค. 65		ปกติ	ศาลาทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ไอ เอส อีเนเตอร์คอน	โชคชัย 061-9291615	2563
	2	160/2563	รพ.จะนะ	อาคารบริการ	8	เอกชน	-	80.00	9/23	11	900	15 พ.ย. 62	3 พ.ค. 65	18 ธ.ค. 65	ปกติ	ศาลาทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เคซี วิศวรรวม จำกัด	ประยุทธ+โชคชัย 081-5412404	เงินนอกงบประมาณ
	3	641/2564	รพ.นาหม่อม	อาคารพักแพทย์ 32 หน่วย	5	10482	-	35.998	-/12	7	450	22 มี.ย. 64	14 ก.ย. 65		ปกติ	ศาลาทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.หาดใหญ่นันทาร จำกัด	โชคชัย 061-9291615	2564
	4	68/2564 สว.7 มี.ย.64	สง.ป้องกันควบคุมโรคที่12	อาคารสำนักงานฝ่ายวิจัยโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง	3	8016	รายการประกอบแบบฯ เอกสารเลขที่ 1/2563	7.800	2/5	3	360	14 มี.ย. 64	8 มี.ย. 65		ปกติ	ศาลาทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เน็ทพีร์ วิศกรรมโยธา จำกัด	โชคชัย 061-9291615	2564
	5	8/2565 สว.23 ธ.ค. 64	รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์	อาคารพัก 2 ชั้น	2	10109	ข.68/ก.ร/64	6.980	-/5	-	300	24 ธ.ค. 64	19 ต.ค. 65		ปกติ	ศาลาทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.พี.ทูลงก่อสร้าง	โชคชัย 061-9291615	2565
พัทลุง	6	202/2563 สว.3 ก.ย.63	รพ.ควนขนุน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ข.202/ท.ย/62	63.49	7/10	6	450	4 ก.ย. 63	27 พ.ย. 64		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	หจก.เอส.ที.โยธากิจ(1988)	ประกอบ, นวาศิตี 088-7687523	2563
	7	103/2562 สว.2 ก.ย. 62	รพ.ศรีรัง	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805	ข.127/มี.ย/61	518.00	13/32	15	1,070	3 ก.ย. 62	7 ส.ค. 65	26 ต.ค. 65	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ล่าช้าไม่เป็นไปตามวงงาน	บ.งามควนการช่าง	ประกอบ 088-7687523	2562
ศรีง	8	188/2563 สว.31 มี.ค.62	รพ.ศรีง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน(ส่วนที่เหนือ)	7	10327	ข.818/ค.ค/52,ข.219/ค.ค/54,ข.616/ค.ค/58,ข.300/ค.ค/62	278.653	6/17	5	730	1 เม.ย. 63	31 มี.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ล่าช้าไม่เป็นไปตามวงงาน	กิจการร่วมค้า เอสที-แมกซ์ เอสที-ทีทีบี	ประกอบ 088-7687523	2563
	9	218/2564 สว.23/มี.ค/64	รพ.ห้วยยอด	อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	4	เอกชน	-	38.341	-/7	4	505	24 มี.ค. 64	10 ส.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ล่าช้าไม่เป็นไปตามวงงาน	บ.ตกลในการโยธา จำกัด	ประกอบ 088-7687523	2564
	10	4/2565 สว.30 ธ.ค. 64	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ศรีง	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอนุวิทยาทางารแพทย์	-	-	ก.136/ค.ค./63	2.559	-/3	-	85	4 ม.ค. 65	29 มี.ค. 65		ปกติ	ศาลาทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ที.เอส.วิศ.การ ก่อสร้าง	ประกอบ 088-7687523	2565
ปัตตานี	11	805/2564 สว.18 ก.ค. 64	รพ.โคกโพธิ์	อาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต	6	11096	ข.20/มี.ค/64	42.11	-/14		460	20 ก.ค. 64	22 ต.ค. 65		ปกติ	ศาลาทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ซี.ไอ.ซี.ดี	ประยุทธ 081-5412404	2564
		-	รพ.ปัตตานี	อาคารพักแพทย์40 ยูนิต	6	11096										งบประมาณ ปี พ.ศ.2565			
ยะลา	12	1/157 สว.30/ค.ย/62	รพ.ยะลา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	ข.131/มี.ย/61	135.66	10/18	12	1,080	31 ส.ค. 62	14 ส.ค. 65		ปกติ	ศาลาทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.หาโตใหญ่รพกิจ ก่อสร้าง	ประยุทธ+สิทธิโชค 088-7687523	2562
นราธิวาส	13	1654/2564 สว.16 ก.ย. 64	รพ.นราธิวาสราชชนครินทร์	อาคารโรงครัว-อาหาร	3	8957	ข.223/ก.ย/63	54.6096	-/9	6	675	17 ก.ย. 64	23 ก.ค. 66		ปกติ	ศาลาทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ไอ.พี.เอ็น.อี	ประยุทธ+ชัชรีน 081-5412404	2564

รวม 1 ชั้ว

13

รวม 1 ชั้ว

1,359.59

หมายเหตุ : ค่าเงินบาทตามหน้า

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ศาลาทำงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ศาลาทำงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรือล่าช้าไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ปรับไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรือล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

หมายเหตุ : เอกสารนี้ใช้ภายใน กองแบบแผน เท่านั้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 มกราคม 2565
เขตสุขภาพที่ 13

จังหวัด	ลำดับ	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่าจ้าง/ด้านบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวด/งวดสุดท้าย	สิ้นสุกลับโครงการงวด	ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา					สถานะ	สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน /เบอร์โทร	งบประมาณปี พ.ศ.	
											อยู่ในสัญญา			ต่อสัญญา							
											วัน	เริ่ม	สิ้นสุด	วัน	สิ้นสุด						
กม.	1	68/2559 (พ)	สถาบันโรคผิวหนัง (พ)	อาคารสถาบันโรคผิวหนัง พร้อมเรือนนอน	22	10892	ข.527/ฉ.ย./58 (133 แผ่น)	947.000	45/62	-	1849	21 เม.ย. 59	3 ต.ค. 62	344	23 เม.ย. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	ขยายเวลา เหตุมีคำสั่งปิดงานที่ก่อสร้างชั่วคราว ตามประกาศกรมแพทยมาคร แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.อินทิ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สุพร 081-8442981	2559	
	2	16/2563 สว.13 ส.ศ. 63	สถาบันโรคผิวหนัง	งานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารใหม่	-	เอกชน	-	3.857	-/1	-	210	9 มี.ค. 64	11 มี.ค. 64	120	25 ม.ค. 65	ปกติ	ขอลงมาก่อสร้าง เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ตามอาคารได้	กาวิไฟฟ้าวิศวกรรม	สุพร 081-8442981	2563	
	3	6/2561	รพ.กรุงเทพมหานคร	อาคารศูนย์การเรียนรู้		10	10755	ข.563/ส.ศ./58	265.000	22/22	-	900	5 มี.ค. 64	11 เม.ย. 64	81	25 พ.ย. 64	ปกติ	งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ	บ.นิวเทคเนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด	สุพร 081-8442981	2561
	4	121/2564(พ)	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	พัฒนาศูนย์คัดกรองทารกแรกเกิด		-	แบบจ้างพัฒนาศูนย์คัดกรองทารกแรกเกิด	-	102.000	-/10	-	400	31 ก.ค. 63	7 ก.ค. 65			ล่าช้า/เร่งรัด	ขยายเวลาจากการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า/มีคำสั่งปิดงานที่ก่อสร้างชั่วคราว ตามประกาศกรมแพทยมาคร	บ.เด็ทซ์เวิร์ล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	สุพร 081-8442981	2564
	5	98/2564(พ)	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า		-	เอกชน	-	13.590	-/1	-	366	31 ก.ค. 63	14 มี.ค. 64			ปกติ	ขยายเวลาจากการคำสั่งปิดงานที่ก่อสร้างชั่วคราว ตามประกาศกรมแพทยมาคร	กาวิไฟฟ้าวิศวกรรม	สุพร 081-8442981	2564
	6	113/2562 สว.20 มี.ย. 62	รพ.พริ้นซ์ราชชนิ (พ)	อาคารอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศูนย์ประชุมและที่จอดรถ		8	9133	ข.213/กท/60	229.88	16/17	-	800	21 มี.ย. 62	16 มี.ค. 64		28 ส.ค. 64	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10,ส่งมอบพื้นที่ล่าช้า/ค่าปรับ ขยายสัญญาเป็น 17 รวด	บ.ไทยสยามคอนกรีตแอสท์ จำกัด	เสร็จปริมาณ 086-4450095	2562
	7	60/2564 สว.5 ก.พ. 64	รพ.พริ้นซ์ราชชนิ (พ)	ปรับปรุงอาคาร 4 ตึกผู้ป่วยใน สูดินวีระกรรมและศูนย์การตรวจ		-	โรงพยาบาล	-	159.995	3/8	5	480	5 ก.พ. 64	31 ก.ค. 65			ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงาน ไม่แล้วเสร็จทันตามสัญญา	พช.แอสเซมบลีส์	เสร็จปริมาณ 086-4450095	2564
	8	82/2564 สว. 27 มี.ย. 65	รพ.พริ้นซ์ราชชนิ (พ)	ปรับปรุงพื้นที่ห้องโถงส่วนหน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน พร้อมระบบระบายอากาศ		-	-	-	2.795	2/4	-	150	2 ส.ค. 64	29 ธ.ค. 64			ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	บ.เอ็มบีเอส จำกัด	ปริมาณ 097-0738668	2564
	9	95/2564 สว.19 ส.ค. 64	รพ.พริ้นซ์ราชชนิ	ปรับปรุงห้องแยกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารรวมราชจักรี		-	แบบโรงพยาบาล	-	4.380	1/4	-	100	19 ส.ค. 64	27 พ.ย. 64			ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	พช. แอสเซมบลีส์	ปริมาณ 097-0738668	2564
	10	17/2562	สถาบันราชบพิธ (จ)	อาคารส่งเสริมพัฒนาการราชบพิธ (คลองจุ่ม)			เอกชน	-	5.155	4/6	-	360	14 มี.ย. 62	14 มี.ย. 63			ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10, ผู้รับจ้าง ยืนยันจะทำงานต่อ, อยู่ในช่วงปรับ แต่งตั้งดำเนินเพราะ ผู้รับจ้างใช้ชื่อเดิม ๖.693, ผู้รับจ้างส่งงาน 20 มกราคม 2565	บ.เมก้าซีล จำกัด	โยยพันธ์ 089-5128333	2562
	11	67/2564 สว.7 มี.ย. 64	กองอำนวยการ กรมควบคุมโรค	ปรับปรุงห้องชีวโมริบระดับ 3		-	แบบหน่วยงาน	-	18.165	2/5	-	240	11 มี.ย. 64	5 ก.พ. 65			ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงาน ไม่แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท โกลบอลเทค จำกัด	บ.พช 0805603069	2564
	12	11/2563	สถาบันราชบพิธ	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง		7	10725	ข.109/ก.ศ./62	63.49	13/14	9	500	26 ก.ย. 64	28 ส.ค. 64		18 ก.พ. 65	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ยูนิคอน พลัส จำกัด	โยยพันธ์ 089-5128333	2563
	13	22/2564	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 (ภายในสถาบันราชบพิธ)	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง		-	9555	-	9.599	4/8	4	360	17 มี.ค. 64	11 มี.ค. 65			ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.วัลในชาการ์ก่อสร้าง จำกัด	โยยพันธ์ 089-5128333	2564
	14	107/2564(จ)	รพ.ราชวิถี	ปรับปรุงพื้นที่ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชั้น 1 ตึกอายุรกรรม		-	เอกชน	-	7.950	-/4	-	120	18 พ.ย. 64	18 มี.ค. 65			ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงาน ไม่แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.เน็ย อีนเตอร์ เพอริวิซ จำกัด	ภูสกร+บรรณวิฑิต 089-4770890	2565
	15	26/2565(พ)	รพ.ราชวิถี	ปรับปรุงหอพักพยาบาล 6 ชั้น (เดิม)		-	เอกชน	-	36.200	-/5	-	225	19 พ.ย. 64	2 ก.ค. 65			ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	กิจการร่วมค้า เอ ไอคอนนิค	ภูสกร+บรรณวิฑิต 089-4770890	2565

รวม 1 จังหวัด

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยความหนา

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

หมายเหตุ : เอกสารนี้เขียนใน กองแบบแผน เท่านั้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 มกราคม 2565
เขตสุขภาพที่ 13 (ต่อ)

จังหวัด	ลำดับ	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่าจ้าง/ลำดับบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ ราวที่/งวดงานทั้งหมด	สิ้นสุดงานโครงสร้าง ราวที่	ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา					สถานะ	สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน/เบอร์โทร	งบประมาณ ปี พ.ศ.		
											อยู่ในสัญญา			ต่อสัญญา								
											วัน	เริ่ม	สิ้นสุด	วัน	สิ้นสุด							
นครศรีธรรมราช	16 (ต่อ)	3/2564 ลว.29 มี.ค.63	วิทยาลัยวราชนรินทร์	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	-	8821	ข.355/ส.ท/55,ข.309/ค.ค/63	27.752	2/10	-	420	10 เม.ย. 64	3 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.อติศา กรุ๊ป จำกัด	ประทีป 090-9286655	2564			
	17	11/2564 ลว.20 ก.ย.64	วิทยาลัยวราชนรินทร์	ปรับปรุงห้องประชุม อาคารเรียนและหอนอน	11	-	ก.46/ม.ย/60	7.500	-/3	-	120	21 ก.ย. 64	18 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.กันดั้มซีพีก่อสร้างจำกัด	ประทีป 090-9286655	2564			
	18	16/2564 ลว.29 ก.ย.64	รพ.ศรีวิชัย	ซ่อมแซมทางลาด สำหรับผู้พิการ อาคารผู้ป่วยนอก	-	-	-	1.292	-/3	-	120	30 ก.ย. 64	27 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.พีซีพี จำกัด	ประทีป 090-9286655	2564			
	19	5/2564 ลว.15.ย.64	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช	อาคารจอดรถ 600 คัน	-	10177	ข.334/ท.ย/63	109.980	-/15	15	600	2 มี.ย. 64	22 ม.ค. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.กิจการร่วมค้าขจวขจว จำกัด	มีถาวรจิราวัฒน์ 089-696597	2564			
	20	17/2564 ลว.26 มี.ค.64	กรมควบคุมโรค	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันต่ำภายในอาคารกรมควบคุมโรค	-	-	-	8.235	2/2	-	210	1 เม.ย. 64	27 ก.ค. 64		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแก้ไม่เกินร้อยละ 10	การไฟฟ้านครหลวง	ภาวิชัย 090-9094609	2564			
	21	81/2564 ลว.16 ส.ค.64	กรมควบคุมโรค	ปรับปรุงสำนักงานศูนย์สารสนเทศ พร้อมอุปกรณ์สำนักงาน อาคาร 2 ชั้น 4	-	กรมควบคุมโรค	-	2.390	3/3	-	120	23 ส.ค. 64	20 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ทง.เอสอาร์พี กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง	ภาวิชัย 090-9094609	2564			
	22	สพท.4/2564 ลว.20 ก.ย. 64	กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	ปรับปรุงห้อง กลุ่มงานสนับสนุนการขึ้นทะเบียนและผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาคาร 3 ชั้น 3	-	-	-	0.480	1/3	-	90	27 ก.ย. 64	25 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.เอส.เพอร์ซิ จำกัด	วีรชาติ 086-731-8193	2564			
	23	44/2562 ลว.2ก.ค.62	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเปิดเสร็จ	10	-	-	219.789	20/22	14	900	6 พ.ค. 62	21 ต.ค. 64	10	31 ต.ค. 64	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแก้ไม่เกินร้อยละ 10	บ.อัครวิมล จำกัด	วีรวิทย์ (พ.ท.อ.)-จิราพร 085-1122422	2562		
	24	57/2563	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	อาคารจอดรถสำนักงาน	6	-	-	96.700	12/14	9	730	7 ส.ค. 63	13 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ศรีวิชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	วีรวิทย์ (พ.ท.อ.)-มีถาวร 085-1122422	2563			
	25	78/2563 ลว.14 ก.ย.63	สถาบันบริหารทหาร	อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	-	-	10725	ข.134/ค.ค/62	61.000	8/16	9	500	15 ก.ย. 63	27 ม.ค. 65	69	6 เม.ย. 65	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ไอทีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด	มีถาวร 089-6966597	2563
	26	49/2564 ลว.14 พ.ค. 64	สถาบันบริหารทหาร (อาคาร 8 ชั้น 4)	ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 และพื้นที่ห้องปฏิบัติการโดยรอบที่เกี่ยวข้อง(Biosafety Level 3 laboratories)	-	-	-	24.400	1/5	-	270	19 พ.ค. 64	12 ก.พ. 65	84	7 พ.ค. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	ต่อสัญญาในวันที่ 7 พ.ค. 2565	บ.ไทยออลเทค จำกัด	กิติศักดิ์ 081-4062476	2564		
	27	7/2564 ลว.24 ส.ค. 64	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	อาคารปฏิบัติการและจอดรถ	7	-	-	11029	-	-	1080	24 ส.ค. 64	30 ส.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ศรีวิชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	สุพร+อโนทัย 081-8442981	2564			
	28	330/2564	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	อาคารห้องปฏิบัติการและทดลอง (MSI)	-	-	-	11077	ข.260/ก.ย/63	743.000	-/27	-	1093	1 ก.ย. 64	30 ส.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ทง.จ.ธนกิจ	อภิชาต+บรรณกิติศักดิ์+สุสรุท084-5172691	2564	
	29	14/2565 ลว.10 พ.ย. 64	กรมควบคุมโรค	อาคารศูนย์สาธิตบริการและอาคารจอดรถ	9	-	-	480.000	-/21	-	900	19 พ.ย. 64	6 พ.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	ประทีป+มังกร+ชจรศักดิ์ 0909286655	2565			
	30	สข.อ ลว. 4 มี.ค. 65	สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	จ้างซ่อมแซมตู้เย็นเบียง กั้นลาด ผนังอาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	-	-	-	ก.161/ร.ค/63	1.431	-/1	-	80	5 มี.ค. 65	25 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.สยาม ที แอนด์ ที จำกัด	วีรชาติ 086-731-8193	2565		
	31	10/2565	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	ซ่อมแซมอาคารพัก อาคาร 1 และอาคาร 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	-	-	-	ก.121/ก.ย./64	0.448	1/2	-	60	28 ธ.ค. 64	25 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ไปรษณีย์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	สิบลูก 0809684928	2565		
	32	11/2565	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	ปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถใต้อาคาร 3 ชั้น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	-	-	-	-	0.460	1/1	-	60	28 ธ.ค. 64	25 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ไปรษณีย์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	สิบลูก 0809684928	2565		
	33	14/2565	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	ปรับปรุงซ่อมแซมทางลาด บริเวณลานจอดรถ	-	-	-	ก.117/ก.ย.64	0.499	-/3	-	150	30 ธ.ค. 64	28 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บั๊มโป่ง เพันธ์ส์	สิบลูก 0809684928	2565		
	ปทุมธานี	34	112/2564	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	อาคารศูนย์วิจัยเภสัชกรรม	2	-	-	18.000	-/8	-	360	4 พ.ค. 64	28 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บั๊มโป่ง เพันธ์ส์	สุพร 081-8442981	2564		
	รวม 2 จังหวัด	34							รวม 2 จังหวัด												3,922.21	

หมายเหตุ : ค่าขึ้นอาคารเฉพาะ

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินค่าก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินค่าก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินค่าก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับเกินกว่าร้อยละ 10
สถานการณ์ หมายถึง การประเมินค่าก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน
หมายเหตุ : เอกสารนี้จัดทำขึ้น โดยระบบแบบร่าง