

สถานะงานก่อสร้างสถานพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2566

ประจำเดือน มกราคม

เขตสุขภาพ	สถานะงานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ										จำนวนงานที่แล้วเสร็จ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	หมายเหตุ
	ปกติ		ล่าช้า		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		รวมงานก่อสร้าง					
	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท				
เขต 1	3	232.31	9	500.41	2	175.94	4	246.57	18	1,155.23	18	1,155.23		
เขต 2	4	562.97	2	344.15	6	258.74	0	-	12	1,165.86	12	1,165.86		
เขต 3	0	-	6	411.05	1	190.00	7	551.41	14	1,152.46	14	1,152.46		
เขต 4	4	137.94	6	993.98	2	74.20	3	75.66	15	1,281.78	15	1,281.78		
เขต 5	4	481.29	6	853.72	2	199.49	0	-	12	1,534.50	12	1,534.50	สถานะ ล่าช้า รพ.จิตเวชหัวหิน 2 งาน มูลค่า 456.70 ล้านบาทและมูลค่า 47.44 ล้านบาท ยังส่งมอบพื้นที่ไม่ได้ (ส่งระงับการก่อสร้างชั่วคราว)	
เขต 6	5	784.50	7	1,056.23	4	420.34	4	315.08	20	2,576.15	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 179.99 ล้านบาท	21	2,756.14	
เขต 7	0	-	6	233.13	7	562.05	0	-	13	795.18		13	795.18	
เขต 8	5	369.01	6	1,071.85	1	78.80	2	399.89	14	1,919.55		14	1,919.55	ยกเลิกสัญญา 1 งาน มูลค่า 377.60 ล้านบาท
เขต 9	7	795.82	5	899.21	0	-	0	-	12	1,695.03		12	1,695.03	รอลงนามสัญญา 1 งาน มูลค่า 406 ล้านบาท
เขต 10	2	398.88	6	305.05	0	-	0	-	8	703.93		8	703.93	
เขต 11	6	1,188.93	1	63.77	1	141.73	4	194.96	12	1,589.39		12	1,589.39	
เขต 12	5	800.71	4	239.38	1	518.00	5	495.63	15	2,053.72		15	2,053.72	ยังไม่เริ่มสัญญา 3 งาน มูลค่า 0 ล้านบาท
เขต 13	15	2,296.39	5	535.68	7	269.61	3	181.10	30	3,282.78	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 1.885 ล้านบาท	31	3,284.67	
รวม	60	8,048.75	69	7,507.61	34	2,888.90	32	2,460.30	195	20,905.56		197	21,087.44	
ร้อยละ	30.77		35.38		17.44		16.41							

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่ ...1.....

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
	18	1,155.23	3	232.31	6	403.77	3	96.64	2	175.94	4	246.57	

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	18	งาน	งบประมาณ	1,155.23	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	232.31	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	403.77	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	96.64	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	175.94	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	246.57	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....


(..นายนิสิต ดิษสาย..)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ...1...

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่ ...1... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
เชียงราย	1	2563-2565	รพ.แม่สาย	อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น	7	10945+ช.167/ท.บ./62	มี	ไม่มี	162.98	132.98	19/20	780	25 ส.ค. 63	15 ก.ค. 65	29 ส.ค. 65	ปรับมากกว่าร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	บริษัท เวียงพานทวี กันท์ จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปิณฑะใจ 098 385 2416	นายวิฑูรย์ โค้วรพวงษ์ 063-140-7520
แม่ฮ่องสอน	2	2563-2565	รพ.แม่สะเรียง	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944	ไม่มี	ไม่มี	114.00	95.85	8/14	750	26 ก.ย. 63	16 ก.ค. 65		ปรับไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	บริษัท เคนเบอร์ ซีโอ เทคนิก (ไทยแลนด์) จำกัด	-	นายวิฑูรย์ หวลอารมณ์ 081-951-6387

เขตสุขภาพที่ ...1... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ						
เชียงราย	1	2564-2565	รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์	อาคารรังสีรักษา	6	10749	ไม่มี	ไม่มี	-	123.00	10/16	760	26 มี.ค. 64	14 เม.ย. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซูโงคเอนจิ เนอริง จำกัด	-	นายวิฑูรย์ โค้วรพวงษ์ 063-140-7521		
เชียงใหม่	2	2564-2566	รพ.ฮอด	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	9893	ไม่มี	ไม่มี	72.22	80.09	7/12	645	31 มี.ค. 64	4 เม.ย. 66	-	ปรับไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	บริษัท เอ็น.เอส.ซี แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	-	นายวิฑูรย์ หวลอารมณ์ 063-140-7521, ว่าที่ร้อยตรีหญิง อาดี 086-116-2858		
	3	2564-2566	สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 1	อาคารอำนวยการ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 1	4	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	59.00	10/12	650	3 พ.ค. 64	11 ก.พ. 66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่ทันตาม สัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นคร เชียงรายทรีดีที คอนกรีต	-	นายวิฑูรย์ หวลอารมณ์ 081-951-6388 นายเกษียร ปทุม 091-831-9673		
น่าน	4	2564-2565	รพ.สมเด็จพระพุทธราชปิยะ	อาคารทันตแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095	ไม่มี	ไม่มี	25.40	23.19	5/9	400	1 มี.ย. 64	5 ก.ค. 65	-	ปรับมากกว่าร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่าน สุริยะ	-	นายวิฑูรย์ หวลอารมณ์ 081-951-6389		
ลำพูน	5	2564-2565	รพ.ลำพูน(สาขาเวียงยอง)	อาคารนาคสัง หันตกรรม อำนวยการ	3	10367	ไม่มี	ไม่มี	31.77	25.40	7/10	450	1 มี.ย. 64	24 ส.ค. 65	-	ปรับมากกว่าร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	บริษัท เคนทรู จำกัด	-	นายวิฑูรย์ หวลอารมณ์ 081-951-6390		
	6	2564-2566	รพ.ลำพูน	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	ไม่มี	ไม่มี	76.47	65.00	11/12	450	2 ก.ค. 64	7 ก.ค. 65	-	ปรับมากกว่าร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	ห้างหุ้นส่วน เอส เอ็ม ซี อินเตอร์เทค คอน	-	นายวิฑูรย์ หวลอารมณ์ 081-951-6391		
รวม	8									604.51												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ 
 (.....)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ...1...
 วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่ ...1... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งบงาน/งบงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานองแบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบริโทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
เชียงราย	1	2565-2566	รพ.แม่ลาว	อาคารผู้ป่วยนอก หรืออาคารห้องเครื่องระบบไปป์ไลน์	2	11006+11025	ไม่มี	ไม่มี	60.62	54.32	0/8	450	28-ก.ย.-65	22-ธ.ค.-66		ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้าเอ็นพีที แอส เบริโทร	-	นายวิกร โคธราภรณ์ 063-140-7521, นายอดุลกานต์ ชัยพรหม	
แพร่	2	2564-2567	รพ.แม่พริก	อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น	11	9039+9039/พิเศษ +ข.299/ค.ค./63	มี	มี	-	114.60	1/22	1070	16 พ.ค. 64	20 ก.ย. 67	19 ส.ค. 65	ไม่มี	ล่าช้า	ความแล้วเสร็จไม่ทันตามสัญญา	บริษัท ทีซีพี จำกัด	นายสุศักดิ์ สรรค์ตรา นนท์ 088 282 1570, นายภาณุวัฒน์ กีบทรัพย์ 091 853 0509	-	
	3	2565-2566	รพ.สอง	อาคารผู้ป่วยนอก	2	10402	ไม่มี	ไม่มี	-	32.86	1/10	365	27 ก.ย. 65	27 ก.ย. 66	27 ก.ย. 65	ไม่มี	ล่าช้า	คาดว่าจะเสร็จตามสัญญา	หจก.วงศ์ประเสริฐเนเธร์ ก่อสร้าง	นายภาณุวัฒน์ กีบทรัพย์ 091 853 0510	นายอนุพร เวียงนาค นายช่างโยธา สดง.แพร่	
เชียงใหม่	4	2565-2566	รพ.จอมทอง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี	71.96	60.98	2/15	580	24 มี.ค. 65	28 พ.ค. 66	20 ก.ค. 65	ไม่มี	ล่าช้า	คาดว่าจะเสร็จตามสัญญา	ทพ.เอ็นพีที คอนสตรัคชั่น, บริษัท เบริโทร เอ็นทีเอชคอนสตรัคชั่น ไนวอิน จำกัด	-	นายวีร์ พลอารมณ์ 081-951-6389	
	5	2565-2566	สนง.สาธารณสุขเชียงใหม่	อาคารสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่	3	8491	ไม่มี	ไม่มี	-	59.00	2/9	365	26 มี.ค. 65	25 เม.ย. 66	-	ไม่มี	ล่าช้า	ความแล้วเสร็จไม่ทันตามสัญญา	บริษัท ศิลป์โยธา จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายณัฐพงศ์ เสน่ใจ 084-040-3593 นายช่างโยธา สดง.เชียงใหม่	
	6	2565-2566	สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 1	อาคารชุดครอบครัว 32 ยูนิต 24 ห้อง	3	11062	ไม่มี	ไม่มี	-	64.4	5/8	360	15 มี.ค.65	9 มี.ค. 66	10 พ.ค. 65	ไม่มี	ล่าช้า	ความแล้วเสร็จไม่ทันตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ทรีอิมบิลดิ้ง ก่อสร้าง	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2417	นายวีร์ พลอารมณ์ 063-140-7521, ว่าที่ร้อยตรีภาณุสิทธิ์ นาคี 086-116-2857	
	7	2565-2566	รพ.สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	-	14.45	0/10	450	1 เม.ย. 65	24 เม.ย. 66		ไม่มี	ล่าช้าเร่งรัด	ความแล้วเสร็จไม่ทันตามสัญญา	บริษัท ซีเอ็นเอ็น การโยธา จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2418	-	
น่าน	8	2565-2566	รพ.เฉลิมพระเกียรติ	อาคารพักแพทย์ 12 ยูนิต	3	11062	ไม่มี	ไม่มี	-	23.19	1/8	360	8 ก.พ. 65	3 ก.พ. 66		ไม่มี	ล่าช้าเร่งรัด	ความแล้วเสร็จไม่ทันตามสัญญา	บริษัท เค เค รุ่งเรือง 2020	-	นายวีร์ พลอารมณ์ 081-951-6389	
ลำปาง	9	2565-2566	รพ.แม่เหล็กลำปาง	อาคารสนับสนุนบริการ ศูนย์ประชุม และที่จอดรถ	8	8894	ไม่มี	ไม่มี	-	71.93	1/12	530	7 พ.ค. 65	18 พ.ค. 66		ไม่มี	ล่าช้า	ความแล้วเสร็จไม่ทันตามสัญญา	บริษัท ศิลป์โยธา จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายณัฐพงศ์ เสน่ใจ 099-525-6449 นายเกรียงไกร ป่ากม	

เขตสุขภาพที่ ...1... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งบงาน/งบงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานองแบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบริโทร			
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ		
เชียงใหม่	10	2566-2567	รพ.สวนปรุง	อาคารผู้ป่วยจิตเวชสามัญ 90 เตียง	3	9550/52+ข.127/มี.ย./65 +ก.16/มี.ค./54	ไม่มี	ไม่มี	-	54.99	0/12	450	1 ธ.ค. 65	23 ก.พ. 67		ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะเสร็จตามสัญญา	บริษัท จีเมเนเจอร์ จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416			
รวม	10									550.72													

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้าเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เดินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

Loan one

ลงชื่อ.....

(.....)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ...1...

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 26 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่ 2

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
2	12	1,165.86	4	562.97	0.00	0.00	2	344.15	6	258.74	0	0.00	
ร้อยละ	100		33.33		0.00		16.67		50.00		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	12	งาน	งบประมาณ	1,165.86	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	562.97	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	344.15	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	258.74	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท

อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 12 โครงการ
งบประมาณ 1,165.86 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายกฤษฎ์ อยู่คง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 2

วันที่.....27 ธันวาคม 2565.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 ประจำปีที่ 26 มกราคม 2566
 เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต	
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ					
อุดรธานี	1	2563-2566	รพ.อุดรธานี	อาคารวินิจฉัย และรักษา	8	10805	มี	ไม่มี	455.82	455.82	12/32	1,070	19 ต.ค. 63	24 ก.ย. 66		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ไพศาลกิจซีเอ็ม จำกัด	นายอวยชัย อุ้มใจ 081-2843306	ไม่มี	
รวม	1									455.82											

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต	
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ					
ตาก	1	2563 - 2565	รพ.ท่าสองยาง	อาคารผู้ป่วย พระราชทาน	5	11111	ไม่มี	ไม่มี	135.70	135.70	11/16	730	2 พ.ย.63	30 พ.ย.65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มี ค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	ทจก. ดากชาวละออ	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	ไม่มี	
	2	2564 - 2565	รพ.แม่สอด	อาคารพยาธิและ นิติเวช	3	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	19.52	19.52	9/15	360	29 มิ.ย.64	23 มิ.ย.65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มี ค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	ทจก. ดากชาวละออ	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	ไม่มี	
เพชรบูรณ์	3	2563 - 2566	รพ.เพชรบูรณ์	อาคารบำบัดรักษา	6	10805	ไม่มี	ไม่มี	224.90	224.90	15/25	910	5 ธ.ค.63	2 มิ.ย.66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จตาม สัญญาหรืออาจมีค่าปรับ มากกว่าร้อยละ 5	บ.วี สดาศิตย์ จำกัด	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-4450095	ไม่มี	
	4	2564 - 2566	รพ.หล่มสัก	อาคารผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ	4	8815	ไม่มี	ไม่มี	119.25	119.25	7/14	720	16 ก.ค.64	5 ก.ค.66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จตาม สัญญาหรืออาจมีค่าปรับ มากกว่าร้อยละ 5	บ.วี สดาศิตย์ จำกัด	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-4450095	ไม่มี	
อุดรธานี	5	2564 - 2565	รพ.พิชัย	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	61.80	61.80	7/10	450	2 ก.ย.64	25 พ.ย.65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มี ค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	ทจก.ลำปาง ภัทร คอน สตรัคชั่น	นายอวยชัย อุ้มใจ 081-2843306	ไม่มี	
สุโขทัย	6	2564 - 2565	รพ.บ้านด่านลานหอย	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)	3	9555	ไม่มี	ไม่มี	9.86	9.75	7/8	360	9 เม.ย.64	3 เม.ย.65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มี ค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.อิสนันท์ จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์รณานนท์ 088-2821570	ไม่มี	
รวม	6									570.92											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
 สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
 สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
 สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
 สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
 สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายภูษกร อยู่คง)
 หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 2

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำวันที่ 26 มกราคม 2566
เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
สุโขทัย	1	2565-2567	รพ.ศรีสัชชาลัย	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708	ไม่มี	ไม่มี	82.90	82.90	0/15	748	19 พ.ค. 65	7 มิ.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก. รัตนนาคะ	นายสุศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-2821570	ไม่มี
ตาก	2	2565-2565	รพ.ท่าสองยาง	อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์	2	9713	ไม่มี	ไม่มี	13.87	13.87	4/6	319	4 ม.ค.65	19 พ.ย.65	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	พจก. ตากชาวละออ	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	ไม่มี
	3	2565-2566	รพ.แม่ระมาด	อาคารจ่ายกลาง	1	แบบเอกชน เลขที่ MRD 002/2564	ไม่มี	ไม่มี	5.66	5.55	1/5	241	20 ก.ค. 65	18 มี.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า บริษัท เพชรโยธา แคนปีตอล จำกัด	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	ไม่มี
พิษณุโลก	4	2565-2565	รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก	ศูนย์ส่องกล้อง	1		ไม่มี	ไม่มี	18.10	18.10	2/4	300	4 พ.ย. 64	30 ส.ค. 65	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	ห้างหุ้นจำกัด พิษณุโลกอโต้แอร์	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี
รวม	4									120.42										

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
พิษณุโลก	1	2565-2566	รพ.วังทอง	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง(พร้อมลิฟต์)	2	7919+ข. 159/พ.ย./62	ไม่มี	ไม่มี	18.70	18.70	1/8	360	5 ต.ค. 65	29 ก.ย. 66	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สหชนพรรช จำกัด	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี
รวม	1									18.70										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ต่ำช้า/เฝ้าจับต หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายฤกษ์ อยู่คง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 2

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่ 3

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
3	14	1,152.46	—	0.00	2	86.24	4	324.81	1	190.00	7	551.41	
ร้อยละ	100		0.00		14.29		28.57		7.14		50.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	14	งาน	งบประมาณ	1,152.46	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	86.24	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	324.81	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	190.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	551.41	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน งาน
งบประมาณ 0 บาท
งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน งาน
งบประมาณ 0 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10



นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
กำแพงเพชร	1	2563 - 2566	รพ.กำแพงเพชร	อาคารบริการและจอดรถ	10	9034,9034/52 +ข.258/ ธ.ค./62	ไม่มี	มี		163.50	10 / 22	1000	1 ต.ค. 63	27 มี.ย. 66	31 ต.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.กำแพงเพชร ไพโรจน์ก่อสร้าง	ภาณุพันธ์ นิมสรวิดี 081 9733918		
พิจิตร	2	2563 - 2565	รพ.พิจิตร	อาคารพักแพทย์ 32 ยูนิต	5	10482 +ข.14/ม.ค./63	ไม่มี	ไม่มี		34.50	9 / 12	470	1 ก.ค. 63	4 ม.ค. 65		ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	กิจการร่วมค้า พาวเวอร์โปร	จ.อ.โสภณ เทียมสอน 063 6299516		
นครสวรรค์	3	2563 - 2565	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารผู้ป่วยพิเศษ 6 ชั้น พร้อม ทางเดินเชื่อม 5 ชั้น	6	เอกชน	มี	ไม่มี		190.00	11 / 18	720	5 ก.ค. 63	25 ก.ย. 65		ปรับไม่เกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	บริษัท เจริญภัณฑ์พาณิชย์ (1984) จำกัด	จ.อ.โสภณ เทียมสอน 063 6299516	ไชยวัฒน์ ศรีเกตุ 089 6409266	
อุทัยธานี	4	2563 - 2565	รพ.อุทัยธานี	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838 +ข.493/ธ.ค./59	มี	มี		309.00	19 / 21	570	10 ส.ค. 63	3 มี.ค. 65	17 เม.ย. 65	ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	บริษัทเจริญภัณฑ์ พาณิชย์(1984)จำกัด	พชัย ควงทิม 081 4746110		
อุทัยธานี	5	2563 - 2565	รพ.อุทัยธานี	อาคารจอดรถ	4	11050	ไม่มี	มี		69.30	10 / 13	530	23 พ.ย. 62	5 พ.ค. 64	28 ธ.ค. 64	ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	บริษัทเจริญภัณฑ์พาณิชย์ (1984)จำกัด	พชัย ควงทิม 081 4746110		
										766.30											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบริโทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
กำแพงเพชร	1	2564 2566	รพ.คลองขลุง	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ	4	9893 +ข.280/ธ.ค./62	ไม่มี	มี		84.00	1 / 12	645	27 ส.ค. 64	3 มิ.ย. 66	15 ต.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.กำแพงเพชรไพโรจน์ ก่อสร้าง	ภาณุพันธ์ นิมรวิทธิ์ 081 9733918		
พิจิตร	2	2564 - 2565	รพ.พิจิตร	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153 +ข.139/ต.ค.62	ไม่มี	ไม่มี		63.54	6 / 10	450	18 มิ.ย. 64	10 ก.ย. 65		ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	กิจการร่วมค้า วิทูเอสไอ คอนสตรัคชั่น	จ.อ.โสภณ เทียมสอน 063 6299516		
นครสวรรค์	3	2564 - 2565	สนง.ควบคุมโรคที่ 3	อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค		10951 +ข.236/พ.ย./63	ไม่มี	ไม่มี		27.80	6 / 9	400	24 พ.ค. 64	28 มิ.ย. 65		ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	กิจการร่วมค้า เอส เอส พี คอนสตรัคชั่น	ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266		
นครสวรรค์	4	2564 - 2565	รพ.ตาคลี	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095 + ข.187/ก.ย.63	มี	ไม่มี		23.49	3 / 9	400	4 ส.ค. 64	7 ก.ย. 65		ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	บ.ชาติชาย แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ จำกัด	ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266		
อุทัยธานี	5	2564	รพ.หนองฉาง	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095	ไม่มี	มี		23.78	4 / 9	400	22 ส.ค. 64	22 ก.ย. 65	-	ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	บ.ชาติชาย แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ จำกัด	-	นายช่าง สสจ.	
										222.61											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งบกลาง/งบค งงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
อุทัยธานี	1	2565	รพ.บ้านไร่	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	3	9025 +ช.120/ส.ค./64				44.84	4 / 10	365	10 ก.พ. 65	9 ก.พ. 66	2 มี.ย.65		ล่าช้า	ส่งมอบ พท.ล่าช้า 5 เม.ย.65	หจก. เอเชียคอนกรีต ก่อสร้าง	นายพี ดงรัมย์ 081 4746110		
นครสวรรค์	2	2565	รพ.โกรกพระ	อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น	4	8186/38	มี	-	41.47	41.40	5 / 11	366	6 เม.ย.65	19 ส.ค. 66	5 พ.ค.65		ล่าช้า	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.บ้านสหพาณิชย์	ไชยวัฒน์ ศิริเทศ 089 6409266	นายช่าง สสจ.	
นครสวรรค์	3	2565	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารจิตเวช 2 ชั้น	2	เอกชน	-	-		18.71	2 / 8	365	7 มี.ค. 65	6 มิ.ย. 66	15 มิ.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.แสงทิพย์วิศวกรรม	ไชยวัฒน์ ศิริเทศ 089 6409266		
กำแพงเพชร	4	2565	รพ.คลองลาน	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	10946	-	-	65.21	58.60	4 / 10	450	11 พ.ค.65	3 ส.ค. 66	19 ส.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. พ.เจริญพันธ์	ภาณุพันธ์ นิมลรัตน์ 081 9733918	นายอิศพล ชื่นชวาท 082 768 1288	
รวม	4									163.55												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 3

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 มกราคม 2566
เขตสุขภาพที่ 4

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
4	15	1,281.78	4	137.94	4	418.98	2	575.00	2	74.20	3	75.66	
ร้อยละ	100		26.67		26.67		13.33		13.33		20.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	15	งาน	งบประมาณ	1,281.78	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	137.94	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	418.98	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	575.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	74.20	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	75.66	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน - งาน งบประมาณ 0 บาท
งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน - งาน งบประมาณ 0 บาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย


สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10



(นายเสรี ใจซื่อ)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 4

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
นนทบุรี	1	2563 - 2564	รพ.ปากเกร็ด 2	อาคารหอผู้ป่วย 30 เตียง ซักฟอก จ่ายกลาง	5	10400+ก.146/ก.ย/53 1 เล่ม , ข.406/ต.ค/56 62 แผ่น , ข. 262/ธ.ค/63 3 แผ่น	ไม่มี	ไม่มี		24.20	6 / 8	480	31 ก.ค. 63	24 พ.ค. 64	31-Jan-65	ปรับเกินร้อยละ10	ปรับเกินร้อยละ 10 ค่าปรับเป็น 0%	พจก. จ ญุกิจ	สิรวัฒน์ ศรี 089 9517951		
ปทุมธานี	2	2563 - 2566	รพ.คลองหลวง	อาคารผู้ป่วยนอก - ใน 10 ชั้น	10	10097 + ข.259/ธ.ค./62	มี	ไม่มี		268.89	15 / 32	1095	17 ก.ค. 63	11 ก.ค. 66		ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท พุทธะตะชะ จำกัด	อำพร ทิมเจริญ 099 7359484	อนุพงศ์ สิงข์ สจจ.ปทุมธานี	
รวมค่างาน										293.09											

(นายเสรี ใจชื่อ)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 4

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
นนทบุรี	1	2564 - 2566	รพ.พระนั่งเกล้า	อาคารเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ และพักผู้ป่วย	9	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		377.00	8 / 28	900	5 ต.ค. 63	23 มี.ค. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท พุทธะตะชะ จำกัด	สิรวัฒน์ ศรี 089 9517951	นพพล นพคุณ 080 5603069	
ปทุมธานี	2	2564 - 2565	รพ.ธัญบุรี	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	4	10482	มี	มี		41.80	11 / 12	450	30 มี.ค. 64	25 มิ.ย. 65		ปรับเกินร้อยละ10	ปรับเกินร้อยละ 10	บ. เท็คโคคอน จก.	อำพร ทิมเจริญ 099 7359484		
ปทุมธานี	3	2564 - 2565	รพ.ลาดหลุมแก้ว	อาคารซักฟอก จ่ายกลาง	2	9540 + ข.207/ก.ย./63	มี	มี		9.66	5 / 6	416	4 มี.ค. 64	29 ธ.ค. 64	24 เม.ย. 65	ปรับเกินร้อยละ10	ปรับเกินร้อยละ 10	พจก. ปุ๋ยสร้างเงิน คอน สตรัคชั่น	กิติศักดิ์ เอี่ยมละออ 084 5563769	อนุพงศ์ สิงข์ สจจ.ปทุมธานี	
สระบุรี	4	2564 - 2565	สสจ.สระบุรี	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	9118	มี	มี (คืนเงินค่า เข็ม จาก 15 เมตร เหลือ 7 เมตร)		49.80	7 / 12	450	14 มิ.ย. 64	27 ต.ค. 65		ปรับไม่เกินร้อยละ10	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ซูโลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	กิติพงษ์ ทัตย์ 086 6646598		
สระบุรี	5	2564 - 2566	รพ.สระบุรี	อาคาร รพ.ระดับปฐมภูมิ	4	เอกชน	มี	มี (คืนเงินค่า เข็ม จาก 15 เมตร เหลือ 7 เมตร)		99.40	9 / 16	700	31 พ.ค. 64	1 พ.ค. 66		ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ซูโลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	กิติพงษ์ ทัตย์ 086 6646598		
รวมค่างาน										577.66											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

(นายเสรี ใจชื่อ)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 4

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา				
อยุธยา	1	2565	รพ. ท่าเรือ	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095	มี	ไม่มี		24.40	5 / 9	400	9 พ.ย. 64	13 ธ.ค. 65	พ.ย. 64	ปรับไม่เกินร้อยละ10	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. สุวรรณพิมพ์ จก.	สุชาติ จุศิริ 081 9804914	
ลพบุรี	2	2565 - 2567	รพ.ชัยบาดาล	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษา	6	10129	ไม่มี	ไม่มี		198.00	- / 17	820	4 พ.ย. 64	1 ก.พ. 67	ส.ค. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า มหาวิทยาลัยบูรเวรีค	กิติพงษ์ ธีงัน 086 6646598	
สระบุรี	3	2565	รพ.วิหารแดง	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟต์)	2	7919	ไม่มี	ไม่มี		19.26	3 / 8	360	16 มี.ค. 65	10 มี.ค. 66	5-May-65	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ตระกูลใหญ่ก่อสร้าง จก.	กิติพงษ์ ธีงัน 086 6646598	
สระบุรี	4	2565	สคร.ที่ 4 สระบุรี	อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค	3	10951	ไม่มี	ไม่มี		31.44	1 / 11	360	28 มี.ย. 65	25 มี.ย. 66	เจาะสำรวจดิน ก.ค. 65	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท อาร์.ที.โอ.เอส จำกัด	กิติพงษ์ ธีงัน 086 6646598	
อ่างทอง	5	2565	สสจ.อ่างทอง	สำนักงาน สสจ.อ่างทอง	5	9118	ไม่มี	ไม่มี		45.84	- / 12	500	17 ส.ค.65	29 ธ.ค. 66	เจาะสำรวจดิน ก.ย. 66	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซูโลท เอ็นจี เนียร์จ จำกัด	สุชาติ จุศิริ 081 9804914	
อ่างทอง	6	2565	รพ.วิเศษชัยชาญ	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน 3 ชั้น	3	10954	ไม่มี	ไม่มี		59.80	- / 14	480	25 ส.ค.65	17 ธ.ค. 66	เจาะสำรวจดิน ก.ย. 66	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซูโลท เอ็นจี เนียร์จ จำกัด	-	นายช่างสสจ.อ่างทอง
รวม	6									รวมค่างาน		378.74								

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



(นายเสรี ใจชื่อ)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 4

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เเบอริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เเบอริโทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ
นนทบุรี	1	2566	รพ.โทรนอย	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย (ขนาด 90 เตียง)	-	แบบก่อสร้างระบบบำบัด น้ำเสีย	ไม่มี	ไม่มี	6.821	6.80	- / 4	240	4 ม.ค. 66	31-Aug-66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ. เอส อาร์ ดี คอน สตรัคชั่น จำกัด	นายอิทธิพร รัตนวราห 087 853 8181	นายกิติศักดิ์ เขื่อนละอ 084 556 3769
สระบุรี	2	2566	สคร.ที่ 4	ก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24ห้อง) 2 หลัง	4	11062	ไม่มี	ไม่มี	25.5	25.50	- / 11	540	27 ธ.ค. 65	27 มิ.ย. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ การก่อสร้าง	กิติพงษ์ พงษ์ 086 6646598	
รวม	2								รวมค่างาน	32.30											

หมายเหตุ : ค่าอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
 สถานะ สำงา หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
 สถานะ สำงา/ส่งวัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
 สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
 สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
 สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



(นายเสรี ใจชื่อ)
 นายช่างเครื่องกลอาวุโส
 หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 4

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่5....

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
5	12	1,534.50	4	481.29	3	477.64	3	376.08	2	199.49			1.อาคารผู้ป่วยนอก (บ้านคุณพุ่ม) 7 ชั้น 2.อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น รพ.จิตเวชหัวหิน ยังส่งมอบพื้นที่ไม่ได้

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	12	งาน	งบประมาณ	1,534.50	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	481.29	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	477.64	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	376.08	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	199.49	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน 0 งาน งบประมาณ 0 บาท
งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 0 งาน งบประมาณ 0 บาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(...นายสุทธิพร ปรีชา...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 5

วันที่...25 มกราคม 2566....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่ ...5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
ราชบุรี	1	2562 - 2566	รพ.บ้านโป่ง	อาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา	9	เอกชน	มี	ไม่มี		297.90	24/30	1057	9 ส.ค. 62	4 พ.ค. 65	12 ก.พ. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	ล่าช้า/เร่งรัด	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	มงคล + วีชระ 085-3978918		
ราชบุรี	2	2562 - 2565	วพ.บรมราชชนนี ราชบุรี	อาคารเรียนและนอน	11	9039และ9039/พิเศษ	มี	ไม่มี		118.00	21/22	1075	28 ก.พ. 62	10 ก.พ. 65	2 มิ.ย. 65	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	ปรับ 0 %	บ.เอนคอนคอน สตรีชั่น จำกัด	มงคล + วีชระ 085-3978918		
											415.90										

เขตสุขภาพที่ ...5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ประจวบคีรีขันธ์	1	2564 - 2567	รพ.หัวหิน	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและ ห้องประชุม	6	10129	มี	มี		188.89	9/17	820	2 มิ.ค. 64	19 ธ.ค. 66	15 มิ.ค. 67	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.สิงค์ อินโนว่า พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด	กิตติพัฒน์ 085-9535659	
ประจวบคีรีขันธ์	2	2564 - 2566	รพ.ปราณบุรี	อาคารผู้ป่วยนอก คสล. 5 ชั้น	5	10943	ไม่มี	ไม่มี		141.02	9/16	568	23 ก.ย. 64	15 ก.ค. 66	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา	กิจการร่วมค้า "SK-TIS"	กิตติพัฒน์ 085-9535659	
กาญจนบุรี	3	2564 - 2565	รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19	อาคารพยาบาล 32 หน่วย	5	10482	ไม่มี	ไม่มี		38.68	7/12	470	20 พ.ค. 64	1 ก.ย. 65	2 ก.พ. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จแต่ เลยข้อกำหนดสัญญา	บ.สตีลตี้สถาปัตย์ จำกัด	มงคล 085-3978918	
สมุทรสาคร	4	2564 - 2566	รพ.สมุทรสาคร	อาคารจอร์ด คสล. 10 ชั้น	10	10562+10562/1	ไม่มี	ไม่มี		81.49	8/11	545	21 มิ.ย. 64	18 ธ.ค. 65	23 ม.ค. 66	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มี ค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บริษัท ช.เจริญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จักรภพ 099-934-1542	
สมุทรสาคร	5	2564 - 2566	สสจ.สมุทรสาคร	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	9118+ช.163/ก.ย./63	ไม่มี	ไม่มี		39.50	1/12	570	30 ก.ย. 64	22 เม.ย. 66	10 ส.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะก่อสร้างแล้ว เสร็จตามกำหนดของ สัญญา หรืออาจมี ค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บริษัท สิริ 99 จำกัด	จักรภพ 099-934-1542	
รวม	7									489.58										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



(...นายสุทธิพร ปรีชา...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 5
วันที่...25 มกราคม 2566....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่ ...5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา						
ราชบุรี	1	2565 - 2567	รพ.ราชบุรี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		68.36	4/15	580	22 มี.ย. 65	8 ก.พ.67	5 ส.ค.65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.เอส เอส ไอ ดี เวลลอปเมนต์	พงศศักดิ์ 081-208-8738		
นครปฐม	2	2565 - 2567	รพ.ดอนตูม	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708/พิเศษ/43	ไม่มี	ไม่มี		83.02	5/15	650	30 เม.ย. 65	8 ก.พ.67	11 มี.ย.65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.พี-เทค ซิวล เอ็ม จินเนียง จำกัด	มานนท์ 081-9981331	วุฒิชัย 081-7711805	
สุพรรณบุรี	3	2565 - 2566	รพ.ศรีประจันต์	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 4 ชั้น	4	8708	ไม่มี	12 พ.ค.65		73.50	2/15	650	16 มี.ค. 65	25 ธ.ค.66	10 มี.ย.65		ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามกำหนดของ สัญญา หรืออาจมี ค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.แพคโคคอน จำกัด	มานนท์ 081-9981331	นิพนธ์ 081-8584249	
ประจวบคีรีขันธ์	4	2565 - 2568	รพ.จิตเวชหัวหิน	อาคารผู้ป่วยนอก (บ้านคุณพุ่ม) 7 ชั้น	7	9999	ไม่มี	ไม่มี		356.70	0/23	1095	14 มี.ค. 65	14 มี.ค.68	-		ล่าช้า(ระงับการ ก่อสร้าง)	ยังส่งมอบพื้นที่ไม่ได้	บ.ทรูเวิร์คคิวเตอร์ จำกัด	พงศศักดิ์ 081-208-8738 กิตติพัฒน์ 085-9535659		
ประจวบคีรีขันธ์	5	2565 - 2566	รพ.จิตเวชหัวหิน	อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น	5	10942	ไม่มี	ไม่มี		47.44	0/8	450	28 ก.พ. 65	24 พ.ค.66	-		ล่าช้า(ระงับการ ก่อสร้าง)	ยังส่งมอบพื้นที่ไม่ได้	บ.ประเสริฐโรสมา จำกัด	พงศศักดิ์ 081-208-8738 กิตติพัฒน์ 085-9535659		
รวม	5									629.02												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



ลงชื่อ.....

(...นายสุทธิพร ปรีชา...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้างเขตที่ 5

วันที่...25 มกราคม 2566....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่6....

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
6	20	2,576.15	5	784.50	5	603.87	2	452.36	4	420.34	4	315.08	

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	20	งาน	งบประมาณ	2,576.15	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	784.50	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	603.87	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	452.36	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	420.34	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	315.08	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน 0 งาน งบประมาณ 0 บาท
งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน งบประมาณ 179.99 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย


สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ

ลงชื่อ..........

(..นายอับดุลกอเดส อมริก..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่....25 มกราคม 2566....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา - สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้วเสร็จ งานคงค้าง/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบลอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบลอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สระแก้ว	1	2562 - 2565	รพ.สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 10 ชั้น	10	10097	ไม่มี	ไม่มี		295.63	10/32	1090	9 ก.ย. 62	3 ก.ย. 65	2 ต.ค. 65	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (ขอใช้ 2.693) ปรับ 0 %	กิจการร่วมค้าเอสที แมกซ์เอนส์ ที-กับ ปีว	สมภวณ 095-2973929	
										295.63										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ..........

(..นายอับดุลกอเดส อมริก..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่...25 มกราคม 2566.....

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สมุทรปราการ	1	2563 - 2565	รพ.บางพลี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		63.40	11/15	580	9 ก.ย. 63	11 เม.ย. 65	18 ส.ค. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10 (ขอใช้ 2.693) ปรับ 0 %	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	โกรสุรย์ 0890411649	
ฉะเชิงเทรา	2	2563 - 2565	รพ.บางปะกง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	9055	มี	ไม่มี		118.78	15/16	720	28 ก.ย. 63	18 ก.ย. 65	ไม่มี	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10 (ขอใช้ 2.693) ปรับ 0 %	บ.ชลบุรี ซี เอส การโยธา จำกัด	โกรสุรย์ 0890411649	
ฉะเชิงเทรา	3	2563 - 2567	รพ.พุทธโสธร	อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น	10	9906	ไม่มี	ไม่มี		314.80	6/29	1317	29 ก.ย. 63	12 ม.ค. 67	8 พ.ค. 67	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	บทล 081-8890442 พิษณุ 081-0362022	
ชลบุรี	4	2563 - 2565	รพ.พนัสนิคม	อาคารอุบัติเหตุ	4	10007	มี	ไม่มี		137.56	9/14	820	27 ส.ค. 63	24 พ.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับมากกว่าร้อยละ 5	ทจก.วินทร์รัตน์	บทล อิมพีเซอร์ 0818890442	
ระยอง	5	2563 - 2565	รพ.ระยอง	ต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกเป็นศูนย์อาชีวเวชศาสตร์	5	8254	มี	มี		44.45	10/16	550	6 ต.ค. 63	8 เม.ย. 65		ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ 2.693) ปรับ 0 %	บ.7มกรา จำกัด	ดำรงเกียรติ 063-2314265	สมนึก แสงแพรว สมง.โยธาธิการและผังเมืองระยอง
ระยอง	6	2563 - 2565	รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา	4	9843	มี	ไม่มี		88.45	10/14	540	3 ก.ย. 63	24 ก.พ. 65	3 พ.ค. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ 2.693) ปรับ 0 %	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	ดำรงเกียรติ 063-2314265	
ระยอง	7	2563 - 2566	รพ.แกลง	อาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยหนัก	6	10178	ไม่มี	ไม่มี		137.50	21/22	809	6 พ.ย. 63	24 ก.พ. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	กิจการร่วมค้า สกลกิจ แอนด์ ศิริธดา	แมน 0633955625 / บุญศักดิ์ 087-4869561	
สมุทรปราการ	8	2563 - 2565	สถาบันราชประชาสมาสัย	อาคารศูนย์สุขภาพดีวันทำงาน (Wellness Center) พร้อมทั้งจอดรถ	7	9043	ไม่มี	ไม่มี		65.95	8/16	600	15 ต.ค. 63	6 มิ.ย. 65	3 พ.ย. 65	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.เอ็นคอนคอน สตรีชั่น จำกัด	โกรสุรย์/จักรภพ 089-0411649	
สมุทรปราการ	9	2563 - 2566	ด่านควบคุมโรคคอกองโรคติดต่อทั่วไป	อาคารสำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และที่พักบุคลากรด่านควบคุมโรคฯ	6	10947	ไม่มี	ไม่มี		34.59	12/14	680	28 ก.ย. 63	25 ส.ค. 65	24 ก.พ. 66	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.กรีนไทยคอน สตรีชั่น จำกัด	โกรสุรย์/จักรภพ 089-0411649	
										1,005.48										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ..........

(..นายอัครกมลเทศ อมรวิทย์..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่...25 มกราคม 2566.....

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา ถึงสิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้วเสร็จ งาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
ระยอง	1	2564 - 2566	รพ.ปลวกแดง	อาคารผ่าตัด อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน	5	10198	มี	ไม่มี		187.00	6/18	800	30 ก.ย. 64	8 ธ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.แก้วทองระรัต จำกัด	ดำรงเกียรติ 063-2314265	ชุดพงศ์ เอื้อชูติการณ สนง.โยธาธิการและผังเมืองระยอง	
สมุทรปราการ	2	2564 - 2566	รพ.บางจาก	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43	ไม่มี	ไม่มี		128.85	1/16	800	8 มิ.ย.64	17 ส.ค.66	18 พ.ย. 66	ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	หจก.คอนเนคโพรที่คอนสตรัคชั่น	ไกรสุรีย์/จักรภพ 089-0411649		
สระแก้ว	3	2564 - 2565	รพ.เขาฉกรรจ์	อาคารอุบัติเหตุ สูง 2 ชั้น	2	8728	ไม่มี	ไม่มี		29.00	7/9	365	18 ก.พ. 64	12 พ.ค. 65		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (ขอใช้ 7.693) ปรับ 0 %	กิจการร่วมค้า เอสเอสพี คอนสตรัคชั่น	สมภาชน 095-2973929		
ปราจีนบุรี	4	2564 - 2565	รพ.บ้านสร้าง	อาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง	2	10464 ข.134/ก.ย./63, ข.127/ก.ย./62	มี	มี		29.76	6/8	360	18 พ.ค. 64	12 พ.ค. 65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (ขอใช้ 7.693) ปรับ 0 %	กิจการร่วมค้า เอสเอสพี คอนสตรัคชั่น	ธรรมรัตน์ สุขจิระ 0850194955		
ปราจีนบุรี	5	2565 - 2566	วพท.อภัยภูเบศร	อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา	5	8489 ข.419/ต.ค./55	ไม่มี	ไม่มี		37.23	4/8	320	8 เม.ย. 65	21 ก.พ. 66	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.สยามวิซ เอ็นจิเนียริง จำกัด	ธรรมรัตน์ สุขจิระ 0850194955		
รวม	15									411.84											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(..นายอับดุลกอเดส อมริก..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่...25 มกราคม 2566.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่ ...6.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
สมุทรปราการ	1	2565 - 2568	รพ.สมุทรปราการ	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717+ช.116/ส.ค./64	ไม่มี	ไม่มี		321.65	0/25	1095	30 พ.ค. 65	28 พ.ค. 68	18 ก.ย.65		ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	บ.ทิวเวีร์คบิวเดอร์ จำกัด	โกธรสุรีย์ 089-0411649		
ชลบุรี	2	2565 - 2568	รพ.ชลบุรี	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717	ไม่มี	ไม่มี		366.21	2/25	1095	25 เม.ย. 65	25 เม.ย. 68	30 มิ.ย.65		ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา หรือปรับไม่ เกินร้อยละ 5	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	นพดล 0818890442 พิชญ 0810362022		
ชลบุรี	3	2565 - 2566	สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี	อาคารชุดพักอาศัย 40 ยูนิต 6 ชั้น	6	11096	ไม่มี	ไม่มี		36.99	9/14	460	1 มี.ค. 65	3 มิ.ย. 66	24 มี.ค. 65		ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา หรือปรับไม่ เกินร้อยละ 5	บ.บรรพต คอน สตรัคชั่น จำกัด	นพดล ยัมเพ็ชร 0818890442		
ระยอง	4	2565 - 2566	ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีว และอนามัยสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง	อาคารห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กองโรคจากการ ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	3	10951	มี	ไม่มี		37.30	1/11	400	29 ก.ย. 65	2 พ.ย. 66	25 ต.ค. 65		ปกติ	สามารถดำเนินการ ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า เอส เอสพี.คอนสตรัคชั่น	ดำรงเกียรติ ทลสวัสดิกรกุล 063-2314265		
จันทบุรี	5	2565 - 2567	รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี	อาคารพนักศึกษแพทย์ 72 ยูนิต	8	10950+ช.133/ต.ค./62	ไม่มี	ไม่มี		101.05	0/20	720	20 ก.ค. 65	9 ก.ค. 67			ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า SK-TIS	แมน 0633955625		
รวม	5									863.20												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เฝ้าระวัง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(..นายอับดุลกอเดส อมรีก...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่...25 มกราคม 2566.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 มกราคม 2566
เขตสุขภาพที่ 7

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
7	13	795.18	-	-	-	-	6	233.13	7	562.05	-	-	
ร้อยละ		100	-	-	-	-	46.15		53.85		-	-	

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	13	งาน	งบประมาณ	795.18	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่ยังไม่เริ่มสัญญาจำนวน - งาน งบประมาณ - บาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	233.13	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน - งาน งบประมาณ - บาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	562.05	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย


สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 7

วันที่..... 26 มกราคม 2566

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.7/ สสจ./สนง.โยธา จ.
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กาฬสินธุ์	1	2562-2566	รพ.ภูจินารายณ์	อาคารสนับสนุนบริการประกอบด้วย ระบบซักฟอก ระบบงานครัว ระบบพัสดุ และระบบหน่วยจ่ายกลาง	5	เอกชน	มี	มี	70.52	64.80	13/15	1,560	23 พ.ค. 61	6 ม.ค. 63	3 ม.ค. 66	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งดค่าปรับ/ตามมาตรการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 % / ส่งงวดที่ 14 วันที่ 30 ม.ค. 66	ทจก.กาฬสินธุ์ก่อสร้าง	กนกศักดิ์ ชันทะคามประเทพ 084-4791595	ฉัตรชัย วรรณสิงห์

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.7/ สสจ./สนง.โยธา จ.
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ขอนแก่น	1	2564-2565	รพ.ขอนแก่น	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	มี	ไม่มี	123.09	93.70	16/20	720	19 ก.ย. 63	8 ก.ย. 65	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งดค่าปรับ/ตามมาตรการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	กิจการร่วมค้า เอ็มเอส	อดุล ประเทพ 081-2614386	คมกฤษ อ่อนพุทธา , นว พล คำตง , เสถียร คำหงษ์ , สาคร คอบค้อ
	2	2564-2565	รพ.สิรินธร	อาคารคลอด ผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก (ICU)	4	8832	มี	ไม่มี	122.65	113.72	4/17	815	30 ก.ย. 63	23 ธ.ค. 65	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งดค่าปรับ/ตามมาตรการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	บ.ขอนแก่น อินทีเรีย จำกัด	พิเชษฐ เพ็ญกล้า 087-4916224	ธานีรินทร์ สุวรรณจินดา นพรัตน์ ลีละวัน
	3	เงินบริจาค	รพ.พล	อาคารผู้ป่วยนอก	3	8708/พิเศษ/ 43	ไม่มี	ไม่มี	87.90	74.83	3/15	750	7 ส.ค. 64	26 ก.ย. 66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	ทจก.ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อดุล ประเทพ 081-2614386	ธีระศักดิ์ วัฒนจิตร วันชัย กองจันทร์
	4	2564-2566	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10943	มี	ไม่มี	182.16	144.75	6/16	660	26 มี.ค. 64	15 ม.ค. 66	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งดค่าปรับ/ตามมาตรการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	บ.เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด	อดุล ประเทพ 081-2614386	ประเมษ จันทนพิมพ์ พิพัฒน์ พัยคชาติ

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายชาติศักดิ์จันทร์ พาทกุล)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 7
วันที่.....26 มกราคม 2566.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที 25 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไข แบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งบคงเหลือ/ งบคงเหลือทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.7/ สสจ./สนง.โยธาฯ จ.
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
มหาสารคาม	5	2564-2566	รพ.มหาสารคาม	หอพักแพทย์	10	10095	ไม่มี	ไม่มี	122.86	94.45	20/23	860	26 พ.ย. 63	4 เม.ย. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	บ.สุทัศน์วิศวกรรม (1994)จำกัด	ศรัณย์ หงษ์เจริญ 087-9196567	
กาฬสินธุ์	6	2564-2566	รพ.กาฬสินธุ์	อาคารพักเจ้าหน้าที่	7	10865	ไม่มี	ไม่มี	36.26	29.00	10/18	680	25 ส.ค. 64	6 ก.ค. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	หจก.รินทร์รัตน์	ศรัณย์ หงษ์เจริญ 087-9196567	ณัฐกฤษณ์ โพธิ์ศรี สร ฤทธิบุรณ์
ร้อยเอ็ด	7	2564-2565	รพ.สุวรรณภูมิ	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	มี	ไม่มี	74.24	68.50	6/10	450	19 เม.ย. 64	13 ก.ค. 65		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งคค่าปรับ	หจก.จิวชัยโสธร	กนกศักดิ์ จันทะคามประเทพ 084-4791595	นุวัติ นนทิวาลัย
	8	2564-2565	รพ.จตุรพักตรพิมาน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	67.02	54.60	8/10	450	19 เม.ย. 64	13 ก.ค. 65		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งคค่าปรับ	บ.วลัยรัตน์ การโยธา จำกัด	กนกศักดิ์ จันทะคามประเทพ 084-4791595	นุวัติ นนทิวาลัย

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาทกุล)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 7
วันที่..... 26 มกราคม 2566

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไข แบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.7/ สสจ./สนง.โยธาฯ จ.		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุด สัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
มหาสารคาม	1	2565-2565	รพ.มหาสารคาม	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต	10	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	26.18	21.99	0/7	300	16 ก.พ. 65	12 ธ.ค. 65	ไม่มีงาน ฐานราก		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งดค่าปรับ	หจก.ทับทองแห่งการ โยธา	ศรัณย์ หงษ์เจริญ 087-9196567		
ขอนแก่น	2	2565-2566	รพ.ชนบท	อาคารส่งเสริมสุขภาพและ อเนกประสงค์(แบบแพทย์แผนไทย/ จิตเวชและยาเสพติด)	2	9638	ไม่มี	ไม่มี	12.51	12.11	3/7	360	12 ม.ค. 65	6 ม.ค. 66	3 พ.ค. 65	1 ก.พ. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สภา โครงการไฟฟ้า	พิเชษฐ เพียห์ล่า 087-4916224	กิจภูมิ ชัยศัตรา ธานีรินทร์ สุวรรณจินดา	
ร้อยเอ็ด	3	2565-2565	รพ.ทุ่งเขาหลวง	อาคารส่งเสริมสุขภาพและ อเนกประสงค์	2	9638	ไม่มี	ไม่มี	12.51	11.98	0/7	360	3 ก.พ. 65	29 ม.ค. 66	25 ก.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	บ.เขียวสุวรรณ จำกัด	-	นุมีติ นนดีวัลย์ 083-2378347	
	4	2565-2565	รพ.พนมไพร	อาคารส่งเสริมสุขภาพและ อเนกประสงค์	2	9638	ไม่มี	ไม่มี	12.51	10.76	0/7	360	3 ก.พ. 65	29 ม.ค. 66	25 ก.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	บ.เอส 77 จำกัด	-	นุมีติ นนดีวัลย์ 083-2378347	
รวม	13											รวมมูลค่างานทั้งหมด										795.18

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายชาติศักดิ์กรีนทร์ พาหุกุล)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 7
วันที่.....26 มกราคม 2566.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่ 8

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
8	14	1,919.55	5	369.01	1	40.50	5	10.31.35	1	78.80	2	399.89	
ร้อยละ		100	35.71		7.14		35.71		7.14		14.29		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	14	งาน	งบประมาณ	1,919.55	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	369.01	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	40.50	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	10.31.35	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	78.80	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	399.89	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่ยกเลิกสัญญา จำนวน 1 งาน
งบประมาณ 377.60 บาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นาย ธนเศรษฐี ร่วมชาติ)

หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบและกำกับการก่อสร้างที่ ..8...

วันที่ 25 มกราคม 2566

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่ ...8... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบ แบบ เบทโร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบทรโร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
หนองบัวลำภู	1	2565 - 2566	โรงพยาบาลหนองบัวลำภู	อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น	2	8728	มี(แก้ไขแบบเปลี่ยนภายใน)	มี(แก้ไขความลึกฐานราก)	30.57	27.27	3/9	365	11 ก.พ. 65	11 ก.พ. 66	6 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เม็คพัฒนา วิศวกรรม จำกัด	นายพงศกร พิวรงค์ษา 0944664561		
อุดรธานี	2	2565 - 2566	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	อาคารสุขภาพชุมชนเมือง	4	10847	ไม่มี	ไม่มี	43.00	40.50	5/13	480	15 ก.พ. 65	6 มิ.ย. 66	30 เม.ย. 65		ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิสุขภัณฑ์	นายศุภฤกษ์ วิไลแก้ว 0819751907		
อุดรธานี	3	2565-2567	สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี	อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน	4	11090	ไม่มี	ไม่มี	71.00	63.40	0/16	540	1 ส.ค. 65	22 ก.ค. 67	10 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ทจก.โนนระอาตก่อสร้าง	นายศุภฤกษ์ วิไลแก้ว 0819751907		
อุดรธานี	4	2565 - 2566	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 จ.อุดรธานี	อาคารชุดครอบครัว 12ยูนิต (24ห้อง)	3	11062+ข.14/น.ค./65	ไม่มี	ไม่มี	26.00(เงินบำรุง)	22.94	5/8	360	28 พ.ค. 65	22 พ.ค. 66	5 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครรุ่งเรือง คุรุป์	นายศุภฤกษ์ วิไลแก้ว 0819751907		
เลย	5	2565 - 2566	โรงพยาบาลจิตเวชเขษมราช นครินทร์ จังหวัดเลย	อาคารพักเจ้าหน้าที่ (บ้านพักคนงาน) ส่วนที่เหนือ จังหวัดเลย	5	8057	ไม่มี	ไม่มี	13.53	11.68	4/4	180	20 เม.ย. 65	16 พ.ค. 65	ไม่มีงานฐานราก		ล่าช้า/แจ้งจัด	รอส่งงานวัสดุสุดท้าย	ทจก. บี.ไอ.พี.คอนสตรัคชั่น	นายอรุณพล ชำทอง 0956973918		
สกลนคร	6	2564 - 2565	โรงพยาบาลสกลนคร	อาคารพักคนไข้	10	8998	ไม่มี	ไม่มี	156.00	147.40	0/21	565	18 ก.ค. 65	3 เม.ย. 68	ยังไม่เริ่มงานฐานราก		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซี.เอ็น.เอ็น. วิศวกรรม จำกัด	นายสำเริง ประกายสกุล 06-2895-9596		
รวม	6									313.19												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/แจ้งจัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นาย ธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ)

หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบและกำกับก่อสร้างที่ ..8...

วันที่ 25 มกราคม 2566

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปี 25 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่ ..8.. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
รพ.นครพนม	1	2561-2564	รพ.นครพนม	อาคารรักษาโรคระดับสูง-ศูนย์หัวใจ- ศูนย์มะเร็ง-ผ่าตัดและวินิจฉัยโรค	9	10506	มีการแก้ไขแบบ	มี	414.00	379.00	22/23	1,215	10 พ.ค. 61	9 พ.ค. 64	6 ก.ย.64	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	คาดว่าจะงานไม่แล้วเสร็จตาม สัญญา	พจก.สกลไทยอีสาน	นายสำเริง ประกายสกุล 06-2895-9596	

เขตสุขภาพที่ ..8... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุดรธานี	1	2563 - 2565	รพ.สมเด็จพระพุทธราช บ้านดุง	รพ.สมเด็จพระพุทธราชบ้านดุง	7	10944	มี	มี	115.00	78.80	14/14	650	25 ก.ย. 63	6 ก.ค. 65		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	รอส่งงานงวดสุดท้าย	บ. วิ.สถาปัตย์ จก.	นายคุณูญี วิไลแก้ว 0819751906	
หนองคาย	2	2563 - 2566	รพ.สมเด็จพระพุทธราช ท่าบ่อ	รพ.สมเด็จพระพุทธราชท่าบ่อ	10	เอกชน	มีการแก้ไขแบบ ผนังสำเร็จรูป + เครื่องปรับอากาศ VRF	มี (แก้ไขความยาวเสาเข็ม)	790.00	739.83	8/19	1241	27 มี.ค. 63	20 ก.ย. 66	24 ส.ค.66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานไม่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาในสัญญา	บ. สหการวิศวกรรม	นายภูวนเดช น้อยสมบัติ 0872153599	
นครพนม	3	2563 - 2565	รพ.ธาตุพนม	รพ.ธาตุพนม	5	8708/43	ไม่มี	มี	189.00	144.88	4/16	700	3 ก.ค. 63	10 ก.ย. 65	2 ก.พ. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานไม่แล้วเสร็จทันตาม ระยะเวลาสัญญา	พจก.สกลไทยอีสาน	นายสำเริง ประกายสกุล 06-2895-9596	
บึงกาฬ	4	2563 - 2566	รพ.บึงกาฬ	รพ.บึงกาฬ	7	10327	ไม่มี	มี	424.00	377.60	1/24	1000	14 ส.ค. 64	10 พ.ค. 66		ยกเลิกสัญญา	ยกเลิกสัญญา เดิมหาผู้ รับจ้างรายใหม่	บ. ซีอี ที จก.	นายคุณูญี วิไลแก้ว 0819751906	

เขตสุขภาพที่ ..8.. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุดรธานี	1	2564 - 2565	รพ.มะเร็ตอุดรธานี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต รพ. มะเร็ตอุดรธานี	6	10949	ไม่มี	มี	90.40	74.39	8/18	640	6 มี.ค. 64	5 ส.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่ทันสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิสุขภัณฑ์	นายคุณูญี วิไลแก้ว 0819751907	
หนองคาย	2	2564 - 2565	โรงพยาบาลหนองคาย	อาคารสนับสนุนบริการ โรงพยาบาล หนองคาย	5	10153	มีการแก้ไขแบบ ยกเลิกเครื่องทำความร้อนขนาดใหญ่	มี แก้ไข (แก้ไขความยาวเสาเข็ม)	63.00	60.57	7/18	450	22 ก.ค. 64	14 ต.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะ งานไม่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาในสัญญา	บ.วี คิว คอนสตรัคชั่น แอนดี คอนซัลแทนท์	นายภูวนเดช น้อยสมบัติ 0872153600	
สกลนคร	3	2564 - 2565	รพ.วานรนิวาส	อาคารตึกผ่าตัด 4 ห้อง รพ.วานรนิวาส	2	6348	ไม่มี	มี	22.00	20.89	7/8	360	16 มี.ย. 64	10 มี.ย. 65		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	คาดว่าจะ งานไม่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาในสัญญา	บ.เพชรรวมสาธน์ มุกดาหาร	นายวราวุฒิ อ่อน ศิริระวีญ 0992362714	
นครพนม	4	2564 - 2565	รพ.ศรีสงคราม	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ รพ.ศรี สงคราม	5	8815	ไม่มี	มี	123.00	108.00	5/18	700	7 ส.ค. 64	27 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก.สกลรุ่งเรืองกิจ วิศวกรรม	นายสำเริง ประกายสกุล 06-2895-9596	
รวม	9									1,983.96										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นาย ชนเศรษฐ์ วัฒนชาติ)

หัวหน้ากลุ่มงานกองแบบและกำกับกรก่อสร้างที่ ..8..
วันที่ 25 มกราคม 2566

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 มกราคม 2566
เขตสุขภาพที่ 9

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
9	12	1,695.03	7	795.82	5	899.21	-	-	-	-	-	-	

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	12	งาน	งบประมาณ	1,695.03	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	795.82	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	899.21	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน 1 งาน งบประมาณ 406 ล้านบาท
งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 0 งาน งบประมาณ 0 บาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9

วันที่



(นางสาวศิริมยา ศิริลาภ)
สถาปนิกปฏิบัติการ

แผนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๙

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งาน/วงเงินทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	18 พ.ย. 63 - 8 ต.ค. 65	รพ. ปักธงชัย	อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง	7 ชั้น	10945	มี	ไม่มี	114.00	13/20	690	18 พ.ย. 63	8 ต.ค. 65	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. พุทธตะขะ จำกัด	ธนาเวช 087 5736889	รัตนกรณ 063 4699965	
นครราชสีมา	2	30 ธ.ค. 63 - 22 ก.ค. 65	รพ. เทพรัตน์	อาคารสนับสนุนบริการ	5 ชั้น	10153	มี	มี	57.72	8/12	450	30 ธ.ค. 63	24 มี.ค. 65	22 ก.ค. 65	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. เลิศพัฒนาศรีระ	ธนาเวช 087 5736889	รัตนกรณ 063 4699965	
นครราชสีมา	3	15 ธ.ค. 63 - 25 ก.ย. 65	รพ. ตำนานุชิต	อาคารผู้ป่วยใน	5 ชั้น	10944	มี	ไม่มี	80.19	12/14	650	15 ธ.ค. 63	25 ก.ย. 65	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อภิชาติ 089 6578942	รัตนกรณ 063 4699965	
บุรีรัมย์	4	24 มี.ค. 63 - 21 ก.พ. 66	รพ. บุรีรัมย์	อาคารความเป็นเลิศทางการแพทย์	9 ชั้น	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	582.86	15/22	1065	24 มี.ค. 63	21 ก.พ. 66	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม 2.693)	บ. เลิศพัฒนาศรีระ	อติสร 089 9478439	-	
รวม	4								834.77											

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งาน/วงเงินทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	9 มี.ย. 64 - 30 มี.ค. 66	รพ. ปากช่องนานา	อาคารผู้ป่วยนอก	5 ชั้น	10943	มี	ไม่มี	140.83	7/16	660	9 มี.ย. 64	30 มี.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.จักรราชคอน	ธนาเวช 087 5736889	รัตนกรณ 063 4699965	
ชัยภูมิ	2	2 เม.ย. 64 - 11 ม.ค. 66	รพ. จัตุรัส	อาคารอุบัติเหตุ	5 ชั้น	8708	ไม่มี	ไม่มี	64.44	4/15	650	2 เม.ย. 64	11 ม.ค. 66	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. ภาสภาย	ธนาเวช 087 5736889	-	
บุรีรัมย์	3	23 ก.ย. 64 - 14 ก.ค. 66	รพ. นางรอง	อาคารผู้ป่วยนอก	5 ชั้น	10943	ไม่มี	ไม่มี	149.00	5/16	660	23 ก.ย. 64	14 ก.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม 2.693)	บ. ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อติสร 089 9478439	-	
สุรินทร์	4	12 ส.ค. 64 - 23 พ.ค. 66	รพ. ท่าตูม	อาคารผู้ป่วยนอก	4 ชั้น	9893	ไม่มี	ไม่มี	77.99	3/12	650	12 ส.ค. 64	23 พ.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สุรินทร์รุ่งวิจิตร	สมชาย 081 4169492	-	
รวม	4								432.26											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายความว่า การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9

วันที่



(นางสาวศิริณยา ศิริราก)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้างเขตที่ ๙

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงาน ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
นครราชสีมา	1	25 มี.ค. 65 - 15 มี.ค. 67	รพ. ห้วยแถลง	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	4 ชั้น	8815	ไม่มี	ไม่มี	123.02	89.00	1/14	720	23 มี.ค. 65	15 มี.ค. 67	30 มี.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. เคบีบี ดอนสต็อคชั่น กฤษฎา 093 9299159	ชนาเวช 087 5736889 กฤษฎา 093 9299159	รัตนกรณ 063 4699965
บุรีรัมย์	2	10 ก.พ. 65 - 29 มี.ย. 67	รพ. บุรีรัมย์	อาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพท	6 ชั้น	แบบเอกชน	ไม่มี	มี	180.00	170.00	1/20	870	10 ก.พ. 65	29 มี.ย. 67	15 มี.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. นิวัฒน์วิสด กฤษฎา 093 9299159	อดิศร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299159	- -
บุรีรัมย์	3	4 มี.ค. 65 - 13 ธ.ค. 66	รพ. กระสัง	อาคารหอผู้ป่วยใน	5 ชั้น	10944	ไม่มี	ไม่มี	103.00	86.00	3/14	650	4 มี.ค. 65	13 ธ.ค. 66	2 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. เคบีบี ดอนสต็อคชั่น กฤษฎา 093 9299159	อดิศร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299159	- -
สุรินทร์	4	-	รพ. สุรินทร์	อาคารผู้ป่วยใน 300 เตียง		11039	ไม่มี	ไม่มี	406.00	406.00	0/28	-	-	-		รอลงนามสัญญา	รอลงนามสัญญา	รอลงนามสัญญา พจก.สุรินทร์ กุสุมา	สมชาย 081 4169492		
รวม	4									751.00											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายความว่า การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำงา หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำงา/งังค หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9

วันที่



(นางสาวศิริณยา ศิริลาภ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้างเขตที่ ๙

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงาน ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
นครราชสีมา	1	5 ม.ค. 66 - 17 ก.ค. 67	รพ. จิตเวช	อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด	5 ชั้น	9668/2558	ไม่มี	ไม่มี		82.999	-/12	560	5 ม.ค. 66	17 ก.ค. 67		-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า NKC	อภิชาติ 089 6578942	-	
รวม	1									82.999												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำงา หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำงา/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9

วันที่



(นางสาวศิริณยา ทิริราถ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างเขตที่ ๙

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่ 10

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
10	8	703.93	2	398.88	2	131.29	4	173.76	-	-	-	-	

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	703.93	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	398.88	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	131.29	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	173.76	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน 0 งาน งบประมาณ 0 บาท
งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 0 งาน งบประมาณ 0 บาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายภูสกร อยู่เย็น)

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 10

วันที่ 26 ม.ค. 66

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ยโสธร	1	28 ก.ย. 63 - 29 มิ.ย. 65	รพ. ยโสธร	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง		10135	ไม่มี	ไม่มี		42.50	12/14	550	25 ก.ย. 63	31 มี.ค. 65	29 มิ.ย. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (ว.693)	ททก. เชิดชัยศิลป์รุ่งเรือง	ทศพร 063 9517946	
ศรีสะเกษ	2	18 ส.ค. 63 - 10 พ.ย. 64	รพ. ศรีสะเกษ	อาคารโรงครัว - โรงอาหาร		8957	ไม่มี	ไม่มี		43.95	6/9	450	18 ส.ค. 63	10 พ.ย. 64		ล่าช้า/เร่งรัด	1.ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง 2.ขยายสัญญาตาม ว.693	บริษัท โพรมิเนนท์ เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ทาวเวอร์คอนสตรัคทีฟ จำกัด	รัตนพล 082 7899893	
รวม	2									86.45										

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุบลราชธานี	1	25 พ.ย. 64 - 23 พ.ย. 67	รพ. มะเร็งอุบลราชธานี	อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน		11039	ไม่มี	ไม่มี		338.00	5/28	1095	25 พ.ย. 64	23 พ.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ทอร์ทอล เฟรม(ไทยแลนด์) จำกัดและบริษัท สยามสกลช่าง จำกัด	รัตนพล 082 7899893	
อุบลราชธานี	2	9 มิ.ย. 64 - 1 ก.ย. 65	รพ. ม่วงสามสิบ	อาคารผู้ป่วยนอก	3 ชั้น	10946	ไม่มี	ไม่มี		64.20	9/10	450	9 มิ.ย. 64	1 ก.ย. 65	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. เลิศพัฒนาศรีสะเกษ	รัตนพล 082 7899893	
มุกดาหาร	3	29 ก.ย.64-10 ก.ค.65	รพ. นิคมคำสร้อย	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	3 ชั้น	8708/พิเศษ/43	ไม่มี	ไม่มี		71.49	2/15	650	29 ก.ย. 64	10 ก.ค. 66	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จ (ว.693) หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	กิจการร่วมค้า วายเอสซี	ทศพร 063 9517946	
ยโสธร	4	16 ก.ค. 64 - 8 ต.ค. 65	รพ. คำเขื่อนแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก	3 ชั้น	10946	ไม่มี	ไม่มี		59.80	7/10	380	16 ก.ย. 64	8 ต.ค. 65	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (ว.693)	บ.จิวชัยโยโสธร	ทศพร 063 9517947	-
ยโสธร	5	24 ก.ค. 64 - 18 ก.ค. 65	รพ. สมเด็จพระพุทธราชาเสิงนภทา	อาคารซักฟอก จ่ายกลาง	4 ชั้น	10124	ไม่มี	ไม่มี		23.11	3/10	360	24 ก.ค. 64	18 ก.ค. 65	-	ล่าช้า/เร่งรัด	1.ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง 2.ขยายสัญญาตาม ว.693	บ.สกายเพชร	ทศพร 063 9517947	-
รวม	5									556.60										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายภูสกร อยู่เย็น)

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 10

วันที่..... 26 ต.ค. 66

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
อุบลราชธานี	1	29 มี.ค. 65 - 6 ก.พ. 67	รพ. วารินชำราบ	อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง	6 ชั้น	9073	ไม่มี	ไม่มี		60.88	1/14	680	29-มี.ค.-65	6-ก.พ.-67	22 มี.ย.65	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เอกชัยอุบล (2523)จำกัด	ร้ตนพล 082 7899893	-	
รวม	1									60.88												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ คำจ้าง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ คำชี้แจง/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ..... 

(นายภูสกร อยู่เย็น)

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 10

วันที่..... 26 ม.ค. 66.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่ 11

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
11	12	1,589.39	6	1188.93	0	0.00	1	63.77	1	141.73	4	194.96	

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	12	งาน	งบประมาณ	1,589.39	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	1188.93	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	63.77	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	141.73	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	194.96	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย


สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....


(นางสาวประภัสสร จิราภรณ์)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครศรีธรรมราช	2	2563-2566	รพ. ร่อนพิบูลย์	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	8708, ข.201/ท.ย/62	ไม่มี	ไม่มี	80.00	74.78	11/15	620	1 ต.ค. 63	12 ต.ค. 65		ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	ได้รับความช่วยเหลือ ค่าปรับ 0%(607รับ)	พจก.เอส.ซี.โยธากิจ(1988)	นัฐฤศ 06 1936 8473	นายช่างโยธา สจจ. นครศรีธรรมราช

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ชุมพร	1	2564-2565	รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	อาคารพลตพิกพยาบาล 40 ยูนิท 80 ห้อง	7	10535, ข.122/น.ย/60, ข. 27/น.ค/62	ไม่มี	ไม่มี	48.84	52.97	8/14	500	10 มี.ค. 64	22 ก.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10		บ.เอ็มพีซี พีแอนด์ เอ็นเนอ ยี เซฟ จำกัด	ชญุต 08 8121 3971	นายพัชกร ศุภการ วิศวกร โยธา รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
	2	2564-2565	รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4	10915, ข.213/ก.ย/63	ไม่มี	มี	47.98	46.53	4/11	480	18 พ.ค. 64	9 ก.ย. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	อยู่ในสัญญาค่างานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	บ.สหทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ชญุต 08 8121 3971	นายพัชกร ศุภการ วิศวกร โยธา รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ภูเก็ต	4	2563-2565	รพ.ฉลอง	อาคารผู้ป่วยใน	7	10945, ข.207/ท.ย/62	ไม่มี	มี	164.56	141.73	19/20	690	24 พ.ย. 63	23 ต.ค. 65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	ได้รับความช่วยเหลือ ค่าปรับ 0%(352รับ)	บ.สหโยธาสถาปัตย์ จำกัด	ประยูร+สุทัศน์ 08 8768 7523	
	5	2564-2565	รพ.กลาง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ (โครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหว)	4	10468, ข.218/ท.ย/63	ไม่มี	มี	24.10	20.68	6/10	420	10 ก.ค. 64	2 ก.ย. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	ได้รับความช่วยเหลือ ค่าปรับ 0%(300รับ)	บ.ภณธร เรียงเอสเคท จำกัด	สุทัศน์ 08 7457 0157	นายปิยะวุฒิ สุทธิกุล นาย ช่างโยธาปฏิบัติงาน สจจ. ภูเก็ต
	6	2564-2567	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรคหัวใจ และชั้นใต้ดิน	10	11041, ข.200/ท.ย/62, ข.วชร./พิเศษ/1/63	ไม่มี	มี	748.53	583.20	17/36	1,185	23 ม.ค. 64	21 เม.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ออลซีเอ็นเอ็นเคอโพร จำกัด	สุทัศน์+เผ่าพงษ์ 08 7457 0157	นายธนันต์ สุขช่วย นายช่าง โยธาอาวุโส สจจ.โยธาธิการ และผังเมือง ภูเก็ต
	7	2564-2566	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448,แบบแปลนอาคารฯ (ส่วนที่เหลือ), ข.296/ก.ค./ 59,รายการประกอบแบบฯ (ส่วนที่เหลือ)	มี	มี	258.80	250.30	20/43	963	1 เม.ย. 64	19 พ.ย. 66	-	ปกติ		บ.สยามธรรมาภ	สุทัศน์+เผ่าพงษ์ 08 7457 0157	
สุราษฎร์ธานี	8	2564-2566	รพ.ท่าโรงช้าง	อาคารผู้ป่วยนอก (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว)	4	8883, ข.167/ท.ค/56, ข. 277/ก.ย/61	ไม่มี	ไม่มี	-	63.77	5/10	630	2 ก.ย. 64	23 พ.ค. 66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สยามธรรมาภ จำกัด	พนศักดิ์ 09 3584 3234	นายนำพล ภิวัฒน์ นายช่าง โยธาชำนาญงาน สำนักงาน โยธาธิการและผังเมือง สุราษฎร์ธานี
รวม	8									1,233.96										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นางสาวประภัสสร จิราภรณ์)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
สุราษฎร์ธานี	1	2565-2567	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารบริการและจอดรถ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	9	9034+ข.79/ก.ค./64	-	-	207.00	181.90	1/20	850	17 มี.ย. 65	13 ต.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะเสร็จตามสัญญา	บ.คอนสตรัคชั่น เอ็กเซลูซีฟ เบส จำกัด	สนค.ที่ 09 3584 3234	1.นายณิษฐ์ อรรถ 2. นายอินทร์ นุช 3. นายจิรพงศ์ ชุมเมือง	
	2	2565-2567	รพ.เกาะสมุย	อาคารโรงครัว ภายภาพบำบัด โรงอาหารซักฟอก นึ่ง จ่ายกลาง และฟัดดู คสล.3 ชั้น	3	10563	-	-		71.50	-/18	650	31 ส.ค. 65	16 มี.ย. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะเสร็จตามสัญญา	บ.คีน คอนสตรัคเตอร์ จำกัด	บัญชี 06 1936 8473	นายช่างโยธา สจ.สุราษฎร์ธานี	
นครศรีธรรมราช	3	2565-2567	รพ.ทุ่งใหญ่	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ คสล. 3 ชั้น	3	8708	-	-		78.666	-/15	650	24 ก.ย. 65	4 ก.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะเสร็จตามสัญญา	บ.วี ลีฟ จำกัด	บัญชี 06 1936 8474	นายช่างโยธา สจ.นครศรีธรรมราช	
รวม	3									332.07												

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
นครศรีธรรมราช	1	2566-2567	สำนักงานควบคุมโรคที่ 11	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น	4	10105	-	-		23.36	1/10	850	10 พ.ย. 65	8 พ.ย. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะเสร็จตามสัญญา	บ.โซนิค การโยธา จำกัด	บัญชี 06 1936 8474	นายช่างโยธา สจ.นครศรีธรรมราช	
รวม	1									23.36												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



ลงชื่อ.....

(นางสาวประทีปสร จิรานรณ์)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่ 12

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
12	15	2,053.72	5	800.71	1	2.66	3	236.72	1	518.00	5	495.63	

สรุป

จำนวนงานทั้งหมดมี

มีจำนวน

15

งาน

งบประมาณ

2,053.72

ล้านบาท

มีงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน 3 งาน

จำนวนงานดำเนินการปกติ

มีจำนวน

5

งาน

งบประมาณ

800.71

ล้านบาท

งบประมาณรวม 0 บาท

จำนวนงานดำเนินการล่าช้า

มีจำนวน

1

งาน

งบประมาณ

2.66

ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด

มีจำนวน

3

งาน

งบประมาณ

236.72

ล้านบาท

มีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 0 งาน

จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10

มีจำนวน

1

งาน

งบประมาณ

518.00

ล้านบาท

งบประมาณรวม 0 ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10

มีจำนวน

5

งาน

งบประมาณ

495.63

ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายไพรัช พงศธรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 12

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา					สถานะ
ตรัง	1	2562-2565	รพ.ตรัง	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805,ช.127/ฉ.ย/61	มี	ไม่มี	610.58	518.00	17/32	1,070	3 ก.ย. 62	7 ส.ค. 65	26 ต.ค. 65	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ในสัญญาแต่จ่ายค่าจ้างไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ.งามวงกว้างการช่าง	ประกอบ 08 8768 7523	-
ยะลา	2	2562-2565	รพ.ยะลา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิค	8	10950,ช.131/ฉ.ย/61	มี	ไม่มี	142.04	135.66	15/18	1,080	31 ส.ค. 62	14 ส.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	หยุด.ภาคใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง	ประยูร-สิทธิโชค 08 876 87523	-	

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา					สถานะ
ตรัง	1	2563-2566	รพ.ตรัง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน(ส่วนที่เหลือ)	7	10327,ช.300/ช.ค/62	ไม่มี	มี	322.62	278.65	ก.ค.-17	730	1 เม.ย. 63	31 มี.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	อยู่ในสัญญาแต่จ่ายค่าจ้างไม่เป็นไปตามงวดงาน	กิจการร่วมค้า เอสที-แมกซ์ เอ็นทีทีดับบิว	ประกอบ 08 8768 7523	-

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา					สถานะ
ตรัง	1	2564-2566	รพ.ห้วยยอด	อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	4	เอกชน	ไม่มี	มี	43.08	38.34	2/7	505	24 มี.ค. 64	10 ส.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	อยู่ในสัญญาแต่จ่ายค่าจ้างไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ.ศก.ใบการโยธา จำกัด	ประกอบ 08 8768 7523	-
	2	2564-2567	รพ.ห้วยยอด	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43, ช.19/มี.ค./2564	ไม่มี	มี	152.32	140.00	-/16	800	31 ธ.ค. 64	9 มี.ค. 67	-	ล่าช้า/เร่งรัด	ค่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สิริ 99 จำกัด	ประกอบ 08 8768 7523	-
นราธิวาส	3	2564-2566	รพ.นราธิวาสราชชนครินทร์	อาคารโรงครัว-อาหาร	3	8957, ช.223/ก.ย/63	มี	มี	54.61	54.61	3/9	675	17 ก.ย. 64	23 ก.ค. 66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	ค่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.โอทีพาณิชย์	ประยูร-ชัยรินทร์ 08 1541 2404	-
ปัตตานี	4	2564-2565	รพ.โคกโพธิ์	อาคารพักแพทย์ 40 ยูนิค	6	11096, ช.20/มี.ค/64	ไม่มี	มี	42.24	42.11	4/14	460	20 ก.ค. 64	25 ต.ค. 65	9 มี.ย. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	ค่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ชินโศวิที	ประยูร 08 1541 2404	-
สงขลา	6	2564-2565	รพ.นาหม่อม	อาคารพักแพทย์ 32 หน่วย	5	10482	ไม่มี	มี	44.25	36.00	2/12	450	22 มี.ย. 64	14 ก.ย. 65	-	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	ได้รับความช่วยเหลือ ค่าปรับ 0%(315วัน)	บ.ภาคใหญ่บริหาร จำกัด	โชคชัย 06 1929 1615	-

เขตสุขภาพที่ 12 นอกปีงบประมาณ

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา					สถานะ
สงขลา	1	2564-2565	รพ.จะนะ	อาคารบริการ	8	เอกชน	มี	มี	80.00	80.00	18/23	900	15 พ.ย. 62	3 พ.ค. 65	18/12/2565(1) 4/10/67(2)	ปกติ	ค่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เศษิต วิศวกรรม จำกัด	ประยูร-โชคชัย 08 1541 2404	-
รวม	9									1,323.37										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....



(นายโพธิ์ พงศกรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 12

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เเบอริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เเบอริโทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
	2	-	รพ.หาดสำราญเฉลิมพระ เกียรติ 80 พรรษา	อาคารแพทย์แผนไทย	-	9728+ช.75/ก.ค./64	-	-	4.34	-	-	-	-	-	-	-	ตง.อยู่ระหว่างพิจารณา งบประมาณ E-bidding	-	-	-		
ปัตตานี	3	2565-2566	รพ.ยะรัง	อาคารผู้ป่วยนอก 60 เตียง (พร้อมลิฟต์)	-	7919+ช.162/น.ย./61+ช. 78/ก.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	22.40	22.34	1/8	360	29 เม.ย. 65	24 เม.ย. 66	9 ก.ย. 65	-	ปกติ	คสด.งานแล้วเสร็จตาม สัญญา	ทศ.ชินโอสถิ	ประยูร 08 1541 2404	-	
	4	-	รพ.ทุ่งยางแดง	อาคารส่งเสริมสุขภาพและ อเนกประสงค์ (ชายแดนใต้)	-	9638+ช.77/ก.ค./64	-	-	13.52	-	-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง ครั้งที่ 2	-	-	-		
	5	-	รพ.ปัตตานี	อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอกและ อุบัติเหตุ	-	8135+ช.80/ก.ค./64	-	-	153.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สงขลา	6	2564-2565	รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์	อาคารพัสดุ	2	10109+ช.68/ก.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	8.26	6.98	4/6	300	24 ธ.ค. 64	19 ต.ค. 65	1 พ.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	ได้รับความช่วยเหลือ ค่าปรับ 0% (190วัน)	ทศ.พิณพุกก่อสร้าง	โชคชัย 06 1929 1615	-	
	7	2565-2568	รพ.สงขลา	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838+ช.81/ก.ค./64	-	-	511.75	426.90	-/35	1060	29 ส.ค. 65	30 ส.ค. 68	-	-	ปกติ	คสด.งานแล้วเสร็จตาม สัญญา	กิจการร่วมค้า AKC	ประยูร,โชคชัย 06 1929 1615	-	
	8	2565-2565	รพ.ธัญญารักษ์สงขลา	บ้านพักข้าราชการอำนวยการ ระดับสูง	-	10078+ช.178/ธ.ค./64	-	-	-	2.66	5/6	210	2 มิ.ย. 65	28 ธ.ค. 65	-	-	ล่าช้า	คสด.งานแล้วเสร็จตาม สัญญา	ทศ.โมชาติพงษ์ เอนเดอร์ ไพรัช จำกัด	โชคชัย 06 1929 1615	-	
นราธิวาส	10	2565-2566	ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ โดยแมลงที่ 12.4	อาคารสำนักงานศูนย์ควบคุม โรคติดต่อโดยแมลงที่ 12.4	2	8732+ก.77/น.ย./61+ศคร. 12ก.1/2565	ไม่มี	ไม่มี	-	3.32	4/6	450	12 พ.ค. 65	4 ส.ค. 66	-	-	ปกติ	คสด.งานแล้วเสร็จตาม สัญญา	ทศ.จี เอส ซี กรุ๊ป	ประยูร+โชคชัย 08 1541 2404	-	
สตูล	11	2565-2568	รพ.สตูล	อาคารบำบัดรักษา	6	10554+ช.67/ก.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	153.85	268.15	-/25	910	28 ก.ค. 65	22 ม.ค. 68	-	-	ปกติ	คสด.งานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ภาณเพียร จำกัด	ประยูร+โชคชัย 08 1541 2404	-	
รวม	9									730.35												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



ลงชื่อ.....
(นายไพรัช พงศกรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 12

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่ 13

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
13	31	3,284.66	15	2296.39	3	482.50	2	53.18	7	269.61	3	181.10	

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	31	งาน	งบประมาณ	3,284.66	ล้านบาท	มีงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน งบประมาณ 1.885 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	15	งาน	งบประมาณ	2296.39	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	482.50	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	53.18	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	269.61	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	181.10	ล้านบาท	
			30			3282.78		

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่ 25/1/66

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2563-2565	สถาบันบำราศนราดูร	อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725,ช.134/ต.ค/62	มี	ไม่มี	-	61.10	15/16	500	16 ก.ย. 63	27 ม.ค. 65	6 เม.ย. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	ก่อสร้างให้แล้วเสร็จในเดือน มกราคม 66	บ.ไอทีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด	ขจรศักดิ์-มังกร 08 9696 6597	-

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	1	2564-2568	รพ.ราชวิถี	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	-	เอกชน	มี	มี	874.50	874.50	6/32	1,450	10 ส.ค. 64	30 ก.ค. 68		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท เอ็นแอล ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่ปรึกษา (ซีไอที จำกัด)	-
	2	2564-2565	รพ.นพรัตนราชธานี (พ)	ปรับปรุงอาคาร 4 ตึกผู้ป่วยใน สูดินรีเวชกรรมและกุมารเวชกรรม	5	โรงพยาบาล	ไม่มี	ไม่มี	160.00	160.00	7/8	518	5 ก.พ. 64	31 พ.ค. 65	(1) 8 ก.ค. 65 (2) 6 ต.ค. 65	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ทจก.แอสเซนชัน	เสรี+ปริยาภรณ์ 08 6445 0095	-
	3	2564-2565	สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหาราชินี	พัฒนาศูนย์ศัลยกรรมทารกแรกเกิด	-	แบบจ้างพัฒนาศูนย์ ศัลยกรรมทารกแรกเกิด	ไม่มี	ไม่มี	160.00	102.00	3/10	400	2 มิ.ย. 64	7 ก.ค. 65	29 ก.ย. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	อยู่ระหว่างขอยยระยะเวลา ก่อสร้าง	บ.เด็คซ์ทริส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	สุพร 08 1844 2981	-
นนทบุรี	4	2564-2566	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อาคารจอดรถ 600 คัน	6	10177,ช.334/พ.ย/63	ไม่มี	มีแก้ไข	125.00	109.98	14/18	600	2 มิ.ย. 64	22 ม.ค. 66	29 มิ.ค. 66	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.กิจการร่วมค้าวงษ์ ราม จำกัด	มังกร+ธิดาชนัดดี 08 9696 6597	-
	5	2564-2567	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	อาคารห้องปฏิบัติการและทดลอง (MSI)	-	11077,ช.260/ก.ย/63	ไม่มี	ไม่มี	-	743.00	2/27	1,093	1 ก.ย. 64	30 ส.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ทจก.จ.ฮันจิง	อภิชาติ 08 4517 2691	-
	6	2564-2567	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	อาคารปฏิบัติการและจอดรถ	7	11029	ไม่มี	ไม่มี	281.50	249.80	7/20	1,080	24 ส.ค. 64	30 ส.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ศรีทิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	สุพร+อนันท์ 08 1844 2981	-
	7	2564-2565	วิทยาลัยบรมราชชนนี	อาคารทัพยาบาล 32 หน่วย	4	8821,ช.309/ต.ค/63	ไม่มี	ไม่มี	-	27.75	8/10	450	9 เม.ย. 64	2 ก.ค. 65	10 ธ.ค. 65	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10		บ.อติลา กู๊ป จำกัด	ประทัย 09 0928 6655	-
ปทุมธานี	8	2564-2565	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แห่งชาติบรมราชชนนี	อาคารศูนย์วิจัยเภสัชกรรม	2	แบบสถาบันโรคผิวหนัง	ไม่มี	การแก้ไขเสาเข็ม เจาะระบบแห้ง เป็น เสาเข็มเจาะระบบเปียก และแก้ไขฐาน ราก	22.00	18.00	2/8	360	4 พ.ค. 64	28 เม.ย. 65	27 ส.ค. 66	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา ใ้รับการขยายเวลา 400 วัน เป็น สิ้นสุดสัญญา 27 ส.ค.2566	บริษัท ฟูโลท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	สุพร 08 1844 2981	-
รวม	9									2,346.13										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำข้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำข้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 13
วันที่ 25/1/66

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
กรุงเทพฯ	1	2565-2565	รพ.นพรัตนราชธานี	ปรับปรุงโครงสร้างภายในและระบบปรับอากาศ หอผู้ป่วยใหม่หน่วยรื้อถอน (Burn Unit)	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	19.80	18.00	2/7	180	26 ก.พ. 65	24 ส.ค. 65	ไม่มี	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.เอ็กซ์คอน คอนสตรัคชั่น จำกัด	ปรีภรณ์ 09 7073 8668	-	
	2	2565-2565	โรงพยาบาลเลิดสิน	คลินิกวิทยาง	-	แบบรพ.	ไม่มี	ไม่มี	-	2.16	4/6	180	9 มิ.ย. 65	5 ธ.ค. 65	-	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท สุพัฒนา เซอร์วิส จำกัด	โชยพันธ์ 08 9512 8333	-	
	3	2565-2565	สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหาวชิราลง	ปรับปรุงขยายพื้นที่หอ PICU มหิตลาชั้น 4 และ พัฒนารอผู้ป่วยวิกฤติหัวใจเด็ก CCU	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	61.00	58.00	1/5	240	14 ม.ค. 65	11 ก.ย. 65	ไม่มี	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	แก้ไขรูปแบบรายการ	บริษัท เด็กซ์ทีล แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด	นายสุพร ชุมทอง 081 844 2981	-	
	4	2565-2565	สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหาวชิราลง	สะพานทางเชื่อมชั้น 4 อาคารมหิตลาธิเบศร ไปยังชั้น 5 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาวชิราลง	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	1.885	2/2	100	14 มิ.ย. 65	21 ก.ย. 65	ไม่มี	5 ธ.ค. 65	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างขยายระยะเวลา 45 วัน ปรับแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ	บริษัท เด็กซ์ทีล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	นายสุพร ชุมทอง 081 844 2981	-	
	5	2565-2565	สถาบันประสาทวิทยา	ปรับปรุงห้อง Data Center	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	3.980	-/1	120	29 ก.ย. 65	26 ม.ค. 66	ไม่มี	28 ก.พ. 66	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท โซท์ เพรพ พาร์ชั่น แมนจเม้นท์ จำกัด	นายสุพร ชุมทอง 081 844 2981	-	
	6	2565-2567	รพ.นพรัตนราชธานี	อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 8 ชั้น หอพักแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ อาคารชุด 2 หลัง	-	เอกชน + ข.146/ก.ย./64	ไม่มี	ไม่มี	-	132.000	-/18	650	23 ก.ย. 65	3 ก.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ทจก.คอนเนคโพรวิชั่น คอนสตรัคชั่น	นายธีรชานด์ ศิริ 0899517951	นางสาวปรีภรณ์ พุทธิวงศกร 0970738668	
นนทบุรี	7	2564-2567	กรมควบคุมโรค	อาคารศูนย์สาธิตบริการและอาคารจอดรถ	9	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	60.76	480.00	2/21	900	19 พ.ย. 64	6 พ.ค. 67	9 มี.ค. 65	-	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	ประยงค์+มังกร+ขจรศักดิ์ 09 0928 6655	-	
	8	2565-2566	โรงพยาบาลศิริราช	อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช (บ้านผู้ฝัน)	2	แบบ รพ., คช 4/2564	ไม่มี	ไม่มี	23.41	18.76	3/8	520	18 ม.ค. 65	21 มิ.ย. 66	-	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท โปรเจกต์ อินเตอร์เทค จำกัด	ประยงค์ 09 0928 6655	-	
	9	2565-2566	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	งานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ติดตั้งที่ของอาคาร ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์เบ็ดเสร็จ	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	49.48	-/5	250	6 ก.ค. 65	12 มี.ค. 66	ไม่มี	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ. อินเตอร์ เพอร์นิเจอร์ เอเชีย จำกัด	วิจิราพร 08 6731 8193	-	
	10	2565-2566	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	ปรับปรุงงานระบบสุขาภิบาลภายใน อาคาร 8	-	8749	ไม่มี	ไม่มี	-	3.70	6/8	240	25 พ.ค. 65	19 ม.ค. 66	ไม่มี	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ฟุ้งเรืองรวมช่าง จำกัด	ธิดิภัทร 08 7853 8181	-	
	11	2565-2565	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงห้องน้ำ	-	ก.22/ก.พ./62	ไม่มี	ไม่มี	-	5.840	1/6	280	22 ก.ค.65	28 เม.ย.66	ไม่มี	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท โอ สแควร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	นางสาววิตามร สุกรี วนัส 0915149444	-	
	12	2565-2565	อาคารสำนักงาน ผกส. กระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักงาน ผกส. ชั้น 5	1	ก.127/ค.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	-	0.790	-/1	60	26 ส.ค.65	24 ส.ค.65	ไม่มี	31 ส.ค. 65	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท โอ สแควร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	นางสาววิตามร สุกรี วนัส 0915149444	-	
	13	2565-2565	อาคารสำนักงาน ผกส. กระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงพื้นที่ห้องน้ำ ชั้น 2-5	-	ก.128-ก.129/ค.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	-	1.850	-/1	180	15 ก.ย. 65	24 มี.ค. 66	-	-	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท โอ สแควร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	นางสาววิตามร สุกรี วนัส 0915149444	-	
	14	2565-2565	สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข	งานก่อสร้างอาคารพักขยะ	1	11004	ไม่มี	ไม่มี	-	1.564	1/3	180	9 ก.ย. 65	8 มี.ค. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท รวมทรัพย์ อโศกมนตรี จำกัด	ภาวิศ แก้วสมบัติ 0909094609	-	
	15	2565-2566	กองวินโรค กรมควบคุมโรค	จ้างปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร	-	ก.131/พ.ย./64	ไม่มี	ไม่มี	-	0.650	-/1	120	28 ก.ย. 65	25 ม.ค. 66	-	-	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัก งาน	นายนพพล นพคุณ 0805603069	-	
	16	2565-2566	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	ลานและแท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	7.000	1/3	160	1 ส.ค. 65	19 มี.ค. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สำนักงานสถาปนิกกวางทอง จำกัด	นายสิบลูก บุญมา วนศ์080 968 4928	-	
	17	2565-2565	กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค	ปรับปรุงห้องสำนักงานของกองกฎหมาย	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	1.750	1/3	90	16 ก.ย. 65	14 ธ.ค. 65	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เค.พี.เอ็น. แอนด์ เพอร์นิชิ่ง	นายสิบลูก บุญมา วนศ์080 968 4928	-	
	18	2565-2566	สถาบันบำบัดรักษาและ	อาคารที่จอดรถ 10 ชั้น	-	10	10562+10562/1+ข.141/	ไม่มี	ไม่มี	-	103.50	2/11	560	13 พ.ค. 65	23 พ.ย. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	อำพร+โชยพันธ์ 09	-
รวม	18									890.91												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
 สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
 สถานะ สำเร็จ/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
 สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
 สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
 สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร			
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ		
นนทบุรี	1	2565-2566	โรงพยาบาลศรีธัญญา	ปรับปรุงถนนคอนกรีต ทางเท้า และเชื่อมกันดิน	-	แบบโรงพยาบาล	ไม่มี	ไม่มี		8.38	-/5	180	3 พ.ย. 65	1 พ.ค. 66	ไม่มี	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บริษัท วัฒนไพฑูริการ	นายประทัย อยู่อนุช	090 928 6655	-	
	2	2565-2566	รพ. นพรัตนราชธานี	ปรับปรุงระบบปรับอากาศและ ระบายอากาศ สำหรับห้องทันต กรรมปลอดเชื้อ	1	ก.28/มี.ค./65	ไม่มี	ไม่มี		2.148	-/2	90	6 ต.ค. 65	2 ม.ค. 66		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บริษัท เอ็กซคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด	น.ส.ปริยาภรณ์ พุทธวิงศกร 097	073 8672			
กรุงเทพ	3	2565-2566	สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาตินวมินทรราชินี	ปรับปรุงระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศเพื่อแก้ปัญหา เชื้อราและปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย รวมทั้งตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม และเป็นมิตรกับเด็ก ชั้น 2			ไม่มี	ไม่มี		29.000	-/8	300	1 ต.ค. 65	27 ก.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด	นายสุพร รุ่งทอง	081 844 2981			
	4	2565-2566	สถาบันป้องกันควบคุม โรคเขตเมือง	ปรับปรุงเป็นศูนย์อบรมและวิจัย ด้านการป้องกันควบคุมโรคเขต เมือง (C-TRUDC)		เอกชน , ต.22/พ.ย./64	ไม่มี	ไม่มี		8.095	1/4	150	1 ต.ค. 65	29 เม.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี. เค.ดี.โชน์ แอนด์ เพอร์นิซิง	นายกิตติศักดิ์ บุญแสน	081 4062476			
รวม	4									47.62													

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
 สถานะ สำงา หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
 สถานะ สำงาเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
 สถานะ ปรับไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
 สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
 สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับอาคารก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่ 25/1/66