

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน เมษายน 2563
กรุงเทพมหานคร

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่าจ้าง/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
														กองแบบแผน	เบอร์โทร	
กทม.	1	68/2559 (พ)	สถาบันโรคผิวหนัง (พ)	อาคารสถาบันโรคผิวหนัง พร้อมเรือถอน	22	10892	947.00	37/62	1,849	3 ต.ค. 62	14 พ.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุพร	081-8442981	
	2	6/2561	วพท.กรุงเทพมหานคร	อาคารศูนย์การเรียนรู้	10	10755	265.00	7/22	900	11 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุพร	081-8442981	
	3	113/2562	รพ.พรตวันราชชนนี (พ)	อาคารสถานอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ศูนย์ประชุม และที่จอดรถ	-	9133	229.88	3/15	635	16 มี.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ไม่เป็นไปตามงวดงาน สำรข้าม 67 วัน	เสรี+ปรีชาภรณ์	086-4450095	
	4	58/2560	กรมควบคุมโรค (ก่อสร้างที่ เขตบางรัก กทม.) (คร)	อาคารศูนย์ความเลิศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	17	10970	588.00	35/44	1,276	6 มิ.ย. 63	12 ก.ย. 63	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	แมน+ภูวเดช	081-8558182	
	5	83/2561(พ)	รพ.เลิดสิน	อาคารสนับสนุนบริการ 28 ชั้น	28	เอกชน	406.95	12/33	1,020	15 ม.ค. 64	15 พ.ค. 64	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	แมน+ภูวเดช	081-8558182	
	6	17/2562	สถาบันราชานุกูล(จ)	อาคารส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูล(คลองกุ่ม)	-	-	5.15	-/6	360	18 มิ.ย. 63		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	พงศกร	083-3310596	
	7	208/2563(ร)	รพ.ราชวิถี (พ)	งานก่อสร้างหลังคาคลุมเชื่อมระหว่างอาคารสิรินธร อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี	-	-	4.20	-/2	75	19 เม.ย. 63		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ภูสกร+บรรณวิฑิต	089-4770889	
	8	227/2563(ร)	รพ.ราชวิถี	ปรับปรุงตกแต่งภายในคลินิก โสต คอ นสิก ชั้น10 อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี	-	-	30.00	-/4	120	13 มิ.ย. 63		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ภูสกร+บรรณวิฑิต	089-4770890	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							2,476.18									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน เมษายน 2563
เขตสุขภาพที่ 1

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบ.เขต ร่วมกับกองแบบแผน	
														กองแบบแผน	เบอร์โทร		
เชียงใหม่	1	81/2561(พ)	โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ (พ)	อาคารผู้ป่วยสุรา	3	9950/52	58.95	9/12	450	14 มี.ย. 62	31 ธ.ค. 62	วิกฤต	อยู่ระหว่างรอกองแบบพิมพ์ฯ ลงนามยกเลิกสัญญา	สุระเชษฐ์	098-3852416		
	2	68/2562	โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ (พ)	อาคารพักพิักพยาบาล 32 หน่วย	4	8821	27.00	5/10	450	12 เม.ย. 63		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เข้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	สุระเชษฐ์	098-3852416		
	3	69/2562(พ)	โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ (พ)	อาคารซักฟอก จ่ายกลาง	อาคารซักฟอก จ่ายกลาง	2	9540	7.98	5/6	320	4 ธ.ค. 62		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับเกินแต่ยังไม่เกิน ร้อยละ 10	สุระเชษฐ์	098-3852416	
	4	9/2562	รพ.สวนปรุง (จ)	รพ.สวนปรุง (จ)	อาคารผู้ป่วยนอก	2	8046	44.88	6/9	450	20 พ.ค. 63		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เข้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	สุระเชษฐ์+พัฒน์พงษ์	098-3852416	
	5	12/2563 สว.16 มี.ค 63	รพ.สวนปรุง (จ)	รพ.สวนปรุง (จ)	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 9	-	9926,ช.222/ท.ย/58 จำนวน 2 แผ่น	2.00	-/5	180	12 ก.ย. 63		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	พัฒน์พงษ์	093-2925919	
	6	11/2563 สว.16 มี.ค 64	รพ.สวนปรุง (จ)	รพ.สวนปรุง (จ)	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย(12ครอบครัว)	3	9555,ช.354/ส.ค/54	8.514	1/8	360	11 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุระเชษฐ์+พัฒน์พงษ์	098-3852416	
ลำพูน	ไม่มีงาน																
ลำปาง	7	300/2562	รพ.ลำปาง	อาคารเจ้าหน้าที่	6	9669/44,ช.263/ท/61	51.79	2/14	640	11 มี.ย. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญา ล่าช้ากว่าสัญญา 40 วัน	สุระเชษฐ์	098-3852416		
พะเยา	8	-	รพ.พะเยา	อาคารผู้ป่วยนอก (6 ชั้น)	6	10904	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)										
แพร่	9	44/2562	รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	2	7919,ช.157/ฉ.ย./61	15.72	-/8	360	20 ก.ย. 63		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	เพชรยุทธ	081-8748021	วิโรจน์	
	10	-	รพ.แพร่	อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว	3	8079	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)										
น่าน	ไม่มีงาน																
						รวมมูลค่างานทั้งหมด		216.83									

หมายเหตุ : ผู้ควบคุมงาน สบ.เขต ร่วมกับกองแบบแผน นายวิโรจน์ สิงห์จันทร์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สังกัด สบ.เขต 1

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน เมษายน 2563
เขตสุขภาพที่ 2

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบ.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
														กองแบบแผน	เบอร์โทร	
ตาก	1	52/2563 ลว.17 ม.ค.62	รพ.แม่สอด	อาคารเชื่อมอาคารแนวตั้งพร้อมติดตั้งลิฟท์		เอกชน	2.53	2/3	200	6 ส.ค. 63		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	วีรศักดิ์	081-9533138	
	2	107/2563 ลว.13 เม.ย.63	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ		8732,ช.25/น.ค./43	3.298	-/6	300	7 ก.พ. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	วีรศักดิ์	081-9533138	
เพชรบูรณ์	3	8/2561	รพ.เพชรบูรณ์	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448	239.00	18/34	1050	23 มิ.ย. 63		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	เสรี	086-4450095	
	4	14/2562	รพ.บึงสามพัน	อาคารเภสัชกรรม หันตกรรม อำนวยการ	3	10376	25.50	9/10	450	23 เม.ย. 63		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	เสรี	086-4450095	
	5	16/2562	รพ.สมเด็จพระพรหมเกล้า	อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง	6	9073	62.90	5/14	680	19 มิ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อวยชัย	081-2843306	
	6	2/2563 ลว.19 พ.ย. 62	รพ.หล่มสัก	อาคาร 144 เตียง	5	62001(แม่ใจ)	45.00	1/10	450	11 ก.พ. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อวยชัย	081-2843306	
อุดรดิตถ์	ไม่มีงาน															
สุโขทัย	7	123/2562 ลว.12 มิถุนายน 2562	รพ.ศรีสังวรสุโขทัย	อาคารบำบัดรักษา	6	10554	231.20	3/25	920	8 ธ.ค. 64		ล่าช้า	ล่าช้ากว่าสัญญา 76 วัน	สุรศักดิ์	088-2821570	
พิษณุโลก	8	804/2561	รพ.พุทธชินราช	อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก	11	10969	629.23	13/36	1,270	19 ก.พ. 65		ล่าช้า	ล่าช้ากว่าสัญญา 90 วัน	อวยชัย	081-2843306	
	9	-	วพบ.พุทธชินราช	อาคารเรียน คสล. 8 ชั้น	8	เอกชน	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)									
	10	20/2562	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 (คร)	อาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง	4	8813	10.10	6/8	360	30 ม.ค. 63		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อวยชัย	081-2843306	อนิวรรตน์
	11	730/2562	รพ.สมเด็จพระพุทธพรหมนครไทย	อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง	6	9073,ช.146/มิ.ย/61 จำนวน 8 แผ่น	62.90	4/14	680	24 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อวยชัย	081-2843306	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,248.76									

หมายเหตุ : ผู้ควบคุมงาน สบ.เขต ร่วมกับกองแบบแผน นายอนิวรรตน์ มีจันทร์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สังกัด สบ.เขต 2

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน เมษายน 2563
เขตสุขภาพที่ 3

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน	
														กองแบบแผน	เบอร์โทร		
กำแพงเพชร	1	86/2563	รพ.กำแพงเพชร	อาคารผู้ป่วย 156 เตียง 8 ชั้น	8	9045	62.20	-/6	370	29 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ภาณุพันธ์	081-9733918		
พิจิตร	2	1/2562	รพ.พิจิตร	อาคารพักและรักษาผู้ป่วย	7	-	135.21	7/20	630	27 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	จ.อ.โสภณ+ภาณุพันธ์	063-6299516		
นครสวรรค์	3	5/2561	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก 9 ชั้น	9	10051+ช.69/ฉ.ค./56	135.89	16/18	855	28 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	จ.อ.โสภณ+ไชยวัฒน์	063-6299516		
	4	16/2561	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารรังสีและผ่าตัด 6 ชั้น	6	เอกชน	481.46	8/19	975	18 ก.พ. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	จ.อ.โสภณ+ไชยวัฒน์	063-6299516		
	5	2/2563	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารรังสีรักษา 2	-	-	37.00	-/12	346	21 พ.ย. 63		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ไชยวัฒน์	089-6409266		
	6	10/2563	รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่	5	-	16.88	-/7	410	14 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ไชยวัฒน์	089-6409266		
ชัยนาท	ไม่มีงาน																
อุทัยธานี	7		รพ.ทัพทัน	อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครั้ว	4		ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)										
	8	44/2560	รพ.อุทัยธานี	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838	401.00	14/35	1,000	17 ธ.ค. 62		ปรับ	มีแนวโน้มว่าจะยกเลิกสัญญาจ้างหลังจากปรับ 10%	พ่ายัพ	081-4746110		
	9	2/2563	รพ.อุทัยธานี	อาคารจอดรถ	4	11050	69.30	-/13	530	5 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	พ่ายัพ	081-4746110		
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,338.94										

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)
- สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน เมษายน 2563
เขตสุขภาพที่ 4

จังหวัด	ลำดับ งาน แยกแต่ ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน	
														กองแบบแผน	เบอร์โทร		
นทบุรี	1	14/2562	รพ.ศรีธัญญา (จ)	อาคารซักฟอก จ่ายกลาง	2	10145	40.60	2/9	365	27 ม.ค. 63	7 มี.ค. 63	ล่าช้า	คาดว่าล่าช้ากว่าสัญญา	ประทัย	090-9286655		
	2	12/2563 ลว.16 มี.ค.63	รพ.ศรีธัญญา	อาคารพิทพยาบาล 24 ห้อง 2 หลัง (12 ครอบครั้ว)	-	9555,ข.114/ ส.ค./62	17.319	-/8	360	17 มี.ค. 63	12 มี.ค. 64	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ประทัย	090-9286655		
	3	P071/2561	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน	6	เอกชน	65.73	7/12	650	19 ธ.ค. 62	7 มิ.ย. 63	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	มังกร+วชิราพร	089-6956596		
	4	-	รพ.ปากเกร็ด 2	อาคารพัผู้ป่วย 30 เตียง ซักฟอก จ่ายกลาง พัดตุ	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)												
	5	128/2562(พ)	กรมการแพทย์	จ้างปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์(data center)กรมการแพทย์ อาคาร 5 ชั้น 2	-	-	6.78	2/3	120	28 ม.ค. 63	16 มี.ค. 63	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ไชยพัฒน์	089-5128333		
	6	23/2563 ลว.21 เม.ย.63	อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมใน อาเซียน สถาบันทันตกรรม	งานตกแต่งห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8	-	-	2.86	-/4	120	18 ส.ค. 63		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ไชยพัฒน์	089-5128333		
	7	49/2563(พ)	สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณ สังวรเพื่อผู้สูงอายุ	ปรับปรุงสำนักงอาคาร 4 ชั้น 3 สถาบันเวชศาสตร์ สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรฯ	-	เอกชน	6.869		90	7 ก.ค. 63		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ไชยพัฒน์	089-5128333		
	8	44/2562 ลว.2พค.62	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	10	-	219.79	3/22	900	21 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	วรวิญญู+วิจิราพร	085-1122422		
	9	115/2562(พ)	โรงพยาบาลกรมการแพทย์	ปรับปรุงพื้นที่โรงพยาบาลกรมการแพทย์		ก.39/เมย/62	1.15	1/2	195	30 ต.ค. 62	13 ม.ค. 63	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับ 45 วัน	พงศกร	083-3310596		
	10	2/2563	กรมควบคุมโรค	งานปรับปรุงสนามหญ้าและลานกีฬาเอนกประสงค์	-	-	3.25	1/3	140	5 เม.ย. 63		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สิบลูก	080-9684928		
	11	สลก 12/2563 ลว.11 มี.ค. 63	กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	ปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น 3 กรมการแพทย์แผนไทยและ แพทย์ทางเลือก	-	แบบแปลนกรม ศิลปากร	2.98	-/4	140	29 ก.ค. 63		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สิบลูก	080-9684928		
	12	สลก 13/2563 ลว.23 มี.ค. 63	กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 3 อาคารพิพิธภัณฑ์การ สาธารณสุขและการแพทย์ไทย	-	ขอบเขตของงาน (TOR)	0.47	-/1	60	22 พ.ค. 63		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สิบลูก	080-9684928		
	13	สลก 10/2563 ลว.4 มี.ค. 62	กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	ปรับปรุงห้องน้ำอาคารกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	-	10421,ก.6/ม.ค/63 จำนวน 2 แผ่น	0.44	-/2	90	23 พ.ค. 63		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สิบลูก	080-9684928		
	14	6/2562 ลว.16 กย.62	อาคาร สنج.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงระบบท่อน้ำดับเพลิง	-	ก.74/ค/61 จำนวน 12 แผ่น	3.92	2/3	200	13 เม.ย. 63		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุทัศน์	087-4570158		
	15	25/2563ลว.5 กพ. 62	รพ.พระนั่งเกล้า 2 (วัดลานนาบุญ)	ปรับปรุงอาคาร รพ.พระนั่งเกล้า 3	-	แบบโรงพยาบาล	5.70	-/4	240	2 ต.ค. 63		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ปริญภรณ์	097-0738668		
	16	113/2563	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์	งานปรับปรุงผิวถนนด้วยการปู para asphalt concrete	-	ก.95/ส.ค/62 จำนวน 6 แผ่น	0.98	-/2	70	20 พ.ค. 63		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อุสกร+บรรณวิฑิต 089-4770889	2563		

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เสียข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน เมษายน 2563
เขตสุขภาพที่ 4(ต่อ)

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบ.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
														กองแบบแผน	เบอร์โทร	
ปทุมธานี	17	76/2562(พ)	รพ.ราชวิถี (พ)	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	58.90	10/14	510	25 มี.ย. 63		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อำพร	099-7359484	
	18	261/2563(ร)	รพ.ราชวิถี	งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ติดตั้งกับที่ รพ.ทั่วไปและอุบัติเหตุ	-	-	2.28	-/3	100	1 ก.ค. 63		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อำพร	099-7359484	
	19	40/2563	รพ.ราชวิถี	งานระบบสาธารณสุขการ รพ.ทั่วไปและอุบัติเหตุ	-	-	44.00	-/7	365	26 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อำพร	099-7359484	
	20	15/2559	รพ.ปทุมธานี	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10	10562+10562/1	88.00	1/5	300	14 ก.ค. 63		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ฉิราธน์ดี	089-9517951	
	21	88/2561	รพ.ปทุมธานี	อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น	18	10706	623.00	9/36	1,080	20 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ฉิราธน์ดี	089-9517951	
อยุธยา	22	1/2562	รพ.วังน้อย	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	-	9893	87.30	-/12	640	21 ส.ค. 63		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	สุชาติ	081-9804914	
สิงห์บุรี	ไม่มีงาน															
ลพบุรี	23	สธ10/2561	รพ.ชัยบาดาล	อาคารหอผู้ป่วยใน (จำนวน 114 เตียง)	5	10944	91.20	4/14	650	7 ม.ค. 63	9 มี.ค. 63	ล่าช้า	รพ.มีคำสั่งให้คุมงานต่อยังไม่ออกสัญญาเดิมหมด 7 มี.ค. 63	สุชาติ+ภาณุวัฒน์	081-9804914	
	24	18/2563	รพ.มะรังลพบุรี	ปรับปรุงรูปักกั้นภายนอกอาคารผู้ป่วยนอก	6	-	8.39	-/4	149	4 มี.ย. 63		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ภาณุวัฒน์	091-8530509	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,308.57									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลขข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน เมษายน 2563
เขตสุขภาพที่ 5

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบ.เขต ร่วมกับกองแบบแผน	
														กองแบบแผน	เบอร์โทร		
นครปฐม	1	นฐ0032/175/2562	รพ.นครปฐม	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	57.36	14/15	580	6 ต.ค. 63		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	พงศศักดิ์	081-2088738		
	2	11/2562	สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ	อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง 12 ครอบครั้ว	3	9555	27.80	3/8	520	24 ธ.ค. 63		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	พงศศักดิ์	081-2088738		
กาญจนบุรี	3	271/2562	รพ.พหลพลพยุหเสนา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	66.95	7/15	520	15 ก.ย. 63		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	มงคล	085-3978918		
	4	316/2560	รพ.มะการักษ์	อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรฯ	8	เอกชน	70.70	13/18	700	28 ก.พ. 62	30 ก.ย. 62	วิกฤต	ขั้นตอนกรรมการเสนอความเห็นยกเลิกสัญญา และ อยู่ระหว่าง พิจารณาถ่วงนโยมนยกเลิก สัญญา	มงคล	085-3978918		
ประจวบคีรีขันธ์	5	428/2560	รพ.บางสะพาน	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 5 ชั้น	5	8708/43	165.70	5/16	800	5 ต.ค. 62		หยุดสัญญา		กิตติพัฒน์	085-9535659		
ราชบุรี	6	001/2563 ลว.3 ต.ค. 62	ศูนย์อนามัยที่ 5 (ว)	ต่อเติมพื้นที่ทำงานแผนกเอกซเรย์ พยาธิ	-	ก.48/ม.ย/61	12.06	-/7	300	18 ก.ค. 63		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	จสอ.ทงศักดิ์+วัชร	089-2007229		
	7	50/2561	รพ.ราชบุรี	อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก	11	10969	674.88	15/36	1,330	17 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	จสอ.ทงศักดิ์+วัชร	089-2007229		
	8	7/2562 28ก.พ.62	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	อาคารเรียนและหอนอน	-	9039 และ 9039/พิเศษ	118.00	5/22	1,095	10 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	จสอ.ทงศักดิ์+วัชร	089-2007229		
	9	45/2562 ลว.30 ก.ค. 61	รพ.บ้านโป่ง	อาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา	9	แบบเอกชน,ช.195/ม.ย/61 จำนวน 1 ชุด	297.90	-/30	1,000	4 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	จสอ.ทงศักดิ์+มงคล	089-2007229		
	10	37/2562	ศูนย์ควบคุมโรคติดต่ออำเภอแม่ละมั่งที่5.4 ราชบุรี	อาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง	4	8813,ช.261/ส.ค./61	10.67	6/8	365	9 มี.ค. 63		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาดังกล่าวยังไม่เป็นไปตามงวดงาน	มงคล	085-3978918		
สมุทรสงคราม	11	40/2562	รพ.สมเด็จพระเลิศหล้า	ปรับปรุงหอรับรถพยาบาลแรกเกิดวิกฤต N.I.C.U	-	-	4.44	2/3	320	25 มี.ย. 62	30 ก.ย. 62	วิกฤต	ผู้รับจ้างดำเนินการงานในงวดที่ 3/3คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2563	อนันต์ฐ์	090-8501019		
	12	177/2561 ลว 24/ก.ย/62	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม	อาคาร สนง.สาธารณสุขจังหวัด	5	9118	45.30	9/12	150	16 เม.ย. 63		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาดังกล่าวยังไม่เป็นไปตามงวดงาน	อนันต์ฐ์	090-8501019		
สมุทรสาคร	13	453/2562	รพ.กระทุ่มแบน	อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน 10 ชั้น	10	10097,ช.220/มิ.ย/58	102.00	4/11	360	7 ก.ย. 63		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	พงศศักดิ์	081-2088738		
	14	444/2562	รพ.กระทุ่มแบน	อาคารสุขภาพชุมชนเมืองอ้อมน้อย	4	10915,ช.177/มิ.ย/91 จำนวน 9 แผ่น	36.37	7/11	365	17 ก.ย. 63		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	พงศศักดิ์	081-2088738		
	15	422/2562	รพ.กระทุ่มแบน	ก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำรอบบริเวณอาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน	10	-	2.92	1/4	210	28 มี.ค. 63		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาดังกล่าวยังไม่เป็นไปตามงวดงาน	พงศศักดิ์	081-2088738		
	16	6/2562 ลว24 พฤษภาคม 2562	รพ.บ้านแพ้ว	อาคารสนับสนุนบริการ	5	-	49.96	2/8	365	7 มี.ย. 63		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	พงศศักดิ์+อนันต์ฐ์	081-2088738		
	17	1/2563	รพ.บ้านแพ้ว	โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว	9	เอกชน	246.24	1/10	440	4 เม.ย. 63		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	พงศศักดิ์+อนันต์ฐ์	081-2088738		
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,989.25										

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่โดยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน เมษายน 2563
เขตสุขภาพที่ 7

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง(ชั้น)	แบบเลขที่/ เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณื	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
														กองแบบแผน	เบอร์โทร	
ขอนแก่น	1	-	รพ.บ้านไผ่	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	8708/พิเศษ	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)									
	2	ขก 0032.1/143/2561	รพ.ขอนแก่น	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448	235.00	16/34	1,090	12 ก.พ. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เข้าไปตามงวดงาน	อดุล	081-2614386	
	3	62/2562(พ)	รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	-	8821	26.86	5/10	450	5 เม.ย. 63		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	อดุล	081-2614386	ยศนนท
	4	116/2562(พ)	ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ แพทย์ภูมิภาค	อาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค	-	ข.232/กค/61 จำนวน 204 แผ่น	399.00	1/12	750	29 ก.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เข้าไปตามงวดงาน	อดุล	081-2614386	
	5	ขก 0032/27/2562	รพ.สมเด็จพระพุทธราชประชานุ	อาคารผู้ป่วยนอก	5	8708	152.49	1/16	800	8 ธ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เข้าไปตามงวดงาน	อดุล	081-2614386	
	6	e080/2563	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ (รวมใต้ถุน)	5	-	16.766	-/10	420	16 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	อดุล	081-2614386	
	7	e081/2563	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง	2	-	13.40	-/8	360	17 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	อดุล	081-2614386	
มหาสารคาม	8	55/2559	รพ.มหาสารคาม	อาคารพักคนไข้ 10 ชั้น	10	8998	133.40	15/21	990	14 ต.ค. 62	21 พ.ค. 63	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ศรัณย์	087-9196568	
	9	62/2562	รพ.มหาสารคาม	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิ	4	-	34.91	-/11	365	8 ก.พ. 63		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เข้าไปตามงวดงาน	ศรัณย์	087-9196568	
กาฬสินธุ์	10	12/2560	รพ.ร.กนิษฐารายณ์	อาคารสนับสนุนบริการประกอบด้วยระบบซักกรีด ระบบงานครัว ระบบพัสดุและระบบหน่วยจ่ายกลาง	5	เอกชน	64.80	-/15	1,138	6 ม.ค. 63	27 มี.ย. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สุรัตน์	081-7171075	
ร้อยเอ็ด	11	-	รพ.เกษตรวิสัย	อาคารผู้ป่วยนอก	5	8708/พิเศษ/43	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)									
	12	รอ0032/47/2561	รพ.ร้อยเอ็ด	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิ	8	เอกชน	64.45	15/18	700	28 มี.ค. 63		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เข้าไปตามงวดงาน	อดุล	081-2614386	
	13	รอ0032/96/2561	รพ.ร้อยเอ็ด	ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบน้ำเสีย	-	เอกชน	20.8	4/7	360	23 ส.ค. 62		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแก้แต่ยังไม่เกินร้อยละ 10	อดุล	081-2614386	
	14	รอ0032/43/2561	รพ.สุวรรณภูมิ	อาคารผู้ป่วย 114 เตียง	5	8605	44.51	5/17	600	11 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	กนกศักดิ์	084-4791595	

รวมมูลค่างานทั้งหมด 1,206.39

หมายเหตุ : ผู้ควบคุมงาน สส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน นายยศนนท มณีศรี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สังกัด สส.เขต 7

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน เมษายน 2563
เขตสุขภาพที่ 8

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน	
														กองแบบแผน	เบอร์โทร		
อุดรธานี	1	91/2562 (พ)	รพ.ธัญญารักษ์อุดรธานี (พ)	อาคารเรือนนอนและอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ	3	10776	8.92	4/12	490	31 ก.ค. 63		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เป็นไปตามวงจางาน	คุณวุฒิ	081-9751906		
	2	อด0032/81/2562	รพ.หนองหาน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	8708/พิเศษ/43	70.47	5/15	750	21 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	คุณวุฒิ	081-9751906		
	3	อด0032/70/2562	รพ.บ้านผือ	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย		4	8821	25.39	6/10	365	26 ก.พ. 63		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เป็นไปตามวงจางาน	คุณวุฒิ	081-9751906	
	4	10/2563	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี	ก่อสร้างประปา		-	-	0.404	-/1	60	8 มี.ย. 63		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	คุณวุฒิ	081-9751906	
	5	อด0032/82/2562	รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านคุง	อาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต		6	10947	43.91	9/14	365	20 พ.ค. 63		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	คุณวุฒิ+วรารุณี	081-9751906	
หนองคาย	6	นค.0032/01/2563	รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด และ ICU	10	เอกชน,ช. 57/มี.ย/61	739.836	-/19	915	28 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สุกิจ	089-6442559		
เลย	7	14/2562	รพ.เชียงคาน	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ	5	8708/41	73.37	2/14	1,105	10 พ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เป็นไปตามวงจางาน	พิเชษฐ	081-9751906		
	8	8/2562	รพ.จิตเวชเลยราชชนรินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่	5	8057	16.97	3/10	423	23 มี.ค. 63		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เป็นไปตามวงจางาน	คุณวุฒิ + พิเชษฐ	081-9751906		
	9	ลย.รพท8/2562	รพ.เลย	อาคารจอดรถ		10	10562	76.84	2/11	540	27 ต.ค. 63		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เป็นไปตามวงจางาน	คุณวุฒิ + พิเชษฐ	081-9751906	
บึงกาฬ	ไม่มีงาน																
สกลนคร	10	สน.0032/4/2562	รพ.วานรนิวาส	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	4	8821	25.28	1/10	364	25 ก.พ. 63		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เป็นไปตามวงจางาน	วรารุณี	082-8492994		
	11	171/2562	รพ.สกลนคร	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	119.99	-/20	700	15 ก.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สำเริง ปรภาย	062-8959596		
นครพนม	12	นพ.50/2561	รพ.นครพนม	อาคารรักษาโรคระดับสูง-ศูนย์หัวใจ-ศูนย์มะเร็ง-ผ่าตัดและวินิจฉัยโรค	11	10506	379.00	13/23	1,095	9 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สำเริง ปรภาย	062-8959596		
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,580.38										

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน เมษายน 2563
เขตสุขภาพที่ 9

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบ.เขต ร่วมกับกองแบบแผน	
														กองแบบแผน	เบอร์โทร		
ชัยภูมิ	ไม่มีงาน																
นครราชสีมา	1	7/2560	รพ.เทพรัตนนครราชสีมา	อาคารแฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น	6	8440	21.56	11/12	685	4 พ.ค. 61	31 ต.ค. 62	วิกฤต	ปรับเงิน10% ยินยอมให้การปรับ/ ผู้รับจ้างทำงานปกติ ผู้รับเงินยันยันแล้วเสร็จสิ้นเดือน พ.ค.2563	ธนาเวช	087-5736889		
	2	1/2561	รพ.เทพรัตนนครราชสีมา	อาคารอุบัติเหตุ - บำบัดรักษาและห้องประชุม	6	10129	187.80	12/17	820	26 มี.ย. 63	16 ต.ค. 63	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	อภิชาติ + ธนาเวช	084-5172691		
	3	56/2561	รพ.มหาราชนครราชสีมา	อาคารพักคนไข้ 596 เตียง	8	9448	459.41	18/34	1,090	24 ก.ค. 64			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	อดิศร + อภิชาติ	089-9478439	
	4	22/2562	รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	อุบัติเหตุ อำนาจการ	3	10512	29.49	3/10	365	24 มี.ค. 63			ล่าช้า	อยู่ระหว่างการปรับแบบรอต่อสัญญาจ้าง	อภิชาติ	084-5172691	
สุรินทร์	5	14/2562	รพ.ปราสาท	อาคารอุบัติเหตุ	4	10007	171.13	6/14	1,000	10 มี.ค. 65			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สมชาย	082-1452588	
บุรีรัมย์	6	13/2561	รพ.บุรีรัมย์	อาคารผู้ป่วยสูง 10 ชั้น	10	เอกชน	158.40	18/20	790	30 พ.ค. 63			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	อดิศร+กฤษฎา	089-9478439	
	7	12/2563	รพ.บุรีรัมย์	อาคารศูนย์ความเป็นเลิศ	9	-	587.86	-/22	1,065	21 ก.พ. 66			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	อดิศร+กฤษฎา	089-9478439	
	8	19/2562	รพ.บุรีรัมย์	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	27.70	-/6	330	12 พ.ค. 63			ล่าช้า	อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลขชื่อกำหนดของสัญญา	อดิศร	089-9478439	
	9	10/2562	รพ.ลำปลายมาศ	อาคารบริการทรีว อาคาร พัดลม ชักพอก นึ่งกลาง	3	8914/2556	32.40	6/8	360	26 ม.ค. 63	22 มี.ค. 63	ล่าช้า	ยังส่งมอบพื้นที่ไม่ได้	อดิศร+กฤษฎา	089-9478439		
	10	30/2561	รพ.สตึก	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	8708	64.40	4/15	650	8 ต.ค. 63	3 เม.ย. 63		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	กฤษฎา+สมชาย	085-8672716	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,740.15										

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลขชื่อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน เมษายน 2563
เขตสุขภาพที่ 10

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน	
														กองแบบแผน	เบอร์โทร		
มุกดาหาร	1	45/2561	รพ.มุกดาหาร	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717	296.32	9/21	1,095	10 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะง่วนแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล+ทศพร	084-9363132		
อุบลราชธานี	2	-	รพ. มะเร็งอุบลราชธานี (พ)	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง	4	8821	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)										
	3	-	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (ว)	อาคารพักอาศัยสำหรับข้าราชการ (12 ครอบครัว)	4	8079	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)										
	4	8/2561	รพ.พระศรีมหาโพธิ์	อาคารพักแพทย์10ครอบครัว 1หลัง และ อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 1 หลัง	3	5462/2536 และ 9555	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)										
	5	12/2562	รพ.พระศรีมหาโพธิ์	อาคารผู้ป่วยในหญิง	5	9668	62.32	9/12	550	17 ส.ค. 63	5 ธ.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะง่วนแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล+เจษฎา	084-9363132		
	6	11/2563	รพ.พระศรีมหาโพธิ์	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 2 หลัง	-	9555	14.60	-/8	360	8 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะง่วนแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล	084-9363132		
	7	15/2562	รพ.50พระรามท้าวจิราภรณ์	อาคารเภสัชกรรม	4	10289	35.20	9/12	365	5 มี.ค. 63	16 เม.ย. 63	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับกันแต่ยังไม่เกินร้อยละ 10	รัตนพล	084-9363132		
	8	14/2562	รพ.ตระการพิษผล	อาคารตึกผ่าตัด 4 ห้อง	2	6348	22.53	6/8	360	6 ก.พ. 63	4 พ.ค. 63	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เข้าไปตามงวดงาน	เจษฎา	083-0765622		
	9	15/2562	รพ.พิบูลมังสาหาร	อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง	6	9073	73.13	6/14	680	4 ก.พ. 64	30 เม.ย. 64	ปกติ	คาดว่าจะง่วนแล้วเสร็จตามสัญญา	เจษฎา	083-0765622		
อำนาจเจริญ	10	67/2562	รพ.อำนาจเจริญ	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	5	9035	212.50	6/15	800	14 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะง่วนแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล+ทศพร	084-9363132		
ศรีสะเกษ	ไม่มีงาน																
รวมมูลค่างานทั้งหมด							716.60										

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน เมษายน 2563
เขตสุขภาพที่ 11

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบ.เขต ร่วมกับกองแบบแผน	
														กองแบบแผน	เบอร์โทร		
ชุมพร	1		รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	แฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต	7	10353	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)										
	2	227/2561	รพ.หลังสวน	อาคารบูรณาการ 7 ชั้น	7	ข.192/กค/60	268.89	18/34	900	17 ก.ย. 63		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	อนุกุล	088-121-3971		
ระนอง	ไม่มีงาน																
สุราษฎร์ธานี	3	423/2557	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารพักคนไข้ 596 เตียง (8 ชั้น)	8	9448	531.70	30/34	1,376	-	3 ก.ค. 61	วิกฤต	ผู้รับจ้างยินยอมให้ปรับ ผู้ว่าจ้างไม่ยกเลิกสัญญาให้ดำเนินการต่อ	สมศักดิ์	093-5843234		
	4	289/2559	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) 9 ชั้น	9	10804	524.11	12/34	1,366	27 ธ.ค. 62		วิกฤต	ผู้รับจ้างถูกปรับมาตั้งแต่ 27 ธ.ค. 62 -ปัจจุบัน และ ยินยอมให้ปรับ ผู้รับจ้างยังดำเนินการอยู่	สมศักดิ์	093-5843234		
	5	-	สสจ.สุราษฎร์ธานี	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	10786	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)										
	6	-	รพ.ไชยา	อาคารผู้ป่วย 120 ต. และหน่วยแพทย์แผนไทย	6	9128+9921	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)										
	7	1/2562	รพ.สวนสราญรมย์ (จ)	อาคารพักคนงาน	4	8057	15.67	6/10	450	15 พ.ค. 63	23 ก.ย. 63	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สมศักดิ์	093-5843234	วราฤทธิ์	
	8	338/2561	รพ.เกาะสมุย	อาคาร Marina Hub	4	10226/61	164.60	1/24	622	22 มิ.ย. 62	24 ธ.ค. 63	วิกฤต	คณะกรรมการเสนอยกเลิกสัญญา/เรื่องอยู่ระหว่างรอผู้ว่าจ้างยกเลิกสัญญา	สมศักดิ์	093-5843234		
	9	339/2561	รพ.เกาะสมุย	อาคารโรงครัว ภายนอกบ้านพัก โรงพยาบาล ชักฟอก นึ่ง จ่ายกลางและพัสดุ	3	10563	92.25	2/20	1,000	18 ธ.ค. 63	18 เม.ย. 63	วิกฤต	คณะกรรมการเสนอยกเลิกสัญญา/เรื่องอยู่ระหว่างรอผู้ว่าจ้างยกเลิกสัญญา	สมศักดิ์	093-5843234		
	10	432/2562	รพ.กาญจนดิษฐ์	อาคารจ่ายกลาง ชักฟอก โรงอาคาร พัดดูด	4	10124	30.29	8/10	400	25 เม.ย. 63		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ล่าช้าไม่เป็นไปตามตรงงาน	สมศักดิ์	093-5843234	วราฤทธิ์	
นครศรีธรรมราช	11	-	รพ.ปากพอง	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ (5 ชั้น)	5	8708/41	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)										

หมายเหตุ : ผู้ควบคุมงาน สบ.เขต ร่วมกับกองแบบแผน นายวราฤทธิ์ หล้าคำ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สังกัด สบ.เขต 11

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน เมษายน 2563
เขตสุขภาพที่ 11 (ต่อ)

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบ.เขต ร่วมกับกองแบบแผน	
														กองแบบแผน	เบอร์โทร		
นครศรีธรรมราช	12	350/2560	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805	500.00	31/32	1,070	26 ก.พ. 63		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	นัฐกฤต	088-493-8385		
	13	167/2561	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น	8	9133	103.00	2/14	695	24 ก.พ. 63		วิกฤต	คณะกรรมการมีมติจัดตั้งการประชุมยกเลิกสัญญา ในวันที่ 17 เม.ย. 63	นัฐกฤต	088-493-8385		
	14	171/2561	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารผู้ป่วยนอก	8	10804	490.00	16/34	1,050	9 ก.พ. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	นัฐกฤต	088-493-8386		
	15	164/2562 ลว.30มค62	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารแฟลต 20 ยูนิต	6	10947,ท.166/น.ย/61 จำนวน 8 แผ่น	40.00	13/14	365	31 ม.ค. 63		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	นัฐกฤต	088-493-8386		
	16	163/2562 ลว.30มค62	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4	10847,ท.123/น.ย/61 จำนวน 8 แผ่น	39.75	7/12	365	31 ม.ค. 63		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	นัฐกฤต	088-493-8386		
	17	สร235/2560	รพ.ท่าศาลา	อาคารผู้ป่วย 60 ห้อง 6 ชั้น	6	9129	60.00	13/16	750	21 มี.ค. 62	15 ก.พ. 63		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	นัฐกฤต	088-493-8386	
	18	451/2562 ลว.24 กย. 62	รพ.ทุ่งสง	อาคารแฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต	6	8440	23.72	6/12	400	28 ต.ค. 63			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ประกอบ	088-7687523	
	19	237/2562 ลว.5เมย.62	รพ.พระพรหม	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	3	9025,ท.118/น.ย/61	35.00	4/10	450	28 มี.ย. 63			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	นัฐกฤต	088-493-8386	
	20	สร203/2560	รพ.ลิซล	อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง	7	9128/50								ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)			
	21	สร202/2560	รพ.ลิซล	แฟลตพักแพทย์ 40 ยูนิต	6	7280								ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)			
กระบี่	ไม่มีงาน																
ภูเก็ต	22	34/2560	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง 8 ชั้น	8	9448	266.00	13/56	1,410	12 ก.พ. 63	21 พ.ย. 63	ล่าช้า	ปัจจุบันไม่มีการปฏิบัติงานใดๆล่าช้ารุนแรงเสี่ยงโดนปรับ/ริบแนวโน้มยกเลิกสัญญา	ประกอบ+สุทัศน์	088-7687523		
	23	82/2562 ลว.28 ส.ค. 62	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4	10847	41.39	2/12	365	21 ต.ค. 63		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	ประกอบ+สุทัศน์	088-7687523		
	24	11/2563 ลว.12 กพ 63	รพ.ป่าตอง	งานระบบอาคารผู้ป่วยนอกประสงค์ คลล 5ชั้น (ระยะที่2)	5	แบบรูปรายการงานทั้ง 5 ระบบ (155แผ่น)	16.998	-/3	150	11 ก.ค. 63			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	สุทัศน์	087-4570157	

รวมมูลค่างานทั้งหมด 3,304.17

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ10 (สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน เมษายน 2563
เขตสุขภาพที่ 12

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง(ชั้น)	แบบเลขที่/ เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้างแล้ว เสร็จงวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณื	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
														กองแบบแผน	เบอร์โทร	
สตูล	ไม่มีงาน															
สงขลา	1	900/2560	รพ.สะเดา	อาคารอุบัติเหตุ 4 ชั้น	4	10941	88.48	6/15	800	30 ต.ค. 62	6 ก.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	โชคชัย	061-9291615	
	2	8/2562	รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ (จ)	อาคารพักพยาบาล 16 ห้อง (8 ครอบครั้ว) เฟส 2	2	9555	6.80	5/6	340	30 ธ.ค. 62	6 มี.ค. 63	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแก้แบบยังไม่เกินร้อยละ 10	*ภาณุพงศ์	087-6322653	
	3	11/2563 ลว.18 มี.ค. 63	รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ (จ)	อาคารพักพยาบาล 16 ห้อง (8 ครอบครั้ว) (โครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหว) เฟส 3	2	8555+จ.354/กค./55+จ.28/ พ.ค/61และรพ.พ.บ.(124/ ค.ค/62	7.78	1/6	340	21 ก.พ. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	*ภาณุพงศ์	087-6322653	
	4	032/2563 ลว.30 มี.ค.63	รพ.ธัญญารักษ์สงขลา	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2	-	แบบเอกชน แบบปรับปรุง พื้นที่ใช้สอยอาคารผู้ป่วยนอก (หลังใหม่) ชั้น 2	1.985	-/4	120	28 ก.ค. 63		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	*ภาณุพงศ์	087-6322653	
	5	031/2563 ลว.26 มี.ค. 63	รพ.ธัญญารักษ์สงขลา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเพิ่มเติมพื้นที่ส่วนที่เหลือ	-	ส่วนราชการ(ส.ส.เทศบาล เกาะควั่น)แบบเอกชนกสิ จำนวน 2 แห่ง	0.888	-/2	30	26 พ.ค. 63		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	*ภาณุพงศ์	087-6322653	
	6	033/2563 ลว.31 มี.ค. 63	รพ.ธัญญารักษ์สงขลา	ปรับปรุงระบบระบายอากาศในห้องผู้ป่วยแยกโรค	-	-	1.985	-/4	120	28 ก.ค. 63		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	*ภาณุพงศ์	087-6322653	
	7	10229+10229/52	รพ.หาดใหญ่	อาคารพักแพทย์ อาจารย์	8	10229	98.00	10/17	800	10 ต.ค. 63		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	โชคชัย	061-9291615	
	8	160/2563	รพ.จะนะ	อาคารบริการ	8	เอกชน	80.00	-/23	900	3 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	โชคชัย	061-9291615	
พัทลุง	9	169/2560	รพ.พัทลุง	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง 8 ชั้น	8	9448	299.40	25/34	430	30 พ.ย. 63	25 ธ.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	โชคชัย+สุทัศน์	061-9291615	
ตรัง	10		รพ.ตรัง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 7 ชั้น	7	10327	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)									
	11	103/2562 ลว.2 ก.ย. 62	รพ.ตรัง	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805+ข.127/มี.ย/61	518.00	3/32	1,070	26 ธ.ค. 62		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ประกอบ	088-7687523	
	12	26/2562 ลว.19 ก.ย.62	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง	อาคารเรียน พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (ส่วนที่เหลือ)	8	แบบเอกชน	82.35	2/10	500	11 ก.พ. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาดังกล่าวยังไม่เป็นไปตามงวดงาน	ประกอบ	088-7687523	
ปัตตานี	ไม่มีงาน															
ยะลา	13	258/2558	รพศ. ยะลา	อาคารไต่เตียม ผู้ป่วยนอก-หนัก 5 ชั้น	5	10437	178.80	18/19	990	16 มิ.ย. 61	20 พ.ย. 62	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาดังกล่าวยังไม่เป็นไปตามงวดงาน	ประยูร	081-5412404	
	14	1/15 ลว.30/คค/62	รพ.ยะลา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950,ข.131/มี.ย/ 61 10 แห่ง	135.66	-/18	1,080	14 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ประยูร+สิทธิโชค	081-5412404	
	15	58/2559	วสส.ยะลา	อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น	11	9039	116.90	21/22	1,600	20 เม.ย. 63	18 ส.ค. 63	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ประยูร	081-5412404	
	16	106/2561	รพ.สมเด็จพระยุพราชยะลา	อาคารผู้ป่วยในและห้องพิเศษ	3	7111	31.34	6/8	500	4 ก.ค. 62	27 มิ.ย. 63	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ประยูร	081-5412404	
	17	105/2561	สสจ.ยะลา	อาคาร สสจ.ยะลา	3	8491	32.43	5/9	365	19 ก.ค. 62	3 ธ.ค. 62	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแก้แบบยังไม่เกินร้อยละ 10	ประยูร	081-5412404	
นราธิวาส	ไม่มีงาน															
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,680.79									

หมายเหตุ : ผู้ควบคุมงาน สส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน *นายภาณุพงศ์ ชุมวงศ์ วิศวกรโยธา สังกัด สส.เขต 12

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ10 (สีแดง)

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน