

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน ตุลาคม 2563
กรุงเทพมหานคร

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบ.ส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน	
														กองแบบแผน	เบอร์โทร		
กทม.	1	68/2559 (พ)	สถาบันโรคผิวหนัง (พ)	อาคารสถาบันโรคผิวหนัง พร้อมเรือดอน	22	10892	947.00	38/62	1,849	3 ต.ค. 62	14 พ.ค. 64	ปกติ	อยู่ระหว่างขั้นตอนเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการพิจารณางานเพิ่ม ลด ขยายเวลาครั้งที่ 4	สุพร	081-8442981		
	2	16/2563 ลว.13 ส.ค63	สถาบันโรคผิวหนัง	งานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารใหม่	-	-	3.857	-/1	210	11 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุพร	081-8442981		
	3	6/2561	วพบ.กรุงเทพมหานคร	อาคารศูนย์การเรียนรู้	อาคารศูนย์การเรียนรู้	10	10755	265.00	13/22	900	11 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุพร	081-8442981	
	4	113/2562	รพ.นพรัตนราชธานี (พ)	อาคารสถานอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศูนย์ประชุม และที่จอดรถ	อาคารสถานอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศูนย์ประชุม และที่จอดรถ	-	9133	229.88	7/15	635	16 มี.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ไม่ปฏิบัติตามงวดงาน ล่าช้ามา 67 วัน	เสรี+ปริยาภรณ์	086-4450095	
	5	107/2563(พ) ลว.21 พค. 2563	รพ.นพรัตนราชธานี (พ)	ปรับปรุงติดตั้งเมนไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคารศูนย์การแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	ปรับปรุงติดตั้งเมนไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคารศูนย์การแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	-	ก.9/ม.ค./62	9.4169	1/2	120	18 ก.ย. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	ปริยาภรณ์	097-0738668	
	6	83/2561(พ)	รพ.เลิดลิน	อาคารสนับสนุนบริการ 28 ชั้น	อาคารสนับสนุนบริการ 28 ชั้น	28	แบบเอกชน	406.95	17/33	1,020	15 ม.ค. 64	15 พ.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	แมน+กวนเดช	081-8558182	
	7	17/2562	สถาบันราชานุกูล(จ)	อาคารส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูล(คลองกุ่ม)	อาคารส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูล(คลองกุ่ม)	-	-	5.15	4/6	360	19 มิ.ย. 63	19 ก.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	กวนเดช	087-2153599	
	8	11/2563	สถาบันราชานุกูล	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725.ช.109/ก.ค./62	63.49	1/14	500	26 ก.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	กวนเดช+ไชยพัฒน์	087-2153599	
	9	13/2563	สถาบันราชานุกูล	ปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำอาคารอำนวยการ	ปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำอาคารอำนวยการ	-	-	1.039	-/1	210	2 ก.พ. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ไชยพัฒน์	089-5128333	
	10	23/2563	สถาบันราชานุกูล	งานซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วยชาย-หญิง หลังผู้ป่วยออทิสติก 1	งานซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วยชาย-หญิง หลังผู้ป่วยออทิสติก 1	-	ก.69/ก.ค./62	0.579	1/2	120	21 ธ.ค. 63		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ไชยพัฒน์	089-5128333	
	11	32/2563	สถาบันราชานุกูล	ปรับปรุงอาคารราชวดี ชั้น 1 และชั้น 2	ปรับปรุงอาคารราชวดี ชั้น 1 และชั้น 2	-	-	4.880	-/5	150	13 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ไชยพัฒน์	089-5128333	
	12	28/2563	สถาบันราชานุกูล	งานจ้างเปลี่ยนหลังที่จอดรถฝั่งทางเข้าประตู 1	งานจ้างเปลี่ยนหลังที่จอดรถฝั่งทางเข้าประตู 1	-	-	0.245	-/1	30	13 พ.ย. 63		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ไชยพัฒน์	089-5128333	
	13	20/2563 ลว.31 ก.ค.63	สถาบันราชานุกูล	งานซ่อมแซมห้องน้ำ อาคารนายแพทย์รสขง	งานซ่อมแซมห้องน้ำ อาคารนายแพทย์รสขง	-	ก.69/ก.ค./62	0.3436	-/1	90	7 พ.ย. 63		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ไชยพัฒน์	089-5128333	
	14	29/2563	ศูนย์แม่ข่าย แคน สถาบันราชานุกูล	งานจ้างเปลี่ยนหลังอาคารศูนย์แม่ข่าย	งานจ้างเปลี่ยนหลังอาคารศูนย์แม่ข่าย	-	-	0.292	-/1	40	23 พ.ย. 63		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ไชยพัฒน์	089-5128333	
	15	332/2563(ร)	รพ.ราชวิถี	ตกแต่งภายในศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหารชั้น 16 อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี	ตกแต่งภายในศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหารชั้น 16 อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี	-	-	40.50	-/5	180	13 ธ.ค. 63		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ภูธร+บรรณวิจิต	089-4770890	
	16	35/2563	สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง	ห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและความดันลบ	ห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและความดันลบ	2	ต.11/มี.ค./63	9.56	2/3	120	14 พ.ย. 63		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ไก่อสร	098-2570059	

รวมมูลค่างานทั้งหมด 1,988.19

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน ตุลาคม 2563
เขตสุขภาพที่ 1

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่/เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน	
														กองแบบแผน	เบอร์โทร		
เชียงใหม่	1	159/2563(พ) ลว. 24 ส.ค.63	โรงพยาบาลชัยภูมิราชเชียงใหม่ (พ)	อาคารผู้ป่วยสุรา (ส่วนที่เหลือ)	3	9950/52 ,ช. 188/ก.ค./60	33.999	2/3	120	22 ธ.ค. 63		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุระเชษฐ์	098-3852416		
	2	68/2562	โรงพยาบาลชัยภูมิราชเชียงใหม่ (พ)	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	4	8821	27.00	9/10	450	30 ก.ย. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	สุระเชษฐ์	098-3852416		
	3	11/2563 ลว.16 มี.ค 64	รพ.สวนปรุง (จ)	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง	3	9555,ช.354/ส.ค./54	8.514	4/8	360	11 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุระเชษฐ์-ภัทรพล	098-3852416		
เชียงราย	4	6/2563 ลว. 24 ส.ค 63	รพ.แม่สาย	อาคารผู้ป่วยใน (156 เตียง) (โครงสร้างต้นแผ่นดินไหว)	7	10945	162.98	-/20	690	15 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุระเชษฐ์	098-3852416		
แม่ฮ่องสอน	ไม่มีงาน																
ลำพูน	ไม่มีงาน																
ลำปาง	5	300/2562	รพ.ลำปาง	อาคารเจ้าหน้าที่	6	9669/44,ช.263/กค./61	51.79	5/14	640	11 มี.ย. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญา ล่าช้ากว่าสัญญา 40 วัน	สุระเชษฐ์	098-3852416		
พะเยา	6	รพ.พย.9/2563 ลว.28 พ.ค 63	รพ.พะเยา	อาคารผู้ป่วยนอก (6 ชั้น)	6	10904 ,ช. 167/พ.ย./62	159.85	1/6	320	13 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุรศักดิ์+ภาณุวัฒน์	088-2821570		
แพร่	7	44/2562	รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	2	7919,ช.157/ฉ.ย./61	15.72	4/8	360	30 ก.ย. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	สุรศักดิ์+ภาณุวัฒน์	088-2821570		
	8	-	รพ.แพร่	อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว	3	8079	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)										
	9		รพ.สูงเม่น	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43+บข.ช.258/ส.ค./52	188.02	5/16	รอข้อมูล			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุรศักดิ์+ภาณุวัฒน์	088-2821570		
	10	26/2563ลว.29 พ.ค.63	รพ.แพร่	อาคารสนับสนุนบริการ (โครงสร้างต้นแผ่นดินไหว)	5	10153,ช.156/พ.ย./62	64.44	1/10	750	18 มี.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุรศักดิ์+ภาณุวัฒน์	088-2821570		
น่าน	ไม่มีงาน																
รวมมูลค่างานทั้งหมด							712.32										

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลขข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน ตุลาคม 2563
เขตสุขภาพที่ 2

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง(ชั้น)	แบบเลขที่/ เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สพ.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
														กองแบบแผน	เบอร์โทร	
ตาก	1	151/2563 ลว.28/พ.ค./ 2563	รพ.แม่สอด	ปรับปรุงผู้ป่วยหนักเด็ก	-	แบบเอกชน	9.90	1/6	180	24 พ.ย. 63		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ไป ตามวงจางาน	ภัทรพล	093-2925919	
	2	107/2563 ลว.13 เม.ย.63	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ		8732,ข.25/น.ค./43	3.298	2/6	300	7 ก.พ. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ภัทรพล	093-2925919	
เพชรบูรณ์	3	8/2561	รพ.เพชรบูรณ์	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448	239.00	25/34	1050	23 มี.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	เสรี	086-4450095	
	4	16/2562	รพ.สมเด็จพระราชหลมแก้ว	อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง	6	9073	62.90	8/14	680	19 มี.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อวยชัย	081-2843306	
	5	2/2563 ลว.19 พ.ย 62	รพ.หล่มสัก	อาคาร 144 เตียง	5	62001(แก้ไข)	45.00	6/10	450	11 ก.พ. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อวยชัย	081-2843306	
อุดรดิตถ์	ไม่มีงาน															
สุโขทัย	6	123/2562 ลว.12 มิถุนายน 2562	รพ.ศรีสังวรสุโขทัย	อาคารบำบัดรักษา	6	10554	231.20	9/25	920	8 ธ.ค. 64		ล่าช้า	ล่าช้ากว่าสัญญา 76 วัน	สุรศักดิ์	088-2821570	
พิษณุโลก	7	56/2563 ลว.31 ก.ค.62	รพ.พุทธชินราช	อาคารเรียน คสล. 8 ชั้น	8	เอกชน ,ข. 150/ ก.ค./57	31.30	1/3	140	18 ธ.ค. 63		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อวยชัย	081-2843306	
	8	804/2561	รพ.พุทธชินราช	อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก	11	10969	629.23	20/36	1,270	30 ก.ย. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	อวยชัย	081-2843306	
	9	730/2562	รพ.สมเด็จพระพุทธพรานนครไทย	อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง	6	9073,ข.146/มี.ย/61 จำนวน 8 แผน	62.90	8/14	680	24 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อวยชัย	081-2843306	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,314.73									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน ตุลาคม 2563
เขตสุขภาพที่ 3

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน	
														กองแบบแผน	เบอร์โทร		
กำแพงเพชร	ไม่มีงาน																
พิจิตร	1	1/2562	รพ. พิจิตร	อาคารพักและรักษาผู้ป่วย	7	แบบเอกขน	135.21	16/20	630	30 ต.ค. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงรับเงินในเกินร้อยละ 10	จ.อ.โสภณ+ภาณุพันธ์	063-6299516		
	2	124/2563 สว.21 ก.ย. 63	รพ. พิจิตร	อาคารแพทย์32 ยูนิต	5	10482,ข.14/ม.ค/63	34.50	-/12	470	4 ม.ค. 65		ปกติ	ค่าความแล้วเสร็จทันตามสัญญา	จ.อ.โสภณ	063-6299516		
นครสวรรค์	3	5/2561	รพ.สวรรคภ์ประชารักษ์	อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก 9 ชั้น	9	10051+ข.69/วิ.ค./56	135.89	17/18	855	28 ก.ค. 63	10 ก.ย. 63	ปรับ	อยู่ในช่วงรับเงินในเกินร้อยละ 10	จ.อ.โสภณ+ไชยวัฒน์	063-6299516		
	4	16/2561	รพ.สวรรคภ์ประชารักษ์	อาคารรังสีและผ่าตัด 6 ชั้น	6	แบบเอกขน	481.46	13/19	975	18 ก.พ. 64		ปกติ	ค่าความแล้วเสร็จทันตามสัญญา	จ.อ.โสภณ+ไชยวัฒน์	063-6299516		
	5	2/2563	รพ.สวรรคภ์ประชารักษ์	อาคารรังสีรักษา 2	-	แบบเอกขน	37.00	1/13	360	21 พ.ย. 63		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่จ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามวงเงิน	ไชยวัฒน์	089-6409266		
	6	30/2563	รพ.สวรรคภ์ประชารักษ์	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10953	349.40	-/18	650	15 พ.ค. 65		ปกติ	ค่าความแล้วเสร็จทันตามสัญญา	จ.อ.โสภณ+ไชยวัฒน์	063-6299516		
	7	31/2563	รพ.สวรรคภ์ประชารักษ์	ทางเดินเชื่อม	-	ก.88 มีข.61,ข.13/ม.ค/63	15.459	-/10	316	5 ก.ค. 64		ปกติ	ค่าความแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ไชยวัฒน์	089-6409266		
	8	10/2563	รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่	5	8057	16.88	2/8	420	14 พ.ค. 64		ปกติ	ค่าความแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ไชยวัฒน์	089-6409266		
	9	14/2563 สว. 8 ก.ย.63	รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์	อาคารห้องน้ำผู้มารับบริการ	-	เอกขน (แบบห้องน้ำคสล. ชั้นเดียว 31 หน้า	0.82				5 ม.ค. 64		ปกติ	ค่าความแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ไชยวัฒน์	089-6409266	
	10	90/2563	สสจ.นครสวรรค์	อาคาร สสจ.คสล	4	10628	32.96	2/8	360	10 ก.ค. 64		ปกติ	ค่าความแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ไชยวัฒน์	089-6409266		
	ชัยนาท	ไม่มีงาน															
อุทัยธานี	11	-	รพ.ทัพทัน	อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว	4	8079	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)										
	12	8/2563	รพ.อุทัยธานี	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838,ข.493/ธ.ค./59	309.00	1/21	570	3 มี.ค. 65		ปกติ	ค่าความแล้วเสร็จทันตามสัญญา	แพทย์พ	081-4746110		
	13	2/2563	รพ.อุทัยธานี	อาคารจอดรถ	4	11050	69.30	2/13	530	5 พ.ค. 64		ปกติ	ค่าความแล้วเสร็จทันตามสัญญา	แพทย์พ	081-4746110		
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,617.87										

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน ตุลาคม 2563
เขตสุขภาพที่ 4

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณื	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบ.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
														กองแบบแผน	เบอร์โทร	
นนทบุรี	1	12/2563 ลว.16 มี.ค.63	รพ.ศรีธัญญา	อาคารที่กพยาบาล 24 ห้อง 2 หลัง (12 ครอบครัว)	-	9555 ,ข.114/ส.ค/62	17.319	3/8	360	12 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ประทัย	090-9286655	
	2	61/2563 ลว.29 ก.ย. 63	รพ.พระนั่งเกล้า	อาคารเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและผู้ป่วย	9	เอกชน	337.000	-/28	900	23 มี.ค. 64		ปกติ	บ.พุทธเดชะ จำกัด	ประทัย+สิบลกุล	090-9286656	
	3	155/2563(พ)	กรมการแพทย์	ปรับปรุงอาคารสำนักงานกองวิชาแพทย์	-	-	4.04	-/1	35	14 ก.ย. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับเกินแต่ยังไม่เกินร้อยละ 10	ไชยพัฒน์ +ชวีชชัย	089-5128333	
	4	35/2563	สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์	ทางเดินเชื่อมอาคาร	-	11100	2.47	-/2	90	23 ก.ย. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับเกินแต่ยังไม่เกินร้อยละ 10	โกสกร	098-2570059	
	5	1/2563	สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานกองสาธารณสุขฉุกเฉินชั้น 7 อาคาร 5 และอาคาร 7	-	ก.47/เม.ย/63	2.137	1/2	75	16 ส.ค. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับเกินแต่ยังไม่เกินร้อยละ 10	ไชยพัฒน์	089-5128333	
	6	3/2563 ลว.28 ก.ย.63	สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงสำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	-	ก.119/ก.ย./63	0.447	-/3	90	28 ส.ค. 63		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	พงศกร	083-3310596	
	7	160/2563	กรมสุขภาพจิต	ปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหารระดับสูง	-	-	498.717	-/1	30	17 ก.ย. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับเกินแต่ยังไม่เกินร้อยละ 10	ไชยพัฒน์	089-5128333	
	8	44/2562 ลว. 2พค.62	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	10	-	219.79	11/22	900	31 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	วรวิชญ์+วิจิราพร	085-1122422	
	9	57/2563	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	อาคารจอดรถสำนักงาน	6	เอกชน	96.70	-/14	730	13 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	วรวิชญ์ +มิ่งกร	085-1122422	
	10	78/2563	สถาบันปรีชาคนราตุร	อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725,ข.134/ต.ค/62	61.00	-/16	500	27 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	มิ่งกร	089-6966597	
	11	12/2563	กรมอนามัย	ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง	-	-	1.878	3/5	150	24 ต.ค. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับเกินแต่ยังไม่เกินร้อยละ 10	อธิป+กุสกร	081-5532783	
	12	สลก.4/2563	กรมอนามัย	อาคารพักขยะ	-	ก.88/มิ.ย/61	1.780	2/3	180	16 พ.ย. 63		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อธิป	081-5532783	
	13	269/2563	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	งานปรับปรุงที่ศูนย์รวมบริการกองการแพทย์จโนมิทส์ และสนับสนุนนวัตกรรม	-	-	6.190	-/4	120	30 ส.ค. 63		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	กุสกร+อธิป	089-4770889	
	14	25/2563ลว.5 กพ. 62	รพ.พระนั่งเกล้า 2 (วัดลานนาบุญ)	ปรับปรุงอาคาร รพ.พระนั่งเกล้า 3	-	แบบโรงพยาบาล	5.70	1/4	240	2 ต.ค. 63		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	ปรีชาการณื	097-0738668	
	15	4/2563 (เงินทอน)	สนง.คณะกรรมการอาหารและยา	จัดทำราวเหล็กกันตกอาคารจอดรถ	-	ก.10/ม.ค/62	4.78	4/5	155	2 ต.ค. 63		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	กิติศักดิ์	081-4062476	
	16	4/2563 ลว 23 ก.ย.63	กรมควบคุมโรค กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน	ปรับปรุงห้องสำนักงานเพื่อการควบคุมและจัดการข้อมูลด้านโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน อาคาร 8 ชั้น 4	-	เอกชน (IDQ2020-2)	2.269	-/3	90	23 ส.ค. 63		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สิบลกุล	080-9684928	
	17	6/2563	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	ติดต่อห้องปฏิบัติงาน call center	-	ก.99/ก.ค/63	0.496	-/1	30	25 ก.ย. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับเกินแต่ยังไม่เกินร้อยละ 10	จักรภาพ	099-9341541	

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน ตุลาคม 2563
เขตสุขภาพที่ 4(ต่อ)

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่/เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณื	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน ส.บ.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
														กองแบบแผน	เบอร์โทร	
ปทุมธานี	18	40/2563	รพ.ราชวิถี	งานระบบสาธารณสุขการ รพ.ทั่วไปและอุบัติเหตุ	-	-	44.40	-/7	365	26 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อำพร	099-7359484	
	19	89/2563	รพ.มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์	ปรับปรุงห้องผ่าตัดและระบบควบคุมอากาศปลอดภัย	-	ต.14/ธ.ค./62	56.50	1/4	180	27 ธ.ค. 63		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อำพร	099-7359484	
	20	112/2563(พ)	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพและฝึกอบรม	5	10998,ข. 267/ธ.ค./62	63.40	1/3	210	25 ธ.ค. 63		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อำพร	099-7359484	
	21	10/2563	รพ.คลองหลวง	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน	10	11097,ข. 259/ธ.ค./62	268.885	-/32	1,095	11 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อำพร	099-7359484	
	22	88/2561	รพ.ปทุมธานี	อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น	18	10706	623.00	19/36	1,080	20 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	กิตติพงษ์	089-9517951	
	23	24/2563	ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกุล(บางขุน)	ซ่อมแซมอาคารพักพยาบาล 20 ห้อง	-		2.44	-/3	120	29 ธ.ค. 63		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ไชยพัฒน์	089-5128333	
อยุธยา	24	1/2562	รพ.วังน้อย	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	-	9893	87.30	4/12	640	21 ส.ค. 63	27 ก.พ. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุชาติ	081-9804914	
สิงห์บุรี	ไม่มีงาน															
สระบุรี	25	256/2563	รพ.พระพุทธบาท	ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศและระบายอากาศ	4	ก.146 ก.ย 53	18.50	1/3	210	26 พ.ย. 63		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	กิตติพงษ์	086-6646598	
ลพบุรี	26	สธ10/2561	รพ.ชัยบาดาล	อาคารหอผู้ป่วยใน (จำนวน 114 เตียง)	5	10944	91.20	5/14	650	7 ม.ค. 63	30 ก.ย. 63	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับกันแต่ยังไม่เกินร้อยละ 10	สุชาติ+กิตติพงษ์	081-9804914	
	27	152/2563(พ)	รพ.มะเริงลพบุรี	ปรับปรุงอาคารบำบัดรักษา	-	ก.29 มี.ค.63	7.800	1/2	100	8 ธ.ค. 63		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	กิตติพงษ์	086-6646598	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							2,526.13									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน ตุลาคม 2563
เขตสุขภาพที่ 5

จังหวัด	ลำดับ งาน แยกแต่ ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง(ชั้น)	แบบเลขที่/ เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ค่าเงินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สพ.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน	
														กองแบบแผน	เบอร์โทร		
นครปฐม	ไม่มีงาน																
กาญจนบุรี	1	271/2562	รพ.พหลพลพยุหเสนา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	66.95	11/15	520	15 ก.ย. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	มงคล	085-3978918		
	2	316/2560	รพ.มะการักษ์	อาคารพักแพทย์ พยาบาล เกสเซอร์ฯ	8	แบบเอกชน	70.70	14/18	700	28 ก.พ. 62	30 ก.ย. 62	วิกฤต	ผู้รับจ้างดำเนินการงานในงวดที่3/3 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2563	มงคล	085-3978918		
ประจวบคีรีขันธ์	3	428/2560	รพ.บางสะพาน	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 5 ชั้น	5	8708/43	165.70	10/16	800	24 ก.พ. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา งบ ค่าปรับ 310 วัน เริ่ม 21เม.ย. 63 - 24 ก.พ. 64	กิตติพัฒน์	085-9535659		
	4	14/2564	รพ.บางสะพาน	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944,ช.170/พ.บ/62	84.00	-/14	650	18 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	กิตติพัฒน์	085-9535659		
ราชบุรี	5	001/2563 ลว.3 ต.ค. 62	ศูนย์อนามัยที่ 5 (ว)	ต่อเติมพื้นที่ทำงานแผนกเอกซเรย์ พยาธิ	-	ก.48/เม.ย/61	12.06	2/7	300	18 ก.ค. 63		วิกฤต	มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10	จสอ.ทองศักดิ์	089-2007229		
	6	8/2563	ศูนย์อนามัยที่ 5 (ว)	ต่อเติมอาคารชั้น 5(ปรับจากแบบอาคารผู้ป่วยนอกาแบบเลขที่10719)	-	ก.114/ก.ย/61	14.688	1/5	300	30 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	จสอ.ทองศักดิ์	089-2007229		
	7	77/2563	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.ราชบุรี	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ	-	ก.93/ก.ค/61	11.780	-/3	160	6 ก.พ. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	จสอ.ทองศักดิ์	089-2007229		
	8	50/2561	รพ.ราชบุรี	อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก	11	10969	674.88	20/36	1,330	17 มี.ค. 65			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	จสอ.ทองศักดิ์+วัชร	089-2007229	
	9	7/2562 28ก.พ.62	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	อาคารเรียนและหอนอน	-	9039 และ 9039/พิเศษ	118.00	12/22	1,095	10 ก.พ. 65			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	จสอ.ทองศักดิ์+วัชร	089-2007229	
	10	45/2562 ลว.30 ก.ค. 61	รพ.บ้านโป่ง	อาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา	9	แบบเอกชน.ช.195/มี.ย/61 จำนวน 1 ชุด	297.90	6/30	1,000	4 พ.ค. 65			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	จสอ.ทองศักดิ์+มงคล	089-2007229	
	11	256/2563	รพ.โพธาราม	อาคารเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725,ช.464/ต.ค/59	64.40	-/15	580	21 เม.ย. 65			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	พงศ์ศักดิ์	081-2088738	
สมุทรสาคร	12	11/2562	รพ.สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	57.60	-/10	490	2 มี.ค. 65			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	พงศ์ศักดิ์+วัชร	081-2088738	
	13	422/2562	รพ.กระทุ่มแบน	ก่อสร้างถนนและวางระบบน้ำรอบบริเวณอาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน	10	-	2.92	3/4	210	28 มี.ค. 63	30 ก.ย. 63	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	พงศ์ศักดิ์	081-2088738		
	14	290/2563	รพ.กระทุ่มแบน	ปรับปรุงรั้ว ป้ายชื่อ และป้อมยาม	-	แบบเอกชน	1.996	-/3	170	15 พ.ย. 63		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาดังกล่าวไม่เข้าเป็นไปตามจวงงาน	พงศ์ศักดิ์	081-2088738		
สมุทรสงคราม	15	1/2563	รพ.บ้านแพ้ว	โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว	9	แบบเอกชน	246.24	4/10	440	4 เม.ย. 64			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	พงศ์ศักดิ์+อณิษฐ์	081-2088738	
	16	40/2562	รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า	ปรับปรุงหอบพยาบาลทารกเกิดวิกฤต N.I.C.U	-	-	4.44	2/3	320	25 มี.ย. 62	30 ก.ย. 62	วิกฤต	ผู้รับจ้างดำเนินการงานในงวดที่3/3 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2563	อณิษฐ์	090-8501019		
	17	133/2563 ลว 7/ส.ค./63	รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	74.50	2/12	450	31 ต.ค. 64			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อณิษฐ์	090-8501019	
	18	177/2561 ลว 24/ก.ย/62	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม	อาคาร สนง.สาธารณสุขจังหวัด	5	9118	45.30	11/12	150	16 เม.ย. 63	7 มี.ย. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	อณิษฐ์	090-8501019	
	19	2/2563	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	3	ช.11/มี.ค/63	8.4079	-/8	362	19 พ.ค. 64			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อณิษฐ์	090-8501019	
		3/2563	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	อาคาร สนง.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	2	9636,ช.12/มี.ค/63	14.4178	1/8	360	19 พ.ค. 64			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อณิษฐ์	090-8501019	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							2,036.88										

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลขข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน ตุลาคม 2563
เขตสุขภาพที่ 6

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้างแล้ว เสร็จงวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน ส.ส.เขต ร่วมกับกองแบบ แผน
														กองแบบแผน	เบอร์โทร	
ฉะเชิงเทรา	1	2/2563	รพ.บางปะกง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	9055,ท.180/ท.๖2	118.78	-/16	720	18 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ไกรสรชัย	089-0411649	
ชลบุรี	2	79/2562 ลว.7/สค/62	รพ.บางละมุง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725,ท.464/ส.ค/ 59,ท.๖๖๖/๖1	57.39	13/15	580	10 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ดำรงเกียรติ+พิชญ	063-2314265	
	3	45/2563	รพ.บางละมุง	อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน 10 ชั้น	10	10097,ท.53/น.ย/ 58+ท.582/ส.ค.	135.80	6/14	450	20 มิ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ดำรงเกียรติ+พิชญ	063-2314265	
	4	77/2563	รพ.บางละมุง	อาคารสร้างเสริมสุขภาพและโภชนาการ	7	สัญญา2561 เลขงาน สุขภาพฯ เขตบางละมุง หนองปรือ	32.99	-/11	550	9 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ดำรงเกียรติ+พิชญ	063-2314265	
	5	24/2563	รพ.แหลมฉบัง	อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น	-	10014,ท.242/ก.ค/61	37.24	1/9	475	8 ก.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	นพดล	081-8890442	
	6	43/2562	รพ.บ้านบึง	อาคารหอผู้ป่วยใน 114 เตียง	5	10944	87.00	6/14	650	4 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	นพดล	081-8890442	
	7	36/2563	รพ.พนัสนิคม	อาคารอุบัติเหตุ	4	10007,ท.172/ท.๖2	137.560	-/14	820	24 พ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	นพดล	081-8890442	
ระยอง	8	383/2558	รพ.ระยอง	อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ 5 ชั้น	5	9951	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)									
	9	154/2562 ลว2๖.ค62	รพ.ระยอง	ทางเดินเชื่อมและทางลาดชั้นเดียว	-	ก37/ม.๖/๖2 แบบ ปรับปรุงหน้าที 11031	5.77	2/3	155	11 พ.ค. 63	19 พ.ค. 63	วิกฤต	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10/รอแก้ไข สัญญา	ดำรงเกียรติ	063-2314265	
	10	555/2563	รพ.ระยอง	ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพและอาคารพัก เจ้าหน้าที่	-	ก.8/ม.ค/62	6.369	-/3	180	27 พ.ย. 63		ล่าช้า	ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดในวงจางาน	ดำรงเกียรติ	063-2314265	
	11	810/2563	รพ.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา	4	9843,ท.181/ ท.๖/๖2	88.450	-/14	540	24 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ดำรงเกียรติ	063-2314266	
ตราด	12	145/2560	รพ.ตราด	อาคารจอดรถ	7	9043	40.5	4/9	360	14 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ส.อ.บุญศักดิ์	081-4949948	
จันทบุรี	13	9/2562 ลว.30 ก.ย. 62	รพ.พระปกเกล้า	อาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์	7	10309	62.81	6/14	530	15 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ส.อ.บุญศักดิ์+แมน	081-4949948	
	14	-	รพ.อภัยภูเบศร์	อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา	-	-	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)									
สระแก้ว	15	251/2562 ลว22/กค/62	รพ.กบินทร์บุรี	อาคารอุบัติเหตุ	4	10491	80.64	5/15	800	29 ก.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ธรรมรัตน์	085-0194955	
	16	97/2563	รพ.อรัญประเทศ	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 10 ชั้น	10	10097	135.00	6/14	450	20 มิ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สมภาชน์	095-2973927	
	17	133/2562 ลว4.มิ.๖/62	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	อาคารจอดรถ 8 ชั้น พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย	8	10965	96.59	4/20	840	1 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สมภาชน์	095-2973927	
	18	132/2562 ลว30/พ.ค/62	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	104.39	10/20	720	19 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สมภาชน์	095-2973927	
	19	163/2562 ลว.9 ก.ย. 62	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน	10	10097	308.19	4/32	1090	3 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สมภาชน์	095-2973927	
สมุทรปราการ	20	4/2562	รพ.บางพลี	อาคารบริการและจอดรถ	9	9034	179.99	5/20	454	20 มิ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ไกรสรชัย	089-0411649	
	21	51/2563	รพ.บางพลี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	63.40	-/15	580	11 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ไกรสรชัย	089-0411649	
	22	58/2563 ลว.22 มี.ค.63	รพ.สมุทรปราการ	งานปรับปรุงห้องผ่าตัด 1 หลัง	-	-	24.30	-/4	280	2 ต.ค. 63	20 เม.ย. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ไกรสรชัย	089-0411649	
	23	79/2563	สถาบันราชประชาสมาสัย	อาคารศูนย์สุขภาพที่รับทั้งงาน(Wellness Center) พร้อมทั้งจอดรถ	7	9043+ท.53/ก.พ/63	65.95	-/15	628	6 มิ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ไกรสรชัย	089-0411649	
	24	5/2563	สถาบันราชประชาสมาสัย	งานปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	-	เอกชน	4.379	-/4	180	27 ม.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	จักรภพ	099-9341542	
	25	80/2563	ต้านควบคุมโรคกองโรคติดต่อทั่วไป	อาคารสำนักงานต้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และที่พัก บุคลากรต้านควบคุมโรคฯ	-	10947,ท.77/ มิ.ย/61	34.589	-/14	680	27 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ไกรสรชัย+จักรภพ	089-0411649	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,908.08									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่โดยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน ตุลาคม 2563
เขตสุขภาพที่ 7

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง(ชั้น)	แบบเลขที่/ เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน	
														กองแบบแผน	เบอร์โทร		
ขอนแก่น	1	ขก0032/17/2563	รพ.บ้านไผ่	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	8708/พิเศษ.ข. 215/ก.ย./57	45.26	-/9	420	14 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะง่วนแล้วเสร็จตามสัญญา	สุกิจ	089-6442559		
	2	ขก 0032.1/143/2561	รพ.ขอนแก่น	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448	235.00	22/34	1,090	16 ก.พ. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจางาน	อดุล	081-2614386		
	3	ขก.0032.1/206/2563	รพ.ขอนแก่น	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950, ข.147/ พ.ย/62	93.70	-/20		8 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะง่วนแล้วเสร็จตามสัญญา	อดุล	081-2614386		
	4	116/2562(พ)	ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ แพทย์ภูมิภาค	อาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค	-	ข.232/กค/61 จำนวน 204 แผ่น	399.00	2/22	750	29 ก.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจางาน	อดุล	081-2614386		
	5	ขก 0032/27/2562	รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน	อาคารผู้ป่วยนอก	5	8708	152.49	2/16	800	8 ธ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจางาน	อดุล	081-2614386		
	6	ขก.0032.2/45/2563	รพ.สิรินธร	อาคารคลอด ผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก(ICU)	4	8832	113.72	-/17	815	23 ธ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะง่วนแล้วเสร็จตามสัญญา	อดุล+พิเชษฐ	081-2614386		
	7	e080/2563	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ (รวมใต้ถุน)	5	-	16.766	5/10	420	16 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะง่วนแล้วเสร็จตามสัญญา	พิเชษฐ	081-9751906		
	8	e081/2563	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง	2	-	13.40	3/8	360	17 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะง่วนแล้วเสร็จตามสัญญา	พิเชษฐ	081-9751906		
	9	42/2563	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	อาคารแฟลตพักบุคลากรขนาด 20 ยูนิต	6	8440,ข.122/ส.ค/ 62	24.416	-/12	400	3 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะง่วนแล้วเสร็จตามสัญญา	พิเชษฐ	081-9751906		
มหาสารคาม	10	62/2562	รพ.มหาสารคาม	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต	4	-	34.91	4/11	365	8 ก.พ. 63		วิกฤต	อยู่ในช่วงปรับเกินร้อยละ 10	ศรินทร์	087-9196568		
	11	10/2563	วิทยาลัยพยาบาลรสาารคาม	อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง	3	9555,ข.15/ม.ค./63	8.488	-/8	360	25 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะง่วนแล้วเสร็จตามสัญญา	ศรินทร์	087-9196568		
กาฬสินธุ์	12	12/2560	รพ.ภูผินารายณ์	อาคารสนับสนุนบริการประกอบด้วยระบบซักโรค ระบบงานครัว ระบบพัสดุและระบบหน่วยจ่ายกลาง	5	แบบเอกชน	64.80	1/15	1,138	6 ม.ค. 63	27 มี.ย. 64	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจางาน	สุรัตน์	081-7171075		
ร้อยเอ็ด	13	-	รพ.เกษตรวิสัย	อาคารผู้ป่วยนอก	5	8708/พิเศษ/43	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)										
	14	รอ0032/47/2561	รพ.ร้อยเอ็ด	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต	8	แบบเอกชน	64.45	17/18	700	28 มี.ค. 63		วิกฤต	อยู่ในช่วงปรับเกินร้อยละ 10	อดุล	081-2614386		
	15	รอ0032/43/2561	รพ.สุวรรณภูมิ	อาคารผู้ป่วย 114 เตียง	5	8605	44.51	10/17	600	11 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะง่วนแล้วเสร็จตามสัญญา	กนกศักดิ์	084-4791595		
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,310.91										

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน ตุลาคม 2563
เขตสุขภาพที่ 8

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	พิกัดก่อสร้างแล้วเสร็จ	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน	
														กองแบบแผน	เบอร์โทร		
อุดรธานี	1	91/2562 (พ)	รพ.ธัญญารักษ์อุดรธานี (พ)	อาคารเรือนนอนและอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ	3	10776	8.92	11/12	490	5 พ.ย. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	คุษฎี	081-9751906		
	2	อด0032/81/2562	รพ.หนองหาน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	8708/พิเศษ/43	70.47	9/15	750	21 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	คุษฎี	081-9751906		
	3	10/2563	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี	ก่อสร้างประปา	-	-	0.404	-/1	60	8 มิ.ย. 63		วิกฤต	อยู่ในช่วงปรับเกินร้อยละ 10	คุษฎี	081-9751906		
	4	7/2563 ลว.27 เม.ย.63	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง	-	9555	9.340	3/8	365	30 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	คุษฎี	081-9751906		
	5	อด0032/85/2563	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี	อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์(แบบแพทย์แผนไทย/จิตเวชและยาเสพติด)	-	9638,ข.166/พ.ย/62	10.550	3/7	360	8 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	คุษฎี	081-9751906		
	6	154/2563 ลว.5 ส.ค.63	รพ.มะเร็่งอุดรธานี	ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าโรงพยาบาล	-	-	23.049	2/13	330	8 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	คุษฎี	081-9751906		
	7	177/2563 ลว.30 ก.ย. 63	รพ.มะเร็่งอุดรธานี	ปรับปรุงคุณภาพอากาศอาคารอำนวยการ และผู้ป่วยนอก ชั้น 1-3	-	-	15.454	-/3	210	28 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	คุษฎี	081-9751906		
	8	อด.0032/92/2563 ลว. 24 ก.ย.63	รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944	78.80	-/14			6 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	คุษฎี	081-9751906	
	9	อด.0032.1/0225/2563 ลว.1ก.ย. 63	รพ.อุดรธานี	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 44 ยูนิต	-	-	23.55	-/12			27 ส.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	คุษฎี	081-9751906	
หนองคาย	10	นค.0032/01/2563	รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด และ ICU	10	แบบเอกชน.ข. 57/มิ.ย/61	739.836	-/19	915	28 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สุกิจ	089-6442559		
เลย	11	14/2562	รพ.เขียงคาน	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ	5	8708/41	73.37	2/14	1,105	10 พ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจางาน	สุกิจ	089-6442559		
	12	8/2562	รพ.จิตเวชเลยราชชนครินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่	5	8057	16.97	5/10	423	23 มี.ค. 63	20 ส.ค. 63	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	สุกิจ	089-6442559		
	13	ลย.รพท28/2562	รพ.เลย	อาคารจอดรถ	10	10562	76.84	3/11	540	27 ต.ค. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	สุกิจ	089-6442559		
บึงกาฬ	14	44/2563 ลว.13 ส.ค. 63	รพ.บึงกาฬ	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน	-	10327,ข.152/พ.ย./62	377.608	1/24	1000	10 พ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	คุษฎี	081-9751906		
สกลนคร	15	สน.0032/4/2562	รพ.วานรนิวาส	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	4	8821	25.28	5/10	364	25 ก.พ. 63	30 ก.ย. 63	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	วราวุฒิ	082-8492994		
	16	สน.21/2563	รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน	อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	4	-	35.866	-/7	505	16 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	วราวุฒิ	082-8492994		
	17	171/2562	รพ.สกลนคร	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	119.99	6/20	700	15 ก.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สำเร็จ	062-8959596		
	18	นพ.26/2563	รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43,ข.258/ส.ค./52	174.243	-/16	800	10 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สำเร็จ	062-8959596		
นครพนม	19	นพ.50/2561	รพ.นครพนม	อาคารรักษาโรคระดับสูง-ศูนย์หัวใจ-ศูนย์มะเร็ง-ผ่าตัดและวินิจฉัยโรค	11	10506	379.00	16/23	1,095	9 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สำเร็จ	062-8959596		

รวมมูลค่างานทั้งหมด 2,259.54

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่โดยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน ตุลาคม 2563
เขตสุขภาพที่ 9

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณื	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
														กองแบบแผน	เบอร์โทร	
ชัยภูมิ	ไม่มีงาน															
นครราชสีมา	1	56/2561	รพ.มหาสารคามนครราชสีมา	อาคารพักคนไข้ 596 เตียง	8	9448	459.41	25/34	1,090	24 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	อติศร + อภิชาติ	089-9478439	
สุรินทร์	2	14/2562	รพ.ปราสาท	อาคารอุบัติเหตุ	4	10007	171.13	9/14	1,000	10 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สมชาย	081-4169492	
	3	21/2563	รพ.ลำโรงทาน	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์)	-	7919+ข.246/ข.ค./62	16.49	1/8	360	24 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สมชาย	081-4169492	
	4	22/2563	รพ.โนนนารายณ์	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์)	-	7919+ข.246/ข.ค./62	16.39	1/8	360	24 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สมชาย	081-4169492	
	5	23/2563	รพ.ศรีณรงค์	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์)	-	7919+ข.246/ข.ค./62	16.59	2/8	360	24 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สมชาย	081-4169492	
	6	24/2563	รพ.สุรินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	61.61	-/15	580	10 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สมชาย	081-4169492	
	7	17/2563	รพ.สุรินทร์	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	62.345	-/12	450	19 ส.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สมชาย	081-4169492	
	8	25/2563	รพ.ศรีณรงค์	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43	62.500	-/5	240	3 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สมชาย	081-4169492	
	บุรีรัมย์	9	12/2563	รพ.บุรีรัมย์	อาคารศูนย์ความเป็นเลิศ	9	-	587.86	1/22	1,065	21 ก.พ. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	อติศร+กฤษฎา	089-9478439
10		19/2562	รพ.บุรีรัมย์	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	27.70	-/6	330	24 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	อติศร+กฤษฎา	089-9478439	
11		11/2563	รพ.นาโพธิ์	อาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง	-	10464,ข.242/ส.ค./62	27.695	-/8	360	24 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	อติศร	089-9478439	
12		30/2561	รพ.สตึก	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	8708	64.40	8/15	650	8 ต.ค. 63	3 เม.ย. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	กฤษฎา	085-8672716	
							รวมมูลค่างานทั้งหมด	1,574.12								

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน ตุลาคม 2563
เขตสุขภาพที่ 10

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน	
														กองแบบแผน	เบอร์โทร		
มุกดาหาร	1	45/2561	รพ.มุกดาหาร	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717	296.32	15/21	1,095	10 ก.ค. 64	5 ธ.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล+ทศพร	084-9363132		
อุบลราชธานี	2	-	รพ. มะเร็งอุบลราชธานี (ท)	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง	4	8821								ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)			
	3	-	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (ว)	อาคารพักอาศัยสำหรับข้าราชการ (12 ครอบครัว)	4	8079								ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)			
	4	8/2561	รพ. พระศรีมหาโพธิ์	อาคารพักแพทย์10ครอบครัว 1หลัง และ อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 1 หลัง	3	5462/2536 และ 9555								ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)			
	5	11/2563	รพ. พระศรีมหาโพธิ์	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 2 หลัง	-	9555	14.60	-/8	360	8 มี.ค. 64			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล	084-9363132	
	6	9/2563	รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	16.67	1/6	180	28 พ.ย. 63			ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ความล่าช้าไม่เป็นไปตามวงเงิน	รัตนพล	084-9363132	
	7	32/2563	รพ.ตระการพิษผล	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	69.48	-/15	580	28 เม.ย. 65			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล	084-9363132	
	8	15/2562	รพ.พิบูลมังสาหาร	อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง	6	9073	73.13	10/14	680	4 ก.พ. 64	30 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	เจษฎา	083-0765622	
ศรีสะเกษ	9	280/2563	รพ.ศรีสะเกษ	อาคารโรงครัว-อาหาร	3	8957	43.96	-/9	450	10 พ.ย. 64			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	เจษฎา	083-0765622	
อำนาจเจริญ	10	67/2562	รพ.อำนาจเจริญ	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	5	9035	212.50	6/15	800	14 เม.ย. 64			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล+ทศพร	084-9363132	
	11	130/2563	รพ.อำนาจเจริญ	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง	6	10135	52.80	-/14	550	20 ก.พ. 65			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล+ทศพร	084-9363132	
ยโสธร	12	36/2563	รพ.ยโสธร	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง	6	10135	42.50	-/14	480	31 มี.ค. 65			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล+ทศพร	084-9363132	

รวมมูลค่างานทั้งหมด 821.95

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลขข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน ตุลาคม 2563
เขตสุขภาพที่ 11

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณื	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
														กองแบบแผน	เบอร์โทร	
ชุมพร	1		รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	แฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต	7	10353	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)									
	2	227/2561	รพ.หลังสวน	อาคารบูรณาการ 7 ชั้น	7	ช.192/กค/60	268.89	33/34	900	17 ก.ย. 63	15 ต.ค. 63	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ยังไม่เกินร้อยละ 10	อนุกุล	088-121-3971	
	3	318/2563 ลว.22 ก.ค.63	รพ.ท่าแซะ	อาคารผู้ป่วยหนักฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ	5	10003จำนวน 105 ฉบับ,ช.208ท.บ/62 ง.10ฉบับ	54.63	-/14	600	12 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	อนุกุล	088-121-3971	
ระนอง	ไม่มีงาน															
สุราษฎร์ธานี	4	423/2557	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารพักคนไข้ 596 เตียง (8 ชั้น)	8	9448	531.70	33/34	1,376	-	3 ก.ค. 61	วิกฤต	กรรมการเสนอผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาการผ่อนผันให้ผู้รับจ้างดำเนินการได้ถึง 31 ธ.ค. 63	สมศักดิ์	093-5843234	
	5	289/2559	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) 9 ชั้น	9	10804	524.11	15/34	1,366	27 ธ.ค. 62		วิกฤต	กรรมการเสนอผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาการผ่อนผันให้ผู้รับจ้างดำเนินการได้ถึง 10 ม.ค. 64	สมศักดิ์	093-5843234	
	6	-	รพ.ท่าโรงช้าง	อาคารผู้ป่วยนอก	5	8883	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)									
	7	-	สสจ.สุราษฎร์ธานี	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	10786	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)									
	8	-	รพ.ไชยา	อาคารผู้ป่วย 120 ต. และหน่วยแพทย์แผนไทย	6	9128+9921	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)									
	9	111/2563(ท) ลว. 28 พ.ค.63	รพ.มะเร็ิงสุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น	5	10943,ช.135/ต.ค/62	185.00	1/16	660	19 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สมศักดิ์	093-5843234	

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
 - สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
 - สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
 - สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)
- สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน ตุลาคม 2563
เขตสุขภาพที่ 11 (ต่อ)

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงานสภ.ส.เขตร่วมกับกองแบบแผน	
														กองแบบแผน	เบอร์โทร		
นครศรีธรรมราช	10	-	รพ.ปากพ่อง	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ (5 ชั้น)	5	8708/41	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)										
	11		รพ.มหาราช นครฯ	อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น	8	9133	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)										
	12	171/2561	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารผู้ป่วยนอก	8	10804	490.00	22/34	1,050	9 มิ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	นัฐกฤต	088-493-8386		
	13	163/2562 ลว.30มค62	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4	10847,ข.123/ฉ.ย/61 จำนวนฉ.แม่	39.75	9/12	360	31 ม.ค. 63		วิกฤต	อยู่ในช่วงปรับเกินมากกว่า ร้อยละ10	นัฐกฤต	088-493-8386		
	14	671/2563 ลว.30 ก.ย. 63	รพ.ร่อนพิบูลย์	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	08,ข.201/พ.ย/	74.780	-/15	620	12 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	นัฐกฤต	088-493-8386		
	15	451/2562 ลว.24 กย. 62	รพ.ทุ่งสง	อาคารแพลตฟอร์ม 20 ยูนิต	6	8440	23.72	9/12	400	28 ต.ค. 63	5 ธ.ค. 63	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ประกอบ	088-7687523		
	16	สร203/2560	รพ.ลิซล	อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง	7	9128/50	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)										
	17	สร202/2560	รพ.ลิซล	แพลตฟอร์ม 40 ยูนิต	6	7280	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)										
	18	76/2563 ลว.15 พ.ค.63	สง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช	อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค	3	10951,ข.210/ส.ค/62 จ.9 แม่	32.20	-/11	400	12 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	นัฐกฤต	088-493-8386		
กระบี่	ไม่ใช้งาน																
ภูเก็ต	19	34/2560	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง 8 ชั้น	8	9448	266.00	13/56	1,333	12 ก.พ. 63	21 พ.ย. 63	ล่าช้า	ปัจจุบันไม่มีการปฏิบัติงานใดๆล่าช้าสูงเสี่ยงโดนปรับ/อยู่ระหว่างยกเลิกสัญญา	ประกอบ+สุทัศน์	088-7687523		
	20	82/2562 ลว28 ส.ค. 62	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4	10847	41.39	8/12	420	21 ต.ค. 63	24 พ.ย. 63	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	ประกอบ+สุทัศน์	088-7687523		
รวมมูลค่างานทั้งหมด							2,532.17										

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ10 (สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน ตุลาคม 2563
เขตสุขภาพที่ 12

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบ.เขต ร่วมกับกองแบบแผน	
														กองแบบแผน	เบอร์โทร		
สตูล	1	143/2563 ลว.8 ก.ย.63	รพ.ละงู	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944,ท.205/ท.ย/62	95.39	-/14	640	20 มิ.ย. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	โชคชัย	061-9291615		
สิงขล	2	900/2560	รพ.สะเดา	อาคารอุบัติเหตุ 4 ชั้น	4	10941	88.48	11/15	800	30 ต.ค. 62	6 ก.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	โชคชัย	061-9291615		
	3	11/2563 ลว.18 มี.ค.63	รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ (จ)	อาคารทัพบกบาล 16 ห้อง (8 ครอบครั้ว) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) เฟส 3	2	9555	7.78	2/6	340	21 ก.พ. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	*ภาณุพงศ์	087-6322653		
	4	120/2563(พ) ลว.15 มิ.ย. 63	รพ.ธัญญารักษ์สงขลา	อาคารเรือนนอนและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหญิง	3	10776,ท.16/ท.พ/63,ท.554/ท.ค/58	54.590	-/12	470	28 ก.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	โชคชัย	061-9291615		
	5	160/2563	รพ.จะนะ	อาคารบริการ	8	แบบเอกชน	80.00	1/23	900	3 พ.ค. 65	18 ธ.ค. 65	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	โชคชัย	061-9291615		
	6	578/2563 ลว.23 ก.ย.63	รพ.บางกล่ำ	อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู(ส่วนที่เหลือ)	3	ท.202/ท.ย/62,20มิ.ย.ท.พ.ท.ก/ท.พ/62,1 แผ่น	63.49	-/10	270	20 มิ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	โชคชัย	061-9291615		
พัทลุง	7	202/2563 ลว.3 ก.ย.63	รพ.ควนขนุน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	67.71	-/10	450	27 พ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	โชคชัย	061-9291615		
ตรัง	8		รพ.ตรัง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 7 ชั้น	7	10327	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)										
	9	103/2562 ลว.2 ก.ย. 62	รพ.ตรัง	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805+ท.127/ฉ.ย/61	518.00	7/32	1,070	7 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ประกอบ	088-7687523		
	10	188/2563 ลว.31 มี.ค.62	รพ.ตรัง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน(ส่วนที่เหลือ)	7	10327	278.653	-/17	730	31 มี.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	ประกอบ	088-7687523		
	11	26/2562 ลว.19 ก.ย.62	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง	อาคารเรียน หรืออุปกรณ์ประกอบอาคาร (ส่วนที่เหลือ)	8	แบบเอกชน	82.35	5/10	500	11 ก.พ. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ประกอบ	088-7687523		
ปัตตานี	ไม่มีงาน																
ยะลา	12	1/15 ลว.30/สค/62	รพ.ยะลา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950,ท.131/ฉ.ย/61,10 แผ่น	135.66	3/18	1,080	14 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ประยุทธ+สิทธิโชค	081-5412404		
	13	92/2563 ลว.5พ.ค. 63	ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	ศาลาละหมาต	1	8719, ท.96/ม.8/63	1.40	1/3	270	30 ม.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ประยุทธ	081-5412404		
	14	93/2563 ลว.5พ.ค. 63	ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	อาคารที่พักพยาบาล 32 ห้อง	4	8813,ท.77/ฉ.ย/61	12.10	2/8	540	27 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ประยุทธ	081-5412404		
นราธิวาส	ไม่มีงาน																
							รวมมูลค่างานทั้งหมด										1,485.60

หมายเหตุ : ผู้ควบคุมงาน สบ.เขต ร่วมกับกองแบบแผน *นายกานูพงศ์ ชุมวงศ์ วิศวกรโยธา สังกัด สบ.เขต 12

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ10 (สีแดง)
- สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน