

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน มกราคม 2564

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ								จำนวนงาน/ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)	หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ปรับ		วิกฤต			
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท		
กทม	12	1,983.23	9	1,689.28	2	293.37	1	0.58	-	-	-	
1	10	674.76	6	436.12	2	211.64	1	27.00	-	-	1	
2	10	1,644.03	9	1634.13	-	-	1	9.90	-	-	-	
3	13	1,645.48	11	1,608.48	-	-	1	37.00	-	-	1	
4	19	1,959.06	15	1,767.07	2	178.50	2	13.50	-	-	-	
5	20	2,010.52	14	1,706.00	3	188.53	-	-	2	116.00	1	
6	28	2,402.65	24	2,301.09	2	95.80	-	-	1	5.77	1	
7	16	1,347.25	10	461.05	4	851.29	-	-	1	34.91	1	
8	20	2,265.44	14	1,670.93	3	475.42	1	25.28	2	93.81	-	
9	14	1,739.01	14	1,739.01	-	-	-	-	-	-	-	
10	10	821.95	6	578.18	2	227.10	1	16.67	-	-	1	
11	18	2,093.07	7	997.51	-	-	-	-	3	1095.56	8	
12	15	1,458.30	11	1,089.52	3	368.78	-	-	-	-	1	
รวมทั้งหมด	205	22,044.76	150	17,678.36	23	2,890.42	8	129.93	9	1,346.05	15	
ร้อยละ	100		73.17		11.22		3.90		4.39		7.32	

สรุป จำนวนงานทั้งหมดมี 205 งาน เป็นเงินมูลค่า 22,044.76 ล้านบาท
 จำนวนงานดำเนินการปกติมี 150 งาน เป็นเงินมูลค่า 17,678.36 ล้านบาท
 จำนวนงานดำเนินการล่าช้ามี 23 งาน เป็นเงินมูลค่า 2,890.42 ล้านบาท
 จำนวนงานดำเนินการปรับมี 8 งาน เป็นเงินมูลค่า 129.93 ล้านบาท
 จำนวนงานดำเนินการวิกฤตมี 9 งาน เป็นเงินมูลค่า 1,346.05 ล้านบาท
 จำนวนงานที่ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)มี 15 งาน

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน มกราคม 2564
กรุงเทพมหานคร

จังหวัด	ลำดับ งาน แยกแ่ ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่/ เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
กทม.	1	68/2559 (พ)	สถาบันโรคผิวหนัง (พ)	อาคารสถาบันโรคผิวหนัง พร้อมรถอณ	22	10892	947.00	40/62	1,849	3 ต.ค. 62	14 พ.ค. 64	ปกติ	อยู่ระหว่างขั้นตอนเปลี่ยนแปลง รูปแบบรายการพิจารณางานเพิ่ม ลด ขยายเวลาครั้งที่ 4	-	สุพร 081-8442981	
	2	16/2563 ลว.13 ส.ค.63	สถาบันโรคผิวหนัง	งานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารใหม่	-	-	3.857	-/1	210	11 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	สุพร 081-8442981	
	3	6/2561	วพ.กรุงเทพมหานคร	อาคารศูนย์การเรียนรู้	10	10755	265.00	17/22	900	11 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	สุพร 081-8442981	
	4	113/2562	รพ.นพรัตนราชชนนี (พ)	อาคารสถานีเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศูนย์ ประชุม และห้องออด	-	9133	229.88	11/15	635	16 มี.ค. 64	30 เม.ย. 64	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ไม่ปฏิบัติตามงวดงาน ล่าช้ามา 67 วัน	ส่งมอบพื้นที่ล่าช้า, ล่าช้ามา 86 วัน	เสรี+ปริยาภรณ์ 086-4450095	
	5	83/2561(พ)	รพ.เลิดสิน	อาคารสนับสนุนบริการ 28 ชั้น	28	แบบเอกชน	406.95	27/33	1,020	15 ม.ค. 64	12 ก.ย. 64	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	แมน+กวดช 081-8558182	
	6	17/2562	สถาบันราชานุกูล(จ)	อาคารส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูล(คลองกุ่ม)	-	-	5.15	4/6	360	19 มี.ย. 63	19 ก.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	กวดช 087-2153599	
	7	11/2563	สถาบันราชานุกูล	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725,ช.109/ก.ค/ 62	63.49	3/14	500	26 ก.ย. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ไม่ปฏิบัติตามงวดงาน ล่าช้ามา 67 วัน	-	กวดช+โชยทัศน์ 087-2153599	
	8	13/2563	สถาบันราชานุกูล	ปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำอาคารอำนวยการ	-	-	1.039	1/3	210	2 ก.พ. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	โชยทัศน์ 089-5128333	
	9	23/2563	สถาบันราชานุกูล	งานซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วยชาย-หญิง ห้องผู้ป่วยออสติก 1	-	ก.69/ก.ค./62	0.579	1/2	120	21 ธ.ค. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่ทันร้อยละ 10	ผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงาน	โชยทัศน์ 089-5128333	
	10	32/2563	สถาบันราชานุกูล	ปรับปรุงอาคารราชาวดี ชั้น 1 และชั้น 2	-	-	4.880	1/5	150	13 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	โชยทัศน์ 089-5128333	
	11	332/2563(ร)	รพ.ราชวิถี	ตกแต่งภายในศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหารชั้น 16 อาคารศูนย์ การแพทย์ราชวิถี	-	-	40.50	3/5	180	1 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	กวดช+บรมวิฑิต 089-4770890	
	12	113/2564(ร)	รพ.ราชวิถี	ตกแต่งภายในศูนย์ไตเทียม ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี	-	-	14.90	-/5	180	21 มี.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	กวดช+บรมวิฑิต 089-4770890	

รวมมูลค่างานทั้งหมด 1,983.23

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลขข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,ส่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำเดือน มกราคม 2564

เขตสุขภาพที่ 1

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขตร่วมกับกองแบบแผน
เชียงใหม่	1	68/2562	โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ (พ)	อาคารพักักพยาบาล 32 หน่วย	4	8821	27.00	9/10	450	30 ก.ย. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	ผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงาน,ขาดสภาพคล่อง	สุระเชษฐ์ 098-3852416	
	2	7/2564 ลว.1 ธ.ค 64	โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ (พ)	โดมเอนกประสงค์	-	แบบโรงพยาบาล	3.66	-/3	150	30 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา		สุระเชษฐ์ 098-3852416	
	3	11/2563 ลว.16 มี.ค 64	รพ.สวนปรุง (จ)	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง	3	9555,ข.354/ส.ค/54	8.514	7/8	360	11 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา		สุระเชษฐ์+ภัทรพล 098-3852416	
	4	11/2564 ลว.14 ธ.ค.63	รพ.สวนปรุง (จ)	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง	3	9555,ข.100/ก.ค/63	8.500	-/8	360	9 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา		สุระเชษฐ์ 098-3852416	
เชียงใหม่	5	6/2563 ลว. 24 ส.ค 63	รพ.แม่สาย	อาคารผู้ป่วยใน (156 เตียง) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	7	10945	162.98	-/20	690	15 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา		สุระเชษฐ์ 098-3852416	
แม่ฮ่องสอน	ไม่มีงาน															
ลำพูน	ไม่มีงาน															
ลำปาง	6	300/2562	รพ.ลำปาง	อาคารเจ้าหน้าที่	6	9669/44,ข.263/ทค/61	51.79	5/14	640	11 มี.ย. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญา ล่าช้ากว่าสัญญา 40 วัน		สุระเชษฐ์ 098-3852416	
พะเยา	7	รพ.พย.9/2563 ลว.28 พ.ค 63	รพ.พะเยา	อาคารผู้ป่วยนอก (6 ชั้น)	6	10904,ข.167/พ.ย./62	159.85	2/6	320	13 เม.ย. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญา ล่าช้ากว่าสัญญา 40 วัน		สุรศักดิ์+ภาณุวัฒน์ 088-2821570	
แพร่	8	-	รพ.แพร่	อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครั้ว	3	8079							ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)			
	9	14/2563 ลว.26 พ.ย. 62	รพ.สูงเม่น	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43+ถพ.ข.258/ส.ค./52	188.02	7/16	800	3 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา		สุรศักดิ์+ภาณุวัฒน์ 088-2821570	
	10	26/2563 ลว.29 พ.ค.63	รพ.แพร่	อาคารสนับสนุนบริการ (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	5	10153,ข.156/พ.ย/62	64.44	2/10	750	18 มี.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา		สุรศักดิ์+ภาณุวัฒน์ 088-2821570	
น่าน	ไม่มีงาน															

รวมมูลค่างานทั้งหมด 674.76

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่โดยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,ส่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้จ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำเดือน มกราคม 2564

เขตสุขภาพที่ 2

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานศบส.เขตร่วมกับกองแบบแผน
ตาก	1	151/2563 ลว.28/พ.ค./2563	รพ.แม่สอด	ปรับปรุงผู้ป่วยหนักเด็ก	-	แบบเอกชน	9.90	5/6	180	24 พ.ย. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	-	ภัทรพล 093-2925919	
	2	107/2563 ลว.13 เม.ย.63	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ		8732.พ.25/น.ค./43	3.298	5/6	300	7 ก.พ. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ภัทรพล 093-2925919	
	3	8/2563 ลว.2พ.ย.63	รพ.ท่าสองยาง	อาคารผู้ป่วยพระราชทาน		11111	135.700	-/16	730	30 พ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	เสรี,ภัทรพล 086-4450095	
เพชรบูรณ์	4	8/2561	รพ.เพชรบูรณ์	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448	239.00	30/34	1050	23 มี.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	เสรี 086-4450095	
	5	2/2564 ลว.4 ธ.ค.63	รพ.เพชรบูรณ์	อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น	6	10554,ช.160/พ.ย./62,ช.266/ส.ค./61	224.90	-/13	910	2 มี.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	เสรี 086-4450095	
	6	16/2562	รพ.สมเด็จพระพรหมหลวง	อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง	6	9073	62.90	12/14	680	19 มี.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อวยชัย 081-2843306	
	7	2/2563 ลว.19 พ.ย 62	รพ.หล่มสัก	อาคาร 144 เตียง	5	62001(แก้ไข)	45.00	8/10	450	11 ก.พ. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อวยชัย 081-2843306	
อุดรดิตถ์	ไม่มีงาน															
สุโขทัย	8	123/2562 ลว.12 มี.ย. 62	รพ.ศรีสังวรสุโขทัย	อาคารบำบัดรักษา	6	10554	231.20	13/25	920	8 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	สุรศักดิ์ 088-2821570	
พิษณุโลก	9	804/2561	รพ.พุทธชินราช	อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก	11	10969	629.23	26/36	1,270	19 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อวยชัย 081-2843306	
	10	730/2562	รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย	อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง	6	9073,ช.146/ฉ.ย/61 จำนวน 8 แผ่น	62.90	10/14	680	24 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อวยชัย 081-2843306	

รวมมูลค่างานทั้งหมด 1,644.03

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่โดยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้ไขแบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำเดือน มกราคม 2564

เขตสุขภาพที่ 3

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขตร่วมกับกองแบบแผน		
กำแพงเพชร	1	206/2560	รพ.กำแพงเพชร	อาคารบริการและจอดรถ	10	9034,9034/52,ช.258/บ.บ/62	163.50	-/22	1,000	27 มี.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	ภาณุพันธ์ 081-9733918			
พิจิตร	2	1/2562	รพ.พิจิตร	อาคารพักและรักษาผู้ป่วย	7	แบบเอกชน	135.21	18/20	630	30 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	จ.อ.โสภณ+ภาณุพันธ์ 063-6299516			
	3	124/2563 ลว.21 ก.ย. 63	รพ.พิจิตร	อาคารแพทย์32 ยูนิท	5	10482,ช.14/ม.ค/63	34.50	-/12	470	4 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	จ.อ.โสภณ 063-6299516			
นครสวรรค์	4	16/2561	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารรังสีและผ่าตัด 6 ชั้น	6	แบบเอกชน	481.46	14/19	975	18 ก.พ. 64		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	จ.อ.โสภณ+ไชยวัฒน์ 063-6299516			
	5	2/2563	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารรังสีรักษา 2	-	แบบเอกชน	37.00	5/13	360	21 พ.ย. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	ผู้ว่าจ้างต่อสัญญาถึง 4 มี.ค. 64 และผู้รับจ้างสามารถดำเนินงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ไชยวัฒน์ 089-6409266			
	6	30/2563	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10953	349.40	-/18	650	15 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	จ.อ.โสภณ+ไชยวัฒน์ 063-6299516			
	7	31/2563	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	ทางเดินเชื่อม	-	ก.88 มี.ย.61,ช.13/ม.ค/63	15.459	-/10	316	5 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	ไชยวัฒน์ 089-6409266			
	8	10/2563	รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่	5	8057	16.88	2/8	420	14 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	ไชยวัฒน์ 089-6409266			
	9	14/2563 ลว. 8 ก.ย.63	รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	อาคารห้องน้ำผู้มารับบริการ	-	เอกชน (แบบห้องน้ำคสล. ชั้นเดียว 31 หน้)	0.82	-/1	120	5 ม.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	ไชยวัฒน์ 089-6409266			
	10	90/2563	สสจ.นครสวรรค์	อาคาร สสจ.คสล	4	10628	32.96	2/8	360	10 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	ไชยวัฒน์ 089-6409266			
ชัยนาท	ไม่มีงาน																	
อุทัยธานี	11	-	รพ.ทัพทัน	อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครั้ว	4	8079	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)											
	12	8/2563	รพ.อุทัยธานี	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838,ช.493/ช.ค./59	309.00	1/21	570	3 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	พชัย 081-4746110			
	13	2/2563	รพ.อุทัยธานี	อาคารจอดรถ	4	11050	69.30	2/13	530	5 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	พชัย 081-4746110			
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,645.48											

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลขชื่อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,ส่งหุตุงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน มกราคม 2564
เขตสุขภาพที่ 4

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กอแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบส.เขต ร่วมกับกอแบบแผน
นนทบุรี	1	12/2563 ลว.16 มี.ค.63	รพ.ศรีธัญญา	อาคารพิทยบาล 24 ห้อง 2 หลัง (12 ครอบครั้ว)	-	9555 ,ข.114/ส.ค/62	17.319	4/8	360	12 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา ,ล่าช้ากว่ากำหนด 74 วัน	-	ประทัย 090-9286655	
	2	9/2564 ลว.23 พ.ย. 63	รพ.ศรีธัญญา	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 ม. ความยาว 820 ม. พร้อมผนังกันดิน	-	เอกชน	8.437	-/3	120	23 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา ,ล่าช้ากว่ากำหนด 18 วัน	-	ประทัย 090-9286655	
	3	11/2564 ลว.27 พ.ย. 63	รพ.ศรีธัญญา	ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,000 ม.	-	เอกชน	7.909	-/4	220	23 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ประทัย 090-9286655	
	4	61/2563 ลว.29 ก.ย. 63	รพ.พระนั่งเกล้า	อาคารเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย	9	เอกชน	337.000	-/28	900	23 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา, ล่าช้ากว่ากำหนด 68 วัน,ผู้รับจ้าง เริ่มงานช้า,ปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง	-	ประทัย+สิมเสกุล 090-9286655	
	5	1/2564 ลว.17 พ.ย. 63	สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	งานปรับปรุงตกแต่งสำนักงานวิทยาลัยนักษัตรบริหารสาธารณสุข	-	ก.107/ส.ค/63	3.198	-/4	160	26 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	วิจิราพร 093-3145999	
	6	44/2562 ลว. 2พค.62	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	10	-	219.79	12/22	900	31 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	วรวิชญ์+วิจิราพร 085-1122422	
	7	57/2563	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	อาคารจอดรถสำนักงานฯ	6	เอกชน	96.70	-/14	730	13 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	วรวิชญ์ +มังกร 085-1122422	
	8	15/2564	สถาบันบำราศนราดูร	ปรับปรุงหอแยกโรคผู้ป่วย	4	-	49.93	-/7	215	20 มี.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	วรวิชญ์ +มังกร 085-1122422	
	9	78/2563 ลว.14 ก.ย.63	สถาบันบำราศนราดูร	อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725,ข.134/ต.ค/62	61.00	-/16	500	27 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	มังกร 089-6966597	
	10	25/2563ลว.5 กพ. 62	รพ.พระนั่งเกล้า 2 (วัดลานนาบุญ)	ปรับปรุงอาคาร รพ.พระนั่งเกล้า 3	-	แบบโรงพยาบาล	5.70	1/4	240	2 ต.ค. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	ส่งมอบพื้นที่ช้า,มีการแก้ไขแบบ โดยโรงพยาบาล,ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง	ปรีชาภรณ์ 097-0738668	

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้ไขแบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน มกราคม 2564
เขตสุขภาพที่ 4(ต่อ)

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่/เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานคส.เขตร่วมกับกองแบบแผน
ปทุมธานี	11	40/2563	รพ.ราชวิถี	งานระบบสาธารณูปการ รพ.ทั่วไปและอุบัติเหตุ	-	-	44.40	4/7	365	26 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อำพร 099-7359484	
	12	10/2563	รพ.คลองหลวง	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน	10	11097,ข. 259/ร.ค./62	268.885	3/32	1,095	11 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อำพร 099-7359484	
	13	161/2563	รพ.ประจักษ์ศิลปชัย	ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดฝังใต้ดิน	-	-	6.300	-/4	180	29 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อำพร 099-7359484	
	14	165/2563	รพ.ประจักษ์ศิลปชัย	ปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุ	-	-	4.700	-/5	120	3 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อำพร 099-7359484	
	15	88/2561	รพ.ปทุมธานี	อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น	18	10706	623.00	25/36	1,080	20 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	กิราธน์ 089-9517951	
อยุธยา	16	1/2562	รพ.วังน้อย	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	-	9893	87.30	4/12	640	21 ส.ค. 63	27 ก.พ. 64	ล่าช้า	ขยายระยะเวลา 190 วัน	-	สุชาติ 081-9804914	
สิงห์บุรี	ไม่มีงาน															
สระบุรี	17	256/2563	รพ.พระพุทธบาท	ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศและระบายอากาศ	4	ก.146 ก.ย 53	18.50	2/3	210	26 พ.ย. 63	23 เม.ย. 64	ปกติ	ผู้จ้างต่อสัญญาให้ผู้รับจ้างถึง 23 เม.ย 64 คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	กิตติพงษ์ 086-6646598	
ลพบุรี	18	สธ10/2561	รพ.ชัยบาดาล	อาคารหอผู้ป่วยใน (จำนวน 114 เตียง)	5	10944	91.20	4/14	650	7 ม.ค. 63	9 เม.ย. 63	ล่าช้า	ไม่มีงบดำเนินงานเนื่องจากงบปีสัญญา	เนื่องจาก รพ. ขอปรับพื้นที่ใช้สอยชั้น 1 และชั้น 2 จึงทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามวงเงิน	สุชาติ+กิตติพงษ์ 081-9804914	
	19	152/2563(พ)	รพ.มะรังลพบุรี	ปรับปรุงอาคารบำบัดรักษา	-	ก.29 มี.ค.63	7.800	1/2	100	8 ธ.ค. 63		ปรับ	ไม่มีงบดำเนินงานเนื่องจากงบปีสัญญา	อยู่ในช่วงแก้ไขสัญญาและต่อสัญญา	กิตติพงษ์ 086-6646598	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,959.06									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้จ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน มกราคม 2564
เขตสุขภาพที่ 5

จังหวัด	ลำดับ งาน แยกแ่ ละเขต	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่/ เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ล้านบาท	ค่าเงินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กอง แบบแผน/บอริโทร	ผู้ควบคุมงาน คส. เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
นครปฐม	ไม่มีงาน															
กาญจนบุรี	1	316/2560	รพ.มะการักษ์	อาคารพักแพทย์ พยาบาล เกสเซอร์ฯ	8	แบบเอกชน	70.70	16/18	700	28 ก.พ. 62	30 ก.ย. 62	วิกฤต	อยู่ในช่วงปรับเกินร้อยละ 10	คาดการณ์ว่างานงวดสุดท้ายส่งมอบได้ต้นเดือนก.พ.2564 เหตุล่าช้าจากการบริหารจัดการของ ผรจ. และปัญหาขาดแคลนแรงงานจากผลกระทบโควิด-19/ประชุมเร่งรัดการก่อสร้างประจำ	มงคล 085-3978918	
	2	10/2563	รพ.สังขละบุรี	อาคารผู้ป่วยพระราชทาน		7919	28.50	1/8	360	2 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา		มงคล 085-3978918	
	3	136/2564	รพ.พหลพลพยุหเสนา	ปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 9 อาคารสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช	-	ก.117/ก.ย/63	6.80	-/3	120	23 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา		มงคล 085-3978918	
ประจวบคีรีขันธ์	4	428/2560	รพ.บางสะพาน	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 5 ชั้น	5	8708/43	165.70	11/16	800	5 ต.ค. 62	24 ก.พ. 64	ล่าช้า	ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดในงวดงาน งดลดค่าปรับ310 วัน เริ่ม 21เม.ย.63 - 24 ก.พ. 64	1.ผรจ.ขาดแคลนแรงงาน(ต่างตัว) ในการทำงาน 2.ผรจ.ได้รับผลกระทบจากเหตุโควิด-19 แรงงานโดนกักตัวตามจังหวัดที่มีการควบคุม 3.ผรจ.ส่งงานล่าช้า 4. อยู่ระหว่างพิจารณาขยายเวลาจากเหตุโควิด-19	กิตติพัฒน์ 085-9535659	
	5	14/2564	รพ.บางสะพาน	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944,ช.170/พ.ย/62	84.00	-/14	650	18 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา		กิตติพัฒน์ 085-9535659	
	6	564/2564	รพ.บางสะพาน	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย		ช.24.1/มี.ค/37	14.65	-/7	450	19 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา		กิตติพัฒน์ 085-9535659	
ราชบุรี	7	001/2563 ลว. 3 ต.ค 62	ศูนย์อนามัยที่ 5 (ว)	ต่อเติมพื้นที่ทำงานแผนกเอกซเรย์ พยาธิ	-	ก.48/เม.ย/61	12.06	4/7	300	18 ก.ค. 63	102 วัน	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ได้รับการขยายเวลาจากเหตุโควิด-19	จสอ.ทองศักดิ์ 089-2007229	
	8	8/2563	ศูนย์อนามัยที่ 5 (ว)	ต่อเติมอาคารชั้น 5 (ปรับจากแบบอาคารผู้ป่วยนอกฯแบบเลขที่10719)		ก.114/ก.ย/61	14.688	1/5	300	30 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา		จสอ.ทองศักดิ์ 089-2007229	
	9	77/2563	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.ราชบุรี	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ	-	ก.93/ก.ค/61	11.780	-/5	160	6 ก.พ. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา		จสอ.ทองศักดิ์ 089-2007229	

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะค่าตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้ไขแบบ,ส่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน มกราคม 2564
เขตสุขภาพที่ 5(ต่อ)

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่/เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
ราชบุรี	10	50/2561	รพ.ราชบุรี	อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก	11	10969	674.88	25/36	1,330	17 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา		จสอ.ทงศักดิ์+วัชรระ 089-2007229	
	11	7/2562 28 ก.พ.62	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	อาคารเรียนและทอนอน	-	9039 และ 9039/พิเศษ	118.00	13/22	1,095	10 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา		จสอ.ทงศักดิ์+วัชรระ 089-2007229	
	12	45/2562 ลว. 30 ก.ค. 61	รพ.บ้านโป่ง	อาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา	9	แบบเอกชน,ช. 195/มิ.ย/61	297.90	8/30	1,000	4 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา		จสอ.ทงศักดิ์+มงคล 089-2007229	
	13	256/2563	รพ.โพธาราม	อาคารเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725,ช. 464/ต.ค./59	64.40	1/15	580	21 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา		พงศ์ศักดิ์ 081-2088738	
	14	11/2562	รพ.สมเด็จพระพุทธราชาจอมปึง	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	57.60	2/10	490	2 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา		พงศ์ศักดิ์+วัชรระ 081-2088738	
สมุทรสาคร	15		รพ.กระทุ่มแบน	ก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำรอบบริเวณอาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน	10	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)										
	16	1/2563	รพ.บ้านแพ้ว	โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว	9	แบบเอกชน	246.24	7/10	440	4 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา		พงศ์ศักดิ์+อมันต์ 081-2088738	
สมุทรสงคราม	17	133/2563 ลว 7/ส.ค./63	รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	74.50	8/12	450	31 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา		อมันต์ 090-8501019	
	18	177/2561 ลว 24/ก.ย/62	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม	อาคาร สนง.สาธารณสุขจังหวัด	5	9118	45.30	11/12	615	16 เม.ย. 63	7 เม.ย. 63	วิกฤต	อยู่ในช่วงปรับเกินร้อยละ 10	ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากแรงงานหลักเป็นแรงงานต่างด้าว โดนมาตรการป้องกัน โควิด-19	อมันต์ 090-8501019	
	19	2/2563	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	3	ช.11/ม.ค/63	8.4079	1/8	360	19 พ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากแรงงานหลักเป็นแรงงานต่างด้าว โดนมาตรการป้องกัน โควิด-19	อมันต์ 090-8501019	
	20	3/2563	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	อาคาร สนง.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	2	9636,ช.12/ม.ค/63	14.4178	2/8	360	19 พ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากแรงงานหลักเป็นแรงงานต่างด้าว โดนมาตรการป้องกัน โควิด-19	อมันต์ 090-8501019	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							2,010.52									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,ส่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน มกราคม 2564
เขตสุขภาพที่ 6

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ส่วนบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ศบส.เขตร่วมกับกองแบบแผน
ฉะเชิงเทรา	1	2/2563	รพ.บางปะกง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	9055,ช.180/พ.ย/62	118.78	1/16	720	18 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	โกศลสุรย์ 089-0411649	
	2	176/2563	รพ.พุทธโสธร	อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ	10	9906,ช.64/ม.ย./63	314.80	-/29	1,210	12 ม.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	นพดล 081-8890442	
ชลบุรี	3	79/2562 ลว.7/สค/62	รพ.บางละมุง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725,ช.464/ค.ค/59,ช.น.ค/61	57.39	14/15	580	10 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ดำรงเกียรติ+ พิษณุ	
	4	45/2563	รพ.บางละมุง	อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน 10 ชั้น	10	10097,ก.53/ม.ย/58+ช.582/ค.ค/58+ช.20/ก.พ/63	135.80	7/14	450	20 มี.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ดำรงเกียรติ+ พิษณุ 063-2314265	
	5	77/2563	รพ.บางละมุง	อาคารสร้างเสริมสุขภาพและโภชนาการ	7	พิเศษ/2561 กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองหนองปรือ	32.99	-/11	550	9 ม.ค. 65		ล่าช้า	ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดในวงงาน	มีการแก้ไขแบบเสนอเพิ่ม ฐานราก และส่วนอื่นๆ รูปแบบชัดเจน	ดำรงเกียรติ+ พิษณุ 063-2314265	
	6	24/2563	รพ.แหลมฉบัง	อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น	-	10014,ช.242/ก.ค/61	37.24	1/9	475	8 ก.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	นพดล 081-8890442	
	7	43/2562	รพ.บ้านบึง	อาคารหอผู้ป่วยใน 114 เตียง	5	10944	87.00	7/14	650	4 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	นพดล 081-8890442	
	8	36/2563	รพ.พนัสนิคม	อาคารอุบัติเหตุ	4	10007,ช.172/พ.ย/62	137.560	1/14	820	24 พ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	นพดล 081-8890442	
ระยอง	9	03/2563	รพ.ระยอง	ต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกเป็นศูนย์ยาชีวเวชศาสตร์	5	8254,ช.142/ค.ค/62	44.445	-/16	550	8 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ดำรงเกียรติ 063-2314265	
	10	154/2562 ลว25.ค62	รพ.ระยอง	ทางเดินเชื่อมและทางลาดชั้นเดียว	-	ก37/เม.ย/62 แบบปรับปรุงเลขที่ 11031	5.77	2/3	160	11 พ.ค. 63	19 พ.ค. 63	วิกฤต	อยู่ในช่วงปรับกันรื้อละ 10	ผู้รับจ้างใช้แรงงานต่อวันในจำนวนที่น้อย	ดำรงเกียรติ 063-2314265	
	11	73/2564	รพ.แม่กลอง	อาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยหนัก	6	10178,ช.179/พ.ย/62	137.500	-/22	809	24 ก.พ. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ส.อ.บุญศักดิ์+แมน 081-4949948	
	12	810/2563	รพ.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา	4	9843,ช.181/พ.ย/62	88.450	1/14	540	24 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ดำรงเกียรติ 063-2314266	
ตราด	13	145/2560	รพ.ตราด	อาคารจอดรถ	7	9043	40.5	7/9	360	14 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ส.อ.บุญศักดิ์ 081-4949948	
	14	38/2564	รพ.ตราด	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองอาคารผู้ป่วย 60 เตียง	-	-	2.20	-/1	60	29 ม.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ส.อ.บุญศักดิ์ 081-4949948	

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่โดยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้ไขแบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้จ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน มกราคม 2564
เขตสุขภาพที่ 6(ต่อ)

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่/เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คส.เขตร่วมกับกองแบบแผน
จันทบุรี	15	9/2562 ลว.30 กย. 62	วพบ.พระปกเกล้า	อาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์	7	10309	62.81	9/14	530	15 มี.ค. 64		ล่าช้า	ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดในวงงาน	ขาดแคลนแรงงานเหตุโควิด-19 และมีวัสดุสั่งนำเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น ลิฟต์	ส.อ.บุญศักดิ์+แมน 081-4949948	
ปราจีนบุรี	16	-	วพบ.อภัยภูเบศร์	อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา									ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)			
	17	251/2562 ลว 22/กค/62	รพ.กบินทร์บุรี	อาคารอุบัติเหตุ	4	10491	80.64	6/15	800	29 ก.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ธรรมรัตน์ 085-0194955	
สระแก้ว	18	97/2563	รพ.อรัญประเทศ	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 10 ชั้น	10	10097	135.00	8/14	450	20 มี.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สมภรณ์ 095-2973927	
	19	9/2562 ลว4/มี.ย.	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	อาคารจอดรถ 8 ชั้น พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย	8	10965	96.59	6/20	840	1 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สมภรณ์ 095-2973927	
	20	132/2562 ลว 30/พ.ค/62	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	104.39	12/20	720	19 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สมภรณ์ 095-2973927	
	21	163/2562 ลว. 9 ก.ย 62	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน	10	10097	308.19	4/32	1090	3 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สมภรณ์ 095-2973927	
สมุทรปราการ	22	4/2562	รพ.บางพลี	อาคารบริการและจอดรถ	9	9034	179.99	8/20	850	20 มี.ย. 64	ขยายเวลา179วัน	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ขยายระยะเวลาก่อสร้าง 179 วัน	ไกรสุรีย์ 089-0411649	
	23	51/2563	รพ.บางพลี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	63.40	1/15	580	11 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ไกรสุรีย์ 089-0411649	
	24	58/2563 ลว. 22 ม.ค.63	รพ.สมุทรปราการ	งานปรับปรุงห้องผ่าตัด 1 หลัง	-	-	24.30	1/4	280	29 ต.ค. 63	20 เม.ย. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ขยายระยะเวลาก่อสร้าง	ไกรสุรีย์ 089-0411649	
	25	79/2563	สถาบันราชประชาสมาสัย	อาคารศูนย์สุขภาพดีวันทำงาน(Wellness Center) พร้อมทั้งจอดรถ	7	9043+ข.53/ ก.พ/63	65.95	-/16	628	6 มี.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ไกรสุรีย์ 089-0411649	
	26	80/2563	ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และที่ท่าอากาศยานด่านควบคุมโรคฯ	อาคารสำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และที่ท่าอากาศยานด่านควบคุมโรคฯ	-	10947.ก.77/ มี.ย/61	34.589	-/14	680	27 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ไกรสุรีย์+จักรภพ 089-0411649	
	27	5/2563	สถาบันราชประชาสมาสัย	งานปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	-	เอกชน	4.379	2/4	180	27 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	จักรภพ 099-9341541	
	28	4/2564	รพ.ยูวประสาทไวยุโรปสัมพันธ์	ปรับปรุงระบบระบายอากาศ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ	-	แบบโรงพยาบาล	1.9999	-/3	120	30 มี.ค. 64	3 พ.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	จักรภพ 099-9341541	
							รวมมูลค่างานทั้งหมด	2,402.65								

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้จ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน มกราคม 2564
เขตสุขภาพที่ 7

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่/ เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
ขอนแก่น	1	ขก0032/17/2563	รพ.บ้านไผ่	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	8708/พิเศษ.ข.215/ ถ.บ./57	45.26	-/9	420	14 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		สุกิจ 089-6442559	
	2	ขก 0032.1/143/2561	รพ.ขอนแก่น	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448	235.00	26/34	1,090	16 ก.พ. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน		อดุล 081-2614386	
	3	ขก.0032.1/206/2563	รพ.ขอนแก่น	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950, ข.147/ท.บ./ 62	93.70	-/20		8 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		อดุล 081-2614386	
	4	116/2562(พ)	ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค	อาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค	-	ข.232/ท.บ./61 จำนวน 204 แผ่น	399.00	2/22	750	29 ก.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน		อดุล 081-2614386	
	5	ขก 0032/27/2562	รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน	อาคารผู้ป่วยนอก	5	8708	152.49	5/16	800	8 ธ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน		อดุล 081-2614386	
	6	ขก.0032.2/45/2563	รพ.สิรินธร	อาคารคลอด ผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก(ICU)	4	8832	113.72	-/16	815	23 ธ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		อดุล+พิเชษฐ 081-2614386	
	7	e080/2563	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ (รวมใต้ถุน)	5	-	16.766	8/10	420	16 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		พิเชษฐ 081-9751906	
	8	e081/2563	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง	2	-	13.40	4/8	360	17 มี.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		พิเชษฐ 081-9751906	
	9	e058/2564	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	อาคารพัสดุ	2	เอกชน	6.34	-/6	300	12 ก.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		พิเชษฐ 081-9751906	
	10	42/2563	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	อาคารแพลตฟอร์มบุคลากรขนาด 20 ยูนิต	6	8440,ข.122/ถ.ค./62	24.416	-/12	400	3 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		พิเชษฐ 081-9751906	
มหาสารคาม	11	62/2562	รพ.มหาสารคาม	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต	4	-	34.91	4/11	365	8 ก.พ. 63		วิกฤต	อยู่ในช่วงปรับเกินร้อยละ 10	เข้างานเข้าผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง, คณะกรรมการกำลังทำหนังสือ ยกเลิกสัญญา	ศรีรัมย์ 087-9196568	
	12	47/2564	รพ.มหาสารคาม	หอพักแพทย์	10	10095,ข.150/ท.บ./ 62	94.45	-/23	860	8 ก.พ. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		ศรีรัมย์ 087-9196568	
	13	10/2563	วิทยาลัยพยาบาลสิริสารคาม	อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง	3	9555,ข.15/ท.ค./63	8.488	1/8	360	25 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		ศรีรัมย์ 087-9196568	
กาฬสินธุ์	14	12/2560	รพ.กุฉินารายณ์	อาคารสนับสนุนบริการประกอบด้วยระบบซักล้าง ระบบงานครัว ระบบพัสดุและระบบหน่วยจ่ายกลาง	5	แบบเอกชน	64.80	3/15	1,138	6 ม.ค. 63	27 มี.ย. 64	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ล่าช้าไม่เป็นไปตาม งวดงาน		สุรัตน์ 081-7171075	
ร้อยเอ็ด	15	-	รพ.เกษตรวิสัย	อาคารผู้ป่วยนอก	5	8708/พิเศษ/43						ยกเลิกสัญญา(รอประเมินผลใหม่)				
	16	รอ0032/43/2561	รพ.สุวรรณภูมิ	อาคารผู้ป่วย 114 เตียง	5	8605	44.51	12/17	600	11 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		นกกัทที 084-4791595	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,347.25									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่โดยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน มกราคม 2564
เขตสุขภาพที่ 8

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินกา รก่อสร้างแล้ว เสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
อุดรธานี	1	อค0032/81/2562	รพ.หนองหาน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	8708/พิเศษ/43	70.47	13/15	750	21 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		คุณมี 081-9751906	
	2	7/2563 ลว.27 เม.ย.63	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง	-	9555	9.340	5/8	365	30 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		คุณมี 081-9751906	
	3	18/2564 ลว.3 ธ.ค. 63	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี	อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง	3	9555	7.888	-/8	360	28 พ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		คุณมี 081-9751906	
	4	อค0032/85/2563	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี	อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์(แบบแพทย์แผน ไทย/จิตเวชและยาเสพติด)	-	9638,ท.166/ท.ย/ 62	10.550	5/7	360	8 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		คุณมี 081-9751906	
	5	154/2563 ลว.5 ส.ค.63	รพ.มะเร็ตอุดรธานี	ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าโรงพยาบาล	-	-	23.049	3/13	330	8 เม.ย. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตาม งวดงาน		คุณมี 081-9751906	
	6	177/2563 ลว.30 ก.ย. 63	รพ.มะเร็ตอุดรธานี	ปรับปรุงคุณภาพอากาศอาคารอำนวยการ และผู้ป่วยนอก ชั้น 1-3	-	-	15.454	-/3	210	28 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		คุณมี 081-9751906	
	7	อค.0032/92/2563 ลว. 24 ก.ย.63	รพ.สมเด็จพระพุทธราชบ้านดุง	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944	78.80	1/14		6 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		คุณมี 081-9751906	
	8	อค.0032.1/0225/2563 ลว.1.ย. 63	รพ.อุดรธานี	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 44 ยูนิต	-	-	23.55	1/12		27 ส.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		คุณมี 081-9751906	
	9	7/2564 ลว.9 ธ.ค. 63	อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ (BSL3)	-	-	6.19	-/3	180	7 มิ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		คุณมี 081-9751906	
หนองคาย	10	นค.0032/01/2563	รพ.สมเด็จพระพุทธราชท่าบ่อ	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด และ ICU	10	แบบเอกชน,ท.57/ มี.ย/61	739.836	-/19	915	28 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		สุกิจ 089-6442559	
เลย	11	14/2562	รพ.เชียงคาน	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ	5	8708/41	73.37	2/14	1,105	10 พ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวด งาน		สุกิจ 089-6442559	
	12	8/2562	รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่	5	8057	16.97	5/10	423	23 มี.ค. 63	20 ส.ค. 63	วิกฤต	อยู่ในช่วงปรับเกินร้อยละ 10	อยู่ระหว่างทำเรื่องยกเลิกสัญญา	สุกิจ 089-6442559	
	13	ลย.รพท8/2562	รพ.เลย	อาคารจอดรถ	10	10562	76.84	3/11	540	27 ต.ค. 63		วิกฤต	อยู่ในช่วงปรับเกินร้อยละ 10		สุกิจ 089-6442559	
บึงกาฬ	14	44/2563 ลว.13 ส.ค. 63	รพ.บึงกาฬ	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน	-	10327,ท.152/ ท.ย./62	377.608	1/24	1000	10 พ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		คุณมี 081-9751906	
สกลนคร	15	สน.0032/4/2562	รพ.วานรนิวาส	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	4	8821	25.28	8/10	364	25 ก.พ. 63	22 ธ.ค. 63	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10		วราวุฒิ 082-8492994	
	16	สน.21/2563	รพ.สมเด็จพระพุทธราชสว่างแดนดิน	อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	4	-	35.866	-/7	505	16 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		วราวุฒิ 082-8492994	
	17	171/2562	รพ.สกลนคร	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	119.99	7/20	700	14 ก.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		สำเริง 062-8959596	
นครพนม	18	นพ.50/2561	รพ.นครพนม	อาคารรักษาโรคระดับสูง-ศูนย์หัวใจ-ศูนย์มะเร็ง-ผ่าตัดและ วินิจฉัยโรค	11	10506	379.00	18/23	1,095	9 พ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน		สำเริง 062-8959596	
	19	นพ.26/2563	รพ.สมเด็จพระพุทธราชธาตุพนม	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43,ท.258/ ส.ค/52	174.243	-/16	800	10 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		สำเริง 062-8959596	
	20	5/2564	รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์	อาคารพักชยะ	-	11015,ท.86/ก.ค/63	1.138	-/2	100	22 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		สำเริง 062-8959596	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							2,265.44									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่โดยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จจากกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้ไข,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน มกราคม 2564
เขตสุขภาพที่ 9

จังหวัด	ลำดับ งาน แยกแต่ ละเขต	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คนส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
ชัยภูมิ	1	12/2563	รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ	แฟลตพักพยาบาล 40 หน่วย	7	10535	50.88	-/15	570	1 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		อภิชาติ 084-5172691	
นครราชสีมา	2	56/2561	รพ.มหาราชชนครราชสีมา	อาคารพักคนไข้ 596 เตียง	8	9448	459.41	28/34	1,090	24 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		อติคร + อภิชาติ 089-9478439	
	3	5/2564	รพ.ปักธงชัย	อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง	7	10945	114.00	-/20	690	8 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		ธนาเวษ 087-5736889	
สุรินทร์	4	14/2562	รพ.ปราสาท	อาคารอุบัติเหตุ	4	10007	171.13	11/14	1,000	10 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		สมชาย 081-4169492	
	5	21/2563	รพ.ลำโรงท่า	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์)	-	7919+ข.246/ก.ค./62	16.49	2/8	360	24 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		สมชาย 081-4169492	
	6	22/2563	รพ.โนนนา-rayณ์	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์)	-	7919+ข.246/ก.ค./62	16.39	3/8	360	24 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		สมชาย 081-4169492	
	7	23/2563	รพ.ศรีณรงค์	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์)	-	7919+ข.246/ก.ค./62	16.59	3/8	360	24 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		สมชาย 081-4169492	
	8	24/2563	รพ.สุรินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	61.61	2/15	580	10 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		สมชาย 081-4169492	
	9	17/2563	รพ.สุรินทร์	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	62.345	3/12	450	19 ส.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		สมชาย 081-4169492	
	10	25/2563	รพ.ศรีขรภูมิ	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43	62.500	3/5	240	3 เม.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		สมชาย 081-4169492	
บุรีรัมย์	11	12/2563	รพ.บุรีรัมย์	อาคารศูนย์ความเป็นเลิศ	9	-	587.86	2/22	1,065	21 ก.พ. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		อติคร+กฤษฎา 089-9478439	
	12	19/2562	รพ.บุรีรัมย์	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	27.70	-/6	330	24 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		อติคร+กฤษฎา 089-9478439	
	13	11/2563	รพ.นาโพธิ์	อาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง	-	10464,ข.242/ก.ค./62	27.695	3/8	360	24 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		อติคร 089-9478439	
	14	30/2561	รพ.สตึก	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	8708	64.40	11/15	650	8 ต.ค. 63	3 เม.ย. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		กฤษฎา 085-8672716	

รวมมูลค่างานทั้งหมด 1,739.01

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะวิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,ส่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน มกราคม 2564
เขตสุขภาพที่ 10

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เภรโทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
มุกดาหาร	1	45/2561	รพ.มุกดาหาร	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717	296.32	18/21	1,095	10 ก.ค. 64	5 ธ.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		รัตนพล+ทศพร 084-9363132	
อุบลราชธานี	2	-	รพ.พระศรีมหาโพธิ์	อาคารพักแพทย์10ครอบครัว 1หลัง และ อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 1 หลัง	3	5462/2536 และ 9555	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)									
	3	11/2563	รพ.พระศรีมหาโพธิ์	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 2 หลัง	-	9555	14.60	4/8	360	8 มี.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจางาน		รัตนพล 084-9363132	
	4	9/2563	รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	16.67	5/6	180	28 พ.ย. 63		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ยังไม่เกินร้อยละ 10	ผู้รับจ้างดำเนินงานในงวดสุดท้าย	รัตนพล 084-9363132	
	5	32/2563	รพ.พระพิฆเนศ	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	69.48	1/15	580	28 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		รัตนพล 084-9363132	
	6	15/2562	รพ.พิบูลมังสาหาร	อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง	6	9073	73.13	12/14	680	4 ก.พ. 64	30 มี.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		เจษฎา 083-0765622	
ศรีสะเกษ	7	280/2563	รพ.ศรีสะเกษ	อาคารโรงครัว-อาหาร	3	8957	43.96	1/9	450	10 พ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		เจษฎา 083-0765622	
อำนาจเจริญ	8	67/2562	รพ.อำนาจเจริญ	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	5	9035	212.50	7/15	800	14 เม.ย. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจางาน		รัตนพล+ทศพร 084-9363132	
	9	130/2563	รพ.อำนาจเจริญ	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง	6	10135	52.80	-/14	550	20 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		รัตนพล+ทศพร 084-9363132	
ยโสธร	10	36/2563	รพ.ยโสธร	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง	6	10135	42.50	-/14	480	31 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		รัตนพล+ทศพร 084-9363132	

รวมมูลค่างานทั้งหมด 821.95

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่โดยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,ส่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำเดือน มกราคม 2564

เขตสุขภาพที่ 11

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขตร่วมกับกองแบบแผน	
ชุมพร	1		รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	แฟลตที่พักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต	7	10353							ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)				
	2	318/2563 ลว.22 ก.ค.63	รพ.ท่าแซะ	อาคารผู้ป่วยหนักฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ	5	10003,ช.208/พ.ย/62	43.77	-/14	720	12 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		อนุกุล 088-121-3971		
ระนอง	ไม่มีงาน																
สุราษฎร์ธานี	3	423/2557	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารพักคนไข้ 596 เตียง (8 ชั้น)	8	9448	531.70	33/34	1,376	-	3 ก.ค. 61	วิกฤต	กรรมการเสนอผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณา ก่อน บมให้ผู้รับจ้างดำเนินการได้ตั้ง 31 ธ.ค. 63	ผู้รับจ้างสามารถดำเนินงานแล้วเสร็จ ก.พ. 64 (มีค่าปรับเกินค่าแรง 400 กว่า ล้าน)	สมศักดิ์ 093-5843234		
	4	289/2559	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) 9 ชั้น	9	10804	524.11	16/34	1,366	27 ธ.ค. 62		วิกฤต	กรรมการเสนอผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณา ก่อน บมให้ผู้รับจ้างดำเนินการได้ตั้ง 10 ม.ค. 64 (จากเหตุที่ปรับเกินร้อยละ 10)	กรรมการเสนอผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณา ก่อน บมให้ผู้รับจ้างดำเนินการได้ตั้ง ก.พ. 65 (จากเหตุที่ปรับเกินร้อยละ 10)	สมศักดิ์ 093-5843234		
	5	111/2563(พ) ลว.28 พ.ค.63	รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น	5	10943,ช.135/ต.ค/62	185.00	1/16	660	19 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		สมศักดิ์ 093-5843234		
	6	-	รพ.ท่าโรงช้าง	อาคารผู้ป่วยนอก	5	8883								ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)			
	7	-	รพ.ไชยา	อาคารผู้ป่วย 120 ต. และหน่วยแพทย์แผนไทย	6	9128+9921								ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)			
	8	2/2563 ลว.30 ธ.ค. 63	รพ.สวนสราญรมย์	โรงอาหารและร้านค้า	2	10567,ช.25/ส.ค/63	14.96	-/8	360	25 ธ.ค. 64			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	-	*วราฤทธิ์

หมายเหตุ : ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต *นายวราฤทธิ์ หล้าคำ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สังกัด ศบส.เขต 11

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน มกราคม 2564
เขตสุขภาพที่ 11 (ต่อ)

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานศบส.เขตร่วมกับกองแบบแผน	
นครศรีธรรมราช	9	-	รพ.ปากพ่อง	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ (5 ชั้น)	5	8708/41	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)										
	10		รพ.มหาราช นครฯ	อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น	8	9133	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)										
	11	171/2561	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารผู้ป่วยนอก	8	10804	490.00	28/34	1,050	9 มิ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา		นัฐกฤต 088-493-8386		
	12	163/2562 ลว.30มค62	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4	10847,ช.123/ฉ.ย/61 จำนวน8แผน	39.75	9/12	360	31 ม.ค. 63		วิกฤต	อยู่ในช่วงปรับเกินมากกว่า ร้อยละ10	ผู้รับจ้างยืนยันจะทำงานต่อและขอมให้ปรับ ผู้ควบคุมงานส่งบันทึกให้กรรมการฯเร่งรัดงานแล้ว	นัฐกฤต 088-493-8386		
	13	671/2563 ลว.30 ก.ย. 63	รพ.ร่อนพิบูลย์	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	8708,ช.201/พ.ย/62	74.780	-/15	620	12 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา		นัฐกฤต 088-493-8386		
	14	สธ203/2560	รพ.ลิซล	อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง	7	9128/50	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)										
	15	สธ202/2560	รพ.ลิซล	แฟลตพักแพทย์ 40 ยูนิต	6	7280	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)										
	16	76/2563 ลว.15 พ.ค.63	สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช	อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค	3	10951,ช.210/ธ.ค/62 จ.9 แผ่น	32.20	2/11	400	12 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา		นัฐกฤต 088-493-8386		
กระบี่	ไม่มีงาน																
ภูเก็ต	17		รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง 8 ชั้น	8	9448	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)										
	18	18/2564 ลว.23 มี.ค.63	รพ.ฉลอง	อาคารผู้ป่วยใน	7	10945,ช.207/พ.ย/62	156.80	-/20	690	13 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา		ประกอบ+สุทัศน์ 088-7687523		
รวมมูลค่างานทั้งหมด							2,093.07										

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ10 (สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้มบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน มกราคม 2564
เขตสุขภาพที่ 12

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ลานบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กงแบบแผน/ เบอริทอร์	ผู้ควบคุมงาน คบส.เขต ร่วมกับ กงแบบแผน		
สตูล	1	143/2563 ลว.8 ก.ย.63	รพ.ละงู	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944.ช.205/พ.บ/62	95.39	-/14	446	20 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		โตชัย 061-9291615			
สงขลา	2	900/2560	รพ.สะเคา	อาคารอุบัติเหตุ 4 ชั้น	4	10941	88.48	13/15	800	30 ต.ค. 62	6 ก.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		โตชัย 061-9291615			
	3	11/2563 ลว.18 มี.ค.63	รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ (จ)	อาคารที่พักพยาบาล 16 ห้อง (8 ครอบครัว) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) เฟส 3	2	9555	7.78	4/6	340	21 ก.พ. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	ผู้จ้างสามารถเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จและอาจจะต้องปรับไม่เกิน ร้อยละ 10		*กาญจพงศ์ 087-6322653		
	4	120/2563 ลว.15 มี.ย. 63	รพ.ธัญญารักษ์สงขลา	อาคารเรือนนอนและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหญิง	3	10774.ช.16/ก.พ/63.ช.554/ก.ค/58	54.590	1/12	470	28 ก.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		โตชัย 061-9291615			
	5	160/2563	รพ.จะนะ	อาคารบริการ	8	แบบเอกชน	80.00	2/23	900	3 พ.ค. 65	18 ธ.ค. 65	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		โตชัย 061-9291615			
	6	578/2563 ลว.23 ก.ย.63	รพ.บางกล่ำ	อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู(ส่วนที่เหลือ)	3	แบบเอกชน	22.19	1/7	270	20 มี.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		โตชัย 061-9291615			
พัทลุง	7	202/2563 ลว.3 ก.ย.63	รพ.ควนขนุน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	67.71	-/10	450	27 พ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		โตชัย 061-9291615			
ตรัง	8		รพ.ตรัง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 7 ชั้น	7	10327	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)											
	9	103/2562 ลว.2 ก.ย. 62	รพ.ตรัง	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805.ช.127/ฉ.บ/61	518.00	9/32	1,070	7 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		ประกอบ 088-7687523			
	10	188/2563 ลว.31 มี.ค.62	รพ.ตรัง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน(ส่วนที่เหลือ)	7	10327	278.653	1/17	730	31 มี.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	ผู้จ้างปรับลดเครื่องจักรไม่สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้และเปลี่ยนชุดแรงงานบ่อย ผู้ควบคุมงานสังเกตให้กรรมการเร่งรัดงาน		ประกอบ 088-7687523		
	11	26/2562 ลว.19 ก.ย.62	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ตรัง	อาคารเรียน พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (ส่วนที่เหลือ)	8	แบบเอกชน	82.35	6/10	500	11 ก.พ. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	ขณะนี้อยู่จ้างดำเนินการงวดที่ 7-10 ผู้จ้างสามารถส่งงานงวดที่ 7-10 ได้พร้อมกัน ไม่เกินจากสัญญาที่กำหนด (13. ก.พ. 64)		ประกอบ 088-7687523		
ปัตตานี	ไม่มีงาน																	
ยะลา	12	1/15 ลว.30/สค/62	รพ.ยะลา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950.ช.131/ฉ.บ/61 10 แผ่น	135.66	3/18	1,080	14 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		ประยุทธ+สิทธิโชค 081-5412404			
	13	92/2563 ลว.5พ.ค. 63	ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	ศาลาละหมาด	1	8719.ช.96/ม.8/63	1.40	1/3	270	30 ม.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		ประยุทธ 081-5412404			
	14	93/2563 ลว.5พ.ค. 63	ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	อาคารที่พักพยาบาล 32 ห้อง	4	8813.ช.77/ฉ.บ/61	12.10	3/8	540	27 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		ประยุทธ 081-5412404			
	15	สพช.10/2563	วสส.ยะลา	อาคารพักบุคลากร 12 ครอบครัว	8	8079.ช.17/ก.พ/63	14.00	1/8	540	20 พ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		ประยุทธ 081-5412404			
นราธิวาส	ไม่มีงาน																	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,458.30											

หมายเหตุ : ผู้ควบคุมงาน คบส.เขต *นายกาญจพงศ์ ชุมวงศ์ วิศวกรโยธา สังกัด คบส.เขต 12

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ10 (สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น