

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เขตสุขภาพที่ 1

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
1	6	502.27	4	342.90	0	0.00	0	0.00	2	159.37	0	0.00	
ร้อยละ		100		66.67		0.00		0.00		33.33		0.00	

**สรุป** จำนวนงานทั้งหมดมี 6 งาน งบประมาณจำนวน 502.27 ล้านบาท  
 จำนวนงานดำเนินการปกติ มี 4 งาน งบประมาณจำนวน 342.90 ล้านบาท  
 จำนวนงานดำเนินการล่าช้า ไม่มี  
 จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด ไม่มี  
 จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 มี 2 งาน งบประมาณจำนวน 159.37 ล้านบาท  
 จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 ไม่มี

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เขตสุขภาพที่ 1  
ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
แพร่	1	2563-2565	26/2563 ลว.29 พ.ค. 63	รพ.แพร่	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153, ข.156/พ.ย./62	64.44	7/10	750	30 พ.ค. 63	18 มิ.ย. 65	29 ก.ค. 65	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088 282 1570 , นายภาณุวัฒน์ กันทองษ์ 091 853 0509	
แพร่	2	2563-2566	14/2563 ลว.27 พ.ย. 62	รพ.สูงเม่น	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43, ข.150/มิ.ย./61	138.28	15/16	800	27 พ.ย. 62	3 ก.พ. 65		ปรับ / ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088 282 1570 , นายภาณุวัฒน์ กันทองษ์ 091 853 0510	วัชชีเนตร หมั่นสาน 087-9581729
เชียงราย	3	2563-2565	6/2563 ลว.24 ส.ค. 63	รพ.แม่สาย	อาคารผู้ป่วยใน	7	10945, ข.167/พ.ย./62	162.98	13/20	780	25 ส.ค. 63	15 ก.ค. 65	29 ส.ค. 65	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เวียงพานทวีภรณ์ จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายวิกร โตรวราชษ์ 063-140-7520

ปีงบประมาณ 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
แพร่	4	2564 - 2565	24/2564 ลว.25 ก.พ. 64	รพ.สูงเม่น	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง พร้อมลิฟท์	2	7919+ข.162/ มิ.ย./61 + อส.ข. 157/พ.ย./62	21.09	3/8	360	26 ก.พ. 64	20 ก.พ. 65		ปรับ / ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	ห้างหุ้นส่วน จำกัด เวียงชัยคอนกรีต	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088 282 1570 , นายภาณุวัฒน์ กันทองษ์ 091 853 0509	-

ปีงบประมาณ 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา- สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
แพร่	5	2564-2567	1/2565 ลว.15 ต.ค. 64	วิทยาลัย พยาบาลบรมชชนนี	อาคาร เรียนและ หอนอน	11	9039+9039/ พิเศษ +ข.299/ ต.ค./63	114.60	0/22	1070	16 ต.ค. 64	20 ก.ย. 67		ปกติ	คาดว่าแล้ว เสร็จตาม สัญญา	บริษัท พีเซ็พ จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ครานนท์ 088 282 1570 , นายภาณุวัฒน์ กันตหงษ์ 091 853 0509	-
เชียงใหม่	6	2564-2565	39/2565 ลว. 20 ธ.ค. 64	โรงพยาบาล ธัญญารักษ์ เชียงใหม่	รั้ว คอนกรีต บล็อก	1	3882/2526	0.88	1/2	120	21 ธ.ค. 64	19 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าแล้ว เสร็จตาม สัญญา	บริษัท เค สกาย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	-
<b>รวม</b>	<b>6</b>							<b>502.27</b>										

ปกติ	342.90
ล่าช้า	0.00
ล่าช้า/เร่งรัด	0.00
ปรับไม่เกินร้อยละ 10	159.37
ปรับเกินร้อยละ 10	0.00

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

502.27

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เขตสุขภาพที่ 2

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
1	14	1,219.50	6	880.27	0	0.00	1	19.52	7	319.71	0	0.00	
ร้อยละ	100		42.86		0.00		7.14		50.00		0.00		

**สรุป** จำนวนงานทั้งหมดมี 14 งาน งบประมาณจำนวน 1,219.50 ล้านบาท  
 จำนวนงานดำเนินการปกติ มี 6 งาน งบประมาณจำนวน 880.27 ล้านบาท  
 จำนวนงานดำเนินการล่าช้า -  
 จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด มี 1 งาน งบประมาณจำนวน 19.52 ล้านบาท  
 จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 มี 7 งาน งบประมาณจำนวน 319.71 ล้านบาท  
 จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำปีวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เขตสุขภาพที่ 2  
ปีงบประมาณ 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสาร เลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/วงจางานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สุโขทัย	1	2562-2564	123/2562 ถว.12 มี.ย. 62	รพ.ศรีสวรรค์ สุโขทัย	อาคาร บำบัดรักษา	6	10554,ข.149/ก.ย./63	231.40	19/25	920	13 มี.ย. 62	8 ธ.ค. 64		ปรับ/ไม่ เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.วี สดาลัย จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-2821570	

ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสาร เลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/วงจางานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุดรธานี	1	2563-2566	133/2564 ถว.19 ต.ค. 63	รพ.อุดรธานี	อาคาร วินิจฉัย และรักษา	8	10805,ข.161/ท.ย./ 61	455.82	3/32	1,070	20 ต.ค. 63	24 ต.ค. 66		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ไพศาลกิจวิเศษ จำกัด	นายอนุชัย คุ้มใจ 081-2843306	

ปีงบประมาณ 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสาร เลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/วงจางานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ตาก	1	2564 - 2564	74/2564 ถว.27 ธ.ค. 63	รพ.ท่าสองยาง	อาคารคลังยา และเวชภัณฑ์	6	9713,ข.89/ก.ค./63	13.87	0/5	319	3 ม.ค.64	18 พ.ย.64		ปรับ/ไม่ เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	พจก. ตากชาวละออ	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	
	2	2564 - 2565	118/2564 ถว.27 ม.ค. 65	รพ.ท่าสองยาง	อาคารโรงครัว- โรงอาหาร	2	9539,ข.145/ก.ย./63	9.75	2/6	360	28 ม.ค.64	22 ม.ค.65		ปรับ/ไม่ เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	พจก. ตากชาวละออ	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	
	3	2564 - 2565	116/2564 ถว.27 ม.ค. 64	รพ.ทพพระ	อาคารทันต กรรมและ แพทย์แผนไทย	2	10591	8.91	3/8	360	2 ก.พ.64	27 ม.ค.65		ปรับ/ไม่ เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	พจก. ตากชาวละออ	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	
	4	2564 - 2565	122/2564 ถว.29 ม.ค. 64	รพ.แม่ระมาด	อาคารพัก พยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)	3	9555,ข.157/ก.ย./63	10.20	4/8	360	29 ม.ค.64	23 ม.ค.65		ปรับ/ไม่ เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	พจก.เกียรติพัฒนารุ่ง	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	
	5	2564 - 2564	145/2564 ถว.17 มี.ค. 64	รพ.แม่สอด	ระบบบำบัด น้ำเสีย		แบบเอกชน	18.39	2/5	250	18 มี.ค.64	22 พ.ย.64	21 ม.ค.65	ปรับ/ไม่ เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.แซนเทค เซ็นเตอร์ จำกัด	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	

ปีงบประมาณ 2564(ต่อ)

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสาร เลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ตาก	6	2564 - 2565	208/2564 ลว.28 มี.ย. 64	รพ.แม่สอด	อาคารพยาธิ และนิติเวช	3	แบบเอกชน	19.52	2/15	360	29 มี.ย.64	23 มี.ย.65		ล่าช้า/เร่งรัด	การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	ทจก. ตากชาวละออ	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	
เพชรบูรณ์	7	2564 - 2566	2/2564 ลว.4 ธ.ค. 63	รพ.เพชรบูรณ์	อาคารบำบัดรักษา	8	10805,ช.160/พ.ย./62	224.90	7/25	910	5 ธ.ค.63	2 มี.ย.66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.วี สเตปป์ จำกัด	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-4450095	
	8	2564 - 2566	13/2564 ลว.15 ก.ค. 64	รพ.ห่มสีก	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	4	8815,ช.149/ก.ย./63	119.25	1/14	720	16 ก.ค.64	5 ก.ค.66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.วี สเตปป์ จำกัด	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-4450095	
อุดรธานี	9	2564 - 2565	779/2564 ลว.2 ก.ย. 64	รพ.พิชัย	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946,ช.150/ก.ย./63	61.80	0/10	450	2 ก.ย.64	25 พ.ย.65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ทจก.ลำปาง ภัทรคอนสตรัคชั่น	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	
สุโขทัย	10	2564 - 2565	134/2564 ลว.13 มี.ค. 64	รพ.สวรรคโลก	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครั้ว)	3	9555,ช.152/ก.ย./63	8.75	3/8	360	14 มี.ค.64	18 มี.ค.65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เอกพันธ์รุ่งพงษ์ก่อสร้าง	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-2821570	
	11	2564 - 2565	148/2564 ลว.8 เม.ย. 64	รพ.บ้านด่านลานหอย	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครั้ว)	3	9555,ช.155/ก.ย./63	9.75	2/8	360	9 เม.ย.64	3 เม.ย.65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.อิสนันท์ จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-2821570	
พิษณุโลก	12	2564 - 2565	419/2564 ลว.2 พ.ย. 63	รพ.เนินมะปราง	อาคารอุบัติเหตุ-อำนวยการ	3	10512,ช.148/ก.ย./63	27.19	6/10	365	30 ม.ค.64	29 ม.ค.65		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10	ทจก.พิษณุโลกใต้ แอร์ฟานิชย์	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	

## ปีงบประมาณ 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสาร เลขที่	ค่าจ้าง (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
เพชรบูรณ์	1	2565		รพ.หนองไผ่	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ ชั้น 3	3	8708/พิเศษ/43											
สุโขทัย	2	2565		รพ.ศรีสัชชนาลัย	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ ชั้น 3	3	8708/พิเศษ/43											
รวม	14							1,219.50										

ปกติ 880.27  
 ค่าเช่า 0.00  
 ค่าช่าง/ช่างจัด 19.52  
 ปรับไม่เกินร้อยละ 10 319.71  
 ปรับเกินร้อยละ 10 0.00

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา  
 สถานะ ค่าเช่า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
 สถานะ ค่าช่าง/ช่างจัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  
 สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10  
 สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10  
 สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

## สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

## เขตสุขภาพที่ 3

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
3	16	1,927.77	2	128.84	2	82.79	8	1113.88	3	120.80	1	481.46	
ร้อยละ	100		12.50		12.50		50.00		18.75		6.25		

<b>สรุป</b>	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	16	งาน	งบประมาณ	1,927.77	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	128.84	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	82.79	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	1113.88	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	120.80	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	481.46	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10



งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบริโทร
									จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครสวรรค์	1	2561 - 2564	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารรังสี และผ่าตัด 6 ชั้น	6	เอกชน	481.46	18 / 19	975	20 มี.ย. 61	18 ก.พ. 64	30-ก.ค.-64	ปรับเกินร้อยละ 10 มาตรการค่าปรับเป็น ร้อยละ 0%	ปรับเกินร้อยละ 10		จ.อ.โสมภณ เทียมสอน 063 6299516	ไชยวัฒน์ ศิริภักุ 089 6409266

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบริโทร
									จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
-				-		-	-	-	-	-				-			

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบริโทร
									จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กำแพงเพชร	1	2563 - 2566	รพ.กำแพงเพชร	อาคารบริการและจอดรถ	10	9034.9034/52 +ข.258/ ธ.ค/62	163.50	1 / 22	1000	1 ต.ค. 63	27 มี.ย. 66	31-ต.ค.-66	ล่าช้า/เร่งรัด	ค่าตัวแล้วเสร็จตามสัญญา		กาญจพันธ์ นิสวัสดิ์ 081 9733918	
พิจิตร	2	2563 - 2565	รพ.พิจิตร	อาคารพักแพทย์ 32 ยูนิต	5	10482 +ข.14/ม.ค/63	34.50	4 / 12	470		4 ม.ค. 65		ปรับไม่เกินร้อยละ 10	ปรับไม่เกินร้อยละ 10		จ.อ.โสมภณ เทียมสอน 063 6299516	
นครสวรรค์	3	2563 - 2565	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10953	349.40	9 / 18	650		15 พ.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	ล่าช้า/เร่งรัด		จ.อ.โสมภณ เทียมสอน 063 6299516	ไชยวัฒน์ ศิริภักุ 089 6409266
นครสวรรค์	4	2563 - 2565	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารผู้ป่วยพิเศษ 6 ชั้น พร้อม ทางเดินเชื่อม 5 ชั้น	6	เอกชน	190.00	6 / 18	720	5 ก.ค. 63	25 ก.ย. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	ค่าตัวแล้วเสร็จตามสัญญา		จ.อ.โสมภณ เทียมสอน 063 6299516	ไชยวัฒน์ ศิริภักุ 089 6409266
อุทัยธานี	5	2563 - 2565	รพ.อุทัยธานี	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838 +ข.493/ธ.ค./59	309.00	16 / 21	570	10 ส.ค. 63	3 มี.ค. 65	17 เม.ย. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	ค่าตัวแล้วเสร็จตามสัญญา		พ่ายพ คงทิม 081 4746110	
อุทัยธานี	6	2563 - 2565	รพ.อุทัยธานี	อาคารจอดรถ	4	11050	69.30	4 / 12	530	23 พ.ย. 62	5 พ.ค. 64	28 ธ.ค. 64	ปรับไม่เกินร้อยละ 10	ปรับไม่เกินร้อยละ 10		พ่ายพ คงทิม 081 4746110	

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบริโทร
									จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กำแพงเพชร	1	2564-2566	รพ.คลองขลุง	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ	4	9893 +ข.280/ร.ค./62	84.00	- / 12	645	27 ส.ค. 64	3 มิ.ย. 66	15 ต.ค. 66	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ภาณุพันธ์ นิมสวัสดิ์ 081 9733918		
พิจิตร	2	2564 - 2565	รพ.พิจิตร	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153 +ข.139/ต.ค.62	63.54	2 / 12	450		10 ก.ย. 65		ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	จ.อ.โสภณ เทียมสอน 063 6299516		
นครสวรรค์	3	2564 - 2565	รพ.บรรพตพิสัย	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน		8728 + ข.49/พ.ค./63	27.80	3 / 9	425	17 เม.ย. 64	10 มิ.ย. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ไชยวัฒน์ ศิริภค 089 6409266		
นครสวรรค์	4	2564 - 2565	รพ.หนองบัว	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	2	7919 +ข.312/ต.ค./63	19.25	4 / 8	360	9 ก.พ. 64	3 ก.พ. 65		ล่าช้า	ล่าช้า	ไชยวัฒน์ ศิริภค 089 6409266		
นครสวรรค์	5	2564 - 2565	ศูนย์อนามัยที่ 3	อาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2	10730	22.89	2 / 9	360	19 มี.ค. 64	13-มี.ค.-65	9 พ.ค. 65	ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ไชยวัฒน์ ศิริภค 089 6409266		
นครสวรรค์	6	2564 - 2565	สนง.ควบคุมโรคที่ 3	อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค		10951 +ข.236/พ.ย./63	27.80	3 / 9	400	24 พ.ค. 64	28 มิ.ย. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ไชยวัฒน์ ศิริภค 089 6409266		
นครสวรรค์	7	2564 - 2565	รพ.ตาคลี	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095 + ข.187/ก.ย.63	23.49	- / 9	400	4 ส.ค. 64	7 ก.ย. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ไชยวัฒน์ ศิริภค 089 6409266		
ชัยนาท	8	2564	รพ.หันคา	อาคารพระมงกุฎเกล้าโกสัล	1	เอกชน	17.00	4 / 7	210		29 ส.ค. 64		ปรับไม่เกินร้อยละ 10	ปรับไม่เกินร้อยละ 10	จ.อ.โสภณ เทียมสอน 063 6299516		

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบริโทร
									จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุทัยธานี	1		รพ.บ้านไร่	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	3	9025 +ข.120/ส.ค./64	44.84	- / 10	365	10 ก.พ. 65	9 ก.พ. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	พชีพ คงทิม 081 4746110		
รวม	16						1,927.77										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เขตสุขภาพที่ 4

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
4	20	1,918.23	5	242.24	3	393.29	6	504.42	3	125.38	3	652.90	
ร้อยละ	100		25.00		15.00		30.00		15.00		15.00		

<b>สรุป</b>	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	20	งาน	งบประมาณ	1,918.23	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	242.24	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	393.29	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	504.42	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	125.38	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	652.90	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
									จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ปทุมธานี	1	2561 - 2564	รพ.ปทุมธานี	อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น	18	10706	623.00	36 / 36 (แล้วเสร็จ)	1080	6 ส.ค. 61	20 ก.ค. 64		ปรับเกินร้อยละ 10 มาตรการค่าปรับเป็น ร้อยละ 0%	รอแก้ไขสัญญา		ภิราชนัดด์ ศิริ 089 9517951	

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
									จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อยุธยา	1	2562 - 2563	รพ.วังน้อย	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ		9893,ข.259/ค.ค/60	87.30	11 / 12	650		21 ส.ค. 63	7-มิ.ย.-64	ปรับไม่เกินร้อยละ 10	ปรับไม่เกินร้อยละ 10		สุชาติ จุฑิ 081 9804914	

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
									จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2563 - 2564	รพ.ปากเกร็ด 2	อาคารหอผู้ป่วย 30 เตียง ซักฟอก จ่ายกลาง	5	10400+ก.146/ก.ย/53 1 เล่ม , ข.406/ค.ค/56 62 แผ่น , ข.262/ธ.ค/63 3 แผ่น	24.20	2 / 8	480	31 ก.ค. 63	24 พ.ค. 64	31-ม.ค.-65	ปรับเกินร้อยละ 10	ปรับเกินร้อยละ 10		ภิราชนัดด์ ศิริ 089 9517951	
ปทุมธานี	2	2563 - 2566	รพ.คลองหลวง	อาคารผู้ป่วยนอก - ใน 10 ชั้น	10	10097 + ข.259/ธ.ค./62	268.89	10 / 32	1095	17 ก.ค. 63	11 ก.ค. 66		ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา		อำพร ทิมเจริญ 099 7359484	อนุพงศ์ สิงข์ ตง.ปทุมธานี

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายละเอียดก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
									จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา				
นนทบุรี	1	2564 - 2566	รพ.พระนั่งเกล้า	อาคารเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ และพักผู้ป่วย	9	เอกชน	377.00	3 / 28	900	5 ต.ค. 63	23 มี.ค. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	ภิราชนัดต์ ศิริ 089 9517951	นवल นพคุณ 080 5603069
นนทบุรี	2	2564 - 2565	รพ.พระนั่งเกล้า 2 (วัดลานนาบุญ)	ปรับปรุงอาคาร รพ.พระนั่งเกล้า 2 (วัดลานนาบุญ)	-	แบบโรงพยาบาล	5.70	2 / 4	240		2 ต.ค. 63	17-ม.ค.-64	ปรับเกินร้อยละ 10	ปรับเกินร้อยละ 10	ปรีชาภรณ์ 097 0738668	
ปทุมธานี	3	2564 - 2565	รพ.ธัญบุรี	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	4	10482	41.80	2 / 12	450	30 มี.ค. 64	25 มี.ย. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	อำพร ทิมเจริญ 099 7359484	
ปทุมธานี	4	2564 - 2565	รพ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ธัญบุรี	ปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤต รพ.มหา วิทยาลัยราชภัฏ ธัญบุรี	-	เอกชน	25.00	1 / 4	180	24 ก.ย. 64	22 มี.ค. 65		ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	อำพร ทิมเจริญ 099 7359484	
ปทุมธานี	5	2564 - 2565	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	อาคารสำนักงาน พร้อมโรงจอดรถ 8 คัน และถนน. คสล.	2	10109 + ข.82/พ.ค./62	8.88	6 / 6	383	9 มี.ค. 64	1 ก.พ. 65	26-มี.ค.-65	ปกติ (แล้วเสร็จตาม สัญญา รอคิวรับงาน 16 มี.ค. 65)	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	ภิราชนัดต์ ศิริ 089 9517951	
ปทุมธานี	6	2564 - 2565	รพ.ลาดหลุมแก้ว	อาคารซักฟอก จ่ายกลาง	2	9540 + ข.207/ก.ย./63	9.66	2 / 6	416	4 มี.ค. 64	29 ธ.ค. 64	24-เม.ย.-65	ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	กิตติศักดิ์ เข็มมละออ 084 5563769	อนุพงศ์ สิงขัง สสจ.ปทุมธานี
ปทุมธานี	7	2564 - 2565	สถาบันบำบัดรักษา และฟื้นฟูยาเสพติด แห่งชาติด	อาคารวิจัยเภสัชกรรม		เอกชน	18.39	- / 8				28 เม.ย. 65	ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	สุพร ชุมทอง 081 8442981	
อยุธยา	8	2564 - 2565	รพ.วังน้อย	อาคารโรงครัวโรงอาหาร	2	9539 +ข.205/ก.ย./63	7.77	1 / 6	320		14 ก.พ. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	สุชาติ จูศิริ 081 9804914	
สระบุรี	9	2564 - 2565	รพ.พระพุทธบาท	ปรับปรุงห้องแผนก ICU	-	ก.122/ก.ย./63	24.88	3 / 5	180	15 พ.ค. 64	10 พ.ย. 64		ปรับไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	กิติพงษ์ ฟ้าอัน 086 6646598	
สระบุรี	10	2564 - 2565	สสจ.สระบุรี	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	9118	49.80	- / 12	450	14 มี.ย. 64	27 ต.ค. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	กิติพงษ์ ฟ้าอัน 086 6646598	
สระบุรี	11	2564 - 2566	รพ.สระบุรี	อาคาร รพ.ระดับปฐมภูมิ	4	เอกชน	99.40	- / 16	700	31 พ.ค. 64	1 พ.ค. 66		ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	กิติพงษ์ ฟ้าอัน 086 6646598	
ลพบุรี	12	2564 - 2565	รพ.มะเข็ญลพบุรี	ปรับปรุงโครงสร้างและย้าย เครื่องมือหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ณ. อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3	-	เอกชน	13.20	- / 2		12 ก.ค. 64	10 ต.ค. 64		ปรับไม่เกินร้อยละ 10	ปรับไม่เกินร้อยละ 10	กิติพงษ์ ฟ้าอัน 086 6646598	

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
									จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2565	รพ.บางบัวทอง2	ท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบ บำบัดน้ำเสีย 300 ลบ.ม./วัน	-	เอกชน	7.60	- / 3	150	5 ม.ค. 65	3 มิ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา		กิตติศักดิ์ เขียนละออ 084 5563769	อติภัทร รัตนวราห์
ปทุมธานี	2	2565	รพ.ธัญบุรี	ก่อสร้างลิฟต์	-	แบบก่อสร้างลิฟต์ ณ.รพ.ธัญบุรี	3.37	- / 3		1 ต.ค. 64	29 มิ.ค.-65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา		อำพร ทิมเจริญ 099 7359484	
อยุธยา	3	2565	รพ.ท่าเรือ	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต์	4	11095	24.40	1 / 9	400	9 พ.ย. 64	13 ธ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา		สุชาติ จูศิริ 081 9804914	
ลพบุรี	4	2565 - 2567	รพ.ชัยบาดาล	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษา	6	10129	198.00	- / 17	820	4 พ.ย. 64	1 ก.พ. 67		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา		กิติพงษ์ พึ่งอิน 086 6646598	จิตพล ชื่นชวล
รวม	20						1918.23										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เขตสุขภาพที่ 5

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
5	18	1,874.83	11	558.85	4	609.30	0	0.00	3	706.68	0	0.00	
ร้อยละ		100		61.11		22.22		0.00		16.67		0.00	

**สรุป** จำนวนงานทั้งหมดมี 18 งาน งบประมาณจำนวน 1874.83 ล้านบาท  
 จำนวนงานดำเนินการปกติ มี 11 งาน งบประมาณจำนวน 558.85 ล้านบาท  
 จำนวนงานดำเนินการล่าช้า มี 4 งาน งบประมาณจำนวน 609.30 ล้านบาท  
 จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด มี 0 งาน งบประมาณจำนวน 0 ล้านบาท  
 จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 มี 3 งาน งบประมาณ จำนวน 706.68 ล้านบาท  
 จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เขตสุขภาพที่ 5  
ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา- สิ้นสุดสัญญา	สัญญา จ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ราชบุรี	1	2563-2565	50/2561	รพ.ราชบุรี	อาคาร อำนวยการ ผู้ป่วยนอก	11	10969	674.88	34/36	1330	0 ม.ค. 00	17มค.65	0 ม.ค. 00	ปรับ/ไม่เก็บ ร้อยละ10	อยู่ระหว่าง ปรับ		พงศศักดิ์,วัชร081-208 8738	
	2	2562-2565	7/2562 ทว28กพ. 62	รพ.บรมราช ชนนี ราชบุรี	อาคารเรียน และหอนอน	11	9093และ9093/ พิเศษ	118.00	18/22	1095	0 ม.ค. 00	10กพ.65	0 ม.ค. 00	ล่าช้า	อยู่ระหว่าง ปรับ		มงคล,วัชร085-397 8918	
	3	2563-2567+C10:C13	45/2562 ทว30กค. 61	รพ.บ้านโป่ง	อาคารอุบัติเหตุ และ บำบัดรักษา	9	เอกชน	297.90	15/30	1000	9สค.62	4พค.65	0	ล่าช้า	ปกติ		มงคล,วัชร085-397 8919	
	4		256/2563	รพ.โพธาราม	อาคาร เจ้าหน้าที่96 ห้อง	7	10725	64.40	14/15	580	19กย.63	21เม.ย.65	0	ปกติ	คาดว่าแล้ว เสร็จตาม สัญญา	บ.กิจการร่วมค้าไอเอส	พงศศักดิ์081-208 8738	
	5		1/2562	รพ.สมเด็จพระ ยุพราชจอมบึง	อาคารเฉลิม พระเกียรติ		เอกชน	13.60	5/8	270	21มี.ย.64	29มี.ค.65		ปกติ	คาดว่าแล้ว เสร็จตาม สัญญา	บ.กิจการร่วมค้าไอเอส	พงศศักดิ์081-208 8739	
สมุทรสงคราม	6		ก.พ.-63	ศูนย์สุขภาพจิต ที่5	อาคารพัก เจ้าหน้าที่ฯ	3	9555	8.41	8/8	360	0	19พค.64		ปรับ	บ.พีทริวคอน สตรีชั่นจำกัด	อนันต์ฐ์,จักรภพ090-850 1020		





สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เขตสุขภาพที่ 6

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
1	31	2,419.40	15	1,321.78	0	0.00	12	819.84	1	86.99	3	90.78	
ร้อยละ	100		48.39		0.00		38.71		3.23		9.68		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมด มี	31 งาน	งบประมาณจำนวน	2,419.40 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ มี	15 งาน	งบประมาณจำนวน	1,321.78 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า มี	- งาน	งบประมาณจำนวน	- ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด มี	12 งาน	งบประมาณจำนวน	819.84 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	1 งาน	งบประมาณจำนวน	86.99 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	3 งาน	งบประมาณจำนวน	90.78 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เขตสุขภาพที่ 6  
ปีงบประมาณ 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวด/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานค.ส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ชลบุรี	1	2562-2564	43/2562 ลว.23 ก.ย. 62	รพ.บ้านบึง	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944	86.99	13/14	650	24 ก.ย. 62	1 พ.ย. 64		ปรับ /ไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	บริษัท แก้วทอง กระจัด จำกัด	นายพศล ยิ้มเพชร 081 8890442	
สมุทรปราการ	2	2562-2564	4/2562 ลว.21 ก.พ. 62	รพ.บางพลี	อาคารบริการและจอดรถ	9	9034, ข.179/มิ.ย./61	179.99	17/20	1011	22 ก.พ. 62	20 มิ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท แก้วทอง กระจัด จำกัด	นายไกรสุรีย์ เจริญวงศ์ 089 0411649	
สระแก้ว	3	2562-2564	132/2562 ลว.30 พ.ค. 62	รพ.สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว	อาคารพักเจ้าหน้าที่	8	10950	104.39	18/20	720	31 พ.ค. 62	19 พ.ค. 64	30 ส.ค. 64	ล่าช้า / แรงจืด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สยาม เค.พี.ที จำกัด	นายสมภรณ์ ดำรงค์ 095 2973927	
	4	2562-2564	133/2562 ลว.4 มิ.ย. 62	รพ.สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว	อาคารจอดรถระบบบิวด	8	10965	96.59	13/20	840	5 มิ.ย. 62	1 ต.ค. 64	22 ธ.ค. 64	ล่าช้า / แรงจืด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เอส.พี.ที ซีวิล กรุ๊ป จำกัด	นายสมภรณ์ ดำรงค์ 095 2973927	
	5	2562-2565	134/2562 ลว.4 มิ.ย. 62	รพ.สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน	10	10097, ข.220/มิ.ย./61	295.63	5/32	1090	10 ก.ย. 62	3 ก.ย. 65	22 ธ.ค. 64	ล่าช้า / แรงจืด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า เอส ที-แมกเอเนส์ ทีดับบิว	นายสมภรณ์ ดำรงค์ 095 2973927	
ปราจีนบุรี	6	2562-2564	251/2562 ลว.22 ก.ค. 62	รพ.กบินทร์บุรี	อาคารอุบัติเหตุ	4	10491, ข.206/มิ.ย./61	80.64	13/15	800	23 ก.ค. 62	29 ก.ย. 64	4 ม.ค. 65	ล่าช้า / แรงจืด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ส.สุพานิชย์ก่อสร้าง จำกัด	นายธรรมรัตน์ สุขจิระ 085 0194955	

ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ซม)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบ.ส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ฉะเชิงเทรา	1	2563 - 2565	2/2563 ลว.27 ก.ย. 63	รพ.บางปะกง	อาคารอำนวยการ และจอรด	4	9055, ข.180/ท.ย./62	118.78	6/16	720	28 ก.ย. 63	18 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ชลบุรี เอส การโยธา จำกัด	นายไกรสุรย์ เจริญวงศ์ 089 0411649	-
	2	2563-2567	176/2563 ลว.28 ก.ย. 63	รพ.พุทธโสธร	อาคารอุบัติเหตุ และโรคหัวใจ	10	9906, ข.64/มิ.ย./64	314.80	2/29		29 ก.ย. 63	12 ม.ค. 67	8 พ.ค. 67	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	นายพอล อิมแพธ 081 8890442 นายพิษณุ ทินปาน 081 0362022	-
ชลบุรี	3	2563-2564	24/2563 ลว. 20 พ.ค. 63	รพ.แหลมฉบัง	อาคารสนับสนุน บริการ	5	10014, ข.242/ก.ค./61	37.24	6/9	475	21 พ.ค. 63	8 ก.ย. 64	5 ก.พ. 65	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ยูนิคอนพลัส จำกัด	นายพอล อิมแพธ 081 8890442	
	4	2563-2565	36/2563 ลว. 25 ส.ค. 63	รพ.พนัสนิคม	อาคารอุบัติเหตุ	4	10007, ข.172/ท.ย./62	137.56	5/10	820	26 ส.ค. 63	14 พ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วน จำกัด วินรัตน์	นายพอล อิมแพธ 081 8890442	
ระยอง	5	2563-2565	3/2563 ลว. 5 ต.ค. 63	รพ.ระยอง	ต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกศูนย์อำนวยการชีวเวชศาสตร์	5	8254, ข.142/ต.ค./62	44.45	6/16	550	6 ต.ค. 63	8 เม.ย. 65		ล่าช้า / เจริญ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.วิภา จำกัด	นายดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์ศิริกุล 063 2314265	
ระยอง	6	2563-2565	810/2563 ลว. 2 ต.ค. 63	รพ.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	อาคารผู้ป่วยนอก และบำบัดรักษา	4	9843, ข.181/ท.ย./62	88.45	5/14	540	3 ต.ค. 63	24 ก.พ. 65		ล่าช้า / เจริญ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	นายดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์ศิริกุล 063 2314265	
สมุทรปราการ	7	2563-2565	51/2563 ลว. 8 ก.ย. 63	รพ.บางพลี	อาคารพักเจ้าหน้าที่	7	10725, ข.464/ต.ค./59	63.40	5/15	580	9 ก.ย. 63	11 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	นายไกรสุรย์ เจริญวงศ์ 089 0411649	
	8	2563-2565	79/2563 ลว. 14 ต.ค. 63	สถาบันราชประชาสมาสัย	อาคารศูนย์สุขภาพจิตวิวัฒนาการ	7	9043, ข.53/ก.พ./53	65.95	3/16	600	15 ต.ค. 63	6 มิ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เอ็นคอนคอน สตรีคชั่น จำกัด	นายไกรสุรย์ เจริญวงศ์ 089 0411649 นายจักรภพ วงศ์พันธ์ 099 9341541	
	9	2563-2565	80/2563 ลว. 27 ก.ย. 63	ด้านควบคุมโรคกองโรคติดต่อทั่วไป	อาคารสำนักงานด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ	6	10947, ก.77/มิ.ย./61	34.59	4/14	680	28 ก.ย. 63	25 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.กรีนไทยคอน สตรีคชั่น จำกัด	นายไกรสุรย์ เจริญวงศ์ 089 0411649 นายจักรภพ วงศ์พันธ์ 099 9341541	

ปีงบประมาณ 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบ.ส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ชลบุรี	1	2564-2564	38/2564 ลว.2 ก.พ. 64	รพ.บางละมุง	ปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่องและห้องตรวจ	-	07/2563	2.59	2/4	120	3 ก.พ. 64	3 มิ.ย. 64		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	ห้างหุ้นส่วนจำกัดพัฒนาพาณิชย์ก่อสร้าง	นายพิษณุ ทินปาน 081 0362022	-
	2	2564-2565	2/2564 ลว.22 มี.ค. 64	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	อาคารพักนักศึกษา	5	8057, ข.333/ท.ย./63	16.68	0/10	420	23 มี.ค. 64	17 พ.ค. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ชลบุรี 85 การโยธา จำกัด	นายพิษณุ ทินปาน 081 0362022	-
	3	2564-2564	116/2564 ลว.16 พ.ค. 64	รพ.แม่เรีงชลบุรี	ทางเดินเชื่อมสองชั้น	2	6204, ข.117/ส.ค./62	6.40	2/3	200	17 พ.ค. 64	3 ธ.ค. 64		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ส.สุพานิชย์ก่อสร้าง จำกัด	นายพิษณุ ทินปาน 081 0362022	-
	4	2564-2565	133/2564 ลว.16 ก.ค. 64	รพ.แม่เรีงชลบุรี	พัฒนาผู้ป่วยในเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งโรยตด้วย HIGH DOSE I-131	1	เอกชน	13.77	2/6	270	17 ก.ค. 64	12 เม.ย. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.นิวเดลีเรีย ซีเอสเต็ม จำกัด	นายพิษณุ ทินปาน 081 0362022	-
ระยอง	5	2564-2566	1077/2564 ลว.30 ก.ย. 64	รพ.ปลวกแดง	อาคารผ่าตัดอุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน	5	10198, ข.177/ท.ย./62	187.00	2/18	800	30 ก.ย. 64	8 ธ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	นายดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์ศิริกุล 063 2314265	-
	6	2564-2566	73/2564 ลว.5 พ.ย. 64	รพ.แกลง	อาคารอุบัติเหตุผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยหนัก	5	10178, ข.179/ท.ย./63	137.50	11/22	809	6 พ.ย. 63	24 ก.พ. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	กิจการร่วมค้า สุกกลอง แอนด์ ศิริรักษา	สินเอกบุญศักดิ์ ศุภชูชัย 081 4949948 นายแมน ศรีคงศรี 063 3955625	-
	7	2564-2566	622/2564 ลว.20 พ.ย. 64	รพ.แกลง	อาคารโรงซักฟอกจ่ายกลาง	2	10145, ข.179/ท.ย./63	37.35	3/8	415	21 พ.ย. 64	10 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ไชยรงค์ค้าไม้ จำกัด	สินเอกบุญศักดิ์ ศุภชูชัย 081 4949948 นายแมน ศรีคงศรี 063 3955625	-
สมุทรปราการ	8	2565-2565	10/2564 ลว.28 ม.ค. 65	รพ.บางจาก	ระบบบำบัดน้ำเสียขนาด150 ลบ.ม./วัน	6	แบบรพ.บางจาก	12.78	1/6	340	29 ม.ค. 65	2 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ไชยรงค์ค้าไม้ จำกัด	นายจักรพรรพ วงศ์พันธ์ 099 9341541	-
	9	2564-2566	41/2564 ลว.7 มิ.ย.64	รพ.บางจาก	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43, ข.176/ก.ย./63	128.85	0/16	800	8 มิ.ย.64	17 ส.ค.66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	หจก.คอนเนกโทรโรรี่ คอนสตรัคชั่น	นายไกรสุรีย์ เจริญวงศ์ 089 0411649 นายจักรพรรพ วงศ์พันธ์ 099 9341541	-
จันทบุรี	10	2564-2565	19/2564 ลว.13 ก.ย. 64	รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี	งานต่อเติมลิฟต์สำหรับอาคารหอพักนิสิตแพทย์ 5 ชั้น ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก	5	แบบเอกชน ข.170/ท.ย./62	5.46	0/3	240	14 ก.ย. 64	12 พ.ค. 65	9กย.65	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ. ชุมราษฎร์วิศวกรรม จำกัด	นายแมน ศรีคงศรี 063 3955625	-
	11	2564-2565	18/2564 ลว.13 ก.ย. 64	รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี	ปรับปรุงห้องพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 จำนวน12 ห้อง	-	ก.36/มี.ค./63	6.48	0/3	120	14 ก.ย. 64	12 ม.ค. 65	23มีค65	ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. ชุมราษฎร์วิศวกรรม จำกัด	นายแมน ศรีคงศรี 063 3955625	-
	12	2564-2565	193/2564 ลว.12 พ.ค. 64	รพ.เขาลงกรรจ์	อาคารอุบัติเหตุ	2	8728 ข.184/ก.ย./61	28.00	2/9	365	12 พ.ค. 64	1 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	กิจการร่วมค้า เอสเอสที คอนสตรัคชั่น	นายสมภาชน์ ดำรงค์ 095 2973927	-

ปีงบประมาณ 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผน/เบอริโทร	ผู้ควบคุมงาน คบ.ส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สระแก้ว	13	2564-2565	10/2564 ลว.18 ก.พ. 64	รพ.จิตตเวชสระแก้ว	อาคารพักเจ้าหน้าที่	4	10468 ข.101/ก.ค./63	19.53	3/10	420	9 ก.พ. 64	2 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท อาร์.พี.โอ. เอส.จำกัด	นายสมภาษณ์ ดำรงค์ 095 2973927	
ปราจีนบุรี	14	2564-2565	30/2564 ลว.17 พ.ค. 64	รพ.บ้านสร้าง	อาคารผู้ป่วยนอก	2	10464	29.76	3/10	350	18 พ.ค. 64	12 พ.ค. 65		ล่าช้า / เจริญ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า เอสเอสพี. คอนสตรัคชั่น	นายธรรมรัตน์ สุขจิระ 085 0194955	
	15	2564-2565	236/2564 ลว.17 พ.ค. 64	รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	อาคารพัสดุ และ ซ่อมบำรุง	5	9003	36.60	2/8	450	18 พ.ค. 64	10 ส.ค. 65		ล่าช้า / เจริญ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ชลบุรี บี.เอส. การโยธา จำกัด	นายธรรมรัตน์ สุขจิระ 085 0194955	
ตราด	16	2564-2564	125/2564 ลว.11 มิ.ย. 64	รพ.ตราด	ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเตียง COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศปรับปรุงหอพักผู้ป่วยสามัญ	-	ก.41/ม.ย./63	1.20	0/1	30	12 มิ.ย. 64	26 ก.ค. 64		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	บ.อารีย์ เอ็นจิเนียริ์ ซัพพลายส์	สิบเอกบุญศักดิ์ คุมชูชัย 081 4949948	-
รวม	31							2,419.40										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ เจริญ/ไม่เกินร้อยละ 5 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  
เขตสุขภาพที่ 7

เขตสุขภาพที่	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	
7	14	982.75	4	280.74	1	94.45	9	607.56	-	-	-	-	
ร้อยละ	100		28.57		7.14		64.29		-		-		

สรุป จำนวนงานทั้งหมดมี 14 งาน งบประมาณจำนวน 982.75 ล้านบาท  
 จำนวนงานดำเนินการปกติมี 4 งาน งบประมาณจำนวน 280.74 ล้านบาท  
 จำนวนงานดำเนินการล่าช้ามี 1 งาน งบประมาณจำนวน 94.45 ล้านบาท  
 จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด มี 9 งาน งบประมาณจำนวน 607.56 ล้านบาท  
 จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -  
 จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา  
 สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
 สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  
 สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10  
 สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  
เขตสุขภาพที่ 7

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่ เริ่มต้น สัญญา-สิ้นสุด สัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จงวด/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)			สถานะ	สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	
											วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา					ต่อสัญญา
<b>ปีงบประมาณ 25562</b>																		
ขอนแก่น	1	2562-2565	ขก 0032/27/2562	รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน	อาคารผู้ป่วยนอก	5	8708/43	ข.258/ส.ค/55	152.49	15/16	896	1 ต.ค. 62	8 ธ.ค. 64	8 มี.ค. 65	ปกติ	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10	บ.สุทัศน์วิศวกรรม(1994) จำกัด	อดุล ประเทพ 081-2614386
กาฬสินธุ์	2	2562-2566	03/2561สว.16/พ.ค./2561	รพ.ร.กุณินารายณ์	อาคารสนับสนุนบริการประกอบด้วยระบบซีกวิตระบบงานครัว ระบบพัสดุและระบบหน่วยจ่ายกลาง	5	แบบเอกชน	-	64.80	5/15	1,560	23 พ.ค. 61	6 ม.ค. 63	3 ม.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	หจก.กาฬสินธุ์ก่อสร้าง	สุรัตน์ พลเยี่ยม 081-7171075
<b>ปีงบประมาณ 25563</b>																		
ขอนแก่น	1	2563-2565	ขก.0032.1/206/2563	รพ.ขอนแก่น	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	ข.147/พ.ย/62	93.70	4/20	720	19 ก.ย. 63	8 ก.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	กิจการร่วมค้า เอ็มเอส	อดุล ประเทพ 081-2614386
	2	2563-2565	ขก.0032.2/45/2563	รพ.สิรินธรขอนแก่น	อาคารคลอด ผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก(ICU)	4	8832	ข.148/พ.ย/62	113.72	2/17	815	30 ก.ย. 63	23 ธ.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ.ขอนแก่น อินที่เรีย จำกัด	อดุล ประเทพ, พิเชษฐ เพียเหล็ก 081-2614386
	3	2563-2565	42/2563	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	อาคารแพลตฟอร์มบุคลากรขนาด 20 ยูนิต	6	8440	ข.122/ส.ค/62	24.416	10/12	671	29 พ.ค. 63	3 ก.ค. 64	31 มี.ค. 65	ปกติ	คาค่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ทองแก้ววิศวกรรม จำกัด	พิเชษฐ เพียเหล็ก 087-4916224
	4	เงินบริจาค	ขก0032.310/จ.2/2564	รพ.พล	อาคารผู้ป่วยนอก	3	8708/พิเศษ/43	-	74.830	-/15	750	7 ส.ค. 64	26 ส.ค. 66		ปกติ	คาค่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อดุล ประเทพ 081-2614386
<b>ปีงบประมาณ 25564</b>																		
ขอนแก่น	1	2564-2565	91/2564(พ)	รพ.ธัญญารัชขอนแก่น	อาคารศูนย์เตรียมความพร้อมกลับสู่สังคม	-	-	ข.342/ส.ค/63	18.90	5/10	400	9 มี.ค. 64	12 เม.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ.ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด	อดุล ประเทพ 081-2614386
	2	2564-2566	e077/2564	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10943	ข.105/ส.ค/63	144.747	2/16	660	26 มี.ค. 64	15 ม.ค. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ.เลิศพัฒนาคริสตะเกษ จำกัด	อดุล ประเทพ 081-2614386
	3	2564-2565	ขก.0032/26/2564	รพ.โนนศิลา	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง	-	11008	ข.241/ก.ย/63	25.4	2/8	340	30 เม.ย. 64	4 เม.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	หจก.ศิริวัฒน์ก่อสร้าง (1999) จำกัด	พิเชษฐ เพียเหล็ก 087-4916224
มหาสารคาม	4	2564-2566	47/2564	รพ.มหาสารคาม	หอพักแพทย์	10	10095	ข.150/พ.ย/62	94.45	6/23	860	26 พ.ย. 63	8 ก.พ. 66		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ.สุทัศน์วิศวกรรม (1994) จำกัด	ศรัณย์ หงษ์เจริญ 087-9196567
กาฬสินธุ์	5	2564-2565	12/2564	รพ.ดอนจาน	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง	-	11008	-	23.20	3/8	340	9 เม.ย. 64	14 มี.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	หจก.แบล็ค วอเตอร์ พร อปเทอร์ตี	สุรัตน์ พลเยี่ยม 081-7171075
	6	2564-2566	กส.090/2564	รพ.กาฬสินธุ์	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10865	ข.238/ก.ย/63	29.00	-/18	680	25 ส.ค. 64	6 ก.ค. 66		ปกติ	คาค่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.รินทรัพย์	สุรัตน์ พลเยี่ยม 081-7171075
ร้อยเอ็ด	7	2564-2565	รจ0032/100/2564	รพ.สุวรรณภูมิ	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	-	68.50	4/10	450	19 เม.ย. 64	13 ก.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	หจก.จิวซ์ชัยเฮสร	กนกศักดิ์ จันทร์คามประเทพ 084-4791595
	8	2564-2565	รจ0032/99/2564	รพ.จตุรพักตรพิมาน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	-	54.60	3/10	450	19 เม.ย. 64	13 ก.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ.วสิริรัตน์ การโยธา จำกัด	กนกศักดิ์ จันทร์คามประเทพ 084-4791595
รวมงานทั้งหมด	14								รวมมูลค่างานทั้งหมด	765.46								

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เขตสุขภาพที่ 9-10

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
9	12	1,704.61	4	339.48	5	1252.32	2	85.11	1	27.70	0	0.00	
10	10	781.82	5	602.97	1	23.11	3	102.94	1	52.80	0	0.00	
ร้อยละ	100		33.33		41.67		16.67		8.33		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมด มี	22 งาน	งบประมาณจำนวน	1,704.61 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ มี	9 งาน	งบประมาณจำนวน	339.48 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า มี	6 งาน	งบประมาณจำนวน	1,252.32 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด มี	5 งาน	งบประมาณจำนวน	85.11 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	2 งาน	งบประมาณจำนวน	27.70 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	- งาน	งบประมาณจำนวน	- ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวง  
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  
เขตสุขภาพที่ 9  
ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบ.ส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	2563-2565	5/2564	โรงพยาบาลปักธงชัย	อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง คสล. 7 ชั้น	7	10945	114.00	3 งวด / 20 งวด	690	11 พ.ย. 63	8 ต.ค. 65	-	ล่าช้า	ค่างานแล้วเสร็จตามสัญญา		ธนาเวช 087-5736889	
นครราชสีมา	2	2563-2565	7/2564	โรงพยาบาลแพรัตนนครราชสีมา	อาคารสนับสนุนบริการ คสล.5 ชั้น	5	10153	57.72	4 งวด / 12 งวด	450	30 ธ.ค. 63	24 มี.ค. 65	-	ล่าช้า/เร่งรัดกำลังดำเนินการชั้นคอนกรีตระยะเวลาก่อสร้าง	สถานการณืเชื้อโควิด-19		ธนาเวช 087-5736889	
นครราชสีมา	3	2563-2565		โรงพยาบาลคำชะโนด	อาคารผู้ป่วยใน คสล. 5 ชั้น	5	10944	80.19	6 งวด / 14 งวด		15 ธ.ค. 63	25 ก.ย. 65	-	ล่าช้า	สถานการณืเชื้อโควิด-19		ธนาเวช 087-5736889	
ชัยภูมิ	4	2563/2565	12/2563	โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ	อาคารพักพยาบาล 40 ยูนิต	7	10535	50.88	12 งวด / 15 งวด	570	15 ธ.ค. 63	26 มี.ย. 65	-	ปกติ	ค่างานแล้วเสร็จตามสัญญา		อภิชาติ 084-5172691	
บุรีรัมย์	5	2563-2566	12/2563	โรงพยาบาลบุรีรัมย์	อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	9	แบบเอกชน	852.86	7 งวด / 22 งวด	1065	4 มี.ค. 63	21 มี.ค. 66	-	ล่าช้า	สถานการณืเชื้อโควิด-19		อดิสร+กฤษฎา 089-9478439	
บุรีรัมย์	6	2563-2564	19/2563	โรงพยาบาลบุรีรัมย์	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	แบบเอกชน	27.70	3 งวด / 8 งวด	330	5 ต.ค. 63	9 ก.ย. 64	-	ปรับไม่ทันร้อยละ 10	สถานการณืเชื้อโควิด-19		อดิสร+กฤษฎา 089-9478439	
สุรินทร์	7	2563-2565	24/2563	โรงพยาบาลสุรินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	61.61	11 งวด / 15 งวด	580	10 มี.ย. 63	24 มี.ย. 65	165	ปกติ	ค่างานแล้วเสร็จตามสัญญา		สมชาย 081-4169492	

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวง  
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  
เขตสุขภาพที่ 9  
เขตสุขภาพที่ 9  
ปีงบประมาณ 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบ.ส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	2564-2566	25/2564	โรงพยาบาลปากช่องนานา	อาคารผู้ป่วยนอก คลส. 5 ชั้น	5	10943	140.83	2 งวด / 16 งวด	660	9 มี.ย. 64	30 มี.ค. 66	-	ล่าช้า	สถานการณืเชื้อโควิด-19		ธนาเวช 087-5736889	
ชัยภูมิ	2	2564-2566	10/2564	โรงพยาบาลจัตุรัส	อาคารอุบัติเหตุ อาคาร คลส. 5 ชั้น	5	8708	64.44	2 งวด / 15 งวด	650	2 เม.ย. 64	11 มี.ค. 66	-	ล่าช้า	สถานการณืเชื้อโควิด-19		ธนาเวช 087-5736889	
ชัยภูมิ	3	2264-2565	9/2564	โรงพยาบาลบ้านแท่น	อาคารผู้ป่วยนอก คลส. 2 ชั้น	2	10420	27.39	4 งวด / 10 งวด	360	25 มี.ค. 64	25 มี.ค. 65	-	ล่าช้า / เร่งรัด	สถานการณืเชื้อโควิด-19		อภิชาติ 084-5172691	
บุรีรัมย์	4	2564-2566	16/2564	โรงพยาบาลนางรอง	อาคารผู้ป่วยนอก คลส. 5 ชั้น	5	10943	149.00	- งวด / 16 งวด	660	23 ก.ย. 64	14 ก.ค. 66	-	ปกติ	คาค่างานแล้วเสร็จตามสัญญา		อดิสร+กฤษฎา 089-9478439	
สุรินทร์	5	2564-2566	17/2564	โรงพยาบาลสุรินทร์	อาคารผู้ป่วยนอก	4	9893	77.99	1 งวด / 16 งวด	650	12 ส.ค. 64	23 พ.ค. 66	-	ปกติ	คาค่างานแล้วเสร็จตามสัญญา		สมชาย 081-4169492	

รวม	12							1,704.61		ล้านบาท								
-----	----	--	--	--	--	--	--	----------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

ปกติ	339.48
ล่าช้า	1252.32
ล่าช้า/เร่งรัด	85.11
ปรับไม่เกินร้อยละ 10	27.70
ปรับเกินร้อยละ 10	0.00

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย  
สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา  
สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  
สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10  
สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10  
สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวง  
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  
เขตสุขภาพที่ 10  
ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีเริ่มตั้งสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ซม)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งานที่/วงจรถูกทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอริโทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุบลราชธานี	1	2563-2565	32/2563	โรงพยาบาลตระการทิพย์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ ศสส. ชั้น 96 ห้อง	7	10725	69.48	14งวด / 15งวด	580	25 ก.ย. 63	28 เม.ย. 65	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		รัตนพล 084-9363132	
อำนาจเจริญ	2	2563-2565	130/2563	โรงพยาบาลอำนาจเจริญ	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง	6	10135	52.80	9 งวด / 14งวด	550	20 ส.ค. 63	20 ก.พ. 65	-	ปรับไม่เกินร้อยละ 10	สถานการณ์เชื้อโควิด-19		รัตนพล+ทพร 084-9363132	
ยโสธร	3	2563-2565	36/2563	โรงพยาบาลยโสธร	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง	6	10135	42.50	8 งวด / 14งวด	550	25 ก.ย. 63	31 มี.ค. 65	-	ล่าช้า/เร่งรัดกำลัง ดำเนินการซื้อคอนกรีตขยาย ระยะเวลาก่อสร้าง	สถานการณ์เชื้อโควิด-19		รัตนพล+ทพร 084-9363132	
ศรีสะเกษ	4	2563-2565	240/2563	โรงพยาบาลศรีสะเกษ	อาคารโรคหัวใจ - โรอาหาร	3	8957	43.95	5 งวด / 9งวด	450	18 ส.ค. 63	10 พ.ย. 65	-	ล่าช้า/เร่งรัดกำลัง ดำเนินการซื้อคอนกรีตขยาย ระยะเวลาก่อสร้าง	สถานการณ์เชื้อโควิด-19		รัตนพล 084-9363132	

เขตสุขภาพที่ 10  
ปีงบประมาณ 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีเริ่มตั้งสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ซม)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งานที่/วงจรถูกทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอริโทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุบลราชธานี	1	2564-2565	25/2564	โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาโพธิ์	อาคารโรคหัวใจและโรคไต คสล. 2 ชั้น	2	10567	16.49	4 งวด / 8 งวด		18 ก.พ. 64	14 ก.พ. 65	-	ล่าช้า/เร่งรัดกำลัง ดำเนินการซื้อคอนกรีตขยาย ระยะเวลาก่อสร้าง	สถานการณ์เชื้อโควิด-19		รัตนพล 084-9363132	
อุบลราชธานี	2	2564-2567	27/2565 (ท)	โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี	อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน		11039	338.00	2 งวด / 28 งวด	25 พ.ย. 64	23พ.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		รัตนพล 084-9363132		
อุบลราชธานี	3	2564-2565	39/2564	โรงพยาบาลม่วงสามสิบ	อาคารผู้ป่วยนอก คสล 3 ชั้น	3	10946	64.20	5 งวด / 10 งวด	9 มิ.ย. 64	1 ก.ย. 65	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		รัตนพล 084-9363132		
มุกดาหาร	4	2564-2566	366/2564	โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	3	8708/พิศท/43	71.49	1 งวด / 15 งวด	550	29 ก.ย. 64	10 ก.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		รัตนพล+ทพร 084-9363132	
ยโสธร	5	2564-2565	ยส. 0032/18/2564	โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	59.80	3 งวด / 10 งวด	450	16 ก.ย. 64	8 ต.ค. 65	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		ทพร 084-9363133	
ยโสธร	6	2564-2565	ยส. 0032/19/2564	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เลิงคทา	อาคารซักฟอก จ่ายกลาง โรงอาหาร	5	10124	23.11	- งวด / 10 งวด	360	24 ก.ค. 64	18 ก.ค. 65	-	ล่าช้า	สถานการณ์เชื้อโควิด-19		ทพร 084-9363133	

รวม	10							781.82		อำนาจ							
-----	----	--	--	--	--	--	--	--------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

ปกติ 602.97  
ล่าช้า 23.11  
ล่าช้า/เร่งรัด 102.94  
ปรับไม่เกินร้อยละ 10 52.80  
ปรับเกินร้อยละ 10

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา  
สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  
สถานะ ปรับไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10  
สถานะ ปรับเกินกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10  
สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เขตสุขภาพที่ 11

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
11	16	2,149.32	12	1567.48	2	39.94	0	0.00	1	17.79	1	524.11	
ร้อยละ	100		75.00		12.50		0.00		6.25		6.25		

<b>สรุป</b>	จำนวนงานทั้งหมด มี	16 งาน	งบประมาณจำนวน	2,149.32 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ มี	12 งาน	งบประมาณจำนวน	1,567.48 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า มี	2 งาน	งบประมาณจำนวน	39.94 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด มี	- งาน	งบประมาณจำนวน	- ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	1 งาน	งบประมาณจำนวน	17.79 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	1 งาน	งบประมาณจำนวน	524.11 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวง

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เขตสุขภาพที่ 11

ปีงบประมาณ 2559

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สุราษฎร์ธานี	1	2559-2562	289/2559	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) 9 ชั้น	9	10804	524.11	17/34	1,201	30 มี.ค. 59	27 ธ.ค. 62		ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10/ผู้รับจ้างถูกปรับตั้งแต่ 27 ธ.ค. 62-ปัจจุบัน	บ.เสรีการโยธา จก.	สมศักดิ์ 093-5843234	-

ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ชุมพร	1	2563-2565	318/2563 ลว.22 ก.ค.63	รพ.ท่าชนะ	อาคารผู้ป่วยหนักฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ	5	10003, ข.208/พ.ย/62	43.77	7/14	720	23 ก.ค. 63	12 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สหทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	อนุกุล 088-1213971	-
สุราษฎร์ธานี	2	2563-2565	111/2563 ลว.28 ก.ค.63	รพ.มะเข็ญสุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น	5	10943, ข.135/ต.ค/62	185.00	9/16	660	29 พ.ค. 63	19 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สยามธรรมนัท จำกัด	สมศักดิ์ 093-5843234	-
นครศรีธรรมราช	3	2563-2566	671/2563 ลว.30 ก.ย. 63	รพ.ร่อนพิบูลย์	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	8708, ข.201/พ.ย/62	74.78	5/10	620	1 ต.ค. 63	12 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.เอส.พี.โยธากิจ (1988)	นัฐกฤต 061-9368473	-

ปีงบประมาณ 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ชุมพร	1	2564 - 2565	252/2564 ลว.9 มี.ค.64	รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	อาคารพลตพกพยาบาล 40 ยูนิต 80 ห้อง (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	7	10535, ข.122/ฉ.ย/60, ข.27/มี.ค/62	52.97	1/14	500	10 มี.ค. 64	22 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เอ็มพีซี พิวเจอร์ เอ็นเนอจี เซฟ จำกัด	อนุกุล 088-1213971	-
	2	2564 - 2565	302/2564 ลว.17 พ.ค.64	รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	4	10915, ข.213/ก.ย/63	46.53	-/11	480	18 พ.ค. 64	2 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สหทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	อนุกุล 088-1213971	-
สุราษฎร์ธานี	3	2563-2565	2/2563 ลว.30 ธ.ค. 63	รพ.สวนสราญรมย์	โรงอาหารและร้านค้า	2	10567, ข.25/ส.ค/63	14.96	3/8	360	31 ธ.ค. 63	25 ธ.ค. 64	13 ก.พ. 65	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	หจก.ปณัญชัยก่อสร้าง	-	ณัฐพงษ์ 0932935155
	4	2564-2566	613/2564 ลว.31 ส.ค. 64	รพ.ท่าเรือช้าง	อาคารผู้ป่วยนอก (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	4	8883, ข.167/พ.ค/56, ข.277/ก.ย/61	63.77	-/10	640	1 ก.ย. 64	23 พ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สยามธรรมนัท จำกัด	สมศักดิ์ 093-5843234	-
นครศรีธรรมราช	5	2563-2565	112/2564 ลว.23 ธ.ค.63	รพ.มหาราช นครา	อาคารสนับสนุนบริการ	8	เอกชน,ข.190/ก.ค./60,รพ.มนศ./ก.ค/63	95.40	10/11	560	9 ธ.ค. 63	27 มี.ย. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เกียรติทองพ จำกัด	นัฐกฤต 061-9368473	-
	6	2563-2564	125/2564 ลว.18 ธ.ค.63	รพ.ทุ่งสง	อาคารพกพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินสูง)	4	8821, ข.355/ส.ค./55	24.98	5/10	365	18 ธ.ค. 63	18 ธ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ.มหาฤกษ์ดำรงพัฒนา จำกัด	นัฐกฤต 061-9368473	-
กระบี่	7	2564-2564	420/2564 ลว.5 เม.ย.64	รพ.กระบี่	ปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุ	-	เอกชน	17.79	3/4	180	6 เม.ย. 64	2 ต.ค. 64		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่กินร้อยละ 10	บ.เบอร์ลิน เยอรมัน อิมพอร์ต จำกัด	ประกอบ 088-7687523	-

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวง  
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  
เขตสุขภาพที่ 11

ปีงบประมาณ 2564 (ต่อ)

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ภูเก็ต	8	2564-2567	38/2564 ลว.24 ม.ค.64	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจและชั้นใต้ดิน	10	11041, ข.200/ท.ย/62, ข.วชร./พิเศษ/1/63	583.20	5/36	1,095	23 ม.ค. 64	22 ม.ค. 67		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.วอลท์เซ็นเอ็นเดอไฟร์ จำกัด	สุทัศน์+เผ่าพงษ์ 087-4570157	-
	9	2563-2565	18/2564 ลว.28พ.ย.63 (แก้ไขเพิ่มเติม ลว. 22 ก.พ. 64)	รพ.ฉลอง	อาคารผู้ป่วยใน	7	10945, ข.207/ท.ย/62	141.73	10/20	690	24 พ.ย. 63	23 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สหโยธาสถาปัตย์ จำกัด	ประกอบ+สุทัศน์ 088-7687523	-
	10	2564-2565	5/2564 ลว.22 ก.พ.64	รพ.สท.กะทู้	อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว	3	5462/2536, ข.215/ก.ย/63	9.35	6/8	360	23 ก.พ. 64	17 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ที เอส ดีเวลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สุทัศน์ 087-4570157	-
	11	2564-2565	43/2564 ลว.9 ก.ค. 64	รพ.กลาง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	4	10468, ข.218/ท.ย./63	20.68	1/10	420		2 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.กนกรร เวียลเอสเตท จำกัด	สุทัศน์ 087-4570157	-
	12	2564-2566	78/2564 ลว.31 มี.ค.64	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448,แบบแปลนอาคารฯ (ส่วนที่เหลือ), ข.296/ก.ค./59, รายการประกอบแบบฯ (ส่วนที่เหลือ)	250.30	10/43	600	1 เม.ย. 64	19 พ.ย. 66		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สยามธรมนทร์	สุทัศน์+เผ่าพงษ์ 087-4570157	-
รวม	16							2,149.32										

ปกติ	1567.48
ล่าช้า	39.94
ล่าช้า/เร่งรัด	0.00
ปรับไม่เกินร้อยละ 10	17.79
ปรับเกินร้อยละ 10	524.11

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา  
สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  
สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10  
สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10  
สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เขตสุขภาพที่ 12

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
12	15	1,515.14	10	580.66	4	870.99	0	0.00	0	0.00	1	63.49	
ร้อยละ	100		66.67		26.67		0.00		0.00		6.67		

<b>สรุป</b>	จำนวนงานทั้งหมด มี	15 งาน	งบประมาณจำนวน	1,515.14 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ มี	10 งาน	งบประมาณจำนวน	580.66 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า มี	4 งาน	งบประมาณจำนวน	870.99 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด มี	- งาน	งบประมาณจำนวน	- ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	- งาน	งบประมาณจำนวน	- ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	1 งาน	งบประมาณจำนวน	63.49 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10



งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวง

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เขตสุขภาพที่ 12

ปีงบประมาณ 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบริโทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ตรัง	1	2562-2565	103/2562สว. 2 ก.ย 62	รพ.ตรัง	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805, ข.127/ม.ย/61	518.00	13/32	1,070	3 ก.ย. 62	7 ส.ค. 65	26 ต.ค. 65	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ไปตามงวดงาน	บ.งามวงศ์วานการช่าง	ประกอบ 088-7687523	-
ยะลา	2	2562-2565	1/157ลว. 30/สค/62	รพ.ยะลา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950, ข.131/ม.ย/61	135.66	10/18	1,080	31 ส.ค. 62	14 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.หาดใหญ่สรพรกิจก่อสร้าง	ประยุทธ+สิทธิโชค088-7687523	-

ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบริโทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สตูล	1	2563-2565	143/2563 สว.8 ก.ย.63	รพ.ละงู	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944, ข.205/พ.ย/62	95.39	6/14	446	9 ก.ย. 63	20 ก.ค. 65	15 ก.ย. 65	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	หจก.ไอ ดีส อินเทอร์เน็ต	โชคชัย 061-9291615	-
พัทลุง	2	2563-2565	202/2563 สว.3 ก.ย.63	รพ.ควนขนุน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946, ข.202/พ.ย/62	63.49	7/10	450	21 ต.ค. 63	27 พ.ย. 64	28 พ.ค. 65	ปรับเกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	หจก.เอส.พี.โยธากิจ (1988)	ประกอบ, นราศักดิ์ 088-7687523	-
ตรัง	3	2563-2566	188/2563 ลว.31 มี.ค.62	รพ.ตรัง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ส่วนที่เหลือ)	7	10327,ข.818/ ต.ค/52,ข.219/ ต.ค/54,ข.616/ ต.ค/58,ข.300/ 5.ค/62	278.65	6/17	730	1 เม.ย. 63	31 มี.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ไปตามงวดงาน	กิจการร่วมค้า เอสที-แมกซ์เอนส์-ทีดับบีว	ประกอบ 088-7687523	-

ปีงบประมาณ 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบริโทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สงขลา	1	2564 - 2565	641/2564	รพ.นาหม่อม	อาคารพักแพทย์ 32 หน่วย	5	10482	36.00	-/12	450	22 มิ.ย. 64	14 ก.ย. 65		ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.หาดใหญ่ันทร จำกัด	โชคชัย 061-9291615	-
	2	2564 - 2565	68/2564 ลว.7 มิ.ย.64	สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 12	อาคารสำนักงานเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง	3	8016,รายการประกอบแบบฯ เอกสารเลขที่ 1/2563	7.80	2/5	360	14 มิ.ย. 64	8 มิ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ณัฐพัชร วิศวกรรมโยธา จำกัด	โชคชัย 061-9291615	-
	3	2564-2565	8/2564 ลว. 29 มี.ค. 63	รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์	ส่วนประกอบแบบและระบบงานอาคารผู้ป่วยใน นิติเวชและสารเสพติด (อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น)	-	ก.72/มิ.ย/60, รพ.จ.ส.ข.202/ พ.ย/63	15.55	-/8	210	30 มี.ค. 64	28 ม.ค. 65	28 มิ.ย. 65	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.เพาเวอร์ เฮลธแคร์ จำกัด	โชคชัย 061-9291615	-
ตรัง	4	2564-2566	218/2564 ลว.23/มี.ค/ 64	รพ.ห้วยยอด	อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	4	เอกชน	38.34	-/7	505	24 มี.ค. 64	10 ส.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ไปตามงวดงาน	บ.ตากใบการโยธา จำกัด	ประกอบ 088-7687523	-
ปัตตานี	5	2564-2565	805/2564 ลว.18 ก.ค 64	รพ.โคกโพธิ์	อาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต	6	11096, ข.20/มี.ค/64	42.11	-/14	460	20 ก.ค. 64	25 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ซันโอคิวดี	ประยุทธ 081-5412404	-
นราธิวาส	6	2564-2566	1654/2564 ลว.16 ก.ย 64	รพ.นราธิวาสราชนครินทร์	อาคารโรงครัว-อาหาร	3	8957, ข.223/ก.ย/63	54.61	-/9	675	17 ก.ย. 64	23 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ไอดีพามาธิย์	ประยุทธ+ชัชวรินทร์ 081-5412404	-

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวง

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เขตสุขภาพที่ 12

ปีงบประมาณ 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบริโทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สงขลา	1	2564-2565	8/2565 ลว. 23 ธ.ค. 64	รพ.จิตเวชสงขลาราช นครินทร์	อาคารพัสดุ 2 ชั้น	2	10109, ข.68/ก.ค./64	6.98	-/5	300	24 ธ.ค. 64	19 ธ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ฟินทูลก่อสร้าง	โชคชัย 061-9291615	-
ตรัง	2	2565-2565	4/2565 ลว. 30 ธ.ค. 64	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 12/1 ตรัง	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ อนุวิทยาทางการแพทย์	-	ก.136/ต.ค./63	2.56	-/3	85	4 ม.ค. 65	29 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ทีบุลธรรมศักดิ์ การก่อสร้าง	ประกอบ 088-7687523	-
	3	2564-2567	2865/2564 ลว. 10 ส.ค. 64	รพ.ห้วยยอด	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43, ข.19/มี.ค./2564	140.00	-/16	800	31 ธ.ค. 64	9 มี.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สิริ 99 จำกัด	ประกอบ 088-7687523	-

นอกปีงบประมาณ

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบริโทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สงขลา	1	2564-2565	160/2563	รพ.จะนะ	อาคารบริการ	8	เอกชน	80.00	9/23	900	15 พ.ย. 62	3 พ.ค. 65	18 ธ.ค. 65	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เดชิต วิศวกรรม จำกัด	ประยูร+โชคชัย 081-5412404	-
รวม	15							1,515.14										

ปกติ 580.66  
 ลำช้า 870.99  
 ลำช้า/เร่งรัด 0.00  
 ปรับไม่เกินร้อยละ 10 0.00  
 ปรับเกินร้อยละ 10 63.49

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ลำช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ลำช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เขตสุขภาพที่ 13

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
13	39	4,924.53	17	3060.76	4	266.80	9	1309.50	7	52.43	2	235.04	
ร้อยละ	100		43.59		10.26		23.08		17.95		5.13		

<b>สรุป</b>	จำนวนงานทั้งหมด มี	39 งาน	งบประมาณจำนวน	4,924.53 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ มี	17 งาน	งบประมาณจำนวน	3,060.76 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า มี	4 งาน	งบประมาณจำนวน	266.80 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด มี	9 งาน	งบประมาณจำนวน	1,309.50 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	7 งาน	งบประมาณจำนวน	52.43 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	2 งาน	งบประมาณจำนวน	235.04 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวง

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เขตสุขภาพที่ 13

ปีงบประมาณ 2559

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบริโทร	ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	1	2559-2565	68/2559 (พ)	สถาบันโรคผิวหนัง (พ)	อาคารสถาบันโรคผิวหนัง พร้อมรถเลื่อน	22	10892, ข.527/ฉ.ย./58	1,044.96	45/62	1,849	21 เม.ย. 59	3 ต.ค. 62	23 เม.ย. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	ขยายเวลา เหตุมีคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้างชั่วคราว ตามประกาศ กรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.อินที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สุพร 081-8442981	-

ปีงบประมาณ 2561

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบริโทร	ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	1	2561-2564	6/2561	วพ.กรุงเทพมหานคร	อาคารศูนย์การเรียนรู้	10	10755, ข.563/ส.ค./58	265.00	22/22	900	5 มี.ค. 64	11 เม.ย. 64	24 พ.ย. 64	ปกติ	งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายการ	บ.นิวมทโคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด	สุพร 081-8442981	-

ปีงบประมาณ 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบริโทร	ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	1	2562-2564	17/2562	สถาบันราชานุกูล (จ)	อาคารส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูล (คลองกุ่ม)	-	เอกชน	5.16	4/6	360	14 มี.ย. 62	14 มี.ย. 63	19 ก.ค. 63	ปรั้ม/มากกว่า ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงรับ มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10, ผู้รับจ้างยื่นคั้งจะทำงานต่อ, อยู่ในช่วงปรับ แต่งค้ปรับเพราะผู้รับจ้างใช้สิทธิตาม 2.693, ผู้รับจ้าง ส่งงาน 20 มกราคม 2565	บ.เมก้าซีวิล จำกัด	ไชยพัฒน์ 089-5128333	-
	2	2562-2564	113/2562 สว.20 มี.ย 62	รพ.นพรัตนราชธานี (พ)	อาคารสถานีเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศูนย์ประชุม และที่จอดรถ	8	9133, ข.213/กค/60	229.88	17/17	770	20 มี.ย. 62	16 มี.ค. 64	29 ส.ค. 64	ปรั้ม/มากกว่า ร้อยละ 10	การประเมินงานก่อสร้างคาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ และ สมทบพื้นที่ภายใน 31 มี.ค 65	บ.ไทยสยามนครพร้อมเพอร์ตี จำกัด	เสรี-ปริยากรณ์ 086-4450095	-
นนทบุรี	3	2562-2565	44/2562 สว.2 พค.62	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	10	เอกชน	223.20	21/22	900	6 พ.ค. 62	21 ต.ค. 64	7 ก.พ. 65	ปกติ	ผู้รับจ้างส่งงวดงานวันที่ 7 ก.พ. 65 (วันสิ้นสุดสัญญา) ขณะนี้อยู่ในช่วงปรับ	บ.อติรังสรรค์ จำกัด	วริษฐ์ (จนท.อย.)+วีราพร 085-1122422	-

ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบริโทร	ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	1	2564-2565	11/2563	สถาบันราชานุกูล	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725, ข.109/ก.ค/62	63.49	13/14	500	15 พ.ค. 63	26 ก.ย. 64	18 ก.พ. 65	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ยูนิคอน พลัส จำกัด	ไชยพัฒน์ 089-5128333	-
	2	2564-2565	16/2563 สว.13 ส.ค 63	สถาบันโรคผิวหนัง	งานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารใหม่	-	เอกชน	3.86	-/1	330	9 มี.ค. 64	11 มี.ค. 64	25 เม.ย. 65	ปกติ	ชะลองานก่อสร้าง เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ด้านอาคารได้	การไฟฟ้านครหลวง	สุพร 081-8442981	-
นนทบุรี	3	2563-2565	57/2563	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	อาคารจอดรถสำนักงาน	6	เอกชน	96.70	12/14	730	7 ส.ค. 63	13 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ตรีทีช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	วริษฐ์ (จนท.อย.)+ มังกร 085-1122422	-
	4	2563-2565	78/2563 สว.14 ก.ย.63	สถาบันบำราศนราดูร	อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725, ข.134/ต.ค/62	61.00	8/16	500	15 ก.ย. 63	27 ม.ค. 65	6 เม.ย. 65	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ.ไอทีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด	ขจรศักดิ์ + มังกร 089-6966597	-

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวง  
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  
เขตสุขภาพที่ 13  
ปีงบประมาณ 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบน็ทอร์	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	1	2564-2565	22/2564	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 (ภายในสถานรับชานูถ)	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง	-	9555	9.60	4/8	360	17 มี.ค. 64	11 มี.ค. 65		ล่าช้า	คาดว่าจะงนก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.วัฒโนชการก่อสร้าง จำกัด	ไชยพัฒน์ 089-5128333	-
	2	2563-2565	60/2564ลว. 5 กพ.64	รพ.นพรัตนราชธานี (พ)	ปรับปรุงอาคาร 4 ตึกผู้ป่วยใน สูดินในเขตกรรมและกุมารเวชกรรม	-	โรงพยาบาล	160.00	3/8	480	6 ก.พ. 63	31 พ.ค. 65	21 ธ.ค. 64	ล่าช้า	คาดว่าจะงนแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ทจก.แอสเชมบิลด์	เสรี+ปริยกรณ 086-4450095	-
	3	2564-2565	67/2564ลว. 7 มี.ย.64	กองโรคโรค กรมควบคุมโรค	ปรับปรุงห้องชันวีรภัยระดับ 3	-	แบบหน่วยงาน	18.17	2/5	240	11 มี.ย. 64	5 ก.พ. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงน ไม่แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท โกลบอลเทค จำกัด	นवल 0805603069	-
	4	2564-2564	82/2564ลว.27 มี.ย. 65	รพ.นพรัตนราชธานี (พ)	ปรับปรุงพื้นที่ห้องเอนกประสงค์ห้อง สูดินเขตลูกเด็ก พร้อมระบบระบายอากาศ	-	-	2.80	2/4	150	2 ส.ค. 64	29 ธ.ค. 64		ปรับไม่กิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่กินร้อยละ 10	บ.เอ็มบัลด์ จำกัด	ปริยกรณ 097-0738668	-
	5	2564-2564	95/2564ลว.19 ส.ค.64	รพ.นพรัตนราชธานี	ปรับปรุงห้องเอกโรคดิเชื่อมทางเดิน ทายอง แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารนวมราชวิถี	-	แบบโรงพยาบาล	4.38	2/4	100	20 ส.ค. 64	27 พ.ย. 64		ปรับไม่กิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่กินร้อยละ 10	ทจก. แอสเชมบิลด์	ปริยกรณ 097-0738668	-
	6	2563-2565	98/2564 (พ)	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า	-	เอกชน	13.59	-/1	366	31 ก.ค. 63	14 มี.ค. 65		ปกติ	ขยายเวลาจากคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้างชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร	การไฟฟ้าานครหลวง	สุพร 081-8442981	-
	7	2564-2565	121/2564 (พ)	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	พัฒนาศูนย์ศัลยกรรมทารกแรกเกิด	-	แบบจ้างพัฒนา ศูนย์ศัลยกรรมทารกแรกเกิด	102.00	-/10	400	31 ก.ค. 63	7 ก.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	ขยายเวลาจากการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า/มีคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้างชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร	บ.เด็กซ์ทริส เอ็นจิเนียริง จำกัด	สุพร 081-8442981	-
นนทบุรี	8	2564-2565	3/2564ลว.29 มี.ค.63	วิทยาลัยบรมราชชนนี	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	4	8821, ข.309/ต.ค/63	27.75	2/10	420	9 เม.ย. 64	2 ก.ค. 65		ปรับ/ไม่กิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่กินร้อยละ 10	บ.อดิส กรู๊ป จำกัด	ประทัย 090-9286655	-
	9	2564-2564	สห.4/2564 ลว.20 ก.ย. 64	กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	ปรับปรุงห้อง กลุ่มงานสนับสนุน การชันเยียมยาและชันสิณท์ สมุนไพร อาคาร 3 ชั้น 3	-	กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	0.48	-/3	90	27 ก.ย. 64	25 ธ.ค. 64		ปรับ/ไม่กิน ร้อยละ 10	ขณะมีผู้รับจ้างอยู่ภายใต้เงื่อนไขค่าปรับ ร้อยละ 0	บ.เอส.เฟอร์นิเจอร์ จำกัด	วิธารพร 086-731-8193	-
	10	2564-2566	5/2564 ลว.1มี.ย.64	สง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อาคารจอดรถ 600 คัน	6	10177, ข.334/พ.ย/63	109.98	-/15	600	2 มี.ย. 64	22 ม.ค. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงนก่อสร้างแล้วเสร็จทันตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 , รอแก้ไขสัญญา	บ.กิจการร่วมค้าจามวงษ์วาน จำกัด	มังกร+ภิรตชนัด 089-6966597	-
	11	2564-2567	7/2564 ลว.24 ส.ค. 64	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	อาคารปฏิบัติการและจอตรก	7	11029	249.80	-/22	1,080	24 ส.ค. 64	30 ส.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ตรีทัช เอ็นจิเนียริง จำกัด	สุพร+อินทัย 081-8442981	-
	12	2564-2565	11/2564ลว. 20 ก.ย.64	วิทยาลัยบรมราชชนนี	ปรับปรุงห้องประชุม อาคารเรียนและหออน 11 ชั้น	-	ก.46/เม.ย/60, ข.330/พ.ย./64	7.50	-/3	120	21 ก.ย. 64	18 ม.ค. 65	29 มี.ค. 65	ปรับ/ไม่กิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่กินร้อยละ 10	บ.กันตักนิษฐ์ ก่อสร้าง จำกัด	ประทัย 090-9286655	-
	13	2564-2565	16/2564 ลว. 29 ก.ย. 64	รพ.ศรีธัญญา	ซ่อมแซมทางลาด สำหรับผู้พิการ อาคารผู้ป่วยนอก	-	แบบโรงพยาบาล	1.29	2/3	120	30 ก.ย. 64	27 ม.ค. 65	11 ก.พ. 65	ปรับ/ไม่กิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่กินร้อยละ 10	บ.พีเช็พ จำกัด	ประทัย 090-9286655	-
	14	2564-2564	17/2564 ลว.26 มี.ค.64	กรมควบคุมโรค	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงดันสูงและแผงต้นกำเนิดในอาคารกรมควบคุมโรค	-	การไฟฟ้านครหลวง	8.23	2/2	210	1 เม.ย. 64	27 ต.ค. 64		ปรับ/ไม่กิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่กินร้อยละ 10	การไฟฟ้านครหลวง	ภาวิช 090-9094609	-
	15	2564-2565	49/2564 ลว.14 พ.ค. 64	สถาบันปราชญ์รัตนราชู (อาคาร8 ชั้น 4 )	ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทาง ชีวมาระดับ 3 และพื้นที่ ห้องปฏิบัติการโดยชนที่เกี่ยวกับ (Biosafety Level 3 laboratories)	-	เอกชน	24.40	1/5	270	19 พ.ค. 64	12 ก.พ. 65	7 พ.ค. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	ต่อสัญญาถึงวันที่ 7 พ.ค. 2565	บ.โกลบอลเทค จำกัด	กิตติศักดิ์ 081-4062476	-
16	2564-2564	81/2564 ลว.16 มี.ค.64	กรมควบคุมโรค	ปรับปรุงสำนักงานศูนย์สารสนเทศ พร้อมอุปกรณ์สำนักงาน อาคาร 2 ชั้น 4	-	กรมควบคุมโรค	2.39	3/3	120	23 ส.ค. 64	20 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ทจก.เอสอาร์ที กรู๊ป เอ็นจิเนียริง	ภาวิช 090-9094609	-	
17	2564-2567	330/2564	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	อาคารห้องปฏิบัติการและทดลอง (MSI)	-	11077, ข.260/ก.ย/63	743.00	-/27	1,093	1 ก.ย. 64	30 ส.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะงนแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ทจก.จ.ธนุกิจ	อภิชาติ+บรรณวิศด+ ฤศกร084-5172691	-	
ปทุมธานี	18	2564-2565	112/2564	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	อาคารศูนย์วิจัยเภสัชกรรม	2	แบบสถาบันโรคผิวหนัง	18.00	-/8	360	4 พ.ค. 64	28 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงนแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านโป่ง พันธุ์ส	สุพร 081-8442981	-

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวง  
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  
เขตสุขภาพที่ 13  
ปีงบประมาณ 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เภรโบริ	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต	
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา					
กรุงเทพฯ	1	2564-2565	107/2564(ร)	รพ.ราชวิถี	ปรับปรุงพื้นที่ห้องตรวจคลินิก นานาชาติ ชั้น 1 ตึกอายุรกรรม	-	เอกชน	7.95	-/4	120	18 พ.ย. 64	18 มี.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงาน ไม่แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.เนียบ อินดอร์ เฟอร์นิช จำกัด	ภูสาร+บรรณวิติค 089-4770890	-
	2	2564-2568	139/2564 (พ)	รพ.ราชวิถี	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	-	เอกชน	874.50	3/32	1,450	10 ส.ค. 64	30 ก.ค. 68		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท เสน่ห์ สิวคอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่ปรึกษา (ซีไอที จำกัด)	-
	3	2564-2565	26/2565(พ)	รพ.ราชวิถี	ปรับปรุงหอพักพยาบาล 6 ชั้น (เดิม)	-	เอกชน	36.20	-/5	225	19 พ.ย. 64	2 ก.ค. 65		ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	กิจการร่วมค้า เอ ไอคอนนิค	ภูสาร+บรรณวิติค 089-4770890	-
	4	2565-2565	145/2565 (ง) สว. 20 ม.ค. 2565	รพ.ราชวิถี 2 (รังสิต)	สะพานข้ามคลอง โรงพยาบาล ราชวิถี 2 (รังสิต)	-	แบบก่อสร้างสะพานข้ามคลอง โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)	5.83	-/4	240	21 ม.ค. 65	17 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ป่าส้ม คอน จำกัด	อำพร	-
นนทบุรี	5	2564-2565	10/2565 สว. 27 ธ.ค. 64	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	ซ่อมแซมอาคารพัก อาคาร 1 และ อาคาร 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	-	ก.121/ก.ย./64	0.45	-/2	60	28 ธ.ค. 64	25 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.โปรบิลด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด	สิบลูก 0809684928	-
	6	2564-2565	11/2565 สว. 27 ธ.ค. 64	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	ปรับปรุงที่ถ้ำลานจอดรถใต้อาคาร 3 ชั้น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	-	แบบปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถใต้อาคาร 3 ชั้น	0.46	-/1	60	28 ธ.ค. 64	25 ก.พ. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.โปรบิลด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด	สิบลูก 0809684928	-
	7	2564-2567	14/2565 สว.10 พ.ย. 64	กรมควบคุมโรค	อาคารศูนย์สาธิตบริการและอาคารจอดรถ	9	เอกชน	480.00	-/21	900	19 พ.ย. 64	6 พ.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ซีเอ็ม แมกซ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	ประทัย+มังกร+จรงค์ ศีร์ 0909286655	-
	8	2564-2565	14/2565 สว. 27 ธ.ค. 64	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	ปรับปรุงซ่อมแซมทาสี บริเวณภายนอกอาคาร	-	ก.117/ก.ย.64	0.50	3/3	150	30 ธ.ค. 64	28 พ.ค. 65		ปกติ	ตรวจรับงานงวดสุดท้าย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านโป่ง เพ็ญทีส	สิบลูก 0809684928	-
	9	2565-2566	15/2565 สว. 17 ม.ค. 65	โรงพยาบาลศิริราช	อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช (บ้านสุ่มีน)	2	แบบโรงพยาบาล	18.76	-/8	120	18 ม.ค. 65	21 มิ.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท โปรเจกท์ อินเตอร์เนท จำกัด	ประทัย 090-9286655	-
	10	2565-2565	สช.อ สว. 4 ม.ค. 65	สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	จ้างซ่อมแซมที่ระเบียง กั้นเสาหน้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	-	ก.161/ธ.ค./63	1.43	-/1	80	4 ม.ค. 65	25 มี.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.สยาม ที แอนด์ ที จำกัด	วิจิราพร 086-731-8193	-
	11	2564-2566	45/2565 สว. 24 ธ.ค. 2564	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	ทางลาดและปรับปรุงพื้นที่จอดรถสำหรับคนพิการ	-	-	0.15	-/1	60	28 ธ.ค. 64	25 ก.พ. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บริษัท บ้านโป่ง เพ็ญทีส จำกัด	สิบลูก 0809684928	-
12	2565-2566	94/2565 (พ) สว 31 ม.ค.2565	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	จ้างปรับปรุงอาคารสระน้ำ	-	ก.109/ส.ค./64	1.69	-/2	120	1 ก.พ. 65	1 พ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท นากาโน คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัด	อรธพล 0956973918	-	
รวม	39							4,924.53										

ปกติ 3060.76  
ล่าช้า 266.80  
ล่าช้า/เร่งรัด 1309.50  
ปรับไม่เกินร้อยละ 10 52.43  
ปรับเกินร้อยละ 10 235.04

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา  
สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  
สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10  
สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10  
สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน