

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ						หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ปรับ		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
กทม	21	2,253.16	11	1,675.73	-	-	10	577.43	
1	6	604.89	5	445.04	-	-	1	159.85	
2	15	1,920.77	14	1,908.57	-	-	1	12.20	
3	15	1,702.39	9	627.64	4	576.30	2	498.46	
4	33	3,056.03	22	2,450.22	8	505.91	3	99.90	
5	26	2,033.53	19	1,933.67	-	-	7	99.85	
6	35	2,712.68	20	1,842.22	7	304.19	8	566.26	
7	15	989.09	11	779.81	1	113.72	3	95.56	
8	14	2,151.49	11	1,478.26	2	294.23	1	379.00	
9	13	1,276.79	11	1,152.83	2	123.96	-	-	
10	9	664.55	8	620.59	1	43.96	-	-	
11	18	2,191.56	14	1,592.78	3	74.67	1	524.11	
12	17	1,455.76	9	983.57	3	380.48	5	91.71	
รวมทั้งหมด	237	23,012.67	164	17,490.92	31	2,417.41	42	3,104.33	
ร้อยละ	100		69.20		13.08		17.72		

สรุป จำนวนงานทั้งหมดมี 237 งาน งบประมาณจำนวน 23,012.67 ล้านบาท
จำนวนงานดำเนินการปกติมี 164 งาน งบประมาณจำนวน 17,490.92 ล้านบาท
จำนวนงานดำเนินการล่าช้ามี 31 งาน งบประมาณจำนวน 2,417.41 ล้านบาท
จำนวนงานดำเนินการปรับมี 42 งาน งบประมาณจำนวน 3104.33 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)

สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 หรือมากกว่าร้อยละ10 (สีส้ม)

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564
กรุงเทพมหานคร

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้างแล้ว เสร็จงวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
กทม.	1	68/2559 (พ)	สถาบันโรคผิวหนัง (พ)	อาคารสถาบันโรคผิวหนัง พร้อมรั้วถอน	22	10892	947.00	43/62	2,193	3 ต.ค. 62	23 เม.ย. 65	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	สุพร 081-8442981	
	2	16/2563 ลว.13 ส.ค63	สถาบันโรคผิวหนัง	งานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารใหม่	-	-	3.857	-/1	330	11 มี.ค. 64	17 ม.ค. 65	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ขยายเวลาเดิม จาก 17 ต.ค. 64 เพิ่ม 100 วัน	สุพร 081-8442981	
	3	6/2561	วพบ.กรุงเทพมหานคร	อาคารศูนย์การเรียนรู้	10	10755	265.00	21/22	900	11 เม.ย. 64	25 ก.ย. 64	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายระยะเวลาทอรัลครีที่ 2 จำนวน 81 วัน เหตุจากแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด -19	สุพร 081-8442981	
	4	252/2564	สถาบันประสาทวิทยา	ปรับปรุงหาสัญญาณออกอาคารรัชมงคลและอาคาร อำนวยการ	-	-	0.546	-/2	100	25 ส.ค. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	งค่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทาง กทม.มี คำสั่งให้หยุดงานเป็นเวลา 2 เดือน	สุพร 081-8442981	
	5	257/2564	สถาบันประสาทวิทยา	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเมนอาคารอำนวยการ	-	-	0.940	-/1	60	8 ส.ค. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	งค่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทาง กทม.มี คำสั่งให้หยุดงานเป็นเวลา 2 เดือน	สุพร 081-8442981	
	6	121/2564(พ)	สถานับสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	พัฒนาศูนย์คัดแยกรวมทารกแรกเกิด	-	แบบจ้างพัฒนาศูนย์ คัดแยกรวมทารกแรกเกิด	102.000	-/10	400	7 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	สุพร 081-8442981	
	7	98/2564(พ)	สถานับสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า	-	เอกชน	13.590	-/1	366	14 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	สุพร 081-8442981	
	8	113/2562	รพ.นพรัตนราชชนนี (พ)	อาคารสถานีเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศูนย์ ประชุม และห้องตรวจ	8	9133	229.88	14/17	800	16 มี.ค. 64	28 ส.ค. 64	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	ส่งมอบพื้นที่ล่าช้า/งค่าปรับ ขยาย สัญญาเป็น 17 งวด	เสรี+ปริยาภรณ์ 086-4450095	
	9	60/2564 ลว.5 กพ.64	รพ.นพรัตนราชชนนี (พ)	ปรับปรุงอาคาร 4 ตึกผู้ป่วยใน สูดินวิศวกรรมและกุมารเวช กรรม	-	โรงพยาบาล	159.995	3/8	480	31 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	เสรี+ปริยาภรณ์ 086-4450095	
	10	77/2564 ลว.16 เม.ย.64	รพ.นพรัตนราชชนนี (พ)	ปรับปรุงห้องประชุม 1	-	โรงพยาบาล	6.260	1/3	150	13 ก.ย. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	-	ปริยาภรณ์ 097-0738668	
	11	82/2564 ลว.27 มี.ย. 65	รพ.นพรัตนราชชนนี (พ)	ปรับปรุงพื้นที่ห้องโถงด้านหน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน พร้อมระบบ ระบายอากาศ	-	-	2.795	-/4	150	29 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ปริยาภรณ์ 097-0738668	
	12	95/2564 ลว.19 ส.ค.64	รพ.นพรัตนราชชนนี	ปรับปรุงห้องแยกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ แผนกอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารนวมราชจักรี	-	โรงพยาบาล	4.380	1/4	100	27 พ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ปริยาภรณ์ 097-0738668	
	13	83/2561(พ)	รพ.เลิดสิน	อาคารสนับสนุนบริการ 28 ชั้น	28	เอกชน	406.95	31/33	1,020	15 ม.ค. 64	12 ธ.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	แมน+ภาณุเดช 081-8558182	
	14	17/2562	สถาบันราชานุกูล(จ)	อาคารส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูล(คลองกุ่ม)	-	-	5.15	4/6	360	19 มี.ย. 63	19 ก.ค. 63	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่ร้อยละ 10 ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ งค่าปรับเพราะผู้รับจ้างใช้สิทธิเดิม 2,693 คาดว่าจะผู้รับจ้างจะส่งงวดงานที่เกินคิดขึ้นเดือน ธ.ค 64	ภาณุเดช 087-2153599	
	15	67/2564 ลว.7 มี.ย.64	กองวัดโรค กรมควบคุมโรค	ปรับปรุงห้องชันสูตรระยะดับ 3	-	แบบหน่วยงาน	18.165	-/5	240	11 มี.ย. 64	5 ก.พ. 65	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ภาณุเดช 087-2153599	
	16	11/2563	สถาบันราชานุกูล	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725, ๓.109/ก.ค/62	63.49	10/14	500	26 ก.ย. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	-	ภาณุเดช+โชติพัฒน์ 087-2153599	
	17	32/2563	สถาบันราชานุกูล	ปรับปรุงอาคารราชาวดี ชั้น 1 และชั้น 2	-	-	4.880	4/5	150	13 เม.ย. 64	31 พ.ค. 64	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	-	โชติพัฒน์ 089-5128333	
	18	22/2564	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 (ภายในสถาบันราชานุกูล)	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง	-	9555	9.599	1/8	360	28 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	โชติพัฒน์ 089-5128333	
	19	8/2564	สถาบันราชานุกูล	งานปรับปรุงอาคารหอกิจจาทร	-	-	0.787	1/2	100	22 ก.ย. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	-	โชติพัฒน์ 089-5128333	
	20	12/2565	สถาบันราชานุกูล	งานปรับปรุงหลังคาอาคารราชาวดี	-	-	0.495	-/1	45	6 ต.ค. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	-	โชติพัฒน์ 089-5128333	
	21	160/2564(ง)	รพ.ราชวิถี	ปรับปรุงห้องหัดการโรคปอด ชั้น 2 ตึกอายุรกรรม	-	เอกชน	7.395	3/5	210	6 ต.ค. 64	7 พ.ย. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	คาดว่าจะผู้รับจ้างจะส่งงวดงาน 4-5 ภายใน 30 วัน	ภูสกร+บรรณวิทย์ 089-4770890	

รวมมูลค่างานทั้งหมด 2,253.16

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เคยขอกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)

สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 หรือมากกว่าร้อยละ10 (สีส้ม)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้ไขแบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564

เขตสุขภาพที่ 1

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
เชียงใหม่	1	11/2564 ลว.14 ธค.63	รพ.สวนปรุง (จ)	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง	3	9555,ข.100/ ก.ค/63	8.500	7/8	360	9 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	สุระเชษฐ์ 098-3852416	
เชียงราย	2	6/2563 ลว. 24 ส.ค 63	รพ.แม่สาย	อาคารผู้ป่วยใน (156 เตียง) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	7	10945	162.98	8/20	690	15 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	สุระเชษฐ์ 098-3852416	
แม่ฮ่องสอน	ไม่มีงาน															
ลำพูน	ไม่มีงาน															
ลำปาง	ไม่มีงาน															
พะเยา	3	รพ.พย.9/2563 ลว.28 พ.ค 63	รพ.พะเยา	อาคารผู้ป่วยนอก (6 ชั้น)	6	10904 ,ข. 167/พ.ย./62	159.85	5/6	320	13 เม.ย. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่เกินร้อยละ 10	ผู้รับจ้างยื่นทำงานต่อ ไม่มีแนวโน้ม ทำงาน	สุรศักดิ์ 088-2821570	
แพร่	4	14/2563 ลว.26 พ.ย. 62	รพ.สูงเม่น	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43+อธ.ข.258/ ส.ค./52	188.02	13/16	800	3 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	สุรศักดิ์+ภาณุวัฒน์ 088-2821570	
	5	24/2564 ลว.8 ก.พ64	รพ.สูงเม่น	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์)	2	7919,ข.162/ฉ.ย/61, ข.157/พ.ย/62	21.09	2/8	360	20 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	สุรศักดิ์+ภาณุวัฒน์ 088-2821570	
	6	26/2563ลว.29 พ.ค.63	รพ.แพร่	อาคารสนับสนุนบริการ (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	5	10153,ข.156/ พ.ย/62	64.44	5/10	750	18 มิ.ย. 65	29 ก.ค. 65	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	สุรศักดิ์+ภาณุวัฒน์ 088-2821570	
น่าน	ไม่มีงาน															
รวมมูลค่างานทั้งหมด							604.89									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่โดยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 หรือมากกว่าร้อยละ10 (สีส้ม)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้ไขแบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564

เขตสุขภาพที่ 2

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ค่า เนิมนการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
ตาก	1	8/2563 ลว.2พย.63	รพ.ท่าสองยาง	อาคารผู้ป่วยพระราชทาน	5	11111	135.700	3/16	730	30 พ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	เสรี,ภัทรพล 086-4450095	
	2	118/2564 ลว.27 ม.ค.64	รพ.ท่าสองยาง	อาคารโรงครัว-โรงอาหาร(โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว)		9539,ข.145/ก.ย/ 63	9.750	1/6	360	22 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ภัทรพล 093-2925919	
	3	145/2564 ลว.17 มี.ค 64	รพ.แม่สอด	ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	-	โรงพยาบาล	18.39	1/5	250	22 พ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ภัทรพล 093-2925919	
	4	208/2564 ลว.28 มี.ย 64	รพ.แม่สอด	อาคารพยาธิวิทยาและนิติเวช	-	เอกชน	19.52	-/15	360	27 มี.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ภัทรพล 093-2925919	
	5	122/2564 ลว 29 ม.ค 64	รพ.แม่ระมาด	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	3	9555,ข.157/ก.ย/ 63	10.200	2/8	360	24 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ภัทรพล 093-2925919	
	6	116/2564 ลว.27 ม.ค.64	รพ.พบพระ	อาคารทันตกรรมและแพทย์แผนไทย (โครงสร้างแผ่นไหว)	-	10591	8.910	2/8	360	27 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ภัทรพล 093-2925919	
เพชรบูรณ์	7	2/2564 ลว.4 ธ.ค.63	รพ.เพชรบูรณ์	อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น	6	10554,ข.160/ท.ย/ 62,ข 266/ส.ค/61	224.90	5/25	910	2 มี.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	เสรี 086-4450095	
	8	13/2564 ลว.15 ก.ค.64	รพ.หล่มสัก	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	4	8815,ข.149/ ก.ย./63	119.25	-/14	720	5 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	เสรี 086-4450095	
อุดรดิต์	9	133/2564 ลว.19 ค.ค.63	รพ.อุดรดิต์	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805,ข.161/ ท.ย/61	455.82	1/32	1,070	24 ก.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อวยชัย 081-2843306	
	10	658/2564 ลว.30 มี.ย.64	รพ.อุดรดิต์	ปรับปรุงต่อเติมตึกผู้ป่วยนอก	2	โรงพยาบาล	12.198	3/5	120	28 ต.ค. 64		ปรับ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อวยชัย 081-2843306	
สุโขทัย	11	123/2562 ลว.12 มี.ย. 62	รพ.ศรีสังวรสุโขทัย	อาคารบำบัดรักษา	6	10554	231.20	17/25	920	8 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	สุรศักดิ์ 088-2821570	
	12	148/2564 ลว.8 เม.ย.64	รพ.บ้านด่านลานหอย	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว)	3	9555,ข.155/ก.ย/ 63	9.75	1/8	360	3 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	สุรศักดิ์ 088-2821570	
	13	134/2564 ลว.23 มี.ค. 64	รพ.สวรรคโลก	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว)	4	9555,ข.152/ก.ย/ 63	8.75	-/8	360	18 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	สุรศักดิ์ 088-2821570	
พิษณุโลก	14	804/2561	รพ.พุทธชินราช	อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก	11	10969	629.23	35/36	1,270	19 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อวยชัย 081-2843306	
	15	419/2564 ลว.2 พ.ย.63	รพ.เนินมะปราง	อาคารอุบัติเหตุ-อำนวยการ	3	10512,ข.148/ ก.ย./63	27.199	4/10	365	29 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อวยชัย 081-2843306	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,920.77									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 หรือมากกว่าร้อยละ10 (สีส้ม)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้ไข,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564

เขตสุขภาพที่ 3

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ค่าเงินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
กำแพงเพชร	1	206/2563	รพ.กำแพงเพชร	อาคารบริการและจอดรถ	10	9034,9034/52,พ. 258/ช.ค/62	163.50	1/22	1,000	27 มิ.ย. 66	31 ต.ค. 66	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจรงาน	มติที่ประชุมสั่งหยุดงาน เพื่อแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา แก้ไขแล้วส่งมอบพื้นที่ 4 ก.พ. 2564	ภาณุพันธ์ 081-9733918	
	2	13/2564 สว.27 ส.ค. 64	รพ.คลองขลุง	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	9893,ช.280/ช.ค/ 62	84.00	-/12	645	3 มิ.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	มติที่ประชุมสั่งหยุดงาน เพื่อแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา	ภาณุพันธ์ 081-9733918	
พิจิตร	3	124/2563 สว.21 ก.ย. 63	รพ.พิจิตร	อาคารแพทย์ 32 ยูนิต	5	10482,ช.14/ ม.ค/63	34.50	2/12	470	4 ม.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจรงาน	-	จ.อ.โสภณ 063-6299516	
	4	500/2564 สว.17 มิ.ย.64	รพ.พิจิตร	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153,ช.139/ ค.ค/62	63.54	-/10	450	10 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	จ.อ.โสภณ 063-6299516	
นครสวรรค์	5	16/2561	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารรังสีและผ่าตัด 6 ชั้น	6	แบบเอกชน	481.46	18/19	975	18 ก.พ. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ระหว่างพิจารณาลดหรือเพิ่มค่าปรับ โรคระบาดโควิด 19	จ.อ.โสภณ+ไชยวัฒน์ 063-6299516	
	6	30/2563	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10953	349.40	7/18	650	15 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	จ.อ.โสภณ+ไชยวัฒน์ 063-6299516	
	7	73/2564	สสจ.นครสวรรค์	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	-	8728,ช.49/ พ.ค/63	27.80	-/9	425	10 มิ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ไชยวัฒน์ 089-6409266	
	8	39/2564	รพ.หนองบัว	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	2	7918,ช.162/ช.ค/61,ช. 230/ค.ค/57,ก.39/ช.ค/53, ก.77/ช.ค/61,ก.88/ช.ค/61	19.72	2/8	360	3 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ไชยวัฒน์ 089-6409266	
	9	40/2564	รพ.หนองบัว	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	1	10404,ก.39/ช.ค/53,ก.77/ ช.ค/61,ก.88/ช.ค/61	9.00	2/8	300	5 ธ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ไชยวัฒน์ 089-6409266	
	10	4/2564	ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	อาคารส่งเสริมสุขภาพ	2	10730,ก.77/ มิ.ย/61,ก.39/ เม.ย/53	22.89	-/9	360	13 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ไชยวัฒน์ 089-6409266	
	11	50/2564 สว.15 พ.ค.64	สนง.ควบคุมโรคที่ 3	อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค	-	10951,ก.39/ เม.ย/53,พ. 236/พ.ย/63	27.80	-/11	400	28 มิ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ไชยวัฒน์ 089-6409266	
	12	112/2564 สว.3ส.ค.64	รพ.ตากสิน	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095,ช. 187/ก.ย/63	23.489	-/9	400	7 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ไชยวัฒน์ 089-6409266	
ชัยนาท	13	1/2564 สว.25 มค.64	รพ.หันคา	อาคารพระมงคลกิตติ์โกศล (เทพศิรินทร์ มทามงคลรัฐ)	1	เอกชน	17.00	4/7	210	29 ส.ค. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	-	จ.อ.โสภณ 063-6299516	
อุทัยธานี	14	8/2563	รพ.อุทัยธานี	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838,ช.493/ ธ.ค/59	309.00	10/21	570	3 มี.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญานแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจรงาน	ผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือขอขยายสัญญา การก่อสร้างเนื่องจากปัญหาการส่งมอบ สถานที่ล่าช้า 45วัน,ผู้รับจ้างยื่นหนังสือ ขอขยายสัญญาจ้าง โดยแจ้งว่าได้ได้รับ ผลกระทบจากเหตุมีโรคระบาด โควิด-19	พชัย 081-4746110	
	15	2/2563	รพ.อุทัยธานี	อาราชาจอดรถ	4	11050	69.30	6/13	530	5 พ.ค. 64	28 ธ.ค. 64	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจรงาน	ผู้รับจ้างยื่นหนังสือขอขยายสัญญาจ้าง โดยแจ้งว่าได้รับผลกระทบจากเหตุมีโรค ระบาด โควิด-19	พชัย 081-4746110	

รวมมูลค่างานทั้งหมด 1,702.39

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลขชื่อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 หรือมากกว่าร้อยละ10 (สีส้ม)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละวงจรงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้ไขแบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้จ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564

เขตสุขภาพที่ 4

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
นนทบุรี	1	3/2564 สว.29 มี.ค.63	วิทยาลัยบรมราชชนนี จ.นนทบุรี	อาคารพิทยบาล 32 หน่วย	-	8821ช.355/ส.ค/55,ช. 309/ค.ค/63	27.752	-/10	420	3 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ประทัย 090-9286655	
	2	11/2564 สว. 20 ก.ย.64	วิทยาลัยบรมราชชนนี จ.นนทบุรี	ปรับปรุงห้องประชุม อาคารเรียนและหอนอน	11	ก.46/ม.ย/60	7.500	-/3	120	18 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ประทัย 090-9286655	
	3	16/2564 สว. 29 ก.ย.64	รพ.ศรีธัญญา	ซ่อมแซมทาสีลาด สำหรับผู้พิการ อาคารผู้ป่วยนอก	-	โรงพยาบาล	1.292	-/3	120	27 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ประทัย 090-9286655	
	4	61/2563 สว.29 ก.ย. 63	รพ.พระนั่งเกล้า	อาคารขยายทางด้านอุบัติเหตุและผู้ป่วย	9	เอกชน	337.000	2/28	900	23 มี.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ล่าช้ากว่ากำหนด 68 วัน,ผู้รับจ้าง เริ่มงานช้า,ปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง	ประทัย+สิบลูก 090-9286655	
	5	5/2564 สว.1มี.ย.64	สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อาคารจอดรถ 600 คัน	6	10177,ช.334/พ.ย/63	109.980	-/15	600	22 ม.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	วรวิทย์ + มังกร 085-1122422	
	6	7/2564 สว.28 ก.ย.65	สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 3 ชั้น 3	-	ก.50/ม.ย/64	0.464	-/1	60	27 พ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	วีรภาพ 093-3145999	
	7	17/2564 สว.26 มี.ค.64	กรมควบคุมโรค	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันต่ำภายในอาคารกรมควบคุมโรค	-	การไฟฟ้านครหลวง	8.235	-/2	210	27 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ภาวิช 090-9094609	
	8	81/2564 สว.16 ส.ค.64	กรมควบคุมโรค	ปรับปรุงสำนักงานศูนย์สารสนเทศ พร้อมอุปกรณ์สำนักงาน อาคาร 2 ชั้น 4	-	กรมควบคุมโรค	2.390	-/3	120	20 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ภาวิช 090-9094609	
	9	8/2564 สว.15 ก.พ 64	กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	ตกแต่งห้องประชุม 2 ชั้น 1	-	กรมการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	6.900	3/4	160	25 ก.ค. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงรับแค้มป์ในอีกระยะเวลา 10	-	วีรภาพ 093-3145999	
	10	สพท.4/2564 สว.20 ก.ย 64	กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	ปรับปรุงห้อง กลุ่มงานสนับสนุนการขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์ สมุนไพร อาคาร 3 ชั้น 3	-	กรมการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	0.480	-/3	90	25 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	วีรภาพ 093-3145999	
	11	44/2562 สว. 2พ.ค.62	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเปิดเสร็จ	10	-	219.79	18/22	900	21 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	วรวิทย์+วีรภาพ 085-1122422	
	12	57/2563	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	อาคารจอดรถสำนักงานฯ	6	เอกชน	96.70	8/14	730	13 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	วรวิทย์ + มังกร 085-1122422	
	13	78/2563 สว.14 ก.ย.63	สถาบันปราชญ์ราชรุติ	อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725,ช.134/ค.ค/62	61.00	7/16	500	27 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	มังกร 089-6966597	
	14	49/2564 สว.14 พ.ค. 64	สถาบันปราชญ์ราชรุติ (อาคาร8 ชั้น 4)	ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 และพื้นที่ห้องปฏิบัติการ โดยรอบที่เกี่ยวข้อง(Biosafety Level 3 laboratories)	-	เอกชน	24.40	-/5	270	12 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	กิตติภ 081-4062476	
	15	10/2564	กรมอนามัย	ปรับปรุงพื้นที่ให้สอยภายในอาคารศูนย์เด็กเล็กวัดลกลไทยเหนือ		ก.149/พ.ย./63	11.640	2/5	210	17 พ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ส่งงานงวดที่ 3 ช่วงต้นเดือน พฤศจิกายน	อธิป+บรรณวิฑิต 081-5532783	
	16	25/2563สว.5 กพ. 62	รพ.พระนั่งเกล้า 2 (วัดสนามบุญ)	ปรับปรุงอาคาร รพ.พระนั่งเกล้า 2	-	แบบโรงพยาบาล	5.70	1/4	240	2 ต.ค. 63	17 ม.ค. 64	ปรับ	อยู่ในช่วงรับ มีค่าปริมาณมากกว่าร้อยละ 10. ผู้รับจ้างยืนยันจะทำงานต่อ	ส่งมอบพื้นที่จ้าง,มีการแก้ไขแบบโดย โรงพยาบาล,ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง	ปรียาภรณ์ 097-0738668	
	17	88/2561	รพ.ปากเกร็ด 2	อาคารหอผู้ป่วย 30 เตียง ซักฟอง จ่ายกลาง	5	10400+ก.146/ก.ย/53 1 แผน , ช. 406/ค.ค/56 62 แผน , ช.262/ค.ค/ 63 3 แผน	24.200	-/8	430	24 พ.ค. 64	11 ธ.ค. 64	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	ธีรอนันต์ 089-9517951	
	18	153/2564(พ)	สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์	งานปรับปรุงพื้นที่สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์	-	-	5.350	3/6	175	8 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อรรถพล 095-6973918	
	19	330/2564	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	อาคารห้องปฏิบัติการและทดลอง (MSI)		11077,ช.260/ก.ย/63	743.000	-/27	1,093	30 ส.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อภิชาติ+บรรณวิฑิต +ภูษกร 084-5172691	

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564

เขตสุขภาพที่ 4(ต่อ)

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้างแล้ว เสร็จจวทที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คนส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
ปทุมธานี	20	10/2563	รพ.คลองหลวง	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน	10	11097,ข.259/ ธ.ค./62	268.885	8/32	1,095	11 ก.ค. 66	31 ต.ค. 66	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	อำพร 099-7359484	
	21	20/2564 ลว.30 มี.ค 64	รพ.ธัญบุรี	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย(โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	5	10482	41.8	-/12	450	23 มี.ย. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	อำพร 099-7359484	
	22	161/2564(พ) ลว. 23 กย.64	รพ.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	ปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤต	-	เอกชน	25.0	-/4	180	22 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อำพร 099-7359484	
	23	88/2561	รพ.ปทุมธานี	อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น	18	10706	623.00	34/36	1,191	20 ก.ค. 64	9 พ.ย. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ธีราชนันต์ 089-9517951	
	24	4/2564	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	อาคารสำนักงาน พร้อมห้องครด 8 ชั้นและถนน คสล.	2	10109,ข.82/พ.ค/62	8.879	1/6	330	1 ก.พ. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	ธีราชนันต์ 089-9517951	
	25	19/2564 ลว. 4มี.ค/2564	รพ.ลาดหลุมแก้ว	อาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง(โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	2	9540,ข.207/ก.ย/63	9.660	-/6	300	29 ธ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	ธีราชนันต์ 089-9517951	
	26	112/2564 (พ)	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แห่งชาติ	อาคารศูนย์วิจัยทางเภสัชกรรม	-	เอกชน	18.390	-/8	360	28 เม.ย. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	สุพร 081-8442981	
อยุธยา	27	1/2562	รพ.วังน้อย	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	-	9893,ข.259/ค.ค/60	87.30	11/12	650	21 ส.ค. 63	7 มี.ย. 64	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแก้ไขไม่ทันร้อยละ 10	-	สุชาติ 081-9804914	
	28	3/2564	รพ.วังน้อย	อาคารโรงครัว โรงอาหาร	2	9539,ข.205/ก.ย/63	7.77	1/6	320	14 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	สุชาติ 081-9804914	
สิงห์บุรี	ไม่มีงาน															
สระบุรี	29	387/2564 ลว.14 พ.ค 64	รพ.พระพุทธบาท	ปรับปรุงห้องแผนก ICUและห้องอื่นๆชั้น 3 อาคารบำบัดรักษา 4 ชั้น	-	ก.122 ก.ย 63	24.88	1/5	180	10 พ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	กิตติพงษ์ 086-6646598	
	30	470/2564 ลว. 14 มี.ย.64	สสจ.สระบุรี	อาคารสำนักงานสาธารณสุข	5	9118	42.90	-/12	450	27 ต.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	กิตติพงษ์ 086-6646598	
	31	428/2564 ลว. 31 พ.ค 64	รพ.สระบุรี	อาคาร รพ.ระดับปฐมภูมิ	4	เอกชน	99.40	-/16	700	1 พ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	กิตติพงษ์ 086-6646598	
ลพบุรี	32	สธ10/2561	รพ.ชัยบาดาล	อาคารหอผู้ป่วยใน (จำนวน 114 เตียง)	5	10944	91.20	8/14	650	7 ม.ค. 63	21 ส.ค. 64	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	รอนแก้ไขสัญญาเพื่อขยายระยะเวลา	สุชาติ+กิตติพงษ์ 081-9804914	
	33	132/2564(พ) ลว. 12 ก.ค 64	รพ.มะรังลพบุรี	ปรับปรุงโครงสร้างและย้ายเครื่องมือหน่วยเวชภัณฑ์ ปลอดเชื้อ ณ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก	-	แบบงานโครงสร้างปรับปรุง โครงสร้างและย้ายเครื่องมือ	13.200	-/2		10 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	กิตติพงษ์ 086-6646598	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							3,056.03									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลขข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 หรือมากกว่าร้อยละ10 (สีส้ม)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาดำเนินการสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,ส่งหตุคงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564

เขตสุขภาพที่ 5

จังหวัด	ลำดับ งาน แยกแ่ ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ล้านบาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กอง แบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส. เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
นครปฐม	1	4/2564	ศูนย์ฝึกอบรมวิทยาลัยน้การบริหาร สาธารณสุข(หลวงพ่เป็นอุปถัมภ์)	ปรับปรุงเสารธง สูง 20 เมตร	-	2427/35	0.4135	-/2	90	20 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา		พงศ์ศักดิ์ 081-2088738	
กาญจนบุรี	2	470/2564	รพ.มะการักษ์	ติดตั้งโครงสร้างป้าย LED	-	เอกชน	0.69	-/1	60	27 พ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา		มงคล 085-3978918	
	3	10/2563	รพ.สังขละบุรี	อาคารผู้ป่วยพระราชทาน	-	7919	28.50	4/8	360	2 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	มงคล 085-3978918	
	4	193/2564	รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	1	เอกชน	5.98	2/4	210	1 ก.ย. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	งดค่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19	มงคล 085-3978918	
	5	328/2564	รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	5	10482,ช. 159/ก.ย/63	38.68	-/12	470	1 ก.ย. 65		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	งดค่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19	มงคล 085-3978918	
ประจวบคีรีขันธ์	6	14/2564	รพ.บางสะพาน	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944,ช. 170/พ.ย/62	84.00	3/14	650	18 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	กิตติพัฒน์ 085-9535659	
	7	564/2564	รพ.บางสะพาน	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย		ช.24.1/มี.ค/37	14.65	3/7	450	19 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	กิตติพัฒน์ 085-9535659	
	8	321/2564	รพ.หัวหิน	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม	6	10129,ช.171/ พ.ย./2566	188.89	-/17	820	30 พ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	กิตติพัฒน์ 085-9535659	
	9	66/2564	รพ.ปราณบุรี	อาคารผู้ป่วยนอก	5	ช.164/ก.ย./63	141.02	-/16	568	15 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา		กิตติพัฒน์ 085-9535659	
ราชบุรี	10	8/2563	ศูนย์อนามัยที่ 5 (ว)	ต่อเติมอาคารชั้น 5 (ปรับจากแบบอาคารผู้ป่วย นอกาแบบเลขที่10719)		ก.114/ก.ย/61	14.688	3/5	300	30 พ.ค. 64	120	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	งดค่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด- 19 /ขยายเวลางานก่อสร้าง 120 วัน	จสอ.ทนงศักดิ์ 089-2007229	
	11	6/2564	ศูนย์อนามัยที่ 5 (ว)	ปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	-	แบบปรับปรุงอาคารแพทย์ แผนไทยและแพทย์ ทางเลือก,ก.125/ก.ย/63	5.889	1/3	120	31 ก.ค. 64	40	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	งดค่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด- 19 /ขยายเวลางานก่อสร้าง 40 วัน	จสอ.ทนงศักดิ์ 089-2007229	
	12	7/2564	ศูนย์อนามัยที่ 5 (ว)	ปรับปรุงคลินิกระดับพัฒนาการเด็ก	-	ก.126/ก.ย/63	2.820	-/2	80	9 ค.ค. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	-	จสอ.ทนงศักดิ์ 089-2007229	

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ สำช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่โดยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 หรือมากกว่าร้อยละ10 (สีส้ม)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564

เขตสุขภาพที่ 5(ต่อ)

จังหวัด	ลำดับ งาน แยกแยะ เขต	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ล้านบาท	ดำเนินการ ก่อสร้างแล้ว เสร็จงวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กอง แบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คสส. เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
ราชบุรี	13	50/2561	รพ.ราชบุรี	อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก	11	10969	674.88	32/36	1,330	17 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	จสอ. ทนงศักดิ์+วัชรระ 089-2007229	
	14	7/2562 28 ก.พ.62	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	อาคารเรียนและหอนอน	-	9039 และ 9039/พิเศษ	118.00	16/22	1,095	10 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	จสอ. ทนงศักดิ์+วัชรระ 089-2007229	
	15	45/2562 ลว. 30 ก.ค 61	รพ.บ้านโป่ง	อาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา	9	แบบเอกชน,ช. 195/มิ.ย/61	297.90	13/30	1,000	4 พ.ค. 65	30 มิ.ย. 65	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	จสอ. ทนงศักดิ์+มงคล 089-2007229	
	-	-	รพ.ราชบุรี(ที่ดอนตะโก)	อาคารที่พักเจ้าหน้าที่4ชั้นยกพื้นชั้นล่าง(48ห้อง)	5	8057	ยกเลิกสัญญาจ้าง									
	16	256/2563	รพ.โพธาราม	อาคารเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725,ช. 464/ต.ค/59	64.40	9/15	580	21 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	พงศ์ศักดิ์ 081-2088738	
	17	11/2562	รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	57.60	7/10	490	2 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	พงศ์ศักดิ์+วัชรระ 081-2088738	
	18	1/2564	รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง	อาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	-	เอกชน	13.60	2/8	270	29 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	พงศ์ศักดิ์ 081-2088738	
สมุทรสาคร	19	8/2564	รพ.บ้านแพ้ว	อาคารจอดรถ	9	เอกชน	48.46	-/11	475	16 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	พงศ์ศักดิ์ 081-2088738	
	20	345/2564	รพ.กระทุ่มแบน	ติดตั้งระบบปรับอากาศอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 10 ชั้น	-	-	23.39	3/5	158	18 ต.ค. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	-	พงศ์ศักดิ์ 081-2088738	
	21	372/2564	รพ.กระทุ่มแบน	ปรับปรุงตกแต่งภายในแผนกผู้ป่วยหนักและห้องแยก ผู้ป่วยติดเชื้อมาตามมาตรฐานสากล	-	เอกชน	33.25	-/8	221	6 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	พงศ์ศักดิ์ 081-2088738	
	22	463/2564	รพ.กระทุ่มแบน	ปรับปรุงตกแต่งอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 10 ชั้น		เอกชน	9.94	-/5	159	20 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา		พงศ์ศักดิ์ 081-2088738	
	23	388/2564	รพ.สมุทรสาคร	อาคารจอดรถ (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	10	10562	81.49	1/11	547	18 ธ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	พงศ์ศักดิ์ 081-2088738	
สมุทรสงคราม	24	133/2563 ลว 7/ส.ค./63	รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	74.50	11/12	450	31 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อนันต์ธู์ 090-8501019	
	25	205/2564	รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า	ปรับปรุงพื้นที่ห้องน้ำผู้ป่วยนอก(เก่า)ให้เป็นห้องตรวจ	-	เอกชน	1.499	-/3	120	8 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อนันต์ธู์ 090-8501019	
	26	2/2563	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	3	ช.11/ม.ค/63	8.4079	6/8	360	19 พ.ค. 64	10 ก.ย. 64	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	งคค่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19	อนันต์ธู์ 090-8501019	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							2,033.53									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ
- หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า
- หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ
- หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 หรือมากกว่าร้อยละ10 (สีส้ม)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564
เขตสุขภาพที่ 6

จังหวัด	ลำดับ งาน แยกแยะ ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ล้านบาท	ค่าเงินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กอง แบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบ.เขต ร่วมกับ กองแบบแผน
ฉะเชิงเทรา	1	2/2563	รพ.บางปะกง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	9055,ท.180/ท.บ/62	118.78	4/16	720	18 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ไกรสุรีย์ 089-0411649	
	2	176/2563	รพ.พุทธโสธร	อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ	10	9906,ท.64/น.บ/63	314.80	2/29	1,210	12 ม.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	นพดล+พิษณุ 081-8890442	
ชลบุรี	3	45/2563	รพ.บางละมุง	อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน 10 ชั้น	10	10097,ก.53,น.บ/58+ท.582/ส.ค/58+ท. 20/ก.บ/63	135.80	13/14	450	20 มี.ย. 64	12 ส.ค. 64	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	งดค่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19	ดำรงเกียรติ+พิษณุ 063-2314265	
	4	77/2563	รพ.บางละมุง	อาคารสร้างเสริมสุขภาพและโภชนาการ	7	พิชย/2561 กองช่างสุขาภิบาล เทศบาล เมืองหนองปรือ	32.99	-/11	550	9 ม.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาดำรงล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	มีรายการแก้ไขแบบเสาเข็ม ฐานราก และ ส่วนอื่นๆ รูปแบบชัดเจน	ดำรงเกียรติ+พิษณุ 063-2314265	
	5	38/2564	รพ.บางละมุง	ปรับปรุงพื้นที่ที่ติดกรองและห้องตรวจโรคระบบทางเดิน หายใจ อาคารสมนึก สุขศิริการ	-	07/2563,รพ.บางละมุง	2.59	-/4	120	3 มี.ย. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	งดค่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 /อยู่ ระหว่างแก้ไขสัญญา	พิษณุ 081-0362022	
	6	2/2564	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	อาคารพักนักศึกษา (รวมชั้นใต้ดิน)	5	8057,ท.333/ท.บ/63	16.68	-/10	420	17 พ.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาดำรงล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	พิษณุ 081-0362022	
	7	116/2564(พ)	รพ.มะเร็ตชลบุรี	ทางเดินเชื่อมสองชั้น	-	6204,ท.117/ส.ค/62	6.40	-/3	200	3 ธ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาดำรงล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	พิษณุ 081-0362022	
	8	133/2564(พ)	รพ.มะเร็ตชลบุรี	ก่อสร้างห้องพัฒนาห้องผู้ป่วยในเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็ง โรยอต์ด้วย High dose I-131	-	เอกชน	13.77	-/6	270	12 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	พิษณุ 081-0362022	
	9	24/2563	รพ.แหลมฉบัง	อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น	-	10014,ท.242/ก.ค/61	37.24	5/9	475	8 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	นพดล 081-8890442	
	10	43/2562	รพ.บ้านบึง	อาคารหอผู้ป่วยใน 114 เตียง	5	10944	87.00	10/14	650	4 ก.ค. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	งดค่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 /อยู่ ระหว่างขยายระยะเวลาการก่อสร้าง	นพดล 081-8890442	
	11	36/2563	รพ.พนัสนิคม	อาคารอุบัติเหตุ	4	10007,ท.172/ท.บ/62	137.560	4/14	820	24 พ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	นพดล 081-8890442	
	12	03/2563	รพ.ระยอง	ต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกเป็นศูนย์อาชีวเวชศาสตร์	5	8254,ท.142/ค.ค/62	44.445	5/16	550	8 เม.ย. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาดำรงล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญางานงวดที่ 1-2	ดำรงเกียรติ 063-2314265	
ระยอง	13	810/2563	รพ.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา	4	9843,ท.181/ท.บ/62	88.450	3/14	540	24 ก.พ. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาดำรงล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	ดำรงเกียรติ 063-2314266	
	14	1077/2564	รพ.ปลวกแดง	อาคารผ่าตัด บิติเหตุ ผู้ป่วยหัก และผู้ป่วยใน	5	ท.117/ท.บ/62	187.000	-/18	800	8 ธ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		ดำรงเกียรติ 063-2314266	
	15	73/2564	รพ.แกลง	อาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยหนัก	6	10178,ท.179/ท.บ/62	137.500	6/22	809	24 ก.พ. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ส.อ.บุญศักดิ์+แมน 081-4949948	
	16	622/2564	รพ.แกลง	อาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง	2	10145,ท.180/ก.บ/63	37.350	1/8	415	10 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ส.อ.บุญศักดิ์+แมน 081-4949948	
	17	125/2564	รพ.ตราด	ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศปรับปรุงหอพักผู้ป่วยสามัญ	-	7919,ก.40/เม.ย/63	1.4873	1/2	75	26 ก.ค. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	งดค่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19	ส.อ.บุญศักดิ์ 081-4949948	

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 หรือมากกว่าร้อยละ10 (สีส้ม)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564
เขตสุขภาพที่ 6(ต่อ)

จังหวัด	ลำดับ งาน แยกแยะ ละเขต	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ล้านบาท	ค่าเนิการ ก่อสร้างแล้ว เสร็จงวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กอง แบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบ.เขต ร่วมกับ กองแบบแผน
จันทบุรี	18	22/2564	รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี	ปรับปรุงอาคารอำนวยการ (ชั้นที่ 1 และชั้นที่2)	-	ก.21/ม.ค/64	1.229	-/1	90	15 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		ส.อ.บุญศักดิ์ 081-4949948	
	19	18/2564	รพ.พระปกเกล้า	ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้ Covid -19 จ.12 ห้อง	-	เอกชน	6.48	-/3	120	12 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		แมน 081-8558182	
	20	19/2564	รพ.พระปกเกล้า	ปรับปรุงต่อเติมลิฟต์สำหรับอาคารหอพักนิสิตแพทย์ 5 ชั้น	-	เอกชน	5.46	-/3	140	12 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		แมน 081-8558182	
ปราจีนบุรี	21	251/2562 ลว 22/กค/62	รท.กบินทร์บุรี	อาคารอุบัติเหตุ	4	10491	80.64	9/15	800	29 ก.ย. 64	4 ม.ค. 65	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาดังงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	ธรรมรัตน์ 085-0194955	
	22	236/2564	รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	อาคารพัสดุ และซ่อมบำรุง	5	9003,ก.77/ฉ.ย/61,ช.341/ค.ค/63	36.6	-/10	420	10 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ธรรมรัตน์ 085-0194955	
	23	30/2564	รพ.บ้านสร้าง	อาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง	2	10464,ช.174/ก.ย/63,ช.127/ก.ย/62	29.76	-/8	346	12 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ธรรมรัตน์ 085-0194955	
สระแก้ว	24	97/2563	รพ.อรัญประเทศ	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 10 ชั้น	10	10097	135.00	13/14	450	20 มี.ย. 64	2 ก.ย. 64	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแผนไม่เกินร้อยละ 10	งคค่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19	สมภาชน์ 095-2973927	
	25	133/2562 ลว 4/มี.ย/62	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	อาคารจอดรถ 8 ชั้น พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย	8	10965	96.59	11/20	840	1 ต.ค. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแผนไม่เกินร้อยละ 10	งคค่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19	สมภาชน์ 095-2973927	
	26	132/2562 ลว 30/พ.ค/62	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	104.39	16/20	720	19 พ.ค. 64	30 ส.ค. 64	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแผนไม่เกินร้อยละ 10	งคค่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19	สมภาชน์ 095-2973927	
	27	163/2562 ลว. 9 ก.ย 62	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน	10	10097	308.19	5/32	1,090	3 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สมภาชน์ 095-2973927	
	28	10/2564	รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 52 ห้อง	4	10468,ช.101/ก.ค/63	19.53	2/10	420	14 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สมภาชน์ 095-2973927	
สมุทรปราการ	29	4/2562	รพ.บางพลี	อาคารบริการและจอดรถ	9	9034	179.99	13/20	850	20 มี.ย. 64	28 พ.ย. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ไกรสุรีย์ 089-0411649	
	30	51/2563	รพ.บางพลี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	63.40	4/15	580	11 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ไกรสุรีย์ 089-0411649	
	31	79/2563	สถาบันราชประชาสมาสัย	อาคารศูนย์สุขภาพดีวันทำงาน(Wellness Center) พร้อมทั้งจอดรถ	7	9043+ช.53/ก.พ/63	65.95	2/16	598	6 มี.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ไกรสุรีย์ 089-0411649	
	32	10/2564	สถาบันราชประชาสมาสัย	ปรับปรุงห้องผ่าตัดแบบคลีนรูมความดันบวก (Positive Pressure)		เอกชน	3.40	-/2	90	29 ส.ค. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแผนไม่เกินร้อยละ 10	งคค่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19	จักรภพ 099-9341541	
	33	80/2563	ด้านควบคุมโรคกองโรคติดต่อทั่วไป	อาคารสำนักงานด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และที่กักบุคลากรด้านควบคุมโรคฯ	-	10947,ก.77/ฉ.ย/61	34.589	2/14	680	27 ม.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาดังงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	ไกรสุรีย์+จักรภพ 089-0411649	
	34	10/2564	รพ.บางจาก	ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 150 ลบม/วัน	-	เอกชน	12.78	-/6	340	29 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	จักรภพ 099-9341541	
	35	41/2564	รพ.บางจาก	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43,ช.176/ก.ย/63,ช.177/ก.ย/63	128.85	-/16	800	16 ส.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ไกรสุรีย์+จักรภพ 089-0411649	

รวมมูลค่างานทั้งหมด

2,712.68

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่โดยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 หรือมากกว่าร้อยละ10 (สีส้ม)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้ไขแบบ,ส่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564
เขตสุขภาพที่ 7

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ล้านบาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ค่าเงินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
ขอนแก่น	1	ขก.0032.1/206/2563	รพ.ขอนแก่น	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950, ข. 147/พ.ย/62	93.70	2/20	700	8 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	อดุล 081-2614386	
	-	-	ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค	อาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค	-	ข.232/กค/61	ยกเลิกสัญญาจ้าง									
	2	ขก 0032/27/2562	รพ.สมเด็จพระพุทธราชาชนวน	อาคารผู้ป่วยนอก	5	708/43,ข. 258/ส.ค/55	152.49	12/16	815	8 ธ.ค. 64		ปกติ	อยู่ในสัญญาดำเนินการยังไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	อดุล 081-2614386	
	3	91/2564(พ)	รพ.ธัญบุรีรักษขอนแก่น	อาคารศูนย์เตรียมความพร้อมกลับสู่สังคม	-	ข.342/ธ.ค/ 63	18.90	2/10	400	12 เม.ย. 65		ปกติ	อยู่ในสัญญาดำเนินการยังไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	อดุล 081-2614386	
	4	ขก.0032.2/45/2563	รพ.สิรินธรขอนแก่น	อาคารคลอด ผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก(ICU)	4	8832	113.72	2/16	815	29 ก.ย. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาดำเนินการยังไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	อดุล+พิเชษฐ 081-2614386	
	5	e058/2564	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	อาคารพัสดุ	2	เอกชน	6.34	3/6	300	12 ก.ย. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	-	พิเชษฐ 087-4916224	
	6	e077/2564	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10943,ข. 105/ส.ค/63	144.747	1/16	660	15 ม.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	อดุล 081-2614386	
	7	ขก0032.310/ จ.2/2564	รพ.พล	อาคารผู้ป่วยนอก	3	8708/ พิเศษ/43	74.830	-/15	750	26 ส.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	อดุล 081-2614386	
	8	42/2563	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	อาคารแพลตฟอร์มบุคลากรขนาด 20 ยูนิต	6	8440,ข. 122/ส.ค/62	24.416	7/12	400	3 ก.ค. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	-	พิเชษฐ 087-4916224	
	9	ขก.0032/26/2564	รพ.โนนศิลา	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง	-	11008,ข. 241/ก.ย/63	25.4	-/8	369	4 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	พิเชษฐ 087-4916224	
มหาสารคาม	10	47/2564	รพ.มหาสารคาม	หอพักแพทย์	10	10095,ข. 150/พ.ย./62	94.45	4/23	860	8 ก.พ. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ศรีวัน 087-9196567	
กาฬสินธุ์	11	12/2560	รพ.ภูผินารายณ์	อาคารสนับสนุนบริการประกอบด้วยระบบซักกัริด ระบบงานครัว ระบบพัสดุและระบบหน่วยจ่ายกลาง	5	แบบเอกชน	64.80	3/15	1,138	6 ม.ค. 63	27 มิ.ย. 64	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	-	สุรัตน์ 081-7171075	
	12	12/2564	รพ.ดอนจาน	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง	-	11008	23.20	1/8	360	14 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สุรัตน์ 081-7171075	
	13	กส.090/2564	รพ.กาฬสินธุ์	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10865	29.00	-/18	680	6 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สุรัตน์ 081-7171075	
ร้อยเอ็ด	14	รอ. 0032/100/2564	รพ.สุวรรณภูมิ	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	68.50	3/10	450	13 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	กนกศักดิ์ 084-4791595	
	15	รอ0032/99/2564	รพ.จตุรพักตรพิมาน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	54.60	2/10	450	13 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	กนกศักดิ์ 084-4791595	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							989.09									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 หรือมากกว่าร้อยละ10 (สีส้ม)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้ไขแบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564

เขตสุขภาพที่ 8

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินกา รก่อ สร้างแล้ว เสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
อุดรธานี	1	90/2564(ท) ส.2.5 มี.ค.64	รพ.มะเร็งอุดรธานี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต	6	10949	74.390	-/18	640	5 ธ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ศุภณัฐ+อริชชัย 081-9751906	
	2	อศ.0032/92/2563 ส.ว.24 ก.ย.63	รพ.สมเด็จพระพุทธราชบ้านดุง	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944	78.80	5/14		6 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ศุภณัฐ 081-9751906	
	3	86/2564	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี	อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง	3	9555	8.200	-/8	360.000	11 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		ศุภณัฐ 081-9751906	
	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี	อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง	3	9555	ยกเลิกสัญญาจ้าง									
หนองบัวลำภู	4	นท.0032/6/2564	รพ.ศรีบุญเรือง	อาคารตึกผ่าตัด 4 ห้อง	2	เอกชน	18.888	-/8	360	16 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ศุภณัฐ+อริชชัย 081-9751906	
หนองคาย	5	นค.0032/01/2563	รพ.สมเด็จพระพุทธราชท่าบ่อ	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด และ ICU	10	แบบเอกชน.พ.57/ มี.ย/61	739.836	2/19	915	20 ก.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สุกิจ 089-6442559	
เลย	ไม่มีงาน															
บึงกาฬ	6	44/2563 ส.ว.13 ส.ค 63	รพ.บึงกาฬ	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน	-	10327,ท.152/ พ.ย./62	377.608	2/24	1,000	10 พ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ศุภณัฐ 081-9751906	
สกลนคร	7	สน.21/2563	รพ.สมเด็จพระพุทธราชสว่างแดนดิน	อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	4	-	35.866	3/7	505	16 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	วราวุฒิ 082-8492994	
	8	สน.0032.301/1/2564	รพ.วานรนิวาส	อาคารตึกผ่าตัด 4 ห้อง	2	6348,ท.252/ ก.ย/63	20.889	-/8	360	10 มี.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	วราวุฒิ 082-8492994	
	9	171/2562	รพ.สกลนคร	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	119.99	17/20	700	14 ก.ย. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	สำเริง 062-8959596	
นครพนม	10	นพ.50/2561	รพ.นครพนม	อาคารรักษาโรคมะเร็ง-ศูนย์หัวใจ-ศูนย์มะเร็งรัง-ผ่าตัดและ วินิจฉัยโรค	11	10506	379.00	21/23	1,095	9 พ.ค. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	-	สำเริง 062-8959596	
	11	นพ.26/2563	รพ.สมเด็จพระพุทธราชธาตุพนม	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43,ท.258/ ส.ค/52	174.243	2/16	800	10 ก.ย. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	สำเริง 062-8959596	
	12	21/2564	รพ.จิตเวชนครพนมราช นครินทร์	ปรับปรุงห้องให้บริการรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT)	-	9668/2558,ก. 22/ก.พ./64	0.360	-/1	60	27 ส.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สำเริง 062-8959596	
	13	22/2564	รพ.จิตเวชนครพนมราช นครินทร์	โรงอาหารและร้านค้า	2	10567,ท. 85/ก.ค/63	15.420	-/8	360	15 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สำเริง 062-8959596	
	14	นพ48/2564	รพ.ศรีสงคราม	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	4	8815,ท. 251/ก.ย/63	108.000	-/14	720	27 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สำเริง 062-8959596	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							2,151.49									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ
- หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า
- หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ
- หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 หรือมากกว่าร้อยละ10 (สีส้ม)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้ไขแบบ,ส่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564

เขตสุขภาพที่ 9

จังหวัด	ลำดับ งาน แยกแ่ ละเขต	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ค่าเนิการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
ชัยภูมิ	1	12/2563	รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ	แฟลตพักพยาบาล 40 ยูนิต	7	10535	50.88	2/15	570	1 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	อภิชาติ 084-5172691	
	2	9/2564	รพ.บ้านแท่น	อาคารผู้ป่วยนอก	2	10402	27.39	-/10	360	25 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	อภิชาติ 084-5172691	
	3	10/2564	รพ.จัตุรัส	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	8708	64.45	-/15	650	11 ม.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สมนเวช 087-5736889	
นครราชสีมา	4	7/2560	รพ.เทพรัตนนครราชสีมา	อาคารแฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต	6	8440,ข. 489/พ.ย/59	21.56	12/12	685	4 พ.ค. 61		-	ผู้รับจ้างส่งงานงวดสุดท้ายเมื่อ 15 ก.ย.63 คณะกรรมการพิจารณาไม่ตรวจรับงาน เนื่องจากงานไม่แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้อง ตามรูปแบบรายการและสัญญา แจ้งให้ ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขตามบันทึก คณะกรรมการ แต่ผู้รับจ้างไม่เข้า ดำเนินการแก้ไขงานก่อสร้างตั้งแต่ 15 ก.ย. 63 จนถึงปัจจุบันคณะกรรมการ เตรียมประชุมยกเลิกสัญญาจ้างกับผู้รับ จ้างต่อไป	อยู่ระหว่างการขึ้นศาล	สมนเวช 087-5736889	
	5	7/2564	รพ.เทพรัตนนครราชสีมา	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	57.72	-/12	450	24 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สมนเวช 087-5736889	
	6	5/2564	รพ.ปักธงชัย	อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง	7	10945	114.00	-/20	690	8 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สมนเวช 087-5736889	
	7	25/2564	รพ.ปากช่องนานา	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10943	140.83	-/16	660	30 มี.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สมนเวช 087-5736889	
สุรินทร์	8	24/2563	รพ.สุรินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	61.61	6/15	580	10 ม.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่จ้างล่าช้าไม่ไปในตามงวดงาน	ขยายสัญญาอยู่ 165 วัน รอผู้ว่าอนุมัติ	สมชาย 081-4169492	
	9	17/2563	รพ.สุรินทร์	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	62.345	11/12	450	19 ส.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่จ้างล่าช้าไม่ไปในตามงวดงาน	อยู่ระหว่างขยาย สัญญา 82 วัน	สมชาย 081-4169492	
	10	23/2564	รพ.สุรินทร์	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	3	10763	8.9999	6/8	360	25 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สมชาย 081-4169492	
	11	17/2564	รพ.ท่าตูม	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	9893 ,ข.271/ ก.ย/64	77.997	-/12	650	23 พ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สมชาย 081-4169492	
บุรีรัมย์	12	12/2563	รพ.บุรีรัมย์	อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	9	-	582.86	6/22	1,065	21 ก.พ. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	อดิคร+กฤษฎา 089-9478439	
	13	19/2562	รพ.บุรีรัมย์	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	27.70	2/6	330	24 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	อดิคร+กฤษฎา 089-9478439	

รวมมูลค่างานทั้งหมด

1,276.79

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่โดยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 หรือมากกว่าร้อยละ10 (สีส้ม)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้ไขแบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564

เขตสุขภาพที่ 10

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ด้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุม งาน ศบส. เขต ร่วมกับ กองแบบแผน
มุกดาหาร	1	45/2561	รพ.มุกดาหาร	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717	292.207	20/21	1,095	10 ก.ค. 64	5 ธ.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	รัตนพล+ทศพร 084-9363132	
อุบลราชธานี	2	25/2564	รพ.พระศรีมหาโพธิ์	อาคารโรคหัวใจและรื้อถอน	2	10567	16.49	3/8	360	14 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	รัตนพล 084-9363132	
	3	32/2563	รพ.พระพิชัย	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	69.48	8/15	580	28 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	รัตนพล 084-9363132	
	4	39/2564	รพ.มิ่งสามสิบ	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	64.20	-/10	450	1 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	รัตนพล 084-9363132	
ศรีสะเกษ	5	240/2563	รพ.ศรีสะเกษ	อาคารโรงครัว-อาหาร	3	8957	43.96	3/9	450	10 พ.ย. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เข้าเป็นไปตามงวดงาน	ผู้รับจ้างไม่เข้างานตั้งแต่เดือน สิงหาคม-ปัจจุบัน	รัตนพล 084-9363132	
อำนาจเจริญ	6	130/2563	รพ.อำนาจเจริญ	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง	6	10135	52.80	5/14	550	20 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	รัตนพล+ทศพร 084-9363132	
ยโสธร	7	36/2563	รพ.ยโสธร	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง	6	10135	42.50	4/14	480	31 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	รัตนพล+ทศพร 084-9363132	
	8	ยส. 0032/18/2564	รพ.เขื่อนคำแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	59.80	-/10	449	8 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ทศพร 084-9363133	
	9	ยส. 0032/19/2564	รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา	อาคารจ่ายกลาง ชักฟอก โรงอาหาร พัสตุ	5	10124	23.12	-/10	360	18 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ทศพร 084-9363133	

รวมมูลค่างานทั้งหมด

664.55

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลขข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 หรือมากกว่าร้อยละ10 (สีส้ม)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564

เขตสุขภาพที่ 11

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
ชุมพร	1	318/2563 ลว. 22 ก.ค.63	รพ.ท่าแซะ	อาคารผู้ป่วยหนักฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ	5	10003,ข. 208/พ.ย/62	43.77	4/14	720	12 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	อนุกุล 088-1213971	
	2	252/2564 ลว.9 มี.ค.64	รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	อาคารพลตพักพยาบาล 40 ยูนิต (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	7	10535,ข.122/มิ.ย/ 60,ข.27/มิ.ค/62	52.97	1/14	500	22 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	อนุกุล 088-1213971	
	3	302/2564 ลว. 17 พ.ค.64	รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	4	10915,ข. 213/ก.ย/63	46.53	-/11	480	9 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	อนุกุล 088-1213971	
ระนอง	ไม่มีงาน															
สุราษฎร์ธานี	4	289/2559	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) 9 ชั้น	9	10804	524.11	17/34	1,366	27 ธ.ค. 62		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับกันร้อยละ 10/ผู้รับจ้างถูกปรับตั้ง แต่ 27 ธ.ค.62-ปัจจุบัน	ผู้ว่าจ้างมอบปรน ไม่ยกเลิกสัญญา ให้ ระยะเวลาผู้รับจ้าง 90 วัน ผู้รับจ้างจะต้อง ทำงานแล้วเสร็จในวันที่ 9 ก.ค 64	สมศักดิ์ 093-5843234	
	5	111/2563(พ) ลว.28 พ.ค.63	รพ.มะเร็่งสุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น	5	10943,ข.135/ ค.ค/62	185.00	8/16	660	19 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สมศักดิ์ 093-5843234	
	6	2/2563 ลว.30 ธ.ค 63	รพ.สวนสราญรมย์	โรงอาหารและร้านค้า	2	10567,ข.25/ ส.ค/63	14.96	2/8	410	25 ธ.ค. 64	13 ก.พ. 65	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สมศักดิ์ 093-5843234	
	7	613/2564 ลว.31 ส.ค. 64	รพ.ท่าโรงช้าง	อาคารผู้ป่วยนอก (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	4	8883,ข.167/พ.ค/ 56,ข.277/ก.ย/61	63.77	-/10	640	23 พ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สมศักดิ์ 093-5843234	

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

■ สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)

■ สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)

■ สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 หรือมากกว่าร้อยละ10 (สีส้ม)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,ส่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564

เขตสุขภาพที่ 11 (ต่อ)

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
นครศรีธรรมราช	8	112/2564 ลว. 23 ธ.ค.63	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารสนับสนุนบริการ	8	เอกชน.ข.190/ก.ค./ 60,ร.ร.ม.น.น. / ก.ค./63	95.40	9/11	560	27 มี.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	-	นัฐกฤต 061-9368473	
	9	671/2563 ลว.30 ก.ย. 63	รพ.ร่อนพิบูลย์	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	8708,ข.201/ พ.ย/62	74.780	3/10	620	12 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	-	นัฐกฤต 061-9368473	
	10	76/2563 ลว.15 พ.ค.63	สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จ. นครศรีธรรมราช	อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค	3	10951,ข.210/ ธ.ค/62 จ.9 แผ่น	32.20	9/11	400	12 ต.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาดังงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	นัฐกฤต 061-9368473	
	11	125/2564 ลว.18 ธ.ค.63	รพ.ทุ่งสง	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง)	4	8821,ข. 355/ส.ค./55	24.981	4/10	365	18 ธ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาดังงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	นัฐกฤต 061-9368473	
	12	439/2564 ลว.2 เม.ย.64	รพ.ปากพนัง	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ(ส่วนที่เหลือ)	5	8708/41	10.333	-/1	180	29 ก.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	-	นัฐกฤต 061-9368473	
	-	-	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4	10847,ข.123/น.ย/61 จำนวน8แผ่น	ยกเลิกสัญญาจ้าง									
กระบี่	13	420/2564 ลว.5 เม.ย.64	รพ.กระบี่	ปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุ	-	เอกชน	17.489	1/4	180	2 ต.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาดังงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	ประกอบ 088-7687523	
ภูเก็ต	14	38/2564 ลว.24 ม.ค.64	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรคหัวใจและชั้นใต้ดิน	10	11041,ข.200/ พ.ย/62	583.20	3/36	1,095	22 ม.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สุทัศน์ +เผ่าพงษ์ 087-4570157	
	15	78/2564 ลว.31 มี.ค.64	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448,แบบแปลน อาคาร(ส่วนที่เหลือ). ข.296/ก.ค/59	250.30	9/43	963	19 พ.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สุทัศน์ +เผ่าพงษ์ 087-4570157	
	16	18/2564 ลว.23 มี.ค.63	รพ.ฉลอง	อาคารผู้ป่วยใน	7	10945,ข.207/ พ.ย/62	141.73	7/20	690	13 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ประกอบ+สุทัศน์ 088-7687523	
	17	5/2564 ลว.22 ก.พ.64	รพ.สต.กะทู้	อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว	3	5462/2536,ข. 215/ก.ย/63	9.35	3/8	360	17 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สุทัศน์ 087-4570157	
	18	43/2564 ลว.9 ก.ค. 64	รพ.ถลาง	อาคารพักเจ้าหน้าที่(โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว)	4	10467,ข.002/ พ.ย./63	20.68	-/10	420	2 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สุทัศน์ 087-4570157	

รวมมูลค่างานทั้งหมด 2,191.56

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลขข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 หรือมากกว่าร้อยละ10 (สีส้ม)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้ไขแบบ,ส่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้จ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564

เขตสุขภาพที่ 12

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ล้านบาท	ดำเนินการ ก่อสร้างแล้ว เสร็จงวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบ แผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
สตูล	1	143/2563 ลว.8 ก.ย.63	รพ.ละงู	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944,ช.205/ท.ย/62	95.39	4/14	446	20 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	โชคชัย 061-9291615	
สงขลา	2	120/2563(พ) ลว.15 มี.ค. 63	รพ.ธัญญารักษ์สงขลา	อาคารเรือนนอนและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย หญิง	3	10776,ช.16/ก.พ/63,ช. 554/ก.ค/58	54.590	8/12	470	28 ก.ย. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	-	โชคชัย 061-9291615	
	3	160/2563	รพ.จะนะ	อาคารบริการ	8	แบบเอกชน	80.00	7/23	900	3 พ.ค. 65	18 ธ.ค. 65	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	โชคชัย 061-9291615	
	4	38/2564 ลว.15 มี.ค.64	รพ.นาหม่อม	รั้วตาข่ายถัก 370 เมตร	-	-	1.33	2/3	150	12 มี.ย. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	-	โชคชัย 061-9291615	
	5	641/2564	รพ.นาหม่อม	อาคารพักแพทย์ 32 หน่วย	5	10482	35.998	-/12	450	14 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	โชคชัย 061-9291615	
	6	388/2564 ลว.9 มี.ค. 64	รพ.หาดใหญ่	ปรับปรุงห้องฉุกเฉิน	-	เอกชน	8.14	-/6	180	6 ก.ย. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	-	โชคชัย 061-9291615	
	7	8/2564 ลว.29 มี.ค.63	รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์	ส่วนประกอบแบบและระบบงานอาคารผู้ป่วยใน นิติเวชและสารเสพติด (อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น)	-	ก.72/ฉ.ย/60, รพจ.ชช.202/ท.ย/63	15.550	-/6	210	25 ต.ค. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	-	โชคชัย 061-9291615	
	8	68/2564 ลว.7 มี.ย.64	สมง.ป้องกันควบคุมโรคที่12	อาคารสำนักงานเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ ภาคใต้ตอนล่าง	2	8016,รายการ ประกอบแบบฯ เอกสารเลขที่ 1/2563	7.800	1/5	360	8 มี.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	โชคชัย 061-9291615	
พัทลุง	9	202/2563 ลว.3 ก.ย.63	รพ.ควนขนุน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	63.49	4/10	450	27 พ.ย. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	ประกอบ+นราศักดิ์ 088-7687523	
ตรัง	10	103/2562 ลว.2 ก.ย. 62	รพ.ตรัง	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805+ช.127/ฉ.ย/61	518.00	12/32	1,070	7 ส.ค. 65	26 ต.ค. 65	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ประกอบ 088-7687523	
	11	188/2563 ลว.31 มี.ค.62	รพ.ตรัง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน(ส่วนที่เหลือ)	7	10327	278.653	4/17	730	31 มี.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	ผู้รับจ้างว่าวัสดุ,เครื่องจักรไม่ สอดคล้องกับแบบงานที่วางไว้และ เปลี่ยนชุดแรงงานบ่อย ผู้ควบคุมงาน บังคับทำให้กรรมการฯเร่งรัดงาน	ประกอบ 088-7687523	
	12	218/2564 ลว.23 มี.ค. 64	รพ.ห้วยยอด	อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก	4	เอกชน	38.341	-/7	505	10 ส.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	ประกอบ 088-7687523	
ปัตตานี	13	805/2564 ลว.18 ก.ค. 64	รพ.โคกโพธิ์	อาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต	6	11096,ช. 20/มี.ค/64	42.11	-/14	460	22 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ประยุทธ 081-5412404	
ยะลา	14	1/15 ลว.30/สค/62	รพ.ยะลา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950,ช.131/ฉ.ย/61 10 แผน	135.66	10/18	1,080	14 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ประยุทธ+สิทธิโชค 081-5412404	
	15	93/2563 ลว.5พ.ค. 63	ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	อาคารที่พักพยาบาล 32 ห้อง	4	8813,ช.77/ก.พ/63	12.10	7/8	540	27 ต.ค. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	-	ประยุทธ 081-5412404	
	16	10/2563 ลว.29 พ.ค. 63	วสส.ยะลา	อาคารพักบุคลากร 12 ครอบครัว	8	8079,ช.17/ท.พ./63	14.00	6/8	540	20 พ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ประยุทธ 081-5412404	
นราธิวาส	17	1654/2564 ลว. 16 ก.ย. 64	รพ.นราธิวาสราชนครินทร์	อาคารโรงครัว โรงอาหาร	3	8957,ช.223/ก.ย/ 63	54.6096	-/9	675	21 พ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ประยุทธ + ชัยรินทร์ 081-5412405	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,455.76									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

■ สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)

■ สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่โดยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)

■ สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 หรือมากกว่าร้อยละ10 (สีส้ม)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น