

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565

เขตสุขภาพที่ ...1.....

สถานะงานก่อสร้างต่างๆ														หมายเหตุ
เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10			
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท		
	19	1,160.19	11	734.63	1	23.19	0	0.00	4	319.23	2	83.14		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	19	งาน	งบประมาณ	1,160.19	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน งบประมาณ 9.99 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	11	งาน	งบประมาณ	734.63	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	23.19	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	319.23	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	83.14	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....
 (..นายนิติธิต ติขสหาย..)
 หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ...1...
 วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2565

เขตสุขภาพที่ ...1... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มตั้งศูนย์ สนับสนุนศึกษา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	ขนาดพื้นที่	การแบ่งแบบ (ผ./ม.ม.)	การแบ่งฐานราก (ผ./ม.ม.)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน(บ้าน/บาท)	ดำเนินการเสร็จ จำนวน/วงเงิน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ควบคุมงานของ แบบแผน เบนโรโร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบเนโรโร
												จำนวนวัน	เริ่มตั้งศูนย์	ตั้งศูนย์ศึกษา	ก่อสร้างศูนย์	สถาปนา				
ลำปาง	1	2563-2564	รพ.วังเหนือ	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	53.95	59.95	9/10	450	1-ก.ค.-63	24-ก.ค.-64		ปรับปรุงอาคาร ๑๒ 10	อยู่ในช่วงรับ	ปรีชา เสงี่ยมหาญ ภักดี จันทัก	-	นายคึกฤทธิ์ ภัททะ 09๖-525-6๔48
	2	2563-2565	รพ.แม่สาย	อาคารผู้ป่วยนอก 7 ชั้น	7	10945+๗.167/๗.๗/๕2	มี	ไม่มี	162.98	132.98	19/20	780	25 ส.ค. 63	15 ก.ค. 65	29 ส.ค. 65	ปรับปรุง/ใหม่ห้อง 10	อยู่ในช่วงรับ	ปรีชา เสงี่ยมหาญ ภักดี จันทัก	นายสุระพงษ์ นันทวงษ์ 098 385 2๔16	นายทวิกร ไผ่ขาวโพธิ์ 063-140-7520
แม่ฮ่องสอน	3	2563-2565	รพ.แม่สะเรียง	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10944	ไม่มี	ไม่มี	114.00	95.85	8/14	750	26 ก.ย. 63	16 ก.ค. 65		ปรับปรุง/ใหม่ห้อง 10	อยู่ในช่วงรับ	ปรีชา เสงี่ยมหาญ ภักดี จันทัก	-	นายพิสิท หวลสุวรรณ 081-951-6387

เขตสุขภาพที่ ...1... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[illegible]

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานการณ์สำคัญ การประเมินงานก่อสร้างอยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เป็นร้อยละ 5

๕. ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการนี้

หมายเหตุ: 10 หมายถึง จำนวนครั้งของการทดสอบที่ผู้เข้ารับการประเมิน ร้อยละ 10

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

หมายถึง การประเพณีงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(.....)
หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ...
วันที่.....

หัวข้องานสนับสนุนด้านสภาวะธรรมและจิตสำนึก ...1..

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2565

เขตสุขภาพที่ ...1.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายละเอียดก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ค่าเงินตามใบเสร็จราคาใบ/ราคาใบเสร็จ	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้จ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เภสัชโทร	ผู้ควบคุมงานร่วมเภสัชโทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา					
เชียงราย	1	2565-2566	รพ.แม่ลาว	อาคารผู้ป่วยนอก หรืออาคารห้องเครื่องระบบปรับอากาศ	2	11006+11025	ไม่มี	ไม่มี	60.62	54.32	0/8	450	28 ก.ย. 65	22 ธ.ค. 66	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจกรรมด้านสนับสนุนและ เภสัช	-	นายพร โตรามพงษ์ 093 140 7321. นายอุทิศ สอนเมธี
	2	2564-2567	รพ.แม่พริก	อาคารเชื่อมและห้องยา 11 ชั้น	11	9039+9039/พิเศษ +ร.299/ค.ค./63	มี	มี	-	114.60	0/22	1070	16 ต.ค. 64	20 ก.ย. 67	19 ต.ค. 65	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	นายสุชาติ สุวรรณครา ๒๒7 ๐88 ๔82 1570 . นายภาณุวัฒน์ กิ่งทอง 091 853 0609	-	-
แพร่	3	2565-2566	รพ.ลอง	อาคารผู้ป่วยนอก	2	10402	ไม่มี	ไม่มี	-	32.899	0/10	365	27 ก.ย. 65	27 ก.ย. 66	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ทพ.วงษ์ระวีระสิงห์พร กิ่งสง	นายภาณุวัฒน์ กิ่งทอง 091 853 0510	นายพชร วิธนก นายจำเริญ สอนเมธี
	4	2565-2566	รพ.จอมทอง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี	71.96	60.98	1/15	580	24 มี.ค. 65	28 ต.ค. 66	20 ก.ค. 65	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ทพ.เอืงพล สอน สดศรีชน, เวชชีรเบเนด ซิมทวนกิจอง อิม ไนพูน จำดิ	-	นายสิริ ทนอารณ 081-951-6389
เชียงใหม่	5	2565-2566	ทางสถานีรถไฟเชียงใหม่	อาคารสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด เชียงใหม่	3	8491	ไม่มี	ไม่มี	-	59.00	0/9	365	26 มี.ค. 65	25 เม.ย. 66	-	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สิลป์ไฮดร จำกัด	นายสุระชัย ปัญญาใจ 098 385 2416	นายวิรุณย์ สิงห์จันทร์ 084-040-3593 นายจำเริญ สอนเมธีเชียงใหม่ 086-116-2857
	6	2565-2566	ตม.เมืองใหม่ความสูงใหม่ที่ 1	อาคารชุดครอบครัว 32 คู่มือ 24 ห้อง	3	11062	ไม่มี	ไม่มี	-	64.4	5/8	360	15 มี.ค. 65	9 มี.ค. 66.	10 พ.ค. 65	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ทั้งนี้แล้วแจ้งตัดเสียงในหอพักผู้พักอาศัย ก่อสร้าง	นายสุระชัย ปัญญาใจ 098 385 2417	นายวิรุณย์ สิงห์จันทร์ 083-140-7321. ว่าที่ร้อยตรีภาณุ ชาติ 086-116-2857
น่าน	7	2565-2566	รพ.เชียงใหม่ เชียงใหม่	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	-	14.45	0/8	450	1 เม.ย. 65	24 เม.ย. 66		ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซีอีเอ็มเอ็ม ไอพร จำกัด	นายสุระชัย ปัญญาใจ 098 385 2418	-
	8	2565-2566	รพ.เฉลิมพระเกียรติ	อาคารพักแพทย์ 12 คู่มือ	3	11062	ไม่มี	ไม่มี	-	23.19	3/9	400	8 ก.พ. 65	3 ก.พ. 66		ไม่มี	สำคัญ	คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่ทันตามสัญญา	บริษัท เม.ศ. รุ่งเรือง 2020	-	นายสิริ ทนอารณ 081-951-6389
ลำปาง	9	2565-2566	รพ.แม่จันลำปาง	อาคารสนับสนุนบริการ ศูนย์ประชุม และห้องตรวจ	8	8894	ไม่มี	ไม่มี	-	71.93	0/12	530	7 พ.ค. 65	18 ต.ค. 66		ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สิลป์ไฮดร จำกัด	นายสุระชัย ปัญญาใจ 098 385 2416	นายวิรุณย์ สิงห์จันทร์ 093-525-6449 นายเกรียงไกร ปาณเมธ
รวม	9									495.73											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำคัญ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำคัญ/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณั หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(.....)
หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ...1...
วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 2

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
2	11	1,147.45	3	544.27	0.00	0.00	5	555.52	2	29.27	1	18.39	
ร้อยละ	100		27.27		0.00		45.45		18.18		9.09		

สรุป จำนวนงานทั้งหมดมี		มีจำนวน	11	งาน	งบประมาณ	1,147.45	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 11 งาน งบประมาณ 1,147 ล้านบาท
จำนวนงานดำเนินการปกติ		มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	544.27	ล้านบาท	
จำนวนงานดำเนินการล่าช้า		มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท	
จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด		มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	555.52	ล้านบาท	
จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	29.27	ล้านบาท	
จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	18.39	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จจึงตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จจึงตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....
(นายภฤชญ์ อยู่คง)
หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 2
วันที่.....31 ตุลาคม 2565.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2565

จังหวัด ลำดับ	ปีที่เริ่มดำเนินการ- สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ซม.)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (ล้านบาท)	ดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานของแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศส.เขต	
										ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดจบทั้งหมด	วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ					
อุดรธานี	1	2563-2566	รพ.อุดรธานี	อาคารวินิจฉัย และรักษา	8	10805	มี	ไม่มี	455.82	455.82	8/32	1,070	19 ต.ค. 63	24 ต.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ.ไพศาลกิจสิทธิ์สิน จำกัด	นายอวยชัย ขุนใจ 081-2843306	ไม่มี
รวม	1	455.82																		

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564																				
จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มดำเนินการ-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดจบทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานของแบบ/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศสธ.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
ตาก	1	2563 - 2565	รพ.ท่าสองยาง	อาคารผู้ป่วยพระราชทาน	5	11111	ไม่มี	ไม่มี	132.70	135.70	10/16	730	2 พ.ย. 63	30 พ.ย. 65	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาหรืออาจล่าช้ารับมากกว่าร้อยละ 5	ทศก. ศาชาธารละออ	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	ไม่มี
	2	2564 - 2564	รพ.แม่สอด	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	18.39	18.39	4/5	250	18 มี.ค. 64	22 พ.ย. 64	21 มี.ค. 65	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา มีค่าปรับเกิน ร้อยละ 10	บ.ชนน เทค เชนเตอร์ จำกัด	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	ไม่มี
	3	2564 - 2565	รพ.แม่สอด	อาคารพยาธิและโรคเขตร้อน	3	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	19.52	19.52	7/15	360	29 มี.ย. 64	23 มี.ย. 65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา มีค่าปรับเกิน ร้อยละ 10	ทศก. ศาชาธารละออ	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	ไม่มี
เพชรบูรณ์	4	2563 - 2566	รพ.เพชรบูรณ์	อาคารบำบัดรักษา	6	10805	ไม่มี	ไม่มี	224.90	224.90	12/25	910	5 ต.ค. 63	2 มี.ย. 66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาหรืออาจล่าช้ารับมากกว่าร้อยละ 5	บ.วี สถาปัตย์ จำกัด	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-4450095	ไม่มี
	5	2564 - 2566	รพ.หล่มสัก	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	4	8815	ไม่มี	ไม่มี	119.25	119.25	5/14	720	16 ก.ค. 64	5 ก.ค. 66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาหรืออาจล่าช้ารับมากกว่าร้อยละ 5	บ.วี สถาปัตย์ จำกัด	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-4450095	ไม่มี
อุดรธานี	6	2564 - 2565	รพ.พิบูลย์	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	61.80	61.80	2/10	450	2 ก.ย. 64	25 พ.ย. 65	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาหรืออาจล่าช้ารับมากกว่าร้อยละ 5	ทศก.ลำปาง ภัทร คอนสตรัคชั่น	นายอวยชัย ขุนใจ 081-2843306	ไม่มี

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจล่าช้าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจล่าช้าปรับเกินกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานะการเร่ง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

(นายฤกษ์ ฤกษ์)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 2

ลงชื่อ.....

งบดำเนินงาน - งบอุดหนุน ปี พ.ศ. 2564																				
จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มทำสัญญา- สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ซม.)	แบบเลขที่	การมีโฉนดที่ดิน (มี/ไม่มี)	การมีใบอนุญาต (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผน/ เบอริโทร	ผู้ควบคุมงาน ศบค.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
สุโขทัย	7	2564 - 2565	รพ.บ้านด่านลานหอย	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)	3	9555	ไม่มี	ไม่มี	9.86	9.75	6/8	360	9 เม.ย.64	3 เม.ย.65	-	ปกติ/ไม่เข้าร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มี ค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.สินันท์ จำกัด	นายสุรศักดิ์ สุวรรณนันท 088-2821570	ไม่มี
รวม	7									589.31										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/ประณีต หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่ได้รับร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานะการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานะการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายฤกษ์ฤทธิ์ อยู่คง)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 2

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปี 31 ตุลาคม 2565
เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มตั้งสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานที่	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/ เภสัชกร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
สุโขทัย	1	2565-2567	รพ.ศรีสันติชัย	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708	ไม่มี	ไม่มี	82.90	82.90	0/15	748	19 พ.ค. 65	7 มิ.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	พทก. รัตนมาศะ	นายสุรศักดิ์ สุวรรณรัตน์ 088-2821570	ไม่มี
	2	2565-2565	รพ.ท่าสองยาง	อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์	2	9713	ไม่มี	ไม่มี	13.87	13.87	3/6	319	4 ม.ค.65	19 พ.ย.65	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาหรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	พทก. ตาขาววละออ	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	ไม่มี
	3	2565-2566	รพ.แม่ระมาด	อาคารจ่ายกลาง	1	แบบเอกชน เลขที่ MHD 002/2564	ไม่มี	ไม่มี	5.66	5.55	0/5	241	20 ก.ค. 65	18 มี.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า บริษัท เพชรโซดา แคปิโตล จำกัด	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	ไม่มี
รวม											102.32									

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายฤกษ์ อยู่นาง)
หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 2

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565
เขตสุขภาพที่ 3

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างๆ								หมายเหตุ		
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10			ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท		จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท
3	17	1,501.86	2	100.00	2	63.55	2	247.50	5	328.61	4	762.20	
ร้อยละ	100		11.76		11.76		11.76		29.41		23.53		

สรุป จำนวนงานทั้งหมดมี			มีจำนวน	17	งาน	งบประมาณ	1,501.86	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน งาน	
จำนวนงานดำเนินการปกติ			มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	100.00	ล้านบาท	งบประมาณ 0 บาท	
จำนวนงานดำเนินการล่าช้า			มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	63.55	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 2 งาน	
จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด			มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	247.50	ล้านบาท	งบประมาณ 50.69 ล้านบาท	
จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -			มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	328.61	ล้านบาท		
จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -			มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	762.20	ล้านบาท		

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 3

นายพรกฤษณ์ แท่นแก้ว

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีเริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ จากงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เภสัชโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เภสัชโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กำแพงเพชร	1	2563 - 2566	รพ.กำแพงเพชร	อาคารบริการและจอดรถ	10	9034.9034/52 +พ.258/ ธ.ศ./62	ไม่มี	มี		163.50	7 / 22	1000	1 ต.ค. 63	27 มิ.ย. 66	31 ต.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	หจก.กำแพงเพชร ไพโรจน์ก่อสร้าง	ภานุพันธ์ นิมะสิทธิ์ 081 9739918		
พิจิตร	2	2563 - 2565	รพ.พิจิตร	อาคารฟื้นฟูแพทย์ 32 ยูนิค	5	10482 +พ.14/น.ศ./63	ไม่มี	ไม่มี		34.50	9 / 12	470	1 ก.ค. 63	4 ม.ค. 65		ปรับแก้ไขระยะ 10	ค่าปรับ 0%	กิจการร่วมค้า พาวเวอร์โร	จ.อ.โสภณ เทียมเชอณ 063 6299516	
นครสวรรค์	3	2563 - 2565	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10953	มี	ไม่มี		349.40	17 / 18	650	4 ส.ค. 63	15 พ.ค. 65		ปรับแก้ไขระยะ 10	ค่าปรับ 0%	บริษัท วี.สถาปัตย์	จ.อ.โสภณ เทียมเชอณ 063 6299516	โชติพันธ์ ศรีบุศ 089 6409266
นครสวรรค์	4	2563 - 2565	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารผู้ป่วยพิเศษ 6 ชั้น พร้อม ทางเดินเชื่อม 5 ชั้น	6	เอกชน	มี	ไม่มี		190.00	8 / 18	720	5 ก.ค. 63	25 ก.ย. 65		ปรับแก้ไขระยะ 10	ค่าปรับ 0%	บริษัท เจริญวัฒน์พรทนิษฐ์ (1984) จำกัด	จ.อ.โสภณ เทียมเชอณ 063 6299516	โชติพันธ์ ศรีบุศ 089 6409266
อุทัยธานี	5	2563 - 2565	รพ.อุทัยธานี	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838 +พ.493/ธ.ศ./59	มี	มี		309.00	19 / 21	570	10 ส.ค. 63	3 มี.ค. 65	17 มิ.ย. 65	ปรับแก้ไขระยะ 10	ค่าปรับ 0%	บริษัทเจริญวัฒน์พรทนิษฐ์ พานิชย์(1984)จำกัด	พอาทิตย์ ดวงทิม 081 4746110	
อุทัยธานี	6	2563 - 2565	รพ.อุทัยธานี	อาคารจอดรถ	4	11050	ไม่มี	มี		69.30	9 / 13	530	23 พ.ย. 62	5 พ.ค. 64	28 ธ.ค. 64	ปรับแก้ไขระยะ 10	ค่าปรับ 0%	บริษัทเจริญวัฒน์พรทนิษฐ์ (1984)จำกัด	พอาทิตย์ ดวงทิม 081 4746110	
										1,115.70										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕

สถานะ ปรับ/ไม่ปรับร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐

สถานะการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

นายพรกฤษณ์ เกษแก้ว

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ๓

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานะ	ผลการประเมิน	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ข้อสัญญา							
กำแพงเพชร	1	2564-2566	รพ.คลองสูง	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ	4	9893 + พ.280/ร.ค./62	ไม่มี	มี	84.00		1 / 12	645	27 ส.ค. 64	3 มิ.ย. 66	15 ต.ค. 66	กำลังร่างจัด	ค่าจ้าง 0%	รพ.กำแพงเพชรโพธารณย์ ก่อสร้าง	นายพันธ์ นันท์สิทธิ์ 081-9739918			
พิจิตร	2	2564 - 2565	รพ.พิจิตร	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153 + พ.139/ค.ค.62	ไม่มี	ไม่มี	63.54		5 / 10	450	18 มิ.ย. 64	10 ก.ย. 65		บริษัท สก.ค. 10	ค่าจ้าง 0%	กิจการร่วมค้า ร้อยเอ้อ คอนกรีตท้องถิ่น	จ.อ.โสภณ เทียมอน 063-6299516			
นครสวรรค์	3	2564 - 2565	รพ.บรรพตพิสัย	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน		8728 + พ.49/พ.ค./63	มี	มี	27.80		9 / 9	425	17 เม.ย. 64	10 มิ.ย. 65	8 ก.ย. 65	แล้วเสร็จ ค.ค. 65		รพท. บ้านบรรพตชัย ก่อสร้าง	นายวัฒน์ ศิริมาศ 089-6409266			
นครสวรรค์	4	2564 - 2565	ศูนย์อนามัยที่ 3	อาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2	10730	มี	มี	22.89		8 / 9	360	19 มี.ค. 64	13 มี.ค. 65	10 ก.ย. 65	แล้วเสร็จ ค.ค. 65		บริษัท สมุทรบาง จำกัด	นายวัฒน์ ศิริมาศ 089-6409266			
นครสวรรค์	5	2564 - 2565	สง.ศวค.บุรศโรตที่ 3	อาคารห้องปฏิบัติการศวก.บุรศโรต		10951 + พ.236/พ.ย./63	ไม่มี	ไม่มี	27.80		6 / 9	400	24 พ.ค. 64	28 มิ.ย. 65		บริษัท สก.ค. 10	ค่าจ้าง 0%	กิจการร่วมค้า เอส เอส พี คอนกรีตท้องถิ่น	นายวัฒน์ ศิริมาศ 089-6409266			
นครสวรรค์	6	2564 - 2565	รพ.ตาคลี	อาคารพักแพทย์ 24 ยุบิต	4	11095 + พ.187/ก.ย.63	มี	ไม่มี	23.49		1 / 9	400	4 ส.ค. 64	7 ก.ย. 65		บริษัท สก.ค. 10	ค่าจ้าง 0%	น.ช.ศิลาชัย แอนด์ แอสเตซี เอส จำกัด	นายวัฒน์ ศิริมาศ 089-6409266			
อุทัยธานี	7	2564	รพ.หนองฉาง	อาคารพักแพทย์ 24 ยุบิต	4	11095	ไม่มี	มี	23.78		2 / 9	400	22 ส.ค. 64	22 ก.ย. 65	-	บริษัท สก.ค. 10	ค่าจ้าง 0%	น.ช.ศิลาชัย แอนด์ แอสเตซี เอส จำกัด	-	นายช่าง สสจ.		
										273.30												

หมายเหตุ : ค่าอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕

สถานะ ปรับ/ไม่แก้ไขร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐

สถานะการณั หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

นายพรกฤษณ์ แก้วแก้ว
หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ๓

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ สิ้นสุดสัญญา	ปีที่เริ่ม สัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (อี/ไม่อี)	การแก้ไขฐาน ราก (อี/ไม่อี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	คำนิยามการเสร็จ งวดงาน/ผลงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เเบอโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เเบอโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
	อุทัยธานี	1	รพ.บ้านไร่	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	3	9025 +ท.120/ท.ค./64				44.84	3 / 10	365	10 ก.พ. 65	9 ก.พ. 66	2 มี.ย.65		สำเร็จ	ส่งมอบ รพ.ลำซำ 5 เม.ย.65	พจก. เอบีเคอบกวิศ ก่อสร้าง	พวฑ์ คงคิม 081 4746110	
	นครสวรรค์	2	รพ.โกสุมพิตร	อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น	4	8186/38	มี	-	41.47	41.40	3 / 11	366	6 เม.ย.65	19 ส.ค. 66	5 พ.ค.65		ปกติ	คาดว่าจะเริ่มเสร็จตามสัญญา	พจก.บ้านเทพาวุธ	ไวยวัฒน์ ศิริภท 089 6409286	นายช่าง สสจ.
	นครสวรรค์	3	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารจิตเวช 2 ชั้น	2	เอกชน	-	-		18.71	1 / 8	365	7 มี.ค. 65	6-Mar-66	15 มี.ย. 65		สำเร็จ	คาดว่าจะเริ่มเสร็จตามสัญญา	บ.แสงพิทักษ์วิศวกรรม	ไวยวัฒน์ ศิริภท 089 6409286	
	กำแพงเพชร	4	รพ.คลองลาน	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	10946	-	-	65.21	58.60	1 / 10	450	11 พ.ค.65	3 ส.ค. 66	19 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะเริ่มเสร็จตามสัญญา	พจก. พ.เจริญพันธ์	กาญจน์ นันต์สิทธิ์ 081 9733918	นายแพทย์ ชัยวรา
รวม	4									163.55											



นายพรเทพ พงษ์น
หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ๓

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำเร็จ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕

สถานะ สำเร็จ/งดเว้น หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565
เขตสุขภาพที่ 4

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ								หมายเหตุ		
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10			ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท		จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท
4	13	1,812.88	2	77.28	3	387.54	3	599.40	1	49.80	4	698.66	แล้วเสร็จ 1 สัญญา
ร้อยละ	100		15.38		23.08		23.08		7.69		30.77		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน 13	งาน	งบประมาณ 1,812.88	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน งาน
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน 2	งาน	งบประมาณ 31.44	ล้านบาท	งบประมาณ 0 บาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน 3	งาน	งบประมาณ 387.54	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน 3	งาน	งบประมาณ 599.40	ล้านบาท	งบประมาณ 24.88 บาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน 1	งาน	งบประมาณ 49.80	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน 4	งาน	งบประมาณ 698.66	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย


สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10


(นายเสรี ใจซื่อ)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขต 4

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบลริท	ผู้ควบคุมงานร่วม เบลริท
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ปทุมธานี	1	2561 - 2564	รพ.ปทุมธานี	อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น	18	10706	มี	มี (ซึ่งจะ เป็นอก เฉพาะ dai. 0.80 เมตร 24 เมตร เพิ่มความยาว เป็น 32 เมตร)		623.00	36 / 36 (แล้วเสร็จ พ.ย. 64)	1080	6 ส.ค. 61	20 ก.ค. 64		ปรับแก้ไขระยะ 10	อยู่ระหว่าง แก้ไขแบบ ท้ายสัญญา ค่ารับเงิน 0%	บ.ไพฑูริย์กิจ อีเอสเอ็ม จกค	สิริวัฒน์ ศรี 089 9517951	

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบลริท	ผู้ควบคุมงานร่วม เบลริท
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2563 - 2564	รพ.ปากเกร็ด 2	อาคารหอผู้ป่วย 30 เตียง ซักฟอก จ่ายกลาง	5	10400+ก.146/ก.ย/53 1 เล่ม , พ.406/ค.ศ/56 62 แผ่น , พ. 262/ร.ศ/63 3 แผ่น	ไม่มี	ไม่มี		24.20	3 / 8	480	31 ก.ค. 63	24 พ.ค. 64	31-Jan-65	ปรับแก้ไขระยะ 10 ค่าปรับนับ 0%	พจก. จ ตฤกิจ	ศิริวัฒน์ ศรี 089 9517951		
ปทุมธานี	2	2563 - 2566	รพ.คลองหลวง	อาคารผู้ป่วยนอก - ใน 10 ชั้น	10	10097 + พ.259/ร.ศ./62	มี	ไม่มี		268.89	14 / 32	1095	17 ก.ค. 63	11 ก.ค. 66		ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท พุทธิยะยะ จำกัด	อำพร คุ้มเจริญ 099 7359484	อนุพงศ์ สิงค์ สสจ.ปทุมธานี


(นายเสรี ใจชื่อ)

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เภอริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เภอริโทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ						
นนทบุรี	1	2564 - 2566	รพ.พระนั่งเกล้า	อาคารเดี่ยวชายหญิงด้านอุบัติเหตุ และทันตผู้ป่วย	9	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		377.00	6 / 28	900	5 ต.ค. 63	23 มี.ค. 66		ตาม/แจ้งลด	ค่าจ้าง/แรงเหวี่ยง	ค่างานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท พหุระเดชะ จำกัด	กิติวณิชต์ ศรี 089 9217951	นพพล มหคุณ 080 5603069	
ปทุมธานี	2	2564 - 2565	รพ.ธัญบุรี	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	4	10482	มี	มี		41.80	8 / 12	450	30 มี.ค. 64	25 มิ.ย. 65		ปรับเพิ่มร้อยละ10	ปรับเพิ่มร้อยละ 10	ปรับเพิ่มร้อยละ 10	น. เท็คโคคอน จก.	อำพร วัฒนวิญ 099 7359484		
ปทุมธานี	3	2564 - 2565	รพ.ลาดหลุมแก้ว	อาคารซักฟอก จ่ายกลาง	2	9540 + พ.207/ก.ย./63	มี	มี		9.66	4 / 6	416	4 มี.ค. 64	29 ต.ค. 64	24 เม.ย. 65	ปรับเพิ่มร้อยละ10	ปรับเพิ่มร้อยละ 10	ปรับเพิ่มร้อยละ 10	ทอ. ไบร้ฟวงจิน คอน สตรัคชั่น	กิติศักดิ์ เอี่ยมละออ 084 5563769	ชญพศ์ สิงห์ สสจ.ปทุมธานี	
สระบุรี	4	2564 - 2565	รพ.พระพุทธบาท	ปรับปรุงห้องแผนก ICU	-	ก.122/ก.ย./63	ไม่มี	ไม่มี		24.88	4 / 5	180	15 พ.ค. 64	10 พ.ย. 64		แล้วเสร็จ ต.ค. 65			บริษัท จอห์นสัน โอเคตา จำกัด	กิติพงษ์ ฟ้าอ่อน 086 6646598		
สระบุรี	5	2564 - 2565	สสจ.สระบุรี	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	9118	มี	มี (คืนเงินค่า เพิ่ม จาก 15 เมตร เหลือ 7 เมตร)		49.80	6 / 12	450	14 มิ.ย. 64	27 ต.ค. 65		ปรับเพิ่มร้อยละ10		ค่างานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ชูเอท เอ็มเอเนิร์จ จำกัด	กิติพงษ์ ฟ้าอ่อน 086 6646598		
สระบุรี	6	2564 - 2566	รพ.สระบุรี	อาคาร รพ.ระดับปฐมภูมิ	4	เอกชน	มี	มี (คืนเงินค่า เพิ่ม จาก 15 เมตร เหลือ 7 เมตร)		99.40	9 / 16	700	31 พ.ค. 64	1 พ.ค. 66		ต่ำต่ำ		ค่างานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ชูเอท เอ็มเอเนิร์จ จำกัด	กิติพงษ์ ฟ้าอ่อน 086 6646598		

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ค่าจ้าง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าจ้างไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าจ้าง/แรงเหวี่ยง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าจ้างเกินกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าจ้างไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าจ้างมากกว่า ร้อยละ 10

สถานะการปรับ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน


(นายศิริ ใจดี)

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (ส/ไม่ส)	การแก้ไขฐาน ราก (ส/ไม่ส)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน/วงเงิน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานที่	สถานที่	สถานที่	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานของ แบบแผน เนอริทรี	ผู้ควบคุมงานรวม เนอริทรี
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา						
อยุธยา	1	2565	รพ. ท่าเรือ	อาคารทันตแพทย์ 24 คูณค	4	11095	มี	ไม่มี		24.40	4 / 9	400	9 พ.ย. 64	13 ธ.ค. 65	พ.ย. 64		สำเร็จ/เสร็จ	ค่าจ้าง/เสร็จ	สัญญา 9004914	สุชาติ จุฑีศรี 081		
ยพบุรี	2	2565 - 2567	รพ.ชัยบาดาล	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษา	6	10129	ไม่มี	ไม่มี		198.00	- / 17	820	4 พ.ย. 64	1 ก.พ. 67	ธ.ค. 65		สำเร็จ/เสร็จ	ค่าจ้าง/เสร็จ	สัญญา 086 6646598	กิติพงษ์ หัสัน		
สระบุรี	3	2565	รพ.วิภาวดี	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟต์)	2	7919	ไม่มี	ไม่มี		19.26	2 / 8	360	16 มี.ค. 65	10 มี.ค. 66	5-May-65		สำเร็จ	ค่าจ้าง/เสร็จ	สัญญา 086 6646598	กิติพงษ์ หัสัน		
สระบุรี	4	2565	ต.ร.ที่ 4 สระบุรี	อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค	3	10951	ไม่มี	ไม่มี		31.44	- / 11	360	28 มี.ย. 65	25 มี.ย. 66	จะสำเร็จ		ปกติ	ค่าจ้าง/เสร็จ	สัญญา 086 6646598	กิติพงษ์ หัสัน		
อ่างทอง	5	2565	ต.ล.อ่างทอง	สำนักงาน ต.ล.อ่างทอง	5	9118	ไม่มี	ไม่มี		45.84	- / 12	500	17 ส.ค. 65	29 ธ.ค. 66	จะสำเร็จ		ปกติ	ค่าจ้าง/เสร็จ	สัญญา 9004914	สุชาติ จุฑีศรี 081		
รวม	5									273.10												

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายรวมรวม

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างเป็นงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ค่าจ้าง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าจ้างเกินกว่าร้อยละ 5

สถานะ ค่าจ้าง/เสร็จ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าจ้างเกินกว่าร้อยละ 5

สถานะ ค่าจ้าง/เสร็จ 10 หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าจ้างเกินกว่าร้อยละ 10

สถานะ ค่าจ้าง/เสร็จ 10 หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าจ้างเกินกว่าร้อยละ 10

สถานะ ค่าจ้าง/เสร็จ 10 หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าจ้างเกินกว่าร้อยละ 10

(นายสุชาติ จุฑีศรี)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขต ๔

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565
เขตสุขภาพที่5.....

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ								หมายเหตุ		
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10			ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท		จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท
5	13	1,582.96	8	1015.38	1	73.50	3	376.08	1	118.00			

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	13	งาน	งบประมาณ	1,582.96	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน 0 งาน			
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	1015.38	ล้านบาท	งบประมาณ 0 บาท			
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	73.50	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน			
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	376.08	ล้านบาท	งบประมาณ 48.46 ล้านบาท			
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	118.00	ล้านบาท				
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท				

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....
(...นายสุทธิพร ปรีชา...)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 5
วันที่...25 ตุลาคม 2565....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2565

เขตสุขภาพที่ ...5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบแผนที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าเงินการดำเนินงาน (ล้านบาท)	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานของแบบแผน เอมิโหร	ผู้ควบคุมงานร่วม เอมิโหร
											จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ			
ราชบุรี	1	2562 - 2566	รพ.บ้านโป่ง	อาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา	9	เอกชน	มี	ไม่มี	297.90	24/30	1057	9 ส.ค. 62	4 พ.ค. 65	12 ก.พ. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	บมก๊วทองระตีด จำกัด	มงคล + วัชร	
ราชบุรี	2	2562 - 2565	วามบรมราชชนนี ราชบุรี	อาคารเรียนและหอนอน	11	9039และ9039/พิเศษ	มี	ไม่มี	118.00	21/22	1075	28 ก.พ. 62	10 ก.พ. 65	2 มี.ย. 65	ปรับ/ไม่ปรับ/เร่งรัด 10	บมเอเคอคอน สตรัคชั่น จำกัด	มงคล + วัชร	
									415.90									

เขตสุขภาพที่ ...5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบแผนที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เอมิโหร	ผู้ควบคุมงานร่วม เอมิโหร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา							
ประจวบคีรีขันธ์	3	2564 - 2567	รพ.หัวหิน	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม	6	10129	มี	มี	188.89		7/17	820	2 มี.ค. 64	19 ธ.ค. 66	15 มี.ค. 67	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บมส อิมโบว่า พร็ออบ เทอร์รี่ จำกัด	กิตติพัฒน์ 085-9235659			
ประจวบคีรีขันธ์	4	2564 - 2566	รพ.ราชบุรี	อาคารผู้ป่วยนอก คสล. 5 ชั้น	5	10943	ไม่มี	ไม่มี	141.02		6/16	568	23 ก.ย. 64	15 ก.ค. 66	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า "SK-TIS"	กิตติพัฒน์ 085-9235659			
กาญจนบุรี	5	2564 - 2565	รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	5	10482	ไม่มี	ไม่มี	38.68		6/12	470	20 ก.ค. 64	1 ก.ย. 65	2 ก.พ. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จแต่แยกข้อกำหนดสัญญา	บ.สคิธย์ธดาไต้ย จำกัด	มงคล 085-3978918			
สมุทรสาคร	6	2564 - 2565	รพ.บ้านแพ้ว	อาคารจอดรถ	9	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	48.46		11/11	480	25 มี.ย. 64	16 ก.ย. 65	15พ.ย.65	ปกติ	งานแล้วเสร็จ	บ. กรั๊ไทย เอ็ม จิเนียร์ส จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 081-208-8738			
สมุทรสาคร	7	2564 - 2566	รพ.สมุทรสาคร	อาคารจอดรถ คสล. 10 ชั้น	10	10562+10562/1	ไม่มี	ไม่มี	81.49		7/11	545	21 มี.ย. 64	18 ธ.ค. 65	23 มี.ค. 66	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ช.เจริญฤทธิ์ เอ็มจิเนียร์ส จำกัด	จักรพรร 099-934-1542, อดิษฐ์ 090-850-1019			
สมุทรสาคร	8	2564 - 2566	สสจ.สมุทรสาคร	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	9118+บ.163/ก.ย/63	ไม่มี	ไม่มี	39.50		1/12	570	30 ก.ย. 64	22 เม.ย. 66	ไม่มี	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บริษัท สิริ 99 จำกัด	จักรพรร 099-934-1542, อดิษฐ์ 090-850-1019			
รวม	10									538.04												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับภารกิจก่อสร้างเขตที่ 5
วันที่...25 ตุลาคม 2565...

ลงชื่อ.....
(...นายสุวิทย์ พรหม...



งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2565

เขตสุขภาพที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานของ แบบแผน เภสัช	ผู้ควบคุมงานร่วม เภสัช
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
ราชบุรี	1	2565 - 2567	รพ.ราชบุรี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		68.36	1/15	580	22 มี.ย. 65	8 ก.พ.67	-		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บเอส เอส ไอ ดี เวลอปเม้นท์	พงศศักดิ์ 081-208-8738	
	นคาปฐม	2	2565 - 2567	รพ.ดอนตูม	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708/พิศฯ/43	ไม่มี	ไม่มี		83.02	2/15	650	30 เม.ย. 65	8 ก.พ.67	11 มี.ย.65	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.พี.พี.ค. ซีอีโอ เอ็น จิเนียร์ จำกัด	มานนท์ 081-9981331	จุฬิชัย 081-7711805
	สุพรรณบุรี	3	2565 - 2566	รพ.ศรีประจันต์	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 4 ชั้น	4	8708	ไม่มี	12 พ.ค.65		73.50	1/15	650	16 มี.ค. 65	25 ธ.ค.66	10 มี.ย.65	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จแล้ว เสร็จตามกำหนดของ สัญญา หรืออาจมี ค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.พี.พี.ค. ซีอีโอ เอ็น จิเนียร์ จำกัด	มานนท์ 081-9981331	นิพนธ์ 081-8584249
																	ปกติ	ยังส่งมอบพื้นที่ไม่ได้ (ส่งมอบบางส่วนแล้ว ชั่วคราว)	บ.พี.พี.ค. ซีอีโอ เอ็น จิเนียร์ จำกัด	พงศศักดิ์ 081-208-8738 กิตติพัฒน์ 085-9535659	
	ประจวบคีรีขันธ์	4	2565 - 2568	รพ.จิตเวชหัวหิน	อาคารผู้ป่วยนอก (บ้านคุณหนู) 7 ชั้น	7	9999	ไม่มี	ไม่มี	356.70	-/23	1095	14 มี.ค. 65	14 มี.ค.68	-		ปกติ	ยังส่งมอบพื้นที่ไม่ได้ (ส่งมอบบางส่วนแล้ว ชั่วคราว)	บ.พี.พี.ค. ซีอีโอ เอ็น จิเนียร์ จำกัด	พงศศักดิ์ 081-208-8738 กิตติพัฒน์ 085-9535659	
	ประจวบคีรีขันธ์	5	2565 - 2566	รพ.จิตเวชหัวหิน	อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น	5	10942	ไม่มี	ไม่มี	47.44	-/8	450	28 ก.พ. 65	24 พ.ค.66	-		ปกติ	ยังส่งมอบพื้นที่ไม่ได้ (ส่งมอบบางส่วนแล้ว ชั่วคราว)	บ.พี.พี.ค. ซีอีโอ เอ็น จิเนียร์ จำกัด	พงศศักดิ์ 081-208-8738 กิตติพัฒน์ 085-9535659	
รวม		5	629.02																		

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่ทันร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างในสัญญาตามแบบ

ลงชื่อ.....
(...นายสุพิศพร ปรีชา...)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 5
วันที่...25 ตุลาคม 2565...

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565

เขตสุขภาพที่ ...6....

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ								หมายเหตุ		
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10			ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท		จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท
6	21	2,756.14	7	856.32	2	403.20	5	942.79	4	240.94	3	312.89	

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	21	งาน	งบประมาณ	2,756.14	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน 0 งาน
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	856.32	ล้านบาท	งบประมาณ 0 บาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	403.20	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 0 งาน
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	942.79	ล้านบาท	งบประมาณ 0 บาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	240.94	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	312.89	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ

ลงชื่อ..........
(..นายอตุลกลอส อมริก..)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 6
วันที่...25 ตุลาคม 2565.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2565

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับสัญญา สัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งาน/วงเงินทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานการณ์	ผู้จ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เภสัชโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เภสัชโทร	
											จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา					
สมุทรปราการ	1	2562 - 2565	รพ.บางพลี	อาคารบริการและจอดรถ	9	9034.179/กย/61	มี	ไม่มี	179.99	19/20	1,011	22 ก.พ. 62	20 มิ.ย. 64	6 เม.ย.65	ปรับปรุงมากกว่าร้อยละ 10 (ข้อที่ 2.693) ปรับ 0 %	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	โทรศัพท์ 089-0411649		
สระแก้ว	2	2562 - 2565	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 10 ชั้น	10	10097	ไม่มี	ไม่มี	295.63	8/32	1090	9 ก.ย. 62	3 ก.ย. 65		ค่าจ้างเร่งรัดตามสัญญา หรือปรับมากกว่าร้อยละ 5	กิจการร่วมค้าเอสพี แมคดอนัลด์ ที-บีบี ทีวี	สมภาษณ์ 095-2973929		
									475.62										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ค่าจ้าง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าจ้างเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(..นายอัศุลกฤษ อมริก..)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 6
วันที่...25 ตุลาคม 2565....

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบแผนที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ค่าเงินการสิ้นสุดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้จ้าง	ผู้ควบคุมงานของแบบแผน บอริพร	ผู้ควบคุมงานร่วม บอริพร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สมุทรปราการ	1	2563 - 2565	รพ.บางพลี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		63.40	<u>11/15</u>	580	9 ก.ย. 63	11 เม.ย. 65	<u>18</u> ต.ค. 65	ปรับปรุง/ไม่เกิน ร้อยละ 10	มีค่าปรับปรุงไม่เกิน ร้อยละ 10 (ขอใช้ 7,693) ปรับ 0 %	บ.แก้วทองระพี จำกัด	โทรสุรีย์ 0890411649	
ฉะเชิงเทรา	2	2563 - 2565	รพ.บางปะกง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	9055	มี	ไม่มี		118.78	13/16	720	28 ก.ย. 63	<u>16</u> ก.ย. 65	ไม่มี	ปรับปรุง/ไม่เกิน ร้อยละ 10	มีค่าปรับปรุงไม่เกิน ร้อยละ 10 (ขอใช้ 7,693) ปรับ 0 %	บ.ทศบุรี ๗ เอส การโยธา จำกัด	โทรสุรีย์ 0890411649	
ฉะเชิงเทรา	3	2563 - 2567	รพ.พตธนะธร	อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น	10	9906	ไม่มี	ไม่มี		314.80	4/29	1317	29 ก.ย. 63	12 เม.ค. 67	8 พ.ค. 67	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับปรุงมากกว่าร้อยละ 5	บ.แก้วทองระพี จำกัด	นพดล 081-8990442 ภิษย์ 081-0362022	
ชลบุรี	4	2563 - 2565	รพ.พญัศินคม	อาคารอุบัติเหตุ	4	10007	มี	ไม่มี		137.56	<u>8/14</u>	820	27 ส.ค. 63	<u>24</u> พ.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับปรุงมากกว่าร้อยละ 5	ทศกร.วิฑูรย์รัตน์	นพดล มีนพัชร 0818890442	
ระยอง	5	2563 - 2565	รพ.ระยอง	คลังเดิมอาคารผู้โดยสารเป็นศูนย์อาชีวเวชศาสตร์	5	8254	มี	มี		44.45	<u>7/16</u>	550	6 ต.ค. 63	<u>8</u> เม.ย. 65		ปรับปรุง/มากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับปรุงมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ 7,693) ปรับ 0 %	บ.วิมาร จำกัด	ดำรงชัยเกียรติ 063-2314265	สมนึก แสงพรวิ สมง. โสตถิการณเสงเมือง ระยอง
ระยอง	6	2563 - 2565	รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชูปถัมภ์	อาคารผู้โดยสารนอกและบ้านพักข้าราชการ	4	9843	มี	ไม่มี		88.45	<u>8/14</u>	540	3 ก.ย. 63	24 ก.พ. 65	<u>3</u> พ.ค. 65	ปรับปรุง/มากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับปรุงไม่เกิน ร้อยละ 10 (ขอใช้ 7,693) ปรับ 0 %	บ.แก้วทองระพี จำกัด	ดำรงชัยเกียรติ 063-2314265	
ระยอง	7	2563 - 2566	รพ.แมลง	อาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยหนัก	6	10178	ไม่มี	ไม่มี		137.50	18/22	809	6 พ.ย. 63	24 ก.พ. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	วิภากรวัฒนา สถาปัตย์ แอนด์ ศึกษาศา	แมน 0633955625 / ปญ์ศักดิ์ 087-4869561	
สมุทรปราการ	8	2563 - 2565	สถาบันราชประชานุเคราะห์	อาคารศูนย์สุขภาพดีมีงาน (Wellness Center) พร้อมห้องตรวจ	7	9043	ไม่มี	ไม่มี		65.95	<u>6/15</u>	600	15 ต.ค. 63	6 มิ.ย. 65	<u>3</u> พ.ค. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับปรุงมากกว่าร้อยละ 5	บ.เอ็นคอนคอน สหพันธ์ จำกัด	โทรสุรีย์/ลักขรภ 089-0411649	
สมุทรปราการ	9	2563 - 2566	ด้านความปลอดภัย โรงพยาบาลรามาธิบดี	อาคารสำนักงานด้านความปลอดภัย ติดต่อกับโรงพยาบาล	6	10947	ไม่มี	ไม่มี		34.59	12/14	680	28 ก.ย. 63	25 ส.ค. 65	24 ก.พ. 66	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.กรีนไฮคอน สหพันธ์ จำกัด	โทรสุรีย์/ลักขรภ 089-0411649	
											1,005.48									

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(..นายบัณฑิตกอนดะ อมรวิภ.)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6
วันที่...25 ตุลาคม 2565....

เชตสุทธภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งบฯรวม/งบฯงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานที่	ผู้รับจ้าง	ผู้อำนวยการกอง	ผู้ควบคุมงานร่วม
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ข้อสัญญา	สถานะ				
ระยอง	1	2564 - 2566	รพ.ปลิวแดง	อาคารผ่าตัด อุบัติเหตุ ตู้ปั๊มน้ำ และตู้จ่ายน้ำ	5	10198	ไม่มี	ไม่มี		187.00	4/18	800	30 ก.ย. 64	8 ต.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.แก้วทองรัก จำกัด	ดำรงเกียรติ 063-2314265	จุฬพงศ์ เอื้อติการณ์ สนง.โสตทัศนฯและผังเมืองระยอง
สมุทรปราการ	2	2564 - 2566	รพ.บางจาก	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43	ไม่มี	ไม่มี		128.85	1/16	800	8 มิ.ย.64	17 ต.ค.66		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับมากกว่าร้อยละ 5	หจก.คอมเพ็กเซอร์ คมพลคัตสัน	ไกรสุข/สุภัทรภ 089-0411649	
สระแก้ว	3	2564 - 2565	รพ.ฉะเชิงเทรา	อาคารอุบัติเหตุ สูง 2 ชั้น	2	8728	ไม่มี	ไม่มี		29.00	7/9	365	18 ก.พ. 64	12 พ.ค. 65		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (ต่อไร่ 2,693) ปรับ 0 %	กิจการร่วมค้า เอสเอสซี คอบสคัตสัน	สมภาพณ์ 095-2973929	
ปราจีนบุรี	4	2564 - 2565	รพ.บ้านสร้าง	อาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง	2	10464 พ.134/ก.ย/63, พ.127/ก.ย/62	มี	มี		29.76	6/8	360	18 พ.ค. 64	12 พ.ค. 65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (ต่อไร่ 2,693) ปรับ 0 %	กิจการร่วมค้า เอสเอสซี คอบ สคัตสัน	ธรรมรัตน์ สุทธิระ 0850194955	
ปราจีนบุรี	5	2565 - 2566	รพ.อภัยภูเบศร	อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา	5	8489 พ.419/ค.ค/55	ไม่มี	ไม่มี		37.23	2/8	320	8 เม.ย. 65	21 ก.พ. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สยามวิษ เ็นฉฉ เนิบรัง จำกัด	ธรรมรัตน์ สุทธิระ 0850194955	
รวม	16									411.84										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานะการปรับ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(..นายอัครฤกษ์ อมรวิทย์..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่...25 ตุลาคม 2565....

งานก่อสร้างสถาบันการสุภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2565

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ค่าเงินตามสัญญาเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานที่	สถานการณ์	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ควบคุมงานของแบบแผน เบลริท	ผู้ควบคุมงานร่วม เบลริท
										จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา					
สมุทรปราการ	1	2565 - 2568 รพ.สมุทรปราการ	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717+ข.116/ค.64	ไม่มี	ไม่มี	321.65	- /25	1095	30 พ.ค. 65	28 พ.ค. 68	18 ก.ย.65		ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ทรูวิทัศน์อินเตอร์ จำกัด	โทรศัพท์ 089-0411649	
	2	2565 - 2568 รพ.ชลบุรี	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717	ไม่มี	ไม่มี	366.21	<u>1/25</u>	1095	25 เม.ย. 65	25 เม.ย. 68	<u>30 มิ.ย.65</u>		ล่าช้า	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับไปเป็นร้อยละ 5	บ.แก้วทองระพี จำกัด	โทรศัพท์ 0818890442 โทร 0810362022	
	3	2565 - 2566 รพ.ศร 6 จังหวัดชลบุรี	สำนักงานป้องกันควบคุมโรค 40 อาคาร 6 ชั้น	6	11096	ไม่มี	ไม่มี	36.99	<u>5/14</u>	460	1 มี.ค. 65	3 มิ.ย. 66	<u>24 มิ.ค. 65</u>		ล่าช้า	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับไปเป็นร้อยละ 5	บ.บรรพต คอนสตรัคชั่น จำกัด	โทรศัพท์ 0818890442	
	4	2565 - 2566 รพ.ชลบุรี	ศูนย์พัฒนาศึกษาการอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	3	10951	มี	ไม่มี	37.30	-/11	400	29 ก.ย. 65	2 พ.ย. 66	25 ค.ค. 65		ปกติ	สามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า เอสเอสพีคอนสตรัคชั่น	โทรศัพท์ 063-2314265	
	5	2565 - 2567 รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี	อาคารพหุคลินิกจากแพทย์ 72 คูณ	8	10950+ข.133/ค.62	ไม่มี	ไม่มี	101.05	-/20	720	20 ก.ค. 65	9 ก.ค. 67			ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า SK-TIS	โทร 063955625	
รวม	5							863.20											

หมายเหตุ : ค่าอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าส่วนการคิดเป็นงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าส่วนการคิดเป็นงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่ได้รับชำระ 5

สถานะ ดำเนินงานล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าส่วนการคิดเป็นงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่ได้รับชำระ 5

สถานะ ปรับ/ไม่ได้รับชำระ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่ได้รับชำระค่าตามสัญญา มีค่าปรับไม่ได้รับชำระ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่ได้รับชำระค่าตามสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานะการอื่น หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างไม่อยู่ในความหมาย

ลงชื่อ.....
(..นายอรรถกฤต อมฤกษ์..)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6
วันที่...25 ตุลาคม 2565.....

1/4
 1/4

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565
 เขตสุขภาพที่ 7

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง								หมายเหตุ		
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10			ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท		จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท
7	14	800.84	-	-	3	51.74	7	526.64	4	222.46	-	-	
ร้อยละ	100		-		21.43		50.00		28.57		-		

สรุป จำนวนงานทั้งหมดมี

จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	14	งาน	งบประมาณ	800.84	ล้านบาท
จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	51.74	ล้านบาท
จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	526.64	ล้านบาท
จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	222.46	ล้านบาท
จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....
 (นายชาติศิริรินทร์ พาทกุล)
 หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 7
 วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปี 25 ตุลาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คมส.7/ สสจ./สจ.ยธจ.จ.
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กาฬสินธุ์	1	2562-2566	รพ.ภูพานวิทย	อาคารสนับสนุนบริการประกอบด้วย ระบบไฟฟ้า ระบบงานครัว ระบบพัดดูด และระบบท่อน้ำเสียกลาง	5	เอกชน	มี	มี	70.52	64.80	12/15	1,560	23 พ.ค. 61	6 ม.ค. 63	3 ม.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่ เป็นไปตามงวดงาน	หจก.กาฬสินธุ์ก่อสร้าง	กบศักดิ์ จันทะคามรุ่งเทพ 084-4791595	อัครชัย วรณสิงห์

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คมส.7/ สสจ./สจ.ยธจ.จ.
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ขอนแก่น	1	2564-2565	รพ.ขอนแก่น	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	มี	ไม่มี	123.09	93.70	13/20	720	19 ก.ย. 63	8 ก.ย. 65	-	ปรับ/ไม่ปรับ ร้อยละ 10	งคคำปรับ ตามหนังสือเวียน ว.693	กิจการร่วมค้า เอ็มเอส	อดุล ประเทพ 081-2614386	ศกฤษ อ่อนพรว นว พล คำตัง ,เสกธร น้าหงษ์ , สาคร คอบ่อ
	2	2564-2565	รพ.สิรินธร	อาคารตลอด ไม้ตัด และผู้ป่วยหนัก (ICU)	4	8832	มี	ไม่มี	122.65	113.72	4/17	815	30 ก.ย. 63	23 ธ.ค. 65	-	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่ เป็นไปตามงวดงาน	บ.ขอนแก่น อินทีเรีย จำกัด	081-2614386, พิเชษฐ โพธิ์กล้า 087-4916224	ธานีพร สุวรรณจินดา นพรัตน์ ลิขะวัน
	3	เงินบริจาค	รพ.พล	อาคารผู้ป่วยนอก	3	8708/พิเศษ/ 43	ไม่มี	ไม่มี	87.90	74.83	1/15	750	7 ส.ค. 64	26 ก.ย. 66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่ เป็นไปตามงวดงาน	บ.เสกพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด	อดุล ประเทพ 081-2614386	ธีระศักดิ์ วัฒนศิริ วันชัย กองจันทร์
	4	2564-2566	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10943	มี	ไม่มี	182.16	144.75	5/16	660	26 มี.ค. 64	15 ม.ค. 66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่ เป็นไปตามงวดงาน	บ.เสกพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด	อดุล ประเทพ 081-2614386	ประเมษฐ์ จันทนพิมพ์ พิทักษ์ นพธิ์ชาติ

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



8/4

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีวันที่ 25 ตุลาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไข แบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เกอริโธ	ผู้ควบคุมงาน สนส. 7/ สสจ./สนง.โยธาฯ จ.	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา					สถานะ
มหาสารคาม	5	2564-2566	รพ.มหาสารคาม	หอพักแพทย์	10	10095	ไม่มี	ไม่มี	122.86	94.45	16/23	860	26 พ.ย. 63	4 เม.ย. 66		อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่ เป็นไปตามวงงาน	บ.สุทัศน์วิศวกรรม (1994)จำกัด	ศรัณย์ หงษ์เจริญ 087-9196567		
กาฬสินธุ์	6	2564-2566	รพ.กาฬสินธุ์	อาคารพักเจ้าหน้าที่	7	10865	ไม่มี	ไม่มี	36.26	29.00	8/18	680	25 ส.ค. 64	6 ก.ค. 66		อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่ เป็นไปตามวงงาน	หจก. รินทรรัตน์	ศรัณย์ หงษ์เจริญ 087-9196567	ณัฐกฤษณ์ โทธิศรี ธน สร ถิตย์บุรณ์	
	7	2564-2565	รพ.สุวรรณภูมิ	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	มี	ไม่มี	74.24	68.50	6/10	450	19 เม.ย. 64	13 ก.ค. 65		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	จตคำบริบ ตามหนังสือเวียน ว.693	หจก. อึ้งฉงยัสธร	กนกศักดิ์ จันทะคามประเทพ 084-4791595	ณัฐติ นนทิวงษ์
ร้อยเอ็ด	8	2564-2565	รพ.อุดรเทพนิมาน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	67.02	54.60	8/10	450	19 เม.ย. 64	13 ก.ค. 65		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	จตคำบริบ ตามหนังสือเวียน ว.693	บ.วสิษฐ์รันต์ การโยธา จำกัด	กนกศักดิ์ จันทะคามประเทพ 084-4791595	ณัฐติ นนทิวงษ์

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ค่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ค่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

38 ๖๖๖๕๕

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปี 25 ตุลาคม 2565
เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไข แบบ	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานที่	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน โบรืโทร	ผู้ควบคุมงาน คณ.7/ สสจ./สจ.โยธา จ.			
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุด สัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา							
มหาสารคาม	1	2565-2565	รพ.มหาสารคาม	อาคารพักอาจารย์ 88 ยูนิค	10	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	26.18	21.99	0/7	300	16 ก.พ. 65	12 ธ.ค. 65	ไม่มีงาน ฐานราก		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	หจก.ทับทองแห่งการ โยธา	ศรัณย์ พงษ์เจริญ 087-9196567			
ขอนแก่น	2	2565-2566	รพ.ชนบท	อาคารส่งเสริมสุขภาพและ อเนกประสงค์(แบบแพทย์แผนไทย/ จิตเวชและยาเสพติด)	2	9638	ไม่มี	ไม่มี	12.51	12.11	2/7	360	12 ม.ค. 65	6 ม.ค. 66	3 พ.ค. 65	1 ก.พ. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สก โรงการไฟฟ้า	พินิจธู เทียหล้า 087-4916224	ธานีมิตร สุวรรณจินดา		
	3	2565-2565	รพ.ทุ่งเขาหลวง	อาคารส่งเสริมสุขภาพและ อเนกประสงค์	2	9638	ไม่มี	ไม่มี	12.51	11.98	0/7	360	3 ก.พ. 65	29 ม.ค. 66	25 ก.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	บ.เชียวสุวรรณ จำกัด	-	นุสดี นนติวัลย์ 083-2378347		
ร้อยเอ็ด	4	2565-2565	รพ.ธวัชบุรี	อาคารส่งเสริมสุขภาพและ อเนกประสงค์	2	9638	ไม่มี	ไม่มี	6.07	5.66	1/3	160	30 ธ.ค. 64	8 มิ.ย. 65	ไม่มีงาน ฐานราก		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งตค่าปรับ ตามหนังสือเวียน ว.693	บ.เอส 77 จำกัด	-	นุสดี นนติวัลย์ 083-2378347		
	5	2565-2565	รพ.พนมไพร	อาคารส่งเสริมสุขภาพและ อเนกประสงค์	2	9638	ไม่มี	ไม่มี	12.51	10.76	0/7	360	3 ก.พ. 65	29 ม.ค. 66	25 ก.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	บ.เอส 77 จำกัด	-	นุสดี นนติวัลย์ 083-2378347		
รวม	14											รวมมูลค่างานทั้งหมด											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานะการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน


๑๘๖๐๕๕

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565
เขตสุขภาพที่ 8

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
8	16	2,318.95	6	390.81	2	52.18	4	1019.67	1	78.80	2	399.89	ยกเลิกสัญญา 1 งาน
ร้อยละ	100		37.50		12.50		25.00		6.25		12.50		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	16	งาน	งบประมาณ	2,318.95	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน 0 งาน	
								งบประมาณ 0 บาท	งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 0 งาน
	จำนวนงานดำเนินการปกติ		6	งาน	งบประมาณ	390.81	ล้านบาท		
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า		2	งาน	งบประมาณ	52.18	ล้านบาท		
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด		4	งาน	งบประมาณ	1019.67	ล้านบาท		
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -		1	งาน	งบประมาณ	78.80	ล้านบาท		
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -		2	งาน	งบประมาณ	399.89	ล้านบาท		

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....
(นาย ธนเศรษฐ์ รุ่งชาติ)
หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบและกำกับการก่อสร้างที่ ..8...
วันที่ 25 ตุลาคม 2565

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2565

เบตตสุภาพท...8... บังบประมาณ พ.ศ. 2565

[illegible]

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถาปะ สำชา หมายถึ การประเมึงานก่อสร้ง อยู่ระหว่งสัฎฐีภา คาคว่งงานก่อสร้งแล้วเสัฐิตามกำหนดของสัฎฐีภา หรืออาจมีค่าปรับไปเก็วร้อยละ 5

หมายเหตุ: การประชุมงานประจำปีของชมรมฯ ได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

.....

(นาย ธรรม ธรรม)

หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบและกำกับก่อสร้างที่ ..8...

วันที่ 25 ตุลาคม 2565

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 9

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ	
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10			
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท		
9	12	2,018.03	7	1,295.68	4	316.35	-	-	-	-	-	-		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	12	งาน	งบประมาณ	2,018.03	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน 0 งาน
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	1,295.68	ล้านบาท	งบประมาณ 0 บาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	316.35	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 0 งาน
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท	งบประมาณ 0 บาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....
(นายพงศ์พันธุ์ จิวิสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9
วันที่

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ค่าดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผน เบลีโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบลีโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ			
นครราชสีมา	1	18 พ.ย. 63 - 8 ต.ค. 65	รพ. ปักธงชัย	อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง	7 ชั้น	10945	มี	ไม่มี	114.00	114.00	11/20	690	18 พ.ย. 63	8 ต.ค. 65	-	สำเร็จ	บ. พงษ์ตะนะ จำกัด	จน.วช 087 5736889	รัตนกรณื 063 4699965
นครราชสีมา	2	30 ต.ค. 63 - 22 ก.ค. 65	รพ. เกษราษฎร์	อาคารสัรับศุนย์บริการ	5 ชั้น	10153	มี	มี	57.72	57.72	8/12	450	30 ต.ค. 63	24 มี.ค. 65	22 ก.ค. 65	สำเร็จ	บ. เลิศทัศน์นครีสนะ	จน.วช 087 5736889	รัตนกรณื 063 4699965
นครราชสีมา	3	15 ต.ค. 63 - 25 ก.ย. 65	รพ. ด้านขุนทด	อาคารผู้ป่วยใน	5 ชั้น	10944	มี	ไม่มี	80.19	80.19	10/14	650	15 ต.ค. 63	25 ก.ย. 65	-	สำเร็จ	บ. ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อภีชาติ 089 6578942	รัตนกรณื 063 4699965
บุรีรัมย์	4	24 มี.ค. 63 - 21 ก.พ. 66	รพ. บุรีรัมย์	อาคารความเป็นเลิศทางการแพทย์	9 ชั้น	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	582.86	14/22	14/22	1065	24 มี.ค. 63	21 ก.พ. 66	-	ปกติ	บ. เลิศทัศน์นครีสนะ	อภีธร 089 9478439	-
รวม	4								834.77									กฤษฎา 085 8672716	-

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ค่าดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผน เบลีโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบลีโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	9 มิ.ย. 64 - 30 มี.ค. 66	รพ. ปักธงชัยนา	อาคารผู้ป่วยนอก	5 ชั้น	10943	มี	ไม่มี	140.83	140.83	5/16	660	9 มิ.ย. 64	30 มี.ค. 66	-	ปกติ	คาว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม	บ.จักรราชคอน	จน.วช 087 5736889	รัตนกรณื 063 4699965
ชัยภูมิ	2	2 เม.ย. 64 - 11 ม.ค. 66	รพ. จัตุรัส	อาคารอุบัติเหตุ	5 ชั้น	8708	ไม่มี	ไม่มี	64.44	64.44	3/15	650	2 เม.ย. 64	11 ม.ค. 66	-	สำเร็จ	คาว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม	บ. กรผาย	จน.วช 087 5736889	-
บุรีรัมย์	3	23 ก.ย. 64 - 14 ก.ค. 66	รพ. นางรอง	อาคารผู้ป่วยนอก	5 ชั้น	10943	ไม่มี	ไม่มี	149.00	149.00	4/16	660	23 ก.ย. 64	14 ก.ค. 66	-	ปกติ	คาว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม	บ. ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อภีธร 089 9478439	-
สุรินทร์	4	12 ต.ค. 64 - 23 พ.ค. 66	รพ. พัทลุง	อาคารผู้ป่วยนอก	4 ชั้น	9893	ไม่มี	ไม่มี	77.99	77.99	3/12	650	12 ต.ค. 64	23 พ.ค. 66	-	ปกติ	คาว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม	หจก.สุรินทร์รุ่งจิตร	กฤษฎา 085 8672716	-
รวม	4								432.26											-

หมายเหตุ : ทำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ ไม่หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำเร็จ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ

สถานะ สำเร็จ/ยังไม่สำเร็จ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ

สถานะ ปรับ/ไม่สำเร็จ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จจนกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จจนกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานะการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายพงศ์พันธุ์ จิ๋วสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9
วันที่

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (ย/มม)	การแก้ไขฐานราก (ย/มม)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้จ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เภสัชกร	ผู้ควบคุมงานร่วม เภสัชกร	
											ดำเนินการแล้วเสร็จ งบกลาง/งบดำเนินงาน	จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงานฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
นครราชสีมา	1	25 มี.ค. 65 - 15 มี.ค. 67	รพ. ห้วยแถลง	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	4 ชั้น	8815	ไม่มี	ไม่มี	123.02	89.00	1/14	720	23 มี.ค. 65	15 มี.ค. 67	30 มี.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	น. เกตุไผ่ คอยสสค.รุ่น	งบฯฯฯ 087 5736889 ภฯฯฯฯ 085 8672716	รัตนภรณ์ 063 4699965
บุรีรัมย์	2	10 ก.พ. 65 - 29 มี.ย. 67	รพ. บุรีรัมย์	อาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายการแพทย์	6 ชั้น	แบบเอกชน	ไม่มี	มี	180.00	170.00	20-เอก	870	10 ก.พ. 65	29 มี.ย. 67	15 มี.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	น. นิวัฒน์ธิดา	อศิศร 089 9478439 ภฯฯฯฯ 085 8672716	-
บุรีรัมย์	3	4 มี.ค. 65 - 13 ธ.ค. 66	รพ. กระสัง	อาคารหอผู้ป่วยใน	5 ชั้น	10944	ไม่มี	ไม่มี	103.00	86.00	1/14	650	4 มี.ค. 65	13 ธ.ค. 66	2 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	น. เกตุไผ่ คอยสสค.รุ่น	อศิศร 089 9478439 ภฯฯฯฯ 085 8672716	-
สุรินทร์	4	-	รพ. สุรินทร์	อาคารผู้ป่วยใน 300 เตียง		11039	ไม่มี	ไม่มี	406.00	406.00	0/28	-	-	-		ยกเลิกประกาศ	อยู่ระหว่างจัดทำประกาศหาผู้รับจ้างใหม่		สนฯฯฯ 081 4169492		
รวม	4									751.00											

นายแพทย์ :

คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ ☒ ไม่เสร็จ การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำเร็จ ☐ ไม่เสร็จ การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าจ้าง/ค่าจ้าง ☐ ไม่เสร็จ การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่ปรับร้อยละ 10 ☐ ไม่เสร็จ งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 ☐ ไม่เสร็จ งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานะการณื ☐ ไม่เสร็จ การประเมินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม

ลงชื่อ.....
(นายแพทย์พนธ์ จิวสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9
วันที่



สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 10

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง								หมายเหตุ			
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10			ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท		จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
10	8	703.93	3	463.08	5	240.85	-	-	-	-	-	-		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	703.93	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน 0 งาน			
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	463.08	ล้านบาท	งบประมาณ 0 บาท			
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	240.85	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 0 งาน			
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท	งบประมาณ 0 บาท			
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท				
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท				

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....
(นายบัณฑิตน์ วัชรวิวัฒน์)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 10
วันที่ 25 พ.ค. 65

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าเงินการประเมินสิ่ง งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์ โทร
											จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ยโสธร	1	28 ก.ย. 63 - 29 ธ.ค. 65	รพ. ยโสธร	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง		10135	ไม่มี	ไม่มี	42.50	12/14	550	25 ก.ย. 63	31 มี.ค. 65	29 มิ.ย. 65	ล่าช้า	คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก. เซ็คซ์ดีลปิ้งรุ่งเรือง	รัตนพล 082 7899893	ทศพร 063 9517947
ศรีสะเกษ	2	18 ต.ค. 63 - 10 พ.ย. 64	รพ. ศรีสะเกษ	อาคารโรงครัว - โรงอาหาร		8957	ไม่มี	ไม่มี	43.95	6/9	450	18 ต.ค. 63	10 พ.ย. 64		ล่าช้า	1.ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง 2.ขยายสัญญาตาม ว.693	กิจการร่วมค้า เพาเวอร์โปร	รัตนพล 082 7899893	ทศพร 063 9517947
รวม	2								86.45										

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าเงินการก่อสร้างงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
											จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา					สถานะ
อุบลราชธานี	1	25 พ.ย. 64 - 23 พ.ย. 67	รพ. มะรุ่ยอุบลราชธานี	อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน		11039	ไม่มี	ไม่มี	338.00	4/28	1095	25 พ.ย. 64	23 พ.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า เอสเอสพีฯ	รัตนพล 082 7899893	ทศพร 063 9517947
อุบลราชธานี	2	9 มิ.ย. 64 - 1 ก.ย. 65	รพ. ม่วงสามสิบ	อาคารผู้ป่วยนอก	3 ชั้น	10946	ไม่มี	ไม่มี	64.20	8/10	450	9 มิ.ย. 64	1 ก.ย. 65	-	ปกติ	คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. เลิศพัฒนาวิริยะเกษ	รัตนพล 082 7899893	ทศพร 063 9517947
น่าน	3	29 ก.ย. 64 - 10 ก.ย. 65	รพ. นิคมคำสร้อย	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	3 ชั้น	8708/พิเศษ/43	ไม่มี	ไม่มี	71.49	2/15	650	29 ก.ย. 64	10 ก.ย. 66	-	ล่าช้า	คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จหรืออาจมีค่าจ้างไม่เกินร้อยละ 5	กิจการร่วมค้า วายเอสซี	รัตนพล 082 7899893	ทศพร 063 9517947
ยโสธร	4	16 ก.ค. 64 - 8 ต.ค. 65	รพ. ค้างเคี่ยมแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก	3 ชั้น	10946	ไม่มี	ไม่มี	59.80	7/10	380	16 ก.ย. 64	8 ต.ค. 65	-	ล่าช้า	คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. อัจฉริยะโยธา	ทศพร 063 9517947	-
ยโสธร	5	24 ก.ค. 64 - 18 ก.ค. 65	รพ. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	อาคารซักฟอก จัวยกลางฯ	4 ชั้น	10124	ไม่มี	ไม่มี	23.11	3/10	360	24 ก.ค. 64	18 ก.ค. 65	-	ล่าช้า	คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จหรืออาจมีค่าจ้างไม่เกินร้อยละ 5	บ.สถานพร	ทศพร 063 9517947	-
รวม	5								556.60										

หมายเหตุ : ทำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ ไม่หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าจ้างเกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/ไม่เสร็จ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าจ้างเกินกว่าร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/ไม่สำเร็จ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าจ้างไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าจ้างมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายบัณฑิต วัณชัยวัฒน์)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 10
วันที่ 28 ต.ค. 65

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 10 กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565

[illegible]

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

(นายคุณวุฒิ) นายคุณวุฒิ

..... 28.10.07

[illegible]

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 11

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน	รวมมูลค่า	จำนวน	รวมมูลค่า	จำนวน	รวมมูลค่า	จำนวนงาน	รวมมูลค่า	จำนวน	รวมมูลค่า	
			งาน	งาน/ล้านบาท	งาน	งาน/ล้านบาท	งาน	งาน/ล้านบาท			งาน	งาน/ล้านบาท	
11	14	1,819.78	5	979.04	1	250.30	0	0.00	6	380.46	0	0.00	

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	14	งาน	งบประมาณ	1,819.78	ล้านบาท	มีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 2 งาน งบประมาณรวม 209,981 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	979.04	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	250.30	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	380.46	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำนวณโดยความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....
(นายอนุชา พิพัฒน์โชติ)
(แทน) หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 11
วันที่.....๒๕ ต.ค. ๖๕.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ค่าเงินค่าวัสดุ จากงบ/จากงบทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เภรภัทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เภรภัทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ			
จันทร	1	2563-2565	รพ.ท่ามะตะ	อาคารผู้ป่วยนอกพื้นที่เพิ่ม สมรรถภาพผู้พิการ	5	10003, พ.208/พ.ย.62	ไม่มี	มี	-	43.77	13/14	720	23 ก.ค. 63	12 ก.ค. 65	1 ต.ค. 65	ปรับปรุง/ไม่แก้ไข ละ 10	บมพรวิทย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	อญุศุ 08 8121 3971	นายสมภาร แซ่ลิ้วศิริพงษ์ นายรุ่งนภา คำบุญงาม สรจ.จันทร
	2	2563-2566	รพ.ร่อนพิบูลย์	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	8708, พ.201/พ.ย.62	ไม่มี	ไม่มี	80.00	74.78	7/15	620	1 ต.ค. 63	12 ส.ค. 65	-	ปรับปรุง/ไม่แก้ไข ละ 10	พทอ.เอส.ซี.โรยกิจ(1988)	นัฐศุ 06 1994 8673	นายอัมรินทร์ แซธ, นายศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี	3	2563-2565	รพ.มะรุ้งสุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น	5	10943, พ.135/ค.ค.62	มี	ไม่มี	-	185.00	16/16	660	29 พ.ค. 63	19 มี.ค. 65	27 มิ.ย. 65	แก้ไขเสร็จ	บมสมรรถนะพร จำกัด	ณศศักดิ์ 09 3584 3234	

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีงบประมาณ สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ รวมงาน/รวมงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เภรภัทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เภรภัทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
จันทบุรี	1	2564-2565	รพ.จันทพรเขตอุดมศักดิ์	อาคารพหุศัลยกรรมบาล 40 คูณ 80 ห้อง	7	10535, พ.122/ณ.ย/60, พ. 27/มี.ค/62	ไม่มี	ไม่มี	48.84	52.97	<u>6/14</u>	500	10 มี.ค. 64	<u>22 ก.ค. 65</u>	-	ปรับปรุง/ไม่แก้ไข ละ 10	บมเอสซี สิงเกอร์ มีนเมอ ยี่ พร จำกัด	อญุศุ 08 8121 3971	นายณัฐพล สุภากร วิศวกร โยธา รพ.จันทพรเขตอุดมศักดิ์	
	2	2564-2565	รพ.จันทพรเขตอุดมศักดิ์	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4	10915, พ.213/ก.ย/63	ไม่มี	มี	47.98	46.53	<u>3/11</u>	480	18 พ.ค. 64	<u>9 ก.ย. 65</u>	-	ปรับปรุง/ไม่แก้ไข ละ 10	บมพรวิทย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	อญุศุ 08 8121 3971	นายณัฐพล สุภากร วิศวกร โยธา รพ.จันทพรเขตอุดมศักดิ์	
นครศรีธรรมราช	3	2563-2564	รพ.ทุ่งสง	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้น ได้บูรณะ)	4	8821, พ.355/ค.ค./55	ไม่มี	ไม่มี	25.00	24.981	8/8	365	18 ส.ค. 63	18 ธ.ค. 64	-	แล้วเสร็จ	บมสถาปัตย์ร่วมพัฒนา จำกัด	นัฐศุ 06 1994 8673	-	
	4	2563-2565	รพ.คลอง	อาคารผู้ป่วยใน	7	10945, พ.207/พ.ย/62	ไม่มี	มี	164.56	141.73	<u>16/20</u>	690	24 พ.ย. 63	<u>23 ต.ค. 65</u>	-	ปรับปรุง/ไม่แก้ไข ละ 10	บมเอสซี สยามโฮม จำกัด	ประศอบ+สุทัศน์ 08 8168 7523	-	
ภูเก็ต	5	2564-2565	รพ.กลาง	อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ (โครงสร้าง คาน้ำแ่นดินไหว)	4	10468, พ.218/พ.ย/63	ไม่มี	มี	24.10	20.68	<u>5/10</u>	420	10 ก.ค. 64	<u>2 ก.ย. 65</u>	-	ปรับปรุง/ไม่แก้ไข ละ 10	บมพรวิทย์ คอนสตรัค จำกัด	สุทัศน์ 08 7457 0157	นายอัมรินทร์ สุภากร วิศวกร โยธา รพ.ภูเก็ต สาธ, ภูเก็ต	
	6	2564-2567	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรคหัวใจ และชั้นใต้ดิน	10	11041, พ.200/พ.ย/62, พ.จพร/พิเศษ/1/63	ไม่มี	มี	748.53	583.20	14/36	1,185	23 มี.ค. 64	21 เม.ย. 67	-	ปกติ	บมเอสซีเอ็มเออีอาร์ จำกัด	สุทัศน์+เผ่าพงษ์ 08 7457 0157	นายอัมรินทร์ สุภากร วิศวกร โยธา รพ.ภูเก็ต สาธ, และฝั่งเมือง ภูเก็ต	
	7	2564-2566	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448,แบบแปลนอาคารฯ (ส่วนที่เหลือ), พ.296/ก.ค/ 59,รายการประกอบแบบฯ (ส่วนที่เหลือ)	มี	มี	258.80	250.30	18/43	963	1 เม.ย. 64	19 พ.ย. 66	-	ล่าช้า	บมสมรรถนะพร จำกัด	สุทัศน์+เผ่าพงษ์ 08 7457 0157	-	
	8	2564-2566	รพ.ท่าเรือช้าง	อาคารผู้ป่วยนอก (โครงสร้างคาน้ำ แ่นดินไหว)	4	8883, พ.167/พ.ค/56, พ. 277/ก.ย/61	ไม่มี	ไม่มี	-	63.77	5/10	630	2 ก.ย. 64	23 พ.ค. 66	-	ปกติ	บมสมรรถนะพร จำกัด	ณศศักดิ์ 09 3584 3234	นายอัมรินทร์ สุภากร วิศวกร โยธา รพ.ภูเก็ต สาธ, ภูเก็ต	
รวม	11									1,487.71										

หมายเหตุ : ค่าอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่แก้ไขร้อยละ 10 หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานะการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายอชุตฯ ทัพพะนิตโชติ)

(แทน) หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่ได้รับอนุญาต สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (ผ./มม.)	การแก้ไขฐานราก (ผ./มม.)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ค่าเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่ได้รับ ราก	ต่อสัญญา	สถานะ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เภสัชกร	ผู้ควบคุมงานร่วม เภสัชกร
สุราษฎร์ธานี	1	2565-2567	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารเรียนและอเนก (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	9	9034-ท.79/ก.ค./64	-	-	207.00	181.90	1/20	850	17 มี.ย. 65	13 ต.ค. 67	-	-	ปกติ	ค่าจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและอเนก	บ.คอนกรีตเสริมเหล็กภูเก็ต และ จำกัด	พ.ศ. 09 1996 9234	1.นายอดิศักดิ์ อารักษ์ 2.นายอดิศักดิ์ อารักษ์ 3.นายอดิศักดิ์ อารักษ์
	2	2565-2567	รพ.เกาะสมุย	อาคารโรงครัว กายภาพบำบัด โรงอาหารอีกฟาก หนึ่ง จัวยกลาง และห้องชุด คสล. 3 ชั้น	3	10563	-	-		71.50	-/18	650	31 ต.ค. 65	16 มี.ย. 67	-	-	ปกติ	ค่าจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและอเนก	บ.คณ.คอนกรีตเสริมเหล็ก จำกัด	พ.ศ. 06 1996 9273	นายจ้างอาสา สกล.สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช	3	2565-2567	รพ.ทุ่งใหญ่	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ คสล. 3 ชั้น	3	8708	-	-		78.666	-/15	650	24 ก.ย. 65	4 ก.ค. 67	-	-	ปกติ	ค่าจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและอเนก	บ.วิ.ส.ส. จำกัด	พ.ศ. 06 1996 9274	นายจ้างอาสา สกล.นครศรีธรรมราช
รวม		3								332.07											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานะการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายอนุชา หัตถะนิตย์)

(แทน) หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 11
วันที่.....ค.ศ. 2565

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 12

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
12	20	2,149.76	7	857.98	2	658.00	0	0.00	6	352.57	1	278.65	มีงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน 3 งาน

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	20	งาน	งบประมาณ	2,149.76	ล้านบาท	มีงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน 3 งาน
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	857.98	ล้านบาท	งบประมาณรวม 0 บาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	658.00	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	352.57	ล้านบาท	มีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	278.65	ล้านบาท	งบประมาณรวม 2.56 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....
(นายไพรัช พงศกรกุล)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 12
วันที่ 28 ต.ค 65

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปี 25 ตุลาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่ได้รับอนุญาตสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบแผนที่	การแก้ไขแบบ (ผ./มม.)	การแก้ไขฐานราก (ผ./มม.)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ จากงาน/จากงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบลอโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบลอโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ตรัง	1	2562-2565	รพ.ตรัง	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805.๓.127/ผ.บ/61	มี	ไม่มี	610.58	518.00	17/32	1,070	3 ก.ย. 62	7 ส.ค. 65	26 ต.ค. 65	สำเร็จ	อยู่ใ้สัญญาแล้วแต่ยังไม่เป็นไปตามเวลา	น.งวนศกัาบริหารฯ	งบคอบ 08 8768 7523	-
ยะลา	2	2562-2565	รพ.ยะลา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 บุคคล	8	10950.๓.131/ผ.บ/61	มี	ไม่มี	142.04	135.66	15/18	1,080	31 ส.ค. 62	14 ส.ค. 65	-	ปรับ/ไม่กินร้อยละ 10	พลา.ทางด่วนบรรพต ก่อสร้าง	งบคอบ+พัสดุ 08 876 87523	-	

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (ผ./มม)	การแก้ไขฐานราก (ผ./มม)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ จากงาน/วงจางทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เภรโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เภรโทร
											จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ตรัง	1	2563-2566	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน(ตึกอุบัติเหตุ)	7	10327.ท.300/ค.62	ไม่มี	มี	322.62	278.65	6/17	730	1 เม.ย. 63	31 มี.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	อยู่ใ้สัญญาแล้วแต่ยังไม่เป็นไปตามเวลา	กิจการร่วมค้า เฮอร์ เมคส์ แอนด์ สันติวิ	ประกอบ 08 8768 7523	-
สตูล	2	2563-2565	รพ.ละงู	5	10944.ท.205/ท.บ/62	มี	มี	98.64	93.48	13/14	650	9 ก.ย. 63	20 มิ.ย. 65	15 ก.ย. 65	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	ค่าทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.บี ซี บีคอนคอน	พัสดุ 06 1929 1615	นางบุญ สว่างแก้ว สรณเสถ์

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่ได้รับสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบแผนที่	การแก้ไขแบบ (ผ./มม.)	การแก้ไขฐานราก (ผ./มม.)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ จากงาน/วงเงินทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบบีไฟร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบบอีไฟร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ตรัง	1	2564-2566	รพ.ห้วยยอด	อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก	4	เอกชน	ไม่มี	มี	43.08	38.34	1/7	505	24 มี.ค. 64	10 ส.ค. 65	-	ปรับ/ไม่กินร้อย ละ 10	อยู่ใ้สัญญาแล้วแต่ยังไม่ เป็นไปตามเวลา	บ.ภาคใต้การโยธา จำกัด	ประมาณ 08 8768 7523	-
	2	2564-2567	รพ.ห้วยยอด	อาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ	5	8708/43, พ.19/มี.ค./2564	ไม่มี	มี	152.32	140.00	-/16	800	31 ธ.ค. 64	9 มี.ค. 67	-	สำเร็จ	ค่าทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สี่ 99 จำกัด	ประมาณ 08 8768 7523	-
นราธิวาส	3	2564-2566	รพ.นราธิวาสราชประชานุเคราะห์	อาคารโรงครัว-อาหาร	3	8957, พ.223/ก.บ/63	มี	มี	54.61	54.61	2/9	675	17 ก.ย. 64	23 ก.ค. 66	-	ปกติ	ค่าทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา	พล.โมศศีล	ประมาณค่าจ้าง 08 1541 2404	-
	4	2564-2565	รพ.โคกโพธิ์	อาคารที่พักแพทย์ 40 ชุด	6	11096, พ.20/มี.ค/64	ไม่มี	มี	42.24	42.11	4/14	460	20 ก.ค. 64	25 ต.ค. 65	-	ปรับ/ไม่กินร้อย ละ 10	ค่าทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา	พล.จันเชษฐ์	ประมาณ 08 1541 2404	-
ปัตตานี	4	2564-2565	รพ.โคกโพธิ์	อาคารที่พักแพทย์ 40 ชุด	6	11096, พ.20/มี.ค/64	ไม่มี	มี	42.24	42.11	4/14	460	20 ก.ค. 64	25 ต.ค. 65	-	ปรับ/ไม่กินร้อย ละ 10	ค่าทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา	พล.จันเชษฐ์	ประมาณ 08 1541 2404	-
	6	2564-2565	รพ.นาหม่อม	อาคารที่พักแพทย์ 32 หน่วย	5	10482	ไม่มี	มี	44.25	36.00	1/12	450	22 มี.ย. 64	14 ก.ย. 65	-	ปรับ/ไม่กินร้อย ละ 10	งานก่อสร้างยังไม่เสร็จตามสัญญา ที่กำหนดระยะเวลาแล้วแต่ยังไม่ เป็น ร้อยละ 10	บ.ภาคใต้การโยธา จำกัด	โดยที่ 06 1929 1615	-

เขตสุขภาพที่ 12 นอกปีงบประมาณ

จังหวัด	ลำดับ	ปี/ไตรมาสสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบแผนที่	การแก้ไขแบบ (ม./มม)	การแก้ไขฐานราก (ม./มม)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ จากงาน/จากทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริท	ผู้ควบคุมงานร่วม บริท
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สงขลา	1	2564-2565	รพ.จะนะ	อาคารบริการ	8	เอกชน	มี	มี	80.00	80.00	18/23	900	15 พ.ย. 62	3 พ.ค. 65	18 ธ.ค. 65	ปกติ	ค่าจ้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ศัลย์ วิหารธรรม จำกัด	ประกาศ-พัสดุ 08 1541 2404	
รวม	10									1,416.85										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าว่าสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำเร็จ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำเร็จ/เสร็จ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่กินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานะการปรับ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

.....
(นายโพธิ์ พงศธรกุล)
หน้าหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 12
วันที่ 28 พ.ค.65

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2565

ผู้เขียน/บรรณาธิการ (ผู้แปล)

[illegible]

การประเพณีงานก่อสราง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสรางแล้วเสร็จตามสัญญา

เบี่ยงชี้นโยบายด้านพลังงานไปสู่การผลิตพลังงานทดแทน

สถานการณ์ด้านสุขภาพ การประมงและสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างศึกษา คาดว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับเล็กน้อย

สถาบันฯ สถาบันฯ/โรงเรียน หมายไปถึง การประเมินงานกับก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานกับก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ประเมินร้อยละ 10 หมายถึงงานยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ประเมินมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มูลค่าประมาณกว่า ร้อยละ 10

พหุวิทยาการ การประเพณีงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับอาคารก่อสร้าง เขตที่ 12
วันที่ 28.07.65

..... 29.2.10.02 WML

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 13

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน	รวมมูลค่า	จำนวน	รวมมูลค่า	จำนวน	รวมมูลค่า	จำนวนงาน	รวมมูลค่า	จำนวน	รวมมูลค่า	
			งาน	งาน/ล้านบาท	งาน	งาน/ล้านบาท	งาน	งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	งาน/ล้านบาท	จำนวน	งาน/ล้านบาท	
13	38	3,529.45	11	2132.61	3	489.54	10	214.67	6	356.69	5	299.21	

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	38	งาน	งบประมาณ	3,529.45	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	11	งาน	งบประมาณ	2132.61	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	489.54	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	10	งาน	งบประมาณ	214.67	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	356.69	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	299.21	ล้านบาท

มีงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 3 งาน
งบประมาณ 36.73 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....
(นายมังกร อโณมะศิริ)
(แทน) หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 13
วันที่ 27 ธันวาคม 2565

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับสัญญา สัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เภสัชโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เภสัชโทร
											จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพมหานคร	1	รพ.เทพรัตนราชธานี (ท)	อาคารสถาบันยัชชีเวชศาสตร์ ฯ	8	9133.ท.213/ทศ/60	ไม่มี	ไม่มี	229.88	229.88	17/17	680	21 มิ.ย. 62	16 มี.ค. 64	(1) 30 เม.ย. 65 (2) 29 ก.ค. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	พัสดุฯจ้างวันที่ 23 ก.ย. 65 (ไม่ผ่าน) แก้ไขงานพัสดุไม่ เรียบร้อย	บ.ไทยสมานทรัพย์พร้อม เพอที จำกัด	เสร็จ-ปฐิยากรณ 08 6445 0095	-

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เภสัชโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เภสัชโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2563-2565	สถาบันบำราศนราดูร	อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725.ท.134/ค.ค/62	มี	ไม่มี	-	61.10	<u>15/16</u>	500	16 ก.ย. 63	27 ม.ค. 65	<u>6</u> เม.ย. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	ก่อสร้างไม่ผ่านเสร็จในเดือน ธันวาคม 65	บ.เอสเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด	ขอจัดตั้ง-ส่งกร 08 9696 6597	-

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ลำตั้ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ลำตั้/ง่รัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายมังกร อโนะศิริ)
(แทน หัวหน้ากลุ่มกองแบบและกั้การก่อสร้าง เขตที่ 13
วันที่ 25 ตุลาคม 2565.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปี 25 ตุลาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบแผนที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งานตาม/งานเกินแผน	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ควบคุมงานของแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
	1	2564-2568	รพ.ราชวิถี	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	-	เอกชน	มี	มี	874.50	874.50	6/32	1,450	10 ส.ค. 64	30 ก.ค. 68		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท เอ็มเอส ซีแอลบม จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่ปรึกษา (สสส จำกัด)	-	
	2	2564-2565	รพ.มหาราชธานี (ท)	ปรับปรุงอาคาร 4 ติดผู้ป่วยใน อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์	5	โรงพยาบาล	ไม่มี	ไม่มี	160.00	160.00	6/8	518	5 ก.พ. 64	31 พ.ค. 65 (2) 6 ต.ค. 65		ปรับปรุง/ไม่เกิน ร้อยละ 10	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	พท.แอสแอลบม	สสส-บริษัทการณื 08 6445 0095	-	
	กรุงเทพฯ	3	2564-2564	รพ.มหาราชธานี (ท)	ปรับปรุงพื้นที่ห้องฉุกเฉินด้านหน้า ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน พร้อมระบบ ระบายอากาศ	1	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	3.00	2.79	3/4	150	2 ส.ค. 64	29 ธ.ค. 64	ปรับปรุง/มากกว่า ร้อยละ 10	มีงานสัญญาจ้างปรับปรุงร้อยละ 10 และขอเพิ่มสัญญาจ้างจาก สสส. ภายในวันที่ 27 เม.ย. 65)	บ.เอ็ม พสส จำกัด	บริษัทการณื 09 7073 8648	-	
		4	2564-2565	สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาตินนทบุรี	-	แบบจ้างพัฒนาศูนย์ ศัลยกรรมทางกรเกิด	ไม่มี	ไม่มี	160.00	102.00	1/10	400	2 มิ.ย. 64	7 ก.ค. 65 (2) 29 ก.ย. 65	ปรับปรุง/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลา ก่อสร้าง	บ.สสสพสส จำกัด จำกัด	สพท 08 1844 2981	-		
		5	2564-2565	สถาบันประสาทวิทยา	ปรับปรุงห้องแม่และเด็ก เพื่อรองรับผู้ป่วยจากการคลอด - 19	ก.9.ม.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	3.65	3.65	1/2	120	23 พ.ค. 64	21 เม.ย. 65	ปรับปรุง/มากกว่า ร้อยละ 10	งานสัญญาจ้าง ปรับปรุงอาคาร จากสสส. ค่าปรับปรุงร้อยละ 0	บริษัท มาสเตอร์ บิลดิ้ง พาร์ทเนอร์ จำกัด จำกัด	สพท 08 1844 2981	-		
นนทบุรี	6	2564-2566	สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	อาคารจอดรถ 600 คัน	6	10177.ท.334/ท.ย/63	ไม่มี	มีแก้ไข	125.00	109.98	9/18	600	2 มิ.ย. 64	22 ม.ค. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	สัญญาจ้างปรับปรุงอาคาร จากสสส. วันที่ 27 มิ.ย. 64 - 5 สิงหาคม 2564	บริษัทร่วมพัฒนาระบบ งาน จำกัด	มีนทร์+วิภาวัณท์ 08 9696 6597	-	
	7	2564-2567	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	อาคารห้องปฏิบัติการและทดลอง (MS)	-	11077.ท.260/ก.ย/63	ไม่มี	ไม่มี	743.00	743.00	2/27	1,093	1 ก.ย. 64	30 ส.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตาม สัญญา	พท.จ.สสส	สสส-บริษัทการณื 08 4517 2691	-	
	8	2564-2567	กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ	อาคารปฏิบัติการและจอดรถ	7	11029	ไม่มี	ไม่มี	281.50	249.80	5/22	1,080	24 ส.ค. 64	30 ส.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตาม สัญญา	บ.สสสพสส จำกัด จำกัด	สุพร-อัมรินทร์ 08 1844 2981	-	
	9	2564-2565	วิทยาลัยบรมราชชนนี	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	4	8821.ท.309/ค.ค/63	ไม่มี	ไม่มี	-	27.75	7/10	450	9 เม.ย. 64	2 ก.ค. 65	10 ธ.ค. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ระหว่างขอเพิ่มงบจาก สสส. 6/10	บ.สสสพสส จำกัด จำกัด	ประสิทธิ์ 09 0928 6655	-	
	10	2564-2565	สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ (อาคาร 8 ชั้น 4)	ห้องปฏิบัติการความปลอดภัย ทางชีวภาพระดับ 3 และพื้นที่ โดยรอบที่เกี่ยวข้อง (Biosafety Level 3 laboratories)	-	เอกชน	มีแก้ไขแบบ	ไม่มี	25.00	24.40	5/5	270	14 พ.ค. 64	12 ก.พ. 65	7 พ.ค. 65	แล้วเสร็จ	งานแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.โกลบอลเทค จำกัด	ทิสิตา 08 1406 2476	-	
ปทุมธานี	11	2564-2565	สถาบันบำบัดรักษาและ ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แห่งชาตินนทบุรี	อาคารศูนย์วิจัยและ พัฒนาระบบ	2	แบบสถาปัตย์	ไม่มี	มีแก้ไขแบบ	22.00	18.00	-/8	360	4 พ.ค. 64	28 เม.ย. 65	27 ส.ค. 66	ปกติ	แล้วเสร็จตามสัญญา ได้รับ การขยายงบจาก สสส. 27 สิงหาคม 27 ส.ค. 2566	บริษัท ซูเปอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	สุพร 08 1844 2981	-	
รวม	13									2,606.85											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

ลงชื่อ.....
(นายสมการ อิ่มมะลิ)

วันที่ 29.06.65.....

(แนบ) หน่วยงานผู้มอบแบบและคำใบ้การก่อสร้าง เขตที่ 13

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ ราคาตามราคาจริงทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เอร์วิท	ผู้ควบคุมงานร่วม เอร์วิท
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	1	2565-2565	รพ.นพรัตนราชธานี	ปรับปรุงโครงสร้างภายในและระบบปรับอากาศ หอผู้ป่วยใน 1 ชั้น 1 รื้อเดิม (Bm Bm)	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	19.80	18.00	2/7	180	26 ก.พ. 65	24 ต.ค. 65	ไม่มี	-	ปรับปรุง/ไม่ได้รับรอง	ค่าจ้างงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เอ็ดคอบ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ปีงบประมาณ 09 7073	-
	2	2565-2565	รพ.เลิดสิน	คลังยาจัดวาง	-	แบบรพ.	ไม่มี	ไม่มี	-	2.16	1/6	180	9 มิ.ย. 65	5 ต.ค. 65	-	-	ปกติ	ค่าจ้างงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สุพัฒน์ เออร์วิท จำกัด	โยธาพัฒนา 08 9512 8333	-
	3	2565-2565	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	ปรับปรุงรอยต่อพื้นห้อง PICU มหิตลาธิเบศร 4 และพื้นผิวด้านห้องผู้ป่วยวิกฤตหัวใจเด็ก CCU	61.00	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	61.00	58.00	-/5	240	14 ม.ค. 65	11 ก.ย. 65	ไม่มี	-	ปรับปรุง/ไม่ได้รับรอง	งานถูกเก็บไว้เพื่อรอมาตรการช่วยเหลือค่าปรับระยะ 0	บริษัท เอ็ดคอบ คอนสตรัคชั่น จำกัด	นายสุพรรณ นามอง 081 844 2981	-
	4	2565-2565	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	สะพานทางเชื่อมชั้น 4 อาคารมหิตลาธิเบศร ไปยังชั้น 5 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	1.885	1/2	100	14 มิ.ย. 65	21 ก.ย. 65	ไม่มี	5 ต.ค. 65	อยู่ระหว่างระดมทุน	บริษัท เอ็ดคอบ คอนสตรัคชั่น จำกัด	นายสุพรรณ นามอง 081 844 2981	-	
	5	2565-2565	สถาบันประสาทวิทยา	ปรับปรุงห้องData Center	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	3.980	-/1	120	29 ก.ย. 65	26 ม.ค. 66	ไม่มี	-	ปกติ	ค่าจ้างงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท โซท์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด	นายสุพรรณ นามอง 081 844 2981	-
	6	2565-2567	โรงพยาบาลรามาธิบดี	อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 8 ชั้น หอผู้ป่วยใน 1 ชั้น อาคาร 2 หลัง	8	เอกชน + 1.166/ก.บ./64	ไม่มี	ไม่มี	-	132.000	-/18	650	23 ก.ย. 65	3 ก.ค. 67	-	-	ปกติ	ค่าจ้างงานแล้วเสร็จตามสัญญา	พริตคอมมูนิตี้ คอนสตรัคชั่น	นายสุพรรณ นามอง 0899517951	นางสาวปัทมาพร พงษ์ศิริ 0970739668
	7	2565-2565	โรงพยาบาลเลิดสิน	ปรับปรุงห้องฉุกเฉิน	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	3.637	-/6	100	16 ต.ค. 65	9 ต.ค. 65	ไม่มี	-	ปกติ	ค่าจ้างงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท วินด์แมน พี โสโยชั่น จำกัด	นายสุพรรณ นามอง 0895128333	-
	8	2564-2567	กรมควบคุมโรค	อาคารศูนย์ปฏิบัติการและอาคารอำนวยการ	9	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	60.76	480.00	2/21	900	19 พ.ย. 64	6 พ.ค. 67	9 มิ.ค. 65	-	ปกติ	ค่าจ้างงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สโลิเม่ แมกนาร์ดี เบลอแปนเน่ จำกัด (มหาชน)	ประสิทธิ์-นังกร+จจว ศักดิ์ 09 0928 6655	-
	9	2565-2566	โรงพยาบาลศิริราช	อาคารศูนย์ปฏิบัติการและอาคารอำนวยการ	2	แบบ รพ., 10 4/2564	ไม่มี	ไม่มี	23.41	18.76	1/8	520	18 ม.ค. 65	21 มิ.ย. 66	-	-	ปกติ	ค่าจ้างงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท โนเบิล บี เอ็มเอิร์ท จำกัด	ประสิทธิ์ 09 0928 6655	-
	10	2564-2565	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	ห้องนั่งเล่นห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 1	1	1.179/ค./64	ไม่มี	ไม่มี	-	0.89	1/3	150	12 เม.ย. 65	8 ก.ย. 65	ไม่มี	-	ปรับปรุง/ไม่ได้รับรอง	ค่าจ้างงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เมม คอนสตรัคชั่น เอ็มเอิร์ท จำกัด	สุเมธ 08 0968 4928	-
	11	2565-2566	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	งานตกแต่งภายในและศูนย์ปฏิบัติการ	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	49.48	-/5	250	6 ก.ค. 65	12 มิ.ค. 66	ไม่มี	-	ปกติ	ค่าจ้างงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. อินเฮอร์ เฟอริเมเจอร์ เอเซีย จำกัด	วิภาพร 08 6731 8193	-
	12	2565-2565	กรมอนามัย	ปรับปรุงพื้นที่อาคารกรมอนามัย อาคาร 2-4-5	-	แบบรูปอาคารก.122/ต.ค./64,ก.123/ต.ค.64	ไม่มี	ไม่มี	-	11.86	4/4	180	9 มิ.ค. 65	4 ก.ย. 65	ไม่มี	-	ปกติ	ค่าจ้างงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ดีพาสส์ กรุ๊ป จำกัด	ธนิบ 081 553 2783	-
	13	2565-2566	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายใน อาคาร 8	-	8749	ไม่มี	ไม่มี	-	3.70	4/8	240	25 พ.ค. 65	19 ม.ค. 66	ไม่มี	-	ปกติ	ค่าจ้างงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท รุ่งเรืองรวมช่าง จำกัด	ธีรภัทร 08 7853 8181	-
	14	2565-2566	สถาบันส่งเสริมการเกษตร	ปรับปรุงพื้นที่ หอประชุมและอาคารอำนวยการ	-	แบบก่อสร้าง	ไม่มี	ไม่มี	-	1.79	1/2	100	24 ก.พ. 65	4 มิ.ย. 65	ไม่มี	-	ปรับปรุง/ไม่ได้รับรอง	งานถูกเก็บไว้เพื่อรอมาตรการช่วยเหลือ 10	บ. สมานพัฒนาการช่าง จำกัด	โยธพัฒน์ 08 9512 8333	-
นนทบุรี	15	2565-2565	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายใน และห้องปฏิบัติการ อาคาร 2	-	ก.43/ม.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	-	2.555	2/5	150	1 ก.ค. 65	28 พ.ย. 65	ไม่มี	-	ปกติ	ค่าจ้างงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท อินเฮอร์ทอ อีเส็กทาคอนเครตส์ จำกัด	นภอติศักดิ์ เอี่ยม 0845563769	-
	16	2565-2565	กรมการแพทย์	งานจ้างซ่อมแซมพื้นลาดทำอาคารกรมการแพทย์	-	ก.120/ก.บ./64	ไม่มี	ไม่มี	-	1.472	-/1	60	1 ก.ย. 65	31 ต.ค. 65	ไม่มี	-	ปกติ	ค่าจ้างงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เอ็ม อินโนวชั่น คอนกรีต จำกัด	นายนพท นพคุณ 080503069	-
	17	2565-2565	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	หลังคาโครงเหล็ก 1 ชั้น เป็นที่จอดรถสี่ล้อและอาคารอเนกประสงค์	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	1.100	-/2	80	30 ต.ค. 65	17 พ.ย. 65	ไม่มี	-	ปกติ	ค่าจ้างงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ห้าประบานคอนครีตชั่น จำกัด	วิรัชท 08 6731 8193	-
	18	2565-2565	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	งานปรับปรุงห้องตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ	-	ก.26/ก.พ./65	ไม่มี	ไม่มี	-	0.466	1/1	90	26 ก.ค. 65	23 ต.ค. 65	ไม่มี	-	ปกติ	ค่าจ้างงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ชานโจนส์ จำกัด	นภอติศักดิ์ เอี่ยม 0845563769	-

Don Chandi
22 Oct 2025


งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (ผ./ผม.)	การแก้ไขฐานราก (ผ./ผม.)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้วเสร็จ จากงบฯจากงบลงทุนค	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้ชี้แจง	ผู้ควบคุมงานของ แบบแผน เอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
	19	2565-2565	สำนักงานเขตกระทรวง สาธารณสุข	ปรับปรุงท่อน้ำ		ก.22/ก.พ./62	ไม่มี	ไม่มี		5.940	-/6	280	22 ก.ค.65	28 เม.ย.66	ไม่มี		ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	ปวิษฐ โอ สมควร คอนเสิร์ชั่น จำกัด	นางสาวสุติมากร สุกรี วันศ 0915149444	
	20	2565-2565	อาคารสำนักงาน ฅกส. กระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงพื้นที่ทำงานชั้น 3 อาคาร สำนักงาน ฅกส. กระทรวง สาธารณสุข		ก.126/ค.ค./64	ไม่มี	ไม่มี		0.900	-/2	60	26 ส.ค.65	24 ค.ค.65	ไม่มี	31 ค.ค. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	ปวิษฐ โอ สมควร คอนเสิร์ชั่น จำกัด	นางสาวสุติมากร สุกรี วันศ 0915149444	
	21	2565-2565	อาคารสำนักงาน ฅกส. กระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักงาน ฅกส. ชั้น 5		เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		0.790	-/1	60	26 ส.ค.65	24 ค.ค.65	ไม่มี	1 พ.ย. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	ปวิษฐ โอ สมควร คอนเสิร์ชั่น จำกัด	นางสาวสุติมากร สุกรี วันศ 0915149444	
	22	2565-2565	สถานีวิทยุการแพทย์ แม่เอย	ซ่อมแซมหลังคา		ก.37/ฉ.ค./64	ไม่มี	ไม่มี		0.470	-/1	60	1 ก.ย. 65	31 ค.ค. 65	ไม่มี		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	ปวิษฐ เอพัสต์ บิว เดอรั แอร์ แม่พื เรื่อล เฮอร์วิส จำกัด	นายสุเทพกร บุญ มงคล080 968 4928	
	23	2565-2565	สำนักงานเขต กระทรวง สาธารณสุข	งานก่อสร้างอาคารพักขยะ	1	11004	ไม่มี	ไม่มี		1.564	-/3	180	9 ก.ย. 65	8 มี.ค. 66			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	ปวิษฐ รวมทรัพย์ อัครมมตรี จำกัด	ภาวีศ แก้วสมปิติ 0909094609	
ปทุมธานี	24	2565-2566	สถานีบำบัดน้ำเสียและ ฟื้นฟู	แนวท่อส่งน้ำเสียภายในพื้นที่ สถานี	-	แบบสถาปนา	ไม่มี	ไม่มี		17.80	2/3	180	1 เม.ย. 65	27 ก.ย. 65	-	-	ปรับปรุง/ไม่กินร้อย ละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	ทั้งนี้ผู้เฝ้าระวังจำกัด ศรีพันธุ การโยธา	อัพพร 09 9735 9484	-
	25	2565-2566	สถานีบำบัดน้ำเสียและ ฟื้นฟู	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10	10562+10562/1+ข.141/ ส.ค./64	ไม่มี	ไม่มี		103.50	-/11	560	13 พ.ค. 65	23 พ.ย. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	ศรีพันธุ การโยธา	อัพพร 09/ไพฑูรณ์ 09 9735 9484	-
												922.60									

หมายเหตุ : ทำอธิบายความหมาย
สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
สถานะ ปรับ/ไม่กินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายอัคร อโนเมษฐ์)

(แทน) หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 13
วันที่.....
