

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่ ...1.....

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
	19	1,210.06	7	599.13	4	224.77	1	14.45	3	162.28	4	209.44	

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	19	งาน	งบประมาณ	1,210.06	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	599.13	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	224.77	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	14.45	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	162.28	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	209.44	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ..... *Leon anne*

(..นายนิสิต ดิษสาย..)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ...1...

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่ ...1... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
เชียงราย	1	2563-2565	รพ.แม่สาย	อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น	7	10945+ข.167/พ.ย/62	มี	ไม่มี	162.98	132.98	19/20	780	25 ส.ค. 63	15 ก.ค. 65	29 ส.ค. 65 5 ก.ค. 67	ปกติ	งดลดค่าปรับร้อยละ 0	บริษัท เวียงพานทวี วัฒน์ จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายวิฑูรย์ โค้วราพงษ์ 063-140-7520
แม่ฮ่องสอน	2	2563-2565	รพ.แม่สะเรียง	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944	ไม่มี	ไม่มี	114.00	95.85	10/14	750	26 ก.ย. 63	16 ส.ค. 65		ปรับมากกว่าร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	บริษัท เคนเบอร์ ซีไอ เทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	-

เขตสุขภาพที่ ...1... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
เชียงราย	1	2564-2565	รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์	อาคารรังสีรักษา	6	10749	ไม่มี	ไม่มี	-	123.00	11/16	760	26 มี.ค. 64	14 เม.ย. 66	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซูโลเทคเอนจิ เนียริง จำกัด	-	นายวิฑูรย์ โค้วราพงษ์ 063-140-7521
เชียงใหม่	2	2564-2566	รพ.ฮอด	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	9893	ไม่มี	ไม่มี	72.22	80.09	8/12	645	31 มี.ค. 64	4 เม.ค. 66	-	ปรับไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	บริษัท เอ็น.เอส.ซี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	นายณัฐพงศ์ เข็มใจ 084-040-3593 สสจ. เชียงใหม่
	3	2564-2566	สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 1	อาคารอำนวยการ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 1	4	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	59.00	10/12	650	3 พ.ค. 64	11 ก.พ. 66	-	ปรับไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าแล้วเสร็จไม่ทันตาม สัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นทร เชียงรณทวิศักดิ์ คอนกรีต	-	นายวิโรจน์ สิงห์จันทร์ 063-140-7521, ว่าที่ร้อยตรีภูษิต ขชาติ 086-116-2858
น่าน	4	2564-2565	รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว	อาคารพักแพทย์ 24 คูณิต	4	11095	ไม่มี	ไม่มี	25.40	23.19	5/9	400	1 มิ.ย. 64	5 ก.ค. 65	-	ปรับมากกว่าร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่วน สุริยะ	-	นายวีธี หวลอารมณ์ 081-951-6389
ลำพูน	5	2564-2565	รพ.ลำพูน(สาขาเวียงยอง)	อาคารเภสัช ทัศนกรรม อำนวยการ	3	10367	ไม่มี	ไม่มี	31.77	25.40	7/10	450	1 มิ.ย. 64	24 ส.ค. 65	-	ปรับมากกว่าร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	บริษัท เคนเทรท จำกัด	-	นายวีธี หวลอารมณ์ 081-951-6390
	6	2564-2566	รพ.ลำพูน	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	ไม่มี	ไม่มี	76.47	65.00	11/12	450	2 ก.ค. 64	7 ส.ค. 65	-	ปรับมากกว่าร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	ห้างหุ้นส่วน เอส เอ็ม ซี อินเตอร์เทค คอน	-	นายวีธี หวลอารมณ์ 081-951-6391
รวม	8									604.51										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ค่าซ้ำ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าซ้ำ/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(.....)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ...1...

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่ ...1... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
เชียงใหม่	1	2565-2566	รพ.แม่ลาว	อาคารผู้ป่วยนอก พร้อมอาคารห้องเครื่องระบบไปป์ไลน์	2	11006+11025	ไม่มี	ไม่มี	60.62	54.32	0/8	450	28-ก.ย.-65	22-ก.ค.-66		ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้าเอ็มพีเอส และ เรนเนค	นายวิกร โคตรพงศ์ 063-140-7521 นายกฤตภาส จันทิรเทศ สสจ.ชร		
แพร่	2	2564-2567	รพ.แพร่	อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น	11	9039+9039/พิเศษ +ช.299/ต.ค./63	มี	มี	-	114.60	2/22	1070	16 ต.ค. 64	20 ก.ย. 67	19 ต.ค. 65	อยู่ระหว่างอนุมัติขยายสัญญา	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่ทันตามสัญญา	บริษัท ทีซีพี จำกัด	นายณัฐวัฒน์ กิ่งทอง 091 853 0509		
	3	2565-2566	รพ.สอง	อาคารผู้ป่วยนอก	2	10402	ไม่มี	ไม่มี	-	32.86	2/10	365	27 ก.ย. 65	27 ก.ย. 66	27 ก.ย. 65		ไม่มี	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.วงษ์ประเสริฐพรก่อสร้าง	นายณัฐวัฒน์ กิ่งทอง 091 853 0509	นายทพร เวียงนาค สสจ.แพร่
เชียงใหม่	4	2565-2566	รพ.จอมทอง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี	71.96	60.98	2/15	580	24 มี.ค. 65	28 ต.ค. 66	20 ก.ค. 65		ไม่มี	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.เอ็มพีเอส คอนสตรัคชั่น, บริษัท เรนเนค จีโอเทคนิคอล อินโนเวชั่น จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายพรวิชัย สารอุปาร รพ.จอมทอง
	5	2565-2566	สนง.สาธารณสุขเชียงใหม่	อาคารสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่	3	8491	ไม่มี	ไม่มี	-	59.00	2/9	365	26 มี.ค. 65	25 เม.ย. 66	-	13-มิ.ย.-66	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่ทันตามสัญญา	บริษัท คีลบีโยธา จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายณัฐพงศ์ เข็นใจ 084-040-3593 สสจ.เชียงใหม่	
	6	2565-2566	สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 1	อาคารชุดครอบครัว 32 ยูนิต 24 ห้อง	3	11062	ไม่มี	ไม่มี	-	64.4	7/8	360	15 มี.ค.65	9 มี.ค. 66	10 พ.ค. 65		ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่ทันตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่บริรักษ์มีคองก่อสร้าง	นายวิโรจน์ สิงห์จันทร์ 063-140-7521, ว่าที่ร้อยตรีภาณุสิทธิ์ ยาฮี 086-116-2857	
	7	2565-2566	รพ.ชัยภูธรรักษ์ เชียงใหม่	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	-	14.45	0/10	450	1 เม.ย. 65	24 เม.ย. 66		15-มิ.ย.-66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่ทันตามสัญญา	บริษัท ซีอีเอ็มเอ็น การโยธา จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2418		
บ้าน	8	2565-2566	รพ.เฉลิมพระเกียรติ	อาคารพักแพทย์ 12 ยูนิต	3	11062	ไม่มี	ไม่มี	-	23.19	1/8	360	8 ก.พ. 65	3 ก.พ. 66		ไม่มี	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่ทันตามสัญญา	บริษัท เค เค รุ่งเรือง 2020		นายวีฬ หวลธรรมณ์ 081-951-6389	
ลำปาง	9	2565-2566	รพ.แม่เงา	อาคารสนับสนุนบริการ ศูนย์ประชุม และที่จอดรถ	8	8894	ไม่มี	ไม่มี	-	71.93	1/12	530	7 พ.ค. 65	18 ต.ค. 66		ไม่มี	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่ทันตามสัญญา	บริษัท คีลบีโยธา จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายณัฐพงศ์ กิติยะ 099-525-6449 นายเกรียงไกร ปากนาย 091-831-9673	
เชียงใหม่	10	2566-2567	รพ.แม่ฮอน	อาคารผู้ป่วยนอก (โรงพยาบาลชุมชน) พร้อมห้องเครื่องระบบไปป์ไลน์ (ขนาดเล็ก)	2	11006+11025 +ช.84/ก.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	-	54.835	0/8	450	10 ก.พ. 65	4 พ.ค. 66		ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.เอ็มพีเอส คอนสตรัคชั่น, บริษัท เรนเนค จีโอเทคนิคอล อินโนเวชั่น จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายวิโรจน์ สิงห์จันทร์ 063-140-7521, นายณัฐพงศ์ เข็นใจ 084-040-3593 สสจ.เชียงใหม่	

เขตสุขภาพที่ ...1... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
เชียงใหม่	11	2566-2567	รพ.สวนปรุง	อาคารผู้ป่วยจิตเวชสามัญ 90 เตียง	3	9550/52+ช.127/มิ.ย./65 +ช.16/ก.ค./54	ไม่มี	ไม่มี	-	54.99	0/12	450	1 ต.ค. 65	23 ก.พ. 67		ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท จินณการ จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416		
รวม	11									605.55												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ 
(.....)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ...1...

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่ 2

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
2	12	1,165.86	4	562.97	0.00	0.00	2	344.15	6	258.74	0	0.00	
ร้อยละ	100		33.33		0.00		16.67		50.00		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	12	งาน	งบประมาณ	1,165.86	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	562.97	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	344.15	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	258.74	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายกฤษฎ์ อยู่คง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 2

วันที่.....27 ธันวาคม 2565.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 ประจำปี 2566
 เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน สบ.เขต	
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ					
อุตรดิตถ์	1	2563-2566	รพ.อุตรดิตถ์	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805	มี	ไม่มี	455.82	455.82	13/32	1,070	19 ต.ค. 63	24 ก.ย. 66		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ไพศาลกิจอิสเต็ม จำกัด	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี	
รวม	1									455.82											

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน สบ.เขต	
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ					
ตาก	1	2563 - 2565	รพ.ท่าสองยาง	อาคารผู้ป่วยพระราชทาน	5	11111	ไม่มี	ไม่มี	135.70	135.70	12/16	730	2 พ.ย. 63	30 พ.ย. 65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	หจก. ดากชาวละอ	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	ไม่มี	
	2	2564 - 2565	รพ.แม่สอด	อาคารพยาธิและนิติเวช	3	แบบเลขชน	ไม่มี	ไม่มี	19.52	19.52	12/15	360	29 มิ.ย. 64	23 มิ.ย. 65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	หจก. ดากชาวละอ	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	ไม่มี	
เพชรบูรณ์	3	2563 - 2566	รพ.เพชรบูรณ์	อาคารบำบัดรักษา	6	10805	ไม่มี	ไม่มี	224.90	224.90	15/25	910	5 ต.ค. 63	2 มิ.ย. 66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญาหรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.วี สถาปัตย์ จำกัด	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-4450095	ไม่มี	
	4	2564 - 2566	รพ.หล่มสัก	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	4	8815	ไม่มี	ไม่มี	119.25	119.25	7/14	720	16 ก.ค. 64	5 ก.ค. 66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญาหรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.วี สถาปัตย์ จำกัด	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-4450095	ไม่มี	
อุตรดิตถ์	5	2564 - 2565	รพ.พิชัย	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	61.80	61.80	8/10	450	2 ก.ย. 64	25 พ.ย. 65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	หจก.ลำปาง ภัทร คอนสตรัคชั่น	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี	
สุโขทัย	6	2564 - 2565	รพ.บ้านด่านลานทอย	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)	3	9555	ไม่มี	ไม่มี	9.86	9.75	7/8	360	9 เม.ย. 64	3 เม.ย. 65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.อิสมันท์ จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ทรานนท์ 088-2821570	ไม่มี	
รวม	6									570.92											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายภคณัฐ อยู่คง)
 หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขต

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 ประจำปีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
 เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบ.เขต	
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ					
สุโขทัย	1	2565-2567	รพ.ศรีสัชชาลัย	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708	ไม่มี	ไม่มี	82.90	82.90	1/15	748	19 พ.ค. 65	7 มิ.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. รัตนนาคะ	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ทรานนท์ 088-2821570	ไม่มี	
ตาก	2	2565-2565	รพ.ท่าสองยาง	อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์	2	9713	ไม่มี	ไม่มี	13.87	13.87	4/6	319	4 ม.ค.65	19 พ.ย.65	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	หจก. ตากชาวละออ	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	ไม่มี	
	3	2565-2566	รพ.แม่ระมาด	อาคารจ่ายกลาง	1	แบบเอกชน เลขที่ MRD 002/2564	ไม่มี	ไม่มี	5.66	5.55	1/5	241	20 ก.ค. 65	18 มี.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า บริษัท เพชรไชยา แคนปีตอล จำกัด	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	ไม่มี	
พิษณุโลก	4	2565-2565	รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก	ศูนย์ส่องกล้อง	1		ไม่มี	ไม่มี	18.10	18.10	2/4	300	4 พ.ย. 64	30 ส.ค. 65	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	ห้างหุ้นจำกัด พิษณุโลกอโต้แอร์	นายอวยชัย ลุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี	
รวม	4									120.42											

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบ.เขต	
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ					
พิษณุโลก	1	2565-2566	รพ.วังทอง	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง(พร้อมลิฟต์)	2	7919+ช. 159/พ.ย./62	ไม่มี	ไม่มี	18.70	18.70	1/8	360	5 ต.ค. 65	29 ก.ย. 66	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สหชนพรชัย จำกัด	นายอวยชัย ลุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี	
รวม	1									18.70											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายฤกษ์ อยู่นาค)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 2

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่ 3

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
3	16	1,189.69	0	0.00	2	86.24	5	338.79	0	0.00	9	764.66	
ร้อยละ	100		0.00		12.50		31.25		0.00		56.25		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	16	งาน	งบประมาณ	1,189.69	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	86.24	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	338.79	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	9	งาน	งบประมาณ	764.66	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน งาน งบประมาณ 0 บาท
งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน งาน งบประมาณ 0 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา					
กำแพงเพชร	1	2563 - 2566	รพ.กำแพงเพชร	อาคารบริการและจอดรถ	10	9034,9034/52 +ช.258/ ธ.ศ/62	ไม่มี	มี		163.50	11 / 22	1000	1 ต.ค. 63	27 มี.ย. 66	31 ต.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	ทศก.กำแพงเพชร ไพโรจน์ก่อสร้าง	ภานุพันธ์ นิมสิทธิ์ 081 9733918		
พิจิตร	2	2563 - 2565	รพ.พิจิตร	อาคารพักแพทย์ 32 ยูนิต	5	10482 +ช.14/น.ค/63	ไม่มี	ไม่มี		34.50	9 / 12	470	1 ก.ค. 63	4 มี.ค. 65		ปรับ/หยุดชะงัก 10	ค่าปรับ 0%	กิจการร่วมค้า พาวเวอร์โปร	จ.อ.โสภณ เทียมสอน 063 6299516	
นครสวรรค์	3	2563 - 2565	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารผู้ป่วยพิเศษ 6 ชั้น พร้อม ทางเดินเชื่อม 5 ชั้น	6	เอกชน	มี	ไม่มี		190.00	11 / 18	720	5 ก.ค. 63	25 ก.ย. 65		ปรับ/หยุดชะงัก 10	ค่าปรับ 0%	บริษัทเจริญภัณฑ์พาณิชย์ (1984) จำกัด	จ.อ.โสภณ เทียมสอน 063 6299516	ไชยวัฒน์ ศิริเทศ 089 6409266
อุทัยธานี	4	2563 - 2565	รพ.อุทัยธานี	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838 +ช.493/ธ.ศ./59	มี	มี		309.00	19 / 21	570	10 ต.ค. 63	3 มี.ค. 65	17 เม.ย. 65	ปรับ/หยุดชะงัก 10	ค่าปรับ 0%	บริษัทเจริญภัณฑ์ พาณิชย์(1984)จำกัด	พายุฬ ศวงคิม 081 4746110	
อุทัยธานี	5	2563 - 2565	รพ.อุทัยธานี	อาคารจอดรถ	4	11050	ไม่มี	มี		69.30	12 / 13	530	23 พ.ย. 62	5 พ.ค. 64	28 ธ.ค. 64	ปรับ/หยุดชะงัก 10	ค่าปรับ 0%	บริษัทเจริญภัณฑ์พาณิชย์ (1984)จำกัด	พายุฬ ศวงคิม 081 4746110	
										766.30										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕

สถานะ ปรับ/ไม่กินร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ ๓

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เเบอริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริโทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
กำแพงเพชร	1	2564-2566	รพ.คลองขลุง	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ	4	9893 +ข.280/ช.ค./62	ไม่มี	มี		84.00	1 / 12	645	27 ส.ค. 64	3 มิ.ย. 66	15 ต.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	นพ.กำแพงเพชรไพโรจน์ ก่อสร้าง	ภาณุพันธ์ อิมมอร์ตี 081 9733918		
พิจิตร	2	2564 - 2565	รพ.พิจิตร	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153 +ข.139/ต.ค.62	ไม่มี	ไม่มี		63.54	6 / 10	450	18 มิ.ย. 64	10 ก.ย. 65		ปรับ/ไม่ปรับ 10	ค่าปรับ 0%	กิจการร่วมค้า วิสุตไฮ คอนสตรัคชั่น	จ.อ.โกลน เทียมสอน 063 6299516		
นครสวรรค์	3	2564 - 2565	สนง.ควบคุมโรคที่ 3	อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค		10951 +ข.236/พ.ย./63	ไม่มี	ไม่มี		27.80	6 / 9	400	24 พ.ค. 64	28 มิ.ย. 65		ปรับ/ไม่ปรับ 10	ค่าปรับ 0%	กิจการร่วมค้า เอส ที คอนสตรัคชั่น	ไชยวัฒน์ ศรีภค 089 6409266		
นครสวรรค์	4	2564 - 2565	รพ.ตาดี	อาคารทันตแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095 + ข.187/ก.ย.63	มี	ไม่มี		23.49	3 / 9	400	4 ส.ค. 64	7 ก.ย. 65		ปรับ/ไม่ปรับ 10	ค่าปรับ 0%	บ.ชาติชาย แอสท์ แอสโซซิ เอทส์ จำกัด	ไชยวัฒน์ ศรีภค 089 6409266		
อุทัยธานี	5	2564	รพ.หนองฉาง	อาคารทันตแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095	ไม่มี	มี		23.78	4 / 9	400	22 ส.ค. 64	22 ก.ย. 65		ปรับ/ไม่ปรับ 10	ค่าปรับ 0%	บ.ชาติชาย แอสท์ แอสโซซิ เอทส์ จำกัด	-	นายช่าง สจจ.	
พิจิตร	6	2565	รพ.สมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน	อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์	4	11095	-	-		23.25	6 / 9	400	22-May-64	25 มิ.ย. 65		ปรับ/ไม่ปรับ 10	ค่าปรับ 0%	กิจการร่วมค้า วิสุตไฮ คอนสตรัคชั่น	จ.อ.โกลน เทียมสอน 063 6299516	นายศุภกิจ ศรีสังข์	
										245.86											

หมายเหตุ : คำอธิบายความถก

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีล่าช้าไม่เกินร้อยละ ๕

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีล่าช้ามากกว่าร้อยละ ๕

สถานะ ปรับ/ไม่ปรับร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีล่าช้าไม่เกิน ร้อยละ ๑๐

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีล่าช้ามากกว่า ร้อยละ ๑๐

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ ๓

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้ว เสร็จ งบกลาง/งบ งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
อุทัยธานี	1	2565	รพ.บ้านไร่	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	3	9025 +ข.120/ส.ค./64				44.84	5 / 10	365	10 ก.พ. 65	9 ก.พ. 66	2 มิ.ย.65		ล่าช้า	ส่งมอบ พท.ล่าช้า 5 เม.ย.65	หจก. เอเชียคอนกรีต ก่อสร้าง	นายพี คุ้มทิม 081 4746110		
นครสวรรค์	2	2565	รพ.โกรกพระ	อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น	4	8186/38	มี	-	41.47	41.40	5 / 11	366	6 เม.ย.65	19 ส.ค. 66	5 พ.ค.65		ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.บ้านแสงพาณิชย์	ไชยวัฒน์ ศิริเทศ 089 6409266	นายช่าง สสจ.	
นครสวรรค์	3	2565	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารจิตเวช 2 ชั้น	2	เอกชน	-	-		18.71	2 / 8	365	7 มี.ค. 65	6 มิ.ย. 66	15 มิ.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.แสงพิทักษ์วิศวกรรม	ไชยวัฒน์ ศิริเทศ 089 6409266		
กำแพงเพชร	4	2565	รพ.คลองลาน	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	10946	-	-	65.21	58.60	4 / 10	450	11 พ.ค.65	3 ส.ค. 66	19 ส.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. ท.เจริญพันธ์	ภาณุพันธ์ นิมลรัตน์ 081 9733918	นายศพล ชื่นชวาล 082 768 1288	
พิจิตร	5	2565	รพ.สมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน	อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์	2	9713	-	-		13.98	1 / 6	320	25 ก.พ. 65	8 ม.ค. 66	1 ธ.ค. 66	8 มี.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานจะถูกปรับ	หจก.ธนาภักดิ์รุ่งเรืองการ โยธา	จ.อ.โสภณ เกี่ยมสอน 063 6299516	นายศุภกิจ ศรีสังข์	
รวม	5									177.53												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 3

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่ 4

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
4	15	1,286.12	5	151.94	3	399.73	3	594.26	2	74.20	2	66.00	
ร้อยละ	100		33.33		20.00		20.00		13.33		13.33		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	15	งาน	งบประมาณ	1,286.12	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	151.94	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	399.73	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	594.26	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	74.20	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	66.00	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน - งาน งบประมาณ 0 บาท
งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน งบประมาณ 9.66 บาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

(นายเสรี ใจชื่อ)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
นนทบุรี	1	2563 - 2564	รพ.ปากเกร็ด 2	อาคารหอผู้ป่วย 30 เตียง ชักฟอก จ่ายกลาง	5	10400+ก.146/ก.ย/53 1 เล่ม , ข.406/ต.ค/56 62 แผ่น , ข. 262/ธ.ค/63 3 แผ่น	ไม่มี	ไม่มี		24.20	6 / 8	480	31 ก.ค. 63	24 พ.ค. 64	31-Jan-65	ปรับเกินร้อยละ10	ปรับเกินร้อยละ 10 ค่าปรับเป็น 0%	หจก. จ อนุกิจ	ธีรวัฒน์ ศรี 089 9517951		
ปทุมธานี	2	2563 - 2566	รพ.คลองหลวง	อาคารผู้ป่วยนอก - ใน 10 ชั้น	10	10097 + ข.259/ธ.ค./62	มี	ไม่มี		268.89	15 / 32	1095	17 ก.ค. 63	11 ก.ค. 66		ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท พุทธะตะจะ จำกัด	อำพร ทิมเจริญ 099 7359484	อนุพงศ์ สิงขัง สสจ.ปทุมธานี	
รวมค่างาน										293.09											



(นายเสรี ใจชื่อ)
 นายช่างเครื่องกลอาวุโส
 หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 4

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2564 - 2566	รพ.พระนั่งเกล้า	อาคารเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ และพักผู้ป่วย	9	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		377.00	8 / 28	900	5 ต.ค. 63	23 มี.ค. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท พุทธะเดชะ จำกัด	ภิราชนันต์ ศิริ 089 9517951	นवल นพคุณ 080 5603069
ปทุมธานี	2	2564 - 2565	รพ.ธัญบุรี	อาคารพัชพยาบาล 32 หน่วย	4	10482	มี	มี		41.80	11 / 12	450	30 มี.ค. 64	25 มิ.ย. 65		ปรับเกินร้อยละ10	ปรับเกินร้อยละ 10	บ. เท็คโคคอน จก.	อำพร ทิมเจริญ 099 7359484	
ปทุมธานี	3	2564 - 2565	รพ.ลาดหลุมแก้ว	อาคารซักฟอก จ่ายกลาง	2	9540 + ข.207/ก.ย./63	มี	มี		9.66	แล้วเสร็จ ก.พ. 66	416	4 มี.ค. 64	29 ธ.ค. 64	24 เม.ย. 65	ปรับเกินร้อยละ10	ปรับเกินร้อยละ 10	หจก. ปุสสว่างเงิน คอน สตรัคชั่น	กิติศักดิ์ เข็มละออ 084 5563769	อนุพงศ์ สิงข์ สง.ปทุมธานี
สระบุรี	4	2564 - 2565	สสง.สระบุรี	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	9118	มี	มี (คืนเงินค่า เพิ่ม จาก 15 เมตร เหลือ 7 เมตร)		49.80	8 / 12	450	14 มิ.ย. 64	27 ต.ค. 65		ปรับไม่เกินร้อยละ10	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ซูโลท เอ็นจิเนียริง จำกัด	กิติพงษ์ ทุ่งฮัน 086 6646598	
สระบุรี	5	2564 - 2566	รพ.สระบุรี	อาคาร รพ.ระดับปฐมภูมิ	4	เอกชน	มี	มี (คืนเงินค่า เพิ่ม จาก 15 เมตร เหลือ 7 เมตร)		99.40	8 / 16	700	31 พ.ค. 64	1 พ.ค. 66		ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ซูโลท เอ็นจิเนียริง จำกัด	กิติพงษ์ ทุ่งฮัน 086 6646598	

รวมค่างาน 577.66

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



(นายเสรี ใจชื่อ)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 4

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
อยุธยา	1	2565	รพ. ท่าเรือ	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095	มี	ไม่มี		24.40	5 / 9	400	9 พ.ย. 64	13 ธ.ค. 65	พ.ย. 64		ปรับไม่เกินร้อยละ10	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. สุวรรณพัฒ จก.	สุชาติ จุศิริ 081 9804914		
ลพบุรี	2	2565 - 2567	รพ.ชัยบาดาล	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษา	6	10129	ไม่มี	ไม่มี		198.00	- / 17	820	4 พ.ย. 64	1 ก.พ. 67	ส.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า มหาทรัพย์ ทิวไรต์	กิติพงษ์ ทัศน์ 086 6646598		
สระบุรี	3	2565	รพ.วิหารแดง	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟต์)	2	7919	ไม่มี	ไม่มี		19.26	3 / 8	360	16 มี.ค. 65	10 มี.ค. 66	5-May-65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ระบิลใหญ่ก่อสร้าง จก.	กิติพงษ์ ทัศน์ 086 6646598		
สระบุรี	4	2565	สคร.ที่ 4 สระบุรี	อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค	3	10951	ไม่มี	ไม่มี		31.44	4 / 11	360	28 มิ.ย. 65	25 มิ.ย. 66	เจาะสำรวจ ดิน ก.ค. 65		ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท อาร์ท.ที.โอ.เอส จำกัด	กิติพงษ์ ทัศน์ 086 6646598		
อ่างทอง	5	2565	สสจ.อ่างทอง	สำนักงาน สสจ.อ่างทอง	5	9118	ไม่มี	ไม่มี		45.84	2 / 12	500	17 ส.ค.65	29 ธ.ค. 66	เจาะสำรวจ ดิน ก.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซูโม่ เอ็นจิ เนียริง จำกัด	สุชาติ จุศิริ 081 9804914		
อ่างทอง	6	2565	รพ.วิเศษชัยชาญ	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน 3 ชั้น	3	10954	ไม่มี	ไม่มี		59.80	- / 14	480	25 ส.ค.65	17 ธ.ค. 66	เจาะสำรวจ ดิน ก.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซูโม่ เอ็นจิ เนียริง จำกัด	-	นายช่างสสจ.อ่างทอง	
รวม	6									รวมค่างาน		378.74										

หมายเหตุ : ค่าอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำคัญเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



(นายเสรี ใจซื่อ)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและทำแบบการก่อสร้าง เขตที่ 4

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ
นนทบุรี	1	2566	รพ.ไทรน้อย	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย (ขนาด 90 เตียง)	-	แบบก่อสร้างระบบบำบัด น้ำเสียที่ปลัดกระทรวง สาธารณสุข	ไม่มี	ไม่มี	6.821	6.80	- / 4	240	4 ม.ค. 66	31-Aug-66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ.เอส อาร์ ดี คอน สตรัคชั่น จำกัด	นายธิดิภัทร รัตนวราห 087 853 8181	นายกิติศักดิ์ เขื่อน ละออง 084 556 3769
สระบุรี	2	2566	สคร.ที่ 4	ก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24ห้อง) 2 หลัง	4	11062	ไม่มี	ไม่มี	25.5	25.50	- / 11	540	27 ธ.ค. 65	27 มิ.ย. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ การก่อสร้าง	กิติพงษ์ ทัศน์ 086 6646598	
ลพบุรี	3	2566	รพ.มะรังลพบุรี	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน	-	เอกชน	ไม่มี	-		14.00	1 / 4	180	Dec-65	มิ.ย. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ.จักราช คอนสตรัคชั่น	กิติพงษ์ ทัศน์ 086 6646598	
รวม	3								รวมค่าจ้าง	46.30											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ สำงา หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำงา/งังค หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



(นายเสรี ใจชัย)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการณ์ก่อสร้าง เขตที่ 4

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่5....

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
5	13	1,537.45	5	484.24	3	477.64	1	39.50	4	536.07	-	-	1.อาคารผู้ป่วยนอก (บ้านคุณพุ่ม) 7 ชั้น 2.อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น รพ.จิตเวชหัวหิน ยังส่งมอบพื้นที่ไม่ได้

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	13	งาน	งบประมาณ	1,537.45	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	484.24	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	477.64	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	39.50	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	536.07	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน 0 งาน งบประมาณ 0 บาท
งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 0 งาน งบประมาณ 0 บาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(...นายสุทธิพร ปรีชา...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 5

วันที่...24 กุมภาพันธ์ 2566....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่ ...5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
ราชบุรี	1	2562 - 2566	รพ.บ้านโป่ง	อาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา	9	เอกชน	มี	ไม่มี		297.90	26/30	1057	9 ส.ค. 62	4 พ.ค. 65	12 ก.พ. 66	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	ปรับ 0 %	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	มงคล + วีชระ 085-3978918		
ราชบุรี	2	2562 - 2565	วทบ.บรมราชชนนี ราชบุรี	อาคารเรียนและทอนอน	11	9039และ9039/พิเศษ	มี	ไม่มี		118.00	21/22	1075	28 ก.พ. 62	10 ก.พ. 65	2 มิ.ย. 65	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	ปรับ 0 %	บ.เอนคอนคอน สตรัคชั่น จำกัด	มงคล + วีชระ 085-3978918		
										415.90											

เขตสุขภาพที่ ...5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร			
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ							
ประจวบคีรีขันธ์	1	2564 - 2567	รพ.หัวหิน	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและ ห้องประชุม	6	10129	มี	มี		188.89	9/17	820	2 มี.ค. 64	19 ธ.ค. 66	15 มี.ค. 67	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.ลิงค์ อินโนว่า พรอบ เทอร์ตี้ จำกัด	กิตติพัฒน์ 085-9535659				
ประจวบคีรีขันธ์	2	2564 - 2566	รพ.ปราณบุรี	อาคารผู้ป่วยนอก คสล. 5 ชั้น	5	10943	ไม่มี	ไม่มี		141.02	9/16	568	23 ก.ย. 64	15 ก.ค. 66	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	กิจการร่วมค้า "SK-TIS"	กิตติพัฒน์ 085-9535659				
กาญจนบุรี	3	2564 - 2565	รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19	อาคารพยาบาล 32 หน่วย	5	10482	ไม่มี	ไม่มี		38.68	8/12	470	20 พ.ค. 64	1 ก.ย. 65	2 ก.พ. 66	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	ปรับ 0 %	บ.สตีลสถาปัตย์ จำกัด	มงคล 085-3978918				
สมุทรสาคร	4	2564 - 2566	รพ.สมุทรสาคร	อาคารจอดรถ คสล. 10 ชั้น	10	10562+10562/1	ไม่มี	ไม่มี		81.49	10/11	545	21 มิ.ย. 64	18 ธ.ค. 65	23 ม.ค. 66	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มี ค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บริษัท ช.เจริญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จักรภพ 099-934-1542				
สมุทรสาคร	5	2564 - 2566	สสจ.สมุทรสาคร	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	9118+ช.163/ก.ย./63	ไม่มี	ไม่มี		39.50	2/12	570	30 ก.ย. 64	22 เม.ย. 66	10 ส.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามกำหนดของ สัญญา หรืออาจมี ค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บริษัท สิริ 99 จำกัด	จักรภพ 099-934-1542				
รวม	7											489.58											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(...นายสุทธิพร ปรีชา...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 5

วันที่...24 กุมภาพันธ์ 2566...

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
ราชบุรี	1	2565 - 2567	รพ.ราชบุรี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		68.36	4/15	580	22 มี.ย. 65	8 ก.พ.67	5 ส.ค.65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.เอส เอส โอ ที เวลลอปเมนต์	พงศ์ศักดิ์ 081-208-8738	
นครปฐม	2	2565 - 2567	รพ.ดอนตูม	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708/พิเศษ/43	ไม่มี	ไม่มี		83.02	6/15	650	30 เม.ย. 65	8 ก.พ.67	11 มี.ย.65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.พี-เทค ซิวิล เอ็น จิเนียร์จ จำกัด	มานนท์ 081-9981331	วุฒิชัย 081-7711805
สุพรรณบุรี	3	2565 - 2566	รพ.ศรีประจันต์	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 4 ชั้น	4	8708	ไม่มี	12 พ.ค.65		73.50	2/15	650	16 มี.ค. 65	25 ธ.ค.66	10 มี.ย.65		ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามกำหนดของ สัญญา หรืออาจมี ค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.แพคโคคอน จำกัด	มานนท์ 081-9981331	นิพนธ์ 081-8584249
ประจวบคีรีขันธ์	4	2565 - 2568	รพ.จิตเวชหัวหิน	อาคารผู้ป่วยนอก (บ้านคุณพุ่ม) 7 ชั้น	7	9999	ไม่มี	ไม่มี		356.70	0/23	1095	14 มี.ค. 65	14 มี.ค.68	-		ล่าช้า(ระงับการ ก่อสร้าง)	ยังส่งมอบพื้นที่ไม่ได้	บ.ทริเวิร์คบิวเดอร์ จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 081-208-8738 กิตติพัฒน์ 085-9535659	
ประจวบคีรีขันธ์	5	2565 - 2566	รพ.จิตเวชหัวหิน	อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น	5	10942	ไม่มี	ไม่มี		47.44	0/8	450	28 ก.พ. 65	24 พ.ค.66	-		ล่าช้า(ระงับการ ก่อสร้าง)	ยังส่งมอบพื้นที่ไม่ได้	บ.ประเสริฐโยธนา จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 081-208-8738 กิตติพัฒน์ 085-9535659	
										629.02											

เขตสุขภาพที่5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร			
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ		
กาญจนบุรี	1	148/2566	รพ.มะหารักษ์	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (167 ตร.ม.)	2	11078	ไม่มี	ไม่มี		2.95	0/6	210	27 ม.ค. 66	24 ส.ค. 66			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	ทจก.ทรัพย์ประดิษฐ์ ก่อสร้าง	มงคล 085-3978918			
รวม	6											2.95											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำงาญร้าง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่คืนร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(...นายสุทธิพร ปรีชา...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้างเขตที่ 5

วันที่...24 กุมภาพันธ์ 2566...

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่6....

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
6	20	2,502.45	5	710.80	4	569.28	2	452.36	4	388.98	5	381.03	

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	20	งาน	งบประมาณ	2,502.45	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	710.80	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	569.28	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	452.36	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	388.98	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	381.03	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน 0 งาน งบประมาณ 0 บาท
งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน งบประมาณ 137.50 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ

ลงชื่อ.....

(..นายอับดุลกอเตส อมรีก..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่....24 กุมภาพันธ์ 2566....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบริโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สระแก้ว	1	2562 - 2565	รพ.สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 10 ชั้น	10	10097	ไม่มี	ไม่มี		295.63	11/32	1090	9 ก.ย. 62	3 ก.ย. 65	2 ธ.ค. 65	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (ขอใช้ 2.693) ปรับ 0 %	กิจการร่วมค้าเอสที แมกซ์เอนส์ ที-กับ ปิว	สมภาษณ์ 095-2973929	
										295.63										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำข้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำข้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ..........

(..นายอับดุลกอดเตส อมริก..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่....24 กุมภาพันธ์ 2566.....

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบลริโพร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริโพร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
สมุทรปราการ	1	2563 - 2565	รพ.บางพลี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		63.40	11/15	580	9 ก.ย. 63	11 เม.ย. 65	18 ส.ค. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10 (ขอใช้ 7.693) ปรับ 0 %	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	ไกรสุรีย์ 0890411649		
ฉะเชิงเทรา	2	2563 - 2565	รพ.บางปะกง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	9055	มี	ไม่มี		118.78	15/16	720	28 ก.ย. 63	18 ก.ย. 65	ไม่มี	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10 (ขอใช้ 7.693) ปรับ 0 %	บ.ชลบุรี ซี เอส การโยธา จำกัด	ไกรสุรีย์ 0890411649		
ฉะเชิงเทรา	3	2563 - 2567	รพ.พุทธโสธร	อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น	10	9906	ไม่มี	ไม่มี		314.80	7/29	1317	29 ก.ย. 63	12 ม.ค. 67	8 พ.ค. 67	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	บทล 081-8890442 พิษณุ 081-0362022		
ชลบุรี	4	2563 - 2565	รพ.พนัสนิคม	อาคารอุบัติเหตุ	4	10007	มี	ไม่มี		137.56	9/14	820	27 ส.ค. 63	24 พ.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับมากกว่าร้อยละ 5	หจก.รินทรัพย์	บทล อิมพีเรียล 0818890442		
ระยอง	5	2563 - 2565	รพ.ระยอง	ต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกเป็นศูนย์อาชีวเวชศาสตร์	5	8254	มี	มี		44.45	10/16	550	6 ต.ค. 63	8 เม.ย. 65		ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ 7.693) ปรับ 0 %	บ.วิกรม จำกัด	ดำรงเกียรติ 063-2314265	สมนึก แสงแพรว สนง.โยธาธิการและผังเมืองระยอง	
ระยอง	6	2563 - 2565	รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา	4	9843	มี	ไม่มี		88.45	10/14	540	3 ก.ย. 63	24 ก.พ. 65	3 พ.ค. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ 7.693) ปรับ 0 %	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	ดำรงเกียรติ 063-2314265		
สมุทรปราการ	7	2563 - 2565	สถาบันราชประชาสมาสัย	อาคารศูนย์สุขภาพดีวันทำงาน (Wellness Center) พร้อมทั้งจอดรถ	7	9043	ไม่มี	ไม่มี		65.95	9/15	600	15 ต.ค. 63	6 มิ.ย. 65	3 พ.ย. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ 7.693) ปรับ 0 %	บ.เอ็นคอนคอน สตรีคชั่น จำกัด	ไกรสุรีย์/จักรภพ 089-0411649		
สมุทรปราการ	8	2563 - 2566	ด้านควบคุมโรคกองโรคติดต่อทั่วไป	อาคารสำนักงานด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และที่พักบุคลากรด้านควบคุมโรคฯ	6	10947	ไม่มี	ไม่มี		34.59	12/14	680	28 ก.ย. 63	25 ส.ค. 65	24 ก.พ. 66	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (ขอใช้ 7.693) ปรับ 0 %	บ.กรีนไทยคอน สตรีคชั่น จำกัด	ไกรสุรีย์/จักรภพ 089-0411649		
										867.98											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(..นายอับดุลกอดิส อมริก..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่...24 กุมภาพันธ์ 2566....

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา - สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบริโทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
ระยอง	1	2564 - 2566	รพ.ปลวกแดง	อาคารผ่าตัด อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน	5	10198	มี	ไม่มี		187.00	6/18	800	30 ก.ย. 64	8 ธ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	ดำรงเกียรติ 063-2314265	ชุดิหงศ์ เอื้อฐิตาภรณ์ สอนง.โยธาธิการและผังเมืองระยอง	
สมุทรปราการ	2	2564 - 2566	รพ.บางจาก	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43	ไม่มี	ไม่มี		128.85	1/16	800	8 มิ.ย.64	17 ส.ค.66	18 พ.ย. 66	ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	หจก.คอนเทมโพรรี คอนสตรัคชั่น	โกธสุรย์/จักรภพ 089-0411649		
สระแก้ว	3	2564 - 2565	รพ.เขาฉกรรจ์	อาคารอุบัติเหตุ สูง 2 ชั้น	2	8728	ไม่มี	ไม่มี		29.00	8/9	365	18 ก.พ. 64	12 พ.ค. 65		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (ขอใช้ 2.693) ปรับ 0 %	กิจการร่วมค้า เอสเอสพี คอนสตรัคชั่น	สมภาชน์ 095-2973929		
ปราจีนบุรี	4	2564 - 2565	รพ.บ้านสร้าง	อาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง	2	10464 ข.134/ก.ย./63, ข.127/ก.ย./62	มี	มี		29.76	6/8	360	18 พ.ค. 64	12 พ.ค. 65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (ขอใช้ 2.693) ปรับ 0 %	กิจการร่วมค้า เอสเอสพี. คอนสตรัคชั่น	ธรรมรัตน์ สุขจิระ 0850194955		
ปราจีนบุรี	5	2565 - 2566	วพท.อภัยภูเบศร	อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา	5	8489 ข.419/ต.ค./55	ไม่มี	ไม่มี		37.23	5/8	320	8 เม.ย. 65	21 ก.พ. 66	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.สยามวิซ เอ็นจิเนียริง จำกัด	ธรรมรัตน์ สุขจิระ 0850194955		
รวม	14									411.84											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(..นายอับดุลกอเดส อมริก..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับารก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่...24 กุมภาพันธ์ 2566....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
สมุทรปราการ	1	2565 - 2568	รพ.สมุทรปราการ	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717+ช.116/ส.ค./64	ไม่มี	ไม่มี		321.65	0/25	1095	30 พ.ค. 65	28 พ.ค. 68	18 ก.ย.65		ปกติ	บ.ทิวเวีร์คปิวดอร์ จำกัด	ไกรสุรีย์ 089-0411649		
ชลบุรี	2	2565 - 2568	รพ.ชลบุรี	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717	ไม่มี	ไม่มี		366.21	2/25	1095	25 เม.ย. 65	25 เม.ย. 68	30 มิ.ย.65		ล่าช้า	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	นพตล 0818890442 พิษณุ 0810362022		
ชลบุรี	3	2565 - 2566	สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี	อาคารชุดพักอาศัย 40 ยูนิต 6 ชั้น	6	11096	ไม่มี	ไม่มี		36.99	9/14	460	1 มี.ค. 65	3 มิ.ย. 66	24 มี.ค. 65		ล่าช้า	บ.บรรพต คอน สตรัคชั่น จำกัด	นพตล อิมพีพร 0818890442		
ระยอง	4	2565 - 2566	ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีว และอนามัยสิ่งแวดลอม จังหวัดระยอง	อาคารห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กองโรคจากการ ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	3	10951	มี	ไม่มี		37.30	1/11	400	29 ก.ย. 65	2 พ.ย. 66	25 ต.ค. 65		ปกติ	กิจการร่วมค้า เอส เอสพี.คอนสตรัคชั่น	ดำรงเกียรติ ทลสวัศศิริกุล 063-2314265		
จันทบุรี	5	2565 - 2567	รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี	อาคารพักนักศึกษาแพทย์ 72 ยูนิต	8	10950+ช.133/ค.ค./62	ไม่มี	ไม่มี		101.05	0/20	720	20 ก.ค. 65	9 ก.ค. 67			ปกติ	กิจการร่วมค้า SK-TIS	แมน 0633955625		
											863.20										

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
ชลบุรี	1	2566 - 2567	วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี จ.ชลบุรี	อาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์ เป็น คสล. 7ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร	7	10309	ไม่มี	ไม่มี		63.8	0/16	650	3 ม.ค. 66	16 ต.ค. 67			ปกติ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์ รุ่งเรือง 2022	นพตล081-8890442 พิษณุ081-0362022			
รวม	6											63.80										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(..นายอับดุลกอเดส อมรีก..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่....24 กุมภาพันธ์ 2566.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
เขตสุขภาพที่ 7

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
7	13	795.18	-	-	-	-	4	210.39	9	584.79	-	-	
ร้อยละ		100	-	-	-	-	30.77		69.23		-	-	

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	13	งาน	งบประมาณ	795.18	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่ยังไม่เริ่มสัญญาจำนวน - งาน
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท	งบประมาณ - บาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	210.39	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	9	งาน	งบประมาณ	584.79	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน - งาน
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท	งบประมาณ -บาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....
(นายชาติศักรินทร์ พาหุกุล)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 7
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.7/ สสจ./สนง.โยธา จ.
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กาฬสินธุ์	1	2562-2566	รพ.ภูผินารายณ์	อาคารสนับสนุนบริการประกอบด้วย ระบบซักกรีด ระบบงานครัว ระบบพัสดุ และระบบหน่วยจ่ายกลาง	5	เอกชน	มี	มี	70.52	64.80	14/15	1,560	23 พ.ค. 61	6 ม.ค. 63	3 ม.ค. 66	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งดค่าปรับ/ตามมาตรการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 % / ส่งงวดที่ 14 วันที่ 30 ม.ค. 66	ทจก.กาฬสินธุ์ก่อสร้าง	กนกศักดิ์ จันทร์คามประเทพ 084-4791595	ฉัตรชัย วรรณสิงห์

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.7/ สสจ./สนง.โยธา จ.
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ขอนแก่น	1	2564-2565	รพ.ขอนแก่น	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	มี	ไม่มี	123.09	93.70	16/20	720	19 ก.ย. 63	8 ก.ย. 65	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งดค่าปรับ/ตามมาตรการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	กิจการร่วมค้า เอ็มเอส	อดุล ประเทพ 081-2614386	คมกฤษ อ่อนพุทธธา , นว พล คำคง , เสถียร คำหงษ์ , สาคร คอบค้อ
	2	2564-2565	รพ.สิรินธร	อาคารคลอด ผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก (ICU)	4	8832	มี	ไม่มี	122.65	113.72	5/17	815	30 ก.ย. 63	23 ธ.ค. 65	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งดค่าปรับ/ตามมาตรการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	บ.ขอนแก่น อินทีเรีย จำกัด	พิเชษฐ เพ็ญกล้า 087-4916224	ชานินทร์ สุวรรณจินดา นพรัตน์ สีละวัน
	3	เงินบริจาค	รพ.พล	อาคารผู้ป่วยนอก	3	8708/พิเศษ/ 43	ไม่มี	ไม่มี	87.90	74.83	3/15	750	7 ส.ค. 64	26 ก.ย. 66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่ เป็นไปตามงวดงาน	ทจก.ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อดุล ประเทพ 081-2614386	ธีระศักดิ์ วิมลจิตร วันชัย กองจันทร์
	4	2564-2566	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10943	มี	ไม่มี	182.16	144.75	7/16	660	26 มี.ค. 64	15 ม.ค. 66	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งดค่าปรับ/ตามมาตรการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	บ.เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด	อดุล ประเทพ 081-2614386	ปรเมช จันทนพิมพ์ พิพัฒน์ พัยคชาติ

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไข แบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งดงาน/ งดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.7/ สจจ./สนง.โยธาฯ จ.
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
มหาสารคาม	5	2564-2566	รพ.มหาสารคาม	หอพักแพทย์	10	10095	ไม่มี	ไม่มี	122.86	94.45	20/23	860	26 พ.ย. 63	4 เม.ย. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	บ.สุทัศน์วิศวกรรม (1994)จำกัด	ศรัณย์ หงษ์เจริญ 087-9196567	
กาฬสินธุ์	6	2564-2566	รพ.กาฬสินธุ์	อาคารพักเจ้าหน้าที่	7	10865	ไม่มี	ไม่มี	36.26	29.00	10/18	680	25 ส.ค. 64	6 ก.ค. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	หจก.รัตนรัตน์	ศรัณย์ หงษ์เจริญ 087-9196567	ณัฐกฤษณ์ โพธิ์ศรี ธน สร ธิติบุรณ์
ร้อยเอ็ด	7	2564-2565	รพ.สุวรรณภูมิ	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	มี	ไม่มี	74.24	68.50	7/10	450	19 เม.ย. 64	13 ก.ค. 65		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งดค่าปรับ	หจก.จิวเซียงไฮธร	กนกศักดิ์ จันทะคามประเทพ 084-4791595	นุเมติ นนทิวาลัย
	8	2564-2565	รพ.จตุรพักตรพิมาน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	67.02	54.60	9/10	450	19 เม.ย. 64	13 ก.ค. 65		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งดค่าปรับ	บ.วัลย์รัตน์ การโยธา จำกัด	กนกศักดิ์ จันทะคามประเทพ 084-4791595	นุเมติ นนทิวาลัย

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน


27 กพ. 66.

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไข แบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.7/ สสจ./สนง.โยธา จ.	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุด สัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
มหาสารคาม	1	2565-2565	รพ.มหาสารคาม	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต	10	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	26.18	21.99	0/7	300	16 ก.พ. 65	12 ธ.ค. 65	ไม่มีงาน ฐานราก		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งดค่าปรับ	ทจก.ทับทองแห่งการ โยธา	ศรัณย์ หงษ์เจริญ 087-9196567	
ขอนแก่น	2	2565-2566	รพ.ชนบท	อาคารส่งเสริมสุขภาพและ อเนกประสงค์(แบบแพทย์แผนไทย/ จิตเวชและยาเสพติด)	2	9638	ไม่มี	ไม่มี	12.51	12.11	4/7	360	12 ม.ค. 65	6 ม.ค. 66	3 พ.ค. 65	1 ก.พ. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สา โรจการไฟฟ้า	พิเชษฐ เพ็ญเหล่า 087-4916224	กิจภูมิ ชัยศักดิ์รา ชานินทร์ สุวรรณจินดา
ร้อยเอ็ด	3	2565-2565	รพ.ทุ่งเขาหลวง	อาคารส่งเสริมสุขภาพและ อเนกประสงค์	2	9638	ไม่มี	ไม่มี	12.51	11.98	0/7	360	3 ก.พ. 65	29 ม.ค. 66	25 ก.ค. 65		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งดค่าปรับ	บ.เชี่ยวชาญ จจำกัด	-	นุมนิ นนติวัลย์ 083-2378347
	4	2565-2565	รพ.พนมไพร	อาคารส่งเสริมสุขภาพและ อเนกประสงค์	2	9638	ไม่มี	ไม่มี	12.51	10.76	2/7	360	3 ก.พ. 65	29 ม.ค. 66	25 ก.ค. 65		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งดค่าปรับ	บ.เอส 77 จำกัด	-	นุมนิ นนติวัลย์ 083-2378347
รวม	13								รวมมูลค่างานทั้งหมด	795.18											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน


27/2/66

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
เขตสุขภาพที่ 8

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
8	14	1,829.07	5	369.01	1	40.50	4	1,019.67	0	0.00	2	399.89	แล้วเสร็จ 2 งาน
ร้อยละ	100		35.71		7.14		28.57		0.00		14.29		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	14	งาน	งบประมาณ	1,829.07	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	369.01	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	40.50	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	1,019.67	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	399.89	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 2 งาน งบประมาณ 90.48 บาท
งานก่อสร้างที่ยกเลิกสัญญา จำนวน 1 งาน งบประมาณ 377.60 บาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นาย ธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ)

หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบและกำกับการก่อสร้างที่ ..8...

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่ ..8.. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
รพ.นครพนม	1	2561-2564	รพ.นครพนม	อาคารรักษาโรคระดับสูง-ศูนย์หัวใจ- ศูนย์มะเร็งผ่าตัดและวินิจฉัยโรค	9	10506	มีการแก้ไขแบบ	มี	414.00	379.00	22/23	1,215	10 พ.ค. 61	9 พ.ค. 64	6 ก.ย.64	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	คาดว่าจะงานไม่แล้วเสร็จตาม สัญญา	หจก.สกลไทยอีสาน	นายสำเร็จ ประภายสกุล 06-2895-9596	

เขตสุขภาพที่ ..8... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุดรธานี	1	2563 - 2565	รพ.สมเด็จพระพุทธราช บ้านดุง	รพ.สมเด็จพระพุทธราชบ้านดุง	7	10944	มี	มี	115.00	78.80	14/14	650	25 ก.ย. 63	6 ก.ค. 65		แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	บ. วี.สถาปัตย์ จก.	นายศุภฤกษ์ วิไลแก้ว 0819751906	
หนองคาย	2	2563 - 2566	รพ.สมเด็จพระพุทธราช ท่าบ่อ	รพ.สมเด็จพระพุทธราชท่าบ่อ	10	เอกชน	มีการแก้ไขแบบ ผนังสำเร็จรูป + เครื่องปรับอากาศ VRF	มี (แก้ไขความยาวเสาเข็ม)	790.00	739.83	9/19	1241	27 มี.ค. 63	20 ก.ย. 66	24 ส.ค.66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานไม่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาในสัญญา	บ. สหการวิศวกรรม	นายภูวเดช น้อยสมบัติ 0872153599	
นครพนม	3	2563 - 2565	รพ.ธาตุพนม	รพ.ธาตุพนม	5	8708/43	ไม่มี	มี	189.00	144.88	4/16	700	3 ก.ค. 63	10 ก.ย. 65	2 ก.พ. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานไม่แล้วเสร็จทันตาม ระยะเวลาในสัญญา	หจก.สกลไทยอีสาน	นายสำเร็จ ประภายสกุล 06-2895-9596	
บึงกาฬ	4	2563 - 2566	รพ.บึงกาฬ	รพ.บึงกาฬ	7	10327	ไม่มี	มี	424.00	377.60	1/24	1000	14 ส.ค. 64	10 พ.ค. 66		ยกเลิกสัญญา	ยกเลิกสัญญา เตรียมหาผู้ รับจ้างรายใหม่	บ. ซีวิล พี จก.	นายศุภฤกษ์ วิไลแก้ว 0819751906	

เขตสุขภาพที่ ..8.. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุดรธานี	1	2564 - 2565	รพ.มะหารอุดรธานี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 คูณ 72 รพ. มะหารอุดรธานี	6	10949	ไม่มี	มี	90.40	74.39	8/18	640	6 มี.ค. 64	5 ธ.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่ทันสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิสุขภัณฑ์	นายศุภฤกษ์ วิไลแก้ว 0819751907	
หนองคาย	2	2564 - 2565	โรงพยาบาลหนองคาย	อาคารสนับสนุนบริการ โรงพยาบาล หนองคาย	5	10153	มีการแก้ไขแบบ ยกเลิกเครื่องทำความร้อนขนาดใหญ่	มี แก้ไข (แก้ไขความยาวเสาเข็ม)	63.00	60.57	8/18	450	22 ก.ค. 64	14 ต.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะ งานไม่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาในสัญญา	บ.วี.ดู คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอลเลคชั่น	นายภูวเดช น้อยสมบัติ 0872153600	
สกลนคร	3	2564 - 2565	รพ.วานรนิวาส	อาคารที่พัก 4 ห้อง รพ.วานรนิวาส	2	6348	ไม่มี	มี	22.00	20.89	7/8	360	16 มิ.ย. 64	10 มิ.ย. 65		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	คาดว่าจะ งานไม่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาในสัญญา	บ.เพชรรวมสาสน มุกดาหาร	นายวราวุฒิ อ่อน ศรีหรือวัย 0992362714	
นครพนม	4	2564 - 2565	รพ.ศรีสงคราม	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ รพ.ศรี สงคราม	5	8815	ไม่มี	มี	123.00	108.00	5/18	700	7 ส.ค. 64	27 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สกลรุ่งเรืองกิจ วิศวกรรม	นายสำเร็จ ประภายสกุล 06-2895-9596	
รวม	9									1,983.96										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีล่าช้าไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีล่าช้าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีล่าช้าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีล่าช้าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นาย จนเศรษฐี ร่วมชาติ)
หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบและกำกับก่อสร้างที่ ..8..
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่ ...8... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค้างงาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร			
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ		
หนองบัวลำภู	1	2565 - 2566	โรงพยาบาลหนองบัวลำภู	อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น	2	8728	มี(แก้ไขแบบแปลนภายใน)	มี(แก้ไขความลึกฐานราก)	30.57	27.27	3/9	365	11 ก.พ. 65	11 ก.พ. 66	6 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท เลิศพัฒนา วิทว การ จำกัด	นายทรงกร ทิวคำชา 0944664561			
อุดรธานี	2	2565 - 2566	กรมการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก	อาคารสุขภาพชุมชนเมือง	4	10847	ไม่มี	ไม่มี	43.00	40.50	7/13	480	15 ก.พ. 65	6 มิ.ย. 66	30 เม.ย. 65		ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิสุขภัณฑ์	นายศุภชัย วิไลแก้ว 0819751907			
อุดรธานี	3	2565-2567	สำนักงานป้องกันและควบคุม โรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี	อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน	4	11090	ไม่มี	ไม่มี	71.00	63.40	0/16	540	1 ส.ค. 65	22 ก.ค. 67	10 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	หจก.โนนสะอาดก่อสร้าง	นายศุภชัย วิไลแก้ว 0819751907			
อุดรธานี	4	2565 - 2566	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 จ.อุดรธานี	อาคารชุดรอบครึ่ง12ชุด (24ห้อง)	3	11062+ช.14/ม.ค./65	ไม่มี	ไม่มี	26.00(เงินบำรุง)	22.94	5/8	360	28 พ.ค. 65	22 พ.ค. 66	5 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นคร รุ่งเรือง กู๊ป	นายศุภชัย วิไลแก้ว 0819751907			
เลย	5	2565 - 2565	โรงพยาบาลจิตเวชเลยราช นครินทร์ จังหวัดเลย	อาคารพักเจ้าหน้าที่ (บ้านพักคนงาน) ส่วนที่เหนือ จังหวัดเลย	5	8057	ไม่มี	ไม่มี	13.53	11.68	4/4	180	20 เม.ย. 65	16 ต.ค. 65	ไม่มีงานฐานราก		แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	หจก. บี.โอ.พี.คอน สตรัคชั่น	นายอรชรพล ชำทอง 0956973918			
สกลนคร	6	2564 - 2565	โรงพยาบาลสกลนคร	อาคารพักคนไข้	10	8998	ไม่มี	ไม่มี	156.00	147.40	0/21	565	18 ก.ค. 65	3 เม.ย. 68	ยังไม่เริ่มงาน ฐานราก		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ซี.เอ็น.เอ็น. การ โยธา จำกัด	นายจำเริญ ประกายสกุล 06-2895-9596			
รวม	6									313.19													

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่ปรับร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นาย ธนเศรษฐ์ วัฒนชาติ)

หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบและกำกับอาคารก่อสร้างที่ ..8...

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่ 11

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
11	12	1,589.39	6	1188.93	0	0.00	1	63.77	0	0.00	4	194.96	

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	12	งาน	งบประมาณ	1,589.39	ล้านบาท	มีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน งบประมาณรวม 141.73 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	1188.93	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	63.77	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	194.96	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย


สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายไพรัช พงศธรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปี 24 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครศรีธรรมราช	1	2563-2566	671/2563	รพ. ร่อนพิบูลย์	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	8708, ข.201/ท.ย/62	ไม่มี	ไม่มี	80.00	74.78	12/15	620	1 ต.ค. 63	12 ส.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	รณกิจสัญญา	พท.เสก.พี.โยธาฯ(1988)	สัญญา 06 1956 8473	นายชำนาญ ฤกษ์ นครศรีธรรมราช

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
ชุมพร	1	2564-2565	525/2564	รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	อาคารพลาตัทพยาบาล 40 ยูนิท 80 ห้อง	7	10535, ข.122/ฉ.ย/60, ข. 27/ฉ.ค/62	ไม่มี	ไม่มี	48.84	52.97	8/14	500	10 มี.ค. 64	22 ก.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10		บ.เอ็นพี ซีเมนต์ เอ็นเนบ ซี เซฟ จำกัด	สัญญา 08 8121 3971	นายวิมล สุภกร วิศวกร โยธา รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	
	2	2564-2565	302/2564	รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4	10915, ข.213/ก.ย/63	ไม่มี	มี	47.98	46.53	5/11	480	18 พ.ค. 64	9 ก.ย. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่ เป็นไปตามวงเงิน	บ.สหวิทย์ คอนกรีตซีเมนต์ จำกัด	สัญญา 08 8121 3971	นายวิมล สุภกร วิศวกร โยธา รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	
ภูเก็ต	3	2563-2565	18/2564 ถว. 22ก.พ.64	รพ.ฉลอง	อาคารผู้ป่วยใน	7	10945, ข.207/ท.ย/62	ไม่มี	มี	164.56	141.73	20/20	690	24 พ.ย. 63	23 ต.ค. 65	-	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ศ.โยธาสถาปัตย์ จำกัด	ประกอบ+สุทัศน์ 08 8768 7523	-	
	4	2564-2565	43/2564 ถว.9ก.ค.64	รพ.กลาง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ (โครงสร้าง ต้นแบบดินไหว)	4	10468, ข.218/ท.ย/63	ไม่มี	มี	24.10	20.68	7/10	420	10 ก.ค. 64	2 ก.ย. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10		บ.กมลธร เวียดนามคอนกรีต จำกัด	สุทัศน์ 08 7457 0157	นายวิมล สุภกร วิศวกร โยธา รพ.ภูเก็ต	
	5	2564-2567	38/2564 ถว. 12มี.ค.65	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรตารีหัวใจ และชั้นใต้ดิน	10	11041, ข.200/ท.ย/62, ข.วชร./พิเศษ/1/63	ไม่มี	มี	748.53	583.20	17/36	1,185	23 มี.ค. 64	21 เม.ย. 67	-	ปกติ	ค่าจ้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.วศ.ซีเมนต์คอนกรีต จำกัด	สุทัศน์+เผ่าพงษ์ 08 7457 0157	นายวิมล สุภกร วิศวกร โยธา รพ.ภูเก็ต	
	6	2564-2566	78/2564 ถว 31 มี.ค.64	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448,แบบแปลนอาคาร (ส่วนที่เหนือ), ข.296/ก.ค/ 59,รายการประกอบแบบ (ส่วนที่เหนือ)	มี	มี	258.80	250.30	20/43	963	1 เม.ย. 64	19 พ.ย. 66	-	ปกติ		บ.สยามธรรมาภัณฑ์	สุทัศน์+เผ่าพงษ์ 08 7457 0157	-	
สุราษฎร์ธานี	7	2564-2566	613/2564	รพ.ท่าโรงช้าง	อาคารผู้ป่วยนอก (โครงสร้างต้น แบบดินไหว)	4	8883, ข.167/ท.ค/56, ข. 277/ก.ย/61	ไม่มี	ไม่มี	-	63.77	5/10	630	2 ก.ย. 64	23 พ.ค. 66	-	ล่าช้า/ไม่ถึง	ค่าจ้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สยามธรรมาภัณฑ์ จำกัด	สนศักดิ์ 09 3584 3234	นายวิมล สุภกร วิศวกร โยธา รพ.สุราษฎร์ธานี	
รวม	8										1,233.96											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ค่าจ้าง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าจ้าง/ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่ถึงร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ 

(นายโพธิ์ พงศธรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ เวลา/วงเงินทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบลอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอรโทร		
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
สุราษฎร์ธานี	1	2565-2567	302/2564	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารบริการและจอดรถ (โครงสร้างพื้นแผ่นดินไหว)	9	9034+ข.79/ก.ค./64	-	-	207.00	181.90	1/20	850	17 มี.ย. 65	13 ต.ค. 67	-	-	ปกติ	ค่าว่านแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.คอนสตรัคชั่น เอ็กเซลูซีฟ เนส จำกัด	สน.ค.ที่ 09 3584 3234	1.นายณิชาชัย ธรรมธร 2. นายอัครเดช ขุช 3. นายจิรพงศ์ ชุ่มเมือง	
	2	2565-2567	377/2565 ถ.31 ส.ค.65	รพ.เกาะสมุย	อาคารโรงครัว ภายภพบำบัด โรงอาหารซักฟอก นึ่ง จำยกลาง และพัสดุ คสล.3 ชั้น	3	10563	-	-		71.50	-/18	650	31 ส.ค. 65	16 มี.ย. 67	-	-	ปกติ	ค่าว่านแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สัน อสมการคอนสตรัคชั่น จำกัด	บัญชีถก 06 1936 8473	นายช่างโยธา สน.สุราษฎร์ธานี	
นครศรีธรรมราช	3	2565-2567	สธ 340/2565 ถ.23 ก.ย.65	รพ.ทุ่งใหญ่	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ คสล. 3 ชั้น	3	8708	-	-		78.666	-/15	650	24 ก.ย. 65	4 ก.ค. 67	-	-	ปกติ	ค่าว่านแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.วี เอ็ม จำกัด	บัญชีถก 06 1936 8474	นายช่างโยธา สน.นครศรีธรรมราช	
รวม	3										332.07												

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ เวลา/วงเงินทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบลอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอรโทร		
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
นครศรีธรรมราช	1	2566-2567		สำนักงานควบคุมโรคที่ 11	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น	4	10105	-	-		23.36	1/10	850	10 พ.ย. 65	8 พ.ย. 66	-	-	ปกติ	ค่าว่านแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.โรดเดอร์ การโยธา จำกัด	บัญชีถก 06 1936 8474	นายช่างโยธา สน.นครศรีธรรมราช	
รวม	1										23.36												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำงา หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำงา/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



(นายโพธิ์ พงศธรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่ 9

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
9	12	1,695.03	7	795.82	5	899.21	-	-	-	-	-	-	

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	12	งาน	งบประมาณ	1,695.03	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	795.82	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	899.21	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน 1 งาน งบประมาณ 406 ล้านบาท
งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 0 งาน งบประมาณ 0 บาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9

วันที่



(นางสาวศิริณยา ศิริลาภ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ ๙

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	18 พ.ย. 63 - 8 ต.ค. 65	รพ. ปักธงชัย	อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง	7 ชั้น	10945	มี	ไม่มี		114.00	15/20	690	18 พ.ย. 63	8 ต.ค. 65	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม 2.693)	บ. พุทธเศษะ จำกัด	ชนาเวช 087 5736889	รัตนกรณ 063 4699965
นครราชสีมา	2	30 ธ.ค. 63 - 22 ก.ค. 65	รพ. เทพรัตน์	อาคารสนับสนุนบริการ	5 ชั้น	10153	มี	มี		57.72	9/12	450	30 ธ.ค. 63	24 มี.ค. 65	22 ก.ค. 65	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม 2.693)	บ. เลิศพัฒนาศรีระ	ชนาเวช 087 5736889	รัตนกรณ 063 4699965
นครราชสีมา	3	15 ธ.ค. 63 - 25 ก.ย. 65	รพ. ต่านขุนทด	อาคารผู้ป่วยใน	5 ชั้น	10944	มี	ไม่มี		80.19	13/14	650	15 ธ.ค. 63	25 ก.ย. 65	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม 2.693)	บ. ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อภิชาติ 089 6578942	รัตนกรณ 063 4699965
บุรีรัมย์	4	24 มี.ค. 63 - 21 ก.พ. 66	รพ. บุรีรัมย์	อาคารความเป็นเลิศทางการแพทย์	9 ชั้น	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี		582.86	15/22	1065	24 มี.ค. 63	21 ก.พ. 66	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม 2.693)	บ. เลิศพัฒนาศรีระ	อดิสร 089 9478439	-
รวม	4									834.77										

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	9 มิ.ย. 64 - 30 มี.ค. 66	รพ. ปากช่องนานา	อาคารผู้ป่วยนอก	5 ชั้น	10943	มี	ไม่มี		140.83	8/16	660	9 มิ.ย. 64	30 มี.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.จักรราชคอน	ชนาเวช 087 5736889	รัตนกรณ 063 4699965
ชัยภูมิ	2	2 เม.ย. 64 - 11 ม.ค. 66	รพ. จัตุรัส	อาคารอุบัติเหตุ	5 ชั้น	8708	ไม่มี	ไม่มี		64.44	5/15	650	2 เม.ย. 64	11 ม.ค. 66	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม 2.693)	บ. ภรณกาย	อภิชาติ 089 6578942	-
บุรีรัมย์	3	23 ก.ย. 64 - 14 ก.ค. 66	รพ. นางรอง	อาคารผู้ป่วยนอก	5 ชั้น	10943	ไม่มี	ไม่มี		149.00	6/16	660	23 ก.ย. 64	14 ก.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม 2.693)	บ. ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อดิสร 089 9478439	-
สุรินทร์	4	12 ส.ค. 64 - 23 พ.ค. 66	รพ. ท่าตูม	อาคารผู้ป่วยนอก	4 ชั้น	9893	ไม่มี	ไม่มี		77.99	3/12	650	12 ส.ค. 64	23 พ.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	ทจก.สุรินทร์รุ่งวิจิตร	สมชาย 081 4169492	-
รวม	4									432.26										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ5

สถานะ ปรับ/ไม่กินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9

วันที่



(นางสาวศิริณยา ทิริลาภ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้างเขตที่ ๙

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงานฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
นครราชสีมา	1	25 มี.ค. 65 - 15 มี.ค. 67	รพ. ห้วยแถลง	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	4 ชั้น	8815	ไม่มี	ไม่มี	123.02	89.00	1/14	720	23 มี.ค. 65	15 มี.ค. 67	30 มี.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. เคบีซี ดอนสต็อคชั่น	ชนาเวช 087 5736889	รัตนกรณ์ 063 4699965	
บุรีรัมย์	2	10 ก.พ. 65 - 29 มี.ย. 67	รพ. บุรีรัมย์	อาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพท	6 ชั้น	แบบเอกชน	ไม่มี	มี	180.00	170.00	2/20	870	10 ก.พ. 65	29 มี.ย. 67	15 มี.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. นิวัฒน์วิสด	อดิศร 089 9478439	-	
บุรีรัมย์	3	4 มี.ค. 65 - 13 ธ.ค. 66	รพ. กระสัง	อาคารหอผู้ป่วยใน	5 ชั้น	10944	ไม่มี	ไม่มี	103.00	86.00	3/14	650	4 มี.ค. 65	13 ธ.ค. 66	2 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. เคบีซี ดอนสต็อคชั่น	อดิศร 089 9478439	-	
สุรินทร์	4	-	รพ. สุรินทร์	อาคารผู้ป่วยใน 300 เตียง		11039	ไม่มี	ไม่มี	406.00	406.00	0/28	-	-	-			รอลงนามสัญญา	รอลงนามสัญญา	พจก.สุรินทร์ กุสุมา	สมชาย 081 4169492	-	
รวม	4									751.00												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/วิกฤติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9

วันที่



(นางสาวศิริมยา ศิริลาม)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้างเขตที่ ๙

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงาน ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
นครราชสีมา	1	5 ม.ค. 66 - 17 ก.ค. 67	รพ. จิตเวช	อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด	5 ชั้น	9668/2558	ไม่มี	ไม่มี		82.999	-/12	560	5 ม.ค. 66	17 ก.ค. 67		-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า NKC	อภิชาติ 089 6578942	-	
รวม	1									82.999												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำงา หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่กินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9

วันที่



(นางสาวศิริณยา ศิริลาภ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้างเขตที่ ๙

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่ 10

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
10	8	759.93	2	448.88	2	131.29	3	109.56	-	-	-	-	

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	759.93	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	448.88	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	131.29	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	109.56	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน 0 งาน งบประมาณ 0 บาท
งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน งบประมาณ 64.20 บาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายบดินทร์ วิบูลย์วัฒน์)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 10

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา					สถานะ
ยโสธร	1	28 ก.ย. 63 - 29 มิ.ย. 65	รพ. ยโสธร	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง		10135	ไม่มี	ไม่มี		42.50	12/14	550	25 ก.ย. 63	31 มี.ค. 65	29 มิ.ย. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (ว.693)	ทชจ. เชิดชัยศิลป์รุ่งเรือง	ทศพร 063 9517947	
ศรีสะเกษ	2	18 ส.ค. 63 - 10 พ.ย. 64	รพ. ศรีสะเกษ	อาคารโรงครัว - โรงอาหาร		8957	ไม่มี	ไม่มี		43.95	6/9	450	18 ส.ค. 63	10 พ.ย. 64		ล่าช้า/เร่งรัด	1.ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง 2.ขยายสัญญาตาม ว.693	บริษัท โพรมีเนนท์ เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส จำกัดกับบริษัท พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	รัตนพล 082 7899893	
รวม	2									86.45										

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา					สถานะ
อุบลราชธานี	1	25 พ.ย. 64 - 23 พ.ย. 67	รพ. มะเร็งอุบลราชธานี	อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน		11039	ไม่มี	ไม่มี		338.00	5/28	1095	25 พ.ย. 64	23 พ.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา คาดการณ์ส่งงานงวดที่ 6 ประมาณ 28 กพ.65	บริษัท พอร์ทอล เทรน(ไทยแลนด์) จำกัดและบริษัท สยามสกลช่าง จำกัด	รัตนพล 082 7899893	
อุบลราชธานี	2	9 มิ.ย. 64 - 1 ก.ย. 65	รพ. ม่วงสามสิบ	อาคารผู้ป่วยนอก	3 ชั้น	10946	ไม่มี	ไม่มี		64.20	10/10	450	9 มิ.ย. 64	1 ก.ย. 65	-	แล้วเสร็จ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา ส่งงานงวดสุดท้าย 22 กพ.66	บ. เลิศพัฒนาศรีสะเกษ	รัตนพล 082 7899893	
มุกดาหาร	3	29 ก.ย.64-10 ก.ค.65	รพ. นิคมคำสร้อย	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	3 ชั้น	8708/พิเศษ/43	ไม่มี	ไม่มี		71.49	2/15	650	29 ก.ย. 64	10 ก.ค. 66	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จ (ว.693) หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	กิจการร่วมค้า วายเอสซี	ทศพร 063 9517947	
ยโสธร	4	16 ก.ค. 64 - 8 ต.ค. 65	รพ. คำเขื่อนแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก	3 ชั้น	10946	ไม่มี	ไม่มี		59.80	8/10	380	16 ก.ย. 64	8 ต.ค. 65	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (ว.693)	บ.จิวชัยโยธ	ทศพร 063 9517947	-
ยโสธร	5	24 ก.ค. 64 - 18 ก.ค. 65	รพ. สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา	อาคารซักฟอก จ่ายกลางฯ	4 ชั้น	10124	ไม่มี	ไม่มี		23.11	3/10	360	24 ก.ค. 64	18 ก.ค. 65	-	ล่าช้า/เร่งรัด	1.ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง 2.ขยายสัญญาตาม ว.693	บ.สกายเพชร	ทศพร 063 9517947	-
รวม	5									556.60										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



ลงชื่อ.....

(นายบัณฑิต วิบูลย์วัฒน์)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 10

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
อุบลราชธานี	1	29 มี.ค. 65 - 6 ก.พ. 67	รพ. วารินชำราบ	อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง	6 ชั้น	9073	ไม่มี	ไม่มี		60.88	1/14	680	29-มี.ค.-65	6-ก.พ.-67	22 มี.ย.65	-	ปกติ	ศาลางานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้าง	บริษัท เอกชัยอุบล (2523)จำกัด	รัตนพล 082 7899893	
รวม	1									60.88											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายความว่า การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีล่าช้าไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้าเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีล่าช้ามากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับปรุงไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีล่าช้าไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับปรุงมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีล่าช้ามากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายบัณฑิต วิบูลย์วัฒน์)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 10

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่ 12

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
12	15	2,053.72	5	800.71	0	0.00	3	236.72	1	518.00	5	495.63	

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	15	งาน	งบประมาณ	2,053.72	ล้านบาท	มีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน งบประมาณรวม 2.66 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	800.71	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	236.72	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	518.00	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	495.63	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย


สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....


(นายจักรกริสน์ แซ่เล่า)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 12

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้าน บาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ตรัง	1	2562-2565	103/2562	รพ.ตรัง	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805,ข.127/ฉ.ย/61	มี	ไม่มี	610.58	518.00	17/32	1,070	3 ก.ย. 62	7 ส.ค. 65	26 ต.ค. 65	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่ เป็นไปตามวงเงิน	บ.งามวงศ์วานการช่าง	ประยอบ 08 8768 7523	-
ยะลา	2	2562-2565	1/157	รพ.ยะลา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950,ข.131/ฉ.ย/61	มี	ไม่มี	142.04	135.66	15/18	1,080	31 ส.ค. 62	14 ส.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	พจ.หาดใหญ่พรทิจ ก่อสร้าง	ประยอบ+พิชิต 08 876 87523	-	

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้าน บาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ตรัง	1	2563-2566	188/2563	รพ.ตรัง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และ อุบัติเหตุฉุกเฉิน(ส่วนที่เหนือ)	7	10327,ข.300/ข.ค/62	ไม่มี	มี	322.62	278.65	7/17	730	1 เม.ย. 63	31 มี.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่ เป็นไปตามวงเงิน	กิจการร่วมค้า เอที-แมกซ์ เทค-พีบีบีวี	ประยอบ 08 8768 7523	-

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้าน บาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ตรัง	1	2564-2566	218/2564	รพ.ห้วยยอด	อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก	4	เอกชน	ไม่มี	มี	43.08	38.34	2/7	505	24 มี.ค. 64	10 ส.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่ เป็นไปตามวงเงิน	บ.สถาโบการโยธา จำกัด	ประยอบ 08 8768 7523	-
	2	2564-2567	91/2565	รพ.ห้วยยอด	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43, ข.19/ฉ.ค./2564	ไม่มี	มี	152.32	140.00	-/16	800	31 ส.ค. 64	9 มี.ค. 67	-	ล่าช้า/เร่งรัด	ค่าจ้างงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สิริ 99 จำกัด	ประยอบ 08 8768 7523	-
นราธิวาส	3	2564-2566	1654/2564	รพ.นราธิวาสราชนครินทร์	อาคารโรงครัว-อาหาร	3	8957, ข.223/ก.ย/63	มี	มี	54.61	54.61	3/9	675	17 ก.ย. 64	23 ก.ค. 66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	ค่าจ้างงานแล้วเสร็จตามสัญญา	พจ.โอทีพาณิชย์	ประยอบ+พิชิต 08 1541 2404	-
ปัตตานี	4	2564-2565	805/2564	รพ.โคกโพธิ์	อาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต	6	11096, ข.20/ฉ.ค/64	ไม่มี	มี	42.24	42.11	4/14	460	20 ก.ค. 64	25 ต.ค. 65	9 มี.ย. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	ค่าจ้างงานแล้วเสร็จตามสัญญา	พจ.ชินโอที	ประยอบ 08 1541 2404	-
สงขลา	6	2564-2565	641/2564	รพ.นาหม่อม	อาคารพักแพทย์ 32 หน่วย	5	10482	ไม่มี	มี	44.25	36.00	2/12	450	22 มี.ย. 64	14 ก.ย. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	ได้รับความช่วยเหลือ ค่าปรับ 0%(315วัน)	บ.พาคโกลด์เนเจอร์ จำกัด	โชคชัย 06 1929 1615	-

เขตสุขภาพที่ 12 นอกปีงบประมาณ

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้าน บาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
สงขลา	1	2564-2565	160/2563	รพ.ฉะนง	อาคารบริการ	8	เอกชน	มี	มี	80.00	80.00	18/23	900	15 พ.ย. 62	3 พ.ค. 65	18/12/2565(1) 4/10/67(2)	ปกติ	ค่าจ้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เอสดี วิศวกรรม จำกัด	ประยอบ+โชคชัย 08 1541 2404	-	
รวม	9										1,323.37											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



ลงชื่อ.....
(นายจักรกริชณ์ แซ่เต้า)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 12
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค้างงาน(ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
ปัตตานี	1	2565-2566		รพ.ยะรัง	อาคารผู้ป่วยนอก 60 เตียง (พร้อมลิฟต์)	-	7919+ข.162/ม.ย./61+ข. 78/ก.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	22.40	22.34	2/8	360	29 เม.ย. 65	24 เม.ย. 66	9 ก.ย. 65	-	ปกติ	ค่างานแล้วเสร็จตาม สัญญา	ทศ.ชนันเดวีตี	ประยุทธ 08 1541 2404	-	
สงขลา	2	2564-2565	8/2565	รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์	อาคารพัสดุ	2	10109+ข.68/ก.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	8.26	6.98	4/6	300	24 ธ.ค. 64	19 ธ.ค. 65	1 พ.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	ได้รับความช่วยเหลือ ค่าปรับ 0% (190วัน)	ทศ.จินตนาพร ก่อสร้าง	โชคชัย 06 1929 1615	-	
	3	2565-2568	561/2565	รพ.สงขลา	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838+ข.81/ก.ค./64	-	-	511.75	426.90	-/35	1060	29 ส.ค. 65	30 ส.ค. 68	-	-	ปกติ	ค่างานแล้วเสร็จตาม สัญญา	กิจการร่วมค้า AKC	ประยุทธ,โชคชัย 06 1929 1615	-	
	4	2565-2565	035/2565	รพ.ชัญญารักษ์สงขลา	บ้านพักข้าราชการอำนวยการ ระดับสูง	2	10078+ข.178/ธ.ค./64	-	-	-	2.66	-	5/6	210	2 มิ.ย. 65	28 ธ.ค. 65	-	-	แล้วเสร็จ	ค่างานแล้วเสร็จตาม สัญญา	ทศ.โรสทิพย์ เอมเตอร์ ไพรัช จำกัด	โชคชัย 06 1929 1615	-
นราธิวาส	5	2565-2566	45/2565	ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ โดยแมลงที่ 12.4	อาคารสำนักงานศูนย์ควบคุม โรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ 12.4	2	8732+ก.77/ม.ย./61+สคร. 12ก.1/2565	ไม่มี	ไม่มี	-	3.32	4/6	450	12 พ.ค. 65	4 ส.ค. 66	-	-	ปกติ	ค่างานแล้วเสร็จตาม สัญญา	ทศ.จี เอส ซี กรุ๊ป	ประยุทธ,โชคชัย 08 1541 2404	-	
สตูล	6	2565-2568	127/2565	รพ.สตูล	อาคารบำบัดรักษา	6	10554+ข.67/ก.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	153.85	268.15	-/25	910	28 ก.ค. 65	22 ม.ค. 68	-	-	ปกติ	ค่างานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ภาณพัฒน์ จำกัด	ประยุทธ,โชคชัย 08 1541 2404	-	
รวม	6										730.35												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ ค่าจ้าง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าจ้างค้างรั้ง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ 
(นายจักรกฤษณ์ แจ่มล้ำ)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและดำเนินการก่อสร้าง เขตที่ 12
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่ 13

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
13	33	3,292.14	14	2180.09	5	605.77	1	49.48	5	54.12	5	399.10	

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	33	งาน	งบประมาณ	3,292.14	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	14	งาน	งบประมาณ	2180.09	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	605.77	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	49.48	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	54.12	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	399.10	ล้านบาท
			30			3288.55	

มีงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 3 งาน
งบประมาณ 3.59 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่ 24 / 2 / 66

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบลอร์โท	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริโท
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2563-2565	78/2563 ลว. 14 ก.ย. 63	สถาบันบำราศนราดูร	อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725,ข.134/ค.ค/62	มี	ไม่มี	-	61.10	15/16	500	16 ก.ย. 63	27 ม.ค. 65	6 เม.ย. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	ก่อสร้างให้แล้วเสร็จในเดือน มกราคม 66	บ.ไอทีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด	จรศักดิ์-มังกร 08 9696 6597	-

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบลอร์โท	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริโท	
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
กรุงเทพฯ	1	2564-2568	139/2564(พ)	รพ.ราชวิถี	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	-	เอกชน	มี	มี	874.50	874.50	6/32	1,450	10 ส.ค. 64	30 ก.ค. 68		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตาม สัญญา	บริษัท เอ็นแอส ทีเวลอป เมนต์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทพีริเกา (ซีไอที จำกัด)	-	
	2	2564-2565	60/2564 ลว.5 ก.พ. 64	รพ.นพรัตนราชธานี (พ)	ปรับปรุงอาคาร 4 ตึกผู้ป่วยใน สูดิ นรีเวชกรรมและกุมารเวชกรรม	5	โรงพยาบาล	ไม่มี	ไม่มี	160.00	160.00	7/8	518	5 ก.พ. 64	31 พ.ค. 65	(1) 8 ก.ค. 65 (2) 6 ต.ค. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตาม สัญญา	พจก.เอสเอ็มเอส	เสรี-ปริยภรณ์ 08 6445 0095	-	
	3	2564-2565	121/2564(พ)	สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติดิเรก	พัฒนาศูนย์คัดกรองทารกแรกเกิด	-	แบบจ้างพัฒนาศูนย์ คัดกรองทารกแรกเกิด	ไม่มี	ไม่มี	160.00	102.00	3/10	400	2 มิ.ย. 64	7 ก.ค. 65	29 ก.ย. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	อยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลา ก่อสร้าง	บ.เคทีพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	สุพร 08 1844 2981	-	
นนทบุรี	4	2564-2566	5/2564	สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	อาคารจอดรถ 600 คัน	6	10177,ข.334/พ.ย/63	ไม่มี	มีแก้ไข	125.00	109.98	14/18	600	2 มิ.ย. 64	22 ม.ค. 66	29 มี.ค. 66	ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตาม สัญญา	บ.กิจการร่วมค้าวงกว้าง จำกัด	มังกร-ธีรวัฒน์ 08 9696 6597	-	
	5	2564-2567	330/2564 ลว. 20ส.ค.64	กรมวิทยาศาสตร์การแพท ย์	อาคารห้องปฏิบัติการและทดลอง (MSI)	-	11077,ข.260/ก.ย/63	ไม่มี	ไม่มี	-	743.00	4/27	1,093	1 ก.ย. 64	30 ส.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตาม สัญญา	พจก.จ.สมูจิก	อภิชาติ 08 4517 2691	-	
	6	2564-2567	257/2564	กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ	อาคารปฏิบัติการและจอดรถ	7	11029	ไม่มี	ไม่มี	281.50	249.80	7/20	1,080	24 ส.ค. 64	30 ส.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตาม สัญญา	บ.ตรีพีช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	สุพร+อนันท์ 08 1844 2981	-	
	7	2564-2565	3/2564 ลว. 29 มี.ค. 64	วิทยาลัยบรมราชชนนี	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	4	8821,ข.309/ค.ค/63	ไม่มี	ไม่มี	-	27.75	8/10	450	9 เม.ย. 64	2 ก.ค. 65	10 ธ.ค. 65	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10		บ.อติลา กู๊ป จำกัด	ประสิทธิ์ 09 0928 6655	-	
ปทุมธานี	8	2564-2565	112/2564	สถาบันบำบัดรักษาและ ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แห่งชาติดิเรก	อาคารศูนย์วิจัยเภสัชกรรม	2	แบบสถาบันโรคผิวหนัง	ไม่มี	การแก้ไขเสาเข็ม เจาะระบบแห้ง เป็น เสาเข็มเจาะระบบ เปียก และแก้ไขฐาน ราก	22.00	18.00	2/8	360	4 พ.ค. 64	28 เม.ย. 65	27 ส.ค. 66		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา ได้รับ การขยายเวลา 400 วัน เป็น สิ้นสุดสัญญา 27 ส.ค.2566	บริษัท ทีไอที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	สุพร 08 1844 2981	-
รวม	9										2,346.13											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่..... ๒๕/๒/๖๖

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบลอโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบลอโทร		
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
กรุงเทพฯ	1	2565-2565	113/2565(พ) ถว.25ก.พ.65	รพ.พรรัตน์ราชธานี	ปรับปรุงโครงสร้างภายในและระบบปรับอากาศ หอผู้ป่วยไฟไหม้บ้านเรือนลวก (Burn Unit)	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	19.80	18.00	3/7	180	26 ก.พ. 65	24 ส.ค. 65	ไม่มี	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บ.เอ็กซ์คอน คอน สตรัคชั่น จำกัด	ปรีชาภรณ์ 09 7073 8668	-	
	2	2565-2565	88/2565	โรงพยาบาลเลิศสิน	คลินิกวิทยาง	-	แบบรพ.	ไม่มี	ไม่มี	-	2.16	4/6	180	9 มิ.ย. 65	5 ส.ค. 65	-	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บริษัท สุพัฒนา เซอร์วิส จำกัด	ไชยพัฒน์ 08 9512 8333	-	
	3	2565-2565	72/2565(พ)	สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหาราชินี	ปรับปรุงขยายพื้นที่หอ PICU มหิตลาชั้น 4 และ พัฒนาหอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจเด็ก CCU	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	61.00	58.00	1/5	240	14 ม.ค. 65	11 ก.ย. 65	ไม่มี	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	แก้ไขรูปแบบรายการ	บริษัท เด็กรักษ์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด	นายสุพร ชุมทอง 081 844 2981	-	
	5	2565-2565	324/2565	สถาบันประสาทวิทยา	ปรับปรุงห้องData Center	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	3.980	-/1	120	29 ก.ย. 65	26 ม.ค. 66	ไม่มี	28 ก.พ. 66	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บริษัท ไซท์ เพรพ พาวเชน แมเนจ เมนท์ จำกัด	นายสุพร ชุมทอง 081 844 2981	-	
	6	2565-2567	176/2565 (พ)	รพ.พรรัตน์ราชธานี	อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 8 ชั้น หอพักแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ อาคารชุด 2 หลัง	-	เอกชน + ข.146/ก.ย./64	ไม่มี	ไม่มี	-	132.000	-/18	650	23 ก.ย. 65	3 ก.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	หจก.คอนเนคโพรวิ คอนสตรัคชั่น	นายธีรวัฒน์ ศรี 0899517951	นางสาวปริญญณ์ พุทธิงศกร 0970738668	
	7	2564-2567	14/2565 ถว. 10 พ.ย. 2564	กรมควบคุมโรค	อาคารศูนย์สาธิตบริการและอาคารจอดรถ	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	60.76	480.00	3/21	900	19 พ.ย. 64	6 พ.ค. 67	9 มี.ค. 65	-	-	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บ.ซีเอ็ม แกรนด์ ดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	ประทีป+มังกร+จรง ศักดิ์ 09 0928 6655	-
นนทบุรี	8	2565-2566	15/2565 ถว.17 ม.ค. 65	โรงพยาบาลศรีธัญญา	อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช (บ้านสุสัน)	2	แบบ รพ., คร 4/2564	ไม่มี	ไม่มี	23.41	18.76	3/8	520	18 ม.ค. 65	21 มิ.ย. 66	-	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บริษัท โปรเจกท์ อินเตอร์เทค จำกัด	ประทีป 09 0928 6655	-	
	9	2565-2566	40/2565	สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา	งานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ติดตั้งกับที่ ของ อาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์เบ็ดเสร็จ	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	49.48	-/5	250	6 ก.ค. 65	12 มี.ค. 66	ไม่มี	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บ. อินเตอร์ เพอร์เนเจอร์ เอเชีย จำกัด	วชิราพร 08 6731 8193	-	
	10	2565-2566	229/2565	กรมวิทยาศาสตร์การแพ ทย์	ปรับปรุงงานระบบสุขาภิบาลภายใน อาคาร 8	-	8749	ไม่มี	ไม่มี	-	3.70	7/8	240	25 พ.ค. 65	19 ม.ค. 66	ไม่มี	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บริษัท รุ่งเรืองรวม ช่าง จำกัด	ธิดาภัทร 08 7853 8181	-	
	11	2565-2565	6/2565	สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	ปรับปรุงห้องน้ำ	-	ก.22/ก.พ./62	ไม่มี	ไม่มี	-	5.840	1/6	280	22 ก.ค.65	28 เม.ย.66	ไม่มี	-	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บริษัท โอ สแควร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	นางสาวฐิตามร สุภ วีวัฒน์ 0915149444	-	
	12	2565-2565	7/2565	อาคารสำนักงาน ผกส. กระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักงาน ผกส. ชั้น 5	1	ก.127/ต.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	-	0.790	1/1	60	26 ส.ค.65	24 ต.ค.65	ไม่มี	31 ต.ค. 65	แล้วเสร็จ	งานแล้วเสร็จทันตาม สัญญา	บริษัท โอ สแควร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	นางสาวฐิตามร สุภ วีวัฒน์ 0915149444	-	
	13	2565-2565	8/2565	อาคารสำนักงาน ผกส. กระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงพื้นที่ห้องน้ำ ชั้น 2-5	-	ก.128-ก.129/ต.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	-	1.850	-/1	180	15 ก.ย. 65	24 มี.ค. 66	ไม่มี	-	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บริษัท โอ สแควร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	นางสาวฐิตามร สุภ วีวัฒน์ 0915149444	-	
	14	2565-2565	7/2565	สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข	งานก่อสร้างอาคารพักขยะ	1	11004	ไม่มี	ไม่มี	-	1.564	1/3	180	9 ก.ย. 65	8 มี.ค. 66	ไม่มี	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บริษัท ร่มทวีพย์ อโศกมนตรี จำกัด	ภาวิธ แก้วสมบัติ 0909094609	-	
	15	2565-2566	16/2565	กองวินโรศ กรมควบคุม โรค	จ้างปรับปรุงพื้นที่ถนนหน้าอาคาร	-	ก.131/พ.ย./64	ไม่มี	ไม่มี	-	0.650	1/1	120	28 ก.ย. 65	25 ม.ค. 66	ไม่มี	-	แล้วเสร็จ	งานแล้วเสร็จทันตาม สัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัก งาน	นายวพล นพคุณ 0805603069	-	
	16	2565-2566	20/2565 ถว 30 ก.ย.65	กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก	ลานและแท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหา เจษฎาราชเจ้า พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	7.000	1/3	160	1 ต.ค. 65	19 มี.ค. 66	ไม่มี	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท สำนักงาน สถาปนิกวางทอง จำกัด	นายสิบลูก บุญมา วงศ์080 968 4928	-	
	17	2565-2565	90/2565	กองกฎหมาย กรม ควบคุมโรค	ปรับปรุงห้องสำนักงานของกองกฎหมาย	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	1.750	1/3	90	16 ก.ย. 65	14 ส.ค. 65	ไม่มี	16 ม.ค. 66	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี. เค.ดี.เอ็น แอนต์ เพอร์เน็ซิ่ง	นายสิบลูก บุญมา วงศ์080 968 4928	-	
	18	2565-2566	148/2565	สถาบันบำบัดรักษาและ ฟื้นฟู	อาคารที่จอดรถ 10 ชั้น	-	10562+10562/1+ข.141/ ส.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	-	103.50	2/11	560	13 พ.ค. 65	23 พ.ย. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีจันทร์ การโยธา	อำพร+ไชยพัฒน์ 09 9735 9484	-	
	รวม	17										889.02											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับรายการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่..... 20/2/66

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบลอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอรโทร	
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ
นนทบุรี	1	2565-2566	1/2566 ลว.2 พ.ย. 65	โรงพยาบาลศรีธัญญา	ปรับปรุงถนนคอนกรีต ทางเท้า และเชื่อมกันดิน	-	แบบโรงพยาบาล	ไม่มี	ไม่มี	8.38	-/5	180	3 พ.ย. 65	1 พ.ค. 66	ไม่มี	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บริษัท วัฒนชาการ ก่อสร้าง จำกัด	นายประทัย อยู่อนุค 090 928 6655	-	
	2	2565-2566	53/2566 (พ)	อาคาร 5 ชั้น 4 สถาบันวิจัยและประเมิน เทคโนโลยีทางการแพทย์	ปรับปรุงพื้นที่สถาบันวิจัยและปร เมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ อาคาร 5 ชั้น 4	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	0.725	2/6	180	23 ธ.ค. 65	20 มี.ย. 66			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บริษัท ดี.ดี อินทรา สตรัคเจอร์ จำกัด	นายวพล นพคุณ 0805603069		
กรุงเทพ	3	2565-2566	3/2566 ลว.5 ต.ค. 65	รพ.พรัตนราชธานี	ปรับปรุงระบบปรับอากาศและ ระบายอากาศ สำหรับห้องทันค กรมปลอดเชื้อ	1	ก.28/มี.ค./65	ไม่มี	ไม่มี	2.148	2/2	90	6 ต.ค. 65	2 ม.ค. 66			แล้วเสร็จ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บริษัท เอ็กซ์คอน คอนสตรัคชั่น จำกัด	น.ส.ปวีณาภรณ์ พุทธิวงศกร 097 073 8672		
	4	2565-2566	41/2566	สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาตินวมิตราภรณ์	ปรับปรุงระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศเพื่อแก้ปัญหา เชื้อราและปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยรวมทั้ง ตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและเป็น มิตรกับเด็ก ชั้น 2		แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	29.000	-/8	300	1 ธ.ค. 65	27 ก.ย. 66			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด	นายสุพร ชุมทอง 081 844 2981		
	5	2566-2566	8/2566	ศูนย์ส่งเสริมฯคลองกุ่ม สถาบันราชานุกูล	ก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์ส่งเสริมฯ		ข.248/ก.ย/66			0.389	-/1	45	24 ม.ค. 66	1มี.ค.66			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บริษัท มิทซ์ ทรันส์ วัน จำกัด	นายโชยพัฒน์ พงษ์ สุข 0895128333		
	6	2565-2566	16/2566 ลว.24 พ.ย. 65	สถาบันป้องกันควบคุม โรคเขตเมือง	ปรับปรุงเป็นศูนย์อบรมและวิจัย ด้านการป้องกันควบคุมโรคเขต เมือง (C-TRUDC)		เอกชน , ต.22/พ.ย./64	ไม่มี	ไม่มี	8.095	1/4	150	1 ธ.ค. 65	29 เม.ย. 66			ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี. เค.ดี.ซีเอ็น แอนด์ เพอร์นิชิ่ง	นายกิตติศักดิ์ บุญแสน 081 4062476		
ปทุมธานี	7	2565-2566	46/2566 ลว.13 ม.ค. 66	สถาบันบำบัดรักษาและ ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แห่งชาตินวมิตราภรณ์	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อม รางระบายน้ำ		ก.112/ต.ค./65	ไม่มี	ไม่มี	8.250	-/4	180	13 ม.ค. 66	11 ก.ค. 66			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บริษัท รมโพธิ์ กรุ๊ป คอนสตรัคชั่น จำกัด	นายกิตติศักดิ์ บุญแสน 081 4062476		
รวม	7									56.99												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่กินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่ 25/2/66