

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน มีนาคม 2563  
กรุงเทพมหานคร

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน	
														กองแบบแผน	เบอร์โทร		
กทม.	1	20/2562	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (จ)	อาคารพักเจ้าหน้าที่	4	8057	17.99	7/8	360	26 มี.ค. 63		ปรับ	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	พงศ์ศักดิ์	081-2088738		
	2	68/2559 (พ)	สถาบันโรคผิวหนัง (พ)	อาคารสถาบันโรคผิวหนัง พร้อมรื้อถอน	22	10892	947.00	33/62	1,849	3 ต.ค. 62	14 พ.ค. 64	ปกติ	ขยายเวลาเพิ่ม 502 วัน คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุพร	081-8442981		
	3	6/2561	วพ.กรุงเทพมหานคร	อาคารศูนย์การเรียนรู้		10	10755	265.00	6/22	900	11 เม.ย. 64		ปกติ	งานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุพร	081-8442981	
	4	113/2562	รพ.นพรัตนราชชนนี (พ)	อาคารสถานีเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศูนย์ประชุม และที่จอดรถ		-	9133	229.88	2/15	635	16 มี.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ไม่เป็นไปตามงวดงาน ล่าช้ามาก 67 วัน	เสรี+ปริยาภรณ์	086-4450095	
	5	58/2560	กรมควบคุมโรค (ก่อสร้างที่ เขตบางรัก กทม.) (คร)	อาคารศูนย์ความเลิศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์		17	10970	588.00	31/44	1,276	6 มี.ย. 63	12 ก.ย. 63	ปรับ	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้า คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	แมน+ภูวนเดช	081-8558182	
	6	83/2561(พ)	รพ.เลิดสิน	อาคารสนับสนุนบริการ 28 ชั้น		28	เอกชน	406.95	11/33	1,020	15 มี.ค. 64	15 พ.ค. 64	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	แมน+ภูวนเดช	081-8558182	
	7	17/2562	สถาบันราชานุกูล(จ)	อาคารส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูล(คลองกุ่ม)		-	-	5.15	-/6	360	18 มี.ย. 63		ล่าช้า	งานล่าช้ากว่าสัญญาโครงสร้างถึงงวดที่ 4	พงศกร	083-3310596	
	8	208/2563(ร)	รพ.ราชวิถี (พ)	งานก่อสร้างหลังคาคลุมเชื่อมระหว่างอาคารสิรินธร อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี		-	-	4.20	-/2	75	19 เม.ย. 63		ปกติ	งานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ภูสกร+บรรณวิฑิต	089-4770889	
	9	227/2563(ร)	รพ.ราชวิถี	ปรับปรุงตกแต่งภายในคลินิก โสต คอ นาลิก ชั้น10 อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี		-	-	30.00	-/4	120	13 มี.ย. 63		ปกติ	งานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ภูสกร+บรรณวิฑิต	089-4770890	
							รวมมูลค่างานทั้งหมด	2,494.18									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่โดยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน มีนาคม 2563  
เขตสุขภาพที่ 1

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบ.เขต ร่วมกับกองแบบแผน	
														กองแบบแผน	เบอร์โทร		
เชียงใหม่	1	81/2561(พ)	โรงพยาบาลอภัยภูรังค์เชียงใหม่ (พ)	อาคารผู้ป่วยสุรา	3	9950/52	58.95	9/12	450	14 มี.ย. 62	31 ธ.ค. 62	วิกฤต	คณะกรรมการนัดประชุม 2 เมษายน เสนอยกเลิกสัญญา	สุระเชษฐ์	098-3852416		
	2	68/2562	โรงพยาบาลอภัยภูรังค์เชียงใหม่ (พ)	อาคารพักพิักพยาบาล 32 หน่วย	4	8821	27.00	5/10	450	12 เม.ย. 63		ล่าช้า	อยู่ในสัญญา ล่าช้ากว่าสัญญา 101 วัน	สุระเชษฐ์	098-3852416		
	3	69/2562(พ)	โรงพยาบาลอภัยภูรังค์เชียงใหม่ (พ)	อาคารซักฟอก จ่ายกลาง		2	9540	7.98	5/6	320	4 ธ.ค. 62		ปรับ	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา	สุระเชษฐ์	098-3852416	
	4	9/2562	รพ.สวนปรุง (จ)	อาคารผู้ป่วยนอก		2	8046	44.88	5/9	450	20 พ.ค. 63		ล่าช้า	อยู่ในสัญญา ล่าช้ากว่าสัญญา 118 วัน	สุระเชษฐ์+พัฒพงษ์	098-3852416	
	5	12/2563 สบ.16 มี.ค 63	รพ.สวนปรุง (จ)	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 9		-	9926,ช.222/พ.ย/58 จำนวน 2 แผน	2.00	-/5	180	12 ก.ย. 63		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	พัฒพงษ์	093-2925919	
ลำพูน	ไม่มีงาน																
ลำปาง	6	300/2562	รพ.ลำปาง	อาคารเจ้าหน้าที่	6	9669/44,ช.263/ทพ/61	51.79	2/14	640	11 มี.ย. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญา ล่าช้ากว่าสัญญา 40 วัน	สุระเชษฐ์	098-3852416		
พะเยา	7	-	รพ.พะเยา	อาคารผู้ป่วยนอก (6 ชั้น)	6	10904	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)										
แพร่	8	44/2562	รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	2	7919,ช.157/ถ.ย./61	15.72	-/8	360	20 ก.ย. 63		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	เพชรยุทธ	081-8748021	วีโรจน์	
	9	-	รพ.แพร่	อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครั้ว	3	8079	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)										
น่าน	ไม่มีงาน																

รวมมูลค่างานทั้งหมด 208.32

หมายเหตุ : ผู้ควบคุมงาน สบ.เขต ร่วมกับกองแบบแผน นายวีโรจน์ สิงห์จันทร์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สังกัด สบ.เขต 1

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลขข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน มีนาคม 2563  
เขตสุขภาพที่ 2

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
														กองแบบแผน	เบอร์โทร	
ตาก	1	52/2563 ลว.17 ม.ค.62	รพ.แม่สอด	อาคารเชื่อมอาคารแนวตั้งพร้อมติดตั้งลิฟท์		เอกชน	2.53	1/3	200	6 ส.ค. 63		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	วีรศักดิ์	081-9533138	
เพชรบูรณ์	2	8/2561	รพ.เพชรบูรณ์	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448	239.00	17/34	1050	23 มิ.ย. 63		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	เสรี	086-4450095	
	3	14/2562	รพ.บึงสามพัน	อาคารเภสัชกรรม ทันตกรรม อำนวยการ	3	10376	25.50	8/10	450	23 เม.ย. 63		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	เสรี	086-4450095	
	4	16/2562	รพ.สมเด็จพระราชหล่มเก่า	อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง	6	9073	62.90	5/14	680	19 มิ.ย. 64		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	อวยชัย	081-2843306	
	5	2/2563 ลว.19 พ.ย. 62	รพ.หล่มสัก	อาคาร 144 เตียง	5	62001(แก้ไข)	45.00	1/10	450	11 ก.พ. 64		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	อวยชัย	081-2843306	
อุดรธานี	ไม่มีงาน															
สุโขทัย	6	123/2562 ลว.12 มิถุนายน 2562	รพ.ศรีสังวรสุโขทัย	อาคารบำบัดรักษา	6	10554	231.20	3/25	920	8 ธ.ค. 64		ล่าช้า	ล่าช้ากว่าสัญญา 76 วัน	สุรศักดิ์	088-2821570	
พิษณุโลก	7	804/2561	รพ.พุทธชินราช	อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก	11	10969	629.23	13/36	1,270	19 ก.พ. 65		ล่าช้า	ล่าช้ากว่าสัญญา 90 วัน	อวยชัย	081-2843306	
	8	-	วพบ.พุทธชินราช	อาคารเรียน คสล. 8 ชั้น	8	เอกชน	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)									
	9	20/2562	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 (คร)	อาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง	4	8813	10.10	6/8	360	30 ม.ค. 63		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	อวยชัย	081-2843306	อนิวัตรณ์
	10	730/2562	รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย	อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง	6	9073,พ.146/น.ย/61 จำนวน 8 แผ่น	62.90	3/14	680	24 ก.ค. 64		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	อวยชัย	081-2843306	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,245.46									

หมายเหตุ : ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน นายอนิวัตรณ์ มีจันทร์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สังกัด สบส.เขต 2

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน มีนาคม 2563  
เขตสุขภาพที่ 3

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
														กองแบบแผน	เบอร์โทร	
กำแพงเพชร	1		รพ.กำแพงเพชร	อาคารผู้ป่วย 156 เตียง 8 ชั้น	8	9045	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)									
พิจิตร	2	1/2562	รพ.พิจิตร	อาคารพักและรักษาผู้ป่วย	7	-	135.21	7/20	630	27 ต.ค. 64		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	จ.อ.โสภณ+กานทิพย์	063-6299516	
นครสวรรค์	3	5/2561	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก 9 ชั้น	9	10051+ช.69/ส.ค./56	135.89	16/18	855	28 ก.ค. 64		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	จ.อ.โสภณ+ไชยวัฒน์	063-6299516	
	4	16/2561	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารรังสีและผ่าตัด 6 ชั้น	6	เอกชน	481.46	8/19	975	18 ก.พ. 64		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	จ.อ.โสภณ+ไชยวัฒน์	063-6299516	
	5	2/2563	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารรังสีรักษา 2	-	-	37.00	-/12	346	21 พ.ย. 63		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	ไชยวัฒน์	089-6409266	
ชัยนาท	ไม่มีงาน															
อุทัยธานี	6		รพ.ทัพทัน	อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครั้ว	4		ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)									
	7	44/2560	รพ.อุทัยธานี	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838	401.00	14/35	1,000	17 ธ.ค. 62		ปรับ	มีแนวโน้มว่าจะยกเลิกสัญญาจ้างหลังจากปรับ 10%	แพทย์พ	081-4746110	
	8	2/2563	รพ.อุทัยธานี	อาราคงจรด	4	11050	69.30	-/13	530	5 พ.ค. 64		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	แพทย์พ	081-4746110	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,259.86									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน มีนาคม 2563  
เขตสุขภาพที่ 4

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่/เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงานสส.เขตร่วมกับกองแบบแผน	
														กองแบบแผน	เบอร์โทร		
นนทบุรี	1	14/2562	รพ.ศรีธัญญา (จ)	อาคารซีกฟอก จ่ายกลาง	2	10145	40.60	2/9	365	27 ม.ค. 63	7 มี.ค. 63	ล่าช้า	ล่าช้ากว่าสัญญา	ประทัย	090-9286655		
	2	P071/2561	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน	6	เอกชน	65.73	7/12	650	19 ธ.ค. 62	7 มี.ย. 63	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	มังกร+วชิราพร	089-6956596		
	3	-	รพ.ปากเกร็ด 2	อาคารพัสดุผู้ป่วย 30 เตียง ซีกฟอก จ่ายกลาง พัลลดู	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)												
	4	128/2562(พ)	กรมการแพทย์	จ้างปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์(data center)กรมการแพทย์ อาคาร 5 ชั้น 2	-	-	6.78	2/3	120	28 ม.ค. 63	16 มี.ค. 63	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	ไชยพัฒน์	089-5128333		
	5	01/2563	กรมการแพทย์	สนามกีฬาอนุสรณ์ประสงค์	-	-	3.21	2/3	90	22 มี.ค. 63		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	ไชยพัฒน์	089-5128333		
	6	44/2562 ลว.2พค.62	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	10	-	219.79	3/22	900	21 ต.ค. 64		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	วรวิบูลย์+วชิราพร	085-1122422		
	7	115/2562(พ)	โรงพยาบาลกรมการแพทย์	ปรับปรุงพื้นที่โรงพยาบาลกรมการแพทย์		ก.39/เมย/62	1.15	1/2	195	30 ต.ค. 62	13 ม.ค. 63	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับ 45 วัน	พงศกร	083-3310596		
	8	2/2563	กรมควบคุมโรค	งานปรับปรุงสนามหญ้าและลานกีฬาอนุสรณ์ประสงค์	-	-	3.25	-/3	140	5 เม.ย. 63		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	สิบลกุล	080-9684928		
	9	สลก 12/2563 ลว.11 มี.ค. 63	กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	ปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น 3 กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	-	แบบแปลนกรมศิลปากร	2.98	-/4	140	29 ก.ค. 63		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	สิบลกุล	080-9684928		
	10	สลก 13/2563 ลว.23 มี.ค. 63	กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 3 ชั้น 3 อาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย	-	ขอบเขตของงาน (TOR)	0.47	-/1	60	22 พ.ค. 63		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	สิบลกุล	080-9684928		
	11	สลก 10/2563 ลว.4 มี.ค. 62	กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	ปรับปรุงห้องนำอาคารกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	-	10421.ก.6/ม.ค/63 จำนวน 2 แผ่น	0.44	-/2	90	23 พ.ค. 63		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	สิบลกุล	080-9684928		
	12	6/2562 ลว.16 กย.62	อาคาร สنج.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงระบบท่อน้ำดับเพลิง	-	ก.7/ม.ค/61 จำนวน 12 แผ่น	3.92	2/3	200	13 เม.ย. 63		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุทัศน์	087-4570158		
	13	25/2563 ลว.5 กพ. 62	รพ.พระนั่งเกล้า 2 (วัดลานนาบุญ)	ปรับปรุงอาคาร รพ.พระนั่งเกล้า 3	-	แบบโรงพยาบาล	5.70	-/4	240	2 ต.ค. 63		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	ปรียาภรณ์	097-0738668		
	14	113/2563	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์	งานปรับปรุงผิวถนนด้วยการปู para asphalt concrete	-	ก.95/ส.ค/62 จำนวน 6 แผ่น	0.98	-/2	70	20 พ.ค. 63		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	ภูสกร+บรรณวิคิด	089-4770889	2563	

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน มีนาคม 2563  
เขตสุขภาพที่ 4(ต่อ)

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่/เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน ส.บ.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
														กองแบบแผน	เบอร์โทร	
ปทุมธานี	15	76/2562(พ)	รพ.ราชวิถี (พ)	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	58.90	10/14	510	25 มี.ย. 63		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	อำพร	099-7359484	
	16	15/2559	รพ.ปทุมธานี	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10	10562+10562/1	88.00	1/5	300	14 ก.ค. 63		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	ธีราชนันต์	089-9517951	
	17	88/2561	รพ.ปทุมธานี	อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น		18	10706	623.00	9/36	1,080	20 ก.ค. 64		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	ธีราชนันต์	089-9517951
อยุธยา	18	1/2562	รพ.วังน้อย	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	-	9893	87.30	-/12	640	21 ส.ค. 63		ล่าช้า	อยู่ระหว่างการขอขยายเวลา 190 วัน	สุชาติ	081-9804914	
สิงห์บุรี	ไม่มีงาน															
ลพบุรี	19	สธ10/2561	รพ.ชัยบาดาล	อาคารหอผู้ป่วยใน (จำนวน 114 เตียง)	5	10944	91.20	4/14	650	7 ม.ค. 63	9 มี.ค. 63	ล่าช้า	รพ.มีคำสั่งให้คุมงานต่อยังไม่ออกสัญญาเดิมหมด 7 มี.ค. 63	สุชาติ+ภาณุวัฒน์	081-9804914	
	20	18/2563	รพ.มะเริงลพบุรี	ปรับปรุงรูปปลั๊กภายในอาคารผู้ป่วยนอก	6	-	8.39	-/4	149	4 มี.ย. 63		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	ภาณุวัฒน์	091-8530509	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,311.78									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน มีนาคม 2563  
เขตสุขภาพที่ 5

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงานส.เขตร่วมกับกองแบบแผน	
														กองแบบแผน	เบอร์โทร		
นครปฐม	1	นฐ0032/175/2562	รพ.นครปฐม	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	57.36	14/15	580	6 ต.ค. 63		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	พงศศักดิ์	081-2088738		
	2	11/2562	สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ	อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง 12 ครอบครั้ว	3	9555	27.80	2/8	520	24 ธ.ค. 63		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	พงศศักดิ์	081-2088738		
กาญจนบุรี	3	271/2562	รพ.พหลพลพยุหเสนา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	66.95	5/15	520	15 ก.ย. 63		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	มงคล	085-3978918		
	4	316/2560	รพ.มะการักษ์	อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรฯ	8	เอกชน	70.70	14/18	700	28 ก.พ. 62	30 ก.ย. 62	วิกฤต	ผู้รับจ้างหนังสือมอบให้ปรับคณะกรรมการการติดตามเป็นระยะฯ	มงคล	085-3978918		
ประจวบคีรีขันธ์	5	428/2560	รพ.บางสะพาน	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 5 ชั้น	5	8708/43	165.70	5/16	800	5 ต.ค. 62		หยุดสัญญา		กิตติพัฒน์	085-9535659		
ราชบุรี	6	001/2563 ลว.3 ต.ค. 62	ศูนย์อนามัยที่ 5 (ว)	ต่อเติมพื้นที่ทำงานแผนกเอกซเรย์ พยาธิ	-	ก.48/เม.ย/61	12.06	-/7	300	18 ก.ค. 63		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	จสอ. ทนศักดิ์+วัชร	089-2007229		
	7	50/2561	รพ.ราชบุรี	อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก	11	10969	674.88	11/36	1,330	17 ม.ค. 65		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	จสอ. ทนศักดิ์+วัชร	089-2007229		
	8	7/2562 28ก.พ.62	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	อาคารเรียนและหอนอน	-	9039 และ 9039/พิเศษ	118.00	1/22	1,095	10 ก.พ. 65		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	จสอ. ทนศักดิ์+วัชร	089-2007229		
	9	45/2562 ลว.30 ก.ค. 61	รพ.บ้านโป่ง	อาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา	9	แบบเอกชน,ช.195/ม.ย/61 จำนวน 1 ชุด	297.90	-/30	1,000	4 พ.ค. 65		ปกติ	อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา	จสอ. ทนศักดิ์+มงคล	089-2007229		
	10	37/2562	ศูนย์ควบคุมโรคติดต่ออำเภอแม่กลองที่5.4 ราชบุรี	อาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง	4	8813,ช.261/ส.ค./61	10.67	5/8	365	9 มี.ค. 63		ล่าช้า	ล่าช้ากว่าสัญญา	มงคล	085-3978918		
สมุทรสงคราม	11	40/2562	รพ.สมเด็จพระเลิศหล้า	ปรับปรุงหอบริหารทารกแรกเกิดวิกฤต N.I.C.U	-	-	4.44	2/3	320	25 มิ.ย. 62	30 ก.ย. 62	วิกฤต	ผู้รับจ้างดำเนินการใกล้เสร็จแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน เมษายน 2563	อนันต์ฐ์	090-8501019		
	12	177/2561 ลว 24/ก.ย/62	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม	อาคาร สนง.สาธารณสุขจังหวัด	5	9118	45.30	7/12	150	16 เม.ย. 63		ล่าช้า	ล่าช้ากว่าสัญญา	อนันต์ฐ์	090-8501019		
สมุทรสาคร	13	453/2562	รพ.กระทุ่มแบน	อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน 10 ชั้น	10	10097,ช.220/ม.ย/58	102.00	4/11	360	7 ก.ย. 63		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	พงศศักดิ์	081-2088738		
	14	444/2562	รพ.กระทุ่มแบน	อาคารสุขภาพชุมชนเมืองอ้อมน้อย	4	10915,ช.177/ม.ย/91 จำนวน 9 แผ่น	36.37	5/11	365	17 ก.ย. 63		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	พงศศักดิ์	081-2088738		
	15	422/2562	รพ.กระทุ่มแบน	ก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำรอบบริเวณอาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน	10	-	2.92	-/4	210	28 มี.ค. 63		ล่าช้า	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	พงศศักดิ์	081-2088738		
	16	6/2562 ลว24 พฤษภาคม 2562	รพ.บ้านแพ้ว	อาคารสนับสนุนบริการ	5	-	49.96	1/8	365	7 มิ.ย. 63		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	พงศศักดิ์+อนันต์ฐ์	081-2088738		
	17	1/2563	รพ.บ้านแพ้ว	โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว	9	เอกชน	246.24	-/10	440	4 เม.ย. 63		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	พงศศักดิ์+อนันต์ฐ์	081-2088738		
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,989.25										

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน มีนาคม 2563  
เขตสุขภาพที่ 6

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง(ชั้น)	แบบเลขที่/ เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน ส.ส.เขต ร่วมกับกองแบบ แผน
														กองแบบแผน	เบอร์โทร	
ฉะเชิงเทรา	ไม่มีงาน															
ชลบุรี	1	79/2562 ลจ.7/สก/62	รพ.บางละมุง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725.บ.464/ค.บ./ 59.บ.บ.ค/61	57.39	7/15	580	10 มี.ค. 64		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	ดำรงเกียรติ+พิชญ	081-4449752	
	2	43/2562	รพ.บ้านบึง	อาคารหอผู้ป่วยใน 114 เตียง	5	10944	87.00	1/14	650	4 ก.ค. 64		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	นพดล	081-8890442	
	3	26/2562	รพ.แหลมฉบัง	อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น	5	10014	38.99	7/9	365	12 มี.ค. 63		ล่าช้า	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	ดำรงเกียรติ	081-4449752	
ระยอง	4	383/2558	รพ.ระยอง	อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ 5 ชั้น	5	9951	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)									
	5	154/2562 ลจ.2ค.ค62	รพ.ระยอง	ทางเดินเชื่อมและทางลาดชั้นเดียว	-	ก37/บ.บ.บ.62 แบบ ปรับปรุงครั้งที่ 11031	5.77	-/3	155	11 พ.ค. 63		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	ดำรงเกียรติ	081-4449752	
	6	377/2562	รพ.แกลง	อาคารพลตักแพทย์	6	10947	38.48	8/14	320	22 เม.ย. 63	11 มี.ย. 63	ล่าช้า	ล่าช้ากว่าสัญญา	ดำรงเกียรติ	081-4449752	
ตราด	7	93/2562	รพ.ตราด	อาคารทัพยาบาล 32 หน่วย	4	8821	31.20	5/10	360	27 เม.ย. 63		ล่าช้า	ล่าช้ากว่าสัญญา	ส.อ.บุญศักดิ์	081-4949948	
	8	145/2560	รพ.ตราด	อาคารจอดรถ	7		ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)									
จันทบุรี	9	9/2562 ลจ.30 กบ. 62	วพ.พระปกเกล้า	อาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์	7	10309	62.81	1/14	530	15 มี.ค. 64		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	ส.อ.บุญศักดิ์	081-4949948	
	10	5/2563	วพ.พระปกเกล้า	กำแพงดิน	-	ก.115/ก.บ.62 จำนวน 2 หน้า, 2ก.27 บ.ค.63 จำนวน 1 หน้า	0.41	-/1	75	24 พ.ค. 63		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	ส.อ.บุญศักดิ์	081-4949948	
ปราจีนบุรี	11	-	วพ.อภัยุเบศร์	อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา			ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)									
	12	166/2562	รพ.เจ้าพระยาอภัยุเบศร์	อาคารพลตักพยาบาล 7ชั้น 40 ยูนิท ( 80 ห้อง )	7	10535	59.85	5/15	580	1 ต.ค. 63		ปกติ	อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา	ธรรมรัตน์	085-0194955	
	13	251/2562 ลจ.22/กบ/62	รพ.กบินทร์บุรี	อาคารอุบัติเหตุ	4	10491	80.64	3/15	730	29 ก.ย. 64		ปกติ	อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา	ธรรมรัตน์	085-0194955	
สระแก้ว	14	93/2559	รพ.อรัญประเทศ	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 10 ชั้น	10	10097	284.10	18/32	1,090	25 มี.ค. 62	31 ต.ค. 62	ปรับ	งานล่าช้าดำเนินการในช่วงปรับ	สมภาชน์	095-2973927	
	15	163/2561	รพ.อรัญประเทศ	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิท	6	10949	78.55	10/18	640	9 มี.ย. 63		ล่าช้า	ล่าช้ากว่าสัญญา	สมภาชน์	095-2973927	
	16	133/2562 ลจ.4/บ.บ.62	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	อาคารจอดรถ 8 ชั้น พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย	8	10965	96.59	2/20	850	1 ต.ค. 64		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	สมภาชน์	095-2973927	
	17	132/2562 ลจ.30/ก.บ.62	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิท	8	10950	104.39	5/20	720	19 พ.ค. 64		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	สมภาชน์	095-2973927	
	18	163/2562 ลจ.9 ก.ย. 62	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน	10	10097	308.19	-/32	1090	3 ก.ย. 65		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	สมภาชน์	095-2973927	
สมุทรปราการ	19	4/2562	รพ.บางพลี	อาคารบริการและจอดรถ	9	9034	179.99	1/20	454	20 มี.ย. 64		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	ไกรสุรีย์	089-0411649	
	20	58/2563 ลจ.22 บ.ค.63	รพ.สมุทรปราการ	งานปรับปรุงห้องผ่าตัด 1 หลัง	-	-	24.30	-/4	280	2 ต.ค. 63		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	ไกรสุรีย์	089-0411649	
	21	4/2563	รพ.ยูวประสาทไวยโปลัมต์	ทาสีภายนอกอาคาร รพ.ยูวประสาทไวยโปลัมต์	-	-	0.89	-/2	120	10 ก.ค. 63		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	ไกรสุรีย์+จักรภพ	089-0411649	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,539.54									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่โดยขอกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน มีนาคม 2563  
เขตสุขภาพที่ 7

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบ.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
														กองแบบแผน	เบอร์โทร	
ขอนแก่น	1	-	รพ.บ้านไผ่	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	8708/พิเศษ	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)									
	2	ขก 0032.1/143/2561	รพ.ขอนแก่น	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448	235.00	15/34	1,090	12 ก.พ. 64		ล่าช้า	งานล่าช้าคุ้มครองเงินปรับ	อดุล	081-2614386	
	3	62/2562(พ)	รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	-	8821	26.86	5/10	450	5 เม.ย. 63		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	อดุล	081-2614386	ยศนท
	4	18/2562	ศูนย์อนามัยที่ 7 (อ)	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง	3	9555	8.28	6/10	360	15 ก.พ. 63		ล่าช้า	งานล่าช้าคุ้มครองเงินปรับ	อดุล	081-2614386	
	5	116/2562(พ)	ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค	อาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค	-	ข.232/ทท/61 จำนวน 204 แผ่น	399.00	1/12	750	29 ก.ค. 64		ล่าช้า	งานล่าช้าคุ้มครองเงินปรับ	อดุล	081-2614386	
	6	ขก 0032/27/2562	รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน	อาคารผู้ป่วยนอก	5	8708	152.49	-/16	800	8 ธ.ค. 64		ล่าช้า	งานล่าช้าคุ้มครองเงินปรับ	อดุล	081-2614386	
มหาสารคาม	7	55/2559	รพ.มหาสารคาม	อาคารพักคนไข้ 10 ชั้น	10	8998	133.40	15/21	990	14 ต.ค. 62	21 พ.ค. 63	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	ศรินทร์	087-9196568	
	8	62/2562	รพ.มหาสารคาม	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต	4	-	34.91	-/11	365	8 ก.พ. 63		ล่าช้า	งานล่าช้าคุ้มครองเงินปรับ	ศรินทร์	087-9196568	
กาฬสินธุ์	9	12/2560	รพ.ร.กฤษิณารายณ์	อาคารสนับสนุนบริการประกอบด้วยระบบซักล้างระบบงานครัว ระบบพัสดุและระบบหน่วยจ่ายกลาง	5	เอกชน	64.80	-/15	1,138	6 ม.ค. 63	27 มี.ย. 64	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุรัตน์	081-7171075	
ร้อยเอ็ด	10	-	รพ.เกษตรวิสัย	อาคารผู้ป่วยนอก	5	8708/พิเศษ/43	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)									
	11	รอ0032/47/2561	รพ.ร้อยเอ็ด	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต	8	เอกชน	64.45	14/18	700	28 มี.ค. 63		ล่าช้า	งานล่าช้าคุ้มครองเงินปรับ	อดุล	081-2614386	
	12	รอ0032/96/2561	รพ.ร้อยเอ็ด	ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย	-	เอกชน	20.8	1/7	360	23 ส.ค. 62		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับเกิน 10%	อดุล	081-2614386	
	13	รอ0032/43/2561	รพ.สุวรรณภูมิ	อาคารผู้ป่วย 114 เตียง	5	8605	44.51	4/17	600	11 พ.ค. 64		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	กนกศักดิ์	084-4791595	
	14	รอ0032/44/2562	รพ.สุวรรณภูมิ	อาคารผ่าตัด 4 ห้อง	2	6348	9.96	3/4	210	1 เม.ย. 63		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	กนกศักดิ์	084-4791595	

รวมมูลค่างานทั้งหมด 1,194.46

หมายเหตุ : ผู้ควบคุมงาน สบ.เขต ร่วมกับกองแบบแผน นายยศนท มะณีศรี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สังกัด สบ.เขต 7

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน มีนาคม 2563  
เขตสุขภาพที่ 8

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
														กองแบบแผน	เบอร์โทร	
อุดรธานี	1	91/2562 (ท)	รพ.ธัญญารักษ์อุดรธานี (ท)	อาคารเรือนนอนและอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ	3	10776	8.92	2/12	490	31 ก.ค. 63		ล่าช้า	งานล่าช้าล่าช้าเสี่ยงโดนปรับ	คุณวุฒิ	081-9751906	
	2	อด0032/81/2562	รพ.หนองหาน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	8708/พิเศษ/43	70.47	4/15	750	21 พ.ค. 64		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	คุณวุฒิ	081-9751906	
	3	อด0032/70/2562	รพ.บ้านผือ	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	4	8821	25.39	4/10	365	26 ก.พ. 63		ล่าช้า	งานล่าช้าล่าช้าเสี่ยงโดนปรับ	คุณวุฒิ	081-9751906	
	4	อด0032/82/2562	รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านคุง	อาคารพักแพทย์ 20 หน่วย	6	10947	43.91	8/14	365	20 พ.ค. 63		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	คุณวุฒิ+วรวิภา	081-9751906	
หนองคาย	ไม่มีงาน															
เลย	5	14/2562	รพ.เชียงคาน	อาคารผู้ป่วยนอก - ออุบัติเหตุ	5	8708/41	73.37	2/14	1,105	10 พ.ค. 64		ล่าช้า	งานล่าช้าล่าช้าเสี่ยงโดนปรับ	พิเชษฐ	081-9751906	
	6	8/2562	รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่	5	8057	16.97	3/10	423	23 มี.ค. 63		ล่าช้า	งานล่าช้าล่าช้าเสี่ยงโดนปรับ	คุณวุฒิ + พิเชษฐ	081-9751906	
	7	ลย.รพท28/2562	รพ.เลย	อาคารจอดรถ	10	10562	76.84	2/11	540	27 ต.ค. 63		ล่าช้า	งานล่าช้าล่าช้าเสี่ยงโดนปรับ	คุณวุฒิ + พิเชษฐ	081-9751906	
บึงกาฬ	ไม่มีงาน															
สกลนคร	8	สน.0032/2/2561	รพ.วานรนิวาส	อาคารผู้ป่วย 114 เตียง	5	8605	48.28	18/20	720	4 พ.ค. 63		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	วรวิภา	082-8492994	
	9	สน.0032/4/2562	รพ.วานรนิวาส	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	4	8821	25.28	1/10	364	25 ก.พ. 63		ล่าช้า	งานล่าช้าล่าช้าเสี่ยงโดนปรับ	วรวิภา	082-8492994	
	10	171/2562	รพ.สกลนคร	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 หน่วย	8	10950	119.99	-/20	700	15 ก.ย. 64		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	สำเร็จ ปรากฏ	062-8959596	
นครพนม	11	นพ.50/2561	รพ.นครพนม	อาคารรักษาโรคระดับสูง-ศูนย์หัวใจ-ศูนย์มะเร็ง-ผ่าตัดและวินิจฉัยโรค	11	10506	379.00	13/23	1,095	9 พ.ค. 64		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	สำเร็จ ปรากฏ	062-8959596	
							รวมมูลค่างานทั้งหมด	888.42								

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10 (สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน มีนาคม 2563  
เขตสุขภาพที่ 9

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน	
														กองแบบแผน	เบอร์โทร		
ชัยภูมิ	ไม่มีงาน																
นครราชสีมา	1	7/2560	รพ.เทพรัตนนครราชสีมา	อาคารแพลตฟอร์มแพทย์ 20 ยูนิท 6 ชั้น	6	8440	21.56	11/12	685	4 พ.ค. 61	31 ต.ค. 62	วิกฤต	ปรับเกิน10% ยื่นอันให้การปรับ/ผู้รับจ้างทำงานปกติ/ผู้รับงบอันอื่นแล้วเสร็จสิ้นเดือน พ.ค.2563	ธนาเวช	087-5736889		
	2	1/2561	รพ.เทพรัตนนครราชสีมา	อาคารอุบัติเหตุ - บำบัดรักษาและห้องประชุม	6	10129	187.80	11/17	820	26 มิ.ย. 63	16 ต.ค. 63	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	อภิชาติ + ธนาเวช	084-5172691		
	3	56/2561	รพ.มหาราชนครราชสีมา	อาคารพักคนไข้ 596 เตียง	8	9448	459.41	17/34	1,090	24 ก.ค. 64			ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	อดิสร + อภิชาติ	089-9478439	
	4	22/2562	รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	อุบัติเหตุ อำนวยการ	3	10512	29.49	-/10	365	24 มี.ค. 63			ล่าช้า	อยู่ระหว่างการปรับแบบรอต่อสัญญาจ้าง	อภิชาติ	084-5172691	
สุรินทร์	5	14/2562	รพ.ปราสาท	อาคารอุบัติเหตุ	4	10007	171.13	4/14	1,000	10 มี.ค. 65			ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	สมชาย	082-1452588	
บุรีรัมย์	6	13/2561	รพ.บุรีรัมย์	อาคารผู้ป่วยสูง 10 ชั้น	10	เอกชน	158.40	16/20	790	30 พ.ค. 63			ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	อดิสร+กฤษฎา	089-9478439	
	7	12/2563	รพ.บุรีรัมย์	อาคารศูนย์ความเป็นเลิศ	9	-	587.86	-/22	1,065	21 ก.พ. 66			ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	อดิสร+กฤษฎา	089-9478439	
	8	19/2562	รพ.บุรีรัมย์	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	27.70	-/6	330	12 พ.ค. 63			ล่าช้า	อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่เลขช้อักกำหนดของสัญญา	อดิสร	089-9478439	
	9	10/2562	รพ.ลำปลายมาศ	อาคารบริการครัว อาคาร พักคน ชักฟอก นึ่งกลาง	3	8914/2556	32.40	5/8	360	26 ม.ค. 63	22 มี.ค. 63	ล่าช้า	ยังส่งมอบพื้นที่ไม่ได้	อดิสร+กฤษฎา	089-9478439		
	10	30/2561	รพ.สตึก	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	8708	64.40	4/15	650	8 ต.ค. 63	3 เม.ย. 63		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	กฤษฎา+สมชาย	085-8672716	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,740.15										

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลขช้อักกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน มีนาคม 2563  
เขตสุขภาพที่ 10

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
														กองแบบแผน	เบอร์โทร	
มุกดาหาร	1	45/2561	รพ.มุกดาหาร	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717	296.32	9/21	1,095	10 ก.ค. 64		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	รัตนพล+ทศพร	084-9363132	
อุบลราชธานี	2	-	รพ. มะเร็งอุบลราชธานี (พ)	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง	4	8821	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)									
	3	-	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (ว)	อาคารพักอาศัยสำหรับข้าราชการ (12 ครอบครัว)	4	8079	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)									
	4	8/2561	รพ.พระศรีมหาโพธิ์	อาคารพักแพทย์10ครอบครัว 1หลัง และ อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 1 หลัง	3	5462/2536 และ 9555	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)									
	5	12/2562	รพ.พระศรีมหาโพธิ์	อาคารผู้ป่วยในหญิง	5	9668	62.32	9/12	550	17 ส.ค. 63		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	รัตนพล+เจษฎา	084-9363132	
	6	15/2562	รพ.50พระชนมหาราชจักรวาล	อาคารเภสัชกรรม	4	10289	35.20	9/12	365	5 มี.ค. 63	16 เม.ย. 63	ล่าช้า	งานล่าช้าส่งมอบปรับ	รัตนพล	084-9363132	
	7	14/2562	รพ.ตระการพืชผล	อาคารตัดผ้าตัด 4 ห้อง	2	6348	22.53	5/8	360	6 ก.พ. 63	4 พ.ค. 63	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	เจษฎา	083-0765622	
	8	15/2562	รพ.พิบูลมังสาหาร	อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง	6	9073	73.13	4/14	680	4 ก.พ. 64	30 เม.ย. 64	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	เจษฎา	083-0765622	
	อำนาจเจริญ	9	67/2562	รพ.อำนาจเจริญ	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	5	9035	212.50	6/15	800	14 เม.ย. 64		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	รัตนพล+ทศพร	084-9363132
ศรีสะเกษ	10	30/2563	รพ.ศรีสะเกษ	งานถมดินปรับระดับและจัดท่าระบบ กำแพงดิน และงานรื้อถอนอาคารโรงครัว-โรงครัวและอาคารกักตุนของเส้นทางโรงพยาบาล	-	-	3.85	1/3	180	18 เม.ย. 63		ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	เจษฎา	083-0765622	
							รวมมูลค่างานทั้งหมด	705.85								

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน มีนาคม 2563  
เขตสุขภาพที่ 11

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่/เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
														กองแบบแผน	เบอร์โทร	
ชุมพร	1		รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	แฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต	7	10353	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)									
	2	227/2561	รพ.หลังสวน	อาคารบูรณาการ 7 ชั้น	7	ข.192/กค/60	268.89	16/34	900	17 ก.ย. 63		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	อนุกุล	088-121-3971	
ระนอง	ไม่มีงาน															
สุราษฎร์ธานี	3	423/2557	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารพักคนไข้ 596 เตียง ( 8 ชั้น)	8	9448	531.70	30/34	1,376	-	3 ก.ค. 61	วิกฤต	ผู้รับจ้างยื่นขอให้ปรับ ผู้ว่าจ้างไม่ยกเลิกสัญญาให้ดำเนินการต่อ	สมศักดิ์	093-5843234	
	4	289/2559	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) 9 ชั้น	9	10804	524.11	11/34	1,366	27 ธ.ค. 62		วิกฤต	ผู้รับจ้างถูกปรับมาตั้งแต่ 27 ธ.ค. 62 - ปัจจุบัน และยังไม่ทำงานปกติ	สมศักดิ์	093-5843234	
	5	-	สสจ.สุราษฎร์ธานี	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	10786	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)									
	6	-	รพ.ไชยา	อาคารผู้ป่วย 120 ต. และหน่วยแพทย์แผนไทย	6	9128+9921	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)									
	7	1/2562	รพ.สวนสราญรมย์ (จ)	อาคารพักคนงาน	4	8057	15.67	5/10	450	15 พ.ค. 63	23 ก.ย. 63	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	สมศักดิ์	093-5843234	วราฤทธิ์
	8	338/2561	รพ.เกาะสมุย	อาคาร Marina Hub	4	10226/61	164.60	1/24	622	22 มิ.ย. 62	24 ธ.ค. 63	วิกฤต	อยู่ในสัญญาแต่ ทรจ.หยุดงานตั้งแต่ ก.ย. 62-ปัจจุบัน ผู้ว่าจ้างมีหนังสือเร่งรัดงานเป็นระยะๆ	สมศักดิ์	093-5843234	
	9	339/2561	รพ.เกาะสมุย	อาคารโรงครัว กายภาพบำบัด โรงอาหาร ซักฟอกนึ่ง จ่ายกลางและพัสดุ	3	10563	92.25	2/20	1,000	18 ธ.ค. 63	18 เม.ย. 63	วิกฤต	อยู่ระหว่างสัญญานัด ทรจ.หยุดงานตั้งแต่ ธ.ค. 62-ปัจจุบัน ผู้ว่าจ้างมีหนังสือเร่งรัดงานเป็นระยะๆ	สมศักดิ์	093-5843234	
	10	432/2562	รพ.กาญจนดิษฐ์	อาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาคาร พัสตุ	4	10124	30.29	7/10	400	25 เม.ย. 63		ล่าช้า	คาดว่าแล้วเสร็จเลยระยะเวลาของสัญญา	สมศักดิ์	093-5843234	วราฤทธิ์
นครศรีธรรมราช	11	-	รพ.ปากพอง	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ (5 ชั้น)	5	8708/41	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)									

หมายเหตุ : ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน นายวราฤทธิ์ หล้าคำ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สังกัด สบส.เขต 11

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน มีนาคม 2563  
เขตสุขภาพที่ 11 (ต่อ)

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่/ เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน	
														กองแบบแผน	เบอร์โทร		
นครศรีธรรมราช	12	350/2560	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805	500.00	31/32	1,070	26 ก.พ. 63		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	นัฐกฤต	088-493-8385		
	13	167/2561	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น	8	9133	103.00	2/14	695	24 ก.พ. 63		วิกฤต	คณะกรรมการมีมติจัดตั้งการประเมินยกเลิกสัญญา ในวันที่ 17 เม.ย. 63	นัฐกฤต	088-493-8385		
	14	171/2561	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารผู้ป่วยนอก	8	10804	490.00	16/34	1,050	9 ก.พ. 64		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	นัฐกฤต	088-493-8386		
	15	164/2562 ลว31มค62	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารพลัด 20 ยูนิต	6	10947,ท.166/ฉ.ย/61 จำนวน 8 แผน	40.00	7/14	365	31 ม.ค. 63		ล่าช้า	งานล่าช้าล่าช้าเสี่ยงโดนปรับ	นัฐกฤต	088-493-8386		
	16	163/2562 ลว.30มค62	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4	10847,ท.123/ฉ.ย/61 จำนวน8แผน	39.75	6/12	365	31 ม.ค. 63		ล่าช้า	งานล่าช้าล่าช้าเสี่ยงโดนปรับ	นัฐกฤต	088-493-8386		
	17	สธ235/2560	รพ.ท่าศาลา	อาคารผู้ป่วย 60 ห้อง 6 ชั้น	6	9129	60.00	13/16	750	21 มี.ค. 62	15 ก.พ. 63		ล่าช้า	งานล่าช้าล่าช้าเสี่ยงโดนปรับ	นัฐกฤต	088-493-8386	
	18	451/2562 ลว.24 กย. 62	รพ.ทุ่งสง	อาคารพลัดพักแพทย์ 20 ยูนิต	6	8440	23.72	3/12	400	28 ต.ค. 63			ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	ประกอบ	088-7687523	
	19	237/2562 ลว.5เมย.62	รพ.พระพรหม	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	3	9025,ท.118/ฉ.ย/61	35.00	4/10	450	28 มิ.ย. 63			ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	นัฐกฤต	088-493-8386	
	20	สธ203/2560	รพ.ลิซล	อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง	7	9128/50								ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)			
	21	สธ202/2560	รพ.ลิซล	พลัดพักแพทย์ 40 ยูนิต	6	7280								ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)			
กระบี่	ไม่มีงาน																
ภูเก็ต	22	34/2560	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง 8 ชั้น	8	9448	266.00	13/56	1,410	12 ก.พ. 63	21 พ.ย. 63	ล่าช้า	ปัจจุบันไม่มีการปฏิบัติงานโดยล่าช้าล่าช้าเสี่ยงโดนปรับ/ปรับปรับไม่ยกเลิกสัญญา	ประกอบ+สุทัศน์	088-7687523		
	23	82/2562 ลว28 ส.ค 62	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4	10847	41.39	1/12	365	21 ต.ค. 63		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามวงงาน	ประกอบ+สุทัศน์	088-7687523		
	24	11/2563 ลว.12 กพ 63	รพ.ป่าตอง	งานระบบอาคารผู้ป่วยนอกประสงค์ คสล 5ชั้น (ระยะที่2 )	5	แบบรูปรายการ งานทั้ง 5 ระบบ (155แผน)	16.998	-/3	150	11 ก.ค. 63			ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	สุทัศน์	087-4570157	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							3,304.17										

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลขชื่อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ10 (สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

**งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข**  
**ประจำเดือน มีนาคม 2563**  
**เขตสุขภาพที่ 12**

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบ.เขต ร่วมกับกองแบบแผน	
														กองแบบแผน	เบอร์โทร		
สตูล	ไม่มีงาน																
สงขลา	1	900/2560	รพ.สะเดา	อาคารอุบัติเหตุ 4 ชั้น	4	10941	88.48	4/15	800	30 ต.ค. 62	6 เม.ย. 64	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	โชคชัย	061-9291615		
	2	8/2562	รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์(จ)	อาคารพักพยาบาล 16 ห้อง (8 ครอบครั้ว) เฟส 1	2	9555	6.80	4/6	340	30 ธ.ค. 62	6 มี.ค. 63	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	โชคชัย	061-9291615	ภาณุพงศ์	
	3	11/2563 ลว.18 มี.ค 63	รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์(จ)	อาคารพักพยาบาล 16 ห้อง (8 ครอบครั้ว) (โครงสร้างถาวรบนดินใหม่)	2	9555-ท.354/ส.ค./55.ท.28/ท.ค/61และททจ.สท.ก124/ท.ค/62	7.78	-/6	340	21 ก.พ. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา			ภาณุพงศ์	
	4	22/2562 ลว7/พ.ย/62	รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์(จ)	อาคารโรงครัว โรงอาหาร	2	-	8.57	5/6	330	8 พ.ย. 62	8 ม.ค. 63	ปรับ	ปรับมาแล้วจำนวน 20 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ 30 มีนาคม 2563	โชคชัย	061-9291615		
	5	10229+10229/52	รพ.หาดใหญ่	อาคารพักแพทย์ อาจารย์	8	10229	98.00	10/17	800	10 ต.ค. 63		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	โชคชัย	061-9291615		
	6	160/2563	รพ.จะนะ	อาคารบริการ	8	เอกชน	80.00	-/23	900	3 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	โชคชัย	061-9291615		
พัทลุง	7	169/2560	รพ.พัทลุง	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง 8 ชั้น	8	9448	299.40	21/34	430	30 พ.ย. 63	25 ธ.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	โชคชัย+สุทัศน์	061-9291615		
ตรัง	8		รพ.ตรัง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 7 ชั้น	7	10327							ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)				
	9	103/2562 ลว.2 ก.ย 62	รพ.ตรัง	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805+จ.127/มี.ย/61	518.00	3/32	1,070	26 ธค 62		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ประกอบ	088-7687523		
	10	26/2562 ลว.19 ก.ย 62	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง	อาคารเรียน พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (ส่วนที่เหลือ)	8	แบบเอกชน	82.35	1/10	500	24 ม.ค. 63		ล่าช้า	คาดว่าจะไม่แล้วเสร็จตามสัญญา	ประกอบ	088-7687523		
ปัตตานี	ไม่มีงาน																
ยะลา	11	258/2558	รพศ. ยะลา	อาคารไตเทียม ผู้ป่วยนอก-หนัก 5 ชั้น	5	10437	178.80	16/19	990	16 มี.ย. 61	20 พ.ย. 62	ล่าช้า	คาดว่าจะไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง 90 วัน	ประยูร	081-5412404		
	12	1/15 ลว.30/สค/62	รพ.ยะลา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950,ท.131/มี.ย/61 10 แผ่น	135.66	-/18	1,080	14 ส.ค. 65		ปกติ	เพิ่งมอบพื้นที่และรอขยายระยะเวลา	ประยูร+สิทธิโชค	081-5412404		
	13	58/2559	วสส.ยะลา	อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น	11	9039	116.90	21/22	1,600	20 เม.ย. 63	18 ส.ค. 63	ปกติ	แล้วเสร็จตามสัญญา	ประยูร	081-5412404		
	14	106/2561	รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา	อาคารผู้ป่วยในและห้องพิเศษ	3	7111	31.34	6/8	500	4 ก.ค. 62	27 มี.ย. 63	ปกติ	แล้วเสร็จตามสัญญา	ประยูร	081-5412404		
	15	105/2561	สสจ.ยะลา	อาคาร สสจ.ยะลา	3	8491	32.43	5/9	365	19 ก.ค. 62	3 ธ.ค. 62	ปรับ	งานล่าช้าดำเนินการในช่วงปรับ/รออนุมัติขยายสัญญาจ้าง	ประยูร	081-5412404		
นราธิวาส	ไม่มีงาน																
							<b>รวมมูลค่างานทั้งหมด</b>										<b>1,684.51</b>

หมายเหตุ : ผู้ควบคุมงาน สบ.เขต ร่วมกับกองแบบแผน นายภาณุพงศ์ ชุมวงศ์ วิศวกรโยธา สังกัด สบ.เขต 12

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ10 (สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน