

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  
กรุงเทพมหานคร

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน	
													กองแบบแผน	เบอร์โทร		
กทม.	1	20/2562	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (จ)	อาคารพักเจ้าหน้าที่	4	8057	17.99	3/8	360	26 ม.ค. 63		ปรับ	พงศ์ศักดิ์	081-2088738		
	2	68/2559 (พ)	สถาบันโรคผิวหนัง (พ)	อาคารสถาบันโรคผิวหนัง	22	10892	947.00	33/62	1,347	3 ต.ค. 62	14 พ.ค. 64	ปกติ	สุพร	081-8442981		
	3	6/2561	วพบ.กรุงเทพมหานคร	อาคารศูนย์การเรียนรู้		10	10755	265.00	3/22	900	11 เม.ย. 64		ปกติ	สุพร	081-8442981	
	4	113/2562	รพ.นพรัตน์ราชชนนี	อาคารสาขาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศูนย์ประชุม และที่จอดรถ	-	9133	229.88	2/15	635	16 มี.ค. 64		ล่าช้า	เสรี+ปรียาภรณ์	086-4450095		
	5	58/2560	กรมควบคุมโรค (ก่อสร้างที่ เขตบางรัก กทม.) (คร)	อาคารศูนย์ควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	17	10970	588.00	31/44	1,276	6 มิ.ย. 63	12 ก.ย. 63	ปรับ	แมน+ภาวเดช	081-8558182		
	6	83/2561(พ)	รพ.เลิดสิน	อาคารสนับสนุนบริการ 28 ชั้น		28	เอกชน	406.95	11/33	1,020	15 ม.ค. 64	15 พ.ค. 64	ล่าช้า	แมน+ภาวเดช	081-8558182	
	7	17/2562	สถาบันราชานุกูล	อาคารส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูล(คลองกุ่ม)	-	-	5.15	-/6	360		18 มิ.ย. 63		ล่าช้า	พงศกร	083-3310596	
	8	208/2563(ร)	รพ.ราชวิถี	งานก่อสร้างหลังคาคลุมเชื่อมระหว่างอาคารสิรินธร อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี	-	-	4.20	-/2	75		19 เม.ย. 63		ปกติ	ภูสกร+บรรณวิฑิต	089-4770889	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							2,464.18									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  
เขตสุขภาพที่ 1

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
													กองแบบแผน	เบอร์โทร	
เชียงใหม่	1	81/2561(พ)	โรงพยาบาลสิรินธรเชียงใหม่ (พ)	อาคารผู้ป่วยสุรา	3	9950/52	58.95	10/12	450	14 มี.ย. 62	31 ธ.ค. 62	วิกฤต	สุระเชษฐ์	098-3852416	
	2	68/2562	โรงพยาบาลสิรินธรเชียงใหม่ (พ)	อาคารพักพิกพยาบาล 32 หน่วย	4	8821	27.00	5/10	450	12 เม.ย. 63		ล่าช้า	สุระเชษฐ์	098-3852416	
	3	69/2562(พ)	โรงพยาบาลสิรินธรเชียงใหม่ (พ)	อาคารซักฟอก จ่ายกลาง	2	9540	7.98	5/6	320	4 ธ.ค. 62		ปรับ	สุระเชษฐ์	098-3852416	
	4	9/2562	รพ.สวนปรุง (จ)	อาคารผู้ป่วยนอก	2	8046	44.88	5/9	450	20 พ.ค. 63		ล่าช้า	สุระเชษฐ์+พัฒน์พงษ์	098-3852416	
ลำพูน	ไม่มีงาน														
ลำปาง	5	300/2562	รพ.ลำปาง	อาคารเจ้าหน้าที่	6	9669/44.ข.263/ทพ/61	51.79	2/14	640	11 มี.ย. 64		ล่าช้า	สุระเชษฐ์	098-3852416	
พะเยา	6	-	รพ.พะเยา	อาคารผู้ป่วยนอก (6 ชั้น)	6	10904	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)								
	7	รพ.ชค 31/2561	รพ.เชียงคำ	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	4	8815	117.56	13/14	720	19 มี.ค. 63		ปกติ	พัฒน์พงษ์	093-2925919	
แพร่	8	44/2562	รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	2	7919.ข.157/ฉ.ย./61	15.72	-/8	360	20 ก.ย. 63		ปกติ	เพชรยุทธ	081-8748021	วิโรจน์
	9	-	รพ.แพร่	อาคารทันตแพทย์ 12 ครอบคร้ว	3	8079	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)								
น่าน	ไม่มีงาน														

รวมมูลค่างานทั้งหมด 323.88

หมายเหตุ : ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน นายวิโรจน์ สิงห์จันทร์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สังกัด สบส.เขต 1

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  
เขตสุขภาพที่ 2

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สพ.เขต ร่วมกับกองแบบ แผน
													กองแบบแผน	เบอร์โทร	
ตาก	1	183/2560	รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น	6	10904	347.92	21/22	1,000	26 ม.ค. 63		ปรับ	วิรัชศักดิ์	081-9533138	
	2	52/2563 ลว.17 มค.62	รพ.แม่สอด	อาคารเชื่อมอาคารแควตึงพร้อมติดตั้งลิฟท์		เอกชน	2.53	-/3	200	6 ส.ค. 63		ปกติ	วิรัชศักดิ์	081-9533138	
เพชรบูรณ์	3	8/2561	รพ.เพชรบูรณ์	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448	239.00	16/34	1050	23 มิ.ย. 63		ปกติ	เสรี	086-4450095	
	4	14/2562	รพ.เบ็ญสามพัน	อาคารเภสัชกรรม หันตกรรม อำนวยการ	3	10376	25.50	7/10	450	23 เม.ย. 63		ปกติ	เสรี	086-4450095	
	5	16/2562	รพ.สมเด็จพระพรหมเกล้า	อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง	6	9073	62.90	3/14	680	19 มิ.ย. 64		ปกติ	อวยชัย	081-2843306	
	6	2/2563 ลว.19 พ.ย. 62	รพ.หล่มสัก	อาคาร 144 เตียง	5	62001(แก๊ซ)	45.00	-/10	450	11 ก.พ. 64		ปกติ	อวยชัย	081-2843306	
อุดรดิตถ์	ไม่มีงาน														
สุโขทัย	7	123/2562 ลว.12 มิถุนายน 2562	รพ.ศรีสังวรสุโขทัย	อาคารบำบัดรักษา	6	10554	231.20	2/25	920	8 ธ.ค. 64		ล่าช้า	สุรัชศักดิ์	088-2821570	
พิษณุโลก	8	804/2561	รพ.พุทธชินราช	อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก	11	10969	629.23	8/36	1,270	19 ก.พ. 65		ล่าช้า	อวยชัย	081-2843306	
	9	-	วพบ.พุทธชินราช	อาคารเรียน คสล. 8 ชั้น	8	เอกชน	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)								
	10	20/2562	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 (คร)	อาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง	4	8813	10.10	4/8	360	30 ม.ค. 63		ปกติ	อวยชัย	081-2843306	อนิวัตรรัตน์
	11	730/2562	รพ.สมเด็จพระพุทธพรหมนครไทย	อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง	6	9073,พ.146/น.ย/61 จำนวน 8 แผ่น	62.90	1/14	680	24 ก.ค. 64		ปกติ	อวยชัย	081-2843306	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,593.38								

หมายเหตุ : ผู้ควบคุมงาน สบ.เขต ร่วมกับกองแบบแผน นายอนิวัตรรัตน์ มีจันทร์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สังกัด สบ.เขต 2

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  
เขตสุขภาพที่ 3

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้างแล้ว เสร็จงวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สพ.ส.เขต ร่วมกับกองแบบ แผน		
													กองแบบแผน	เบอร์โทร			
กำแพงเพชร	1		รพ.กำแพงเพชร	อาคารผู้ป่วย 156 เตียง 8 ชั้น	8	9045	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)										
พิจิตร	2	1/2562	รพ.พิจิตร	อาคารพักและรักษาผู้ป่วย	7	-	135.21	5/20	630	27 ต.ค. 64		ปกติ	จ.อ.โสภณ+กานุพันธ์	063-6299516			
นครสวรรค์	3	5/2561	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก 9 ชั้น	9	10051+ช.69/ผ.ค./56	135.89	16/18	855	28 ก.ค. 64		ปกติ	จ.อ.โสภณ+ไชยวัฒน์	063-6299516			
	4	16/2561	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารรังสีและผ่าตัด 6 ชั้น	6	เอกชน	481.46	8/19	975	18 ก.พ. 64		ปกติ	จ.อ.โสภณ+ไชยวัฒน์	063-6299516			
	5	2/2563	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารรังสีรักษา 2	-	-	37.00	-/12	346	21 พ.ย. 63		ปกติ	ไชยวัฒน์	089-6409266			
ชัยนาท	ไม่มีงาน																
อุทัยธานี	6		รพ.ทัพทัน	อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครั้ว	4		ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)										
	7	44/2560	รพ.อุทัยธานี	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838	401.00	14/35	1,000	17 ธ.ค. 62		ปรับ	พายุ์พ	081-4746110			
	8	2/2563	รพ.อุทัยธานี	อาคารจจรด	4	11050	69.30	-/13	530	5 พ.ค. 64		ปกติ	พายุ์พ	081-4746110			
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,259.86										

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  
เขตสุขภาพที่ 4

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน	
													กองแบบแผน	เบอร์โทร		
นนทบุรี	1	14/2562	รพ.ศรีธัญญา (จ)	อาคารซักฟอก จ่ายกลาง	2	10145	40.60	2/9	365	27 ม.ค. 63	7 มี.ค. 63	ล่าช้า	ประทัย	090-9286655		
	2	13/2562	รพ.ศรีธัญญา (จ)	อาคารโรงครัว โรงอาหาร	2	9217	19.98	4/9	365	27 ม.ค. 63		ล่าช้า	ประทัย	090-9286655		
	3	P071/2561	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน	6	เอกชน	65.73	3/12	650	19 ธ.ค. 62	7 มี.ย. 63	ปกติ	มังกร+วชิราพร	089-6956596		
	4	-	รพ.ปากเกร็ด 2	อาคารพักผู้ป่วย 30 เตียง ซักฟอก จ่ายกลาง พัดดู	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)											
	5	128/2562(พ)	กรมการแพทย์	จ้างปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์(data center)กรมการแพทย์ อาคาร 5 ชั้น 2	-	-	6.78	1/3	120	28 ม.ค. 63	16 มี.ค. 63	ปกติ	ไชยพัฒน์	089-5128333		
	6	01/2563	กรมการแพทย์	สนามกีฬาเอกประสงค์	-	-	3.21	1/3	90	22 มี.ค. 63		ปกติ	ไชยพัฒน์	089-5128333		
	7	44/2562 ลว.2พค.62	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	10	-	219.79	2/22	900	21 ต.ค. 64		ปกติ	วรวิชญ์+วิชิราพร	085-1122422		
	8	115/2562(พ)	โรงพยาบาลกรมการแพทย์	ปรับปรุงพื้นที่โรงพยาบาลกรมการแพทย์		ก.39/เมย/62	1.15	1/2	195	30 ต.ค. 62	13 ม.ค. 63	ปรับ	พงศกร	083-3310596		
	9	2/2563	กรมควบคุมโรค	งานปรับปรุงสนามหญ้าและสนามกีฬาเอกประสงค์	-	-	3.25	-/3	140	5 เม.ย. 63		ปกติ	สิบลกุล	080-9684928		
	10	6/2562 ลว.16 กย.62	อาคาร สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงระบบท่อน้ำดับเพลิง	-	ก.7/ม.ค/61 จำนวน 12 แผ่น	3.92	2/3	200	13 เม.ย. 63		ปกติ	สุทัศน์	087-4570158		
	11	25/2563 ลว.5 กพ. 62	รพ.พระนั่งเกล้า 2 (วัดลานนาบุญ)	ปรับปรุงอาคาร รพ.พระนั่งเกล้า 3	-	แบบโรงพยาบาล	5.70	-/4	240	2 ต.ค. 63		ปกติ	ปรียาภรณ์	097-0738668		

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  
เขตสุขภาพที่ 4(ต่อ)

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง(ชั้น)	แบบเลขที่/ เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้างแล้ว เสร็จงวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สพ.เขต ร่วมกับกองแบบ แผน
													กองแบบแผน	เบอร์โทร	
ปทุมธานี	12	76/2562(พ)	รพ.ราชวิถี (พ)	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	58.90	10/14	510	25 มิ.ย. 63		ปกติ	อำพร	099-7359484	
	13	15/2559	รพ.ปทุมธานี	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10	10562+10562/1	88.00	-/5	300	14 ก.ค. 63		ปกติ	ถิรารัตน์	089-9517951	
	14	88/2561	รพ.ปทุมธานี	อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น	18	10706	623.00	4/36	1,080	20 ก.ค. 64		ปกติ	ถิรารัตน์	089-9517951	
อยุธยา	15	1/2562	รพ.วังน้อย	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	-	9893	87.30	1/12	640	21 ส.ค. 63		ล่าช้า	สุชาติ	081-9804914	
สิงห์บุรี	ไม่มีงาน														
ลพบุรี	16	สธ10/2561	รพ.ชัยบาดาล	อาคารหอผู้ป่วยใน (จำนวน 114 เตียง)	5	10944	91.20	5/14	650	7 ม.ค. 63	9 มี.ค. 63	ล่าช้า	สุชาติ+ภาณุวัฒน์	081-9804914	
	17	18/2563	รพ.มะเริงลพบุรี	ปรับปรุงรูปถ่ายภายนอกอาคารผู้ป่วยนอก	6	-	8.39	-/4	149	4 มิ.ย. 63		ปกติ	ภาณุวัฒน์	091-8530509	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,326.90								

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  
เขตสุขภาพที่ 5

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน	
													กองแบบแผน	เบอร์โทร		
นครปฐม	1	นฐ0032/120/2559	รพ.นครปฐม	อาคารศูนย์หัวใจแม่เรื่งำบำบัดรักษาและวินิจฉัย	10	10561	363.34	20/21	970	25 พ.ย. 62		ปรับ	พงศ์ศักดิ์	081-2088738		
	2	นฐ0032/175/2562	รพ.นครปฐม	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	57.36	13/15	580	6 ต.ค. 63		ปกติ	พงศ์ศักดิ์	081-2088738		
	3	นฐ0032/173/2562	รพ.สามพราน	แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต	6	10947	40.38	12/14	365	28 ก.พ. 63		ล่าช้า	พงศ์ศักดิ์	081-2088738		
	4	11/2562	สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ	อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง 12 ครอบครัว	3	9555	27.80	1/8	520	24 ธ.ค. 63		ปกติ	พงศ์ศักดิ์	081-2088738		
กาญจนบุรี	5	271/2562	รพ.พหลพลพยุหเสนา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	66.95	5/15	520	15 ก.ย. 63		ปกติ	มงคล	085-3978918		
	6	316/2560	รพ.มะกาภิรัช	อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรฯ	8	เอกชน	70.70	13/18	700	28 ก.พ. 62	30 ก.ย. 62	ปรับ	มงคล	085-3978918		
ประจวบคีรีขันธ์	7	428/2560	รพ.บางสะพาน	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 5 ชั้น	5	8708/43	165.70	5/16	800	5 ต.ค. 62		หยุดสัญญา	กิตติพัฒน์	085-9535659		
ราชบุรี	8	1/2562	ศูนย์อนามัยที่ 5 (ว)	อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง	-	8813	11.35	7/8	360	13 ธ.ค. 62		ปรับ	จสอ.ทงศักดิ์	089-2007229		
	9	001/2563 ลว.3 ต.ค. 62	ศูนย์อนามัยที่ 5 (ว)	ต่อเติมพื้นที่ทำงานแผนกเอกซเรย์ พยาธิ	-	ก.48/เม.ย/61	12.06	-/7	300	18 ก.ค. 63		ปกติ	จสอ.ทงศักดิ์+วิริยะ	089-2007229		
	10	50/2561	รพ.ราชบุรี	อาคารอำนวยความสะดวกผู้ป่วยนอก	11	10969	674.88	11/36	1,330	17 ม.ค. 65		ปกติ	จสอ.ทงศักดิ์+วิริยะ	089-2007229		
	11	7/2562 28ก.พ.62	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	อาคารเรียนและหอนอน	-	9039 และ 9039/พิเศษ	118.00	1/22	1,095	10 ก.พ. 65		ปกติ	จสอ.ทงศักดิ์+วิริยะ	089-2007229		
	12	45/2562 ลว.30 ก.ค. 61	รพ.บ้านโป่ง	อาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา	9	แบบเอกชน,ข.195/ม.ย/61 จำนวน 1 ชุด	297.90	-/30	1,000	4 พ.ค. 65		ปกติ	จสอ.ทงศักดิ์+มงคล	089-2007229		
สมุทรสงคราม	13	37/2562	ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลง	อาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง	4	8813,ข.261/ส.ค./61	10.67	3/8	365	9 มี.ค. 63		ล่าช้า	มงคล	085-3978918		
	14	40/2562	รพ.สมเด็จพระเลิศหล้า	ปรับปรุงหอบริบาลทารกแรกเกิดวิกฤต N.I.C.U	-	-	4.44	2/3	320	25 มี.ย. 62	30 ก.ย. 62	ปรับ	นรอรธ+อณัติฐ์	081-8042567		
	15	177/2561 ลว.24/ก.ย/62	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม	อาคาร สนง.สาธารณสุขจังหวัด	5	9118	45.30	7/12	150	16 เม.ย. 63		ล่าช้า	อณัติฐ์	090-8501019		
สมุทรสาคร	16	453/2562	รพ.กระทุ่มแบน	อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน 10 ชั้น	10	10097,ข.220/มิ.ย/58	102.00	2/11	360	7 ก.ย. 63		ปกติ	พงศ์ศักดิ์	081-2088738		
	17	444/2562	รพ.กระทุ่มแบน	อาคารสุขภาพชุมชนเมืองอ้อมน้อย	4	10915,ข.177/มิ.ย/91 จำนวน 9 แผ่น	36.37	3/11	365	17 ก.ย. 63		ปกติ	พงศ์ศักดิ์	081-2088738		
	18	422/2562	รพ.กระทุ่มแบน	ก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำรอบบริเวณอาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน	10	-	2.92	-/4	210	28 มี.ค. 63		ปกติ	พงศ์ศักดิ์	081-2088738		
	19	6/2562 ลว.24 พฤษภาคม 2562	รพ.บ้านแพ้ว	อาคารสนับสนุนบริการ	5	-	49.96	-/8	360	7 มี.ย. 63		ปกติ	อณัติฐ์	090-8501019		
	20	1/2563	รพ.บ้านแพ้ว	โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว	9	เอกชน	246.24	-/10	440	4 เม.ย. 63		ปกติ	อณัติฐ์	090-8501019		
รวมมูลค่างานทั้งหมด							2,404.32									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่โดยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  
เขตสุขภาพที่ 6

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง(ชั้น)	แบบเลขที่/ เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ส่วน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบ.ส. เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
													กองแบบแผน	เบอร์โทร	
ฉะเชิงเทรา	ไม่มีงาน														
ชลบุรี	1	79/2562 สว.7/สท/62	รพ.บางละมุง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725.ช.464/ค.พ/59.ช.มี.ค/61	57.39	6/15	580	10 มี.ค. 64		ปกติ	ดำรงเกียรติ+พิชญ	081-4449752	
	2	43/2562	รพ.บ้านบึง	อาคารหอผู้ป่วยใน 114 เตียง	5	10944	87.00	1/14	650	4 ก.ค. 64		ปกติ	นพดล	081-8890442	
	3	26/2562	รพ.แหลมฉบัง	อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น	5	10014	38.99	6/9	365	12 มี.ค. 63		ปกติ	ดำรงเกียรติ	081-4449752	
ระยอง	4	383/2558	รพ.ระยอง	อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ 5 ชั้น	5	9951	71.65	10/13	681	30 มิ.ย. 62	30 ก.ย. 62	วิกฤต	ดำรงเกียรติ	081-4449752	
	5	154/2562 สว2ช.ค62	รพ.ระยอง	ทางเดินเชื่อมและทางลาดชั้นเดียว	-	ก37/ม.ย/62 มบป ปรับปรุงครั้งที่ 11031	5.77	-/3	155	11 พ.ค. 63		ปกติ	ดำรงเกียรติ	081-4449752	
	6	377/2562	รพ.แกลง	อาคารแฟลคพักแพทย์	6	10947	38.48	7/14	320	22 เม.ย. 63		ล่าช้า	ดำรงเกียรติ	081-4449752	
ตราด	7	93/2562	รพ.ตราด	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	4	8821	31.20	3/10	360	27 เม.ย. 63		ล่าช้า	ส.อ.บุญศักดิ์	081-4949948	
	8	145/2560	รพ.ตราด	อาคารจอดรถ	7	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)									
จันทบุรี	9	9/2562 สว.30 กย. 62	วพ.พระปกเกล้า	อาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์	7	10309	62.81	1/14	530	15 มี.ค. 64		ปกติ	ส.อ.บุญศักดิ์	081-4949948	
ปราจีนบุรี	10	123/2561	รพ.กบินทร์บุรี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	52.78	13/15	580	11 มี.ค. 63		ล่าช้า	ธรรมรัตน์	085-0194955	
	11	-	วพ.อภัยภูเบศร์	อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา		ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)									
	12	166/2562	รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์	อาคารแฟลคพักพยาบาล 7ชั้น 40 ยูนิท ( 80 ห้อง )	7	10535	59.85	4/15	580	1 ต.ค. 63		ปกติ	ธรรมรัตน์	085-0194955	
	13	251/2562 สว22/ทค/62	รพ.กบินทร์บุรี	อาคารอุบัติเหตุ	4	10491	80.64	2/15	730	29 ก.ย. 64		ปกติ	ธรรมรัตน์	085-0194955	
สระแก้ว	14	93/2559	รพ.อรัญประเทศ	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 10 ชั้น	10	10097	284.10	18/32	1,090	25 มี.ค. 62	31 ต.ค. 62	ปรับ	สมภาชน์	095-2973927	
	15	163/2561	รพ.อรัญประเทศ	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิท	6	10949	78.55	10/18	640	9 มิ.ย. 63		ล่าช้า	สมภาชน์	095-2973927	
	16	133/2562 สว4/นิ.ย/62	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	อาคารจอดรถ 8 ชั้น พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย	8	10965	96.59	2/20	850	1 ต.ค. 64		ปกติ	สมภาชน์	095-2973927	
	17	132/2562 สว30/ท.ค/62	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิท	8	10950	104.39	5/20	720	19 พ.ค. 64		ปกติ	สมภาชน์	095-2973927	
	18	163/2562 สว.9 ก.ย. 62	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน	10	10097	308.19	-/32	1090	3 ก.ย. 65		ปกติ	สมภาชน์	095-2973927	
สมุทรปราการ	19	4/2562	รพ.บางพลี	อาคารบริการและจอดรถ	9	9034	179.99	1/20	454	20 มิ.ย. 64		ปกติ	ไกรสุรีย์	089-0411649	

รวมมูลค่างานทั้งหมด 1,638.37

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)



งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  
เขตสุขภาพที่ 7

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน	
													กองแบบแผน	เบอร์โทร		
ขอนแก่น	1	-	รพ.บ้านไผ่	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	8708/พิเศษ	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)									
	2	ขก 0032.1/143/2561	รพ.ขอนแก่น	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448	235.00	15/34	1,090	12 ก.พ. 64		ล่าช้า	อดุล	081-2614386		
	3	62/2562(พ)	รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	-	8821	26.86	5/10	450	5 เม.ย. 63		ปกติ	อดุล	081-2614386	ยศนันท	
	4	18/2562	ศูนย์อนามัยที่ 7 (อ)	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง	3	9555	8.28	3/10	360	15 ก.พ. 63		ล่าช้า	อดุล	081-2614386		
	5	116/2562(พ)	ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค	อาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค	-	พ.232/ทค/61 จำนวน 204 แผ่น	399.00	1/12	750	29 ก.ค. 64		ล่าช้า	อดุล	081-2614386		
	6	ขก 0032/27/2562	รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน	อาคารผู้ป่วยนอก	5	8708	152.49	-/16	800	8 ธ.ค. 64		ล่าช้า	อดุล	081-2614386		
มหาสารคาม	7	55/2559	รพ.มหาสารคาม	อาคารพักคนไข้ 10 ชั้น	10	8998	133.40	15/21	990	14 ต.ค. 62	21 พ.ค. 63	ปกติ	ศรินทร์	087-9196568		
	8	62/2562	รพ.มหาสารคาม	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต	4	-	34.91	-/11	365	8 ก.พ. 63		ล่าช้า	ศรินทร์	087-9196568		
กาฬสินธุ์	9	12/2560	รพ.ร.กฉินารายณ์	อาคารสนับสนุนบริการประกอบด้วยระบบซักกรีตระบบงานครัว ระบบพัสดุและระบบหน่วยจ่ายกลาง	5	เอกชน	64.80	-/15	1,138	6 ม.ค. 63	27 มี.ย. 64	ปกติ	สุรัตน์	081-7171075		
ร้อยเอ็ด	10	-	รพ.เกษตรวิสัย	อาคารผู้ป่วยนอก	5	8708/พิเศษ/43	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)									
	11	รอ0032/47/2561	รพ.ร้อยเอ็ด	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต	8	เอกชน	64.45	13/18	700	28 มี.ค. 63		ล่าช้า	อดุล	081-2614386		
	12	รอ0032/96/2561	รพ.ร้อยเอ็ด	ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบน้ำเสีย	-	เอกชน	20.8	1/7	360	23 ส.ค. 62		ปรับ	อดุล	081-2614386		
	13	รอ0032/43/2561	รพ.สุวรรณภูมิ	อาคารผู้ป่วย 114 เตียง	5	8605	44.51	4/17	600	11 พ.ค. 64		ปกติ	กนกศักดิ์	084-4791595		
	14	รอ0032/44/2562	รพ.สุวรรณภูมิ	อาคารผ่าตัด 4 ห้อง	2	6348	9.96	3/4	210	1 เม.ย. 63		ปกติ	กนกศักดิ์	084-4791595		
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,194.46									

หมายเหตุ : ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน นายยศนันท มณีศรี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สังกัด สบส.เขต 7

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เหลือข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  
เขตสุขภาพที่ 8

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบ.เขต ร่วมกับ กองแบบแผน
													กองแบบแผน	เบอร์โทร	
อุดรธานี	1	91/2562 (พ)	รพ.ธัญญารักษ์อุดรธานี (พ)	อาคารเรือนนอนและอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ	3	10776	8.92	2/12	490	31 ก.ค. 63		ล่าช้า	คุณฉวี	081-9751906	
	2	อคด0032/81/2562	รพ.หนองหาน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	8708/พิเศษ/43	70.47	3/15	750	21 พ.ค. 64		ปกติ	คุณฉวี	081-9751906	
	3	อคด0032/70/2562	รพ.บ้านผือ	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	4	8821	25.39	4/10	365	26 ก.พ. 63		ล่าช้า	คุณฉวี	081-9751906	
	4	อคด0032/82/2562	รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง	อาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต	6	10947	43.91	7/14	365	20 พ.ค. 63		ปกติ	คุณฉวี+วรารุณี	081-9751906	
หนองคาย	5	นค0032/04/2561	รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	54.00	12/13	650	23 มี.ค. 63		ปกติ	พิเชษฐ	087-4916224	
เลย	6	14/2562	รพ.เชียงคาน	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ	5	8708/41	73.37	2/14	1,105	10 พ.ค. 64		ล่าช้า	พิเชษฐ	081-9751906	
	7	8/2562	รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่	5	8057	16.97	3/10	423	23 มี.ค. 63		ล่าช้า	คุณฉวี + พิเชษฐ	081-9751906	
	8	ลย.รพท28/2562	รพ.เลย	อาคารจอดรถ	10	10562	76.84	1/11	540	27 ต.ค. 63		ล่าช้า	คุณฉวี + พิเชษฐ	081-9751906	
บึงกาฬ	ไม่มีงาน														
สกลนคร	9	สน.0032/2/2561	รพ.วานรนิวาส	อาคารผู้ป่วย 114 เตียง	5	8605	48.28	18/20	720	4 พ.ค. 63		ปกติ	วรารุณี	082-8492994	
	10	สน.0032/4/2562	รพ.วานรนิวาส	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	4	8821	25.28	1/10	364	25 ก.พ. 63		ล่าช้า	วรารุณี	082-8492994	
	11	171/2562	รพ.สกลนคร	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	119.99	-/20	700	15 ก.ย. 64		ปกติ	สำเริง ปรกกาย	062-8959596	
นครพนม	12	นพ.50/2561	รพ.นครพนม	อาคารรักษาโรคระดับสูง-ศูนย์หัวใจ-ศูนย์มะเร็ง-ผ่าตัดและวินิจฉัยโรค	11	10506	379.00	13/23	1,095	9 พ.ค. 64		ปกติ	สำเริง ปรกกาย	062-8959596	
							รวมมูลค่างานทั้งหมด	942.42							

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  
เขตสุขภาพที่ 9

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่/เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน ส.ส.เขต ร่วมกับ กองแบบแผน
													กองแบบแผน	เบอร์โทร	
ชัยภูมิ	ไม่มีงาน														
นครราชสีมา	1	13/2562	รพ.ปากช่องนานา	ปรับปรุงระบบบ่อน้ำเสีย	-	แบบเอกชน	12.39	6/7	330	24 มี.ค. 63		ปกติ	ธนาเวช	087-5736889	
	2	7/2560	รพ.เทพรัตนนครราชสีมา	อาคารפלדทักแพทย์ 20 ยูนิท 6 ชั้น	6	8440	21.56	11/12	685	4 พ.ค. 61	31 ต.ค. 62	วิกฤต	ธนาเวช	087-5736889	
	3	1/2561	รพ.เทพรัตนนครราชสีมา	อาคารอุบัติเหตุ - บำบัดรักษาและห้องประชุม	6	10129	187.80	9/17	820	26 มิ.ย. 63	16 ต.ค. 63	ปกติ	อภิชาติ + ธนาเวช	084-5172691	
	4	56/2561	รพ.มหาราชนครราชสีมา	อาคารฟักคนไข้ 596 เตียง	8	9448	459.41	16/34	1,090	24 ก.ค. 64		ปกติ	อดิสร + อภิชาติ	089-9478439	
	5	22/2562	รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	อุบัติเหตุ ย่านวัยการ	3	10512	29.49	-/10	365	24 มี.ค. 63		ล่าช้า	อภิชาติ	084-5172691	
สุรินทร์	6	14/2562	รพ.ปราสาท	อาคารอุบัติเหตุ	4	10007	171.13	4/14	1,000	10 มี.ค. 65		ปกติ	สมชาย	082-1452588	
บุรีรัมย์	7	13/2561	รพ.บุรีรัมย์	อาคารผู้ป่วยสูง 10 ชั้น	10	เอกชน	158.40	16/20	790	30 พ.ค. 63		ปกติ	อดิสร+กฤษฎา	089-9478439	
	8	19/2562	รพ.บุรีรัมย์	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	27.70	-/6	330	12 พ.ค. 63		ล่าช้า	อดิสร	089-9478439	
	9	10/2562	รพ.ลำปลายมาศ	อาคารบริการครัว อาคาร ฟลัด ซักฟอก นึ่งกลาง	3	8914/2556	32.40	4/8	360	26 ม.ค. 63	22 มี.ค. 63	ล่าช้า	อดิสร+กฤษฎา	089-9478439	
	10	30/2561	รพ.สตึก	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	8708	64.40	2/15	650	8 ต.ค. 63	3 เม.ย. 63	ปกติ	กฤษฎา+สมชาย	085-8672716	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,164.68								

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  
เขตสุขภาพที่ 10

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับ กองแบบแผน
													กองแบบแผน	เบอร์โทร	
มุกดาหาร	1	45/2561	รพ.มุกดาหาร	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717	296.32	7/21	1095	10 ก.ค. 64		ปกติ	รัตนพล+ทศพร	084-9363132	
อุบลราชธานี	2	-	รพ. มะเร็งอุบลราชธานี (พ)	อาคารพยาบาล 24 ห้อง	4	8821	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)								
	3	-	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (ว)	อาคารพักอาศัยสำหรับข้าราชการ (12 ครอบครัว)	4	8079	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)								
	4	9/2562	รพ.วารินชำราบ	อาคารซักฟอง-จ่ายกลาง		10145	34.47	4/8	635	20 ก.พ. 63	19 มี.ค. 63	ล่าช้า	รัตนพล+เจษฎา	084-9363132	
	5	8/2561	รพ.พระศรีมหาโพธิ์	อาคารพักแพทย์10ครอบครัว 1หลัง และ อาคารพยาบาล 24 ห้อง 1 หลัง	3	5462/2536 และ 9555	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)								
	6	12/2562	รพ.พระศรีมหาโพธิ์	อาคารผู้ป่วยในหญิง	5	9668	62.32	5/12	550	17 ส.ค. 63		ปกติ	รัตนพล+เจษฎา	084-9363132	
	7	15/2562	รพ.50พรรษามหาชิริาลงกรณ์	อาคารเภสัชกรรม	4	10289	35.20	7/12	365	5 มี.ค. 63	16 เม.ย. 63	ล่าช้า	รัตนพล	084-9363132	
	8	14/2562	รพ.ตระการพิษผล	อาคารตึกผ่าตัด 4 ห้อง	2	6348	22.53	5/8	360	6 ก.พ. 63	4 พ.ค. 63	ปกติ	เจษฎา	083-0765622	
	9	15/2562	รพ.พิบูลมังสาหาร	อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง	6	9073	73.13	4/14	680	4 ก.พ. 64	30 เม.ย. 64	ล่าช้า	เจษฎา	083-0765622	
	10	13/2562	รพ.ม่วงสามสิบ	อาคารพยาบาล 24 ห้อง (12ครอบครัว)	-	9555,ช.103/น.ย./61	7.88	5/8	360	16 ม.ค. 63		ปรับ	เจษฎา	083-0765622	
	อำนาจเจริญ	11	67/2562	รพ.อำนาจเจริญ	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	5	9035	212.50	6/15	800	14 เม.ย. 64		ปกติ	รัตนพล+ทศพร	084-9363132
ศรีสะเกษ	12	30/2563	รพ.ศรีสะเกษ	งานถมดินปรับระดับและจัดท่าระบบ กำแพงดิน และงานรื้อถอน อาคารโรงครัว-โรงครัวและอาคารกักตวงล้างเส้นทางโรงพยาบาล	-	-	3.85	1/3	180	18 เม.ย. 63		ปกติ	เจษฎา	083-0765622	
							รวมมูลค่างานทั้งหมด	748.20							

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  
เขตสุขภาพที่ 11

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบส.เขตร่วมกับกองแบบแผน	
													กองแบบแผน	เบอร์โทร		
ชุมพร	1		รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	แฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต	7	10353	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)									
	2	227/2561	รพ.หลังสวน	อาคารบูรณาการ 7 ชั้น	7	ข.192/กค/60	268.89	10/34	900	17 ก.ย. 63		ปกติ	อนุกุล	088-121-3971		
ระนอง	ไม่มีงาน															
สุราษฎร์ธานี	3	423/2557	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารพักคนไข้ 596 เตียง ( 8 ชั้น)	8	9448	531.70	30/34	1,376		3 ก.ค. 61	วิกฤต	สมศักดิ์	093-5843234		
	4	289/2559	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) 9 ชั้น	9	10804	524.11	10/34	1,366	27 ธ.ค. 62		ปรับ	สมศักดิ์	093-5843234		
	5	-	สสจ.สุราษฎร์ธานี	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	10786	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)									
	6	-	รพ.ไชยา	อาคารผู้ป่วย 120 ต. และหน่วยแพทย์แผนไทย	6	9128+9921	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)									
	7	1/2562	รพ.สวนสราญรมย์ (จ)	อาคารพักคนงาน	4	8057	15.67	4/10	450	15 พ.ค. 63	23 ก.ย. 63	ปกติ	สมศักดิ์	093-5843234	วราฤทธิ์	
	8	338/2561	รพ.เกาะสมุย	อาคาร Marina Hub	4	10226/61	164.60	1/24	622	22 มิ.ย. 62	24 ธ.ค. 63	ล่าช้า	สมศักดิ์	093-5843234		
	9	339/2561	รพ.เกาะสมุย	อาคารโรงครัว กายภาพบำบัด โรงอาหาร ชักฟอกนึ่ง จ่ายกลางและพัสดุ	3	10563	92.25	2/20	1,000	18 ธ.ค. 63	18 เม.ย. 63	ล่าช้า	สมศักดิ์	093-5843234		
	10	432/2562	รพ.กาญจนาดิษฐ์	อาคารจ่ายกลาง ชักฟอก โรงอาคาร พัสตุ	4	10124	30.29	6/10	400	25 เม.ย. 63		ล่าช้า	สมศักดิ์	093-5843234	วราฤทธิ์	
นครศรีธรรมราช	11	-	รพ.ปากพนัง	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ (5 ชั้น)	5	8708/41	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)									

หมายเหตุ : ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน นายวราฤทธิ์ หล้าคำ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สังกัด สบส.เขต 11

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่โดยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  
เขตสุขภาพที่ 11 (ต่อ)

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่/เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบส.เขตร่วมกับกองแบบแผน	
													กองแบบแผน	เบอร์โทร		
นครศรีธรรมราช	12	350/2560	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805	518.85	29/32	1,070	26 ก.พ. 63		ปกติ	นัฐกฤต	088-493-8385		
	13	167/2561	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น	8	9133	167.79	2/14	695	24 ก.พ. 63		วิกฤต	นัฐกฤต	088-493-8385		
	14	171/2561	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารผู้ป่วยนอก	8	10804	553.15	14/34	1,050	9 ก.พ. 64		ปกติ	นัฐกฤต	088-493-8386		
	15	164/2562 ลว.30มค.62	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารแฟลต 20 ยูนิต	6	10947,ท.166/น.ย/61 จำนวน 8 แห่ง	43.90	7/14	365	31 ม.ค. 63		ล่าช้า	นัฐกฤต	088-493-8386		
	16	163/2562 ลว.30มค.62	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4	10847,ท.123/น.ย/61 จำนวน8แห่ง	39.75	5/12	365	31 ม.ค. 63		ล่าช้า	นัฐกฤต	088-493-8386		
	17	สธ235/2560	รพ.ท่าศาลา	อาคารผู้ป่วย 60 ห้อง 6 ชั้น	6	9129	88.05	9/16	750	21 มี.ค. 62	15 ก.พ. 63		ล่าช้า	นัฐกฤต	088-493-8386	
	18	451/2562 ลว.24 กย. 62	รพ.ทุ่งสง	อาคารแฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต	6	8440	23.72	3/12	400	28 ต.ค. 63			ปกติ	ประกอบ	088-7687523	
	19	237/2562 ลว.5เมย.62	รพ.พระพรหม	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	3	9025,ท.118/น.ย/61	43.40	4/10	450	28 มี.ย. 63			ปกติ	ประกอบ	088-7687523	
	20	สธ203/2560	รพ.ลิซล	อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง	7	9128/50	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)									
	21	สธ202/2560	รพ.ลิซล	แฟลตพักแพทย์ 40 ยูนิต	6	7280	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)									
กระบี่	ไม่มีงาน															
ภูเก็ต	22	34/2560	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง 8 ชั้น	8	9448	266.00	13/56	1,410	12 ก.พ. 63	21 พ.ย. 63	ล่าช้า	ประกอบ+สุทัศน์	088-7687523		
	23	82/2562 ลว.28 ส.ค. 62	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4	10847	41.39	1/12	365	21 ต.ค. 63		ล่าช้า	ประกอบ+สุทัศน์	088-7687523		
รวมมูลค่างานทั้งหมด							3,474.31									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ10 (สีแดง)

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  
เขตสุขภาพที่ 12

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน	
													กองแบบแผน	เบอร์โทร		
สตูล	ไม่มีงาน															
สงขลา	1	900/2560	รพ.สะเดา	อาคารอุบัติเหตุ 4 ชั้น	4	10941	88.48	4/15	800	30 ต.ค. 62	6 เม.ย. 64	ปกติ	โชคชัย	061-9291615		
	2	8/2562	รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ (จ)	อาคารพักพยาบาล 16 ห้อง (8 ครอบครั้ว) เฟส 1	2	9555	6.80	4/6	340	30 ธ.ค. 62	6 มี.ค. 63	ปกติ	โชคชัย	061-9291615	ภาพพงศ์	
	3	22/2562 ลว.7 พ.ย.62	รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ (จ)	อาคารโรงครัว โรงอาหาร	2	-	8.57	5/6	330	8 พ.ย. 62	8 ม.ค. 63	ปรับ	โชคชัย	061-9291615		
	4	10229+10229/52	รพ.หาดใหญ่	อาคารพักแพทย์ อาจารย์	8	10229	98.00	10/17	800	10 ต.ค. 63			ปกติ	โชคชัย	061-9291615	
	5	160/2563	รพ.จะนะ	อาคารบริการ	8	เอกชน	80.00	-/23	900	3 พ.ค. 65			ปกติ	โชคชัย	061-9291615	
พัทลุง	6	169/2560	รพ.พัทลุง	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง 8 ชั้น	8	9448	299.40	20/34	430	30 พ.ย. 63	25 ธ.ค. 64	ปกติ	โชคชัย+สุทัศน์	061-9291615		
ตรัง	7		รพ.ตรัง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 7 ชั้น	7	10327	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)									
	8	103/2562 ลว.2 ก.ย. 62	รพ.ตรัง	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805+ง.127.ก.ย/61	518.00	3/32	1,070	26 ธค 62		ปกติ	ประกอบ	088-7687523		
	9	26/2562 ลว.19 ก.ย.62	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ตรัง	อาคารเรียน พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (ส่วนที่เหลือ)	8	แบบเอกชน	82.35	1/10	500	24 ม.ค. 63		ล่าช้า	ประกอบ	088-7687523		
ปัตตานี	10	584/2560	บริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี	อาคารจอดรถ 7 ชั้น	7	มบ.101,106,201,233	78.00	18/30	450	18 ต.ค. 61	15 ก.พ. 63	ล่าช้า	ประยูร	081-5412404		
ยะลา	11	258/2558	รพศ. ยะลา	อาคารไตเทียม ผู้ป่วยนอก-หนัก 5 ชั้น	5	10437	178.80	16/19	990	16 มิ.ย. 61	20 พ.ย. 62	ล่าช้า	ประยูร	081-5412404		
	12	1/15 ลว.30/ตค/62	รพ.ยะลา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิิต	8	10950,ข.131/มิ.ย/61 10 แผ่น	135.66	-/18	1,080	14 ส.ค. 65		ปกติ	ประยูร+สิทธิโชค	081-5412404		
	13	58/2559	วสส.ยะลา	อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น	11	9039	116.90	20/22	1,600	20 เม.ย. 63	18 ส.ค. 63	ปกติ	ประยูร	081-5412404		
	14	106/2561	รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา	อาคารผู้ป่วยในและห้องพิเศษ	3	7111	31.34	6/8	500	4 ก.ค. 62	27 มิ.ย. 63	ปกติ	ประยูร	081-5412404		
	15	105/2561	สสจ.ยะลา	อาคาร สสจ.ยะลา	3	8491	32.43	5/9	365	19 ก.ค. 62	3 ธ.ค. 62	ปรับ	ประยูร	081-5412404		
นราธิวาส	ไม่มีงาน															
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,754.73									

หมายเหตุ : ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน นายภาพพงศ์ ชุมวงศ์ วิศวกรโยธา สังกัด สบส.เขต 12

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ10 (สีแดง)