

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
กรุงเทพมหานคร

จังหวัด	ลำดับ งาน แยกแ่ ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน	
												กองแบบแผน	เบอร์โทร		
กทม.	1	23/2561	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (จ)	อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด	5	9668/2558	84.99	7/12	560	11 ก.ย. 62		เพชรยุทธ	081-8748021		
	2	20/2562	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (จ)	อาคารพักเจ้าหน้าที่	4	8057	17.99	-/8	360	26 ม.ค. 63		เพชรยุทธ	081-8748021		
	3	29/2562	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (จ)	อาคารอเนกประสงค์	-	10645,ก.147/ก.ย/ 53	2.23	-/2	120	25 ม.ค. 63		เพชรยุทธ	081-8748021		
	4	68/2559 (พ)	สถาบันโรคผิวหนัง (พ)	อาคารสถาบันโรคผิวหนัง	22	10892	947.00	32/62	1,347	3 ต.ค. 62	29 ธ.ค. 62		สุพร	081-8442981	
	5	6/2561	วพ.กรุงเทพมหานคร	อาคารศูนย์การเรียนรู้	10	10755	265.00	1/22	900	11 เม.ย. 64			สุพร	081-8442981	
	6	39/2562(พ)	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (จ)	ปรับปรุงห้องพักพิเศษ ชั้น 8 ข.	-	เอกชน	11.35	4/5	160	3 มิ.ย. 62			สุพร	081-8442981	
	7	113/2562	รพ.นพรัตนราชชนนี	อาคารสถานีเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ศูนย์ประชุม และที่จอดรถ	-	9133	229.88	-/15	635	16 มี.ค. 64			เสรี+ปรียาภรณ์	086-4450095	
	8	19/2560	สถาบันจิตเวชฯ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ (จ)	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น	7	10865	34.80	16/18	985	31 ธ.ค. 61			แมน+ภูวเดช	081-8558182	
	9	58/2560	กรมควบคุมโรค (ก่อสร้างที่ เขตบางรัก กทม.) (คร)	อาคารศูนย์ความเลิศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	17	10970	588.00	17/44	1,276	6 มิ.ย. 63	12 ก.ย. 63		แมน+ภูวเดช	081-8558182	
	10	83/2561(พ)	รพ.เลิดสิน	อาคารสนับสนุนบริการ 28 ชั้น	28	เอกชน	406.95	7/33	1,020	15 ม.ค. 64	15 พ.ค. 64		แมน+ภูวเดช	081-8558182	
	11	12/2562	สถาบันราชานุกูล	งานปรับปรุงอาคารแก้วกัลยา (อาคาร9)	4	-	5.43	2/5	150	11 ส.ค. 62			ไชยพัฒน์	089-5128333	
	12	17/2562	สถาบันราชานุกูล	อาคารส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูล(คลองกุ่ม)	-	-	5.15	-/6	360	18 มิ.ย. 63			พงศกร	083-3310596	
	13	25/2562	สถาบันราชานุกูล	ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 33 ชั้น1,2,3	-	ก.56/เม.ย./61	1.01	2/4	120	20 ธ.ค. 62			พงศกร	083-3310596	
	14	299/2562(ร)	รพ.มิราเคิลออพโพลี	งานปรับปรุงรพ.มิราเคิลออพโพลี		ก.56/มิ.ย./62,ก. 57/มิ.ย.62	2.55	-/3	100	1 ม.ค. 63			ภูสกร+บรรณวิจิต	089-4770889	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							2,602.33								

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
เขตสุขภาพที่ 1

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง(ชั้น)	แบบเลขที่/ เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน ส.ส.เขต ร่วมกับ กองแบบแผน	
												กองแบบแผน	เบอร์โทร		
เชียงใหม่	1	81/2561(พ)	โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ (พ)	อาคารผู้ป่วยสุรา	3	9950/52	58.95	9/12	450	14 มี.ย. 62		สุระเชษฐ์	098-3852416		
	2	68/2562	โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ (พ)	อาคารพักพิักพยาบาล 32 หน่วย	4	8821	27.00	2/10	450	12 เม.ย. 63		สุระเชษฐ์	098-3852416		
	3	69/2562(พ)	โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ (พ)	อาคารซักฟอก จ่ายกลาง	2	9540	7.98	3/6	320	4 ธ.ค. 62		สุระเชษฐ์	098-3852416		
	4	18/2561	รพ.สวนปรุง (จ)	อาคารพักเจ้าหน้าที่	4	10865	23.55	11/13	525	17 พ.ย. 62		สุรศักดิ์	088-2821570		
	5	9/2562	รพ.สวนปรุง (จ)	อาคารผู้ป่วยนอก	2	8046	44.88	2/9	450	20 พ.ค. 63		สุระเชษฐ์+พัฒน์พงษ์	098-3852416		
ลำพูน	ไม่มีงาน														
ลำปาง	6	300/2562	รพ.ลำปาง	อาคารเจ้าหน้าที่	6	9669/44,ข.263/ตท/ 61	51.79	-/14	640	11 มี.ย. 64		สุระเชษฐ์	098-3852416		
พะเยา	7	-	รพ.พะเยา	อาคารผู้ป่วยนอก (6 ชั้น)	6	10904	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)								
	8	รพ.ชค 31/2561	รพ.เชียงคำ	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	4	8815	117.56	11/14	720	19 มี.ค. 63		พัฒน์พงษ์	093-2925919		
แพร่	9	-	รพ.แพร่	อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว	3	8079	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)								
น่าน	ไม่มีงาน														
รวมมูลค่างานทั้งหมด							331.71								

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
เขตสุขภาพที่ 2

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน	
												กองแบบแผน	เบอร์โทร		
ตาก	1	183/2560	รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น	6	10904	347.92	19/22	1,000	26 ม.ค. 63		วีรศักดิ์	081-9533138		
	2	155/2560	รพ.แม่สอด	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448	264.77	33/34	1,050	8 พ.ย. 62		วีรศักดิ์	081-9533138		
เพชรบูรณ์	3	8/2561	รพ.เพชรบูรณ์	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448	239.00	13/34	1050	23 มิ.ย. 63		เสรี	086-4450095		
	4	14/2562	รพ.บึงสามพัน	อาคารเภสัชกรรม ทันตกรรม อำนวยบริการ	3	10376	25.50	5/10	450	23 เม.ย. 63		เสรี	086-4450095		
	5	16/2562	รพ.สมเด็จพระราชหล่มเก่า	อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง	6	9073	62.90	1/14	680	19 มิ.ย. 64		อวยชัย	081-2843306		
อุดรดิตถ์	6	272/2562	รพ.อุดรดิตถ์	อาคารนิติเวช	3	รพ.อต/ส.ค/61	8.57	6/9		21 ส.ค. 62		สุกิจ	089-6442559		
สุโขทัย	7	123/2562 ลว.12 มิถุนายน 2562	รพ.ศรีสังวรสุโขทัย	อาคารบำบัดรักษา	6	10554	231.20	1/25	920	8 ธ.ค. 64		สุรศักดิ์	088-2821570		
พิษณุโลก	8	804/2561	รพ.พุทธชินราช	อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก	11	10969	629.23	5/36	1,270	19 ก.พ. 65		อวยชัย	081-2843306		
	9	-	วพบ.พุทธชินราช	อาคารเรียน คสล. 8 ชั้น	8	เอกชน	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)								
	10	20/2562	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 (คร)	อาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง	4	8813	10.10	2/8	360	30 ม.ค. 63		อวยชัย	081-2843306	อนิวัตรรัตน์	
	11	730/2562	รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย	อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง	6	9073,พ.146/มิ.ย/61 จำนวน	62.90	1/14	680	24 ก.ค. 64		อวยชัย	081-2843306		
							รวมมูลค่างานทั้งหมด	1,819.19							

หมายเหตุ : ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน นายอนิวัตรรัตน์ มีจันทร์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สังกัด สบส.เขต 2

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
เขตสุขภาพที่ 3

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน	
												กองแบบแผน	เบอร์โทร		
กำแพงเพชร	1	168/2558	รพ.กำแพงเพชร	อาคารผู้ป่วย 156 เตียง 8 ชั้น	8	9045	123.00	8/15	735	8 ส.ค. 60	8 พ.ค. 62	ภาณุพันธ์	081-9733918		
พิจิตร	2	1/2562	รพ.พิจิตร	อาคารพักและรักษาผู้ป่วย	7	-	135.21	3/20	630	27 ต.ค. 64		จ.อ.โสภณ+ภาณุพันธ์	063-6299516		
นครสวรรค์	3	5/2561	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารศูนย์แพทยศาสตรบัณฑิต 9 ชั้น	9	10051+ช.69/น.ค./56	135.89	12/18	855	28 ก.ค. 64		จ.อ.โสภณ+ไชยวัฒน์	063-6299516		
	4	16/2561	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารรังสีและผ่าตัด 6 ชั้น	6	เอกชน	481.46	6/19	975	18 ก.พ. 64		จ.อ.โสภณ+ไชยวัฒน์	063-6299516		
ชัยนาท	ไม่มีงาน														
อุทัยธานี	5		รพ.ทัพทัน	อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครั้ว	4	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)									
	6	44/2560	รพ.อุทัยธานี	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838	401.00	14/35	1,000	17 ธ.ค. 62		พายุ์พ	081-4746110		
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,276.56								

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
เขตสุขภาพที่ 4

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ(วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน	
												กองแบบแผน	เบอร์โทร		
นนทบุรี	1	14/2562	รพ.ศรีธัญญา (จ)	อาคารซีกฟอก จ่ายกลาง	2	10145	40.60	2/9	365	27 ม.ค. 63	7 มี.ค. 63	ประทัย	090-9937277		
	2	13/2562	รพ.ศรีธัญญา (จ)	อาคารโรงครัว โรงอาหาร	2	9217	19.98	4/9	365	27 ม.ค. 63		ประทัย	090-9937277		
	3	17/2562	รพ.ศรีธัญญา (จ)	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9		2	9926/53	2.29	1/5	180	20 ก.ย. 62	6 ต.ค. 62	ประทัย	090-9937277	
	4	15/2562	หน้าอาคาร 7 กรมอนามัย	งานปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียม	-	ก.138/ต.ค/2561	2.09	1/2	120	15 ต.ค. 62			อธิป+บรรณวิจิต	081-5532783	
	5	311/2562	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	ถนน คสล.เข้าโรงพักยะ	-	ข.62/ก.พ/62	0.43	-/1	60	2 พ.ย. 62			อธิป	081-5532783	
	6	285/2562	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร 4 สำนักยา และวัตถุเสพติด	-	-	0.90	2/3	100	20 ต.ค. 62			อธิป	081-5532783	
	7	313/2562	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	รื้ออาคาร 3,อาคารจอดรถยนต์ 36 คัน,หลังคาคลุมทางเท้า อาคาร 3 และทางเชื่อมอาคาร 2และ3(บางส่วน)	-	-	0.50	-/5	150	8 มี.ค. 63			อธิป+กุลกร	081-5532783	
	8	53/2561	สถาบันบำราศนราดูร (คร)	อาคารศูนย์เฝ้าระวังและกักกัน (Quarantine Center) ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง	6	11005	128.38	11/16	720	31 มี.ค. 63			วิรัตน์ + มังกร	081-2748021	
	9	P071/2561	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน	6	เอกชน	65.73	11/16	650	19 ธ.ค. 62	8 ม.ค. 63		มังกร+วชิราพร	089-6956596	
	10	-	รพ.ปากเกร็ด 2	อาคารพักผู้ป่วย 30 เตียง ซีกฟอก จ่ายกลาง ฟิลตุ	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)										
	11	5/2562	วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข (สป)	อาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต	6	10947	39.99	6/14	365	15 ก.พ. 63			ธีรธันต์+ไกรสร	089-9517951	
	12	8/2562	วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข (สป)	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการรังสี	-	ก.141/พย/61	0.82	-/2	45	13 พ.ย. 62			ธีรธันต์	089-9517951	
	13	5/2562	อาคารรวมสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข (สป)	ตกแต่งสำนักงานทันตแพทย์สภา	-	เอกชน	12.98	3/5	210	15 ต.ค. 63			ไชยพัฒน์	089-5128333	
	14	128/2562(พ)	กรมการแพทย์	จ้างปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์(data center)กรมการแพทย์ อาคาร 5 ชั้น 2	-	-	6.78	-/3	120	28 ม.ค. 63			ไชยพัฒน์	089-5128333	
	15	1/2562 ลว. 24 กย. 62	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงห้องประชุมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	-	ก.89/ก.ค/62	0.49	-/1	60	23 พ.ย. 62			ไชยพัฒน์	089-5128333	
	16	44/2562 ลว.2พค.62	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	10	-	219.79	-/22	900	21 ต.ค. 62			วรวิทย์+วิชิราพร	085-1122422	

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
เขตสุขภาพที่ 4(ต่อ)

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
												กองแบบแผน	เบอร์โทร	
นนทบุรี	17	45/2562 ลว.2พค.62	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร 4 กับอาคารคลังของกลางและเอกสารทางคดี(อาคาร 6)	6		3.12	-/4	165	17 ต.ค. 62	14 ม.ค. 63	วรวิชัย+วิจิราพร	085-1122422	
	18	1/2562 ลว.5 กย. 62	กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ชั้น 7 อาคาร 7 ตึก สมง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน	-	ก.113/ก.ย/61 จำนวน 9 แผ่น	2.37	-/3	85	29 พ.ย. 62		พงศกร	083-3310596	
	19	29/2562	กรมสุขภาพจิต	ทาสีอาคารกรมสุขภาพจิต	-	-	0.99	-/3	120	4 ธ.ค. 62		พงศกร	083-3310596	
	20	115/2562(พ)	โรงพยาบาลกรมการแพทย์	ปรับปรุงพื้นที่โรงพยาบาลกรมการแพทย์	-	ก.39/เมย/62	1.15	-/2	120	30 ต.ค. 62		พงศกร	083-3310596	
	21	14/2562	อาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์แผนไทย	งานซ่อมแซมระบบท่อน้ำทิ้ง และท่อระบายอากาศ	-	ก.9/มค/58	0.79	-/2	60	15 พ.ย. 62		สิบลกุล	080-9684928	
	22	2/2563	กรมควบคุมโรค	งานปรับปรุงสนามหญ้าและลานกีฬาเอนกประสงค์	-	-	3.25	-/3	140	5 เม.ย. 63		สิบลกุล	080-9684928	
	23	5/2562 ลว.11 กย.62	กองกลาง สมง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงรางระบายน้ำระหว่างกรมสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไปกรมการแพทย์	-	รายงานงนปรับปรุง รางระบายน้ำ	0.76	-/1	90	10 ธ.ค. 62		ภาวิช	088-0292241	
	24	1/2562 ลว.5 กย. 62	สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สมง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงห้องประชุม	-	ก.89/ก.ค/61 จำนวน 13 แผ่น,ข.119/ค.ค/62 จำนวน 1 แผ่น	0.49	-/1	60	5 พ.ย. 62		ภาวิช	088-0292241	
	25	7/2562 ลว.24ก.ย/62	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงพื้นที่อาคาร 4 ชั้น 6	-	ก.53/มิ.ย/62,ก. 7/ก.ค/62	3.88	-/3	90	25 ก.ย. 62		ภาวิช	088-0292240	
	26	6/2562 ลว.16 กย.62	อาคาร สมง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงระบบท่อน้ำดับเพลิง	-	ก.7/ม.ค/61 จำนวน 12 แผ่น	3.92	-/3	200	13 เม.ย. 63		สุทัศน์	087-4570158	
27	6/2562 ลว.30 สค. 62	กองบริหารการสาธารณสุข สมง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงห้องน้ำส่วนกลาง กลุ่มภารกิจอำนวยการ	-	ก.167/ธ.ค/60 จำนวน 23 หน้า	2.65	1/4	120	28 ธ.ค. 62		กิติศักดิ์	081-4062477		
ปทุมธานี	28	76/2562(พ)	รพ.ราชวิถี (พ)	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	58.90	5/14	510	25 มี.ย. 63		อำพร	099-7359484	
	29	15/2559	รพ.ปทุมธานี	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10	10562+10562/1	88.00	-/5	300	14 ก.ค. 63		กิรชานต์	089-9517951	
	30	88/2561	รพ.ปทุมธานี	อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น	18	10706	623.00	3/36	1,080	20 ก.ค. 64		กิรชานต์	089-9517951	
	31	6/2560.	รพ.ธัญบุรี	อาคารผู้ป่วยนอก - ใน 10 ชั้น	10	10097	293.20	23/24	1,080	1 มี.ค. 63		อำพร	099-7359484	
	32	14/2562	รพ.คลองหลวง	อาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาหาร ทัตดู	4	10124	27.00	6/10	410	20 มี.ค. 63		อำพร+ไกรสร	099-7359484	
	33	80/2561(พ)	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติดา (พ)	อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพและอาคารฝึกอบรม	5	10998	117.37	13/16	710	22 ก.พ. 63		อำพร+กิตติพงษ์	099-7359484	
อยุธยา	34	1/2562	รพ.วังน้อย	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	-	9893	87.30	-/12	640	21 ส.ค. 63		สุชาติ	081-9804914	
สิงห์บุรี	ไม่มีงาน													
ลพบุรี	35	สธ10/2561	รพ.ชัยบาดาล	อาคารหอผู้ป่วยใน (จำนวน 114 เตียง)	5	10944	91.20	4/14	650	7 ม.ค. 63	9 มี.ค. 63	สุชาติ+กานูวัฒน์	081-9804914	
	37	113/2562	รพ.ท่าม่วง	อาคารผู้ป่วยนอก	2	10402	31.89	4/10	365	6 ก.พ. 63		กานูวัฒน์	091-8530509	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,879.91							

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
เขตสุขภาพที่ 5

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
												กองแบบแผน	เบอร์โทร	
นครปฐม	1	นฐ0032/120/2559	รพ.นครปฐม	อาคารศูนย์หัวใจมะเร็งบำบัดรักษาและวินิจฉัย	10	10561	363.34	19/21	970	25 พ.ย. 62		พงค์ศักดิ์	081-2088738	
	2	นฐ0032/175/2562	รพ.นครปฐม	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	57.36	11/15	580	6 ต.ค. 63		พงษ์ศักดิ์	081-2088738	
	3	นฐ0032/173/2562	รพ.สามพราน	แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต	6	10947	40.38	7/14	365	28 ก.พ. 63		พงษ์ศักดิ์	081-2088738	
	4	11/2562	สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ	อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง 12 ครอบครัวยุติ	3	9555	27.80	-/8	520	24 ธ.ค. 63		พงษ์ศักดิ์	081-2088738	
กาญจนบุรี	5	271/2562	รพ.พหลพลพยุหเสนา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	66.95	4/15	520	15 ก.ย. 63		มงคล	085-3978918	
	6	316/2560	รพ.มะการักษ์	อาคารพักแพทย์ พยาบาล ๓๕๓๖๖๖๖๖	8	เอกชน	70.70	13/18	700	28 ก.พ. 62	13 ก.ย. 62	มงคล	085-3978918	
ประจวบคีรีขันธ์	7	428/2560	รพ.บางสะพาน	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 5 ชั้น	5	8708/43	165.70	5/16	800	5 ต.ค. 62	30 ก.ย. 62	กิตติพัฒน์	085-3978918	
ราชบุรี	8	1/2562	ศูนย์อนามัยที่ 5 (ว)	อาคารที่พักพยาบาล 32 ห้อง	-	8813	11.35	6/8	360	13 ธ.ค. 62		จสอ.ทองศักดิ์	089-2007229	
	9	001/2563 ลว.3 ต.ค. 62	ศูนย์อนามัยที่ 5 (ว)	ต่อเติมพื้นที่ทำงานแผนกเอกซเรย์ พยาธิ	-	ก.48/เม.ย/61	12.06	-/7	300	18 ก.ค. 63		จสอ.ทองศักดิ์	089-2007229	
	10	50/2561	รพ.ราชบุรี	อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก	11	10969	674.88	8/36	1,330	17 ม.ค. 65		จสอ.ทองศักดิ์	089-2007229	
	11	7/2562 28ก.พ.62	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี	อาคารเรียนและหอนอน	-	9039 และ 9039/พิเศษ	118.00	-/22	1,095	10 ก.พ. 65		จสอ.ทองศักดิ์	089-2007229	
	12	45/2562 ลว.30 ก.ค. 61	รพ.บ้านโป่ง	อาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา	9	แบบเอกชน,ข.195/ม.ย/61 จำนวน 1 ชุด	297.90	-/30	1,000	4 พ.ค. 65		จสอ.ทองศักดิ์+มงคล	089-2007229	
	13	37/2562	ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 5.4 ราชบุรี	อาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง	4	8813,ข.261/ส.ค./61	10.67	2/8	365	9 มี.ค. 63		มงคล	085-3978918	
สมุทรสงคราม	14	40/2562	รพ.สมเด็จพระเลิศหล้า	ปรับปรุงหอบริหารอาคารแรกเกิดวิกฤต N.I.C.U	-	-	4.44	1/3	320	25 มิ.ย. 62		นรอรอด+อนันต์ฐ์	081-8042567	
	15	177/2561 ลว 24/ก.ย/62	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม	อาคาร สนง.สาธารณสุขจังหวัด	5	9118	45.30	4/12	150	16 เม.ย. 63		อนันต์ฐ์	090-8501019	
สมุทรสาคร	16	453/2562	รพ.กระทุ่มแบน	อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน 10 ชั้น	10	10097,ข.220/น.ย/58	102.00	-/11	360	7 ก.ย. 63		พงษ์ศักดิ์	081-2088738	
	17	444/2562	รพ.กระทุ่มแบน	อาคารสุขภาพชุมชนเมืองอ้อมน้อย	4	10915,ข.177/น.ย/91 จำนวน 9 แผ่น	36.37	-/11	365	17 ก.ย. 63		พงษ์ศักดิ์	081-2088738	
	18	422/2562	รพ.กระทุ่มแบน	ก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำรอบบริเวณอาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน 10 ชั้น	-	-	2.92	-/4	210	28 มี.ค. 63		พงษ์ศักดิ์	081-2088738	
	19	6/2562 ลว24 พฤษภาคม 2562	รพ.บ้านแพ้ว	อาคารสนับสนุนบริการ	5	-	49.96	-/8	360	7 มิ.ย. 63		อนันต์ฐ์	090-8501019	

รวมมูลค่างานทั้งหมด 2,158.08

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
เขตสุขภาพที่ 6

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง(ซม)	แบบเลขที่/ เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบส. เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
												กองแบบแผน	เบอร์โทร	
ฉะเชิงเทรา	1	13/2562	รพ.พนมสารคาม	อาคารพักคนงาน 48 ห้อง	4	8057	18.90	9/10	360	20 ม.ค. 63		ไกรสุรีย์	089-0411649	ประมวล
	2	54/2562 ลว.25 ก.ย. 62	รพ.พนมสารคาม	งานปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องตรวจและห้องพักรักษา	-	-	1.30	-/1	90	24 ธ.ค. 62		ไกรสุรีย์	089-0411649	
ชลบุรี	3	33/2559	รพ.บางละมุง	อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน 10 ชั้น	10	10097	284.10	19/32	1,090	20 มี.ค. 62	30 ก.ย. 62	ดำรงเกียรติ+พิชญ์	081-4449752	
	4	79/2562 ลว.7/ส.ค./62	รพ.บางละมุง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725.ท.464/ท.ค./ 59.ท.ฉ.ค.61	57.39	2/15	580	10 มี.ค. 64		ดำรงเกียรติ+พิชญ์	081-4449752	
	5	78/2562 ลว.2/ส.ค./62	รพ.บางละมุง	อาคารพักคอยผู้ป่วยฉุกเฉินและญาติ	-	11	2.41	1/4	150	30 ธ.ค. 62		พิชญ์	081-0362022	
	6	5/2562 ลว.28 ต.ค. 62	รพ.บางละมุง	ต่อเติมห้องฉุกเฉิน อาคารสนนีก สุขศรีการ	-	-	0.45	-/1	90	26 ม.ค. 63		พิชญ์	081-0362022	
	7	6/2562 ลว.30 ต.ค. 62	รพ.บางละมุง	ปรับปรุงและตกแต่งภายในแผนกไอซียู(ICU)และศูนย์หัวใจ	-	-	0.57	-/1	90	28 ม.ค. 63		พิชญ์	081-0362022	
	8	26/2562	รพ.พานทอง	ต่อเติมลิฟท์ผู้ป่วย	3	ก.108/ท.ย/58	3.39	2/3	200	14 ม.ค. 63		นพดล	081-8890442	
	9	43/2562	รพ.บ้านบึง	อาคารหอผู้ป่วยใน 114 เตียง	5	10944	87.00	1/14	650	4 ก.ค. 64		นพดล	081-8890442	
	10	26/2562	รพ.แหลมฉบัง	อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น	5	10014	38.99	4/9	365	12 มี.ค. 63		ดำรงเกียรติ	081-4449752	
ระยอง	11	383/2558	รพ.ระยอง	อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ 5 ชั้น	5	9951	71.65	11/13	681	30 มิ.ย. 62		ดำรงเกียรติ	081-4449752	
	12	377/2562	รพ.แกลง	อาคารพลัดพักแพทย์	6	10947	38.48	3/14	320	22 เม.ย. 63		ดำรงเกียรติ	081-4449752	
ตราด	13	97/2560	รพ.ตราด	อาคารเอ็กซเรย์ คลอด พักผู้ป่วย 6 ชั้น	6	10937	171.50	18-19/21	900	9 ส.ค. 62		ส.อ.บุญศักดิ์	081-4949948	
	14	93/2562	รพ.ตราด	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	4	8821	31.20	1/10	360	27 เม.ย. 63		ส.อ.บุญศักดิ์	081-4949948	
	15	145/2560	รพ.ตราด	อาคารจอดรถ	7							ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)		
จันทบุรี	16	9/2562 ลว.30 ก.ย. 62	วพบ.พระปกเกล้า	อาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์	7	10309	62.81	1/14	530	15 มี.ค. 64		ส.อ.บุญศักดิ์	081-4949948	
ปราจีนบุรี	17	95/2561	รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์	อาคารคลอดและผ่าตัด	5	10740	52.75	9/14	600	10 ก.พ. 63		ธรรมรัตน์	085-0194955	
	18	123/2561	รพ.กบินทร์บุรี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	52.78	5-6/15	580	11 มี.ค. 63		ธรรมรัตน์	085-0194955	
	19	-	วพบ.อภัยภูเบศร์	อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา								ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)		
	20	166/2562	รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์	อาคารพลัดพักพยาบาล 7ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง)	7	10535	59.85	2/15	567	1 ต.ค. 63		ธรรมรัตน์	085-0194955	
	21	251/2562 ลว.22/ก.ย./62	รพ.กบินทร์บุรี	อาคารอุบัติเหตุ	4	10491	80.64	1/15	730	29 ก.ย. 64		ธรรมรัตน์	085-0194955	
สระแก้ว	22	93/2559	รพ.อรัญประเทศ	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 10 ชั้น	10	10097	284.10	18/32	1,090	25 พ.ค. 62		สมภาชน์	095-2973927	
	23	163/2561	รพ.อรัญประเทศ	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต	6	10949	78.55	6/18	640	9 มิ.ย. 63		สมภาชน์	095-2973927	
	24	133/2562 ลว.4/มิ.ย./62	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	อาคารจอดรถ 8 ชั้น พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย	8	10965	96.59	1/20	850	1 ต.ค. 64		สมภาชน์	095-2973927	
	25	132/2562 ลว.30/ก.ค./62	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	104.39	1/20	720	19 พ.ค. 64		สมภาชน์	095-2973927	
	26	163/2562 ลว.9 ก.ย. 62	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน	10	10097	308.19	1/32	1090	3 ก.ย. 65		สมภาชน์	095-2973927	
สมุทรปราการ	27	9/2561	รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น(รวมใต้ถุน)	5	8057	17.40	10/10	420	7 ก.ค. 62		ไกรสุรีย์	089-0411649	
	28	12/2562 ลว.28/ก.ค./62	รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	งานปรับปรุงพื้นที่ชั้น 3 อาคารนันทนาการ	-	-	1.34	1/2	60	26 พ.ย. 62		ไกรสุรีย์	089-0411649	
	29	4/2562	รพ.บางพลี	อาคารบริการและจอดรถ	9	9034	179.99	2/20	454	20 มิ.ย. 64		ไกรสุรีย์	089-0411649	
	30	285/2562 ลว.30 ก.ย. 62	รพ.สมุทรปราการ	งานปรับปรุงบริเวณชั้น7 อาคาร 8 ชั้น ห้องผู้ป่วยอายุรกรรม 8 เตียง	-	-	4.78	1/2	90	14 ม.ค. 63		ไกรสุรีย์	089-0411649	

รวมมูลค่างานทั้งหมด 2,191.49

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
เขตสุขภาพที่ 7

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่/เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน	
												กองแบบแผน	เบอร์โทร		
ขอนแก่น	1	-	รพ.บ้านไผ่	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	8708/พิเศษ	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)								
	2	ขก 0032.1/143/2561	รพ.ขอนแก่น	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448	235.00	14/34	1,090	12 ก.พ. 64		อดุล	081-2614386		
	3	62/2562(พ)	รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	-	8821	26.86	4/10	450	5 เม.ย. 63		อดุล	081-2614386	ยศนนท	
	4	18/2562	ศูนย์อนามัยที่ 7 (อ)	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง	3	9555	8.28	2/8	360	15 ก.พ. 63		อดุล	081-2614386		
	5	116/2562(พ)	ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค	อาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค	-	ข.232/กค/ 61 จำนวน 204 ชั้น	399.00	-/10	750	29 ก.ค. 64		อดุล	081-2614386		
	6	ขก 0032/27/2562	รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน	อาคารผู้ป่วยนอก	5	8708	152.49	-/16	800	8 ธ.ค. 64		อดุล	081-2614386		
มหาสารคาม	7	55/2559	รพ.มหาสารคาม	อาคารพักคนไข้ 10 ชั้น	10	8998	133.40	14/21	990	21 พ.ค. 63		ศรัณย์	087-9196568		
	8	62/2562	รพ.มหาสารคาม	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต	4	-	34.91	-/11	365	8 ก.พ. 63		ศรัณย์	087-9196568		
กาฬสินธุ์	9	12/2560	รพ.สมเด็จพระ	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708	79.03	13/15	ทพ	19 เม.ย 62		สุรัตน์	081-7171075		
	10	12/2560	รพ.ร.กฤษณารายณ์	อาคารสนับสนุนบริการประกอบด้วยระบบซักรีดระบบงานครัว ระบบพัสดุและระบบหน่วยจ่ายกลาง	5	เอกชน	64.80	-/15	600	6 ม.ค. 63		สุรัตน์	081-7171075		
ร้อยเอ็ด	11	-	รพ.เกษตรวิสัย	อาคารผู้ป่วยนอก	5	8708/พิเศษ/43	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)								
	12	รอ0032/58/2561	รพ.เกษตรวิสัย	อาคารผู้ป่วย 114 เตียง	5	8605	48.00	19/20	720	5 มี.ค. 63		อดุล	081-2614386		
	13	รอ0032/74/2561	รพ.เกษตรวิสัย	อาคารผู้ป่วยนอก	3	8708/พิเศษ/43	44.77	8/9	425	21 พ.ย. 62		อดุล	081-2614386		
	15	รอ0032/47/2561	รพ.ร้อยเอ็ด	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต	8	เอกชน	64.45	8/18	700	28 มี.ค. 63		อดุล	081-2614386		
	16	รอ0032/96/2561	รพ.ร้อยเอ็ด	ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบน้ำเสีย	-	เอกชน	20.8	2/7	360	23 ส.ค. 62		อดุล	081-2614386		
	17	รอ0032/43/2561	รพ.สุวรรณภูมิ	อาคารผู้ป่วย 114 เตียง	5	8605	44.51	-/17	600	11 พ.ค. 64		กนกศักดิ์	084-4791595		
	18	รอ0032/44/2562	รพ.สุวรรณภูมิ	อาคารผ่าตัด 4 ห้อง	2	6348	9.96	-/4	210	1 เม.ย. 63		กนกศักดิ์	084-4791595		
							รวมมูลค่างานทั้งหมด	1,366.26							

หมายเหตุ : ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน นายยศนนท มณีศรี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สังกัด สบส.เขต 7

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
เขตสุขภาพที่ 8

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง(ชั้น)	แบบเลขที่/ เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สส.เขต ร่วมกับ กองแบบแผน
												กองแบบแผน	เบอร์โทร	
อุดรธานี	1	อต 0032.1/059/2560	รพ.อุดรธานี	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง 8 ชั้น	8	9448	264.39	31/34	1,050	18 ก.พ. 63		คุณวุฒิ	081-9751906	
	2	อต0032/21/2561	รพ.เทัญ	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ	3	8708	69.75	14/15	650	23 พ.ย. 62		คุณวุฒิ	081-9751906	
	3	56/2561	สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 8 (คร)	อาคารอำนวยการ	3	10951+2406	30.46	8/10	430	5 มิ.ย. 62		คุณวุฒิ	081-9751906	
	4	59/2561	สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 8 (คร)	อาคารชุดรวมพักอาศัย 24 ห้อง	3	9555	7.12	2/8	360	14 เม.ย. 62		คุณวุฒิ	081-9751906	
	5	91/2562 (พ)	รพ.ธัญญารักษ์อุดรธานี (พ)	อาคารเรือนนอนและอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ	3	10776	8.92	-/12	490	31 ก.ค. 63		คุณวุฒิ	081-9751906	
	6	อต0032/81/2562	รพ.หนองหาน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	8708/พิเศษ/43	70.47	2/15	750	21 พ.ค. 64		คุณวุฒิ	081-9751906	
	7	อต0032/70/2562	รพ.บ้านผือ	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	4	8821	25.39	-/10	365	26 ก.พ. 63		คุณวุฒิ	081-9751906	
	8	อต0032/82/2562	รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง	อาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต	6	10947	43.91	4/14	365	20 พ.ค. 63		คุณวุฒิ+วรารุณี	081-9751906	
หนองคาย	9	นค0032/04/2561	รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	54.00	9/13	650	23 มี.ค. 63		ทีเชษฐ	087-4916224	
	10	นค 0032.2/85/2560	รพ.หนองคาย	อาคารบำบัดรักษา คลอด ผู้ป่วยใน	10	10941	369.90	26/28	965	16 ก.ย. 62	21 พ.ย. 62	คุณวุฒิ + ทีเชษฐ	081-9751906	
	11	นค 0032/09/2561	รพ.โพนพิสัย	อาคารผู้ป่วยนอก ขนาด 90-120 เตียง	2	9558	46.20	9/10	420	8 ก.ย. 62		ทีเชษฐ	087-4916224	
เลย	12	14/2562	รพ.เชียงคาน	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ	5	8708/41	73.37	-/14	1,105	10 พ.ค. 64		ทีเชษฐ	081-9751906	
	13	8/2562	รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่	5	8057	16.97	2/10	423	23 มี.ค. 63		คุณวุฒิ + ทีเชษฐ	081-9751906	
	14	ลย.รพท28/2562	รพ.เลย	อาคารจอดรถ	10	10562	76.84	-/11	540	27 ต.ค. 63		คุณวุฒิ + ทีเชษฐ	081-9751906	
บึงกาฬ				ไม่มีงาน										
สกลนคร	15	สน.0032/2/2561	รพ.วานรนิวาส	อาคารผู้ป่วย 114 เตียง	5	8605	48.28	17/20	720	4 พ.ค. 63		วรารุณี	082-8492994	
	16	สน.0032/4/2562	รพ.วานรนิวาส	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	4	8821	25.28	-/10	364	25 ก.พ. 63		วรารุณี	082-8492994	
	17	171/2562	รพ.สกลนคร	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	119.99	-/20	700	15 ก.ย. 64		สำเร็จ ประกาย	062-8959596	
นครพนม	18	นพ.50/2561	รพ.นครพนม	อาคารรักษาโรคระดับสูง-ศูนย์หัวใจ-ศูนย์ มะเร็ง-ผ่าตัดและวินิจฉัยโรค	11	10506	379.00	11/23	1,095	9 พ.ค. 64		สำเร็จ ประกาย	062-8959596	
	19	8/2562	รพ.นครพนม	ก่อสร้างส่วนประกอบและระบบงานอาคาร ผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด	5	9668/2558	19.83	3/4	300	29 พ.ย. 62		สำเร็จ ประกาย	062-8959596	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,750.06							

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
เขตสุขภาพที่ 9

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สภ.เขต ร่วมกับ กองแบบแผน
												กองแบบแผน	เบอร์โทร	
ชัยภูมิ	1	จ.15/2560	รพ.ชัยภูมิ	อาคารคลอดและผ่าตัด 6 ชั้น	6	10263	144.97	19/21	960	10 พ.ย. 62	15 ธ.ค. 62	อภิชาติ	084-5172691	
	2	3/2561	รพ.แก้งคร้อ	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708/พิเศษ/43	59.22	12/15	650	15 ธ.ค. 62		อภิชาติ	084-5172691	
นครราชสีมา	3	13/2562	รพ.ปากช่องนานา	ปรับปรุงระบบบ่อน้ำเสีย	-	แบบเอกชน	12.39	2/7	330	24 มี.ค. 62		ธนาเวช	087-5736889	
	4	7/2560	รพ.เทพรัตนนครราชสีมา	อาคารแพลตฟอร์มแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น	6	8440	21.56	9/12	685	4 พ.ค. 61	31 ต.ค. 62	ธนาเวช	087-5736889	
	5	1/2561	รพ.เทพรัตนนครราชสีมา	อาคารอุบัติเหตุ - บำบัดรักษาและห้องประชุม	6	10129	187.80	3/17	820	26 มิ.ย. 63		อภิชาติ + ธนาเวช	084-5172691	
	6	56/2561	รพ.มหาราชนครราชสีมา	อาคารพักคนไข้ 596 เตียง	8	9448	459.41	2/34	1,090	24 ก.ค. 64		อดิศร + อภิชาติ	089-9478439	
	7	22/2562	รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	อุบัติเหตุ อำนวยการ	3	10512	29.49	-/10	365	24 มี.ค. 63		อภิชาติ	084-5172691	
สุรินทร์	8	14/2562	รพ.ปราสาท	อาคารอุบัติเหตุ	4	10007	171.13	2/14	1,000	10 มี.ค. 65		สมชาย	082-1452588	
บุรีรัมย์	9	13/2561	รพ.บุรีรัมย์	อาคารผู้ป่วยสูง 10 ชั้น	10	เอกชน	158.40	11/20	790	30 พ.ค. 63		อดิศร+กฤษฎา	089-9478439	
	10	19/2562	รพ.บุรีรัมย์	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	27.70	-/6	330	12 พ.ค. 63		อดิศร	089-9478439	
	11	10/2562	รพ.ลำปลายมาศ	อาคารบริการตรวจ อาคาร พัสตูล ชักฟอก นึ่งกลาง	3	8914/2556	32.40	3/8	360	26 ม.ค. 63		อดิศร+กฤษฎา	089-9478439	
	12	30/2561	รพ.สตึก	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	8708	64.40	1/15	650	8 ต.ค. 63		กฤษฎา+สมชาย	085-8672716	

รวมมูลค่างานทั้งหมด 1,368.87

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
เขตสุขภาพที่ 10

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สพ.เขต ร่วมกับ กองแบบแผน	
												กองแบบแผน	เบอร์โทร		
มุกดาหาร	1	45/2561	รพ.มุกดาหาร	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717	296.32	3/21	1095	10 ก.ค. 64		รัตนพล+ทศพร	084-9363132		
อุบลราชธานี	2	016/2561	รพ.สรรพสิทธิประสงค์	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	9893	102.00	10/12	650	1 ม.ค. 63		รัตนพล	084-9363132		
	3	-	รพ. มะเร็งอุบลราชธานี (พ)	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง	4	8821	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)								
	4	-	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (ว)	อาคารพักอาศัยสำหรับข้าราชการ (12 ครอบครัว)	4	8079	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)								
	5	9/2562	รพ.วารินชำราบ	อาคารซักฟอง-จ่ายกลาง		10145	34.47	1/8	635	20 ก.พ. 63		รัตนพล+เจษฎา	084-9363132		
	6	8/2561	รพ.พระศรีมหาโพธิ์	อาคารพักแพทย์10ครอบครัว 1หลัง และ อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 1 หลัง	3	5462/2536 และ 9555	ยกเลิกสัญญา(รอประมูลใหม่)								
	7	12/2562	รพ.พระศรีมหาโพธิ์	อาคารผู้ป่วยในหญิง	5	9668	62.32	3/12	550	17 ส.ค. 63		รัตนพล+เจษฎา	084-9363132		
	8	15/2562	รพ.50พระรามท้าวสิริวงกรณ์	อาคารเภสัชกรรม	4	10289	35.20	2/12	365	5 มี.ค. 63		รัตนพล	084-9363132		
	9	14/2562	รพ.ตระการทิพย์ผล	อาคารตึกผ่าตัด 4 ห้อง	2	6348	22.53	3/8	360	6 ก.พ. 63	4 พ.ค. 63	เจษฎา	083-0765622		
	10	15/2562	รพ.พิบูลมังสาหาร	อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง	6	9073	73.13	2/14	680	3 ก.พ. 63		เจษฎา	083-0765622		
	11	13/2562	รพ.ม่วงสามสิบ	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12ครอบครัว)	-	9555,ข.103/น.ย./ 61	7.88	6/8	360	16 ม.ค. 63		เจษฎา	083-0765622		
อำนาจเจริญ	12	67/2562	รพ.อำนาจเจริญ	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	5	9035	212.50	1/15	800	14 เม.ย. 64		รัตนพล+ทศพร	084-9363132		
ศรีสะเกษ	13	30/2563	รพ.ศรีสะเกษ	งานถมดินปรับระดับและจัดทำระบบ กำแพงดิน และงานรื้อถอน อาคารโรงครัว-โรงครัวและอาคารกึ่งขวางเส้นทางโรงพยาบาล	-	-	3.85	-/3	180	18 เม.ย. 63		เจษฎา	083-0765622		
รวมมูลค่างานทั้งหมด							850.20								

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
เขตสุขภาพที่ 11

จังหวัด	ลำดับ งาน แยก แต่ละ เขต	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน	
												กองแบบแผน	เบอร์โทร		
ชุมพร	1	228/2561	รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	แฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต	7	10353	60.80	-/15	570	24 ต.ค. 62		นัฐกฤต	088-493-8386		
	2	227/2561	รพ.หลังสวน	อาคารบูรณาการ 7 ชั้น	7	ข.192/กค/60	268.89	11/34	900	17 ก.ย. 62	25 ต.ค. 62	นัฐกฤต	088-493-8386		
ระนอง	ไม่มีงาน														
สุราษฎร์ธานี	3	423/2557	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารพักคนไข้ 596 เตียง (8 ชั้น)	8	9448	531.70	30/34	1,200	8 ม.ค. 63		สมศักดิ์	093-5843234		
	4	289/2559	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) 9 ชั้น	9	10804	524.11	9/34	1,201	31 ธ.ค. 62		สมศักดิ์	093-5843234		
	5	-	สสจ.สุราษฎร์ธานี	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	10786	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)								
	6	522/2560.	รพ.ไชยา	อาคารผู้ป่วย 120 ต. และหน่วยแพทย์แผนไทย	6	9128+9921	72.30	5/16	620	22 มิ.ย. 62	21 ส.ค. 62	สมศักดิ์	093-5843234		
	7	1/2561 ต.ว. 21 มีนาคม 2560	รพ.สวนสราญรมย์ (จ)	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต	6	10949	83.90	13/18	640	21 ธ.ค. 62		สมศักดิ์	093-5843234		
	8	1/2562	รพ.สวนสราญรมย์ (จ)	อาคารพักคนงาน	4	8057	15.67	2/10	450	15 พ.ค. 63		สมศักดิ์	093-5843234	วราฤทธิ์	
	9	338/2561	รพ.เกาะสมุย	อาคาร Marina Hub	4	10226/61	164.60	1/24	622	22 มิ.ย. 62	24 ธ.ค. 63	สมศักดิ์	093-5843234		
	10	339/2561	รพ.เกาะสมุย	อาคารโรงครัว ภายนอกพำนัก โรงอาหาร ซักฟอก นึ่ง จ่ายกลางและฟลุต	3	10563	92.25	2/20	1,000	18 ธ.ค. 63	18 เม.ย. 63	สมศักดิ์	093-5843234		
11	432/2562	รพ.กาญจนดิษฐ์	อาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาคาร ฟลุต	4	10124	30.29	3/10	400	25 เม.ย. 63		สมศักดิ์	093-5843234	วราฤทธิ์		
นครศรีธรรมราช	12	-	รพ.ปากพนัง	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ (5 ชั้น)	5	8708/41	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)								

หมายเหตุ : ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน นายวราฤทธิ์ หล้าคำ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สังกัด สบส.เขต 11

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
เขตสุขภาพที่ 11 (ต่อ)

จังหวัด	ลำดับ งาน แยก แต่ละ เขต	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง(ชั้น)	แบบเลขที่/ เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ค่าเงินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน	
												กองแบบแผน	เบอร์โทร		
นครศรีธรรมราช	13	350/2560	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805	518.85	25/32	1,070	26 ก.พ. 63		นัฐกฤต	088-493-8385		
	14	167/2561	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น	8	9133	167.79	1/14	695	24 ก.พ. 63		นัฐกฤต	088-493-8385		
	15	171/2561	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารผู้ป่วยนอก	8	10804	553.15	12/34	1,050	9 ก.พ. 64		นัฐกฤต	088-493-8386		
		164/2562 ลว31มค62	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารแพลต 20 ยูนิต	6	10947,ท.166/น.ย/61 จำนวน 8 แผ่น	43.90	5/14	365	31 ม.ค. 63		นัฐกฤต	088-493-8386		
		163/2562 ลว.30มค62	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4	10847,ท.123/น.ย/61 จำนวน8แผ่น	39.75	4/12	365	31 ม.ค. 63		นัฐกฤต	088-493-8386		
	16	สธ235/2560	รพ.ท่าศาลา	อาคารผู้ป่วย 60 ห้อง 6 ชั้น	6	9129	88.05	7/16	750	21 มี.ค. 62		นัฐกฤต	088-493-8386		
	17	สธ203/2560	รพ.ลิซล	อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง	7	9128/50	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)								
	18	สธ202/2560	รพ.ลิซล	แฟลตพักแพทย์ 40 ยูนิต	6	7280	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)								
	19	555/2560	รพ.ทุ่งสง	อาคารแฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น	6	8440	ยกเลิกสัญญา (รอประมูลใหม่)								
	20	-	รพ.พระพรหม	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	3	9025	45.69	2/10	รอข้อมูล		นัฐกฤต	088-493-8386			
กระบี่	ไม่มีงาน														
ภูเก็ต	21	34/2560	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง 8 ชั้น	8	9448	266.00	13/56	1,410	12 ก.พ. 63	21 พ.ย. 63	สมรรถนัย	081-9642137		
	22	82/2562 ลว28 ส.ค. 62	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4	10847	41.39	-/12	365	21 ต.ค. 63		สมรรถนัย	081-9642137		
รวมมูลค่างานทั้งหมด							3,609.08								

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
เขตสุขภาพที่ 12

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้างแล้ว เสร็จงวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	ผู้ควบคุมงาน		ผู้ควบคุมงาน สบส. เขต ร่วมกับกอง แบบแผน	
												กองแบบแผน	เบอร์โทร		
สตูล	ไม่มีงาน														
สงขลา	1	900/2560	รพ.สะเดา	อาคารอุบัติเหตุ 4 ชั้น	4	10941	88.48	2/15	800	30 ต.ค. 62		โชคชัย	061-9291615		
	2	75/2561(พ)	รพ.อัญญาภิรักษ์สงขลา (พ)	อาคารพักแพทย์ 6ชั้น 20 ยูนิต	6	8440	28.63	10/12	400	28 มี.ค. 62		โชคชัย	061-9291615		
	3	8/2562	รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ (จ)	อาคารพักพยาบาล 16 ห้อง (8 ครอบครั้ว) เฟส 1	2	9555	6.80	2/6	340	30 ธ.ค. 62		โชคชัย	061-9291615	ภาณุพงศ์	
	4	17/2561	รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ (จ)	อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น พร้อมเครื่องกำเนิดไฟ	5	9668/2558	74.90	10/12	600	10 พ.ย. 62		โชคชัย+สุทัศน์	061-9291615		
	5	13/2562	รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ (จ)	อาคารพักพยาบาล 16 ห้อง (8 ครอบครั้ว) เฟส 2	2	9555	7.00	2/6	340	7 ก.พ. 63		สุทัศน์	087-4570157	ภาณุพงศ์	
	6	22/2562 ลว.7/พ.ย/62	รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ (จ)	อาคารโรงครัว โรงอาหาร	2	-	8.57	2/6	330	3 ต.ค. 62		โชคชัย	061-9291615		
	7	341/2562	รพ.สมเด็จพระบรมราชินี	ระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ระบบ	-	เอกชน	6.08	2/3	300	10 พ.ย. 62		โชคชัย	061-9291615	ภาณุพงศ์	
	8	10229+10229/52	รพ.หาดใหญ่	อาคารพักแพทย์ อาจารย์	8	10229	98.00	8/17	800	10 ต.ค. 63		โชคชัย	061-9291615		
พัทลุง	9	169/2560	รพ.พัทลุง	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง 8 ชั้น	8	9448	299.40	15/34	1,210	14 ก.พ. 63		โชคชัย+สุทัศน์	061-9291615		
	10	138/2561	รพ.พัทลุง	ระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ระบบ	-	แบบระบบน้ำเสีย (27แผน)	28.95	3/8	360	25 มี.ค. 62		อนุกุล	088-1213971		
ตรัง	11	62/2560	รพ.ตรัง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 7 ชั้น	7	10327	404.00	6/23	940	5 มิ.ย. 62	15 ก.พ. 63	ประกอบ	088-7687523		
	12	271/2562 ลว.26.ก.ย. 62	รพ.ตรัง	อาคารพักแพทย์ พยาบาล เกสซิ่งฯ 88 ยูนิต	-	เอกชน	6.60	-/1	120	24 ม.ค. 63		ประกอบ	088-7687523		
	13	203/2560	รพ.ตรัง	อาคารบริการ จอดรถ 10 ชั้น	10	9034	201.00	21/22	1,000	26 ธ.ค. 62		ประกอบ	088-7687523		
	14	103/2562 ลว.2 ก.ย.	รพ.ตรัง	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805+ช.127/ฉ.ย/61	518.00	-/32	1,070	26 ธค 62		ประกอบ	088-7687523		
	15	26/2562 ลว.19 ก.ย. 62	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ศรีนครินทร์	อาคารเรียน พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (ค.บ.ค.บ.ค.บ.)	8	แบบเอกชน	82.35	-/10	500	24 ม.ค. 63		ประกอบ	088-7687523		
ปัตตานี	16	584/2560	บริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี	อาคารจอดรถ 7 ชั้น	7	มย.101.106.201.233	78.00	17/30	450	18 ต.ค. 61	24 ก.ค. 62	ประยูทธ	081-5412404		
ยะลา	17	258/2558	รพศ. ยะลา	อาคารโตเทียม ผู้ป่วยนอก-หนัก 5 ชั้น	5	10437	178.80	14/19	990	31 ส.ค. 62		ประยูทธ	081-5412404		
	18	028/2561	รพ.ยะลา	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4	10847	46.00	10/12	365	19 ม.ค. 62	6 พ.ย. 62	ประยูทธ+สิทธิโชค	081-5412404		
	19	1/15 ลว.30/สค/62	รพ.ยะลา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950/ช.151/ ฉ.ย/61 ลว.10.ก.ย.62	135.66	-/18	1,080	14 ส.ค. 65		ประยูทธ+สิทธิโชค	081-5412404		
	20	58/2559	วสส.ยะลา	อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น	11	9039	116.90	20/22	1,600	20 เม.ย. 63	18 ส.ค. 63	ประยูทธ	081-5412404		
	21	106/2561	รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา	อาคารผู้ป่วยในและห้องพิเศษ	3	7111	31.34	5/8	500	4 ก.ค. 62	27 มิ.ย. 63	ประยูทธ	081-5412404		
	22	105/2561	สสจ.ยะลา	อาคาร สสจ.ยะลา	3	8491	32.43	5/9	365	19 ก.ค. 62	3 ธ.ค. 62	ประยูทธ	081-5412404		
	23	1/2562 ลว.27ก.ย.62	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ศรีนครินทร์	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารหอพักนักศึกษา	8	-	1.39	-/1	60	28 พ.ย. 62		ประยูทธ	081-5412404		
นราธิวาส	ไม่มีงาน														
รวมมูลค่างานทั้งหมด							2,479.28								

หมายเหตุ : ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน นายภาณุพงศ์ ชุมวงศ์ วิศวกรโยธา สังกัด สบส.เขต 12