สถานะงานก่อสร้างสถานพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2565

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ								หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
เขต1	18	1,160.19	8	581.09	4	176.73	4	319.23	1	23.19	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 59.95 ล้านบาท
เขต2	13	1,184.25	4	562.97	0	-	8	602.89	0	-	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 18.39 ล้านบาท
เขต3	16	1,524.75	1	41.40	1	44.84	9	653.42	4	762.20	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 22.89 ล้านบาท
เขต4	13	1,812.68	1	45.84	4	418.98	4	649.20	4	698.66	
เขต5	12	1,534.50	7	966.92	1	73.50	4	494.08	0	-	
เขต6	21	2,756.14	7	856.32	3	532.05	7	991.48	4	376.29	
เขต7	14	800.84	0	-	3	51.74	10	743.44	0	-	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 5.66 ล้านบาท
เขต8	16	2,318.95	6	390.81	2	52.18	5	1,098.47	2	399.89	ยกเลิกสัญญา 1 งาน มูลค่า 377.60 ล้านบาท
เขต9	12	2,018.03	7	1,295.68	4	316.35	0	-	0	-	รอลงนามสัญญา 1 งาน มูลค่า 406 ล้านบาท
เขต10	8	703.93	3	463.08	5	240.85	0	-	0	-	
เขต11	13	1,633.16	6	1,002.40	1	250.30	3	208.94	2	127.75	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 43.77 ล้านบาท
เขต12	19	2,147.20	5	775.32	3	222.66	5	696.57	3	452.65	ยังไม่เริ่มสัญญา 3 งาน มูลค่า 0 ล้านบาท
เขต13	42	3,515.45	13	2,147.47	6	495.99	17	572.31	3	293.77	แล้วเสร็จ 3 งาน มูลค่า 5.91 ล้านบาท
รวม	217	23,110.07	68	9,129.30	37	2,876.17	76	7,030.03	23	3,134.40	
ร้อยละ	204		33.33		18.14		37.25		11.27		

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เขตสุขภาพที่ ...1.....

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
1	18	1,160.19	8	581.09	4	176.73	0	0.00	4	319.23	1	23.19	

<u>สรุป</u>	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	18	งาน	งบประมาณ	1,160.19	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	581.09	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	176.73	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	319.23	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	23.19	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1
งาน งบประมาณ 59.95 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....

(..นายนิสิต ดิษสาย..)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ...1...

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เขตสุขภาพที่ ...1... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ลำปาง	1	2563-2564	รพ.วังเหนือ	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	53.95	59.95	10/10	450	1-ก.ค.-63	24-ก.ค.-64		แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	บริษัท เวียงพานทวี ภัณฑ์ จำกัด	-	นายบัติพงษ์ กัลหะ 099-525-6448
เชียงราย	2	2563-2565	รพ.แม่สาย	อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น	7	10945+ข.167/พ.ย./62	มี	ไม่มี	162.98	132.98	19/20	780	25 ส.ค. 63	15 ก.ค. 65	29 ส.ค. 65	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	บริษัท เวียงพานทวี ภัณฑ์ จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายวิกร โตวราพงษ์ 063-140-7520
แม่ฮ่องสอน	3	2563-2565	รพ.แม่สะเรียง	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944	ไม่มี	ไม่มี	114.00	95.85	8/14	750	26 ก.ย. 63	16 ต.ค. 65		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	บริษัท เคนเนอร์ จีไอ เทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด	-	นายวิธี หวลอารมณ์ 081-951-6387

เขตสุขภาพที่ ...1... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
เชียงราย	1	2564-2565	รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์	อาคารรังสีรักษา	6	10749	ไม่มี	ไม่มี	-	123.00	9/16	760	26 มี.ค. 64	14 เม.ย. 66	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ชูไลท์เอนจิเนียริ่ง จำกัด	-	นายวิกร โตวราพงษ์ 063-140-7521
เชียงใหม่	2	2564-2566	รพ.ฮอด	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	9893	ไม่มี	ไม่มี	72.22	80.09	6/12	645	31 มี.ค. 64	4 ม.ค. 66	-	ล่าช้า	คาดว่าแล้วเสร็จไม่ทันตามสัญญา	บริษัท เอ็น.เอส.ซี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	-	นายวีโรจน์ สิงห์จันทร์ 063-140-7521, ว่าที่ร้อยตรีภานุวัส ยาศี 086-116-2858
	3	2564-2566	สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 1	อาคารอำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1	4	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	59.00	8/12	650	3 พ.ค. 64.	11 ก.พ. 66.	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครเชียงรายทวีศักดิ์คอนกรีต	-	นายวิธี หวลอารมณ์ 081-951-6388 นายเกรียงไกร ปากเมย 091-831-9673
น่าน	4	2564-2565	รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095	ไม่มี	ไม่มี	25.40	23.19	5/9	400	1 มิ.ย. 64	5 ก.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่าน สุริยะ	-	นายวิธี หวลอารมณ์ 081-951-6389
ลำพูน	5	2564-2565	รพ.ลำพูน(สาขาเวียงยอง)	อาคารเกสัช ทันตกรรม อำนวยการ	3	10367	ไม่มี	ไม่มี	31.77	25.40	5/10	450	1 มิ.ย. 64	24 ส.ค. 65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	บริษัท เคเกรท จำกัด	-	นายวิธี หวลอารมณ์ 081-951-6390
	6	2564-2566	รพ.ลำพูน	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	ไม่มี	ไม่มี	76.47	65.00	8/12	450	2 ก.ค. 64	7 ต.ค. 65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	ห้างหุ้นส่วน เอส เอ็ม จี อินเตอร์เทค คอน	-	นายวิธี หวลอารมณ์ 081-951-6391
รวม	9									664.46										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(.....)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ...1...

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เขตสุขภาพที่ ...1.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่ม สัญญา สิ้นสุด สัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
เชียงราย	1	2565-2566	รพ.แม่ลาว	อาคารผู้ป่วยนอก พร้อมอาคารห้องเครื่องระบบไปป์ไลน์	2	11006+11025	ไม่มี	ไม่มี	60.62	54.32	0/8	450	28-ก.ย.-65	22-ธ.ค.-66	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้าเอ็นพลัส และ เรนเนค	-	นายวิกร โตรวพงศ์ 063-140-7521, นายกฤตภาส จับทร์หอม
แพร่	2	2564-2567	รพป.แพร่	อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น	11	9039+9039/พิเศษ +ข.299/ต.ค./63	มี	มี	-	114.60	1/22	1070	16 ต.ค. 64	20 ก.ย. 67	19 ส.ค. 65	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จไม่ทันตามสัญญา	บริษัท พีเซ็ท จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรา นนท์ 088 282 1570 , นายภาณุวัฒน์ กันทหงษ์ 091 853 0509	-
	3	2565-2566	รพ.ลอง	อาคารผู้ป่วยนอก	2	10402	ไม่มี	ไม่มี	-	32.86	0/10	365	27 ก.ย. 65	27 ก.ย. 66	27 ก.ย. 65	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.วงศ์ประเสริฐแพร่ก่อสร้าง	นายภาณุวัฒน์ กันทหงษ์ 091 853 0510	นายนพพร เวียงนวล นายช่างโยธา สสจ.แพร่
เชียงใหม่	4	2565-2566	รพ.จอมทอง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี	71.96	60.98	1/15	580	24 มี.ค. 65	28 ต.ค. 66	20 ก.ค. 65	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.เอ็นพลัส คอนสตรัคชั่น , บริษัท เรนเนค ซีโอเทคนิคอล อินโนเวชั่น จำกัด	-	นายวิสี หวลอารมณ์ 081-951-6389
	5	2565-2566	สนง.สาธารณสุขเชียงใหม่	อาคารสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่	3	8491	ไม่มี	ไม่มี	-	59.00	1/9	365	26 มี.ค. 65	25 เม.ย. 66	-	ไม่มี	ล่าช้า	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ศิลป์โยธา จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายณัฐพงศ์ เย็นใจ 084-040-3593 นายช่างโยธา สสจ.เชียงใหม่
	6	2565-2566	สนง.ป้องกันความคุมโรคที่ 1	อาคารชุดครอบครัว 32 ยูนิต 24 ห้อง	3	11062	ไม่มี	ไม่มี	-	64.4	5/8	360	15 มี.ค.65	9 มี.ค. 66.	10 พ.ค. 65	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ทรัพย์ไม่บคง ก่อสร้าง	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2417	นายวิโรจน์ สิงห์จันทร์ 063-140-7521, ว่าที่ร้อยตรีภานุวัส ยาดี 086-116-2857
	7	2565-2566	รพ.สัญญารักษ์ เชียงใหม่	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	-	14.45	0/10	450	1 เม.ย. 65	24 เม.ย. 66		ไม่มี	ล่าช้า	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซีเอ็นเอ็น การโยธา จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2418	-
น่าน	8	2565-2566	รพ.เฉลิมพระเกียรติ	อาคารพักแพทย์ 12 ยูนิต	3	11062	ไม่มี	ไม่มี	-	23.19	0/8	360	8 ก.พ. 65	3 ก.พ. 66		ไม่มี	ล่าช้า	คาดว่าแล้วเสร็จไม่ทันตามสัญญา	บริษัท เค เค รุ่งเรือง 2020	-	นายวิสี หวลอารมณ์ 081-951-6389
ลำปาง	9	2565-2566	รพ.มะเร็งลำปาง	อาคารสนับสนุนบริการ ศูนย์ประชุม และที่จอดรถ	8	8894	ไม่มี	ไม่มี	-	71.93	1/12	530	7 พ.ค. 65	18 ต.ค. 66		ไม่มี	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ศิลป์โยธา จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายนิติพงษ์ ก้ลหะ 099-525-6449 นายเกรียงไกร ปากเมย
รวม	9									495.73											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(.....)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ...1...

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เขตสุขภาพที่ 2

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
2	12	1,165.86	4	562.97	0.00	0.00	2	344.15	6	258.74	0	0.00	
ร้อยละ	100		33.33		0.00		16.67		50.00		0.00		

<u>สรุป</u>	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	12	งาน	งบประมาณ	1,165.86	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	562.97	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	344.15	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	258.74	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท

งานแล้วเสร็จ 1 โครงการ
งบประมาณ 18.39 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....

(นายกฤษฎ์ อยู่คง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 2

วันที่.....30 พฤศจิกายน 2565.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
อุตรดิตถ์	1	2563-2566	รพ.อุตรดิตถ์	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805	มี	ไม่มี	455.82	455.82	10/32	1,070	19 ต.ค. 63	24 ก.ย. 66		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ไพศาลกิจชิสเต็ม จำกัด	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี
รวม	1									455.82										

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
ตาก	1	2563 - 2565	รพ.ท่าสองยาง	อาคารผู้ป่วยพระราชทาน	5	11111	ไม่มี	ไม่มี	135.70	135.70	11/16	730	2 พ.ย..63	30 พ.ย.65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	หจก. ตากขาวละออ	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	ไม่มี
	2	2564 - 2564	รพ.แม่สอด	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	18.39	18.39	5/5	250	18 มี.ค.64	22 พ.ย.64	21 ม.ค.65	งานแล้วเสร็จ	งานแล้วเสร็จ	บ.แซน เทค เซ็นเตอร์ จำกัด	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	ไม่มี
	3	2564 - 2565	รพ.แม่สอด	อาคารพยาธิและนิติเวช	3	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	19.52	19.52	7/15	360	29 มิ.ย.64	23 มิ.ย.65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	หจก. ตากขาวละออ	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	ไม่มี
เพชรบูรณ์	4	2563 - 2566	รพ.เพชรบูรณ์	อาคารบำบัดรักษา	6	10805	ไม่มี	ไม่มี	224.90	224.90	14/25	910	5 ธ.ค.63	2 มิ.ย.66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญาหรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.วี สถาปัดย์ จำกัด	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-4450095	ไม่มี
	5	2564 - 2566	รพ.หล่มสัก	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	4	8815	ไม่มี	ไม่มี	119.25	119.25	5/14	720	16 ก.ค.64	5 ก.ค.66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญาหรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.วี สถาปัดย์ จำกัด	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-4450095	ไม่มี
อุตรดิตถ์	6	2564 - 2565	รพ.พิชัย	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	61.80	61.80	6/10	450	2 ก.ย.64	25 พ.ย.65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	หจก.ลำปาง ภัทร คอนสตรัคชั่น	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี
สุโขทัย	7	2564 - 2565	รพ.บ้านด่านลานหอย	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)	3	9555	ไม่มี	ไม่มี	9.86	9.75	6/8	360	9 เม.ย.64	3 เม.ย.65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.อีสนันท์ จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ดรานนท์ 088-2821570	ไม่มี
รวม	7									589.31										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายกฤษฎ์ อยู่คง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 2

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
สุโขทัย	1	2565-2567	รพ.ศรีสัชนาลัย	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708	ไม่มี	ไม่มี	82.90	82.90	0/15	748	19 พ.ค. 65	7 มิ.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. รัตนนาคะ	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-2821570	ไม่มี
ตาก	2	2565-2565	รพ.ท่าสองยาง	อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์	2	9713	ไม่มี	ไม่มี	13.87	13.87	4/6	319	4 ม.ค.65	19 พ.ย.65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	หจก. ตากขาวละออ	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	ไม่มี
	3	2565-2566	รพ.แม่ระมาด	อาคารจ่ายกลาง	1	แบบเอกชน เลขที่ MRD 002/2564	ไม่มี	ไม่มี	5.66	5.55	1/5	241	20 ก.ค. 65	18 มี.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า บริษัท เพชรไชยา แคปปิตอล จำกัด	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	ไม่มี
พิษณุโลก	4	2565-2565	รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก	ศูนย์ส่องกล่อง	1		ไม่มี	ไม่มี	18.10	18.10	0/4	300	4 พ.ย. 64	30 ส.ค. 65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	ห้างหุ้นจำกัด พิษณุโลกออโต้แอร์	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี
รวม	4									120.42										

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
พิษณุโลก	1	2565-2566	รพ.วังทอง	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง(พร้อมลิฟต์)	2	7919+ข. 159/พ.ย./62	ไม่มี	ไม่มี	18.70	18.70	0/8	360	5 ต.ค. 65	29 ก.ย. 66	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สหธนพรรษ จำกัด	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี
รวม	1									18.70										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายกฤษฎ์ อยู่คง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 2

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
เขตสุขภาพที่ 3

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
3	15	1,501.86	1	41.40	1	44.84	4	324.81	5	328.61	4	762.20	
ร้อยละ	100		6.67		6.67		26.67		33.33		26.67		

<u>สรุป</u>	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	15	งาน	งบประมาณ	1,501.86	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	41.40	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	44.84	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	324.81	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	328.61	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	762.20	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน งาน
งบประมาณ 0 บาท
งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน - งาน
งบประมาณ 0 บาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

นายพรกฤษณ์ แท่นแก้ว

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กำแพงเพชร	1	2563 - 2566	รพ.กำแพงเพชร	อาคารบริการและจอดรถ	10	9034,9034/52 +ข.258/ธ.ค/62	ไม่มี	มี		163.50	8 / 22	1000	1 ต.ค. 63	27 มิ.ย. 66	31 ต.ค. 66	***ล่าช้า/เร่งรัด***	*คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา*	*หจก.กำแพงเพชรไพโรจน์ก่อสร้าง*	*ภาณุพันธ์ นิ่มสวัสดิ์ 081 9733918*	
พิจิตร	2	2563 - 2565	รพ.พิจิตร	อาคารพักแพทย์ 32 ยูนิต	5	10482 +ข.14/ม.ค/63	ไม่มี	ไม่มี		34.50	9 / 12	470	1 ก.ค. 63	4 ม.ค. 65		***ปรับเกินร้อยละ 10***	*ค่าปรับ 0%*	*กิจการร่วมค้า พาวเวอร์โปร*	*จ.อ.โสภณ เทียมสอน 063 6299516*	
นครสวรรค์	3	2563 - 2565	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10953	มี	ไม่มี		349.40	17 / 18	650	4 ส.ค. 63	15 พ.ค. 65		***ปรับเกินร้อยละ 10***	*ค่าปรับ 0%*	*บริษัท วี.สถาปัตย์*	*จ.อ.โสภณ เทียมสอน 063 6299516*	*ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266*
นครสวรรค์	4	2563 - 2565	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารผู้ป่วยพิเศษ 6 ชั้น พร้อมทางเดินเชื่อม 5 ชั้น	6	เอกชน	มี	ไม่มี		190.00	8 / 18	720	5 ก.ค. 63	25 ก.ย. 65		***ปรับไม่เกินร้อยละ 10***	*ค่าปรับ 0%*	*บริษัท เจริญภัณฑ์พานิชย์ (1984) จำกัด*	*จ.อ.โสภณ เทียมสอน 063 6299516*	*ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266*
อุทัยธานี	5	2563 - 2565	รพ.อุทัยธานี	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838 +ข.493/ธ.ค./59	มี	มี		309.00	19 / 21	570	10 ส.ค. 63	3 มี.ค. 65	17 เม.ย. 65	***ปรับเกินร้อยละ 10***	*ค่าปรับ 0%*	*บริษัทเจริญภัณฑ์พาณิชย์(1984)จำกัด*	*พายัพ ดวงทิม 081 4746110*	
อุทัยธานี	6	2563 - 2565	รพ.อุทัยธานี	อาคารจอดรถ	4	11050	ไม่มี	มี		69.30	9 / 13	530	23 พ.ย. 62	5 พ.ค. 64	28 ธ.ค. 64	***ปรับเกินร้อยละ 10***	*ค่าปรับ 0%*	*บริษัทเจริญภัณฑ์พาณิชย์ (1984)จำกัด*	*พายัพ ดวงทิม 081 4746110*	
										1,115.70										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

นายพรกฤษณ์ แท่นแก้ว
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กำแพงเพชร	1	2564 2566	รพ.คลองขลุง	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ	4	9893 +ข.280/ธ.ค./62	ไม่มี	มี		84.00	1 / 12	645	27 ส.ค. 64	3 มิ.ย. 66	15 ต.ค. 66	*ล่าช้า/เร่งรัด*	*คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา*	*หจก.กำแพงเพชรไพโรจน์ก่อสร้าง*	*ภาณุพันธ์ นิ่มสรัสดิ์ 081 9733918*	
พิจิตร	2	2564 - 2565	รพ.พิจิตร	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153 +ข.139/ต.ค.62	ไม่มี	ไม่มี		63.54	5 / 10	450	18 มิ.ย. 64	10 ก.ย. 65		*ปรับไม่เกินร้อยละ 10*	*ค่าปรับ 0%*	*กิจการร่วมค้า วีดูเอสไอ คอนสตรัคชั่น*	*จ.อ.โสภณ เทียมสอน 063 6299516*	
นครสวรรค์	3	2564 - 2565	สนง.ควบคุมโรคที่ 3	อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค		10951 +ข.236/พ.ย./63	ไม่มี	ไม่มี		27.80	6 / 9	400	24 พ.ค. 64	28 มิ.ย. 65		*ปรับไม่เกินร้อยละ 10*	*ค่าปรับ 0%*	*กิจการร่วมค้า เอส เอส พี คอนสตรัคชั่น*	*ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266*	
นครสวรรค์	4	2564 - 2565	รพ.ตาตลี	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095 + ข.187/ก.ย.63	มี	ไม่มี		23.49	2 / 9	400	4 ส.ค. 64	7 ก.ย. 65		*ปรับไม่เกินร้อยละ 10*	*ค่าปรับ 0%*	*บ.ชาติชาย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด*	*ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266*	
อุทัยธานี	5	2564	รพ.หนองฉาง	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095	ไม่มี	มี		23.78	4 / 9	400	22 ส.ค. 64	22 ก.ย. 65	-	*ปรับไม่เกินร้อยละ 10*	*ค่าปรับ 0%*	*บ.ชาติชาย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด*	-	*นายช่าง สสจ.*
										222.61										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕

สถานะ ปรับไม่เกินร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

นายพรกฤษณ์ แท่นแก้ว

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุทัยธานี	1	2565	รพ.บ้านไร่	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	3	9025 +ข.120/ส.ค./64				44.84	3 / 10	365	10 ก.พ. 65	9 ก.พ. 66	2 มิ.ย.65		ล่าช้า	ส่งมอบ พท.ล่าช้า 5 เม.ย.65	หจก. เอเชียคอนกรีตก่อสร้าง	พายัพ ดวงทิม 081 4746110	
นครสวรรค์	2	2565	รพ.โกรกพระ	อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น	4	8186/38	มี	-	41.47	41.40	5 / 11	366	6 เม.ย.65	19 ส.ค. 66	5 พ.ค.65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.นำแสงพานิชย์	ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266	นายช่าง สสจ.
นครสวรรค์	3	2565	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารจิตเวช 2 ชั้น	2	เอกชน	-	-		18.71	2 / 8	365	7 มี.ค. 65	6 มิ.ย. 66	15 มิ.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.แสงพิทักษ์วิศวกรรม	ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266	
กำแพงเพชร	4	2565	รพ.คลองลาน	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	10946	-	-	65.21	58.60	3 / 10	450	11 พ.ค.65	3 ส.ค. 66	19 ส.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. ห.เจริญพันธ์	ภาณุพันธ์ นิมสวัสดิ์ 081 9733918	นาซิดพล ซื่นชวาล 082 768 1288
รวม	4									163.55											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

นายพรกฤษณ์ แท่นแก้ว
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
เขตสุขภาพที่ 4

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
4	13	1,812.68	1	45.84	4	418.98	3	599.40	1	49.80	4	698.66	
ร้อยละ	100		7.69		30.77		23.08		7.69		30.77		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	13	งาน	งบประมาณ	1,812.68	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	45.84	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	418.98	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	599.40	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	49.80	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	698.66	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน - งาน
งบประมาณ 0 บาท
งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน - งาน
งบประมาณ 0 บาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

(นายเสรี ใจซื่อ)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 4

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ปทุมธานี	1	2561 - 2564	รพ.ปทุมธานี	อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น	18	10706	มี	มี (เข็มเจาะเปียก เฉพาะ dai. 0.80 เมตร 24 เมตร เพิ่มความยาวเป็น 32 เมตร)		623.00	36 / 36 (แล้วเสร็จ พ.ย. 64)	1080	6 ส.ค. 61	20 ก.ค. 64		*ปรับเกินร้อยละ10*	*อยู่ระหว่าง แก้ไขแบบ ท้ายสัญญา ค่าปรับเป็น 0%*	*บ.ไพลศาลกิจ อิสเต็ม จก.*	*อิราธนัตย์ ศิริ 089 9517951*	
										623.00										

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2563 - 2564	รพ.ปากเกร็ด 2	อาคารหอผู้ป่วย 30 เตียง ชักฟอก จ่ายกลาง	5	10400+ก.146/ก.ย/53 1 เล่ม , ข.406/ต.ค/56 62 แผ่น , ข.262/ธ.ค/63 3 แผ่น	ไม่มี	ไม่มี		24.20	5 / 8	480	31 ก.ค. 63	24 พ.ค. 64	31-Jan-65	*ปรับเกินร้อยละ10*	*ปรับเกินร้อยละ 10 ค่าปรับเป็น 0%*	*หจก. จ ธนุกิจ*	*อิราธนัตย์ ศิริ 089 9517951*	
ปทุมธานี	2	2563 - 2566	รพ.คลองหลวง	อาคารผู้ป่วยนอก - ใน 10 ชั้น	10	10097 + ข.259/ธ.ค./62	มี	ไม่มี		268.89	15 / 32	1095	17 ก.ค. 63	11 ก.ค. 66		*ล่าช้า*	*คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา*	*บริษัท ทุทยะเดชะ จำกัด*	*อำพร หิมเจริญ 099 7359484*	*อนุพงศ์ สิงซัง สสจ.ปทุมธานี*
										293.09										

(นายเสรี ใจซื่อ)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 4

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2564 - 2566	รพ.พระนั่งเกล้า	อาคารเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย	9	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		377.00	7 / 28	900	5 ต.ค. 63	23 มี.ค. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	*คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา*	*บริษัท พุทธะเดชะ จำกัด*	*ธีราธนัตถ์ ศิริ 089 9517951*	*นวพล นพคุณ 080 5603069*
ปทุมธานี	2	2564 - 2565	รพ.ธัญบุรี	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	4	10482	มี	มี		41.80	9 / 12	450	30 มี.ค. 64	25 มิ.ย. 65		ปรับเกินร้อยละ10	*ปรับเกินร้อยละ 10*	*บ. เพ็คโตคอน จก.*	*อำพร ทิมเจริญ 099 7359484*	
ปทุมธานี	3	2564 - 2565	รพ.ลาดหลุมแก้ว	อาคารซักฟอก จ่ายกลาง	2	9540 + ข.207/ก.ย./63	มี	มี		9.66	5 / 6	416	4 มี.ค. 64	29 ธ.ค. 64	24 เม.ย. 65	ปรับเกินร้อยละ10	*ปรับเกินร้อยละ 10*	*หจก. บูสร้างเจริญ คอนสตรัคชั่น*	*กิติศักดิ์ เอี่ยมละออ 084 5563769*	*อนุพงศ์ สิงข้าง สสจ.ปทุมธานี*
สระบุรี	4	2564 - 2565	สสจ.สระบุรี	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	9118	มี	มี (คืนเงินเจ้าเข็ม จาก 15 เมตร เหลืออ 7 เมตร)		49.80	6 / 12	450	14 มิ.ย. 64	27 ต.ค. 65		ปรับไม่เกินร้อยละ10	*คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา*	*บริษัท ซูไลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด*	*กิติพงษ์ ฟิ่งอ้น 086 6646598*	
สระบุรี	5	2564 - 2566	รพ.สระบุรี	อาคาร รพ.ระดับปฐมภูมิ	4	เอกชน	มี	มี (คืนเงินเจ้าเข็ม จาก 15 เมตร เหลืออ 7 เมตร)		99.40	9 / 16	700	31 พ.ค. 64	1 พ.ค. 66		*ล่าช้า*	*คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา*	*บริษัท ซูไลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด*	*กิติพงษ์ ฟิ่งอ้น 086 6646598*	
										577.66										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

(นายเสรี โจซื่อ)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 4

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
อยุธยา	1	2565	รพ. ท่าเรือ	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095	มี	ไม่มี		24.40	4 / 9	400	9 พ.ย. 64	13 ธ.ค. 65	*พ.ย. 64*		ล่าช้า/เร่งรัด	*คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา*	*บ. สุวรรณพัฒ จก.*	*สุชาติ จูศิริ 081 9804914*	
ลพบุรี	2	2565 - 2567	รพ.ชัยบาดาล	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษา	6	10129	ไม่มี	ไม่มี		198.00	- / 17	820	4 พ.ย. 64	1 ก.พ. 67	ส.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	*คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา*	*กิจการร่วมค้า มหาทรัพย์ ทรูเวิร์ค*	*กิติพงษ์ พึ่งอ้น 086 6646598*	
สระบุรี	3	2565	รพ.วิหารแดง	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟต์)	2	7919	ไม่มี	ไม่มี		19.26	3 / 8	360	16 มี.ค. 65	10 มี.ค. 66	5-May-65		ล่าช้า	*คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา*	*บ.ตระกูลใหญ่ก่อสร้าง จก.*	*กิติพงษ์ พึ่งอ้น 086 6646598*	
สระบุรี	4	2565	สคร.ที่ 4 สระบุรี	อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค	3	10951	ไม่มี	ไม่มี		31.44	1 / 11	360	28 มิ.ย. 65	25 มิ.ย. 66	เจาะสำรวจดิน ก.ค. 65		ล่าช้า	*คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา*	*บริษัท อาร์.พี.โอ.เอส จำกัด*	*กิติพงษ์ พึ่งอ้น 086 6646598*	
อ่างทอง	5	2565	สสจ.อ่างทอง	สำนักงาน สสจ.อ่างทอง	5	9118	ไม่มี	ไม่มี		45.84	- / 12	500	17 ส.ค.65	29 ธ.ค. 66	เจาะสำรวจดิน ก.ย. 66		ปกติ	*คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา*	*บริษัท ซูโลท์ เอนจี เนียริ่ง จำกัด*	*สุชาติ จูศิริ 081 9804914*	
รวม	5									318.94											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

(นายเสรี ใจซื่อ)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 4

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

เขตสุขภาพที่ ....5....

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
5	12	1,534.50	7	966.92	1	73.50	3	376.08	1	118.00			

<u>สรุป</u>	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	12	งาน	งบประมาณ	1,534.50	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	966.92	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	73.50	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	376.08	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	118.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน 0 งาน งบประมาณ 0 บาท
งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 0 งาน งบประมาณ 0 บาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....

(...นายสุทธิพร ปรีชา...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 5

วันที่...28 พฤศจิกายน 2565....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

เขตสุขภาพที่ ...5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ราชบุรี	1	2562 - 2566	รพ.บ้านโป่ง	อาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา	9	เอกชน	มี	ไม่มี		297.90	24/30	1057	9 ส.ค. 62	4 พ.ค. 65	12 ก.พ.66	ล่าช้า/เร่งรัด	ล่าช้า/เร่งรัด	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	มงคล + วัชระ 085-3978918	
ราชบุรี	2	2562 - 2565	วพบ.บรมราชชนนี ราชบุรี	อาคารเรียนและหอนอน	11	9039และ9039/พิเศษ	มี	ไม่มี		118.00	21/22	1075	28 ก.พ. 62	10 ก.พ. 65	2 มิ.ย.65	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	ปรับ 0 %	บ.เอนคอนคอนสตรัคชั่น จำกัด	มงคล + วัชระ 085-3978918	
										415.90										

เขตสุขภาพที่ ...5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ประจวบคีรีขันธ์	1	2564 - 2567	รพ.หัวหิน	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม	6	10129	มี	มี		188.89	8/17	820	2 มี.ค. 64	19 ธ.ค. 66	15 มี.ค. 67	ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ลิงค์ อินโนว่า พร็อบเพอร์ตี้ จำกัด	กิตติพัฒน์ 085-9535659	
ประจวบคีรีขันธ์	2	2564 - 2566	รพ.ปราณบุรี	อาคารผู้ป่วยนอก คสล. 5 ชั้น	5	10943	ไม่มี	ไม่มี		141.02	6/16	568	23 ก.ย. 64	15 ก.ค. 66	ไม่มี	ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า "SK-TIS"	กิตติพัฒน์ 085-9535659	
กาญจนบุรี	3	2564 - 2565	รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	5	10482	ไม่มี	ไม่มี		38.68	6/12	470	20 พ.ค. 64	1 ก.ย. 65	2 ก.พ. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่างานแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดสัญญา	บ.สถิตย์สถาปัตย์ จำกัด	มงคล 085-3978918	
สมุทรสาคร	4	2564 - 2566	รพ.สมุทรสาคร	อาคารจอดรถ คสล. 10 ชั้น	10	10562+10562/1	ไม่มี	ไม่มี		81.49	8/11	545	21 มิ.ย. 64	18 ธ.ค. 65	23 ม.ค. 66	ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ช.เจริญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จักรภพ 099-934-1542, อณัตฐ์ 090-850-1019	
สมุทรสาคร	5	2564 - 2566	สสจ.สมุทรสาคร	อาคารสำนักงานสาธาณสุขจังหวัด	5	9118+ข.163/ก.ย./63	ไม่มี	ไม่มี		39.50	1/12	570	30 ก.ย. 64	22 เม.ย. 66	ไม่มี	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บริษัท สิริ 99 จำกัด	จักรภพ 099-934-1542, อณัตฐ์ 090-850-1019	
รวม	7									489.58										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(...นายสุทธิพร ปรีชา...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 5

วันที่...28 พฤศจิกายน 2565....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

เขตสุขภาพที่ ....5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/รวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
ราชบุรี	1	2565 - 2567	รพ.ราชบุรี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		68.36	1/15	580	22 มิ.ย. 65	8 ก.พ.67	-		ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เอส เอส ไอ ดี เวลลอปเมนต์	พงศ์ศักดิ์ 081-208-8738	
นครปฐม	2	2565 - 2567	รพ.ดอนตูม	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708/พิเศษ/43	ไม่มี	ไม่มี		83.02	3/15	650	30 เม.ย. 65	8 ก.พ.67	11 มิ.ย.65		ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.พี-เทค ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	มานนท์ 081-9981331	วุฒิชัย 081-7711805
สุพรรณบุรี	3	2565 - 2566	รพ.ศรีประจันต์	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 4 ชั้น	4	8708	ไม่มี	12 พ.ค.65		73.50	1/15	650	16 มี.ค. 65	25 ธ.ค.66	10 มิ.ย.65		ล่าช้า	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.แฟคโตคอน จำกัด	มานนท์ 081-9981331	นิพนธ์ 081-8584249
ประจวบคีรีขันธ์	4	2565 - 2568	รพ.จิตเวชหัวหิน	อาคารผู้ป่วยนอก (บ้านคุณพุ่ม) 7 ชั้น	7	9999	ไม่มี	ไม่มี		356.70	-/23	1095	14 มี.ค. 65	14 มี.ค.68	-		ปกติ	ยังส่งมอบพื้นที่ไม่ได้ (สั่งระงับงานก่อสร้างชั่วคราว)	บ.ทรูเวิร์คบิวเดอร์ จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 081-208-8738 กิตติพัฒน์ 085-9535659	
ประจวบคีรีขันธ์	5	2565 - 2566	รพ.จิตเวชหัวหิน	อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น	5	10942	ไม่มี	ไม่มี		47.44	-/8	450	28 ก.พ. 65	24 พ.ค.66	-		ปกติ	ยังส่งมอบพื้นที่ไม่ได้ (สั่งระงับงานก่อสร้างชั่วคราว)	บ.ประเสริฐโฆษณา จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 081-208-8738 กิตติพัฒน์ 085-9535659	
รวม	5									629.02											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(...นายสุทธิพร ปรีชา...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 5

วันที่...28 พฤศจิกายน 2565....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

เขตสุขภาพที่ ....6....

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
6	21	2,756.14	7	856.32	3	532.05	3	747.99	4	243.49	4	376.29	

<u>สรุป</u>	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	21	งาน	งบประมาณ	2,756.14	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	856.32	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	532.05	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	747.99	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	243.49	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	376.29	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน 0 งาน
งบประมาณ 0 บาท
งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 0 งาน
งบประมาณ 0 บาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ

ลงชื่อ.....

(..นายอับดุลกอเดส อมรึก..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่....28 พฤศจิกายน 2565.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สมุทรปราการ	1	2562 - 2565	รพ.บางพลี	อาคารบริการและจอดรถ	9	9034,ข.179/มิ.ย/61	มี	ไม่มี		179.99	19/20	1,011	22 ก.พ. 62	20 มิ.ย. 64	6 เม.ย.65	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10 (ขอใช้ ว.693) ปรับ 0 %	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	ไกรสูรย์ 089-0411649	
สระแก้ว	2	2562 - 2565	รพ.สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 10 ชั้น	10	10097	ไม่มี	ไม่มี		295.63	9/32	1090	9 ก.ย. 62	3 ก.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับมากกว่าร้อยละ 5	กิจการร่วมค้าเอสพีแมกซ์เอนส์ ที-กับบิว	สมภาษณ์ 095-2973929	
										475.62										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(..นายอับดุลกอเดส อมรึก..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่....28 พฤศจิกายน 2565.....

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานก่อแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สมุทรปราการ	1	2563 - 2565	รพ.บางพลี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		63.40	11/15	580	9 ก.ย. 63	11 เม.ย. 65	18 ส.ค. 65	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10 (ขอใช้ ว.693) ปรับ 0 %	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	ไกรสูรย์ 0890411649	
ฉะเชิงเทรา	2	2563 - 2565	รพ.บางปะกง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก-อบัติเหตุ	4	9055	มี	ไม่มี		118.78	13/16	720	28 ก.ย. 63	18 ก.ย. 65	ไม่มี	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (ขอใช้ ว.693) ปรับ 0 %	บ.ชลบุรี บี เอส การโยธา จำกัด	ไกรสูรย์ 0890411649	
ฉะเชิงเทรา	3	2563 - 2567	รพ.พุทธโสธร	อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ เป็นอาคาร ศสล.10 ชั้น	10	9906	ไม่มี	ไม่มี		314.80	5/29	1317	29 ก.ย. 63	12 ม.ค. 67	8 พค. 67	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	*นพดล 081-8890442 พิษณุ 081-0362022*	
ชลบุรี	4	2563 - 2565	รพ.พนัสนิคม	อาคารอุบัติเหตุ	4	10007	มี	ไม่มี		137.56	8/14	820	27 ส.ค. 63	24 พ.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับมากกว่าร้อยละ 5	หจก.รินทร์รัตน์	นพดล ยิ้มเพ็ชร 0818890442	
ระยอง	5	2563 - 2565	รพ.ระยอง	ต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกเป็นศูนย์อายุรเวชศาสตร์	5	8254	มี	มี		44.45	7/16	550	6 ต.ค. 63	8 เม.ย. 65		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ ว.693) ปรับ 0 %	บ.7มกรา จำกัด	ดำรงค์เกียรติ 063-2314265	สมนึก แสงแพร้ว สนง.โยธาธิการและผังเมืองระยอง
ระยอง	6	2563 - 2565	รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา	4	9843	มี	ไม่มี		88.45	8/14	540	3 ก.ย. 63	24 ก.พ. 65	3 พ.ค. 65	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (ขอใช้ ว.693) ปรับ 0 %	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	ดำรงค์เกียรติ 063-2314265	
ระยอง	7	2563 - 2566	รพ.แกลง	อาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยหนัก	6	10178	ไม่มี	ไม่มี		137.50	20/22	809	6 พ.ย. 63	24 ก.พ. 66		ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	กิจการร่วมค้า สกุลกิจแอนด์ ศิริรดา	แมน 0633955625 / บุญศักดิ์ 087-4869561	
สมุทรปราการ	8	2563 - 2565	สถาบันราชประชาสมาสัย	อาคารศูนย์สุขภาพดีวันทำงาน (Wellness Center) พร้อมที่จอดรถ	7	9043	ไม่มี	ไม่มี		65.95	7/16	600	15 ต.ค. 63	6 มิ.ย. 65	3 พ.ย. 65	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10	บ.เอ็นคอนคอนสตรัคชั่น จำกัด	ไกรสูรย์/จักรภพ 089-0411649	
สมุทรปราการ	9	2563 - 2566	ด่านควบคุมโรคกองโรคติดต่อทั่วไป	อาคารสำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และที่พักบุคลากรด่านควบคุมโรคฯ	6	10947	ไม่มี	ไม่มี		34.59	12/14	680	28 ก.ย. 63	25 ส.ค. 65	24 ก.พ. 66	ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.กรีนไทยคอนสตรัคชั่น จำกัด	ไกรสูรย์/จักรภพ 089-0411649	
										1,005.48										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(..นายอับดุลกอเดส อมรีก..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่....28 พฤศจิกายน 2565.....

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่ม สัญญา สิ้นสุด สัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ระยอง	1	2564 - 2566	รพ.ปลวกแดง	อาคารผ่าตัด อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน	5	10198	ไม่มี	ไม่มี		187.00	4/18	800	30 ก.ย. 64	8 ธ.ค. 66		ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	ดำรงค์เกียรติ 063-2314265	ชุติพงศ์ เอื้อฐิตาภรณ์ สนง.ไยธาธิการและผังเมืองระยอง
สมุทรปราการ	2	2564 - 2566	รพ.บางจาก	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43	ไม่มี	ไม่มี		128.85	1/16	800	8 มิ.ย.64	17 ส.ค.66	18 พ.ย. 66	ล่าช้า	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	หจก.คอนเทม์โทรารี่ คอนสทรัคชั่น	ไกรสุรย์/จักรภพ 089-0411649	
สระแก้ว	3	2564 - 2565	รพ.เขาฉกรรจ์	อาคารอุบัติเหตุ สูง 2 ชั้น	2	8728	ไม่มี	ไม่มี		29.00	7/9	365	18 ก.พ. 64	12 พ.ค. 65		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (ขอใช้ ว.693) ปรับ 0 %	กิจการร่วมค้า เอส เอสพี คอนสตัคชั่น	สมภาษณ์ 095-2973929	
ปราจีนบุรี	4	2564 - 2565	รพ.บ้านสร้าง	อาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง	2	10464 ข.134/ก.ย./63, ข.127/ก.ย./62	มี	มี		29.76	6/8	360	18 พ.ค. 64	12 พ.ค. 65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (ขอใช้ ว.693) ปรับ 0 %	กิจการร่วมค้า เอส เอสพี. คอน สตรัคชั่น	ธรรมรัตน์ สุขจิระ 0850194955	
ปราจีนบุรี	5	2565 - 2566	วพท.อภัยภูเบศร	อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา	5	8489 ข.419/ต.ค./55	ไม่มี	ไม่มี		37.23	3/8	320	8 เม.ย. 65	21 ก.พ. 66	-	ปกติ	คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สยามวิช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธรรมรัตน์ สุขจิระ 0850194955	
รวม	16									411.84										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(..นายอับดุลกอเดส อมรีก..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่....28 พฤศจิกายน 2565.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

เขตสุขภาพที่ ...6.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานก่อแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
สมุทรปราการ	1	2565 - 2568	รพ.สมุทรปราการ	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717+ข.116/ส.ค./64	ไม่มี	ไม่มี		321.65	- /25	1095	30 พ.ค. 65	28 พ.ค. 68	18 ก.ย.65		ปกติ	คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ทรูเวิร์คบิวเดอร์ จำกัด	ไกรสุรย์ 089-0411649	
ชลบุรี	2	2565 - 2568	รพ.ชลบุรี	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717	ไม่มี	ไม่มี		366.21	1/25	1095	25 เม.ย. 65	25 เม.ย. 68	30 มิ.ย.65		ล่าช้า	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	นพดล 0818890442 พิษณุ 0810362022	
ชลบุรี	3	2565 - 2566	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี	อาคารชุดพักอาศัย 40 ยูนิต 6 ชั้น	6	11096	ไม่มี	ไม่มี		36.99	6/14	460	1 มี.ค. 65	3 มิ.ย. 66	24 มี.ค. 65		ล่าช้า	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.บรรพต คอนสตรัคชั่น จำกัด	นพดล ยิ้มเพ็ชร 0818890442	
ระยอง	4	2565 - 2566	ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวและอนามัยสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง	อาคารห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	3	10951	มี	ไม่มี		37.30	-/11	400	29 ก.ย. 65	2 พ.ย. 66	25 ต.ค. 65		ปกติ	สามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า เอสเอสที.คอนสตรัคชั่น	ดำรงค์เกียรติ พลสรัสศิริกุล 063-2314265	
จันทบุรี	5	2565 - 2567	รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี	อาคารพักนักศึกษาแพทย์ 72 ยูนิต	8	10950+ข.133/ต.ค./62	ไม่มี	ไม่มี		101.05	-/20	720	20 ก.ค. 65	9 ก.ค. 67			ปกติ	คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า SK-TIS	แมน 0633955625	
รวม	5									863.20											

ลงชื่อ.....
(..นายอับดุลกอเดส อมรึก..)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6
วันที่....28 พฤศจิกายน 2565.....

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
เขตสุขภาพที่ 7

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
7	14	800.84	-	-	3	51.74	7	526.64	3	216.80	-	-	
ร้อยละ	100		-		21.43		50.00		21.43		-		

<u>สรุป</u>	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	14	งาน	งบประมาณ	800.84	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่ยังไม่เริ่มสัญญาจำนวนงาน - งบประมาณ - บาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	51.74	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	526.64	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	216.80	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน งบประมาณ 5.66 บาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....
(นายชาติศักรินทร์ พาหุกุล)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 7
วันที่.....29 พ.ย. 65.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.7/ สสจ./สนง.โยธาฯ จ.
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กาฬสินธุ์	1	2562-2566	รพร.กุฉินารายณ์	อาคารสนับสนุนบริการประกอบด้วย ระบบซักรีด ระบบงานครัว ระบบพัสดุ และระบบหน่วยจ่ายกลาง	5	เอกชน	มี	มี	70.52	64.80	13/15	1,560	23 พ.ค. 61	6 ม.ค. 63	3 ม.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	หจก.กาฬสินธุ์ก่อสร้าง	กนกศักดิ์ จันทะคามประเทพ 084-4791595	ฉัตรชัย วรรณสิงห์

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.7/ สสจ./สนง.โยธาฯ จ.
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ขอนแก่น	1	2564-2565	รพ.ขอนแก่น	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	มี	ไม่มี	123.09	93.70	13/20	720	19 ก.ย. 63	8 ก.ย. 65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งดค่าปรับ ตามหนังสือเวียน ว.693	กิจการร่วมค้า เอ็มเอส	อดุล ปุระเทพ 081-2614386	คมกฤช อ่อนพุทธา ,นวพล คำคง ,เสถียร เค้าหงษ์ , สาคร คอบค้อ
	2	2564-2565	รพ.สิรินธร	อาคารคลอด ผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก (ICU)	4	8832	มี	ไม่มี	122.65	113.72	4/17	815	30 ก.ย. 63	23 ธ.ค. 65	-	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ.ขอนแก่น อินทีเรีย จำกัด	อดุล ปุระเทพ 081-2614386, พิเชษฐ เพียหล้า 087-4916224	ธานินทร์ สุวรรณจินดา นพรัตน์ สิละวัน
	3	เงินบริจาค	รพ.พล	อาคารผู้ป่วยนอก	3	8708/พิเศษ/43	ไม่มี	ไม่มี	87.90	74.83	2/15	750	7 ส.ค. 64	26 ก.ย. 66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	หจก.ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อดุล ปุระเทพ 081-2614386	ธีระศักดิ์ วิมลจิตรวันชัย กองจันทร์
	4	2564-2566	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10943	มี	ไม่มี	182.16	144.75	5/16	660	26 มี.ค. 64	15 ม.ค. 66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ.เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด	อดุล ปุระเทพ 081-2614386	ประเมษ จันทนพิมพ์พิพัฒน์ พยัคชาติ

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

29 พ.ย. 65

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.7/สสจ./สนง.โยธาฯ จ.
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
มหาสารคาม	5	2564-2566	รพ.มหาสารคาม	หอพักแพทย์	10	10095	ไม่มี	ไม่มี	122.86	94.45	16/23	860	26 พ.ย. 63	4 เม.ย. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ.สุทัศน์วิศวการ (1994)จำกัด	ศรัณย์ หงษ์เจริญ 087-9196567	
กาฬสินธุ์	6	2564-2566	รพ.กาฬสินธุ์	อาคารพักเจ้าหน้าที่	7	10865	ไม่มี	ไม่มี	36.26	29.00	10/18	680	25 ส.ค. 64	6 ก.ค. 66		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	หจก.รินทร์รัตน์	ศรัณย์ หงษ์เจริญ 087-9196567	ณฐกฤษณ์ โพธิ์ศรี ธนิสร ถิตย์บูรณ์
ร้อยเอ็ด	7	2564-2565	รพ.สุวรรณภูมิ	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	มี	ไม่มี	74.24	68.50	6/10	450	19 เม.ย. 64	13 ก.ค. 65		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งดค่าปรับ ตามหนังสือเวียน ว.693	หจก.จั่วเซ้งยโสธร	กนกศักดิ์ จันทะคามประเทพ 084-4791595	นุมัติ นนติวาลย์
	8	2564-2565	รพ.จตุรพักตรพิมาน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	67.02	54.60	8/10	450	19 เม.ย. 64	13 ก.ค. 65		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งดค่าปรับ ตามหนังสือเวียน ว.693	บ.วลัยรันต์ การโยธา จำกัด	กนกศักดิ์ จันทะคามประเทพ 084-4791595	นุมัติ นนติวาลย์

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.7/สสจ./สนง.โยธาฯ จ.
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
มหาสารคาม	1	2565-2565	รพ.มหาสารคาม	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต	10	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	26.18	21.99	0/7	300	16 ก.พ. 65	12 ธ.ค. 65	ไม่มีงานฐานราก		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	หจก.ทับทองแท่งการโยธา	ศรัณย์ หงษ์เจริญ 087-9196567	
ขอนแก่น	2	2565-2566	รพ.ชนบท	อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์(แบบแพทย์แผนไทย/จิตเวชและยาเสพติด)	2	9638	ไม่มี	ไม่มี	12.51	12.11	2/7	360	12 ม.ค. 65	6 ม.ค. 66	3 พ.ค. 65	1 ก.พ. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาโรจการไฟฟ้า	พิเชษฐ เพียหล้า 087-4916224	กิจภูมิ ชัยศัตรา ธานินทร์ สุวรรณจินดา
ร้อยเอ็ด	3	2565-2565	รพ.ทุ่งเขาหลวง	อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์	2	9638	ไม่มี	ไม่มี	12.51	11.98	0/7	360	3 ก.พ. 65	29 ม.ค. 66	25 ก.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ.เชียวสุวรรณ จำกัด	-	นุมัติ นนติวาลย์ 083-2378347
	4	2565-2565	รพ.ธวัชบุรี	อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์	2	9638	ไม่มี	ไม่มี	6.07	5.66	3/3	160	30 ธ.ค. 64	8 มิ.ย. 65	ไม่มีงานฐานราก		แล้วเสร็จ	ส่งงวดสุดท้ายวันที่ 21 พ.ย 2565	บ.เอส 77 จำกัด	-	นุมัติ นนติวาลย์ 083-2378347
	5	2565-2565	รพ.พนมไพร	อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์	2	9638	ไม่มี	ไม่มี	12.51	10.76	0/7	360	3 ก.พ. 65	29 ม.ค. 66	25 ก.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ.เอส 77 จำกัด	-	นุมัติ นนติวาลย์ 083-2378347
รวม	14							รวมมูลค่างานทั้งหมด		800.84											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
เขตสุขภาพที่ 8

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
8	16	2,318.95	6	390.81	2	52.18	4	1019.67	1	78.80	2	399.89	ยกเลิกสัญญา 1 งาน
ร้อยละ	100		37.50		12.50		25.00		6.25		12.50		มูลค่า 377.60 ล้านบาท

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	16	งาน	งบประมาณ	2,318.95	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	390.81	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	52.18	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	1019.67	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	78.80	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	399.89	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน 0 งาน งบประมาณ 0 บาท
งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 0 งาน งบประมาณ 0 บาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....

(นาย ธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ)

หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบและกำกับการก่อสร้างที่ ..8...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เขตสุขภาพที่ ..8... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
รพ.นครพนม	1	2561-2564	รพ.นครพนม	อาคารรักษาโรคระดับสูง-ศูนย์หัวใจ-ศูนย์มะเร็ง-ผ่าตัดและวินิจฉัยโรค	9	10506	มีการแก้ไขแบบ	มี	414.00	379.00	22/23	1,215	10 พ.ค. 61	9 พ.ค. 64	6 ก.ย.64	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	คาดว่างานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สกลไทยอีสาน	นายสำเริง ประกายสกุล 06-2895-9596	

เขตสุขภาพที่ ..8... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุดรธานี	1	2563 - 2565	รพร.สมเด็จพระยุพราช บ้านดุง	รพร.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง	7	10944	มี	มี	115.00	78.80	13/14	650	25 ก.ย. 63	6 ก.ค. 65		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่า งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา	บ. วี.สถาปัตย์ จก.	นายดุษฎี วิไลแก้ว 0819751906	
หนองคาย	2	2563 - 2566	รพร.สมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ	รพร.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	10	เอกชน	มีการแก้ไขแบบ ผนังสำเร็จรูป + เครื่องปรับอากาศ VRF	มี (แก้ไขความยาวเสาเข็ม)	790.00	739.83	8/19	1241	27 มี.ค. 63	20 ก.ย. 66	24 ส.ค.66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่างานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา	บ. สหการวิศวกรรม	นายภูวเดช น้อยสมบัติ 0872153599	
นครพนม	3	2563 - 2565	รพร.ธาตุพนม	รพร.ธาตุพนม	5	8708/43	ไม่มี	มี	189.00	144.88	3/16	700	3 ก.ค. 63	10 ก.ย. 65	2 ก.พ. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่างานไม่แล้เสร็จทันตามระยะเวลาสัญญา	หจก.สกลไทยอีสาน	นายสำเริง ประกายสกุล 06-2895-9596	
บึงกาฬ	4	2563 - 2566	รพ.บึงกาฬ	รพ.บึงกาฬ	7	10327	ไม่มี	มี	424.00	377.60	1/24	1000	14 ส.ค. 64	10 พ.ค. 66		ยกเลิกสัญญา	ยกเลิกสัญญา เตรียมหาผู้รับจ้างรายใหม่	บ. ซีวิล พี จก.	นายดุษฎี วิไลแก้ว 0819751906	

เขตสุขภาพที่ ...8.. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุดรธานี	1	2564 - 2565	รพ.มะเร็งอุดรธานี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต รพ.มะเร็งอุดรธานี	6	10949	ไม่มี	มี	90.40	74.39	7/18	640	6 มี.ค. 64	5 ธ.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จไม่ทันสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิสุขภัณฑ์	นายดุษฎี วิไลแก้ว 0819751907	
หนองคาย	2	2564 - 2565	โรงพยาบาลหนองคาย	อาคารสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลหนองคาย	5	10153	มีการแก้ไขแบบ ยกเลิกเครื่องทำความร้อนขนาดใหญ่	มี แก้ไข (แก้ไขความยาวเสาเข็ม)	63.00	60.57	7/18	450	22 ก.ค. 64	14 ต.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่า งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา	บ.วี ดู คอนสรัคชั่น แอนด์ คอลซัลแทนน์	นายภูวเดช น้อยสมบัติ 0872153600	
สกลนคร	3	2564 - 2565	รพ.วานรนิวาส	อาคารตึกผ่าตัด 4 ห้อง รพ.วานรนิวาส	2	6348	ไม่มี	มี	22.00	20.89	7/8	360	16 มิ.ย. 64	10 มิ.ย. 65		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	คาดว่า งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา	บ.เพชรรวมสาส์น มุกดาหาร	นายวราวุฒิ อ่อนศรีอะรัญ 0992362714	
นครพนม	4	2564 - 2565	รพ.ศรีสงคราม	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ รพ.ศรีสงคราม	5	8815	ไม่มี	มี	123.00	108.00	5/18	700	7 ส.ค. 64	27 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สกลรุ่งเรืองกิจวิศวกรรม	นายสำเริง ประกายสกุล 06-2895-9596	
รวม	9									1,983.96										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นาย ธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ)

หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบและกำกับการก่อสร้างที่ ..8...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เขตสุขภาพที่ ...8... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
หนองบัวลำภู	1	2565 - 2566	โรงพยาบาลหนองบัวลำภู	อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร ตสต. 2 ชั้น	2	8728	มี(แก้ไขแบบแปลนภายใน)	มี(แก้ไขความลึกฐานราก)	30.57	27.27	2/9	365	11 ก.พ. 65	11 ก.พ. 66	6 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เลิศพัฒนา วิศวการ จำกัด	นายพงศกร ทิวงศ์ษา 0944664561	
อุดรธานี	2	2565 - 2566	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	อาคารสุขภาพชุมชนเมือง	4	10847	ไม่มี	ไม่มี	43.00	40.50	5/13	480	15 ก.พ. 65	6 มิ.ย. 66	30 เม.ย. 65		ล่าช้า	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิสุขถัณฑ์	นายดุษฎี วิไลแก้ว 0819751907	
อุดรธานี	3	2565-2567	สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี	อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน	4	11090	ไม่มี	ไม่มี	71.00	63.40	0/16	540	1 ส.ค. 65	22 ก.ค. 67	10 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.โนนสะอาดก่อสร้าง	นายดุษฎี วิไลแก้ว 0819751907	
อุดรธานี	4	2565 - 2566	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 จ.อุดรธานี	อาคารชุดครอบครัว12ยูนิต (24ห้อง)	3	11062+ข.14/ม.ค./65	ไม่มี	ไม่มี	26.00(เงินบำรุง)	22.94	3/8	360	28 พ.ค. 65	22 พ.ค. 66	5 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	*ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครรุ่งเรือง กรุ๊ป*	นายดุษฎี วิไลแก้ว 0819751907	
เลย	5	2565 - 2565	โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จังหวัดเลย	อาคารพักเจ้าหน้าที่ (บ้านพักคนงาน) ส่วนที่เหลือ จังหวัดเลย	5	8057	ไม่มี	ไม่มี	13.53	11.68	3/4	180	20 เม.ย. 65	16 ต.ค. 65	ไม่มีงานฐานราก		ล่าช้า	คาดว่างานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. ปี.โอ.พี.คอนสตรัคชั่น	นายอรรถพล ขำทอง 0956973918	
หนองคาย	6	2564 - 2565	โรงพยาบาลหนองคาย	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	1	นค-181201	ไม่มี	ไม่มี		21.80	5/6	365	30 ธ.ค. 64	29 ธ.ค.65	10 มีค.65		ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทันครการโยธา	นายดุษฎี วิไลแก้ว 0819751907	
สกลนคร	7	2564 - 2565	โรงพยาบาลสกลนคร	อาคารพักคนไข้	10	8998	ไม่มี	ไม่มี	156.00	147.40	0/21	565	18 ก.ค. 65	3 เม.ย. 68	ยังไม่เริ่มงานฐานราก		ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซีเอ็นเอ็น การโยธา จำกัด	นายสำเริง ประกายสกุล 06-2895-9596	
รวม	7									334.99											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นาย ธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ)

หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบและกำกับการก่อสร้างที่ ..8...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
เขตสุขภาพที่ 9

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
9	12	2,018.03	7	1,295.68	4	316.35	-	-	-	-	-	-	รอลงนามสัญญา
													มูลค่า 406 ล้านบาท

<u>สรุป</u>	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	12	งาน	งบประมาณ	2,018.03	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	1,295.68	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	316.35	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน 1 งาน งบประมาณ 406 ล้านบาท
งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 0 งาน งบประมาณ 0 บาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	18 พ.ย. 63 - 8 ต.ค. 65	รพ. ปักธงชัย	อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง	7 ชั้น	10945	มี	ไม่มี		114.00	12/20	690	18 พ.ย. 63	8 ต.ค. 65	-	ล่าช้า	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. พุทธเดชะ จำกัด	ธนาเวช 087 5736889	รัตนกรณ์ 063 4699965
นครราชสีมา	2	30 ธ.ค. 63 - 22 ก.ค. 65	รพ. เทพรัตน์นครราชสีมา	อาคารสนับสนุนบริการ	5 ชั้น	10153	มี	มี		57.72	8/12	450	30 ธ.ค. 63	24 มี.ค. 65	22 ก.ค. 65	ล่าช้า	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. เลิศพัฒนาศรีสะเกษ	ธนาเวช 087 5736889	รัตนกรณ์ 063 4699965
นครราชสีมา	3	15 ธ.ค. 63 - 25 ก.ย. 65	รพ. ด่านขุนทด	อาคารผู้ป่วยใน	5 ชั้น	10944	มี	ไม่มี		80.19	10/14	650	15 ธ.ค. 63	25 ก.ย. 65	-	ล่าช้า	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อภิชาติ 089 6578942	รัตนกรณ์ 063 4699965
บุรีรัมย์	4	24 มี.ค. 63 - 21 ก.พ. 66	รพ. บุรีรัมย์	อาคารความเป็นเลิศทางการแพทย์	9 ชั้น	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี		582.86	15/22	1065	24 มี.ค. 63	21 ก.พ. 66	-	ปกติ	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. เลิศพัฒนาศรีสะเกษ	อดิศร 089 9478439 กฤษฎา 085 8672716	- -
รวม	4									834.77										

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	9 มิ.ย. 64 - 30 มี.ค. 66	รพ. ปากช่องนานา	อาคารผู้ป่วยนอก	5 ชั้น	10943	มี	ไม่มี		140.83	6/16	660	9 มิ.ย. 64	30 มี.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.จักรราชคอนสตรัคชั่น	ธนาเวช 087 5736889	รัตนกรณ์ 063 4699965
ชัยภูมิ	2	2 เม.ย. 64 - 11 ม.ค. 66	รพ. จัตุรัส	อาคารอุบัติเหตุ	5 ชั้น	8708	ไม่มี	ไม่มี		64.44	3/15	650	2 เม.ย. 64	11 ม.ค. 66	-	ล่าช้า	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. ภรผกาย	ธนาเวช 087 5736889	-
บุรีรัมย์	3	23 ก.ย. 64 - 14 ก.ค. 66	รพ. นางรอง	อาคารผู้ป่วยนอก	5 ชั้น	10943	ไม่มี	ไม่มี		149.00	10/16	660	23 ก.ย. 64	14 ก.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อดิศร 089 9478439 กฤษฎา 085 8672716	- -
สุรินทร์	4	12 ส.ค. 64 - 23 พ.ค. 66	รพ. ท่าตูม	อาคารผู้ป่วยนอก	4 ชั้น	9893	ไม่มี	ไม่มี		77.99	3/12	650	12 ส.ค. 64	23 พ.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สุรินทร์รุ่งวิจิตรกุล	สมชาย 081 4169492	-
รวม	4									432.26										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้าเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงานฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	25 มี.ค. 65 - 15 มี.ค. 67	รพ. ห้วยแถลง	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	4 ชั้น	8815	ไม่มี	ไม่มี	123.02	89.00	1/14	720	23 มี.ค. 65	15 มี.ค. 67	30 มิ.ย. 65		ปกติ	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. เคบีบี ดอนสตัคชั่น	ธนาเวช 087 5736889 กฤษฎา 085 8672716	รัตนกรณ์ 063 4699965
บุรีรัมย์	2	10 ก.พ. 65 - 29 มิ.ย. 67	รพ. บุรีรัมย์	อาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์	6 ชั้น	แบบเอกชน	ไม่มี	มี	180.00	170.00	1/20	870	10 ก.พ. 65	29 มิ.ย. 67	15 มิ.ย. 65		ปกติ	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. นิวัฒน์วัสดุ	อดิศร 089 9478439 กฤษฎา 085 8672716	- -
บุรีรัมย์	3	4 มี.ค. 65 - 13 ธ.ค. 66	รพ. กระสัง	อาคารหอผู้ป่วยใน	5 ชั้น	10944	ไม่มี	ไม่มี	103.00	86.00	2/14	650	4 มี.ค. 65	13 ธ.ค. 66	2 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. นิวัฒน์วัสดุ	อดิศร 089 9478439 กฤษฎา 085 8672716	- -
สุรินทร์	4	-	รพ. สุรินทร์	อาคารผู้ป่วยใน 300 เตียง		11039	ไม่มี	ไม่มี	406.00	406.00	0/28	-	-	-			รอลงนาม	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา	หจก.สุรินทร์กุสุมา	สมชาย 081 4169492	
รวม	4									751.00											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
เขตสุขภาพที่ 10

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
10	8	703.93	3	463.08	5	240.85	-	-	-	-	-	-	

<u>สรุป</u>	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	703.93	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	463.08	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	240.85	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน 0 งาน งบประมาณ 0 บาท
งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 0 งาน งบประมาณ 0 บาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....

(นายบดินทร์ วิบูลย์วัฒน์)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 10

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ยโสธร	1	28 ก.ย. 63 - 29 มิ.ย. 65	รพ. ยโสธร	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง		10135	ไม่มี	ไม่มี		42.50	12/14	550	25 ก.ย. 63	31 มี.ค. 65	29 มิ.ย. 65	ล่าช้า	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. เชิดชัยศิลป์รุ่งเรือง	รัตนพล 082 7899893	ทศพร 063 9517947
ศรีสะเกษ	2	18 ส.ค. 63 - 10 พ.ย. 64	รพ. ศรีสะเกษ	อาคารโรงครัว - โรงอาหาร		8957	ไม่มี	ไม่มี		43.95	6/9	450	18 ส.ค. 63	10 พ.ย. 64		ล่าช้า	1.ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง 2.ขยายสัญญาตาม ว.693	กิจการร่วมค้าเพาเวอร์โปร	รัตนพล 082 7899893	ทศพร 063 9517947
รวม	2									86.45										

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุบลราชธานี	1	25 พ.ย. 64 - 23 พ.ย. 67	รพ. มะเร็งอุบลราชธานี	อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน		11039	ไม่มี	ไม่มี		338.00	4/28	1095	25 พ.ย. 64	23 พ.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า เอส เอสพีฯ	รัตนพล 082 7899893	ทศพร 063 9517947
อุบลราชธานี	2	9 มิ.ย. 64 - 1 ก.ย. 65	รพ. ม่วงสามสิบ	อาคารผู้ป่วยนอก	3 ชั้น	10946	ไม่มี	ไม่มี		64.20	8/10	450	9 มิ.ย. 64	1 ก.ย. 65	-	ปกติ	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. เสิศพัฒนาศรีสะเกษ	รัตนพล 082 7899893	ทศพร 063 9517947
มุกดาหาร	3	29 ก.ย.64-10 ก.ค.65	รพ. นิคมคำสร้อย	อาคารผู้ป่วนอกและอุบัติเหตุ	3 ชั้น	8708/พิเศษ/43	ไม่มี	ไม่มี		71.49	2/15	650	29 ก.ย. 64	10 ก.ค. 66	-	ล่าช้า	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	กิจการร่วมค้า วาย เอสซี	รัตนพล 082 7899893	ทศพร 063 9517947
ยโสธร	4	16 ก.ค. 64 - 8 พ.ค. 65	รพ. คำเขื่อนแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก	3 ชั้น	10946	ไม่มี	ไม่มี		59.80	7/10	380	16 ก.ย. 64	8 ต.ค. 65	-	ล่าช้า	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ฉัวเซ้งยโสธร	ทศพร 063 9517947	-
ยโสธร	5	24 ก.ค. 64 - 18 ก.ค. 65	รพ. สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา	อาคารชักพ่อก จ่ายกลางฯ	4 ชั้น	10124	ไม่มี	ไม่มี		23.11	3/10	360	24 ก.ค. 64	18 ก.ค. 65	-	ล่าช้า	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.สกายเพชร	ทศพร 063 9517947	-
รวม	5									556.60										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายบดินทร์ วิบูลย์วัฒน์)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 10

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุบลราชธานี	1	25 ก.ย. 63 - 28 เม.ย. 65	รพ. วารินชำราบ	อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง	6 ชั้น	9073	ไม่มี	ไม่มี		60.88	2/14	680	28 มี.ค. 65	6 ก.พ. 65	22 มิ.ย.65	-	ปกติ	*ศาลว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา*	*บ.เอกทัย*	*วัฒนพล 082 7899893*	-
รวม	1									60.88											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายบดินทร์ วิบูลย์วัฒน์)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 10

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เขตสุขภาพที่ 11

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
11	13	1,633.16	6	1002.40	1	250.30	0	0.00	3	208.94	2	127.75	

<u>สรุป</u>	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	13	งาน	งบประมาณ	1,633.16	ล้านบาท	มีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	1002.40	ล้านบาท	งบประมาณรวม 43.77 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	250.30	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	208.94	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	127.75	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....

(นางสาวประภัสสร จิราภรณ์)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่.....

(นายอนุชา พิพัฒน์โชค)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๑

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ชุมพร	1	2563-2565	รพ.ท่าแซะ	อาคารผู้ป่วยหนักฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ	5	10003, ข.208/พ.ย./62	ไม่มี	มี	-	43.77	14/14	720	23 ก.ค. 63	12 ก.ค. 65	1 ต.ค. 65	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สหทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	อนุกูล 08 8121 3971	นายสมมาตร เสงี่ยมวัตนวุฒิ นายช่างโยธาชำนาญงาน สสจ.ชุมพร
นครศรีธรรมราช	2	2563-2566	รพ.ร่อนพิบูลย์	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	8708, ข.201/พ.ย/62	ไม่มี	ไม่มี	80.00	74.78	7/15	620	1 ต.ค. 63	12 ส.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	รอแก้ไขสัญญา	หจก.เอส.พี.โยธากิจ(1988)	นัฐกฤต 06 1936 8473	นายช่างโยธา สสจ. นครศรีธรรมราช

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ชุมพร	1	2564-2565	รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	อาคารแฟลตพักพยาบาล 40 ยูนิต 80 ห้อง	7	10535, ข.122/มิ.ย/60, ข.27/มี.ค/62	ไม่มี	ไม่มี	48.84	52.97	6/14	500	10 มี.ค. 64	22 ก.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		บ.เอ็มพีซี ฟิวเจอร์ เอ็นเนอยี่ เซฟ จำกัด	อนุกูล 08 8121 3971	นายนัฐพล ศุภการ วิศวกรโยธา รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
	2	2564-2565	รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4	10915, ข.213/ก.ย/63	ไม่มี	มี	47.98	46.53	3/11	480	18 พ.ค. 64	9 ก.ย. 65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ.สหทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	อนุกูล 08 8121 3971	นายนัฐพล ศุภการ วิศวกรโยธา รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ภูเก็ต	4	2563-2565	รพ.ฉลอง	อาคารผู้ป่วยใน	7	10945, ข.207/พ.ย/62	ไม่มี	มี	164.56	141.73	16/20	690	24 พ.ย. 63	23 ต.ค. 65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		บ.สหโยธาสถาปัตย์ จำกัด	ประกอบ+สุทัศน์ 08 8768 7523	
	5	2564-2565	รพ.ถลาง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	4	10468, ข.218/พ.ย./63	ไม่มี	มี	24.10	20.68	5/10	420	10 ก.ค. 64	2 ก.ย. 65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		บ.กนกธร เรียลเอสเตท จำกัด	สุทัศน์ 08 7457 0157	นายปิยะวุฒิ สุพัฒกุล นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สสจ.ภูเก็ต
	6	2564-2567	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรคหัวใจและชั้นใต้ดิน	10	11041, ข.200/พ.ย/62, ข.วชร./พิเศษ/1/63	ไม่มี	มี	748.53	583.20	14/36	1,185	23 ม.ค. 64	21 เม.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.วอลท์เซ็นอินเตอไพร์ จำกัด	สุทัศน์+เผ่าพงษ์ 08 7457 0157	นายอนันต์ ชูช่วย นายช่างโยธาอาวุโส สนง.ในอาชีการและผังเมือง ภูเก็ต
	7	2564-2566	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448,แบบแปลนอาคารฯ (ส่วนที่เหลือ), ข.296/ก.ค/59,รายการประกอบแบบฯ (ส่วนที่เหลือ)	มี	มี	258.80	250.30	18/43	963	1 เม.ย. 64	19 พ.ย. 66	-	ล่าช้า		บ.สยามธรรมนนท์	สุทัศน์+เผ่าพงษ์ 08 7457 0157	
สุราษฎร์ธานี	8	2564-2566	รพ.ท่าโรงช้าง	อาคารผู้ป่วยนอก (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	4	8883, ข.167/พ.ค/56, ข.277/ก.ย/61	ไม่มี	ไม่มี	-	63.77	5/10	630	2 ก.ย. 64	23 พ.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สยามธรรมนนท์ จำกัด	สมศักดิ์ 09 3584 3234	นายนำพล ภิวัฒน์ นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง สุราฎร์ธานี
รวม	9									1,277.73										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นางสาวประภัสสร จิราภรณ์)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่.....

(นายอนุชา พิพัฒน์โชต)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๑

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
สุราษฎร์ธานี	1	2565-2567	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารบริการและจอดรถ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	9	9034+ข.79/ก.ค./64	-	-	207.00	181.90	1/20	850	17 มิ.ย. 65	13 ต.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.คอนสตรัคชั่น เอ็กคลูซีฟ เนส จำกัด	สมศักดิ์ 09 3584 3234	1.นายเฉลิมชัย อรมุตร 2. นายอดันต์ มูซอ 3. นายชลิตพงศ์ ทุ่มเมือก
	2	2565-2567	รพ.เกาะสมุย	อาคารโรงครัว กายภาพบำบัด โรงอาหารชักพ้อก นึ่ง จ่ายกลาง และพัสดุ คสล.3 ชั้น	3	10563	-	-		71.50	-/18	650	31 ส.ค. 65	16 มิ.ย. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.คีน คอนแทรคเตอร์ จำกัด	นัฐกฤต 06 1936 8473	นายช่างโยธา สสจ.สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช	3	2565-2567	รพ.ทุ่งใหญ่	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ คสล. 3 ชั้น	3	8708	-	-		78.666	-/15	650	24 ก.ย. 65	4 ก.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.วี เสิฟ จำกัด	นัฐกฤต 06 1936 8474	นายช่างโยธา สสจ.นครศรีธรรมราช
รวม	3									332.07											

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครศรีธรรมราช	1	2566-2567	สำนักงานควบคุมโรคที่ 11	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น	4	10105	-	-		23.36	0/10	850	10 พ.ย. 65	8 พ.ย. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.โชคินคร การโยธา จำกัด	นัฐกฤต 06 1936 8474	นายช่างโยธา สสจ.นครศรีธรรมราช
รวม	1									23.36											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นางสาวประภัสสร จิราภรณ์)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่.....

(นายอนุชา พิพัฒน์โชต)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๑

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เขตสุขภาพที่ 12

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
12	19	2,147.20	5	775.32	3	222.66	0	0.00	5	696.57	3	452.65	มีงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน 3 งาน

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	19	งาน	งบประมาณ	2,147.20	ล้านบาท	มีงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน 3 งาน งบประมาณรวม 0 บาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	775.32	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	222.66	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	มีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 0 งาน งบประมาณรวม 0 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	696.57	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	452.65	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....

(นายไพรัช พงศธรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 12

วันที่.....

(นายจักรกริสน์ แซ่เล้า)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๒

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ตรัง	1	2562-2565	รพ.ตรัง	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805,ข.127/มิ.ย/61	มี	ไม่มี	610.58	518.00	17/32	1,070	3 ก.ย. 62	7 ส.ค. 65	26 ต.ค. 65	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ.งามวงศ์วานการช่าง	ประกอบ 08 8768 7523	-
ยะลา	2	2562-2565	รพ.ยะลา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950,ข.131/มิ.ย/61	มี	ไม่มี	142.04	135.66	15/18	1,080	31 ส.ค. 62	14 ส.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		หจก.หาดใหญ่ไสรพลิกก่อสร้าง	ประยุทธ+สิทธิโชค 08 876 87523	-

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ตรัง	1	2563-2566	รพ.ตรัง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน(ส่วนที่เหลือ)	7	10327,ข.300/ธ.ค/62	ไม่มี	มี	322.62	278.65	6/17	730	1 เม.ย. 63	31 มี.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	กิจการร่วมค้า เอสที-แมกซ์ เอนส์-ทีทีบีบิว	ประกอบ 08 8768 7523	-
สตูล	2	2563-2565	รพ.ละงู	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944,ข.205/พ.ย/62	มี	มี	98.64	93.48	13/14	650	9 ก.ย. 63	20 มิ.ย. 65	15 ก.ย. 65	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	หจก.โอ ดีส อินเตอร์คอย	โชคชัย 06 1929 1615	นายสมบู สวนแก้ว สสจ.สตูล

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ตรัง	1	2564-2566	รพ.ห้วยยอด	อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	4	เอกชน	ไม่มี	มี	43.08	38.34	1/7	505	24 มี.ค. 64	10 ส.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ.ดากโบการ์เยชา จำกัด	ประกอบ 08 8768 7523	-
	2	2564-2567	รพ.ห้วยยอด	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43, ข.19/มี.ค./2564	ไม่มี	มี	152.32	140.00	-/16	800	31 ธ.ค. 64	9 มี.ค. 67	-	ล่าช้า	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สิริ 99 จำกัด	ประกอบ 08 8768 7523	-
นราธิวาส	3	2564-2566	รพ.นราธิวาสราชนครินทร์	อาคารโรงครัว-อาหาร	3	8957, ข.223/ก.ย/63	มี	มี	54.61	54.61	2/9	675	17 ก.ย. 64	23 ก.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.โอสิพานิชย์	ประยุทธ+ชัชริน 08 1541 2404	-
ปัตตานี	4	2564-2565	รพ.โคกโพธิ์	อาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต	6	11096, ข.20/มี.ค/64	ไม่มี	มี	42.24	42.11	4/14	460	20 ก.ค. 64	25 ต.ค. 65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ซันไอดิวดี	ประยุทธ 08 1541 2404	-
	6	2564-2565	รพ.นาหม่อม	อาคารพักแพทย์ 32 หน่วย	5	10482	ไม่มี	มี	44.25	36.00	1/12	450	22 มิ.ย. 64	14 ก.ย. 65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่เสร็จตามสัญญาที่กำหนดของสัญญาและมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ10	บ.หาดใหญ่บันทกร จำกัด	โชคชัย 06 1929 1615	-

เขตสุขภาพที่ 12 นอกปีงบประมาณ

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สงขลา	1	2564-2565	รพ.จะนะ	อาคารบริการ	8	เอกชน	มี	มี	80.00	80.00	18/23	900	15 พ.ย. 62	3 พ.ค. 65	18 ธ.ค. 65	ล่าช้า	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เดชิต วิศวกรรม จำกัด	ประยุทธ+โชคชัย 08 1541 2404	-
รวม	10									1,416.85										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/ร่วงรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายไพรัช พงศธรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 12

วันที่.....

(นายจักรกริสน์ แซ่เล้า)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๒

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
	2	-	รพ.หาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	อาคารแพทย์แผนไทย	-	9728+ข.75/ก.ค./64	-	-	4.34	-	-	-	-	-	-	-	-	สลจ.อยู่ระหว่างพิจารณางบประมาณ E-bidding	-	-	-
ปัตตานี	3	-	รพ.ยะรัง	อาคารผู้ป่วยนอก 60 เตียง (พร้อมลิฟต์)	-	7919+ข.162/มิ.ย./61+ข.78/ก.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	22.40	22.34	1/8	360	29 เม.ย. 65	24 เม.ย. 66	9 ก.ย. 65	-	ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ชันไอดีวดี	ประยุทธ 08 1541 2404	-
	4	-	รพ.ทุ่งยางแดง	อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ (ชายแดนใต้)	-	9638+ข.77/ก.ค./64	-	-	13.52	-	-	-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง ครั้งที่ 2	-	-	-
	5	-	รพ.ปัตตานี	อาคารฝ่าตัด ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	-	8135+ข.80/ก.ค./64	-	-	153.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สงขลา	6	2564-2565	รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์	อาคารพัสดุ	2	10109+ข.68/ก.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	8.26	6.98	4/6	300	24 ธ.ค. 64	19 ต.ค. 65	1 พ.ค. 65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.พินพุทรก่อสร้าง	โทรศัย 06 1929 1615	-
	7	-	รพ.สงขลา	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838+ข.81/ก.ค./64	-	-	511.75	426.90	-/35	1060	29 ส.ค. 65	30 ส.ค. 68	-	-	ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า AKC	ประยุทธ,โทรศัย 06 1929 1615	-
	8	2565-2565	รพ.ธัญญารักษ์สงขลา	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง	2	10078+ข.178/ธ.ค./64	-	-	-	2.66	4/6	210	2 มิ.ย. 65	28 ธ.ค. 65	-	-	ล่าช้า	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.โยธาพิพย์ เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด	โทรศัย 06 1929 1615	-
นราธิวาส	10	2565-2566	ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.4	อาคารสำนักงานศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.4	2	8732+ก.77/มิ.ย/61+สคร.12ก.1/2565	ไม่มี	ไม่มี	-	3.32	2/6	450	12 พ.ค. 65	4 ส.ค. 66			ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.จี เอส ซี กรุ๊ป	ประยุทธ+อัษริน 08 1541 2404	-
สตูล	11	-	รพ.สตูล	อาคารบำบัดรักษา	6	10554+ข.67/ก.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	153.85	268.15	-/25	910	28 ก.ค. 65	22 ม.ค. 68	ยังไม่เริ่มฐานราก	-	ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ภรณ์เพียร จำกัด	ประยุทธ+โทรศัย 08 1541 2404	-
รวม	9									730.35											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายไพรัช พงศธรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 12

วันที่.....

(นายจักรกริสน์ แซ่เล้า)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๒

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เขตสุขภาพที่ 13

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
13	42	3,515.45	13	2147.47	6	495.99	7	193.70	10	378.61	3	293.77	

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	42	งาน	งบประมาณ	3,515.45	ล้านบาท	มีงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 3 งาน งบประมาณ 5.91 ล้าน
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	13	งาน	งบประมาณ	2147.47	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	495.99	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	193.70	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	10	งาน	งบประมาณ	378.61	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	293.77	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่ 30/11/65

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	1	2562-2564	รพ.นพรัตนราชธานี (พ)	อาคารสถาบันอาชีวเวชศาสตร์ ฯ	8	9133,ข.213/กค/60	ไม่มี	ไม่มี	229.88	229.88	17/17	680	21 มิ.ย. 62	16 มี.ค. 64	(1) 30 เม.ย. 65 (2) 29 ก.ค. 65	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	นัดตรวจรับงานวันที่ 23 ก.ย. 65 (ไม่ผ่าน) แก้ไขงานนกพร่องไม่เรียบร้อยนัดตรวจใหม่วันที่ 28 ก.ย. 65	บ.ไทยสยามนครพร้อมเพอร์ดี้ จำกัด	เสรี+ปรียาภรณ์ 08 6445 0095	-

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2563-2565	สถาบันบำราศนราดูร	อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725,ข.134/ต.ค/62	มี	ไม่มี	-	61.10	15/16	500	16 ก.ย. 63	27 ม.ค. 65	6 เม.ย. 65	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	ก่อสร้างให้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 65	บ.ไอทีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด	ขจรศักดิ์+มังกร 08 9696 6597	-

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่ 30/11/65

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	1	2564-2568	รพ.ราชวิถี	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	-	เอกชน	มี	มี	874.50	874.50	6/32	1,450	10 ส.ค. 64	30 ก.ค. 68		ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท เอ็นแอล ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่ปรึกษา (ซีโอที จำกัด)	-
	2	2564-2565	รพ.นพรัตนราชธานี (พ)	ปรับปรุงอาคาร 4 ตึกผู้ป่วยในสูตินรีเวชกรรมและกุมารเวชกรรม	5	โรงพยาบาล	ไม่มี	ไม่มี	160.00	160.00	7/8	518	5 ก.พ. 64	31 พ.ค. 65	(1) 8 ก.ค. 65 (2) 6 ต.ค. 65	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	หจก.แอสแซมบิลด์	เสรี+ปรียาภรณ์ 08 6445 0095	-
	3	2564-2564	รพ.นพรัตนราชธานี (พ)	ปรับปรุงพื้นที่ห้องโถงด้านหน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน พร้อมระบบระบายอากาศ	1	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	3.00	2.79	3/4	150	2 ส.ค. 64	29 ธ.ค. 64		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีหนังสือแจ้งค่าปรับเกินร้อยละ 10 และรอหนังสือตอบรับจาก ผรจ. (ภายในวันที่ 27 เม.ย. 65)	บ.เอ็มบี พลัส จำกัด	ปรียาภรณ์ 09 7073 8668	-
	4	2564-2565	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	พัฒนาศูนย์ศัลยกรรมทารกแรกเกิด	-	แบบจ้างพัฒนาศูนย์ศัลยกรรมทารกแรกเกิด	ไม่มี	ไม่มี	160.00	102.00	2/10	400	2 มิ.ย. 64	7 ก.ค. 65	29 ก.ย. 65	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง	บ.เด็กซ์ทรัล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	สุพร 08 1844 2981	-
	5	2564-2565	สถาบันประสาทวิทยา	ปรับปรุงห้องแรงดันบวกเพื่อป้องกันผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด - 19		ก.9/ม.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	3.65	3.65	2/2	120	23 พ.ค. 64	21 เม.ย. 65		แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท มาสเตอร์ บิลดิเนส พาร์ทเนอร์ โกลด์ จำกัด	สุพร 08 1844 2981	
นนทบุรี	6	2564-2566	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อาคารจอดรถ 600 คัน	6	10177,ข.334/พ.ย/63	ไม่มี	มีแก้ไข	125.00	109.98	12/18	600	2 มิ.ย. 64	22 ม.ค. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	สั่งหยุดงานตามคำสั่งจังหวัด นนทบุรี มาตรการองกันโรคติดต่อโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 - 5 สิงหาคม 2564	บ.กิจการร่วมค้าวามวงศ์วาน จำกัด	มังกร+ธิราชนัดย์ 08 9696 6597	-
	7	2564-2567	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	อาคารห้องปฏิบัติการและทดลอง (MSI)	-	11077,ข.260/ก.ย/63	ไม่มี	ไม่มี	-	743.00	2/27	1,093	1 ก.ย. 64	30 ส.ค. 67		ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	หจก.จ.ธนุกิจ	อภิชาต 08 4517 2691	-
	8	2564-2567	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	อาคารปฏิบัติการและจอดรถ	7	11029	ไม่มี	ไม่มี	281.50	249.80	6/22	1,080	24 ส.ค. 64	30 ส.ค. 67		ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ศรีทัย เอ็นจิเนียริง จำกัด	สุพร+อโนทัย 08 1844 2981	-
	9	2564-2565	วิทยาลัยบรมราชชนนี	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	4	8821,ข.309/ต.ค/63	ไม่มี	ไม่มี	-	27.75	7/10	450	9 เม.ย. 64	2 ก.ค. 65	10 ธ.ค. 65	ล่าช้า/เร่งรัด		บ.อดิสา กรุ๊ป จำกัด	ประทัย 09 0928 6655	-
ปทุมธานี	10	2564-2565	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	อาคารศูนย์วิจัยเภสัชกรรม	2	แบบสถาบันโรคผิวหนัง	ไม่มี	การแก้ไขเสาเข็มเจาะระบบแห้ง เป็นเสาเข็มเจาะระบบเปียก และแก้ไขฐานราก	22.00	18.00	1/8	360	4 พ.ค. 64	28 เม.ย. 65	27 ส.ค. 66	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา ได้รับการขยายเวลา 400 วัน เป็นสิ้นสุดสัญญา 27 ส.ค.2566	บริษัท ซูไลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	สุพร 08 1844 2981	-
รวม	12									2,582.45										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....30/11/65.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	1	2565-2565	รพ.นพรัตนราชธานี	ปรับปรุงโครงสร้างภายในและระบบปรับอากาศ หอผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก (Burn Unit)	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	19.80	18.00	2/7	180	26 ก.พ. 65	24 ส.ค. 65	ไม่มี	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.เอ็กซ์คอน คอนสตรัคชั่น จำกัด	ปริยาภรณ์ 09 7073 8668	-
	2	2565-2565	รพ.เลิดสิน	คลินิกวัดยาง	-	แบบรพ.	ไม่มี	ไม่มี	-	2.16	1/6	180	9 มิ.ย. 65	5 ธ.ค. 65	-	-	ล่าช้า	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท สุพัฒนา เซอร์วิส จำกัด	ไชยพัฒน์ 08 9512 8333	-
	3	2565-2565	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	ปรับปรุงขยายพื้นที่หอ PICU มหิตลาธิเบศร 4 และพัฒนาหอผู้ป่วยวิกฤติหัวใจเด็ก CCU	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	61.00	58.00	-/5	240	14 ม.ค. 65	11 ก.ย. 65	ไม่มี	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	แก้ไขรูปแบบรายการ	บริษัท เด็กซ์ทัล แอนด์คอนสทรัคชั่น จำกัด	นายสุพร ขุมทอง 081 844 2981	-
	4	2565-2565	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	สะพานทางเชื่อมชั้น 4 อาคารมหิตลาธิเบศร ไปยังชั้น 5 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี		เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	1.885	1/2	100	14 มิ.ย. 65	21 ก.ย. 65	ไม่มี	5 ธ.ค. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลา45วัน ปรับแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ	บริษัท เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	นายสุพร ขุมทอง 081 844 2981	
	5	2565-2565	สถาบันประสาทวิทยา	ปรับปรุงห้องData Center		เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	3.980	-/1	120	29 ก.ย. 65	26 ม.ค. 66	ไม่มี		ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด	นายสุพร ขุมทอง 081 844 2981	
	6	2565-2567	โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี	อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 8 ชั้น หอพักแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ อาคารชุด 2 หลัง	8	เอกชน + ข.146/ก.ย./64	ไม่มี	ไม่มี	-	132.000	-/18	650	23 ก.ย. 65	3 ก.ค. 67			ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	หจก.คอนเทมโพรารี่ คอนสตรัคชั่น	นายธิราธนัตถ์ ศิริ 0899517951	นางสาวปริยาภรณ์ พุทธิวงศกร 0970738668
	7	2565-2565	โรงพยาบาลเลิดสิน	ปรับปรุงห้องเคมีบำบัด		เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	3.637	1/6	100	16 ส.ค. 65	9 ธ.ค. 65	ไม่มี		ล่าช้า	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท วินด์แมน พี โซลูชั่น จำกัด	นายไชยพัฒน์ พงษ์สุข 0895128333	
นนทบุรี	8	2564-2567	กรมควบคุมโรค	อาคารศูนย์สาธิตบริการและอาคารจอดรถ	9	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	60.76	480.00	2/21	900	19 พ.ย. 64	6 พ.ค. 67	9 มี.ค. 65	-	ล่าช้า	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	ประทัย+มังกร+ขจร ศักดิ์ 09 0928 6655	-
	9	2565-2566	โรงพยาบาลศรีธัญญา	อาคารพื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช (บ้านสู่ฝัน)	2	แบบ รพ., ศธ 4/2564	ไม่มี	ไม่มี	23.41	18.76	2/8	520	18 ม.ค. 65	21 มิ.ย. 66	-	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท โปรเจกท์ อินเตอร์เทค จำกัด	ประทัย 09 0928 6655	-
	10	2564-2565	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	ห้องน้ำสำหรับห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 1	1	ข.179/ธ.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	-	0.89	1/3	150	12 เม.ย. 65	8 ก.ย. 65	ไม่มี	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท เมน คอนสทรัคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด	สิบสกุล 08 0968 4928	-
	11	2565-2566	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	งานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ติดตั้งกับที่ ของอาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์เบ็ดเสร็จ	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	49.48	-/5	250	6 ก.ค. 65	12 มี.ค. 66	ไม่มี	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ. อินเตอร์เฟอร์นิเจอร์ เอเชีย จำกัด	วชิราพร 08 6731 8193	-
	12	2565-2566	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	ปรับปรุงงานระบบสุขาภิบาลภายใน อาคาร 8	-	8749	ไม่มี	ไม่มี	-	3.70	5/8	240	25 พ.ค. 65	19 ม.ค. 66	ไม่มี	-	ล่าช้า	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท รุ่งเรืองรวมช่าง จำกัด	ธิติภัทร 08 7853 8181	-
	13	2565-2566	สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ	จ้างปรับปรุงพื้นที่ หอป่วยรวม สามัญชาย-สามัญหญิง	-	แบบก่อสร้าง	ไม่มี	ไม่มี	-	1.79	2/2	100	24 ก.พ. 65	4 มิ.ย. 65	ไม่มี	-	แล้วเสร็จ	งานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ. สยามพัฒนาการช่าง จำกัด	ไชยพัฒน์ 08 9512 8333	-
	14	2565-2565	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายใน และห้องปฏิบัติการ อาคาร 2	-	ก.43/มี.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	-	2.555	2/5	150	1 ก.ค. 65	28 พ.ย. 65	20 ธ.ค. 65	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา ได้รับการขยายเวลา22วัน เป็นสิ้นสุดสัญญา 20 ธ.ค. 65	บริษัท อินเตอร์เทค อิเล็คทริคแอนด์บิ้ลด์ จำกัด	นายกิติศักดิ์ เอี่ยมละออ 0845563769	
	15	2565-2565	กรมการแพทย์	งานจ้างซ่อมแซมพื้นดาดฟ้า อาคารกรมการแพทย์		ก.120/ก.ย./64	ไม่มี	ไม่มี		1.472	-/1	75	1 ก.ย. 65	31 ต.ค. 65	15 พ.ย. 65		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท เสิฟ อินโนเวชั่น คอนกรีต จำกัด	นายนวพล นพคุณ 0805603069	
	16	2565-2565	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	หลังคาโครงเหล็ก 1 ชั้น เป็นที่จอดรถสื่อสารและอาคารอเนกประสงค์		เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		1.100	1/2	80	30 ส.ค. 65	17 พ.ย. 65	ไม่มี		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ฟ้าประทานคอนสตรัคชั่น จำกัด	วชิราพร 08 6731 8193	
	17	2565-2565	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงห้องน้ำ		ก.22/ก.พ./62	ไม่มี	ไม่มี		5.840	-/6	280	22 ก.ค.65	28 เม.ย.66	ไม่มี		ล่าช้า	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ไอ สแควร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	นางสาวฐิตามร สุกรีวนัส 0915149444	
	18	2565-2565	อาคารสำนักงาน ฉกส. กระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงพื้นที่ทำงานชั้น 3 อาคารสำนักงาน ฉกส. กระทรวงสาธารณสุข	1	ก.126/ต.ค./64	ไม่มี	ไม่มี		0.900	-/2	60	26 ส.ค.65	24 ต.ค.65	ไม่มี	31 ต.ค. 65	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ไอ สแควร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	นางสาวฐิตามร สุกรีวนัส 0915149444	

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
	19	2565-2565	อาคารสำนักงาน ฉกส. กระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักงาน ฉกส. ชั้น 5	1	ก.127/ต.ค./64	ไม่มี	ไม่มี		0.790	-/1	60	26 ส.ค.65	24 ต.ค.65	ไม่มี	31 ต.ค. 65	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ไอ สแควร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	นางสาวฐิตามร สุกรีวนัส 0915149444	
	20	2565-2565	อาคารสำนักงาน ฉกส. กระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงพื้นที่ห้องน้ำ ชั้น 2-5		ก.128-ก.129/ต.ค./64	ไม่มี	ไม่มี		1.850	-/1	180	15 ก.ย. 65	24 มี.ค. 66			ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ไอ สแควร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	นางสาวฐิตามร สุกรีวนัส 0915149444	
	21	2565-2565	สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย	ซ่อมแซมหลังคา		ก.37/มี.ค./64	ไม่มี	ไม่มี		0.470	1/1	60	1 ก.ย. 65	31 ต.ค. 65	ไม่มี		แล้วเสร็จ	งานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท เอพลัส บิวเดอร์ แอน์ แมเทียเรียล เซอร์วิส จำกัด	นายสืบสกุล บุญมาวงศ์080 968 4928	
	22	2565-2565	สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข	งานก่อสร้างอาคารพักขยะ	1	11004	ไม่มี	ไม่มี		1.564	1/3	180	9 ก.ย. 65	8 มี.ค. 66			ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท รวมทรัพย์อโศกมนตรี จำกัด	ภาวิช แก้วสมบัติ 0909094609	
	23	2565-2566	กองวัณโรค กรมควบคุมโรค ตำบล/แขวง บางโคล่ อำเภอ/เขต บางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร	ถ้างปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร		ก.131/พ.ย./64	ไม่มี	ไม่มี		0.650	-/1	120	28 ก.ย. 65	25 ม.ค. 66			ล่าช้า	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัดรักงาน	นายนวพล นพคุณ 0805603069	
	24	2565-2565	วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก	จ้างถมดินพร้อมบดอัดเพื่อก่อสร้างอาคารจอดรถ		-	ไม่มี	ไม่มี		0.950	-/1	90	13 ก.ย. 65	11 ธ.ค. 65			ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ช.รุ่งเรือง 198 จำกัด	นายกิติศักดิ์ เอี่ยมละออ 0845563769	
	25	2565-2566	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี	ลานและแท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย			ไม่มี	ไม่มี		7.000	1/3	160	1 ต.ค. 65	19 มี.ค. 66			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สำนักงานสถาปนิกกวางทอง จำกัด	นายสืบสกุล บุญมาวงศ์080 968 4928	
	26		กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี	ปรับปรุงห้องสำนักงานของกองกฎหมาย			ไม่มี	ไม่มี		1.750	1/3	90	16 ก.ย. 65	14 ธ.ค. 65			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เค.ดีไซน์ แอนด์ เฟอร์นิชิ่ง	นายสืบสกุล บุญมาวงศ์080 968 4928	
ปทุมธานี	27	2565-2566	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูฯ	แนวท่อส่งน้ำเสียภายในพื้นที่สถาบันฯ	-	แบบสถาบันฯ	ไม่มี	ไม่มี	-	17.80	2/3	180	1 เม.ย. 65	27 ก.ย. 65	-	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพันดร การโยธา	อำพร 09 9735 9484	-
	28	2565-2566	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูฯ	อาคารที่จอดรถ 10 ชั้น	10	10562+10562/1+ข.141/ส.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	-	103.50	1/11	560	13 พ.ค. 65	23 พ.ย. 66	-	-	ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพันดร การโยธา	อำพร+ไชยพัฒน์ 09 9735 9484	-
รวม	28									922.47											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่ 30/11/65

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2565-2566	โรงพยาบาลศรีธัญญา	ปรับปรุงถนนคอนกรีต ทางเท้า และเขื่อนกันดิน	-	แบบโรงพยาบาล	ไม่มี	ไม่มี		8.38	-/5	180	3 พ.ย. 65	1 พ.ค. 66	ไม่มี	-	ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด	นายประทัย อยู่นาค 090 928 6655	-
กรุงเทพ	2	2565-2566	รพ.นพรัตนราชธานี	ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ	1	ก.28/มี.ค./65	ไม่มี	ไม่มี		2.148	-/2	90	6 ต.ค. 65	2 ม.ค. 66			ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท เอ็กซ์คอน คอนสรัคชั่น จำกัด	น.ส.ปรียาภรณ์ พุทธิวงศกร 097 073 8672	
รวม	2									10.53											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่ 30/11/65